Возвратный экземпляр

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка**

СПРАВКА № 9
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1-12 июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	№41 доп.согл.№1 доп.согл.№2 доп.согл.№3 доп.согл.№4 доп.согл.№5 доп.согл.№6 доп.согл.№7 доп. согл №8 доп. согл №9	28.06.2016г 31.10.2016г. 18.03.2017г. 02.11.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г. 25.04.2018г. 24.10.2018г 07.12.2018г 18.02.2019г	республикански й бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №9	181 842 961,57	9 111 146,89	52 596 728	2 878 665		2 005 077	5 176 204		1 093 337,63	10 204 484,52

Заказчик: Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка.

Договор: №41 от 28.06.2016г доп.согл.№1 от 31.10.2016г. доп.согл.№2 от 18.03.2017г. доп.согл.№3 от 02.11.2017г. доп.согл.№4 от 29.11.2017г. доп.согл.№5 от 07.02.2018г. доп.согл.№6 от 25.04.2018г. доп.согл.№7 от 24.10.2018г доп. согл №8 от 7.12.2018 доп. согл №9 от 18.02.2019г

Акт №9
приемки выполненных работ за период с 1-12 июня 2019 года

12.06.2019

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории								
10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	507	313,84	13,75	159117	6971	8037	0,0519	26
		м2 покрытия и основания		7,88	4,04	3995	2048	133	0,01451	7
11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2535	57,2	0,39	145002	989	709	0,0003	1
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	127	406	133	0,00066	2
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	507	645,37	15,35	327203	7782	7417	0,0336	17

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3012	2565	133	0,01766	9
13 Е27-34-2									
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	64	1042,31	6,63	66708	424	9402	0,698	45
	м бортового камня								
			108,68	1,76	6956	113	133	0,0061	–
14 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	198,33	893,36	73,75	177180	14627	8718	0,144	29
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	4240	2315	133	0,041	8
15 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1322,2	645,37	15,35	853308	20296	19344	0,0336	44
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	7854	6690	133	0,01766	23
16 Е27-34-2									
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	727,061	641,71	6,63	466562	4820	106795	0,698	507
	м бортового камня								
			108,68	1,76	79017	1280	133	0,0061	4
	Всего прямые затраты				**2195080**	**55909**			**669**
					105201	**15417**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2033971				

Накладные расходы, тенге	160422
- заработная плата, тенге	24063
- трудоемкость, чел-ч	80
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	141330
Всего	**2496832**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	87908
- сметная заработная плата, тенге	3873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	233499

- сметная заработная плата, тенге	33558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	204
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25848
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10338
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	24240
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2878665**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**8932496,95**
- материалы, тенге	6311412
- сметная заработная плата, тенге	674754
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1028
Налог (2 %)	178649,94
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9111146,89**
НДС (12 %)	1093337,63
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10204484,52**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____ 2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка. (дополнительный объем работ)

Договор: №41 от 28.06.2016г доп.согл.№1 от 31.10.2016г. доп.согл.№2 от 18.03.2017г. доп.согл.№3 от 02.11.2017г. доп.согл.№4 от 29.11.2017г. доп.согл.№5 от 07.02.2018г. доп.согл.№6 от 25.04.2018г. доп.согл.№7 от 24.10.2018г доп. согл №8 от 7.12.2018 доп. согл №9 от 18.02.2019г

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	затрат *Единица измерения*	Кол-во выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3		4	5	6	7
	Раздел 1 локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории						
10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	*м2 покрытия и основания*	507	7,88	3995	
11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	*м2 покрытия и основания*	2535	0,05	127	
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	507	5,94	3012	

13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	64	108,68	6956	
14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	198,33	21,38	4240	
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	1322,2	5,94	7854	
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	727,061	108,68	79017	

Подрядчик Директор

М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель

М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года