Возвратный экземпляр

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка**

СПРАВКА № 10
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1-17 января 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	№41 доп.согл.№1 доп.согл.№2 доп.согл.№3 доп.согл.№4 доп.согл.№5 доп.согл.№6 доп.согл.№7 доп. согл №8 доп. согл №9	28.06.2016г 31.10.2016г. 18.03.2017г. 02.11.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г. 25.04.2018г. 24.10.2018г 07.12.2018г 18.02.2019г	республикан-ский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 10	191 702 946,31	8 803 557,81	54 947 640	2 594 432		2 116 377	6 721 407		1 056 426,94	9 859 984,75

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____2020года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М.Ю.Шаров _____2020 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.О. Анпилогов _____2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка.

Договор: №41 от 28.06.2016г доп.согл.№1 от 31.10.2016г. доп.согл.№2 от 18.03.2017г. доп.согл.№3 от 02.11.2017г. доп.согл.№4 от 29.11.2017г. доп.согл.№5 от 07.02.2018г. доп.согл.№6 от 25.04.2018г. доп.согл.№7 от 24.10.2018г доп. согл №8 от 7.12.2018 доп. согл №9 от 18.02.2019г

Акт №10
приемки выполненных работ за период с 1-17 января 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

17.01.2020

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Электроснабжение								
1	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	144	36,7 /	27,8 /	5285 /	4003 /	2148 /	0,06 /	9 /
2	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	8,64	8,8 / 819	6,9	1267 / 7076	994	95	0,04	6
3	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,048	442851,63 /	1984,82 /	21257 /	95 /	2911 /	270 /	13 /
4	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	104	45900 / 44	749,25 / 10,6	2203 / 4576	36 / 1102	130 / 3092	3,66 / 0,18	– / 19

	м кабеля								
			29	2,3	3016	239	95	0,013	1
5 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	48	60,4	15,6	2899	749	1938	0,24	12
	м кабеля								
			38,7	3,8	1858	182	95	0,022	1
6 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	4	33,4	9,8	134	39	76	0,11	–
	м кабеля								
			17,7	2,2	71	9	95	0,013	–
7 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
	м кабеля								
			33,5	1,7	1005	51	95	0,01	–
8 16-1-703	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=-1,000; ктрр1=0; ктрм1=0; кзпр1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кзпр2=0; кэкс2=0; кзпм2=0; кмат2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кзпр3=0; кэкс3=0; кзпм3=0; кмат3=0;	-0,036	4543995		-163584				
	км								
9 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншееК=2,000;	144	32,4	23,7	4666	3413	1984	0,06	9
	м кабеля								
			8,6	5,9	1238	850	95	0,034	5
10 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,384	11492		4413				
	1000шт								
11 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,28	7,57	7,57	131	131	42	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	43	97	0,00942	–
12 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	2457,9	39,4	9832	158	9022	12	48
	шт								
			2363	11,3	9452	45	95	0,066	–

13	16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240							
		комплект	4	5620		22480			
14	16-10-815	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81							
		100шт	0,16	42930		6869			

Раздел 2 Локальная смета -2-2-1 водопровод и канализация

13	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр)К=-1,000;								
		км трубопровода	-0,0015	4241922,44	71861,81	-6363	-108	-216	441	-1
				83025	27146,25	-125	-41	130	132,58	–
30	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	6793		6793				
36	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	6793		6793				
43	Е34-108-4	Установка указателя на стене								
		шт	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
				94,5	–	189	–	110	–	–
44	Е10-40-5	Устройство утеплительной крышки колодца (прим)								
		м2 забора	1,44	283,55	50,98	408	73	419	1,38	2
				227,25	14,96	327	22	120	0,0589	–
45	1-2-64	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	0,036	8838		318				
46	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
		т	0,0001	136500		14				
47	1-1-774	Скобы ходовые								
		кг	38,8	129		5005				
48	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,006	2630		16				
49	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,1	1207,1	152,52	10985	1388	2493	1,02	9

		м3 основания		153,68	57,15	1398	520	130	0,279	3
50	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,05476	571125	36133,62	31275	1979	3663	247	14
		км трубопровода		41850	9612,9	2292	526	130	37,3	2
51	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,058	1019848,9	47796,27	59151	2772	4596	286	17
		км трубопровода		48375	12572,33	2806	729	130	49,07	3
52	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм с(футляр)	0,0042	7852375,88	115634,5	32980	486	926	662	3
		км трубопровода		126000	43681,5	529	183	130	213,34	1
53	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,96	8260,23	2308,84	32711	9143	16220	13,869	55
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	9053	3424	130	4,223	17
54	Е23-14-2	Устройство кирпичной кладки горловины	0,034	9576,09	277,24	326	9	112	14,312	–
		м3 конструкций колодцев		2413,58	103,73	82	4	130	0,507	–
55	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,5	23790		35685				
		м3								
56	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	6	3860		23160				
		м								
57	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	1,5	2695		4043				
		м								
58	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	3417		17085				
		комплект								

59	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *т*	0,1	125404		12540			
60	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	273	7,57	7,57	2067	2067	652	–	–
				–	2,46	–	672	97	0,00942	3

Раздел 3 Локальная смета 2-3-1 теплотрасса

2	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плитыК=-1,000; *м3 сборных конструкций*	-0,94	1892,22	564,43	-1779	-531	-1004	3,33	-3
				567	195,49	-533	-184	140	0,7533	-1
5	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	0,48	22205		10658				
26	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,0079	781529,14	47716,89	6174	377	992	440	3
				79650	17008,5	629	134	130	88,36	1
29	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	211,55	10,4	846	42	254	0,348	1
				59,63	3,83	239	15	100	0,019	–
30	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	4	309,6	11,48	1238	46	327	0,444	2
				77,4	4,28	310	17	100	0,021	–

Раздел 4 локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории

1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы *скамья*	23	9155,54	432,17	210577	9940	34754	7,9	182
2	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы *урна*	16	1295,25 1343,73	143,82 16,59	29791 21500	3308 265	105 2922	0,702 1	16 16
3	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций *урна*	16	168,3 1471,62	5,64 2,5	2693 23546	90 40	105 5971	0,028 2,1	– 34
4	Т1-42-4	Стол для взрослых, тип I – строительные работы *стол*	2	355,42 5334,76	– 87,76	5687 10670	– 176	105 2424	– 5,9	– 12
5	Т1-38-2	Песочница железобетонная, тип II – строительные работы *песочница*	1	973,5 63229,27	36,66 1210,75	1947 63229	73 1211	120 6055	0,179 33	– 33
6	Т1-21-1	Качели – строительные работы *качели*	2	5428,5 988,22	338,4 20,24	5429 1976	338 40	105 254	1,7 0,7	2 1
7	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций *качели*	2	115,5 24170,99	5,64 38,72	231 48342	11 77	105 7141	0,028 23	– 46
8	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы *горка*	1	3956,17 10586,92	11,22 720,67	7912 10587	22 721	90 1193	0,042 3,7	– 4
9	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы *лиана*	1	608,85 5223,11	242,52 495,71	609 5223	243 496	140 439	1,2 1,5	1 2
10	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы *стенка*	1	254,1 5115,49	163,56 488,41	254 5115	164 488	105 487	0,799 1,8	1 2
11	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций *стенка*	1	300,3 8235,98	163,56 13,74	300 8236	164 14	105 1217	0,799 7,8	1 8
12	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы *стенка*	1	1347,64 12606,53	3,74 785,87	1348 12607	4 786	90 1264	0,014 5,7	– 6
				947,1	256,62	947	257	105	1,3	1

13 Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций *стенка*	1	25920,5	290,59	25921	291	3858	25	25
			4273,51	13,09	4274	13	90	0,048	–
14 Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы *стол*	2	11282,71	1060,6	22565	2121	2123	4	8
			658,35	352,5	1317	705	105	1,7	3
15 Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций *стол*	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
			1072,61	3,74	2145	7	90	0,014	–
16 Т1-40-17	Установка для чистки домашней одежды, тип II – строительные работы *установка*	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
			1009,8	98,7	2020	197	105	0,482	1
17 Т1-40-18	Установка для чистки домашней одежды, тип II – монтаж металлоконструкций *установка*	2	16382,59	18,11	32765	36	4352	14	28
			2411,78	5,61	4824	11	90	0,021	–
18 Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы *грибок*	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	13
			2194,5	–	2195	–	105	–	–
19 Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций *грибок*	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
			825,08	1,87	825	2	90	0,007	–
20 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные работы *м*	12	9154,62	378,84	109855	4546	11955	3,6	43
			597,3	114,21	7168	1371	140	0,558	7

Раздел 5 Локальная смета 2-1-1 электроснабжение(корректировка, дополнительный объем работ)

1 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	25,92	2099,7	940,95	54424	24389	33940	7	181
			1158,75	–	30035	–	113	–	–
2 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	25,92	88,41	84,44	2292	2189	674	0,027	1
			3,89	22,91	101	594	97	0,0783	2

3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	67,1328	45	45	3021	3021	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	31,104	108,2	108,2	3365	3365	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

Раздел 6 Локальная смета 2-4-1 Благоустройство территории(корректировка, дополнительный объем работ)

9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=-1,000;	-58,35	893,36	73,75	-52128	-4303	-2566	0,144	-8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	-1248	-681	133	0,041	-2
10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумомК=-1,000;	-389	313,84	13,75	-122084	-5349	-6167	0,0519	-20
		м2 покрытия и основания		7,88	4,04	-3065	-1572	133	0,01451	-6
11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-1945	57,2	0,39	-111254	-759	-543	0,0003	-1
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	-97	-311	133	0,00066	-1
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВК=-1,000;	-389	645,37	15,35	-251049	-5971	-5691	0,0336	-13
		м2 покрытия		5,94	5,06	-2311	-1968	133	0,01766	-7
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	352,939	641,71	6,63	226484	2340	51841	0,698	246
		м бортового камня		108,68	1,76	38357	621	133	0,0061	2
17	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	16,5	893,36	73,75	14740	1217	726	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	353	193	133	0,041	1
18	Е27-57-2	Устройство каменных высевок (прим)	165	775,87	42,08	128019	6943	15851	0,381	63
		м2 тротуара								

			57,38	14,85	9468	2450	133	0,0726	12
19 Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	2	232,07	55,44	464	111	511	1,248	2
	яма								
			176,63	21,29	353	43	129	0,086	–
20 Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	243	56,94	12,39	13836	3011	15439	0,323	78
	яма								
			44,55	4,7	10826	1142	129	0,018	4
21 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	2	796,15	218,24	1592	436	1447	2,957	6
	шт								
			507,83	53,2	1016	106	129	0,223	–
22 30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	2	3760		7520				
	шт								
23 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	243	151,76	–	36878	–	46974	0,821	200
	шт								
			149,85	–	36414	–	129	–	–
24 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	243	203		49329				
	шт								
25 Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	61	23,16	6,06	1413	370	1569	0,119	7
	м траншеи								
			17,1	2,84	1043	173	129	0,01	1
26 Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	61	186,61	–	11383	–	14643	1,152	70
	м изгороди								
			186,08	–	11351	–	129	–	–

27 30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	305	56		17080				
	шт								
28 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	124,2	893,36	73,75	110955	9160	5458	0,144	18
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2655	1449	133	0,041	5
29 Е47-25-1									
	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	5500	6,1	0,34	33550	1870	41790	0,0406	223
	м2								
			5,76	0,13	31680	715	129	0,0005	3
30 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	5500	19,01	–	104555	–	58250	0,0525	289
	м2								
			8,21	–	45155	–	129	–	–

Раздел 7 Локальная смета -2-2-1д водопровод и канализация

2 Е22-8-3									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0365	617333,47	10674,97	22533	390	2508	270	10
	км трубопровода								
			48825	4032	1782	147	130	19,69	1
25 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,064	8927,61	1879,87	9499	2000	2730	8,86	9
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	1527	573	130	2,061	2
27 30-18-31									
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	2,4	6103		14647				
	м								
31 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,07	8927,61	1879,87	63118	13291	18143	8,86	63
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	10149	3807	130	2,061	15
32 30-18-24									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,12	23790		26645				

		м3							
33	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	9	10290		92610				
		м							
34	30-18-30								
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	0,3	2695		809				
		м							
36	11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	6793		6793			
		комплект							
37	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,052	125404		6521			
		т							
38	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0365	277986,61	30429,76	10147	1111	2233	205	7
		км трубопровода							
			35550	11495,25	1298	420	130	56,14	2
	Е46-26-16	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	499,74	242,43	500	242	375	1,24	1
		отверстие							
			231,75	142,64	232	143	100	0,2262	–
	Е46-26-32								
	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	40	11,14	5,14	446	206	315	0,0261	1
		отверстие							
			4,88	3	195	120	100	0,0049	–
	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,02	24105,26	355,81	482	7	229	75,58	2
		м3 заделки							

			11301,75	135	226	3	100	0,66	–
E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,942	1137,8	152,52	1072	144	259	1,02	1
	м3 основания								
			153,68	57,15	145	54	130	0,279	–

Раздел 8 локальная смета 2-4-1д Благоустройство территории

1	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	473,06756	1240		586604			
		м3							

	Всего прямые затраты	**2001058**	**108997**	**2149**
		346862	**23671**	**109**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1545203		
	Накладные расходы, тенге	446519		
	- заработная плата, тенге	66978		
	- трудоемкость, чел-ч	223		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146855		
	Всего	**2594432**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	28539		
	- сметная заработная плата, тенге	4024		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	75804		
	- сметная заработная плата, тенге	34870		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	212		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26230		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10492		
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	74578		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2810075**		
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**8630939,03**		
	- материалы, тенге	4794765		
	- сметная заработная плата, тенге	1592233		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2716		

	Налог (2 %)	172618,78
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8803557,81**
	НДС (12 %)	1056426,94
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9859984,75**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____ 2020 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2020 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2020 года