Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент"	130940007709
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ABM- Building 2007,050000, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, ул. Си Синхая, дом № 2	050340006771
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №79 от 17.03.2020.г.

Номер документа	Дата составления
106	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электрических линий в жилом районе Кайтпас -1 город Шымкент			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / Мин / Молдагасимов А.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
25 мая 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№79	25.05.2020						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических линий в жилом районе Кайтпас-1 города Шымкент	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000
Всего к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Жаманкоз Н.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "Улмад"

Армаков А.А.

Технический надзор:
ТОО "Ер гарант строй"

Алпысбаев П.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
22 июнь 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№79	17.03.2020						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент	154 752 408,72	93 528 936,36							11 223 472,36	104 752 408,72
Всего к оплате:										104 752 408,72

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ Жамашев Н.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ Молдагасимов А. Б.

Авторский надзор
ТОО "Улмад"

_____ Арманов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Ер-грант строй"

_____ Алпысбаев П.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ВЛ-10 КВ/Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ**

(наименование)

Договор подряда №79 от 17.03.2020

Акт выполненных работ №1

за **май 2020 (месяц, год) на 2-1 Электроснабжение ВЛ-10 КВ и трансформаторные подстанции работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объект :			**Электроснабжение ВЛ-10 КВ**									
			2-1 Электроснабжение ВЛ-10 КВ и трансформаторные подстанции работы									
			Раздел: ВЛ-10КВ									
1	7	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,112	335597		2051169		2051169	164094	2215262
2	8	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,109	1229139		133976		133976	10718	144694
3	13	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	1,8077962	499357		902736		902736	72219	974955
4	14	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)	кг	786	815		640590		640590	51247	691837
5	15	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	к0мплект	34	448		15232		15232	1219	16451
6	16	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	153		20196		20196	1616	21812
7	17	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	171,6	410		70356		70356	5628	75984
8	18	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	42		6720		6720	538	7258
9	19	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	3060		440640		440640	35251	475891
10	20	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	3634		196236		196236	15699	211935
11	21	Прайс лист ТОО Инвольт.KZ	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	6000,7		234027		234027	18722	252749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	22	Прайс лист ТОО Инвольт.KZ	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	177	13034,06		2307029		2307029		2491591
13	23	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	200	12306		2461200		2461200	184562	2658096
14	24	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	108	14677		1585116		1585116	196896	1711925
15	25	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	42	14677		616434		616434	126809	665749
16	26	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	238	799		190162		190162	49315	205375
17	27	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	550	1912		1051600		1051600	15213	1135728
18	28	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	236	2079		490644		490644	84128	529896
19	29	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	1928		131104		131104	39252	141592
20	30	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW/25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	4102		209202		209202	10488	225938
21	31	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	51,3333333	20006		1026975		1026975	16736	1109133
22	32	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	64	10560		675840		675840	82158	729907
23	33	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2815		16890		16890	54067	18241
24	34	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	3873		263364		263364	1351	284433
25	35	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	1254		135432		135432	21069	146267
26	36	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	13138		1891872		1891872	10835	2043222
27	37	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845		18450		18450	151350	19926
28	38	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	1845		247230		247230	1476	267008
29	39	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	167	412		68804		68804	19778	74308
30	40	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	813		43902		43902	5504	47414
31	41	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	702		46332		46332	3512	50039
			Итого по разделу: ВЛ-10КВ								3707	19644617

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	67	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	33	32820		1083060		1083060		1169705
											86645	
33	68	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С5/11.1 СТ РК 2387-2013	шт.	80	39060		3124800		3124800		3374784
											249984	
			Итого по разделу: Добавляемые виды работ и материалов. Согласно акта корректировки									4544489
			ИТОГО:					22397320	0	22397320		
			В том числе :					0	0		1791786	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Объект : **Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ**

на 2-2 Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ работы

			Раздел: 3. ЛЭП-0,4 КВ									
1	22	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,680345	1229139		836239		836239		903138
											66899	
2	23	2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	10,579	1735348		18358246		18358246		19826906
											1468660	
			Итого по разделу: 3. ЛЭП-0,4 КВ									20730044
			ИТОГО:					19194485	0	19194485		
			В том числе :					0	0		1535559	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			ИТОГО:					41591805	0	41591805		44919150
			В том числе :					0	0		3327345	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1078059,6				45997209,6
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		321980,4672				46319190,07
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		926383,8013				47245573,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49603174,78
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									
			С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						44 642 857
			НДС			12 %		5 357 143				
			Итого с НДС									50 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А. Б.

Авторский надзор
ТОО "Улмад"
Арманов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Ер-гарант строй"
Узенбаев Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение ВЛ-10 КВ/Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ**
(наименование)

Договор подряда №79 от 17.03.2020

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1 Электроснабжение ВЛ-10 КВ и трансформаторные подстанции работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объект :			**Электроснабжение ВЛ-10 КВ**									
			2-1 Электроснабжение ВЛ-10 КВ и трансформаторные подстанции работы									
			Раздел: ВЛ-10КВ									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10/0,38-3, А10/0,38-4, КР10-1,1с РЛНД, ОА10/0,38, ОА10-10,1 УП10/0,38-4**	опора	17	14068,16 6524,18	6876 3367,2	239159 110911	116892 57242	11356	134523 29895	403576
2	2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка П10/0,38-3,П10/0,38-4,П10-1,1с, 10-4,1с**	опора	47	6981,34 3338,46	2974,9 1456,14	328123 156908	139820 68439	31395	180277 40672	549072
3	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами . Установка УА10-2,1 УА10-1,1с, ОУАм 10/0,38**	опора	11	21555,28 9819	11068,3 5421,54	237108 108009	121751 59637	7348	134117 29698	400923
4	4	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	120848		120848		120848		130516
5	5	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,0736667	157802,64 63108,5	91116,3 28503,42	327230 130866	188945 59107	7419	151978 38337	517545
6	6	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	20	6454,36 2658,48	3578,08 1454,64	129087 53170	71562 29093	4356	65810 15592	210489
7	9	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Ограничитель напряжения. Установка вручную**	комплект	9	5644,44 4866,18	578,6 275,88	50800 43796	5207 2483	1797	37023 7026	94849
8	10	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	27	28685		774495		774495		836455
9	11	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	9	10931,77 9846,34	973,1 463,98	98386 88617	8758 4176	1011	74234 13810	186430
10	12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	шт.	9	79440		714960		714960		714960
			Отпускная цена			79440		714960				
			Сметная стоимость оборудования					*714960*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	42	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01193	499537		5959		5959		6436
											477	
12	43	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	19978,09	262,65	119869	1576	28005	65402	200092
						15048	91,35	90288	548		14822	
13	44	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	28039		168234		168234		181693
											13459	
14	45	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)	м заземления	2440	331,76	30,76	809498	75051	488729	216157	1107707
						100,7	10,03	245718	24478		82052	
15	46	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	270	1893,32	1405,48	511195	379480	1711	190680	758026
						481,5	401,28	130005	108346		56150	
16	47	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	2,929952	216983		635750		635750		686610
			Итого по разделу: ВЛ-10КВ								50860	
												6985380
			Раздел: Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции -6шт									
17	48	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	6	10820,7	6416,7	64924	38500	6786	30832	103417
						3273	3150,42	19638	18903		7661	
18	49	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,6	41,53	41,53	1022	1022	0	261	1385
						0	14,74	0	363		103	
19	50	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,6	50,43	50,43	1241	1241	0	273	1635
						0	15,43	0	380		121	
20	51	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	30,75	60,35	60,35	1856	1856	0	512	2557
						0	23,1	0	710		189	
21	52	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	30,75	13,03	13,03	401	401	0	111	553
						0	5,02	0	154		41	
22	53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,336	5290,03	982,64	33518	6226	22532	6684	43418
						751,14	383,18	4759	2428		3216	
23	54	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6,15	5286,34	1666,64	32511	10250	17227	8666	44472
						818,55	696,68	5034	4285		3294	
24	55	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (детали крепления)	т	0,01248	463279		5782		5782		6244
											463	
25	56	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	6	34933,58	8832,14	209601	52993	63826	88833	322309
						15463,8	3043,11	92783	18259		23875	
26	57	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	6	1165971		6995826		6995826		6995826
			Отпускная цена			1165971		6995826				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*6995826*				
27	58	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	6	1014569		6087414				6087414
			Отпускная цена			1014569		6087414		6087414		
			Сметная стоимость оборудования					*6087414*				
28	59	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	5,4	1914,57	0	10339	0	0	7444	19205
						1914,57	0	10339	0		1423	
29	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,4	741,63	0	4005	0	0	2883	7439
						741,63	0	4005	0		551	
30	61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	180	571,93	25,46	102947	4583	67772	22895	135909
						169,96	6,7	30593	1206		10067	
31	62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	48	3021,92	172,86	145052	8297	95964	30842	189966
						849,8	42,63	40790	2046		14072	
32	63	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)**	м3 грунта	52,82	48,54	48,54	2564	2564	0	655	3477
						0	17,23	0	910		258	
33	64	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейоднослойные толщиной 12 (20)см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчанаясмесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	м2 основания или покрытия	384,3	533,56	126,77	205049	48717	140137	32948	257037
						42,14	37,24	16195	14313		19040	
34	65	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	6	3996,35	1488,35	23978	8930	0	13071	40013
						2508	517,65	15048	3106		2964	
35	66	Прайс ТОО AlAgEuM ElECTriC	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная ККУ-0,4-25кВАр**	шт.	6	330244,64		1981468				1981468
			Отпускная цена			330245		1981468		1981468		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		23778				
			Сметная стоимость оборудования					*2005245*				
			Итого по разделу: Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции -6шт									16267523
			Раздел: Добавляемые виды работ и материалов. Согласно акта корректировки									
36	69	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка вручную**	комплект	90	5644,44	578,6	508000	52074	17969	370228	948486
						4866,18	275,88	437956	24829		70258	
37	70	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	72	28685		2065320		2065320		2230546
											165226	
38	71	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	6,912	34319		237213		237213		256190
39	72	СТПРАЙ-ЛИСТ	**Скобы типа СК 200 Т Р 51177-98**	шт.	272	550		149600		149600	18977	161568
40	73	СТПРАЙ-ЛИСТ	**Верхний узел ВУ-1**	шт	122	10133,93		1236339		1236339	11968	1335246
41	74	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	1587	587,13	10,01	931769	15881	119849	576975	1629444
						501,6	3,35	796039	5316		120700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	75	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	216	5036,87 3762	963,05 334,95	1087965 812592	208019 72349	67354	637158 138010	1863132
			Итого по разделу: Добавляемые виды работ и материалов. Согласно акта корректировки									8424613
			ИТОГО:					27420177	1570596	6602083	3081472	31677511
			В том числе :					3444059	583106	15779668	1175862	
			Стоимость оборудования, всего							15803445		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Объект : **Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ**

на 2-2 Электроснабжение ВЛ-0,4 КВ работы

			Раздел: ЛЭП-0,4 КВ									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К2, К3, ОА2, УА3	опора	44	14068,16 6524,18	6876 3367,2	618999 287064	302544 148157	29391	348177 77374	1044550
2	2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка П1,П2	опора	146	6981,34 3338,46	2974,9 1456,14	1019276 487415	434335 212596	97525	560009 126343	1705628
3	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами . Установка УА2 и	опора	2	21555,28 9819	11068,3 5421,54	43111 19638	22137 10843	1336	24385 5400	72895
4	4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	82	2384,32 1048,32	1336 510,45	195514 85962	109552 41857	0	102255 23822	321591
5	5	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	82	3128		256496		256496	20520	277016
6	6	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,8029	499357		400934		400934	32075	433008
7	7	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	153		14994		14994	1200	16194
8	8	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	135,4	410		55514		55514	4441	59955
9	9	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	384		16896		16896	1352	18248
10	10	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	799		38352		38352	3068	41420
11	11	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	416	1912		795392		795392	63631	859023
12	12	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	212	1928		408736		408736	32699	441435
13	13	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	215	2182		469130		469130	37530	506660
14	14	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	310	3873		1200630		1200630	96050	1296680
15	15	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	106	7109		753554		753554	60284	813838
16	16	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		11	2630		28930		28930		31244

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1845		77490		77490	2314	83689
18	18	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2951		138697		138697	6199	149793
19	19	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	174	1624,33 1424	3,4 0	282634 247776	592 0	34266	11096 178399	497915
20	20	2404-0207-5412 РСНБ РК 2015	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	45678		7947972		7947972	36883	8583810
21	21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	11,704	115562,07 39926,46	23332,71 9327,09	1352538 467299	273086 109164	612153	635838 461171	1958806
22	22	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,444655	1229139		546543		546543	145097	590266
23	24	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,106	34113,52 18885,3	13981,86 5567,76	3616 2002	1482 590	132	43723 2074	6145
24	25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,106	535575		56771		56771	455	61313
25	26	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	419	2405,49 1785,6	482,59 213,18	1007900 748166	202205 89322	57529	4542 669991 134231	1812123
26	27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	838	153		128214		128214		138471
27	28	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	838	410		343580		343580	10257	371066
28	29	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	419	42		17598		17598	27486	19006
29	30	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	838	1912		1602256		1602256	1408	1730436
30	31	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	838	1213		1016494		1016494	128180	1097814
31	32	2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1257	908		1141356		1141356	81320	1232664
32	33	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	419	2091		876129		876129	91308	946219
33	34	2404-0207-4949 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98	шт.	419	2565		1074735		1074735	70090	1160714
34	35	Прайс лист Инвольт	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98	шт.	419	5059,02		2119728		2119728	85979	2289307
35	36	Прайс лист Инвольт	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	419	1111,07		465539		465539	169578	502782
36	37	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	419	551,6 442,68	87,55 30,45	231119 185483	36683 12759	8952	37243 142734 29908	403761

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	38	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазныемноготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	419	25817		10817323		10817323		11682709
38	39	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик (бокс для монтажа счетчика). Монтаж оборудования	шт.	419	1499	179	628081	75001	7542	865386	1122380
39	40	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты , типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(бокс для монтажа счетчика)	шт.	419	2059	1302	862721	545538	862721	411160	931739
			Итого по разделу: ЛЭП-0,4 КВ				60,9		25517		83139	45312314
			Раздел: Добавляемые виды работ и материалов. Согласно акта корректировки								69018	
40	41	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	161	40519		6523559		6523559		7045444
41	42	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	25863		2043177		2043177	521885	2206631
42	43	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,99124	158656		1902482		1902482	163454	2054681
43	44	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	1845		405900		405900	152199	438372
44	45	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	200	54		10800		10800	32472	11664
45	46	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	153		8874		8874	864	9584
46	47	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	57,266	410		23479		23479	710	25357
47	48	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1912		76480		76480	1878	82598
48	49	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1213		21834		21834	6118	23581
49	50	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1254		5016		5016	1747	5417
50	51	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	3045	587,13	10,01	1787799	30470	229957	401	3126438
51	52	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	419	4442,77	2572,85	1861519	1078024	59566	1107051	2866370
			Итого по разделу: Добавляемые виды работ и материалов. Согласно акта корректировки			1727,75	899,29	723929	376803		231588	17896137
			ИТОГО:					53726411	2566113	45832654	792527	63208450,83
			В том числе :					5327644	1037807		212324	
			Стоимость оборудования, всего							0	4799933	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0	4682107	
			ИТОГО:					81146587,83	4136709	52434737	7881405	94885962
			В том числе :					8771703	1620913	15779668	5857969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							15803445		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1897980				
			Итого с временными									96783942
			Зимние удорожания			0,7 %		566863				
			Итого с зимними удорожаниями									97350806
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1630947				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									98981753
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									103921040
			С учетом договорного коэффициента К=0,9			0,9						
			НДС			12 %		11 223 472,36				93 528 936,36
			Итого с НДС									104 752 408,72

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдасанов А. Б.

Авторский надзор
ТОО "Улмад"

Арманов А. А.

Авторский надзор:
ТОО "Ер грант строй"

Узенбаев Д.К.

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. Руководителя ГУ "Управление энергетики
и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкөз Н.Ж.

05.05.2020г

АКТ КОРРЕКТИРОВКИ
объемов работ (исключить-добавить)

по объекту: Строительство электрических линий в жилом районе мкрн. Кайтпас-1 г. Шымкент

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ:					ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ:				
Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. из.	Кол-во	Общая стоимость, тенге	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. из.	Кол-во	Общая стоимость, тенге
	ОПОРЫ					**ОПОРЫ**			
2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	33	-1169705	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	33	1169705
2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	80	-3374784	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С5/11.1 СТ РК 2387-2013	шт.	80	3374784
2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	161	-7045444	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	161	7045444
2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	-2206631	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка С5/10.1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	2206631
	Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции. Строительные работы					**Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции. Строительные работы**			
2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	24	-299454	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,912	256190
	Кабель, Провод, СИП					**Кабель, Провод, СИП**			
2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,103	-2768993	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	11,991	2054681
	Линейная арматура					**Линейная арматура**			
2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	-91533	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	90	948486
2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	107	-276651	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	2230546
2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	-23441	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	4632	4755883
2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	-167365	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	216	1863132

2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	146	-476982	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	438372
2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	-59136	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	200	11664
2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления(У 52),хомуты(Х51))	т	0,21812	-117633	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	9584
1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	245	-701087	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	57,266	25357
2404-0207-5412 РСНБ РК 2015	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	245	-12086399	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	82598
					2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	23581
					2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5417
					ТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Шымкент Электроснаб"	Скобы типа СК 200 Т Р 51177-98	шт.	272	161568
					ТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Шымкент Электроснаб"	Верхний узел ВУ-1	шт	122	1335246
					1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	419	2866370
	Всего прямые затраты			**- 28 327 731**		**Всего прямые затраты**			**25 094 984**
	Накладные расходы, тенге			- 251 194		Накладные расходы, тенге			3 483 940
	Сметная прибыль 8%			- 2 286 314		Сметная прибыль 8%			2286315
	Всего по смете			**- 30 865 239**		**Всего по смете**			**30 865 239**
	Временные здания и сооружения	**2,4 %**		**- 740 766**		**Временные здания и сооружения**	**2,4 %**		**740 766**
	Итого с временными			**- 31 606 005**		**Итого с временными**			**31 606 005**
	Зимние удорожания	**0,7 %**		**- 221 242**		**Зимние удорожания**	**0,7 %**		**221 242**
	Итого с зимними удорожаниями			**- 31 827 247**		**Итого с зимними удорожаниями**			**31 827 247**
	Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**- 636 545**		**Непредвиденные работы и затраты**	**2 %**		**636 545**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**- 32 463 792**		**Итого с непредвиденными работами и затратами**			**32 463 792**
	Итого:			**- 32 463 792**		**Итого:**			**32 463 792**
	Итого в текущих ценах 2020 года, к =1,049901	**1,049901**		**- 34 083 767**		**Итого в текущих ценах 2020 года, к =1,049901**	**1,049901**		**34 083 767**
	С учетом договорного коэффициента К=0,9	**0,9**		**- 30 675 391**		**С учетом договорного коэффициента К=0,9**	**0,9**		**30 675 391**
	НДС	**12 %**		**- 3 681 047**		**НДС**	**12 %**		**3 681 047**
	Итого с НДС			**- 34 356 438**		**Итого с НДС**			**34 356 438**

Примечание: Сравнительная таблица выполнены в пределах сметной стоимости.

Подрядчик
Директор ТОО "ABM Building 2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Молдагасимов А.Б.
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Улмад"
(наименование организации, бизнес

Арманов А.А.
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Ертрант-строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Узенбаев Д.К.
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «ABM Building-2007»

Протокол

договорной цены

по объекту «Строительство электрических линий в мкр. Кайтпас-1 города Шымкент»

1.Сметная стоимость объекта - 171 947 121 тенге

2.Договорная цена согласно договора № 79 от 17.03.2020 - 154 752 408,72 тенге

3.Коэффициент рыночного отношения к строительно-монтажным работам и прочим затратам по объекту «Строительство электрических линий в мкр. Кайтпас-1 города Шымкент»

154 752 408,72:171 947 121=0,9

И.о. руководителя

ГУ «Управление энергетики и коммунального

хозяйства города Шымкент» Жаманкоз Н.Ж.

Директор ТОО «Ер-гарант-строй» Алпысбаев П.Т.

Генеральный директор

ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов А.Б.

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № _____

г. Шымкент **от «___»_____ 202__г.**

По объекту «Строительство электрических линий в мкр. Кайтпас-1 г. Шымкент» города Шымкент

Присутствовали члены комиссии в следующем составе:
Представители Заказчика:

Жаманкоз Н.Ж. – Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент;

Макулбеков Б. – Руководитель отдела энергетики ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент;

Сейтжапаров Б. – главный специалист юрист ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент;

Айдарбек Ш. – специалист ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент;

Представитель Авторского надзора:

Арманов А.А. – Авторский надзор ТОО «Улмад»;

Представитель Технического надзора:

Узенбаев Д.К.- Технадзор ТОО «Ер грант строи»;

Представители Подрядчика:

Акылбеков А.А. – Зам. Директора ТОО «ABM Building 2007»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие решения по проблемным вопросам проекта «Строительство электрических линий в мкр.Кайтпас-1 г. Шымкент».

ВЫСТУПИЛИ:

ТОО «ABM Building 2007» - Зам. Директора - Кусаинов А.К.

ТОО «ABM-Building 2007» в рамках договора государственных закупок № 79, по проекту «Строительство электрических линий в мкр.Кайтпас-1 г. Шымкент» выполняет электромонтажные работы.

В ходе выполнения договорных обязательств ТОО «ABM-Building 2007» столкнулся с рядом вопросов, требующих решения и согласования с Заказчиком, а именно:

1. Замена опор СВ- 105-3.5, СВ-105-5, СВ-110-5, СВ95-2а на опоры с аналогичными характеристиками С5/10.1, С5/11.1, имеющие эстетичный вид.

2. Замена абонентского СИПа 2х25мм² на СИП 2х16мм² в связи с тем, что жилы СИПа 2х25мм² не лезут в клеммник прибора учёта.

3. Вопрос о не установке мачтовых рубильников SZ50.1 для безопасности и уменьшение контактных соединений, влияющих на потери электроэнергии.

4. В связи с заменой опор СВ-105-3.5, СВ- 10.5-5, СВ-11.0-5, СВ95-2а на опоры с аналогичными характеристиками С5/10.1, С5/11.1 заменить крюки сквозной SOT 21.01, SOT 21.116 на крюк бандажный SOT 29.

5. Изменить месторасположение КТПН -4,6 в связи с тем, что КТПН-4 попадает под линию газопровода, КТПН-6 попадает на частную территорию.

6. Так же в связи с Чрезвычайным положением, объявленного на территории РК и ограничения движения за пределы границ г. Алматы и въезда в г. Шымкент и дополнительным объёмом работ возникли трудности с выполнения работ в срок по проекту «Строительство электрических линий в мкр.Кайтпас-1 г. Шымкент» города Шымкент.

С вышеуказанным просим согласовать изменения и продлить сроки выполнения по договору.

Айдарбек Ш. – **специалист ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент;**

В связи с важностью строительства Объекта для г. Шымкент из-за социальной напряжённости, необходимо решить вопросы с согласованием и продлением срока строительства.

РЕШИЛИ:

Объект имеет важное значение для города и обсудив вопросы по замене и сравнив характеристики материалов пришли к решению:

1. Заменить опоры СВ- 105-3.5, СВ-105-5, СВ-110-5, СВ95-2а на опоры с аналогичными характеристиками С5/10.1, С5/11.1, имеющие эстетичный вид.

2. Заменить абонентский СИП 2х25мм² на СИП 2х16мм² в связи с тем, что жилы СИПа 2х25мм² не лезут в клеммник прибора учёта.

3. Не устанавливать мачтовые рубильники SZ50.1по вышеуказанным причинам. ,

4. В связи с заменой опор СВ-105-3.5, СВ- 10.5-5, СВ-11.0-5, СВ95-2а на опоры с аналогичными характеристиками С5/10.1, С5/11.1 заменить крюки сквозной SOT 21.01, SOT 21.116 на крюк бандажный SOT 29.

5. Изменить месторасположение КТПН -4,6 в связи с тем, что КТПН-4 попадает под линию газопровода, КТПН-6 попадает на частную территорию.

6. Продлить срок завершения работ по договору до 15 июля 2020 г.

ПОДПИСАЛИ:

_____ Жаманкоз Н.Ж.

М.П. подпись

_____ Макулбеков Б.

М.П. подпись

_____ Сейтжапаров Б.

М.П. подпись

_____ Айдарбек Ш.

М.П. подпись

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҰЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

_____ Арманов А.А.

М.П. подпись

_____ Узенбаев Д.К.

М.П. подпись

_____ Акылбеков А.А.

М.П. подпись