Форма N 2в

Заказчик ММ "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18 марта 2010 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА
Л.С. 02-02. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ

А К Т № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-52-4**	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при глубине траншеи 1,4 м в грунтах 4 группы** км	**0,35**	**332906,13**	**275981,13**	**116517**	**96593**	**36027**	**374,00**	**131**
				56925,00	**49193,86**	**19924**	**17218**	**97**	**164,58**	**58**
2	**Е0101-52-8**	**Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, на каждые 0,2 м глубины траншеи добавлять или исключать в грунтах 4 группы** км	**0,35**	**83593,00**	**67168,00**	**29258**	**23509**	**9652**	**105,00**	**37**
				16425,00	**12005,86**	**5749**	**4202**	**97**	**40,10**	**14**
3	**Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья (для колодцев)** м3	**50,64**	**50,94**	**48,17**	**2580**	**2440**	**732**	**0,02**	**1**
				2,77	**12,13**	**140**	**614**	**97**	**0,04**	**2**
4	**Е0101-163-1 0**	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях**	**1,57**	**1582,88**	**--**	**2479**	**--**	**2801**	**8,72**	**14**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		1582,88	--	2479	--	113	--	--
5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов м3	52,21	343,74	343,74	17946	17946	11235	--	--
				--	221,85	--	11583	97	1,02	53
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	11,65	167,18	--	1947	--	2200	1,21	14
				167,18	--	1947	--	113	--	--
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	27,17	7,51	7,51	204	204	54	--	--
				--	2,05	--	56	97	0,01	--
8	Е0101-28-9 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	27,17	10,24	10,24	278	278	74	--	--
				--	2,80	--	76	97	--	--
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,35	51162,26	20326,01	17907	7114	16461	179,00	63
				30825,00	5353,43	10789	1874	130	20,64	7
10	СПРАЙС ЛИСТ АТЫРАУСКОГ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм м	350	138,64	--	48524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /футляр/ км	0,35	70074,97	10674,97	24526	3736	24050	270,00	95
				48825,00	4032,00	17089	1411	130	19,69	7
12	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	351,4	771,00	--	270929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. км	0,35	228588,23	30337,38	80006	10618	21389	204,80	72
				35550,00	11459,25	12443	4011	130	55,97	20
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	350	244,98	0,28	85741	98	66903	0,84	295
				146,93	0,11	51426	39	130	--	--
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,19	559,31	18473	2237	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		футляр								
		КОЛОДЦЫ Ж/БЕТОННЫЕ ДИАМ. 1500 мм - 2 шт								
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	3,6	27148,66 2362,50	2104,76 623,48	97735 8505	7577 2245	13974 130	13,90 2,48	50 9
17	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,3	24400,00 --	-- --	31720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	5,4	6790,00 --	-- --	36666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ДИАМ.1000 мм - 1 шт								
19	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	0,98	27148,66 2362,50	2104,76 623,48	26606 2315	2063 611	3804 130	13,90 2,48	14 2
20	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,28	24400,00 --	-- --	6832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С143018-36	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	2,7	3970,00 --	-- --	10719 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 --
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
23	С010332-А20 0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 3 т	4,45	702,50 140,50	-- --	3123 625	-- --	625 100	2,95 --	13 --
24	С010332-А20 1-1 к=50	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 3 (до 250 км) т	4,45	140,00 28,00	-- --	622 124	-- --	124 100	0,59 --	3 --

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**934283**	**174460**			**834**
			Тенге			**139285**	**43993**			**173**
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				**217572**				
		Всего накладных расходов				**217572**				
		Итого с накладными				**1151855**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				**69111**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1220966**				
		Итого с временными - 1,92 %				**1244409**				
		Итого с зимними удорожаниями - 3,96 %				**1293687**				
		Итого с затратами на выслугу лет - 1 %				**1306132**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 %				**1311109**				
		Итого с затратами на передвижной характер работ - 1 %				**1323553**				
		Пересчет в текущих ценах К=1,507				**1994595**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				**39892**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**2034487**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**244138**				
		Итого с НДС				**2278625**				

Сдал:

Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:

ММ "Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"

Главный специалист Аскаров А.Е.

Форма N 2в

Заказчик ММ "Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18 марта 2010 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА
Л.С. 01-01. ВОДОВОД

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58791,69	25695,31	176	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
2	СПРАЙС ЛИСТ АТЫРАУСКОГ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	3	429,57	--	1289	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ ДИАМ.1000мм - 1шт								
3	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах /Снятие АКТ №2 за июль 2010г/	2,9	-13775,61	-498,55	-39949	-1446	-11568	-15,70	-46
		м3		-2880,00	-188,33	-8352	-546	130	-0,92	-3
4	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,98	9246,28	1879,87	9061	1842	2515	8,86	9
		м3		1435,50	538,43	1407	528	130	2,06	2
5	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,7	3970,00	--	10719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,012	9671,75	95,97	116	1	10	4,90	--
		м3		771,75	36,25	9	--	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Гордион"	Люк железобетонный шт	1	2938,64 --	-- --	2939 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0158	133700,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	0,6952	30,82 8,32	0,02 --	21 6	-- --	5 90	0,04 --	-- --
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Снятие АКТ №2 за июль 2010г/ м2	2,58	-245,44 -37,35	-3,82 -1,44	-633 -96	-10 -4	-118 118	-0,21 -0,01	-1 --
		КОЛОДЦЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ПГ-1 ДИАМ.1500мм - 1шт								
11	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,23	9246,28 1435,50	1879,87 538,43	2127 330	432 124	590 130	8,86 2,06	2 --
12	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	0,9	6790,00 --	-- --	6111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0106-1-13	Устройство бетонных уноров м3	0,04	9671,75 771,75	95,97 36,25	387 31	4 1	34 105	4,90 0,18	-- --
14	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Гордион"	Люк железобетонный шт	1	2938,64 --	-- --	2939 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0158	133700,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	0,6952	30,82 8,32	0,02 --	21 6	-- --	5 90	0,04 --	-- --
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,6	245,44 37,35	3,82 1,44	638 97	10 4	119 118	0,21 0,01	1 --
18	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев 1сальник	2	2017,57 393,75	1,57 --	4035 788	3 --	1008 128	2,36 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ 021 за один раз м2	0,6928	21,80 5,81	0,05 0,02	15 4	-- --	4 90	0,03 --	-- --
20	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на два раза м2	1,39	26,66 4,16	0,02 --	37 6	-- --	5 90	0,02 --	-- --
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144,00	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 --
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	2	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	328 130	0,60 --	1 --
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	164 130	0,32 --	1 --
25	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	285,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	-- --
27	СПРАЙС ЛИСТ АТЫРАУСКОГ	Втулка под фланец Д.63мм И-027.00.00 шт	1	644,27 --	-- --	644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
28	С010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок, щебень, асфальт/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	286,69	702,50 140,50	-- --	201398 40280	-- --	40280 100	2,95 --	846 --
29	С010333-А20 1-1 к=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок, щебень, асфальт/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (до 250 км) т	286,69	140,00 28,00	-- --	40136 8027	-- --	8027 100	0,59 --	169 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге Тенге			251526 43232	1210 189			988 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				41921				
		Всего накладных расходов				41921				
		Итого с накладными				293447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				17607				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				311054				
		Итого с временными - 1,92 %				317026				
		Итого с зимними удорожаниями - 3,96 %				329580				
		Итого с затратами на выслугу лет - 1 %				332751				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 %				334019				
		Итого с затратами на передвижной характер работ - 1 %				337189				
		Пересчет в текущих ценах К=1,507				508144				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				10163				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				518307				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				62197				
		Итого с НДС				580503				

Сдал:

Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:

ММ "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"

Главный специалист Аскаров А.Е.

Форма N 2в

Заказчик ММ "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18 марта 2010 г. Доп.соглашение №2 от 04 февраля 2011г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ
Л.С. 07-01. БЛАГОУСТРОИСТВО

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0107-24-2	**Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м**	406	546,12	353,05	221724	143338	140707	0,91	369		
				148,50	99,05	60291	40214	140	0,37	150		
		м										
2	С143021-25	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15**	40,6	11600,00	--	470960	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м3										
3	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ С3Вг,С3Ве,С3Вж**	7,62	17800,00	--	135565	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м3										
4	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	7,62	-192,00	--	-1462	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м3										
5	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	7,62	-358,00	--	-2727	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	3,42	2254,27	100,89	7710	345	654	0,85	3
				123,75	38,25	423	131	118	0,18	1
		м3								
7	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов**	12,73	9671,75	95,97	123121	1222	10800	4,90	62
				771,75	36,25	9824	461	105	0,18	2
		м3								
8	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,5303	175710,10	1826,10	93179	968	6526	42,70	23
				8100,00	690,75	4295	366	140	3,37	2
		т								
9	E010333-A20 0-3	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 3**	103,507	1173,00	1173,00	121414	121414	24283	--	--
				--	234,60	--	24283	100	4,93	510
		т								
10	E010333-A20 1-3 K=50	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 3**	103,507	235,00	235,00	24324	24324	4865	--	--
				--	47,00	--	4865	100	0,99	102
		т (до 250км)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1193808	291611			457
			Тенге			74834	70320			767

Накладные расходы	
На общестроительные работы	187834
Всего накладных расходов	187834
Итого с накладными	1381642
Ненормируемые и непредвиденные затраты	
от сметной себестоимости - 6 %	82899
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1464541
Затраты временные здания и сооружения - 1,92 %	28119
Итого с временными	1492660
Затраты на зимние удорожания - 3,96 %	59109
Затраты на выслугу лет - 1%	14927
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	5971
Затраты на передвижной характер работ - 1 %	14927
Итого с затратами	1587593
Пересчет в текущих ценах К=1,951	3097394
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	61948
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	3159342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**379121**				
		Итого с НДС				**3538463**				
		Снятие суммы по Акту №1 за май 2011г. из-за корректировки ПСД				**-1230769**				
		Итого по акту				**2307693**				

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Ыдыгиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:
ММ "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"
Главный специалист Аскаров А.Е.

Технологическое сопровождение
ТОО "Курылысэкспертпроект" Жадобина Т.А.

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность вед. спец
подпись ФИО
23.06.2011.
дата

Форма N 2в

Заказчик "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18 марта 2010 г. Доп.соглашение № 4 от 07 ноября 2012 г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 01-02 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Снятие Акт №9 октябрь 2012г./**	**4032,51**	**-11,19**	**-11,19**	**-45124**	**-45124**	**-11969**	**--**	**--**
		м3		**--**	**-3,06**	**--**	**-12339**	**97**	**-0,01**	**-40**
2	**Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 30 м**	**8314,66**	**7,99**	**7,99**	**66431**	**66431**	**17621**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,18**	**--**	**18166**	**97**	**0,01**	**59**
3	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	**17412,32**	**25,65**	**5,38**	**446561**	**93613**	**342359**	**0,13**	**2246**
		м3		**20,27**	**--**	**352948**	**--**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-36-2**	**Устройство сливной призмы 2 группы грунтов /Снятие Акт №9 октябрь 2012г./**	**44**	**-171,89**	**-111,14**	**-7563**	**-4890**	**-4475**	**-0,39**	**-17**
		м3		**-60,75**	**-44,10**	**-2673**	**-1940**	**97**	**-0,20**	**-9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-2	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Снятие Акт №9 октябрь 2012г./	4032,51	-11,19	-11,19	-45124	-45124	-11969	–	–
		м3		–	-3,06	–	-12339	97	-0,01	-40
6	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 30 м	8314,66	7,99	7,99	66431	66431	17621	–	–
		м3		–	2,18	–	18166	97	0,01	59
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка вытесненного грунта/	955,07	3,79	3,24	3618	3098	1482	–	3
		м3		0,48	1,12	458	1070	97	–	4
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500ММ								
8	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,0158	133700,00	–	2112	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,39	26,66	0,02	37	–	5	0,02	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
10	Е0122-33-5	Футляры для колодцев	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
11	СССЦ Ч.1 НА Ж.Д.ПЕРЕВО ЗКИ 1991г	Транспортировка полиэтиленовых труб,фасонных частей ж/д. транспортом до г.Караганды	1,34	9001,20	–	12017	–	288	37,81	50
				1800,24	–	2403	–	12	–	–
12	Е01031-А34- 1	Погрузка труб , фасоных частей полиэтиленовых при автомобильных перевозках	1,34	180,00	180,00	240	240	168	–	–
		т		–	126,00	–	168	100	2,65	4
13	Е01031-А34- 2	Разгрузка труб, фасоных частей полиэтиленовых при автомобильных перевозках	1,34	158,60	158,60	212	212	148	–	–
		т		–	111,02	–	148	100	2,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок,щебень/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1295,28	702,50	702,50	909934	909934	181987	–	–
		т		–	140,50	–	181987	100	2,95	3822
15	Е010333-А20 1-1 к=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок,щебень/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (до 250км)	1295,28	140,00	140,00	181339	181339	36268	–	–
		т		–	28,00	–	36268	100	0,59	762
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1603522	1228631			2299
			Тенге			356281	230287			4627
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				574828				
		Всего накладных расходов				574828				
		Итого с накладными				2178350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				130701				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2309051				
		Затраты временные здания и сооружения - 1,92 %				44334				
		Итого с временными				2353385				
		Затраты на зимние удорожания - 3,96 %				93194				
		Затраты на выслугу лет - 1%				23534				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				9414				
		Затраты на передвижной характер работ - 1 %				23534				
		Итого с затратами				2503060				
		Пересчет в текущих ценах К=1,95097				4883395				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				97668				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				4981063				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				597728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**5578791**				

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

ТОО фирма "Энергия"
г.Сарань, ул.Доковская, 1/1
РНН 301000002739
БИН 950340000512
ИИК KZ498210139800014729
БИК KINCKZKA
АО"Bank RBK"

Принял:
И.о. начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района Аскаров А.Е.

"Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
г.Каркаралинск, ул.Аубакирова, 23
Код ГУ 4722262
РНН 300500211131
БИН 060140010239
ИИК KZ29070103KSN3005000 Кбе 12
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

Форма N 2в

Заказчик "Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18 марта 2010 г. Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2012 г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 01-02 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**3722**	**11,19**	**11,19**	**41649**	**41649**	**11048**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**11389**	**97**	**0,01**	**37**
2	**Е0101-25-10 К=2 т.ч. п-3.70 к=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ДО 30М)**	**3722**	**7,99**	**7,99**	**29738**	**29738**	**7888**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,18**	**--**	**8132**	**97**	**0,01**	**27**
3	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**7942,75**	**35,57**	**33,63**	**282489**	**267143**	**80120**	**0,01**	**107**
		м3		**1,93**	**8,47**	**15345**	**67253**	**97**	**0,03**	**234**
4	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повешенной влажности, сильно налипших на стенки и зубья**	**3068,79**	**39,12**	**37,00**	**120058**	**113536**	**34051**	**0,01**	**45**
		м3		**2,13**	**9,31**	**6522**	**28582**	**97**	**0,03**	**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	245,65	467,10	–	114744	–	129661	2,98	731
		м3		467,10	–	114744	–	113	–	–
6	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	94,91	560,52	–	53200	–	60115	3,57	339
		м3		560,52	–	53200	–	113	–	–
7	E0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	368,48	389,25	–	143430	–	162076	2,48	914
		м3		389,25	–	143430	–	113	–	–
8	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	86,02	467,10	–	40180	–	45403	2,98	256
		м3		467,10	–	40180	–	113	–	–
9	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пересечение дорог)	157,14	38,59	36,49	6065	5735	1720	0,01	2
		м3		2,10	9,19	330	1444	97	0,03	5
10	E0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (пересечение дорог)	4,86	791,10	–	3845	–	4345	4,27	21
		м3		791,10	–	3845	–	113	–	–
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	669,96	134,10	–	89842	–	101521	0,97	651
		м3		134,10	–	89842	–	113	–	–
12	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10942,33	7,51	7,51	82160	82160	21793	–	–
		м3		–	2,05	–	22467	97	0,01	73
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	893,28	289,15	289,15	258288	258288	161698	–	–
		м3		–	186,62	–	166699	97	0,86	766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-25-2	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3722	11,19	11,19	41649	41649	11048	–	–
		м3		–	3,06	–	11389	97	0,01	37
15	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 30м)	3722	7,99	7,99	29738	29738	7888	–	–
		м3		–	2,18	–	8132	97	0,01	27
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка вытесненного грунта/	80,37	3,79	3,24	304	261	125	–	–
		м3		0,48	1,12	39	90	97	–	–
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,86	58881,69	25695,31	109579	47819	96502	194,00	361
		км		33075,00	6813,45	61553	12680	130	26,38	49
18	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1879,61	371,00	–	697335	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм - 10 шт								
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,41	8209,48	1879,87	167555	38368	52374	8,86	181
		м3		1435,50	538,43	29299	10989	130	2,06	42
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,8	18800,00	–	146640	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	14,4	6380,00	–	91872	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	12	810,00	–	9720	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.	шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С143018-42 Изм. в доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-9	12	3280,00	–	39360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,11	134,00	–	4839	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-33-5	Футляры для колодцев	0,035	247994,13	49389,75	8680	1729	3705	312,70	11
		т		62775,00	18657,00	2197	653	130	91,12	3
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	146	245,44	3,82	35834	558	6683	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5453	210	118	0,01	1
27	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "Гордион"	Люк железобетонный	10	2938,64	–	29386	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,40	10
		шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	–
29	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	6480,00	–	45360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,60	14
		фланец		126,00	–	3024	–	130	–	–
31	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	24	688,00	–	16512	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ПРАЙС ЛИСТ ООО	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д.110ММ	24	937,73	--	22506	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ								
34	Е010333-А20 0-3	Перевозка строительных грузов /кроме массовых наволовочных перевозимых автомобилями-самосвалами /, расстояние перевозки 200 км, класс груза 3	5,17	1173,00	1173,00	6066	6066	1213	--	--
		т		--	234,60	--	1213	100	4,93	25
35	Е010333-А20 1-3 к=50	Перевозка строительных грузов /кроме массовых наволовочных перевозимых автомобилями-самосвалами /, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 3 (до 250км)	5,17	235,00	235,00	1215	1215	243	--	--
		т		--	47,00	--	243	100	0,99	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2783685	971702			3684
			Тенге			572292	353029			1437
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				1011332				
		Всего накладных расходов				1011332				
		Итого с накладными				3795017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				227701				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4022719				
		Затраты временные здания и сооружения - 1,92 %				77236				
		Итого с временными				4099955				
		Затраты на зимние удорожания - 3,96 %				162358				
		Затраты на выслугу лет - 1%				41000				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				16400				
		Затраты на передвижной характер работ - 1 %				41000				
		Итого с затратами				4360712				
		Пересчет в текущих ценах К=1,95097				8507617				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				170152				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				8677769				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				1041332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**9719102**				

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

Начальник участка ТОО фирма "Энергия" Габдуллин С.К.

Принял:
"Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
И.о. начальника отдела Аскаров А.Е.

Технологическое сопровождение
ТОО "Курылысэкспертпроект" Жадобина Т.А.

Форма N 2в

Заказчик ММ "Қаркаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі"
Подрядчик ТОО фирма "Энергия"
Договор № 20 от 18.02.2010 г. Доп.соглашение № 5 от 04.03.2013 г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕИ С.ЖАРЛЫ КАРКАРАЛИНСКОГО РАИОНА КАРАГАНДИНСКОИ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - Л.С. 02-02доп ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПРОКОЛОМ /резервный - 2шт/

А К Т № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКОЛА-д.200мм								
1	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**104,76**	**29,64**	**28,03**	**3105**	**2936**	**881**	**0,01**	**1**
		м3		**1,61**	**7,06**	**169**	**739**	**97**	**0,02**	**3**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,24**	**467,10**	**--**	**1513**	**--**	**1710**	**2,98**	**10**
		м3		**467,10**	**--**	**1513**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**21,6**	**134,10**	**--**	**2897**	**--**	**3273**	**0,97**	**21**
		м3		**134,10**	**--**	**2897**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-28-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**86,4**	**7,51**	**7,51**	**649**	**649**	**172**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,05**	**--**	**177**	**97**	**0,01**	**1**
5	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**51,84**	**25,65**	**5,38**	**1330**	**279**	**1019**	**0,13**	**7**
		м3		**20,27**	**--**	**1051**	**--**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
7	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
8	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	175	1016,16	873,67	177827	152892	42868	0,57	100
		м		142,23	93,31	24890	16329	104	0,42	74
9	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	175	1596,24	1372,90	279342	240258	67109	0,89	156
		м		222,09	146,64	38866	25662	104	0,66	116
10	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	175	7116,39	6115,64	1245368	1070237	299612	3,98	697
		м		993,05	653,17	173784	114305	104	2,94	514
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100мм	175	244,98	0,28	42871	49	33452	0,84	148
		м		146,93	0,11	25713	19	130	–	–
12	С130804-288 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 183,7 мм	176,75	1240,00	–	219170	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	м		–	–	–	–	–	–	–
13	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм	176,75	482,00	–	85193	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	26,19	42,35	39,83	1109	1043	342	0,02	–
		м3		2,52	10,96	66	287	97	0,04	1
16	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	71,3	42,35	39,83	3019	2840	932	0,02	1
		м3		2,52	10,96	180	781	97	0,04	3
17	Е0101-163-9 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Добор мокрого грунта вручную	6,18	847,80	–	5236	–	5917	5,09	31
		м3		847,80	–	5236	–	113	–	–
18	Е0101-24-11	Перемещение грунта на 20 м от боровки котлована	76,66	16,56	16,56	1270	1270	400	–	–
		м3		–	5,38	–	412	97	0,02	2
19	Е0101-27-9	Перемещение грунта для обратной засыпки	38,33	9,84	9,84	377	377	119	–	–
		м3		–	3,19	–	122	97	0,01	–
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную трашей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,41	134,10	–	189	–	214	0,97	1
		м3		134,10	–	189	–	113	–	–
21	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	63,92	7,57	7,57	484	484	152	–	–
		м3		–	2,46	–	157	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	63,92	25,65	5,38	1639	344	1257	0,13	8
		м3		20,27	–	1296	–	97	–	–
23	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	38,33	1,41	1,41	54	54	11	–	–
		м2		–	0,30	–	12	97	–	–
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	–
25	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	5,05	371,00	–	1874	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,18	3358,50	–	605	–	753	20,60	4
		км		3217,50	–	579	–	130	–	–
27	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
28	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	–	25920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	–	1008	–	130	–	–
30	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	–	3936	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1141	121294,13	49389,75	13840	5635	12079	312,70	36
		т		62775,00	18657,00	7163	2129	130	91,12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройники, крестовины/	0,1141	126700,00	–	14456	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
34	Прайс лист ООО "ТЕХНОКОМ" РФ	Втулка под фланец ПНД110	4	1692,73	–	6771	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОДЦЫ- д.1500мм (2шт)								
35	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,14	8209,48	1879,87	25778	5903	8058	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4507	1691	130	2,06	6
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Стоимость колец КС15-9; КС15-9а	3,56	6380,00	–	22713	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Стоимость колец КС7-9	1,78	2990,00	–	5322	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/, КО-6	0,04	16700,00	–	668	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
39	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	358,00	–	14	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	192,00	–	8	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	24400,00	--	31720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТД	Люк полимерно-композитный, Тип Л	2	3327,54	--	6655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-267	Стремянка в колодцах	0,0316	133700,00	--	4225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,39	53,32	0,04	74	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	12	--	90	--	--
45	Е0127-22-1	Устройство основания из щебня для отмостки колодца	10,68	373,86	33,28	3993	355	234	0,03	--
		м2		5,00	11,49	53	123	133	0,04	--
46	Е0106-9-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 мм	10,68	255,89	1,80	2733	19	790	0,42	4
		м2		69,75	0,68	745	7	105	--	--
47	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины до 30 мм	10,68	109,93	0,75	1174	8	248	0,12	1
		м2		21,83	0,29	233	3	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2261804	1489249			1293
			Тенге			295988	163741			734
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				490937,00				
		Всего накладных расходов				490937,00				
		Итого с накладными				2752741,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		от сметной себестоимости - 6 %				165164,46				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2917905,46				
		Затраты временные здания и сооружения - 1,92 %				56023,78				
		Итого с временными				2973929,24				
		Затраты на зимние удорожания - 3,96 %				117767,60				
		Затраты на выслугу лет - 1%				29739,29				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %				11895,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на передвижной характер работ - 1 %				**29739,29**				
		Итого с затратами				**3163071,14**				
		Пересчет в текущих ценах К=1,95097				**6171056,91**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				**123421,14**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**6294478,05**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**755337,37**				
		Итого с НДС				**7049815,42**				

Сдал:
Директор ТОО фирма "Энергия" Шагиахметов Р.М.

ТОО фирма "Энергия"
г.Сарань, ул.Доковская, 1/1
РНН 301000002739
БИН 950340000512
ИИК KZ498210139800014729
БИК KINCKZKA
АО"Bank RBK"

Принял:
"Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
Начальник отдела Омаров Т.З.

"Қарқаралы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ
г.Каркаралинск, ул.Аубакирова, 23
Код ГУ 4722262
РНН 300500211131
БИН 060140010239
ИИК KZ29070103KSN3005000 Кбе 12
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

ТОО "КАРАГАНДЫКОМГЕОПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность
подпись ФИО
дата