Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РОПРОЕКТ"
ИНЖЕНЕР: ТОО «Конструктор Сапа»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Құрылыс»
Договор №33 от 2 июня 2017г

Наименование стройки: Строительство детского сада на 100 мест по ул. Бирлик №4а, в селе Ак-Биик, Тюлькубасского района, ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	57 160 148	64 019 366	57 160 148	64 019 366	57 160 148	64 019 366
2	Технический надзор	508 969	570 046	508 969	570 046	508 969	570 046
3	Авторский надзор	358 116	401 090	358 116	401 090	358 116	401 090
	Итого	58 027 233	64 990 502	58 027 233	64 990 502	58 027 233	64 990 502

Заказчик:
ТОО "РОПРОЕКТ"
Директор _____ **Ж.Кудайберген**

Инженер:
ТОО «Конструктор Сапа»
Директор _____ **Г.П.Калыбаев**

Инженер-эксперт _____ **Б.Байтореев**

Генподрядчик:
Директор ТОО «АлЖа Құрылыс»
_____ **С. Б. Алтай**

Заказчик **ТОО "РОПРОЕКТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «АлЖа Құрылыс»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство детского сада на 100 мест по ул. Бирлик №4а, в селе Ак-Биик, Тюлькубасского района, ЮКО**
наименование, адрес

Объект **Главный Блок (Садик), Сети ВЛ-10кв,КЛ-0,4кв, Наружное освещение, Котельная, Выгреб на 50м3, Пожарный резервуар на 100м3 (2шт)**

Договор подряда номер **33** дата **02.06.2017**

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1								
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**1**	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1941,901**	**27,84**	**26,18**	**54053**	**50829**	**16689**	**0,01**	**22**
				м3	**1,66**	**7,2**	**3224**	**13982**	**97**	**0,03**	**49**
2	**2**	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**60,059**	**262,72**	**0**	**15778**	**0**	**17830**	**1,85**	**111**
				м3	**262,72**	**0**	**15778**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0101-24-1**	**Устройство въезда**	**42**	**7,91**	**7,91**	**332**	**332**	**105**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**108**	**97**	**0,01**	**0**
4	**4**	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**	**2043,96**	**9,24**	**9,24**	**18896**	**18896**	**5951**	**0**	**0**
				м3	**0**	**3**	**0**	**6135**	**97**	**0,01**	**24**
5	**5**	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ**	**2043,96**	**7,91**	**7,91**	**16168**	**16168**	**5092**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	2,57	0	5249	97	0,01	20
6	6	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1849,1	9,24	9,24	17095	17095	5384	0	0
				м3	0	3	0	5550	97	0,01	21
7	7	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1849,1	7,91	7,91	14627	14627	4606	0	0
				м3	0	2,57	0	4749	97	0,01	18
8	8	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	761	89	88,73	67731	67526	18351	0	1
				м3	0,25	24,61	190	18728	97	0,08	65
9	9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1055,457	6,48	6,48	6839	6839	2154	0	0
				м3	0	2,1	0	2220	97	0,01	9
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,643	134,1	0	4377	0	4946	0,97	32
				м3	134,1	0	4377	0	113	0	0
11	11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ФУНДАМЕНТЫ	1088,1	21,55	4,52	23444	4914	17974	0,11	118
				м3	17,03	0	18530	0	97	0	0
12	12	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	194,86	9,24	9,24	1801	1801	567	0	0
				м3	0	3	0	585	97	0,01	2
13	13	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	194,86	7,91	7,91	1541	1541	485	0	0
				м3	0	2,57	0	500	97	0,01	2
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				242684				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ								
14	14	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	23,4	9051,97	66,01	211816	1545	5422	1,35	32
				м3	195,75	24,93	4581	583	105	0,12	3
15	15	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	145,14	10773,57	353,46	1563676	51301	109500	3,6	523
				м3	585	133,52	84907	19379	105	0,65	95
16	16	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	168,54	94		15843				
				м3							
17	17	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3,4	1,6	52400		83844				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм АВ-2	0,0434	52102		2261				
				т							
19	19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм АВ-2	0,3102	48300		14983				
				т							
20	20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-1	0,0058	52400		302				
				т							
21	21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-1	0,0251	55620		1395				
				т							
22	22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	127,8	326,67	4,19	41748	535	8992	0,38	49
				м2	58,05	1,58	7419	202	118	0,01	1
23	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,605	9051,97	66,01	23580	172	604	1,35	4
				м3	195,75	24,93	510	65	105	0,12	0
24	24	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	10,525	10915,85	98,32	114889	1035	8094	4,41	46
				м3	695,25	37,15	7318	391	105	0,18	2
25	25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,13	94		1234				
				м3							
26	26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1504	67700		10183				
				т							
27	27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3412	58700		20030				
				т							
28	28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0477	62000		2960				
				т							
29	29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	52400		521				
				т							
30	30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	55620		38				
				т							
31	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,404	9051,97	66,01	3657	27	94	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	79	10	105	0,12	0
32	32	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	0,426	13599,64	1327,03	5793	565	1160	12,49	5
				м3	2137,5	456,24	911	194	105	1,72	1
33	33	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,83	94		78				
				м3							
34	34	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5	17,67	10407,98	0	183909	0	12323	3,66	65
				м3	567	0	10019	0	123	0	0
35	35	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,67	94		1661				
				м3							
36	36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3206	2217,33	327,33	711	105	678	11,6	4
				1т	1890	123,75	606	40	105	0,6	0
37	37	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2421	53000		12829				
				т							
38	38	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0785	52102		4090				
				т							
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				2322032				
			Раздел: СТЕНЫ								
39	39	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц/П Р-РЕ М50	224,18	6341,04	335,84	1421534	75289	218438	4,54	1018
				м3	699,75	126	156870	28247	118	0,61	137
40	40	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	589,947	38,93	0	-22967	0	-27101	0,22	-129
				м2	38,93	0	-22967	0	118	0	0
41	41	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц/П Р-РЕ М50	200,7	6563,86	337,41	1317367	67718	188632	4,38	879
				м3	670,5	126	134569	25288	118	0,62	124
42	42	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	504,026	38,93	0	-19622	0	-23154	0,22	-110
				м2	38,93	0	-19622	0	118	0	0
43	43	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	36,68	38,93	0	-1428	0	-1685	0,22	-8
				м2	38,93	0	-1428	0	118	0	0
44	44	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	440,5	968,32	34,73	426544	15299	123715	1,43	630
				м2	225	13,01	99113	5731	118	0,06	28
45	45	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	1,272	8679,65	422,15	11044	537	12635	56,4	72
				т	8257,5	157,5	10507	200	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,163	41200		47932				
				т							
47	47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,109	64100		6987				
				т							
48	48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1,2	0,157	52102		8180				
				т							
49	49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,1215	93997,62	304,24	11421	37	4234	198	24
				1т	33075	114,75	4019	14	105	0,56	0
50	50	Е0106-1-1	Устройство бетонна Кл.В20	4,2	10061,77	66,01	42259	277	973	1,35	6
				м3	195,75	24,93	822	105	105	0,12	1
51	51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц/П Р-РЕ М50 ПАРАПЕТ	48,08	6341,04	335,84	304877	16147	46848	4,54	218
				м3	699,75	126	33644	6058	118	0,61	29
52	52	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	126,526	38,93	0	-4926	0	-5812	0,22	-28
				м2	38,93	0	-4926	0	118	0	0
53	53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0853	8679,65	422,15	741	36	847	56,4	5
				т	8257,5	157,5	705	13	118	0,77	0
54	54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0659	41200		2715				
				т							
55	55	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,019	64100		1215				
				т							
56	56	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	6,498	12275,4	316,01	79766	2053	10148	8,25	54
				м3	1368	119,39	8889	776	105	0,58	4
57	57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,134	55620		7450				
				т							
58	58	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пернодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2814	53000		14912				
				т							
59	59	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АС-2	0,0493	11199,33	5172,7	553	255	389	30,9	2
				1т	5557,5	1953	274	96	105	9,54	0
60	60	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0466	50642		2361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
61	61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300		406				
				т							
62	68	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0077	18837,97	11119,34	146	86	96	42,5	0
				1т	7560	4200,75	59	33	105	20,52	0
63	69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0077	67700		524				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				3659991				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
64	75	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	15,614	16881,39	367,51	263586	5738	38389	13,1	205
				м3	2202,75	138,83	34394	2168	105	0,68	11
65	76	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7063	55620		39283				
				т							
66	77	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,487	52400		77894				
				т							
67	78	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	10,1	14075,23	990,15	142160	10001	21409	10,4	105
				м3	1644,75	374,04	16612	3778	105	1,83	18
68	79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,302	52400		68213				
				т							
69	80	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1188	55620		6608				
				т							
70	81	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	9,431	12488,55	316,01	117774	2980	14728	8,25	78
				м3	1368	119,39	12901	1126	105	0,58	5
71	82	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4637	52400		24297				
				т							
72	83	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1413	55620		7856				
				т							
73	84	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	4,2	16654,01	1032,29	69947	4336	16256	20,6	87
				м3	3296,25	389,95	13844	1638	105	1,9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	85	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4312	45800		19749				
				т							
75	86	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1049	52102		5467				
				т							
76	87	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0368	50642		1864				
				т							
77	88	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В25	3,6	17463,02	407,3	62867	1466	9597	14,4	52
				м3	2385	153,86	8586	554	105	0,75	3
78	89	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6448	45800		29534				
				т							
79	90	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1617	52102		8424				
				т							
80	91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0202	52400		1056				
				т							
81	92	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0711	154700		11002				
				т							
82	93	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	4,2	16654,01	1032,29	69947	4336	16256	20,6	87
				м3	3296,25	389,95	13844	1638	105	1,9	8
83	94	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2744	48300		13254				
				т							
84	95	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1049	52102		5467				
				т							
85	96	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0368	50642		1864				
				т							
86	97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В25	1,66	17463,02	407,3	28989	676	4425	14,4	24
				м3	2385	153,86	3959	255	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	98	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2587	48300		12496				
				т							
88	99	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0376	52102		1959				
				т							
89	100	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0525	154700		8119				
				т							
90	101	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	6,3	16654,01	1032,29	104920	6503	24384	20,6	130
				м3	3296,25	389,95	20766	2457	105	1,9	12
91	102	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3958	48300		19115				
				т							
92	103	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1637	52102		8528				
				т							
93	104	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0552	50642		2795				
				т							
94	105	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В25	5,26	17463,02	407,3	91855	2142	14022	14,4	76
				м3	2385	153,86	12545	809	105	0,75	4
95	106	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,375	48200		18075				
				т							
96	107	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2331	52102		12146				
				т							
97	108	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0353	154700		5458				
				т							
98	109	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	4,2	16654,01	1032,29	69947	4336	16256	20,6	87
				м3	3296,25	389,95	13844	1638	105	1,9	8
99	110	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2638	48300		12743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
100	111	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1091	52102		5685				
				т							
101	112	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0368	50642		1864				
				т							
102	113	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В25	4,42	17463,02	407,3	77187	1800	11783	14,4	64
				м3	2385	153,86	10542	680	105	0,75	3
103	114	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,319	48200		15374				
				т							
104	115	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1955	52102		10187				
				т							
105	116	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0192	154700		2976				
				т							
106	117	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	4,2	16654,01	1032,29	69947	4336	16256	20,6	87
				м3	3296,25	389,95	13844	1638	105	1,9	8
107	118	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1042	52102		5427				
				т							
108	119	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2686	48300		12975				
				т							
109	120	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0368	50642		1864				
				т							
110	121	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В25	5,26	17463,02	407,3	91855	2142	14022	14,4	76
				м3	2385	153,86	12545	809	105	0,75	4
111	122	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2331	52102		12146				
				т							
112	123	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,375	48200		18075				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	124	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0321 т	154700		4963				
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				1775781				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-47-49)								
114	191	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	68 шт	905,26 299,25	200,77 71,15	61558 20349	13652 4838	35262 140	1,74 0,31	118 21
115	192	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	129 шт	1469,25 465,75	373,54 135,07	189533 60082	48186 17424	108508 140	2,66 0,61	343 78
116	193	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1101,36 м2	3160		3480298				
117	194	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1101,36 м2	45		49561				
118	195	С143017-70-26	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	467,28 м2	754		352329				
119	196	С143017-70-19	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1660-1750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	236 м2	593		139948				
120	197	С143017-73-18	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1560-1650 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	99,36 м2	762		75712				
121	198	С143017-73-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	75,9 м2	651		49411				
122	199	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	222,72 м2	9		2004				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-47-49)				4400354				
			ИТОГО:				12400841	546222			5258
							827633	186681			828
			Объект: 4-1								
			Смета: 4-1 СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	64,321	33,67	32,1	2166	2065	867	0,01	1
				м3	1,57	12,33	101	793	97	0,05	3
2	2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,989	294,75	0	586	0	663	1,89	4
				м3	294,75	0	586	0	113	0	0
3	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48,38	6,48	6,48	313	313	99	0	0
				м3	0	2,1	0	102	97	0,01	0
4	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,27	134,1	0	2450	0	2769	0,97	18
				м3	134,1	0	2450	0	113	0	0
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,38	21,55	4,52	1042	218	799	0,11	5
				м3	17,03	0	824	0	97	0	0
6	6	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2	2696,85	0	5394	0	1173	2,99	6
				м3	477	0	954	0	123	0	0
7	7	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1	1524,04	0	1524	0	584	3,1	3
				м3	474,75	0	475	0	123	0	0
8	8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подставки	0,008	22000		176				
				м3							
9	9	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490		10980				
				шт							
10	10	E0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495	454	105	1,81	2
11	11	E0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
12	12	75-4-6	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	1	1023743		1023743				
				шт.							
			Отпускная цена		1023743		1023743				
			Сметная стоимость оборудования				*1023743*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	1	334439		334439				
				шт.							
			Отпускная цена		334439		334439				
			Сметная стоимость оборудования				*334439*				
14	16	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,363	41504,56	31105,06	15066	11291	5935	51,1	19
				1км	9157,5	6414,57	3324	2328	105	22,72	8
15	17	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,1258	203352		25582				
				т							
16	18	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,239	64306		15369				
				км							
17	19	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 мдо 1 кг	41	26,4	3,1	1082	127	763	0,11	5
				м	19,1	0,5	783	20	95	0	0
18	20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	18	27,7	2,1	499	38	345	0,1	2
				м	19,7	0,5	355	9	95	0	0
19	21	С151601-27	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,06	417400		25044				
				1000м							
20	22	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2	0	546	0	380	1	2
				шт	200	0	400	0	95	0	0
21	23	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	1	3570		3570				
				комплект							
22	24	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	1	3590		3590				
				компл							
23	25	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,018	388179,27	1984,82	6987	36	1092	270	5
				км	45900	749,25	826	13	130	3,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	26	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,164	9010		1478				
				1000шт							
25	27	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	131,7	20,7	1054	166	856	0,7	6
				шт	111	1,6	888	13	95	0,01	0
26	28	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,108	49502		5346				
				т							
27	29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	20	30,3	2,8	606	56	528	0,16	3
				м	27,5	0,3	550	6	95	0	0
28	30	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0984	50642		4983				
				т							
29	31	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	695	22,77	0,13	15825	90	15308	0,16	109
				м	22,64	0,02	15735	14	97,2	0	0
30	32	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				опора	985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
31	33	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9	36
				опора	1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
32	34	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	17700		212400				
				шт							
33	35	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	8	556		4448				
				шт							
34	36	прайс-лист	Колпачок К-6	8	19,2		154				
				шт							
35	37	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	8	385		3080				
				шт							
36	38	прайс-лист	Зажим ПС-2	12	69,13		830				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	39	прайс-лист	Зажим ПА	12	69,13		830				
				шт							
38	40	С11041-60	Подвеска натяжная	24	101		2424				
				шт							
39	41	прайс-лист	Звено промежуточное ПРТ-7	8	207,38		1659				
				шт							
40	42	прайс-лист	Скоба СК-7	4	207,38		830				
				шт							
41	43	прайс-лист	Серьга СРС-7-17	4	194,11		776				
				шт							
42	44	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,48	2794,69	1445,81	1341	694	484	3,86	2
				1м3	679,5	281,18	326	135	105	1,13	1
43	45	С143017-1	Плиты П-3и	0,48	22500		10800				
				м3							
44	46	прайс-лист	Траверса ТМ-8	4	4122,12		16488				
				шт							
45	47	прайс-лист	Накладка ОГ-2	8	724,56		5796				
				шт							
46	48	прайс-лист	Накладка ОГ-5	4	427,38		1710				
				шт							
47	49	прайс-лист	Хомут Х-1	4	459,84		1839				
				шт							
48	50	прайс-лист	Болт Б-5	4	388,67		1555				
				шт							
49	51	прайс-лист	Кронштейн У-1	8	1802,21		14418				
				шт							
50	52	прайс-лист	Стяжка Г-1	12	916,16		10994				
				шт							
51	53	С151607-313	Проводник ЗП1	0,008	41700		334				
				1000м							
52	54	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
53	55	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700		35400				
				шт							
54	56	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	6	556		3336				
				шт							
55	57	прайс-лист	Колпачок К-9	6	19,2		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
56	58	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Крепление провода	6	385		2310				
				шт							
57	59	прайс-лист	Зажим ПС-2	2	69,13		138				
				шт							
58	60	прайс-лист	Зажим ПА	6	69,13		415				
				шт							
59	61	прайс-лист	Траверса ТМ-1	2	2513,08		5026				
				шт							
60	62	прайс-лист	Хомут Х-1	2	459,84		920				
				шт							
61	63	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	3	556		1668				
				шт							
62	64	прайс-лист	Колпачок К-6	3	19,2		58				
				шт							
63	65	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385		385				
				шт							
64	66	прайс-лист	Зажим ПА	6	69,13		415				
				шт							
65	67	прайс-лист	Траверса ТМ-66	1	1410,01		1410				
				шт							
66	68	прайс-лист	Хомут Х-1	1	459,84		460				
				шт							
67	69	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0012	41700		50				
				1000м							
68	70	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
69	71	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700		35400				
				шт							
70	72	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	2	385		770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
71	73	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы	2	3020		6040				
				шт							
72	74	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладки к кронштейнам	1	133		133				
				шт							
73	75	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	2	2580		5160				
				компл							
74	76	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	1	556		556				
				шт							
75	77	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпачок К-6,болт	2	36		72				
				шт							
76	78	С11041-60	Подвеска натяжная	12	101		1212				
				шт							
77	79	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,12	7100		852				
				100шт							
78	80	Прайс-лист	Дугозащитное устройство SE 20.1	6	894,28		5366				
				шт							
79	81	С11011-660	Проволока ВЯЗАЛЬНАЯ	1,2	240		288				
				кг							
80	82	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
81	83	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17700		35400				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	84	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385		385				
				шт							
83	85	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы	2	3020		6040				
				шт							
84	86	С11051-172 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладки к кронштейнам	1	133		133				
				шт							
85	87	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут	2	2580		5160				
				компл							
86	88	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	1	556		556				
				шт							
87	89	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колпачок К-6,болт	1	36		36				
				шт							
88	90	С11041-60	Подвеска натяжная	6	101		606				
				шт							
89	91	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,06	7100		426				
				100шт							
90	92	Прайс-лист	Дугозащитное устройство SE 20.1	3	510,31		1531				
				шт							
91	93	С11011-660	Проволока ВЯЗАЛЬНАЯ	0,6	240		144				
				кг							
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2008202				
			ИТОГО:				2008203	44745			281
							44094	11636			47
			Итого по объекту:				2008202				
			Объект: 6-1 Котельная								
			Смета: 6-1-1 Общестроительные работы								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	224,836	27,84	26,18	6258	5885	1932	0,01	3
				м3	1,66	7,2	373	1619	97	0,03	6
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,954	262,72	0	1827	0	2064	1,85	13
				м3	262,72	0	1827	0	113	0	0
3	3	E0101-24-2	Разработка ВЪЕЗДА	26	9,24	9,24	240	240	76	0	0
				м3	0	3	0	78	97	0,01	0
4	4	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	257,79	9,24	9,24	2383	2383	751	0	0
				м3	0	3	0	774	97	0,01	3
5	5	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	321,6	9,24	9,24	2973	2973	936	0	0
				м3	0	3	0	965	97	0,01	4
6	6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	89,81	39,72	37,82	3567	3396	1121	0,01	1
				м3	1,87	11	168	988	97	0,04	3
7	7	C010332-A5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	177,824	49,9		8873				
				т							
8	8	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	267,6	89	88,73	23817	23745	6453	0	0
				м3	0,25	24,61	67	6586	97	0,08	23
9	9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,38	6,48	6,48	339	339	107	0	0
				м3	0	2,1	0	110	97	0,01	0
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,62	134,1	0	217	0	245	0,97	2
				м3	134,1	0	217	0	113	0	0
11	11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1163	244	892	0,11	6
				м3	17,03	0	920	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				51660				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(АС-19)								
12	12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	2,95	9051,97	66,01	26703	195	684	1,35	4
				м3	195,75	24,93	577	74	105	0,12	0
13	13	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	15,9	10497,94	311,32	166917	4950	9326	2,82	45
				м3	441	117,61	7012	1870	105	0,57	9
14	14	C143001-54	Надбавка к сметной с тоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,227	94		1807				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е0106-11-4	Установка а икерных болтов на поддерживающие конструкции при б етонировании АВ-1(4шт), АВ-2(4шт)	0,0261	7294,77	680,89	190	18	159	33,1	1
				1т	5535	256,5	144	7	105	1,26	0
16	16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные :: каркасы и сетки: сталь периодическ ого профиля класса А-III, d 12 мм	0,0227	52400		1191				
				т							
17	17	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горяч екатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 57 81-82	0,0034	55620		187				
				т							
18	18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТО НА КЛ.В12,5	0,7	10407,98	0	7286	0	488	3,66	3
				м3	567	0	397	0	123	0	0
19	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бето на за применение сульфатостойкого цемента	0,714	94		67				
				м3							
20	20	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0092	5239,08	327,33	48	3	20	11,6	0
				1т	1890	123,75	17	1	105	0,6	0
21	21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083	67700		560				
				т							
22	22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		62				
				т							
23	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	9051,97	66,01	3259	24	83	1,35	0
				м3	195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
24	24	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,46	11085,37	257,71	27270	634	1876	4,05	10
				м3	634,5	91,69	1561	226	105	0,4	1
25	25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,864	94		269				
				м3							
26	26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0244	67700		1654				
				т							
27	27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	65000		939				
				т							
28	28	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1(8шт)	0,0332	7294,77	680,89	242	23	202	33,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	5535	256,5	184	9	105	1,26	0
29	29	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0332	49158		1632				
				т							
30	30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,42	9051,97	66,01	3802	28	97	1,35	1
				м3	195,75	24,93	82	10	105	0,12	0
31	31	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА кл.В10	2,2	10894,91	260,48	23969	573	1626	3,94	9
				м3	614,25	89,46	1351	197	105	0,35	1
32	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,672	94		251				
				м3							
33	33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0374	70437,87	304,24	2636	11	385	58	2
				1т	9675	114,75	362	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ(АС-19)				270941				
			Раздел: СТЕНЫ								
34	44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42,9	6605,04	335,84	283356	14408	41801	4,54	195
				м3	699,75	126	30019	5405	118	0,61	26
35	45	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	117,684	38,93	0	-4581	0	-5406	0,22	-26
				м2	38,93	0	-4581	0	118	0	0
36	46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте э тажа до 4 м	4,299	6563,86	337,41	28220	1451	4041	4,38	19
				м3	670,5	126	2883	542	118	0,62	3
37	47	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщи ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИ ЧА М100 НА Р-РЕ М50	12,02	922,74	34,73	11091	417	3376	1,43	17
				м2	225	13,01	2705	156	118	0,06	1
38	48	Е0108-12-1	Гори зонтальное армирование кладки стен и других констр укций=СГ-1/АС-9/	0,0945	8679,65	422,15	820	40	938	56,4	5
				т	8257,5	157,5	780	15	118	0,77	0
39	49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0882	41200		3634				
				т							
40	50	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0063	64100		404				
				т							
41	51	Е0108-12-1	Укладка арматуры над отве рстиями (АС-6)	0,0126	8679,65	422,15	110	5	126	56,4	1
				т	8257,5	157,5	104	2	118	0,77	0
42	52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	0,0126	50900		643				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	53	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,92	14075,23	990,15	27024	1901	4070	10,4	20
				м3	1644,75	374,04	3158	718	105	1,83	4
44	54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сет ки плоские: сталь периодического профиля класса А- III, d 12 мм	0,0846	65900		5573				
				т							
45	55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0134	65000		874				
				т							
46	56	E0106-18-9	Устройс тво перемычек	1,23	16881,39	367,51	20764	452	3024	13,1	16
				м3	2202,75	138,83	2709	171	105	0,68	1
47	57	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодичес кого профиля класса А-III, d 12 мм	0,1128	68800		7761				
				т							
48	58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кар касы и сетки пространственные: сталь гладкая класс а А-I, d 6 мм	0,0523	69000		3610				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				389302				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС-9)								
49	59	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с о пиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1884,51	403,26	5654	1210	2495	2,74	8
				шт	447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
50	60	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2 ПЛ4-2AIVT, ПВ4-2AIVT	53,372	1170		62445				
				м2							
51	61	E0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м мар ки СБ4Б-1	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				шт	315	56,75	315	57	140	0,22	0
52	62	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,064	26300		1683				
				м3							
53	63	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий тол щиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,51	14459,4	241,1	7374	123	736	8,06	4
				м3	1282,5	91,08	654	46	105	0,44	0
54	64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41200		1207				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	55620		175				
				т							
56	66	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В15	3,84	14459,4	241,1	55524	926	5538	8,06	31
				м3	1282,5	91,08	4925	350	105	0,44	2
57	67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0796	67700		5389				
				т							
58	68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0297	65000		1927				
				т							
59	69	Е0106-19-2	Устройство опорных подушек из бетонакл.В15	0,88	10658,7	283,24	9380	249	766	4,15	4
				м3	722,25	106,99	636	94	105	0,52	0
60	70	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0538	73000		3924				
				т							
61	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(8шт)	0,1222	93997,62	304,24	11490	37	4260	198	24
				1т	33075	114,75	4043	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ (АС-9)				166848				
			ИТОГО:				878748	67081			457
							66796	21536			89
			Объект: 6-4 Выгреб емкостью 50 м3								
			Смета: 6-4 Выгреб емкостью 50 м3								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	417,892	21,3	20,46	8901	8550	3097	0,01	2
				м3	0,84	6,8	351	2842	97	0,03	11
2	2	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	7,443	179,63	41,03	1337	305	1334	1,01	8
				м3	138,6	20,05	1032	149	113	0,1	1
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,904	6,48	6,48	1036	1036	326	0	0
				м3	0	2,1	0	336	97	0,01	1
4	4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	159,904	3,2	3,2	512	512	161	0	0
				м3	0	1,04	0	166	97	0	1
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	159,904	21,55	4,52	3445	722	2641	0,11	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	17,03	0	2723	0	97	0	0
6	6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	159,904	14,12	12	2257	1918	677	0,01	2
				м3	1,62	2,75	259	439	97	0,01	2
7	7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	53,301	122,18	0	6512	0	7359	0,89	47
				м3	122,18	0	6512	0	113	0	0
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ОБВАЛОВАНИЕ ВЫГРЕБА	88,222	6,48	6,48	572	572	180	0	0
				м3	0	2,1	0	186	97	0,01	1
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,222	21,55	4,52	1901	398	1457	0,11	10
				м3	17,03	0	1502	0	97	0	0
10	10	E0101-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЕ ВЫГРЕБА	29,407	134,39	29,31	3952	862	3968	0,76	22
				м3	105,08	14,32	3090	421	113	0,07	2
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				30425				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
11	11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 толщ.100мм под днище выгреба	4,75	9051,97	66,01	42997	314	1101	1,35	6
				м3	195,75	24,93	930	118	105	0,12	1
12	12	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В15,W6	34,46	12670,28	954,99	436618	32909	50871	6,51	224
				м3	1075,5	330,44	37062	11387	105	1,34	46
13	13	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,822	94		3743				
				м3							
14	14	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4941	41200		20357				
				т							
15	15	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2628	73000		19184				
				т							
16	16	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0763	55620		4245				
				т							
17	17	E0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора марки М100	0,15	9051,97	66,01	1358	10	35	1,35	0
				м3	195,75	24,93	29	4	105	0,12	0
18	18	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по дну выгреба из цементного раствора М-100	14,56	249,54	9,95	3633	145	1002	0,36	5
				м2	52,2	3,74	760	54	123	0,02	0
19	19	E0115-64-1)	Затирка цементным раствором марки М-100 по внутренней поверхности стен выгреба толщиной 20мм	59,04	98,51	1,19	5816	70	3766	0,37	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	60,3	0,45	3560	27	105	0	0
20	20	С12041#тех.часть#п.3	Доплата за введение надбавок	1,472	40		59				
				м3							
21	21	С11011-177	Кальций хлористый технический, сорт 1	0,0368	17000		626				
				т							
22	22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76,44	245,44	3,82	18761	292	3499	0,21	16
				м2	37,35	1,44	2855	110	118	0,01	1
23	23	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	912,38	414,99	1825	830	1312	2,01	4
				шт	339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
24	24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,92	25300		48576				
				м3							
25	25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В7,5	3,36	11910	316,01	40018	1062	5248	8,25	28
				м3	1368	119,39	4596	401	105	0,58	2
26	26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0007	53000		38				
				т							
27	27	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0096	55620		534				
				т							
28	28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1(12шт)	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198	4
				1т	33075	114,75	714	2	105	0,56	0
29	29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200		868				
				т							
30	30	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	21,8	103,08	0,99	2247	22	311	0,07	2
				м2	11,59	0,38	253	8	119	0	0
31	31	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщиной 100мм	2,18	4140,52	245,72	9026	536	1232	2,71	6
				м3	382,5	92,25	834	201	119	0,45	1
32	32	Е0107-31-1	Установка опор из плити колец диаметром до 1000 мм	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1
				м3	812,93	597,97	98	72	140	2,37	0
33	33	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КЦ7-3	0,58	5025		2915				
				м							
34	34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1 -1шт.	1	913		913				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	E0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	0,0666	13711,47	5475,87	914	365	395	28,9	2
				т	5040	1552,87	336	103	90	5,46	0
36	36	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0666	133700		8908				
				т							
37	37	E0115-172-4	Масляная окраска лестницы за 2 раза	1,932	148,4	0,07	287	0	219	0,65	1
				м2	108	0,02	209	0	105	0	0
38	38	E0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
39	39	E0110-55-1	Укладка деревянной крышки	0,29	62,59	29,74	18	9	15	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
40	40	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,29	12300		3567				
				м2							
41	41	E0106-11-7	Установка ходовых скоб	0,0025	33697,62	304,24	83	1	86	198	0
				1т	33075	114,75	81	0	105	0,56	0
42	42	C11011-774	Скобы ходовые	2,46	129		317				
				кг							
43	43	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности горловин колодцев	1,73	245,44	3,82	425	7	79	0,21	0
				м2	37,35	1,44	65	2	118	0,01	0
44	44	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ОТМОСТКА	0,801	9194,77	66,01	7365	53	186	1,35	1
				м3	195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
45	45	E0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Установка вентиляционной трубы из асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,002	314000,62	1733,92	628	3	160	361	1
				км	60966	650,25	122	1	130	3,17	0
46	46	E0120-20-1	Установка круглого зонта диам.200мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
				шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
47	47	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	0,0007	175710,1	1826,1	125	1	9	42,7	0
				т	8100	690,75	6	0	140	3,37	0
48	48	E0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,2	10080,15	283,24	2016	57	174	4,15	1
				м3	722,25	106,99	144	21	105	0,52	0
49	49	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,203	94		19				
				м3							
50	50	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0012	41200		49				
				т							
51	51	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4
				м3	11,7	0,27	585	13	105	0	0
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				701895				
			ИТОГО:				732319	51859			439
							69828	17359			71
			Итого по объекту:				732321				
			Объект: 6-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 6-5 РЕЗЕРВУАР НА 100М3-2шт								
1	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	588,03	33,67	32,1	19800	18876	7926	0,01	6
				м3	1,57	12,33	923	7248	97	0,05	29
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	74,97	262,72	0	19696	0	22256	1,85	139
				м3	262,72	0	19696	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1071	9,24	9,24	9901	9901	3118	0	0
				м3	0	3	0	3215	97	0,01	12
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	96,9	134,1	0	12994	0	14684	0,97	94
				м3	134,1	0	12994	0	113	0	0
5	5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	75,48	89	88,73	6718	6698	1820	0	0
				м3	0,25	24,61	19	1858	97	0,08	6
6	6	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 подача грунта для обвалования	49,266	33,67	32,1	1659	1581	664	0,01	1
				м3	1,57	12,33	77	607	97	0,05	2
7	7	Е0101-27-2	Обвалование резервуаров	49,266	6,48	6,48	319	319	101	0	0
				м3	0	2,1	0	104	97	0,01	0
8	8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 мна 10м	49,266	3,2	3,2	158	158	50	0	0
				м3	0	1,04	0	51	97	0	0
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,266	21,55	4,52	1061	222	814	0,11	5
				м3	17,03	0	839	0	97	0	0
10	10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) Обвалования	195,84	0,2	0,2	40	40	13	0	0
				м2	0	0,07	0	14	97	0	0
11	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49,266	14,12	12	696	591	209	0,01	1
				м3	1,62	2,75	80	135	97	0,01	1
12	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки#БЕТОН КЛ.В3,5 НА ССПЦ	9,24	9051,97	66,01	83640	610	2141	1,35	12
				м3	195,75	24,93	1809	230	105	0,12	1
13	13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,425	94		886				
				м3							
14	14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,425	266		2507				
				м3							
15	15	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен и днищ	105,72	10120,72	86,6	1069963	9155	58081	3,06	324
				м3	490,5	32,72	51856	3459	105	0,16	17
16	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	107,834	94		10136				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	107,834	266		28684				
				м3							
18	18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С1,2	3,419	67700		231480				
				т							
19	19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОРЫ ФК-1,2	0,3413	55620		18982				
				т							
20	20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ ФК-1	0,2758	53000		14615				
				т							
21	21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2912	67700		19714				
				т							
22	22	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15	18,42	14459,4	241,1	266342	4441	26566	8,06	148
				м3	1282,5	91,08	23624	1678	105	0,44	8
23	23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,124	67700		76106				
				т							
24	24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм КР-1	0,0019	65000		125				
				т							
25	25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР-1	0,009	67700		607				
				т							
26	26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОРЫ ФК-3	0,0173	55620		961				
				т							
27	27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2984	58700		17516				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0732	65000		4758				
				т							
29	29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,456	2831	1856,11	1291	846	901	4,93	2
				м3	812,93	597,97	371	273	140	2,37	1
30	30	С143018-30 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3-4шт	2,32	4020		9326				
				м							
31	31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1-1шт	2	1100		2200				
				шт							
32	32	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
33	33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,158	13711,47	5475,87	2166	865	938	28,9	5
				т	5040	1552,87	796	245	90	5,46	1
34	34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,158	133700		21125				
				т							
35	35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,582	148,4	0,07	680	0	520	0,65	3
				м2	108	0,02	495	0	105	0	0
36	36	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	10634,46	95,97	4254	38	339	4,9	2
				м3	771,75	36,25	309	14	105	0,18	0
37	37	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
				шт	63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
38	38	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	314000,62	1733,92	1256	7	320	361	1
				км	60966	650,25	244	3	130	3,17	0
39	39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0185	175710,1	1826,1	3247	34	227	42,7	1
				т	8100	690,75	150	13	140	3,37	0
40	40	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0007	149300		102				
				т							
41	41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ	278	245,44	3,82	68232	1062	12725	0,21	59
				м2	37,35	1,44	10383	400	118	0,01	2
42	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	291	245,44	3,82	71423	1112	13320	0,21	62
				м2	37,35	1,44	10869	419	118	0,01	2
43	43	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,08	16
				м3	11,7	0,27	2340	54	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				2128794	56780			884
							138420	20052			84
			Итого по объекту:				2128794				
			Итого по стройке:				18148911				
			- оборудования				1358182				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				27878				
			На общестроительные работы				1547312				
			На металломонтажные работы				1333				
			На сантехнические работы				254				
			Всего накладных расходов:				1576777				
			Итого с накладными				19725682				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1102050				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20827732				
			Итого с временными, 3,4 %				21489697				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				21630618				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21711144				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21912459				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				56039361				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1120787				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				57160148				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6859218				
			Итого с НДС				64019366				
			Всего:				64019366				

Генподрядчик:
Директор ТОО «АлЖа Құрылыс»

_____ **С. Б. Алтай**

Заказчик:
ТОО "РОПРОЕКТ"

_____ **Ж.Кудайберген**

Инженер-эксперт:
ТОО «Конструктор Сапа»

_____ **Б.Байтореев**