Форма №3

Заказчик: ТОО "Ропроект"
Подрядчик: ТОО "АлЖа Құрылыс"
Инженер:ИП "Алпысбаев П.Т. "
Договор №33 от 20.11.2017г

Наименование объекта: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дарбаза, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 27 августа 2018 год

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\			
		С начала года по отчетный месяц		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	**мест в населенном пункте Дарбаза, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО общестроительные работы**	**110 542 206,00**	**123 807 271,00**	**45 535 714,00**	**51 000 000,00**
2	Итого затраты подрядчика	110 542 206,00	123 807 271,00	45 535 714,00	51 000 000,00
	Итого затраты авторского надзора	177 297,37	198 573,00	73 034,37	81 798,49
	Итого затраты технического надзора	506 095,72	521 278,59	208 476,30	214 730,59
3	**Всего к оплате:**	**111 225 599,08**	**124 527 122,59**	**45 817 224,67**	**51 296 529,08**

Заказчик:

ТОО "Ропроект"

Директор _____ **Құдайберген Ж.Ө.**

Инженер:

ИП "Алпысбаев П.Т. "

Директор _____ **Алпысбаев П.Т.**

Подрядчик :

ТОО "АлЖа Құрылыс"

Директор _____ **Алтай С.Б.**

Заказчик **ТОО "РОПРОЕКТ"**
Подрядчик **ТОО "АлЖа Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дарбаза, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДВЕРИ (АС-17)								
1	**Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**4,05**	**328,76**	**20,41**	**1331**	**83**	**638**	**0,74**	**3**
		м2		**124,24**	**7,13**	**503**	**29**	**120**	**0,03**	**0**
2	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**15,48**	**367,11**	**19,34**	**5683**	**299**	**2711**	**0,83**	**13**
		м2		**139,39**	**6,57**	**2158**	**102**	**120**	**0,03**	**0**
3	**С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**4,05**	**12700**		**51435**				
		м2								
4	**С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	**15,48**	**13000**		**201240**				
		м2								
5	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**40,08**	**400,18**	**102,53**	**16039**	**4109**	**9009**	**0,9**	**36**
		м2		**151,65**	**35,67**	**6078**	**1430**	**120**	**0,14**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	58,14	636,69	31,85	37017	1852	14152	1,15	67
		м2		190,8	12,04	11093	700	120	0,06	3
7	E0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,05	496,5	31,37	1514	96	655	0,99	3
		м2		167,18	11,86	510	36	120	0,06	0
8	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	23,85	4250		101363				
		м2								
9	C12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9	21,6	3640		78624				
		м2								
10	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	28,8	4010		115488				
		м2								
11	C12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10	12,06	3640		43898				
		м2								
12	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13	7,89	3900		30771				
		м2								
13	C12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15	3,05	3500		10675				
		м2								
14	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,02	4010		16120				
		м2								
15	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500		6000				
		комплект								
16	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	51	1380		70380				
		комплект								
17	E0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	16,768	766,66	3,04	12855	51	2385	0,84	14
		м2		134,33	1,15	2252	19	105	0,01	0
		Итого по разделу: ДВЕРИ (АС-17)				800434				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-18)								
18	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	815,32	325,41	2,33	265313	1900	70293	0,49	400
		м2		81,23	0,88	66228	717	105	0	4
19	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2114,08	309,82	4,07	654989	8595	303333	0,74	1564
		м2		135,68	0,97	286838	2051	105	0,05	109
20	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1114,25	306,5	2,1	341518	2340	77007	0,39	435
		м2		65,03	0,79	72460	880	105	0	4
21	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	672,38	173,1	1,88	116389	1264	55788	0,47	315
		м2		78,3	0,72	52647	484	105	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	327,45	1036,26	2,1	339323	688	114765	2	655
		м2		333	0,79	109041	259	105	0	1
23	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	94,892	618,63	6,33	58703	601	31399	1,79	170
		м2		312,75	2,39	29677	227	105	0,01	1
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (откосы)	94,892	306,5	2,1	29084	199	6558	0,39	37
		м2		65,03	0,79	6171	75	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-18)				1805320				
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4)								
25	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен	51	1807,47	2,56	92181	131	25113	2,7	138
		м2		468	0,97	23868	49	105	0	0
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ КЛЕЯЩЕГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10ММ)	550	445,88	3,43	245234	1887	43336	0,46	250
		м2		73,73	1,31	40552	720	105	0,01	3
27	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	550	8,11	0,23	4461	127	4603	0,06	31
		м2		7,88	0,09	4334	49	105	0	0
28	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	Плиты из экструдированного пенополистирола ТОЛЩ.50ММ	28,6	26800		766480				
		м3								
29	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм /ДЮБЕЛЬ-ЗОНТИК/	1650	9,34		15411				
		шт								
30	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	594	39,63	1,19	23540	707	23857	0,22	132
		м2		37,8	0,45	22453	267	105	0	1
31	С11011-1374 Изм. и доп. вып. 20	Стеклосетка	594	199		118206				
		м2								
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ КЛЕЯЩЕГО РАСТВОРА ТОЛЩ.5ММ)	550	261,58	3,43	143869	1887	43336	0,46	250
		м2		73,73	1,31	40552	720	105	0,01	3
33	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм="АСПОЛ"	550	416,46	2,16	229053	1188	38929	0,32	177
		м2		66,6	0,81	36630	446	105	0	2
34	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	366,26	108,77	0,6	39837	220	22155	0,32	117
		м		57,38	0,23	21016	84	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	623,252	73,83	1,65	46015	1028	7113	0,06	39
		м2		10,24	0,63	6382	393	105	0	2
36	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	693,44	150,62	0,62	104445	430	56714	0,43	302
		м2		69,08	0,23	47903	159	118	0	1
37	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ КЛЕЯЩЕГО РАСТВОРА ТОЛЩ.10ММ)	19,17	445,88	3,43	8548	66	1510	0,46	9
		м2		73,73	1,31	1413	25	105	0,01	0
38	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	19,17	8,11	0,23	155	4	160	0,06	1
		м2		7,88	0,09	151	2	105	0	0
39	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	Плиты из экструдированного пенополистирола ТОЛЩ.50ММ	0,9968	26800		26715				
		м3								
40	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм /ДЮБЕЛЬ-ЗОНТИК/	60	9,34		560				
		шт								
41	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	21,1	39,63	1,19	836	25	847	0,22	5
		м2		37,8	0,45	798	9	105	0	0
42	С11011-1374 Изм. и доп. вып. 20	Стеклосетка	21,1	199		4199				
		м2								
43	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ КЛЕЯЩЕГО РАСТВОРА ТОЛЩ.5ММ)	21,1	261,58	3,43	5519	72	1663	0,46	10
		м2		73,73	1,31	1556	28	105	0,01	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4)				1875264				
		Раздел: КРЫЛЬЦА,ПАНДУС (АС-57)								
44	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,81	9725,03	100,65	7877	82	157	0,97	1
		м3		146,25	38,03	118	31	105	0,19	0
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0183	5239,08	327,33	96	6	39	11,6	0
		1т		1890	123,75	35	2	105	0,6	0
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200		754				
		т								
47	Е0106-3-2	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	7,15	10503,76	230,16	75102	1646	3929	2,88	21
		м3		441	82,31	3153	589	105	0,36	3
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,061	5239,08	327,33	320	20	129	11,6	1
		1т		1890	123,75	115	8	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,061	41200		2514				
		т								
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0403	93997,62	304,24	3786	12	1404	198	8
		1т		33075	114,75	1332	5	105	0,56	0
51	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28	1267,58	11,72	35492	328	6064	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4807	123	123	0,02	1
52	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	22,6	496,54	7,69	11222	174	7638	1,34	30
		м		238,5	2,9	5390	66	140	0,01	0
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0985	133700		13163				
		т								
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,827	40,72	0,04	115	0	21	0,04	0
		м2		8,32	0	24	0	90	0	0
55	Е0106-3-2	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	3,12	10503,76	230,16	32772	718	1714	2,88	9
		м3		441	82,31	1376	257	105	0,36	1
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0366	5239,08	327,33	192	12	77	11,6	0
		1т		1890	123,75	69	5	105	0,6	0
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200		1509				
		т								
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3388	11	1256	198	7
		1т		33075	114,75	1192	4	105	0,56	0
59	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,1	1267,58	11,72	19140	177	3270	1,06	16
		м2		171,68	4,39	2592	66	123	0,02	0
60	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	10,7	496,54	7,69	5313	82	3616	1,34	14
		м		238,5	2,9	2552	31	140	0,01	0
61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1098	133700		14680				
		т								
62	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,153	40,72	0,04	128	0	24	0,04	0
		м2		8,32	0	26	0	90	0	0
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА,ПАНДУС (АС-57)				227563				
		Раздел: НАВЕС								
63	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ-1,2	0,52	4646,85	2285,57	2416	1188	1028	9,35	5
		т		1579,5	617,13	821	321	90	2,34	1
64	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,52	542,84	144,52	282	75	137	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E0109-25-1	Монтаж прогонов П-1,2,3	0,541	5030,5	2020,02	2722	1093	1351	14,1	8
		т		2272,5	502,43	1229	272	90	1,79	1
66	E0109-18-1	Монтаж балок Б-1	0,2	7285,83	3593,45	1457	719	604	14,3	3
		т		2385	971,06	477	194	90	3,51	1
67	E0109-24-1	Монтаж распорок Р-1	0,06	13864,97	4022,39	832	241	549	56,5	3
		т		9090	1071,86	545	64	90	3,81	0
68	E0109-24-1	Монтаж элементов крепления парапета	0,48	13864,97	4022,39	6655	1931	4390	56,5	27
		т		9090	1071,86	4363	514	90	3,81	2
69	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,281	2452,13	545,76	3141	699	1419	5,25	7
		т		1230,75	0	1577	0	90	0	0
70	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т /швеллер/	0,4343	146000		63408				
		т								
71	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /угловая сталь/	0,0909	154400		14035				
		т								
72	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т /квадратная сталь/	0,7474	162700		121602				
		т								
73	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /швеллер/	0,3394	154400		52397				
		т								
74	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т /листовая сталь/	0,2071	154200		31927				
		т								
75	ТЕХ.Ч.Таб.3;п3.2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1,819	1860		3383				
		1т								
76	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,229	40,72	0,04	2127	2	391	0,04	2
		м2		8,32	0	435	0	90	0	0
		Итого по разделу: НАВЕС				306385				
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКА-ЭКРАН 9ШТ (АС-56)								
77	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т Ст1(2шт)	0,1523	17355,77	2191,29	2643	334	1735	73,6	11
		т		12555	101,25	1912	15	90	0,49	0
78	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1307	162700		21262				
		т								
79	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0216	154200		3331				
		т								
80	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,189	22951,16	316,57	4338	60	818	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	659	23	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,189	1862,35	14,17	352	3	70	1,88	0
		м3		303,75	5,4	57	1	120	0,03	0
82	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен пластиком	29,61	35,29	4,32	1045	128	1050	0,18	5
		м2		27,9	1,64	826	49	120	0,01	0
83	Е0134-60-3	Облицовка каркасов дверного полотна бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	29,61	1209,68	1,2	35819	36	4075	0,74	22
		м2		124,65	0,45	3691	13	110	0	0
84	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	9	23,81	0	214	0	227	0,15	1
		шт		23,33	0	210	0	108	0	0
85	С11011-813	Притвор	9	142		1278				
		шт								
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (поз.1,3,4)	0,0508	13010,1	1826,1	662	93	626	42,7	2
		т		8100	690,75	412	35	140	3,37	0
87	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,033	154200		5093				
		т								
88	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0178	172800		3079				
		т								
89	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,4771	22951,16	316,57	10951	151	2065	22,5	11
		м3		3487,5	119,25	1664	57	120	0,58	0
90	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,4771	1862,35	14,17	889	7	177	1,88	1
		м3		303,75	5,4	145	3	120	0,03	0
91	Е0134-60-3	Облицовка каркасов экрана бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	124,2	1209,68	1,2	150243	149	17091	0,74	92
		м2		124,65	0,45	15482	56	110	0	0
92	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций стоек и экранов за 2 раза	5,891	148,4	0,07	874	0	668	0,65	4
		м2		108	0,02	636	0	105	0	0
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКА-ЭКРАН 9ШТ (АС-56)				242071				
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
93	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
94	Прайс-лист стр.7	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР3-160-2(У)	1	32512,55		32513				
		шт								
		Отпускная цена		32513		32513				
		Сметная стоимость оборудования				*32513*				
95	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
96	Прайс-лист стр.6	Щит силовой распределительный ЩРН-36 УХЛ3 IP31	1	2027,71		2028				
		шт								
		Отпускная цена		2028		2028				
		Сметная стоимость оборудования				*2028*				
97	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		441	4,5	882	9	95	0,03	0
98	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 88-33/3Р/160А-35кА	1	4954,07		4954				
		шт								
		Отпускная цена		4954		4954				
		Сметная стоимость оборудования				*4954*				
99	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 88-33/3Р/125А-35кА	1	3840,37		3840				
		шт								
		Отпускная цена		3840		3840				
		Сметная стоимость оборудования				*3840*				
100	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2291	2	14
		шт		340	4,5	2380	31	95	0,03	0
101	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/50А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
102	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/32А	5	414,76		2074				
		шт								
		Отпускная цена		415		2074				
		Сметная стоимость оборудования				*2074*				
103	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/32А	1	75,06		75				
		шт								
		Отпускная цена		75		75				
		Сметная стоимость оборудования				*75*				
104	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
		шт		254	20,3	508	41	95	0,12	0
105	Прайс-лист стр.6	Щит силовой распределительный ЩРВ-36 УХЛ3 IP31	2	2027,71		4055				
		шт								
		Отпускная цена		2028		4055				
		Сметная стоимость оборудования				*4055*				
106	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
107	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/32А	2	414,76		830				
		шт								
		Отпускная цена		415		830				
		Сметная стоимость оборудования				*830*				
108	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
		шт		227	2,3	3178	32	95	0,01	0
109	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/16А 30мА	10	591,42		5914				
		шт								
		Отпускная цена		591		5914				
		Сметная стоимость оборудования				*5914*				
110	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/25А 30мА	4	591,42		2366				
		шт								
		Отпускная цена		591		2366				
		Сметная стоимость оборудования				*2366*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
112	Прайс-лист стр.5	Щит силовой распределительный ЩРН-П-36 УХЛ3 IP31	1	2094,75		2095				
		шт								
		Отпускная цена		2095		2095				
		Сметная стоимость оборудования				*2095*				
113	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
114	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 88-33/3Р/100А-35кА	1	3840,37		3840				
		шт								
		Отпускная цена		3840		3840				
		Сметная стоимость оборудования				*3840*				
115	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	0
116	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/16А 30мА	3	591,42		1774				
		шт								
		Отпускная цена		591		1774				
		Сметная стоимость оборудования				*1774*				
117	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/25А 30мА	1	591,42		591				
		шт								
		Отпускная цена		591		591				
		Сметная стоимость оборудования				*591*				
118	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/25А	1	222,74		223				
		шт								
		Отпускная цена		223		223				
		Сметная стоимость оборудования				*223*				
119	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
120	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/50А	2	414,76		830				
		шт								
		Отпускная цена		415		830				
		Сметная стоимость оборудования				*830*				
121	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/40А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
122	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
123	Прайс-лист стр.5	Щит силовой распределительный ЩРН-П-12 УХЛ3 IP31	1	593,51		594				
		шт								
		Отпускная цена		594		594				
		Сметная стоимость оборудования				*594*				
124	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
125	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/25А	1	414,76		415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
126	Прайс-лист стр.2	**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А**	5	75,06		375				
		шт								
		Отпускная цена		75		375				
		Сметная стоимость оборудования				*375*				
127	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	7	514	105	3598	735	1824	2	14
		шт		254	20,3	1778	142	95	0,12	1
128	Прайс-лист стр.17	**Бокс для автоматических выключателей модульной серии КМПн-1/4**	7	42,94		301				
		шт								
		Отпускная цена		43		301				
		Сметная стоимость оборудования				*301*				
129	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
130	Прайс-лист стр.2	**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/10А**	1	222,74		223				
		шт								
		Отпускная цена		223		223				
		Сметная стоимость оборудования				*223*				
131	Прайс-лист стр.2	**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/16А**	2	222,74		445				
		шт								
		Отпускная цена		223		445				
		Сметная стоимость оборудования				*445*				
132	Прайс-лист стр.2	**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/20А**	2	222,74		445				
		шт								
		Отпускная цена		223		445				
		Сметная стоимость оборудования				*445*				
133	Прайс-лист стр.2	**Выключатель автоматический ИЭК АП50Б-2МТ 6,3А**	3	698,25		2095				
		шт								
		Отпускная цена		698		2095				
		Сметная стоимость оборудования				*2095*				
134	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
135	Прайс-лист стр.3	**Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/3Р/40А**	2	222,74		445				
		шт								
		Отпускная цена		223		445				
		Сметная стоимость оборудования				*445*				
136	Ц0108-591-9	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	33	62,7	0,2	2069	7	1815	0,34	11
		шт		57,8	0,1	1907	3	95	0	0
137	С151801-158 прим.	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 /Розетка штепсельная с 3-мя заземляющими контактами скрытой установки РС16-201 16А 220В/**	33	237		7821				
		шт								
138	Ц0108-591-2	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	2	47	0,2	94	0	87	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /Выключатель одноклавишный скрытой установки С16-184 10А 220В/	2	156		312				
		шт								
140	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
141	Прайс-лист стр.10	Пускатель магнитный, нереверсивный с кнопками "Пуск-Стоп" и сигнальной лампой ПМЛ 212002 25А 380В	1	848,72		849				
		шт								
		Отпускная цена		849		849				
		Сметная стоимость оборудования				*849*				
142	Ц010-309-2	Монтаж реле промежуточного	1	0,2	0	1	0	0	0	0
		шт		0,2	0	0	0	77	0	0
143	Прайс-лист стр.12	Реле промежуточное МРП-4 ACDC24В УХЛ4 Uк 24В	1	850,03		850				
		шт								
144	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /с учетом металлрукава-12м/	1367	27,7	2,1	37866	2871	26233	0,1	137
		м		19,7	0,5	26930	684	95	0	4
145	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5
		м		28,8	0,7	864	21	95	0	0
146	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	3	93,4	32,3	280	97	109	0,2	1
		м		31,3	7	94	21	95	0,04	0
147	С151601-944ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	431403		1294				
		км								
148	С151601-943ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	333250		9998				
		км								
149	С151601-931 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	96396		3856				
		км								
150	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	324951		16248				
		км								
151	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	200060		12004				
		км								
152	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,19	141785		26939				
		км								
153	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	81275		26008				
		км								
154	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	93270		4664				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	53341		26671				
		км								
156	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,127	33644		4273				
		км								
157	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,03	52860		1586				
		км								
158	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1265	108,6	48,9	137379	61859	62251	0,22	278
		м		39,6	12,2	50094	15433	95	0,07	90
159	Прайс-лист стр.14	Труба ПВХгофрированная диам. 20мм	695	15,17		10545				
		м								
160	Прайс-лист стр.14	Труба ПВХгофрированная диам. 25мм	570	20		11399				
		м								
161	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	120	147,3	73	17676	8760	7729	0,29	35
		м		49,5	18,3	5940	2196	95	0,11	13
162	Прайс-лист стр.14	Труба ПВХ гофрированная диам. 32мм	50	33		1650				
		м								
163	Прайс-лист стр.14	Труба ПВХ гофрированная диам. 50мм	70	59,85		4189				
		м								
164	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м		48,8	0,5	586	6	95	0	0
165	Прайс-лист стр.15	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ду 20мм	12	31,9		383				
		м								
166	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	273,2	0	1639	0	1140	1	6
		шт		200	0	1200	0	95	0	0
167	С151610-9 прим.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ /Концевая заделка внутренней установки 4-х жильная ПКВ-1 для сечения до 16 мм2/	6	4770		28620				
		шт								
168	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	603,8	0	2415	0	2003	3	12
		шт		527	0	2108	0	95	0	0
169	С151610-27 прим.	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2 /Концевая заделка внутренней установки 4-х жильная ПКВэ-3 для сечения до 70-95мм/	4	16100		64400				
		компл								
170	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1420	31	3,1	44020	4402	38042	0,16	227
		м		27,9	0,3	39618	426	95	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С11011-4239 Изм. и доп.вып.19	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	1,115	66838		74504				
		т								
172	С130810-45	Крепления - ДЕРЖАТЕЛИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188У2	58,5	200		11700				
		кг								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				709837				
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
173	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
174	Прайс-лист стр.6	Щит силовой распределительный ЩРВ-18 УХЛ3 IP31	1	1374,85		1375				
		шт								
		Отпускная цена		1375		1375				
		Сметная стоимость оборудования				*1375*				
175	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
176	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/25А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
177	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	5	75,06		375				
		шт								
		Отпускная цена		75		375				
		Сметная стоимость оборудования				*375*				
178	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/16А 30мА	2	591,42		1183				
		шт								
		Отпускная цена		591		1183				
		Сметная стоимость оборудования				*1183*				
179	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
180	Прайс-лист стр.5	Щит силовой распределительный ЩРН-П-12 УХЛ3 IP31	1	593,51		594				
		шт								
		Отпускная цена		594		594				
		Сметная стоимость оборудования				*594*				
181	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
182	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/25А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
183	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	1	75,06		75				
		шт								
		Отпускная цена		75		75				
		Сметная стоимость оборудования				*75*				
184	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/16А 30мА	1	591,42		591				
		шт								
		Отпускная цена		591		591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*591*				
185	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
186	Прайс-лист стр.6	Щит силовой распределительный ЩРВ-24 УХЛ3 IP31	1	1401,73		1402				
		шт								
		Отпускная цена		1402		1402				
		Сметная стоимость оборудования				*1402*				
187	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
188	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/25А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
189	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	4	75,06		300				
		шт								
		Отпускная цена		75		300				
		Сметная стоимость оборудования				*300*				
190	Прайс-лист стр.4	Выключатель автоматический ИЭК АД-12/2р/16А 30мА	4	591,42		2366				
		шт								
		Отпускная цена		591		2366				
		Сметная стоимость оборудования				*2366*				
191	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
192	Прайс-лист стр.6	Щит силовой распределительный ЩРВ-9 УХЛ3 IP31	1	1190,51		1191				
		шт								
		Отпускная цена		1191		1191				
		Сметная стоимость оборудования				*1191*				
193	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
194	Прайс-лист стр.3	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/4Р/20А	1	414,76		415				
		шт								
		Отпускная цена		415		415				
		Сметная стоимость оборудования				*415*				
195	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	3	75,06		225				
		шт								
		Отпускная цена		75		225				
		Сметная стоимость оборудования				*225*				
196	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
197	Прайс-лист стр.17	Бокс для автоматических выключателей модульной серии КМПн-1/2	1	24,79		25				
		шт								
		Отпускная цена		25		25				
		Сметная стоимость оборудования				*25*				
198	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Прайс-лист стр.2	Выключатель автоматический ИЭК ВА 47-29/1Р/16А	1	75,06		75				
		шт								
		Отпускная цена		75		75				
		Сметная стоимость оборудования				*75*				
200	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	93	244,37	65,36	22726	6078	18692	0,95	88
		шт		151,65	34,45	14103	3204	108	0,16	15
201	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп ALS.OPL 2X36	12	4280,26		51363				
		шт								
202	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп ALS.OPL 1X36	13	4191,24		54486				
		шт								
203	Прайс-лист стр.18	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1X36	25	2167,01		54175				
		шт								
204	Прайс-лист стр.19	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 2X36	2	2733,99		5468				
		шт								
205	Прайс-лист стр.60	Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 2X36	18	3195,19		57513				
		шт								
206	Прайс-лист стр.18	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1X18	23	1446,07		33260				
		шт								
207	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	28	169,86	57,56	4756	1612	3713	0,55	15
		шт		86,85	35,93	2432	1006	108	0,16	4
208	Прайс-лист стр.21	Светильник С энергосберегающими лампами DS-109	4	1772,85		7091				
		шт								
209	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник потолочный, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82	24	274		6576				
		шт.								
210	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	24	377,15	88,98	9052	2136	8007	1,61	39
		шт		258,75	50,17	6210	1204	108	0,22	5
211	Прайс-лист стр.60	Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 4X36	24	6367,33		152816				
		шт								
212	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	135,55	0	813	0	805	0,78	5
		шт		124,2	0	745	0	108	0	0
213	Прайс-лист стр.22	Светильник автономный указательный "ВЫХОД" URAN EFS-93 IP65 со встроенной лампой мощн. 8Вт	2	4628,69		9257				
		шт								
214	Прайс-лист стр.23	Светильник автономный указательный "ВЫХОД" ССА-1001 со светодиодом мощн. 3,0Вт	4	763,53		3054				
		шт								
215	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	198	101		19998				
		шт								
216	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	23	82		1886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
217	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	221	14		3094				
		шт								
218	Прайс-лист стр.24	Лампа энергосберегающая "DULUX D 18W/840" E27 мощн.18Вт Uн 220В	24	167,58		4022				
		шт								
219	Прайс-лист стр.24	Лампа энергосберегающая "MASTER PL-S 9W/840" E27 мощн.9Вт Uн 220В	4	136,16		545				
		шт								
220	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
221	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
222	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
223	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/36	1	4720		4720				
		шт								
224	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	945	27,7	2,1	26177	1985	18135	0,1	95
		м		19,7	0,5	18617	473	95	0	3
225	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	32123		22486				
		км								
226	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	50586		17705				
		км								
227	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	945	108,6	48,9	102627	46211	46504	0,22	208
		м		39,6	12,2	37422	11529	95	0,07	67
228	Прайс-лист стр.14	Труба ПВХгофрированная диам. 20мм	945	15,17		14338				
		м								
229	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	105	20,78	0	2182	0	2054	0,11	12
		м		18,11	0	1902	0	108	0	0
230	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	0	1110	0	1019	0,19	6
		шт		29,48	0	943	0	108	0	0
231	С151801-158 прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 /Розетка штепсельная с 3-мя заземляющими контактами скрытой установки РС16-201 16А 220В/	32	237		7584				
		шт								
232	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	75	35,4	0	2655	0	2388	0,19	14
		шт		29,48	0	2211	0	108	0	0
233	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /Выключатель одноклавишный скрытой установки С16-184 10А 220В/	75	156		11700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
234	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	0	366	0	268	0,2	2
		шт		31,05	0	248	0	108	0	0
235	C151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 /Выключатель 2-х клавишный скрытой установки С56-186 10А 220В/	8	182		1456				
		шт								
236	E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	7	82,17	0	575	0	405	0,34	2
		шт		53,55	0	375	0	108	0	0
237	C151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 /Выключатель однополюсный для открытой установки брызгозащищенный А110-015 6А 220В/	7	215		1505				
		шт								
238	C151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,09	18000		1620				
		1000шт								
239	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,115	16300		1875				
		1000шт								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				750060				
		Раздел: Водопровод хозяйственно-бытовой В1								
240	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	35	471,67	4,19	16508	147	2752	0,34	12
		м		59,85	1,58	2095	55	128	0,01	0
241	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	0
242	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	80	329,67	4,19	26374	335	6290	0,34	27
		м		59,85	1,58	4788	126	128	0,01	1
243	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	145	10,99	0	1594	0	1984	0,05	7
		м		10,69	0	1550	0	128	0	0
244	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,145	8097,13	0	1174	0	1514	51,5	7
		км		8032,5	0	1165	0	130	0	0
245	C130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
246	C130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	371		1855				
		шт								
247	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	53	328		17384				
		шт								
248	E0117-2-3	Установка смесителей	38	143,32	1,57	5446	60	6129	0,7	27
		шт		126	0	4788	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С131101-99 прим.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором /Смесители водоразборные См-МОЦБА/	36	1430		51480				
		компл								
250	С131101-91 прим.	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге /Смеситель стационарный для душа См-Д-См/	2	1650		3300				
		компл								
251	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,5	200		2500				
		кг								
252	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,1	100,7	0,07	2527	2	1590	0,37	9
		м2		60,3	0,02	1514	1	105	0	0
253	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	0,045	10548,65	98,32	475	4	35	4,41	0
		м3		695,25	37,15	31	2	105	0,18	0
254	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	268907,88	115634,5	134	58	110	662	0
		км		126000	43681,5	63	22	130	213,34	0
255	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,502	4836		2428				
		м								
256	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	362,67	4,19	725	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	0
257	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584		1752				
		шт								
258	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	1646,51	137,88	1647	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
259	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
260	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		компл								
261	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
262	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Dy 15х2,0мм	2	56		112				
		м								
263	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 /15/мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
264	С131207-1 прим.	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 15мм	1	4680		4680				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-бытовой В1				163271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод горячего водоснабжение Т3								
265	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	14	1512,32	97,07	21172	1359	25200	7,87	110
		комплект		1370,25	36	19184	504	128	0,18	3
266	Прайс-лист стр.30	Водонагреватель ArisTOn PlATinuM V-80л	1	11375,47		11375				
		шт								
		Отпускная цена		11375		11375				
		Сметная стоимость оборудования				*11375*				
267	Прайс-лист стр.30	Водонагреватель ArisTOn PlATinuM V-50л	1	9683,25		9683				
		шт								
		Отпускная цена		9683		9683				
		Сметная стоимость оборудования				*9683*				
268	Прайс-лист стр.30	Водонагреватель ArisTOn PlATinuM V-30л	9	8296,57		74669				
		шт								
		Отпускная цена		8297		74669				
		Сметная стоимость оборудования				*74669*				
269	Прайс-лист стр.29	Водонагреватель ArisTOn PlATinuM V-15л	3	8748,36		26245				
		шт								
		Отпускная цена		8748		26245				
		Сметная стоимость оборудования				*26245*				
270	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм	19	439,78	12,19	8356	232	7225	1,64	31
		м		292,5	4,57	5558	87	128	0,02	0
271	C130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы напорные полипропиленовые 15Х3,4 PN 15 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,081	32		547				
		м								
272	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,019	8097,13	0	154	0	198	51,5	1
		км		8032,5	0	153	0	130	0	0
273	E0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Установка кранов полипропиленовых/	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
274	Прайс-лист стр.25	Кран шаровый полипропиленовый VIENNA Dy 15мм	4	171,05		684				
		шт								
275	C130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Крепление трубопроводов/	11	5		55				
		шт								
276	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6 прим.	Изоляция трубчатая трубопроводов THERMAFLEX	19	55,44	16,85	1053	320	815	0,21	4
		м		38,59	4,33	733	82	100	0,03	0
277	C11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	19	298		5662				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод горячего водоснабжение Т3				160859				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая К1								
278	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	0	0
279	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	80	620,54	0,64	49643	51	10900	0,58	47
		м		106,2	0,25	8496	20	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1712,45	10,58	13700	85	1262	0,7	6
		м		119,25	3,96	954	32	128	0,02	0
281	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,92	218,93	0	858	0	970	1,54	6
		м3		218,93	0	858	0	113	0	0
282	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	3,92	134,1	0	526	0	594	0,97	4
		м3		134,1	0	526	0	113	0	0
283	C130804-60 прим.	РЕВИЗИЯ, d-100 мм	0,3	6190		1857				
		10шт								
284	C130804-56 прим.	РЕВИЗИЯ, d-50 мм	0,3	820		246				
		10шт								
285	C130804-67 прим.	ПРОЧИСТКА, d-100 мм	0,5	1480		740				
		10шт								
286	C130804-66 прим.	ПРОЧИСТКА, d-50 мм	0,7	837		586				
		10шт								
287	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	25	5930,28	21,53	148257	538	11376	1,95	49
		комплект		346,5	9	8663	225	128	0,04	1
288	C131101-99 прим.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором /Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором/	25	1430		35750				
		компл								
289	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	25	1750		43750				
		шт								
290	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387	15,75	4644	189	128	0,07	1
291	E0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
		комплект		258,75	18	518	36	128	0,09	0
292	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	2037,7	6,95	2038	7	107	0,46	0
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	0
293	Ц0128-528-1 прим.	Монтаж ванны моечной	8	4072,99	160,52	32584	1284	27945	23	184
		шт		3847,5	33,75	30780	270	90	0,2	2
294	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 162	Ванна моечная стационарная двухсекционная	3	12896		38688				
		шт.								
		Отпускная цена		12896		38688				
		Сметная стоимость оборудования				*38688*				
295	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 134	Ванна моечная стационарная односекционная	5	7034		35170				
		шт.								
		Отпускная цена		7034		35170				
		Сметная стоимость оборудования				*35170*				
296	E0106-1-2	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	0,315	10548,65	98,32	3323	31	242	4,41	1
		м3		695,25	37,15	219	12	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /ФУТЛЯР/	0,0005	307552,18	115368,43	154	58	141	857	0
		км		162000	55530	81	28	130	271,21	0
298	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,502	7392		3711				
		м								
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая К1				620178				
		Раздел: Отопление								
299	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	60,3	4331,44	35,77	261186	2157	9656	0,7	42
		1квт		111,7	13,4	6736	808	128	0,07	4
300	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80,4	148,4	0,07	11931	6	9119	0,65	52
		м2		108	0,02	8683	2	105	0	0
301	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	33	472,48	3,96	15592	131	2268	0,3	10
		м		52,2	1,49	1723	49	128	0,01	0
302	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,3	2
		м		52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
303	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	70	343,48	3,96	24044	277	4811	0,3	21
		м		52,2	1,49	3654	104	128	0,01	1
304	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	72	264,48	3,96	19043	285	4948	0,3	21
		м		52,2	1,49	3758	107	128	0,01	1
305	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	68	266,48	3,96	18121	269	4673	0,3	20
		м		52,2	1,49	3550	101	128	0,01	0
306	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	251	10,99	0	2758	0	3434	0,05	13
		м		10,69	0	2683	0	128	0	0
307	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	507		2028				
		шт								
308	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408		1632				
		шт								
309	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362		2896				
		шт								
310	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	48	62,81	0	3015	0	1424	0,12	6
		комплект		23,18	0	1112	0	128	0	0
311	Ц0111-350-1	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм	47	193,78	0	9108	0	6948	1	47
		шт		164,25	0	7720	0	90	0	0
312	Прайс-лист стр.33	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	47	1658,27		77939				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		1658		77939				
		Сметная стоимость оборудования				*77939*				
313	С130903-216 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	47	2106		98982				
		шт.								
314	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,5	148,4	0,07	3339	2	2552	0,65	15
		м2		108	0,02	2430	0	105	0	0
315	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
316	Е0113-20-6 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,5	41,22	0,04	21	0	4	0,04	0
		м2		8,1	0	4	0	90	0	0
317	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	7	72,96	16,85	511	118	300	0,21	1
		м		38,59	4,33	270	30	100	0,03	0
318	С11031-391 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4	239		956				
		м								
319	С11031-390 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	3	222		666				
		м								
320	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
		кг								
		Итого по разделу: Отопление				559156				
		Раздел: Теплый пол								
321	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,3	4
		м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
322	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Прокладка трубопроводов отопления металлопластиковых труб, диаметр труб 20 мм	195	193,46	3,68	37725	718	45133	1,01	197
		м		179,78	1,04	35057	203	128	0	0
323	Прайс-лист стр.106	Труба металлопластиковая с аллюминеевой прокладкой REXAl 20х2,5мм	195	135,8		26480				
		м								
		Отпускная цена		136		26480				
		Сметная стоимость оборудования				*26480*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210	10,99	0	2308	0	2873	0,05	11
		м		10,69	0	2245	0	128	0	0
325	Е0118-15-1 прим.	Установка коллектора для теплых полов на 3 выхода	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
326	С131206-525 Изм. и доп.вып.19	Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа WATTs	2	10022		20044				
		шт.								
327	Ц0112-790-1	Монтаж привода электрического с клапанами диам. 15-25мм	1	514,1	5,4	514	5	456	3	3
		шт		504	2,3	504	2	90	0,01	0
328	С130903-434 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	21631		21631				
		шт.								
329	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		53572				
		шт.								
330	С130905-1746 Изм. и доп.вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа DAnfOss	1	5542		5542				
		шт.								
331	С130903-584 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1	5637		5637				
		шт.								
332	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
333	Прайс-лист стр.35	Насос сетевой марки "WILLO STrATOs 25/1-8"	1	35863,09		35863				
		шт								
		Отпускная цена		35863		35863				
		Сметная стоимость оборудования				*35863*				
334	Ц0112-790-1	Монтаж регулятора перепада давления с датчиком температуры диам. 40мм	2	514,1	5,4	1028	11	911	3	6
		шт		504	2,3	1008	5	90	0,01	0
335	С130903-332 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	6027		12054				
		шт.								
336	С130903-224 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	19801		39602				
		шт.								
337	Е0118-22-5	Установка кранов сливных и воздухоотводчиков	3	28,81	0	86	0	89	0,12	0
		комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
338	Прайс-лист стр.38	Кран сливной EAGLE Ду 15мм	1	675,95		676				
		шт								
		Отпускная цена		676		676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*676*				
339	Прайс-лист стр.39	Воздухоотводчик EAGLE Ду 15мм	2	481,29		963				
		шт								
		Отпускная цена		481		963				
		Сметная стоимость оборудования				*963*				
340	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	148,4	0,07	223	0	170	0,65	1
		м2		108	0,02	162	0	105	0	0
341	Е0118-13-1	Установка насосов	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
342	Прайс-лист стр.34	Насос сетевой марки "WILLO IPL 25/70-0,12/2"	1	19360,34		19360				
		шт								
		Отпускная цена		19360		19360				
		Сметная стоимость оборудования				*19360*				
343	Прайс-лист стр.36	Насос сетевой марки "WILLO STAr RS 15/6-130"	1	7872,4		7872				
		шт								
		Отпускная цена		7872		7872				
		Сметная стоимость оборудования				*7872*				
344	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								
345	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
346	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	362		4344				
		шт								
347	Прайс-лист стр.42	Обратный клапан муфтовый 16Б1бк Dy 25мм Ру	1	768,07		768				
		шт								
348	Прайс-лист стр.42	Обратный клапан муфтовый 16Б1бк Dy 20мм Ру	1	488,77		489				
		шт								
349	Ц0112-790-1	Монтаж привода электрического с клапанами диам. 15-25мм	1	514,1	5,4	514	5	456	3	3
		шт		504	2,3	504	2	90	0,01	0
350	С130903-434 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	21631		21631				
		шт.								
351	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		53572				
		шт.								
352	С130905-1746 Изм. и доп.вып.19	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа DAnfOss	1	5542		5542				
		шт.								
353	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	0	334	0	128	0	0
354	Прайс-лист стр.45	Манометр МП4-Уф	8	925,18		7401				
		шт								
		Отпускная цена		925		7401				
		Сметная стоимость оборудования				*7401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328		2624				
		шт								
356	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	0	517	0	570	0,32	3
		комплект		55,62	0	445	0	128	0	0
357	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
358	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,3	2
		м		52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
359	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
		м		52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
360	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	45	264,48	3,96	11902	178	3093	0,3	13
		м		52,2	1,49	2349	67	128	0,01	0
361	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	57	10,99	0	626	0	780	0,05	3
		м		10,69	0	609	0	128	0	0
362	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,5	148,4	0,07	816	0	624	0,65	4
		м2		108	0,02	594	0	105	0	0
363	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
		кг								
364	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	5	606,31	7,95	3032	40	438	0,37	2
		м		65,48	2,97	327	15	128	0,01	0
365	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	0	55	0	68	0,05	0
		м		10,69	0	53	0	128	0	0
366	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 /Ду=89х3,5мм L=1050мм/мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
367	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1140		2280				
		шт								
368	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
369	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
370	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	941		1882				
		шт								
371	Прайс-лист стр.45	Манометр МП4-Уф	5	925,18		4626				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		925		4626				
		Сметная стоимость оборудования				*4626*				
372	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328		1640				
		шт								
373	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	0	517	0	570	0,32	3
		комплект		55,62	0	445	0	128	0	0
374	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
375	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362		2896				
		шт								
		Итого по разделу: Теплый пол				467173				
		Раздел: Вентиляция								
376	Е0120-11-1 прим.	Установка решеток	49	241,85	16,96	11850	831	12150	1,12	55
		шт		186,64	7,09	9145	347	128	0,03	2
377	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ 300х150мм	49	447,86		21945				
		шт								
378	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	11	1149,1	7,3	12640	80	1231	0,51	6
		шт		85,05	2,36	936	26	128	0,01	0
379	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	144,9	1210,51	11,11	175403	1610	45027	1,48	215
		м2		238,61	4,16	34575	602	128	0,02	3
380	Е0126-5-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм	77	1187,5	61,7	91438	4751	57571	4,07	313
		м		724,5	23,18	55787	1785	100	0,11	9
381	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	2,63	10300		27089				
		м3								
382	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58	200		11600				
		кг								
383	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
		шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
384	Прайс-лист стр.63	Стоимость приточной установки в комплекте VS-10-R-H-T	1	57404,06		57404				
		шт								
		Отпускная цена		57404		57404				
		Сметная стоимость оборудования				*57404*				
385	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
		шт		383	38,3	383	38	95	0,22	0
386	Прайс-лист стр.63	Стоимость автоматики	1	99034,68		99035				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		99035		99035				
		Сметная стоимость оборудования				*99035*				
387	Прайс-лист стр.63	Стоимость опционального оснащения	1	23807,83		23808				
		шт								
		Отпускная цена		23808		23808				
		Сметная стоимость оборудования				*23808*				
388	E0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
		шт		543,38	2,36	543	2	128	0,12	0
389	Прайс-лист стр.48	Воздушный клапан ВК 400х300мм	1	3106,51		3107				
		шт								
390	E0120-11-1 прим.	Установка решеток	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
391	Прайс-лист стр.54	Наружная решетка РН 600х400мм	1	2846,48		2846				
		шт								
392	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 200х100мм	2	323,82		648				
		шт								
393	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 200х200мм	1	426,97		427				
		шт								
394	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 500х300мм	2	967,54		1935				
		шт								
395	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,1	42
		шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
396	Прайс-лист стр.111	Стоимость приточной установки в комплекте ALFA-C-05-VS DP2/DL2	1	218758,47		218758				
		шт								
		Отпускная цена		218758		218758				
		Сметная стоимость оборудования				*218758*				
397	E0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	1	319,4	12,95	319	13	321	1,49	1
		шт		245,7	4,73	246	5	128	0,02	0
398	Прайс-лист стр.49	Воздушный клапан ВК Ду 200мм	1	645,88		646				
		шт								
399	Прайс-лист стр.49	Электропривод BElinO LF-230	1	13196,9		13197				
		шт								
400	E0120-11-1 прим.	Установка решеток	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
401	Прайс-лист стр.54	Наружная решетка РН 300х300мм	1	1194,74		1195				
		шт								
402	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 300х200мм	2	514,46		1029				
		шт								
403	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
404	Прайс-лист стр.47	Вентилятор канальный К 160/1 АВ3 L 215м3/час, Н	1	5097,21		5097				
		шт								
405	E0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	0
406	Прайс-лист стр.51	Клапан обратный КО-00 Ду 160мм	1	2729,1		2729				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	Е0120-20-1 прим.	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 /160/мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
408	Е0120-11-1 прим.	Установка решеток	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
409	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 200х100мм	2	323,82		648				
		шт								
410	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 200х200мм	2	426,97		854				
		шт								
411	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
		шт		1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	0
412	Прайс-лист стр.55	Вентилятор радиальный центробежный ВР 80-75 исп.№4 L 2050м3/час, Н	1	31536,74		31537				
		шт								
413	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	4	207,1	0,57	828	2	364	0,39	2
		шт		70,88	0,24	284	1	128	0	0
414	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,82	1309,04	7,3	1073	6	1022	6,04	5
		м2		970,99	2,36	796	2	128	0,01	0
415	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали Н-5	0,82	2070		1697				
		м2								
416	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	336,25	9,66	336	10	287	1,34	1
		шт		219,71	4,72	220	5	128	0,02	0
417	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	1	8940		8940				
		шт								
418	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,6	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	0
419	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием /зонт технологический 1200х900х600мм толщ.2мм/	2	2700,27	33,19	5401	66	417	0,87	2
		м2		151,2	11,81	302	24	128	0,06	0
420	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием /зонт технологический 900х900х600мм толщ.2мм/	1	2700,27	33,19	2700	33	209	0,87	1
		м2		151,2	11,81	151	12	128	0,06	0
421	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,9	2,36	416	5	128	0,01	0
422	С131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	2	1320		2640				
		шт								
423	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	1	878		878				
		шт								
425	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
426	Прайс-лист стр.47	Вентилятор канальный К 200/1 АВЗ L 360м3/час, Н	1	6284,24		6284				
		шт								
427	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	0
428	Прайс-лист стр.51	Клапан обратный КО-01 Ду 200мм	1	2729,1		2729				
		шт								
429	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
430	Е0120-11-1 прим.	Установка решеток	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
431	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 300х200мм	2	514,46		1029				
		шт								
432	Прайс-лист стр.53	Решетка вентиляционная РВ1 200х100мм	1	323,82		324				
		шт								
433	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1169,91	13,82	9827	116	2850	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2183	43	128	0,03	0
434	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,4	1144,51	11,11	11903	116	3232	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2482	43	128	0,02	0
435	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	15,9	1151,91	13,82	18315	220	5394	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4132	82	128	0,03	0
436	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,4	1234,91	13,82	2964	33	814	1,62	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	0
437	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1209,51	11,11	2419	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	0
438	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	16,3	1173,73	9,61	19132	157	4388	1,28	21
		м2		206,72	3,59	3370	59	128	0,02	0
439	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1210,51	11,11	7263	67	1864	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1432	25	128	0,02	0
440	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,4	1174,73	9,61	27489	225	6299	1,28	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	4837	84	128	0,02	0
441	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45	200		9000				
		кг								
442	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 /30/мм	8	153,6	17,64	1229	141	747	0,51	4
		м		86,85	6,53	695	52	100	0,03	0
443	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 /30/мм	8	135,68	14,48	1085	116	648	0,45	4
		м		75,6	5,4	605	43	100	0,03	0
444	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 /30/мм	8	121,35	11,17	971	89	576	0,4	3
		м		67,73	4,28	542	34	100	0,02	0
445	Е0126-5-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 /30/мм	11	1187,5	61,7	13063	679	8224	4,07	45
		м		724,5	23,18	7970	255	100	0,11	1
446	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,975	7605		7415				
		м3								
		Итого по разделу: Вентиляция				1016013				
		Раздел: Водопровод хозяйственно-бытовой В1								
447	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
448	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	20	329,67	4,19	6593	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
449	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
		м		10,69	0	246	0	128	0	0
450	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,023	8097,13	0	186	0	240	51,5	1
		км		8032,5	0	185	0	130	0	0
451	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
452	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				
		шт								
453	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
454	С131101-99 прим.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором /Смесители водоразборные См-МОЦБА/	1	1430		1430				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	С131101-91 прим.	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге /Смеситель стационарный для душа См-Д-См/ компл	1	1650		1650				
456	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,69	200		138				
457	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,737	100,7	0,07	175	0	110	0,37	1
458	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 м3	0,045	60,3	0,02	105	0	105	0	0
				10548,65	98,32	475	4	35	4,41	0
459	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием км	0,0005	695,25	37,15	31	2	105	0,18	0
				268907,88	115634,5	134	58	110	662	0
460	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм м	0,502	126000		43681,5	63	22	130	213,34	0
				4836		2428				
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-бытовой В1				17388				
		Раздел: Водопровод горячего водоснабжение Т3								
461	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	0
462	Прайс-лист стр.30	Водонагреватель ArisTOn PlATinuM V-30л шт	1	8296,57		8297				
		Отпускная цена		8297		8297				
		Сметная стоимость оборудования				*8297*				
463	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводовводоснабжения из полипропиленовых труб диам. 15 мм м	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
				292,5	4,57	2925	46	128	0,02	0
464	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы напорные полипропиленовые 15Х3,4 PN 15 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	8,99	32		288				
465	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,01	8097,13	0	81	0	104	51,5	1
				8032,5	0	80	0	130	0	0
466	Е0122-34-1 прим.	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Установка кранов полипропиленовых/ шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
467	Прайс-лист стр.25	Кран шаровый полипропиленовый VIENNA Dy 15мм шт	3	171,05		513				
468	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Крепление трубопроводов/ шт	3	5		15				
469	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6 прим.	Изоляция трубчатая трубопроводов THERMAFLEX м	10	55,44	16,85	554	169	429	0,21	2
				38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
470	С11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм м	10	298		2980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод горячего водоснабжение Т3				19540				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая К1								
471	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3952	0,56	17
		м		102,38	0,54	3071	16	128	0	0
472	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	1712,45	10,58	20549	127	1893	0,7	8
		м		119,25	3,96	1431	48	128	0,02	0
473	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,88	218,93	0	1287	0	1455	1,54	9
		м3		218,93	0	1287	0	113	0	0
474	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,88	134,1	0	789	0	891	0,97	6
		м3		134,1	0	789	0	113	0	0
475	C130804-67 прим.	ПРОЧИСТКА, d-100 мм	0,4	1480		592				
		10шт								
476	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
477	C131101-99 прим.	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором /Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором/	1	1430		1430				
		компл								
478	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	1	1750		1750				
		шт								
479	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
480	E0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18	259	18	128	0,09	0
481	E0106-1-2	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5	0,045	10548,65	98,32	475	4	35	4,41	0
		м3		695,25	37,15	31	2	105	0,18	0
482	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /ФУТЛЯР/	0,0005	307552,18	115368,43	154	58	141	857	0
		км		162000	55530	81	28	130	271,21	0
483	C130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,502	7392		3711				
		м								
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая К1				80355				
		Раздел: Водопровод В1								
484	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	215,372	27,84	26,18	5995	5637	1851	0,01	2
		м3		1,66	7,2	358	1551	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	6,661	262,72	0	1750	0	1977	1,85	12
		м3		262,72	0	1750	0	113	0	0
486	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,351	6,48	6,48	1033	1033	325	0	0
		м3		0	2,1	0	335	97	0,01	1
487	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	159,351	3,2	3,2	510	510	161	0	0
		м3		0	1,04	0	166	97	0	1
488	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	159,351	21,55	4,52	3433	720	2632	0,11	17
		м3		17,03	0	2714	0	97	0	0
489	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,01	122,18	0	3911	0	4419	0,89	28
		м3		122,18	0	3911	0	113	0	0
490	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	15,375	32,51	30,98	500	476	157	0,01	0
		м3		1,53	9,01	24	139	97	0,03	0
491	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/	26,907	40,5		1090				
		т								
492	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,55	2484,2	152,52	36145	2219	3988	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2236	832	130	0,28	4
493	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1405	47611,09	17877,09	6689	2512	6283	173	24
		км		29700	4698,68	4173	660	130	18,1	3
494	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32X3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	146,955	92		13520				
		м								
495	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1455	8097,13	0	1178	0	1519	51,5	7
		км		8032,5	0	1169	0	130	0	0
496	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм /ГИЛЬЗА/	0,0012	51202,26	20326,01	61	24	56	179	0
		км		30825	5353,43	37	6	130	20,64	0
497	С130804-1031 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63X7,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,212	327		396				
		м								
498	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699		1398				
		шт								
499	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	384		1536				
501	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,0524	247994,13	49389,75	12995	2588	5547	312,7	16
				62775	18657	3289	978	130	91,12	5
502	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм								
		врезка	1	1487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
				562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
503	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/								
		км	0,005	268907,88	115634,5	1345	578	1103	662	3
				126000	43681,5	630	218	130	213,34	1
504	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм								
		м	5,02	4836		24277				
505	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	1,42	3823,58	1879,87	5429	2669	3644	8,86	13
				1435,5	538,43	2038	765	130	2,06	3
506	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15, КЦП1-15-1)								
		м3	0,65	32800		21320				
507	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,65	250		-163				
508	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	0,65	134		-87				
509	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15-9, КС15-9а/								
		м	1,78	8530		15183				
510	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КЦО-1/								
		шт	1	913		913				
511	С12021-267	Стремянки С-2								
		т	0,0171	133700		2284				
512	Е0115-172-4	Окраска стремянок								
		м2	0,4953	148,4	0,07	74	0	56	0,65	0
				108	0,02	53	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
514	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из ИЗ БЕТОНА Кл. В7,5	0,801	10040,78	0	8043	0	559	3,66	3
		м3		567	0	454	0	123	0	0
515	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,478	245,44	3,82	2081	32	388	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	0
516	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	1646,51	137,88	1647	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
517	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
518	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
519	С130905-2055 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	492		492				
		шт.								
520	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502		2008				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод В1				196907				
		Раздел: Канализация К1								
521	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	22,941	27,84	26,18	639	600	197	0,01	0
		м3		1,66	7,2	38	165	97	0,03	1
522	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	0,7095	262,72	0	186	0	211	1,85	1
		м3		262,72	0	186	0	113	0	0
523	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,025	6,48	6,48	91	91	29	0	0
		м3		0	2,1	0	30	97	0,01	0
524	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14,025	3,2	3,2	45	45	14	0	0
		м3		0	1,04	0	15	97	0	0
525	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,025	21,55	4,52	302	63	232	0,11	2
		м3		17,03	0	239	0	97	0	0
526	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,73	122,18	0	578	0	653	0,89	4
		м3		122,18	0	578	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	2,53	32,51	30,98	82	78	26	0,01	0
		м3		1,53	9,01	4	23	97	0,03	0
528	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/	4,427	40,5		179				
		т								
529	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,15	2484,2	152,52	5341	328	589	1,02	2
		м3		153,68	57,15	330	123	130	0,28	1
530	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0215	444788,62	1733,92	9563	37	1722	361	8
		км		60966	650,25	1311	14	130	3,17	0
531	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев диам. 1м в сухих грунтах	1,44	6154,88	2308,84	8863	3325	5898	13,87	20
		м3		2286	864,68	3292	1245	130	4,22	6
532	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,72	9200		6624				
		м3								
533	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /КЦД-10,КЦП1-10-1/	0,56	32800		18368				
		м3								
534	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	250		-140				
		м3								
535	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	134		-75				
		м3								
536	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ10-9/	1,78	5330		9487				
		м								
537	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КЦО-1/	2	913		1826				
		шт								
538	С12021-267	Стремянки С1-01	0,0194	133700		2594				
		т								
539	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,5626	148,4	0,07	83	0	64	0,65	0
		м2		108	0,02	61	0	105	0	0
540	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
541	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	1,602	10040,78	0	16085	0	1117	3,66	6
		м3		567	0	908	0	123	0	0
542	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,652	245,44	3,82	1387	22	259	0,21	1
		м2		37,35	1,44	211	8	118	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация К1				98230				
		Раздел: НАРУЖЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
543	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,11	122464,88	45997,13	13471	5060	12884	415	46
		км		73125	16970,25	8044	1867	130	88,16	10
544	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	111,1	250		27775				
		м								
545	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								
546	С12021-263	Опоры неподвижные ТС-659.00.00-03 Ду 57х3,0мм	0,0024	107900		259				
		т								
547	С12021-262	Опоры скользящие ТС-623.000-16 Ду 57х3,0мм	0,0778	107900		8399				
		т								
548	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760		9520				
		шт								
549	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157		628				
		шт.								
550	Прайс-лист	Клапан обратный фланцевый 15с14нж Dy 50мм Ру	1	848,72		849				
		шт								
551	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
		шт.								
552	Е0113-44-7	Очистка поверхности труб металлическими щетками	19	60,75	0	1154	0	1039	0,34	6
		м2		60,75	0	1154	0	90	0	0
553	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ)	19	221,89	5,38	4216	102	3232	0,94	18
		м2		186,75	2,25	3548	43	90	0,01	0
554	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	19	76,46	1,57	1453	30	1270	0,4	8
		м2		74,25	0	1411	0	90	0	0
555	С11011-169	Изол	43,32	126		5458				
		м2								
556	С11011-402	Мастика "Изол"	190	79		15010				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	110	103,03	8,47	11334	932	6411	0,33	36
		м		55,13	3,15	6064	347	100	0,01	2
558	C11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,3	17600		22880				
		м3								
559	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	110	114,31	6,39	12574	703	3565	0,19	21
		м		29,93	2,48	3292	273	100	0,01	1
560	C11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0507	179500		9101				
		1000м2								
561	E0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	147303,59	29540,14	737	148	302	202,9	1
		км		35280	11160	176	56	130	54,5	0
562	E0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,26	25115,37	332,71	6530	87	2957	75,22	20
		м3		11245,5	126	2924	33	100	0,61	0
563	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0584	247994,13	49389,75	14473	2882	6178	312,7	18
		т		62775	18657	3664	1089	130	91,12	5
564	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
		фланец		301,5	2,25	2412	18	130	0,01	0
565	C130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 /215мм/ ГОСТ 12816-80	8	1436		11488				
		шт.								
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				182411				
		Раздел: Строительные работы								
566	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	122,611	27,84	26,18	3413	3209	1054	0,01	1
		м3		1,66	7,2	204	883	97	0,03	3
567	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,792	262,72	0	996	0	1126	1,85	7
		м3		262,72	0	996	0	113	0	0
568	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента, подсыпка выше перекрытия/	101,118	6,48	6,48	655	655	206	0	0
		м3		0	2,1	0	213	97	0,01	1
569	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента, подсыпка выше перекрытия/	101,118	3,2	3,2	324	324	102	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	1,04	0	105	97	0	0
570	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25,28	122,18	0	3089	0	3490	0,89	22
		м3		122,18	0	3089	0	113	0	0
571	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,118	21,55	4,52	2179	457	1670	0,11	11
		м3		17,03	0	1722	0	97	0	0
572	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ЛИШНИЙ ГРУНТ)	29,37	32,51	30,98	955	910	300	0,01	0
		м3		1,53	9,01	45	265	97	0,03	1
573	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	51,398	23,4	23,4	1203	1203	241	0	0
		т		0	4,68	0	241	100	0,1	5
574	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В12,5	7,38	9051,97	66,01	66804	487	1710	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1445	184	105	0,12	1
575	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	32,57	1986,57	564,43	64704	18384	34768	3,33	108
		м3		567	195,49	18467	6367	140	0,75	25
576	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	13,284	26600		353354				
		м3								
577	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	11,808	26000		307008				
		м3								
578	C143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	7,478	24600		183969				
		м3								
579	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	32,57	94		3062				
		м3								
580	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,57	266		8664				
		м3								
581	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	32,57	310		10097				
		м3								
582	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	32,57	250		-8143				
		м3								
583	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,57	134		-4364				
		м3								
584	E0106-35-3	Устройство монолитных участков стен и днищ из бетона кл.В12,5	0,341	13483,2	1092,57	4598	373	728	10,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1658,25	375,98	565	128	105	1,42	0
585	E0106-22-1	Устройство монолитных участков перекрытий из бетона кл.В12,5	0,106	14246,25	241,1	1510	26	153	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	136	10	105	0,44	0
586	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0531	65900		3497				
		т								
587	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	65000		418				
		т								
588	E0107-61-1	Устройство углов поворота	3,03	1986,57	564,43	6019	1710	3234	3,33	10
		м3		567	195,49	1718	592	140	0,75	2
589	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	2,07	25300		52371				
		м3								
590	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,96	26000		24960				
		м3								
591	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,03	94		285				
		м3								
592	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,07	133		275				
		м3								
593	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,96	266		255				
		м3								
594	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,03	310		939				
		м3								
595	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,96	250		-240				
		м3								
596	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,96	134		-129				
		м3								
597	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,07	134		277				
		м3								
598	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198	1
		1т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
599	E0106-1-15	Устройство днища колодца из бетона кл.В15	0,22	9725,03	100,65	2140	22	43	0,97	0
		м3		146,25	38,03	32	8	105	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Е0106-33-3	Устройство приямка из бетона кл.В15	0,08	13599,64	1327,03	1088	106	218	12,49	1
		м3		2137,5	456,24	171	36	105	1,72	0
601	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0016	41200		66				
		т								
602	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,58	4831,58	1879,87	2802	1090	1488	8,86	5
		м3		1435,5	538,43	833	312	130	2,06	1
603	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,58	94		55				
		м3								
604	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,58	266		154				
		м3								
605	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,58	310		180				
		м3								
606	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10-1/	0,1	32800		3280				
		м3								
607	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	250		-25				
		м3								
608	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	134		-13				
		м3								
609	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10-9,9А/	1,78	5330		9487				
		м								
610	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	1	913		913				
		шт								
611	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
612	С11011-773	Скобы ходовые	4	221		884				
		шт								
613	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	0,534	10040,78	0	5362	0	372	3,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567	0	303	0	123	0	0
614	Е0101-17-14	Разработка гравийно-песчаного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для подушки)	0,157	39,69	37,82	6	6	2	0,01	0
		м3		1,87	11	0	2	97	0,04	0
615	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	0,2748	209,25	209,25	57	57	11	0	0
		т		0	41,85	0	11	100	0,88	0
616	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного днища толщ.200мм	0,157	230,27	100,89	36	16	30	0,85	0
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
617	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,919	3607,98	1879,87	3316	1728	2358	8,86	8
		м3		1435,5	538,43	1319	495	130	2,06	2
618	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,919	94		86				
		м3								
619	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,919	266		244				
		м3								
620	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,919	310		285				
		м3								
621	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП10-1/	0,1	32800		3280				
		м3								
622	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	250		-25				
		м3								
623	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	134		-13				
		м3								
624	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10-9/	2,67	5330		14231				
		м								
625	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10-3/	0,29	6662,5		1932				
		м								
626	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	1	913		913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
627	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
628	С11011-773	Скобы ходовые	4	221		884				
		шт								
629	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,14	1986,57	564,43	278	79	149	3,33	0
		м3		567	195,49	79	27	140	0,75	0
630	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5#ПОДУШКА ОП-4(4шт.)ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,14	24600		3444				
		м3								
631	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	250		-35				
		м3								
632	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,14	134		-19				
		м3								
633	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	94		13				
		м3								
634	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,14	266		37				
		м3								
635	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,14	310		43				
		м3								
636	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	0,534	10040,78	0	5362	0	372	3,66	2
		м3		567	0	303	0	123	0	0
637	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,13	25708,17	332,71	3342	43	1478	75,22	10
		м3		11245,5	126	1462	16	100	0,61	0
		Итого по разделу: Строительные работы				1173476				
		Раздел: ВЫГРЕБ								
638	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	870,596	27,84	26,18	24233	22788	7482	0,01	10
		м3		1,66	7,2	1445	6268	97	0,03	22
639	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,507	262,72	0	4074	0	4603	1,85	29
		м3		262,72	0	4074	0	113	0	0
640	Е0101-17-15	Разработка галечникового грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для подушки)	159,658	50,77	48,38	8106	7724	2549	0,02	3
		м3		2,39	14,07	382	2246	97	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	279,402	209,25	209,25	58465	58465	11693	0	0
		т		0	41,85	0	11693	100	0,88	246
642	E0101-139-1	Устройство галечниковой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки Н-1,0м	159,658	89	88,73	14210	14167	3850	0	0
		м3		0,25	24,61	40	3929	97	0,08	14
643	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента, подсыпка выше перекрытия/	708,882	6,48	6,48	4593	4593	1447	0	0
		м3		0	2,1	0	1491	97	0,01	6
644	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента, подсыпка выше перекрытия/	708,882	3,2	3,2	2268	2268	714	0	0
		м3		0	1,04	0	736	97	0	3
645	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	177,221	122,18	0	21653	0	24468	0,89	157
		м3		122,18	0	21653	0	113	0	0
646	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	708,882	21,55	4,52	15274	3201	11710	0,11	77
		м3		17,03	0	12072	0	97	0	0
647	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ЛИШНИЙ ГРУНТ)	246,379	32,51	30,98	8009	7632	2519	0,01	3
		м3		1,53	9,01	377	2220	97	0,03	8
648	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	431,163	23,4	23,4	10089	10089	2018	0	0
		т		0	4,68	0	2018	100	0,1	42
649	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,38	9051,97	66,01	21544	157	551	1,35	3
		м3		195,75	24,93	466	59	105	0,12	0
650	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,428	94		228				
		м3								
651	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,428	133		323				
		м3								
652	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,428	310		753				
		м3								
653	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	29,62	12954,48	954,99	383712	28287	43726	6,51	193
		м3		1075,5	330,44	31856	9788	105	1,34	40
654	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,064	94		2826				
		м3								
655	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	30,064	133		3999				
		м3								
656	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	30,064	310		9320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
657	Е0111-2-9	Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,15	7531,58	0	1130	0	105	3,66	1
		м3		567	0	85	0	123	0	0
658	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1414	73000		10322				
		т								
659	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4832	41200		19906				
		т								
660	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1271	55620		7067				
		т								
661	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	2	1339,37	307,94	2679	616	1723	2,83	6
		шт		506,25	109,27	1013	219	140	0,47	1
662	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	17,67	1870		33043				
		м2								
663	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	0
		отверст.		30,89	10,67	31	11	100	0,05	0
664	Е0106-19-1	Устройство обвязочного пояса из бетона кл.В12,5	1,32	12275,4	316,01	16204	417	2062	8,25	11
		м3		1368	119,39	1806	158	105	0,58	1
665	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,34	94		126				
		м3								
666	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,34	266		356				
		м3								
667	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,34	310		415				
		м3								
668	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0232	69000		1602				
		т								
669	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0444	64700		2874				
		т								
670	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198	2
		1т		33075	114,75	357	1	105	0,56	0
671	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0049	7294,77	680,89	35	3	29	33,1	0
		1т		5535	256,5	27	1	105	1,26	0
672	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0004	50642		19				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0045	55620		249				
		т								
674	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1
		м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	0
675	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	94		11				
		м3								
676	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	266		32				
		м3								
677	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,12	310		37				
		м3								
678	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость колец КЦ7-3	0,58	5025		2915				
		м								
679	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	913		913				
		шт								
680	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы Л-1	0,0659	13711,47	5475,87	904	361	391	28,9	2
		т		5040	1552,87	332	102	90	5,46	0
681	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0659	133700		8812				
		т								
682	Е0115-172-4	Масляная окраска металлической лестницы за 2 раза	1,911	148,4	0,07	284	0	217	0,65	1
		м2		108	0,02	206	0	105	0	0
683	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
684	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,002	259741,42	1733,92	519	3	160	361	1
		км		60966	650,25	122	1	130	3,17	0
685	Е0106-19-2	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5	0,2	10658,7	283,24	2132	57	174	4,15	1
		м3		722,25	106,99	144	21	105	0,52	0
686	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	94		19				
		м3								
687	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,203	266		54				
		м3								
688	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,203	310		63				
		м3								
689	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0018	53600		99				
		т								
690	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	8	0,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
691	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ОПОРНОЕ КОЛЬЦО,ХОМУТ шт		63,79	2,36	64	2	12	0,01	0
692	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	0,0039	175710,1	1826,1	680	7	48	42,7	0
693	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами шт	1	8100	690,75	31	3	140	3,37	0
694	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость т		20,14	0,23	20	0	18	0,12	0
695	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /перекрытие/ м3	0,0003	19,91	0,09	20	0	90	0	0
696	E0113-13-1	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой, первый слой м2	0,0003	149300		39				
697	E0113-13-2К=2	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой, два слоя м2	24	24,6	0,69	590	17	302	0,08	2
698	E0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	21,76	11,7	0,27	281	6	105	0	0
699	E0106-36-4	Железнение поверхности м2	21,76	207,96	1,19	4525	26	711	0,15	3
700	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	51,66	27	0,45	588	10	119	0	0
701	E0113-13-1	Окрасочная гидроизоляция битумноймастикой, первый слой м2	51,66	13,91	0,07	719	4	376	0,04	2
702	E0113-13-2К=2	Окрасочная гидроизоляция битумной мастикой, два слоя м2	51,66	8,06	0,02	416	1	90	0	0
703	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	51,66	24,16	0,1	1248	5	751	0,08	4
704	E0106-36-4	Железнение поверхности м2	51,66	16,12	0,04	833	2	90	0	0
705	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	51,66	336,31	3,78	17374	195	9180	0,89	46
		Итого по разделу: ВЫГРЕБ	51,66	149,18	1,42	7707	73	118	0,01	0
		Раздел: УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА	51,66	57,48	0,23	2969	12	2788	0,29	15
706	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	51,66	51,3	0,09	2650	5	105	0	0
707	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67,62	711,48	8,23	48110	557	6763	0,47	32
			14,56	81,68	3,08	5523	208	118	0,02	1
			14,56	13,91	0,07	203	1	106	0,04	1
			14,56	8,06	0,02	117	0	90	0	0
			14,56	24,16	0,1	352	1	212	0,08	1
			14,56	16,12	0,04	235	1	90	0	0
			14,56	264,36	4,19	3849	61	1024	0,38	6
			14,56	58,05	1,58	845	23	118	0,01	0
			14,56	57,48	0,23	837	3	786	0,29	4
			14,56	51,3	0,09	747	1	105	0	0
			21,76	766,66	11,21	16683	244	917	0,2	4
			21,76	31,5	4,21	685	92	118	0,02	0
						815327				
706	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	89,349	27,84	26,18	2487	2339	768	0,01	1
707	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	89,349	1,66	7,2	148	643	97	0,03	2
			1,591	262,72	0	418	0	472	1,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	0	418	0	113	0	0
708	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,456	6,48	6,48	256	256	81	0	0
		м3		0	2,1	0	83	97	0,01	0
709	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,456	21,55	4,52	850	178	652	0,11	4
		м3		17,03	0	672	0	97	0	0
710	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,456	14,12	12	557	473	167	0,01	0
		м3		1,62	2,75	64	108	97	0,01	0
711	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,864	134,1	0	1323	0	1495	0,97	10
		м3		134,1	0	1323	0	113	0	0
712	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,13	323,65	18,42	2631	150	929	0,42	3
		м2		85,95	6,91	699	56	123	0,03	0
713	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5	0,8	9051,97	66,01	7242	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	0
714	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В10	7,75	12457,13	954,99	96543	7401	11441	6,51	50
		м3		1075,5	330,44	8335	2561	105	1,34	10
715	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,682	94		816				
		м3								
716	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении маркиФ1 бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,682	266		2309				
		м3								
717	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0901	41200		3713				
		т								
718	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	1,2	10132,54	311,32	12159	374	704	2,82	3
		м3		441	117,61	529	141	105	0,57	1
719	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,224	94		115				
		м3								
720	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении маркиФ1 бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	266		326				
		м3								
721	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм-2,ПРм-3 ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,19	16881,39	367,51	3207	70	467	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	419	26	105	0,68	0
722	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1929	94		18				
		м3								
723	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении маркиФ1 бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1929	266		51				
		м3								
724	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0024	71100		171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
725	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0035	62600		216				
		т								
726	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0037	69000		258				
		т								
727	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0234	64400		1507				
		т								
728	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В10	0,4	14246,25	241,1	5699	96	577	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	513	36	105	0,44	0
729	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,406	94		38				
		м3								
730	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении маркиФ1 бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,406	266		108				
		м3								
731	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0198	65900		1307				
		т								
732	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0321	62000		1990				
		т								
733	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	2,92	264,36	4,19	772	12	205	0,38	1
		м2		58,05	1,58	170	5	118	0,01	0
734	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм=ТОЛЩ.5ММ	2,92	121,68	9,38	355	27	188	0,24	1
		м2		48,83	3,51	143	10	123	0,02	0
735	Е0111-4-6#К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	2,92	136,47	14,58	399	43	206	0,25	1
		м2		51,84	5,46	151	16	123	0,03	0
736	Е0108-4-7#К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов В 3-СЛОЯ	14,3	368,16	5,73	5265	82	982	0,32	5
		м2		56,03	2,16	801	31	118	0,01	0
737	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	14,3	377,47	3,78	5398	54	2541	0,89	13
		м2		149,18	1,42	2133	20	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,91	245,44	3,82	4887	76	911	0,21	4
		м2		37,35	1,44	744	29	118	0,01	0
739	E0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	27,5	1324,44	49,23	36422	1354	5751	1,11	31
		м2		174,56	2,66	4800	73	118	0,01	0
740	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	9,8	2205,82	274,19	21617	2687	12697	6,93	68
		м3		994,5	103,5	9746	1014	118	0,5	5
741	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	0,79	229,91	4,19	182	3	56	0,38	0
		м2		58,05	1,58	46	1	118	0,01	0
742	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,55	6605,04	335,84	30053	1528	4433	4,54	21
		м3		699,75	126	3184	573	118	0,61	3
743	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	24,8	38,93	0	-965	0	-1139	0,22	-5
		м2		38,93	0	-965	0	118	0	0
744	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(50,25пм)	0,0161	8679,65	422,15	140	7	160	56,4	1
		т		8257,5	157,5	133	3	118	0,77	0
745	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0141	41200		580				
		т								
746	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002	64100		129				
		т								
747	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,5	945,51	34,73	6146	226	1826	1,43	9
		м2		225	13,01	1463	85	118	0,06	0
748	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0046	41200		190				
		т								
749	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		21				
		т								
750	E0106-18-9	Устройство перемычек ПРм-1 ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,2	16881,39	367,51	3376	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,68	0
751	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	69000		397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
752	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0166	66000		1098				
		т								
753	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,44	12275,4	316,01	5401	139	687	8,25	4
		м3		1368	119,39	602	53	105	0,58	0
754	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	69000		442				
		т								
755	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0291	64700		1885				
		т								
756	Е0108-12-1	Установка анкера Ан-1 в процессе кирпичной кладки	0,0029	8679,65	422,15	25	1	29	56,4	0
		т		8257,5	157,5	24	0	118	0,77	0
757	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0029	55620		160				
		т								
758	Е0110-14-1	Установка стропил, настила, мауэрлата и т.д.	0,42	23741,72	334,28	9972	140	1776	22,1	9
		м3		3397,5	126	1427	53	120	0,62	0
759	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,42	573,75	28,11	241	12	68	0,78	0
		м3		123,75	10,58	52	4	120	0,05	0
760	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,03	21342,05	311,18	640	9	88	13,2	0
		м3		2317,5	117	70	4	120	0,57	0
761	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,03	573,75	28,11	17	1	5	0,78	0
		м3		123,75	10,58	4	0	120	0,05	0
762	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	10,3	476,88	8,2	4912	84	868	0,42	4
		м2		67,73	3,08	698	32	119	0,01	0
763	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,09	10687		962				
		м3								
		Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА				287433				
		ИТОГО:				12574654	450338			10533
						1806575	126802			916
		Всего прямые затраты:				12574654				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				9446973				
		- оборудования				870768				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				303613				
		На общестроительные работы				1447127				
		На металломонтажные работы				11621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				333908				
		Всего накладных расходов:				2096269				
		Итого с накладными				14670923				
		- заработная плата				314440				
		- трудоемкость				1048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				828009				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15498932				
		Итого с временными, 3,4 %				15996290				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				16102169				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16162671				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16313926				
		ИТОГО:				16313926				
		Сметная заработная плата				2247817				
		Нормативная трудоемкость				12497				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				44642857				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				892857				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				45535714				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5464286				
		Итого с НДС				51000000				
		Всего:				51000000				

Подрядчик:
Директор ТОО "АлЖа Курылыс" _____ Алтай С.Б.

Инжиниринг:
Директор ИП "Алпысбаев П.Т. " _____ Алпысбаев П.Т.

Заказчик:
ТОО "Ропроект"
Директор _____ Кулайберген Ж.Ө.