Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ЖИБЕК ЖОЛЫ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2017г.

ЗАКАЗЧИК: ИП "Бауржан"
ИНЖЕНЕР: _____
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Құрылыс»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- НЕЖИЛОЙ ДОМ РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ЮКО, Р-Н. САРЫАГАШСКИЙ, С.О. ЖИБЕКЖОЛИНСКИЙ, С. ЖИБЕК ЖОЛЫ, УЛ. ТУРДЫМУРАТ БЕРДИМУРАТОВ, УЧ.890 (СТРОИТЕЛСТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 2-2 ОБЬЕКТ НОМЕР 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Тратуар ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=150 м2										
1	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМВ7,5	22,5	10040,78		-	225918		-	15692	3,66	82
				567		-	12758		-	123	-	-
		м3										
2	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	150	408,38		-	61258		-	4938	0,14	22
				24,75		-	3713		-	133	-	-
		м2										
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	150	421,69		6,63	63254		995	22032	0,7	105
				108,68		1,76	16302		264	133	0,01	1
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
4	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	2,4	24600 / -	- / -	59040 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	75	234,38 / 6,41	17,83 / 5,07	17578 / 481	1337 / 380	1145 / 133	0,04 / 0,02	3 / 1
6	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	75	100,45 / 57,38	42,08 / 14,85	7534 / 4304	3156 / 1114	7205 / 133	0,38 / 0,07	29 / 5
7	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	75	1410 / -	- / -	105750 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -6 ШТ								
8	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до3 м группа грунтов 2 котлован	6	1065,02 / 139,5	925,52 / 235,98	6390 / 837	5553 / 1416	2366 / 105	0,89 / 0,92	5 / 6
9	Е0133-255-1	-Устройство монолитныхбетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой м3	4,626	9944,09 / 231,75	132,5 / 49,5	46001 / 1072	613 / 229	1366 / 105	1,48 / 0,24	7 / 1
10	Е0109-17-1	-Установка опор наружного освещения из стальных труб тн	0,45612	4646,85 / 1579,5	2285,57 / 617,13	2120 / 720	1042 / 281	902 / 90	9,35 / 2,34	4 / 1
11	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при	0,45612	542,84 / 292,5	144,52 / -	248 / 133	66 / -	120 / 90	1,34 / -	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаже одноэтажных производственных зданий								
12	С12021-245	-Опора наружного освещения из стальных труб т	0,45612	172800 -	- -	78818 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью тн	0,45612	2680,92 360	2005,12 322,92	1223 164	915 147	327 105	2,14 1,04	1 -
14	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм диам.6мм т	15	51,7 27,5	2,8 0,3	776 413	42 4	396 95	0,16 -	2 -
15	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5мм м	6	431,6 149	21,6 2,9	2590 894	130 17	866 95	0,9 0,02	5 -
16	Ц0108-88-3	-Сталь прокатная швеллерная №5 шт	0,00582	102170 8280	1870 270,01	595 48	11 2	47 95	52 1,57	- -
17	Ц0108-399-1	-Провод для подключения светильника т	90	10 4,9	4,5 1,3	900 441	405 117	530 95	0,03 0,01	3 1
18	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 м	0,09	15071 -	- -	1356 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА 1000м	6	758,3 441	283 81	4550 2646	1698 486	2975 95	2,48 0,47	15 3
20	С151703-14	-Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/ шт	6	4180 -	- -	25080 -	- -	- -	- -	- -
21	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления типа ДРЛ125 шт	6	496 -	- -	2976 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0110-901-8	-Ящик протяжной или коробка, шт	6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	50	151,76	-	7588	-	9665	0,82	41
				149,85	-	7493	-	129	-	-
		шт								
32	С143012-87 Изм. и доп. вып.19	-Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	50	8952	-	447600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Газон								
33	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную 20СМ	600	58,28	-	34968	-	45109	0,4	240
				58,28	-	34968	-	129	-	-
		м2								
34	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключаисключать	600	7,97	-	4782	-	6169	0,05	33
				7,97	-	4782	-	129	-	-
		м2								
35	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМВ7,5	22,5	10040,78	-	225918	-	15692	3,66	82
				567	-	12758	-	123	-	-
		м3								
36	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	97	1410	-	137375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных В12,5	26,89	10728,34	311,32	288485	8371	15772	2,82	76
				441	117,61	11858	3163	105	0,57	15
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером до 200х200 мм		234	-	1404	-	110	-	-
		шт								
23	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	6	244	-	1464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	6	280,3	11,7	1682	70	1039	1	6
				180	2,3	1080	14	95	0,01	-
		шт								
25	ПРАЙС-ЛИСТ	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП-01	6	45,67	-	274	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	209	94,79	10,91	19811	2280	19234	0,48	101
				78,3	6,91	16365	1444	108	0,03	6
		м кабеля								
27	С151601-342	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,209	50586	-	10572	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
28	У1-49-5	МАФ -Урна типа II, строительные работы, т.п.320-44	5	1575,41	50,6	7877	253	1867	2,1	11
				341,55	14,1	1708	71	105	0,07	-
		урна								
29	СПрайс-лист стр.41	-БЕСЕДКА"	2	48936,19	-	97872	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			362928	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

30	Е0147-4-17	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,6 м	50	286,36	34,81	14318	1740	17087	1,75	87
				251,55	13,37	12578	668	129	0,05	3
		яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	600	6385,21	-	3831126	-	6355	0,05	32
				8,21	-	4926	-	129	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			4690252	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			5777406	-	-		-

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**5 777 406**			
в том числе оборудование	Тенге			-			
в том числе СМР	Тенге			**5 777 406**			
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	196 432			
Итого с временными	Тенге			**5 973 838**			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	41 817			
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	59 738			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	23 895			
Итого в базовых ценах 2016г. СМР	Тенге			**6 099 288**			
Итого в базовых ценах 2016г. оборудование	Тенге			-			
Итого в базовых ценах 2016г. СМР+оборудование	Тенге			**6 099 288**			
Итого в текущих ценах 2017г. К = 2,9277419	Тенге		2,92774	17 857 143			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**17 857 143**			
НДС (12%)	Тенге		12%	2 142 857			
Стоимость строительства	Тенге			**20 000 000**			

Подрядчик:

Директор ТОО «АлЖа Құрылыс»

С. Б. Алтай

Заказчик:

Директор ИП "Бауржан"

Салимов Б.