Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года, доп.соглашение №1 от 15.12.2014 года, доп.соглашение №2 от 27.03.2015г.

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	39 618 750	44 373 000	39 618 750	44 373 000
	Кроме того оплата через заказчика	-	-	-	
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	535 249	599 479	535 249	599 479
3	Авторский надзор, 0,2%	79 238	88 746	79 238	88 746
	Итого	40 233 237	45 061 225	40 233 237	45 061 225

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____ Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Ж.Абсеитов
Инженер-эксперт:
_____ А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
_____ Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование Строительство школы на 300 мест в н.п. Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2015

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 7.ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ПЛ-1 - 2шт (АС-94)										
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)										
179	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6552	13 565,44	5 475,87	8 888	3 588	3 888	28,90	19
		т		5 039,87	1 552,88	3 302	1 017	90,00	5,46	4
180	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,6552	133 700,00	--	87 600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,0008	148,39	0,07	2 820	1	2 155	0,65	12
		м2		108,00	0,02	2 052	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			111 672				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ВЫХОД НА ЧЕРДАК										
190	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0317	13 566,77	5 475,78	430	174	188	28,90	1
		т		5 039,87	1 552,88	160	49	90,00	5,46	--
191	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0317	133 700,00	--	4 238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22 541,96	316,56	2 029	28	390	22,50	2
		м3		3 487,50	119,25	314	11	120,00	0,58	--
193	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения Р-1	0,022	14 326,27	4 594,66	315	101	88	17,10	--
		т		2 902,55	1 541,88	64	34	90,00	5,95	--
194	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,022	44 300,00	--	975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	375	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120,00	0,06	--
196	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12 300,00	--	12 300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0017	34 697,35	7 958,82	59	14	54	138,00	--
		т		24 750,29	2 981,29	42	5	115,00	14,55	--
198	С11011-774	Скобы ходовые	1,7	129,00	--	219	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			23 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11.ДВЕРИ										
207	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,6	398,48	102,53	12 194	3 137	6 878	0,90	28
		м2		151,65	35,67	4 641	1 092	120,00	0,14	4
208	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	105,05	323,78	83,13	34 014	8 733	21 178	0,80	84
		м2		138,83	29,17	14 584	3 064	120,00	0,12	12
209	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,8	634,99	31,85	6 858	344	2 629	1,15	12
		м2		190,80	12,04	2 061	130	120,00	0,06	1
213	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	31	1 500,00	--	46 500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
214	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1 380,00	--	31 740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
215	E0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	10,53	328,76	20,41	3 462	215	1 660	0,74	8
		м2		124,24	7,13	1 308	75	120,00	0,03	--
216	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,22	367,10	19,34	1 182	62	564	0,83	3
		м2		139,39	6,57	449	21	120,00	0,03	--
217	E0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	41,86	363,04	22,07	15 197	924	8 103	0,92	39
		м2		153,73	7,58	6 435	317	120,00	0,04	2
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дм-1 (АС-108)										
220	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ДВЕРИ ДМ-1	0,0535	14 806,01	1 133,82	792	61	640	82,10	4
		т		12 892,16	398,25	690	21	90,00	1,95	--
221	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,036	50 900,00	--	1 832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0175	114 900,00	--	2 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5524	65,24	1,84	101	3	31	0,11	--
		м2		18,45	0,70	29	1	105,00	0,00	--
224	C11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			210 449				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.ВИТРАЖИ В-1, В-2										
227	E0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	0,3795	965,97	28,84	367	11	320	4,98	2
		м2		926,98	10,15	352	4	90,00	0,04	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			728				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 13.БАРЬЕР(13шт)(АС-105-106)										
231	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1446	4 646,67	2 285,44	672	330	286	9,35	1
		т		1 579,50	617,13	228	89	90,00	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	3,445	104,00	--	358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
233	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1388	114 900,00	--	15 948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,338	22 541,52	316,57	7 619	107	1 463	22,50	8
		м3		3 487,50	119,25	1 179	40	120,00	0,58	--
235	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,338	1 862,37	14,17	629	5	125	1,88	1
		м3		303,75	5,40	103	2	120,00	0,03	--
236	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм,ТОЛЩ.10ММ	39,78	541,35	4,32	21 535	172	5 878	0,75	30
		м2		121,50	1,64	4 833	65	120,00	0,01	--
237	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	39,78	165,65	1,61	6 589	64	3 728	0,53	21
		м2		88,65	0,61	3 527	24	105,00	0,00	--
238	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,1922	148,39	0,07	622	--	475	0,65	3
		м2		108,00	0,02	453	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			69 885				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 130, ТИП Д										
240	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	249,02	469,81	6,38	116 991	1 589	22 029	0,45	111
		м2		69,53	2,39	17 315	595	123,00	0,01	3
241	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	249,02	1 905,05	11,03	474 395	2 747	30 421	0,60	150
		м2		95,18	4,14	23 702	1 031	123,00	0,02	5
242	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	249,02	167,97	1,88	41 827	468	20 662	0,47	116
		м2		78,30	0,72	19 499	179	105,00	0,00	1
249	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	418,57	258,92	9,95	108 376	4 165	28 800	0,36	149
		м2		52,20	3,74	21 849	1 565	123,00	0,02	8
250	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	418,57	1 721,48	11,72	720 558	4 906	90 647	1,06	444
		м2		171,68	4,39	71 859	1 838	123,00	0,02	9
253	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,57	258,92	9,95	34 325	1 319	9 122	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6 920	496	123,00	0,02	2
254	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	132,57	972,01	4,90	128 859	650	9 841	0,38	51
		м2		58,50	1,85	7 755	245	123,00	0,01	1
257	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,31	258,92	9,95	14 062	540	3 737	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2 835	203	123,00	0,02	1
258	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	54,31	1 486,88	11,72	80 752	637	11 762	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9 324	238	123,00	0,02	1
259	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	922,4	53,84	1,20	49 665	1 107	7 329	0,04	38
		м2		6,01	0,45	5 544	415	123,00	0,00	2
260	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	922,4	266,09	2,58	245 441	2 380	59 564	0,32	297
		м2		51,53	0,97	47 531	895	123,00	0,00	4
261	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	922,4	1 536,74	8,54	1 417 487	7 877	101 915	0,55	505
		м2		86,63	3,20	79 906	2 952	123,00	0,02	14
262	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	922,4	167,97	1,88	154 932	1 734	76 534	0,47	431
		м2		78,30	0,72	72 226	664	105,00	0,00	3
263	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	14,73	258,92	9,95	3 814	147	1 014	0,36	5
		м2		52,20	3,74	769	55	123,00	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,73	140,45	2,68	2 069	39	64	0,07	1
		м2		2,52	1,00	37	15	123,00	0,00	--
265	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	14,73	410,34	14,76	6 044	217	1 050	0,36	5
		м2		52,43	5,54	772	82	123,00	0,03	--
266	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,73	-98,56	-1,34	-1 452	-20	-70	0,04	1
		м2		-3,38	-0,50	-50	-7	123,00	0,00	--
267	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	642,82	1 721,48	11,72	1 106 599	7 534	139 211	1,06	681
		м2		171,68	4,39	110 358	2 822	123,00	0,02	14
268	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	261,1	258,92	9,95	67 604	2 598	17 965	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13 629	976	123,00	0,02	5
269	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	261,1	972,01	4,90	253 792	1 279	19 381	0,38	100
		м2		58,50	1,85	15 274	483	123,00	0,01	2
270	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	89,24	1 486,88	11,72	132 689	1 046	19 326	1,06	95
		м2		171,68	4,39	15 321	392	123,00	0,02	2
271	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	621,44	1 416,06	0,32	879 995	199	31 905	0,24	147
		м2		41,63	0,11	25 871	68	123,00	0,00	--
272	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	894,96	122,02	0,16	109 206	143	17 888	0,09	80
		м2		16,18	0,07	14 481	63	123,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**7 280 215**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
273	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	2 911,48	57,96	0,35	168 744	1 019	159 334	0,30	868
		м2		51,98	0,14	151 339	408	105,00	0,00	2
274	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	2 879,96	301,00	2,39	866 868	6 883	455 740	0,69	1 997
		м2		149,81	0,90	431 446	2 592	105,00	0,00	13
275	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2 879,96	-26,60	-0,05	-76 607	-144	-80 347	0,15	432
		м2		-26,55	-0,02	-76 463	-58	105,00	0,00	--
279	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	4 804,164	244,17	2,26	1 173 035	10 857	512 359	0,49	2 337
		м2		100,71	0,86	483 829	4 132	105,00	0,00	20
280	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	4 804,164	-19,22	-0,05	-92 335	-240	-96 801	0,11	524
		м2		-19,17	-0,02	-92 095	-96	105,00	0,00	--
283	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	93,46	17,43	0,12	1 629	11	1 352	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1 283	5	105,00	0,00	--
284	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	354,23	248,91	3,39	88 171	1 199	43 785	0,65	230
		м2		117,00	0,72	41 445	255	105,00	0,05	18
285	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	354,23	1 871,26	2,10	662 856	744	124 150	2,00	708
		м2		333,00	0,79	117 959	280	105,00	0,00	1
286	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	459,47	618,63	6,33	284 241	2 908	152 037	1,79	822
		м2		312,75	2,39	143 699	1 098	105,00	0,01	5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**4 609 105**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМЕНЬ	105,18	661,79	2,74	69 607	289	45 304	2,00	210
		м2		409,50	0,72	43 071	76	105,00	0,03	3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			121 806				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 17.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ(АС-107)										
297	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,343	6 197,59	316,56	2 126	109	1 485	22,50	8
		м3		3 487,50	119,25	1 196	41	120,00	0,58	--
298	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,343	8 200,00	--	2 813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,343	1 862,34	14,17	639	5	127	1,88	1
		м3		303,75	5,40	104	2	120,00	0,03	--
300	Е0115-36-1	Облицовка ВЕНТКОРОБОВ ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩ.10ММ	33,78	425,54	4,85	14 375	164	7 955	1,29	44
		м2		222,86	1,41	7 528	48	105,00	0,01	--
301	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	33,78	356,00	--	12 026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1,ГС-2(АС-89-92)										
302	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,4072	22 541,84	316,58	9 179	129	1 762	22,50	9
		м3		3 487,50	119,25	1 420	49	120,00	0,58	--
303	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,4072	1 862,36	14,17	758	6	151	1,88	1
		м3		303,75	5,40	124	2	120,00	0,03	--
304	Е0110-22-2	Установка СТОЙКИ ИЗ дсп	38,8	233,57	5,58	9 062	217	4 478	0,59	23
		м2		94,05	2,12	3 649	82	120,00	0,01	--
305	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,388	42 300,00	--	16 412	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0031	89 075,26	5 238,71	276	16	24	30,90	--
		1т		5 557,35	1 953,03	17	6	105,00	9,54	--
307	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	53 000,00	--	164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0965	13 009,89	1 825,70	1 255	176	1 188	42,70	4
		т		8 100,19	690,75	782	67	140,00	3,37	--
309	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0965	45 500,00	--	4 391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,03	475 300,00	--	14 259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
КОЗЫРЕК КВ-1-2шт										
311	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,2	218,93	--	2 014	--	2 276	1,54	14
		м3		218,93	--	2 014	--	113,00	--	--
312	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,2	134,10	--	1 234	--	1 394	0,97	9
		м3		134,10	--	1 234	--	113,00	--	--
313	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны Фм-1 ИЗ БЕТОНА В12,5	2,016	10 902,12	98,32	21 979	198	1 550	4,41	9
		м3		695,24	37,15	1 402	75	105,00	0,18	--
314	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0168	5 232,85	326,79	88	5	36	11,60	--
		1т		1 889,99	123,75	32	2	105,00	0,60	--
315	С12041-10 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм АС-2	0,0168	42 500,00	--	714	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,8251	4 646,87	2 285,58	3 834	1 886	1 631	9,35	8
		т		1 579,50	617,13	1 303	509	90,00	2,34	2
317	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,6013	172 800,00	--	103 905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2238	154 200,00	--	34 510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	40,3	1 148,29	8,20	46 276	330	13 238	1,71	69
		м2		272,95	3,08	11 000	124	119,00	0,02	1
320	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0902	13 010,69	1 826,50	1 174	165	1 110	42,70	4
		т		8 100,19	690,75	731	62	140,00	3,37	--
321	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0902	154 200,00	--	13 909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,2865	9 523,34	4 795,60	2 728	1 374	1 310	23,00	7
		т		3 712,43	1 367,17	1 064	392	90,00	5,24	2
323	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,7106	5 030,54	2 020,04	3 575	1 435	1 775	14,10	10
		т		2 272,50	502,44	1 615	357	90,00	1,79	1
324	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1546	7 285,15	3 593,35	1 126	556	467	14,30	2
		т		2 384,95	971,08	369	150	90,00	3,51	1
325	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,9971	172 800,00	--	172 299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18	0,1546	74 800,00	--	11 564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	81,2557	40,72	0,04	3 309	3	608	0,04	3
		м2		8,32	--	676	--	90,00	--	--
МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК Мк-1 (АС-95А)										
328	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В15	0,5	12 472,25	316,02	6 236	158	781	8,25	4
		м3		1 368,02	119,39	684	60	105,00	0,58	--
329	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65 000,00	--	260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0095	67 700,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0094	41 200,00	--	387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			596 614				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА Л-1, Л-2 (АС73-80)										
ПРОСТУПИ ЛП-1,ЛП-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	68,4284	148,39	0,07	10 154	5	7 761	0,65	44
		м2		108,00	0,02	7 390	1	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**18 990**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**13 042 683**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-4 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	60	266,48	3,96	15 989	238	4 123	0,30	18
		м2		52,20	1,49	3 132	89	128,00	0,01	--
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	75	264,48	3,96	19 836	297	5 154	0,30	22
		м2		52,20	1,49	3 915	112	128,00	0,01	1
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	90	343,48	3,96	30 913	356	6 185	0,30	27
		м2		52,20	1,49	4 698	134	128,00	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8 450	79	1 374	0,30	6
		м2		52,20	1,49	1 044	30	128,00	0,01	--
5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4	362,00	--	1 448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507,00	--	2 028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	245	10,99	--	2 693	--	3 352	0,05	12
		м2		10,69	--	2 619	--	128,00	--	--
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	29,4	3 671,44	35,77	107 940	1 052	4 708	0,70	21
		1кВт		111,71	13,40	3 284	394	128,00	0,07	2
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	--	1 382	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128,00	--	--
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	28,81	--	634	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128,00	--	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	473,47	39,24	20 833	1 727	15 206	1,47	65
		1шт		254,25	15,75	11 187	693	128,00	0,07	3
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	51,9	148,39	0,07	7 702	4	5 886	0,65	34
		м2		108,00	0,02	5 605	1	105,00	0,00	--
СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ8										
16	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,76	16,96	2 566	136	1 983	1,12	9
		шт		186,55	7,09	1 492	57	128,00	0,03	--
17	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,37	1 151,90	13,81	426	5	126	1,62	1
		м2		259,87	5,18	96	2	128,00	0,03	--
18	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,13	1 234,94	13,85	161	2	44	1,62	--
		м2		259,87	5,18	34	1	128,00	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	8	498,76	24,25	3 990	194	4 403	2,71	22
		шт		420,52	9,45	3 364	76	128,00	0,04	--
20	С131305-10 ПРИМ	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	7	2 720,00	--	19 040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С131305-11 ПРИМ	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	1	2 890,00	--	2 890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм	6	863,19	5,65	5 179	34	508	0,38	2
		шт		63,79	2,36	383	14	128,00	0,01	--
23	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128,00	0,01	--
24	E0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 225 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128,00	0,01	--
СИСТЕМЫ В1-В6										
25	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,76	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,55	7,09	373	14	128,00	0,03	--
26	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	355,76	16,96	3 558	170	2 479	1,12	11
		шт		186,55	7,09	1 866	71	128,00	0,03	--
27	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,05	1 234,87	13,80	62	1	17	1,62	--
		м2		259,87	5,17	13	--	128,00	0,03	--
28	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,57	1 173,73	9,61	1 843	15	423	1,28	2
		м2		206,73	3,59	325	6	128,00	0,02	--
29	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,75	29,91	2 851	120	3 557	3,83	15
		шт		682,85	11,81	2 731	47	128,00	0,05	--
34	E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1 798,60	96,28	3 597	193	3 732	8,67	17
		шт		1 422,20	35,44	2 844	71	128,00	0,18	--
37	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1 149,10	7,30	1 149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128,00	0,01	--
38	E0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	4	302,43	5,65	1 210	23	1 077	1,24	5
		шт		207,90	2,36	832	9	128,00	0,01	--
39	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315 мм	4	3 970,00	--	15 880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
П1										
40	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,93	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,72	7,09	560	21	128,00	0,03	--
41	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	25	355,76	16,96	8 894	424	6 196	1,12	28
		шт		186,55	7,09	4 664	177	128,00	0,03	1
42	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,75	1 151,91	13,81	864	10	254	1,62	1
		м2		259,87	5,18	195	4	128,00	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,57	1 234,91	13,82	5 644	63	1 550	1,62	7
		м2		259,87	5,18	1 188	24	128,00	0,03	--
44	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	28,9	1 209,59	11,11	34 957	321	8 984	1,48	43
		м2		238,69	4,16	6 898	120	128,00	0,02	1
45	Е0120-3-4	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,69	1 234,90	13,81	852	10	234	1,62	1
		м2		259,87	5,18	179	4	128,00	0,03	--
46	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных	1	949,78	161,73	950	162	1 061	5,06	5
		шт		767,80	61,43	768	61	128,00	0,29	--
49	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	1 019,66	37,19	2 039	74	774	1,74	3
		шт		288,22	14,18	576	28	128,00	0,07	--
П2										
50	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	9	355,76	16,96	3 202	153	2 231	1,12	10
		шт		186,55	7,09	1 679	64	128,00	0,03	--
51	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	43,3	1 173,74	9,61	50 823	416	11 657	1,28	55
		м2		206,73	3,59	8 951	155	128,00	0,02	1
52	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных	1	949,78	161,73	950	162	1 061	5,06	5
		шт		767,80	61,43	768	61	128,00	0,29	--
55	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,30	29,90	913	30	323	1,46	1
		шт		240,90	11,81	241	12	128,00	0,05	--
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
56	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	85	120,70	14,12	10 259	1 200	11 493	0,55	47
		м2		100,35	5,29	8 530	450	128,00	0,03	2
58	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2 554	85	811	0,55	3
		м2		100,35	5,29	602	32	128,00	0,03	--
59	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	160	623,70	14,12	99 792	2 259	21 635	0,55	88
		м2		100,35	5,29	16 056	846	128,00	0,03	4
60	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1 004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	656,00	--	1 968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	656,00	--	3 936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130904-7 ПРИМ	Кран спускной 15ч18п, Dy 20 мм	3	463,00	--	1 389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5 917,02	50,89	11 834	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128,00	0,09	--
65	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6 095,10	70,85	6 095	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128,00	0,13	--
66	С130904-6 ПРИМ	Краны воздухоспускные 15ч18п, Dy 15 мм	6	331,00	--	1 986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,90	3
		1шт		150,75	2,25	452	7	128,00	0,01	--
68	С130903-36 ПРИМ	Клапаны регулирующие 25ч940нж, Dy 25 мм	2	7 060,00	--	14 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130903-36 ПРИМ	Клапаны регулирующие 25ч940нж, Dy 32 мм	1	7 060,00	--	7 060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40	148,39	0,07	5 936	3	4 537	0,65	26
		м2		108,00	0,02	4 320	1	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			750 305				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
ОТОПЛЕНИЕ										
71	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	85	266,48	3,96	22 651	337	5 842	0,30	25
		м2		52,20	1,49	4 437	127	128,00	0,01	1
72	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	55	264,48	3,96	14 546	218	3 780	0,30	16
		м2		52,20	1,49	2 871	82	128,00	0,01	--
73	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	48	343,48	3,96	16 487	190	3 299	0,30	14
		м2		52,20	1,49	2 506	72	128,00	0,01	--
74	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1 014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	188	10,99	--	2 066	--	2 572	0,05	9
		м2		10,69	--	2 010	--	128,00	--	--
78	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,8	3 671,44	35,77	98 395	959	4 292	0,70	19
		1кВт		111,71	13,40	2 994	359	128,00	0,07	2
79	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	2	2 004,42	38,10	4 009	76	552	1,14	2
		1шт		201,57	13,91	403	28	128,00	0,07	--
80	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	28,81	--	374	--	386	0,12	2
		комплект		23,18	--	301	--	128,00	--	--
81	СПрайс-лист СТР.19	Кран воздухоспускной RA 2990	13	1 107,75	--	14 401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	13	473,47	39,24	6 155	510	4 493	1,47	19
		1шт		254,25	15,75	3 305	205	128,00	0,07	1
83	СПрайс-лист СТР.20	Клапан термостатический прямой диам.15мм RA-N-П	13	1 923,65	--	25 007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	37	148,39	0,07	5 491	3	4 197	0,65	24
		м2		108,00	0,02	3 996	1	105,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЗ										
91	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных	1	949,78	161,73	950	162	1 061	5,06	5
		шт		767,80	61,43	768	61	128,00	0,29	--
94	Е0120-11-1 ПРИМ	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,76	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,55	7,09	187	7	128,00	0,03	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**259 281**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. БЛОК В										
ОТОПЛЕНИЕ										
95	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	55	266,48	3,96	14 656	218	3 780	0,30	16
		м2		52,20	1,49	2 871	82	128,00	0,01	--
96	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	50	264,48	3,96	13 224	198	3 436	0,30	15
		м2		52,20	1,49	2 610	75	128,00	0,01	--
97	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	63	343,48	3,96	21 639	249	4 330	0,30	19
		м2		52,20	1,49	3 289	94	128,00	0,01	--
98	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1 014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	168	10,99	--	1 846	--	2 299	0,05	8
		м2		10,69	--	1 796	--	128,00	--	--
101	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,6	3 671,44	35,77	53 603	522	2 338	0,70	10
		1кВт		111,71	13,40	1 631	196	128,00	0,07	1
102	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	2	2 004,42	38,10	4 009	76	552	1,14	2
		1шт		201,57	13,91	403	28	128,00	0,07	--
103	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128,00	--	--
104	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	28,81	--	346	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128,00	--	--
106	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11 363	942	8 294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6 102	378	128,00	0,07	2
109	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,9	148,39	0,07	4 289	2	3 278	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3 121	1	105,00	0,00	--
СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ4										
110	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,93	16,96	1 926	102	1 488	1,12	7
		шт		186,72	7,09	1 120	43	128,00	0,03	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**169 591**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			**1 179 177**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ										
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,72	367,10	19,34	3 568	188	1 702	0,83	8
		м2		139,39	6,57	1 355	64	120,00	0,03	--
145	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	16,62	328,76	20,41	5 464	339	2 620	0,74	12
		м2		124,24	7,13	2 065	119	120,00	0,03	1
146	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	22,43	363,04	22,07	8 143	495	4 342	0,92	21
		м2		153,73	7,58	3 448	170	120,00	0,04	1
147	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,06	341,63	23,23	1 045	71	515	0,79	2
		м2		131,98	8,17	404	25	120,00	0,04	--
150	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,4	634,99	31,85	3 429	172	1 314	1,15	6
		м2		190,80	12,04	1 030	65	120,00	0,06	--
152	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1 380,00	--	4 140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**38 460**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП КГ										
165	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	133,85	51,34	2,62	6 872	351	1 893	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1 407	133	123,00	0,00	1
166	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,708	10 040,79	--	107 517	--	7 468	3,66	39
		м3		567,01	--	6 072	--	123,00	--	--
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,85	258,92	9,95	34 656	1 332	9 210	0,36	48
		м2		52,20	3,74	6 987	501	123,00	0,02	2
168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	133,85	2 616,53	11,72	350 222	1 569	28 987	1,06	142
		м2		171,68	4,39	22 979	588	123,00	0,02	3
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 529, ТИП Л										
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,02	258,92	9,95	12 174	468	3 235	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2 454	176	123,00	0,02	1
156	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	47,02	972,01	4,90	45 704	230	3 490	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2 751	87	123,00	0,01	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП К										
157	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	138,03	51,34	2,62	7 086	362	1 952	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1 451	137	123,00	0,00	1
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,0424	10 040,79	--	110 874	--	7 701	3,66	40
		м3		567,01	--	6 261	--	123,00	--	--
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,03	258,92	9,95	35 739	1 373	9 497	0,36	49
		м2		52,20	3,74	7 205	516	123,00	0,02	3
160	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	138,03	1 473,62	11,72	203 403	1 618	29 892	1,06	146
		м2		171,68	4,39	23 697	606	123,00	0,02	3
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 740, ТИП Б										
161	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	7,28	51,34	2,62	374	19	103	0,07	--
		м2		10,51	0,99	77	7	123,00	0,00	--
162	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5824	10 040,79	--	5 848	--	406	3,66	2
		м3		567,01	--	330	--	123,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	7,28	410,34	14,76	2 987	107	519	0,36	3
		м2		52,43	5,54	382	40	123,00	0,03	--
164	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,28	-98,56	-1,34	-718	-10	-35	0,04	--
		м2		-3,38	-0,50	-25	-4	123,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д										
169	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	67,33	51,34	2,62	3 457	176	952	0,07	5
		м2		10,51	0,99	708	67	123,00	0,00	--
170	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	67,33	469,81	6,38	31 632	430	5 956	0,45	30
		м2		69,53	2,39	4 682	161	123,00	0,01	1
171	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	67,33	1 905,05	11,03	128 267	743	8 225	0,60	40
		м2		95,18	4,14	6 408	279	123,00	0,02	1
172	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	67,33	167,97	1,88	11 309	127	5 587	0,47	31
		м2		78,30	0,72	5 272	48	105,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП К										
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,54	258,92	9,95	399	15	106	0,36	1
		м2		52,20	3,74	80	6	123,00	0,02	--
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,54	258,92	9,95	399	15	106	0,36	1
		м2		52,20	3,74	80	6	123,00	0,02	--
178	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,54	1 473,62	11,72	2 269	18	334	1,06	2
		м2		171,68	4,39	264	7	123,00	0,02	--
179	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	78,88	160,56	0,32	12 665	25	4 050	0,24	19
		м2		41,63	0,11	3 284	9	123,00	0,00	--
180	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	71,52	122,02	0,16	8 727	11	1 430	0,09	6
		м2		16,18	0,07	1 157	5	123,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 328 103**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
181	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	427,58	57,96	0,35	24 782	150	23 400	0,30	127
		м2		51,98	0,14	22 226	60	105,00	0,00	--
182	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	420,3	212,63	2,10	89 368	883	34 298	0,36	150
		м2		76,93	0,79	32 333	332	105,00	0,00	2
183	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	420,3	-26,60	-0,05	-11 180	-21	-11 726	0,15	63
		м2		-26,55	-0,02	-11 159	-8	105,00	0,00	--
187	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	807,97	185,23	1,83	149 661	1 479	52 498	0,30	239
		м2		61,20	0,68	49 449	549	105,00	0,00	3
188	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	807,97	-19,22	-0,05	-15 529	-40	-16 280	0,11	88
		м2		-19,17	-0,02	-15 489	-16	105,00	0,00	--
191	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	160,91	248,91	3,39	40 052	545	19 889	0,65	105
		м2		117,00	0,72	18 826	116	105,00	0,05	8
192	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160,91	1 871,26	2,10	301 104	338	56 396	2,00	322
		м2		333,00	0,79	53 583	127	105,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**780 937**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**2 147 500**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП КГ										
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,67	258,92	9,95	15 450	594	4 106	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3 115	223	123,00	0,02	1
84	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	40,1055	1 721,48	11,72	69 041	470	8 685	1,06	43
		м2		171,68	4,39	6 885	176	123,00	0,02	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**103 118**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**103 118**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**16 472 478**				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			**16 472 479**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	560 064				
Итого с временными			Тенге			**17 032 543**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	119 228				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	170 325				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	68 130				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**17 390 226**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**-**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**17 390 226**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	38 841 912				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	776 838				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**39 618 750**				
НДС (12%)			Тенге		12%	4 754 250				
Стоимость строительства			Тенге			**44 373 000**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

_____ **Ж.Тулеев**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

_____ Т.Калымбетов

Инженер :

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **А.Тайтелиев**