ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 5
"29" 07 2016ж

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Казыгуртский район, ЮКО «29» 07 2016г.

Заказчик *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО», 160300, село Казыгурт, улица Кунаева, б/н ,руководитель Калымбетову Тайбек Әділбекұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *от «___» _____ 2016 г. ТОО «АлЖа Құрылыс», директор Үшкемпір Ақылбек Қосбармақұлы ЮКО. Казыгуртский район, село Шарбулак, ул. Батырбекова 60* ,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 1 августа 2015 г. ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы» Зортаев Жетибай Зортаевич, аттестат №00365 дата получения 28.02.2012 г ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «___» _____ 2016 г. ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ГИП Рустемова Алия* *дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию *объекта Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО, новое строительство*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Казыгуртский район, с/о Жигерген, село Тесиктобе*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «28» октября 2016г. № 14* ;

Акима Жигергенского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года

№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области», вх. №KZ04REA00002737, 29.06.2015 г.*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент» 19-1020/14
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *29 июня 2015 г.*;
месяц, год
окончание работ *01 августа 2016 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 5,5 месяца;
фактически, 10 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность вместимость	мест	150	150	150	150
Общая площадь участка	га	1,6	1,6	1,6	1,6
Площадь застройки	$М^2$	1633,8	1633,8	1633,8	1633,8
Общая площадь	$М^2$	2368,48	2368,48	2368,48	2368,48
Полезная площадь	$М^2$	2298,96	2298,96	2298,96	2298,96
Расчетная площадь	$М^2$	1585,16	1585,16	1585,16	1585,16
Строительный объем	$М^3$	12893,26	12893,26	12893,26	12893,26
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года	млн. тенге	381,349	381,349	381,349	381,349
- в том числе СМР	млн. тенге	269,732	269,732	269,732	269,732

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Вместимость школы - 150 ученических мест. Обучение в школе будет осуществляться с 1 по 9 классы. Здание школы размещено на местности, согласно допустимой ориентации. На участке школы предусмотрены следующие зоны: учебная, спортивная, зона отдыха и хозяйственная.*

Учебная зона включает блоки начальных классов, старших классов, спортзала, столовой, актового зала, библиотеки и отдельно стоящий блок мастерских. Физкультурно-спортивная зона состоит из площадки для футбола с беговой дорожкой и комбинированной площадки для баскетбола и волейбола .Зона отдыха состоит из площадки для подвижных игр 1класса , площадки для игр 2-4 класса и площадки для игр учеников 5-9 класса. Площадки для игр располагаются в непосредственной близости от здания школы и служат для перемен и проведения парадных линеек и других мероприятий

Хозяйственно-бытовая зона включает в себя котельную, уборную на 6 очков, КТП, площадку для мусороконтейнеров и выгреб

При размещении зданий и сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования, а также требования к организации людских и транспортных потоков.

К зданиям предусмотрен подъезд пожарных машин. Все разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют строительным нормам.

Предусмотрены пандусы для обеспечения беспрепятственного перемещения по территории инвалидов и маломобильных групп населения. Вокруг территории школы металлическое сетчатое ограждение по ж/б столбам высотой 2м На территорию школы предусмотрены 2 въезда : один на хозяйственную площадку, другой на территорию школы .

Блок №1 (блок начальных классов)

Для учеников начальных классов предусмотрены следующие помещения на первом этаже: электрощитовая, тепловой узел, лестничная площадка, комната техперсонала, кладовая уборочного инвентаря, коридор, санузел для мальчиков, санузел для девочек, комната личной гигиены для персонала, учебный кабинет для первого класса, коридор, учебный кабинет для предшкольных классов, вестибюль-рекреация, гардероб (для начальных классов), снарядная.

На втором этаже для учеников начальных классов предусмотрены следующие помещения: учебные кабинеты 2-4 классов (3 шт), лестничная площадка, коридоры, кабинет психологической службы и логопеда, рекреация.

Классные помещения для младших классов оборудуются блоками шкафов, классной доской, столом преподавателя, раковиной с подводом холодной воды, ученическими столами. Учебный процесс у младших школьников проходит в одном помещении, поэтому блок шкафов служит для хранения классного имущества, коллекции, гербариев, учебных пособий.

Блок №2 (блок старших классов)

Для учеников старших классов предусмотрены следующие помещения на первом этаже: лаборантская физики, кабинет физики, кабинет иностранног языка, учебный кабинет 5-9 классов, кабинет директора с приемной – кабинетом делопроизводства, учительская-методический кабинет, санузел для мальчиков, санузел для девочек с комнатой личной гигиены, коридоры, санузел дя персонала, кабинет заведующего хозяйством, лестничная площадка, гардероб (для старших классов), комната охраны, тамбур.

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: лаборантская химии и биологии, кабинет химии и биологии, кабинет иностранного языка, учебный кабинет 5-9 классов, (2 шт), лаборантская информатики и вычислительной техники, кабинет врача, процедурный кабинет, санузел для персонала, лестничная площадка, кладовая уборочного инвентаря, комната техперсонала.

Учебные помещения включают зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Учебные кабинеты оборудованы блоками шкафов для хранения учебных пособий, свертывающими экранами, предусмотрены электрические розетки, для подключения видео, телеаппаратуры, раковины для мытья рук. Школьные толы и стулья соответствуют ГОСТ, учитывающие группу роста учащихся.

Лаборатории химии, физики, биологии предназначены для проведения учебных занятий, факультативных и кружковых работ. Лаборатории оснащены демонстрационными столами с подводом воды, электричества, вытяжным шкафом в лаборатории химии, классными досками, ученическими лабораторными столами с подводом коммуникаций. В кабинете физики предусмотрена установка бытовых настольных компрессоров. В лаборантской осуществляется подготовительная деятельность к урокам, монтирование и налаживание демонстрационных установок, ремонт пособий. Лаборантские оборудованы блоками шкафов для хранения приборов, учебных таблиц, раковинами. Демонстрационные столы устанавливаются на подиум.

Блок №3 (столовая, спортзал, актовый зал и библиотека)

На первом этаже расположен пищеблок школы, кабинет кулинарии, спортивный зал с раздевалками; на втором этаже расположен актовый зал и библиотека. Библиотека рассчитана на 12 читательских мест в читальном зале и хранение книг на 1 тыс. единиц закрытого доступа и 400 единиц открытого доступа. В читальном зале организован информационный пункт-прием и выдача литературы.

Для занятий с учащимися с творческой стороны и расширением их кругозора, проведение общешкольных мероприятий, праздничных программ, совещаний и собраний предусмотрен актовый зал. На 90 посадочных мест со вспомогательным помещением - артистической.

Питание всех возрастных групп учащихся организованно в столовой. Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест. Для занятий спортом и спортивных мероприятий запроектирован спортивный зал, как для детей старшеклассников, также младших возрастных групп.

Предусмотрены оборудованные раздевальные помещения, снарядные. Спортивный зал оснащен спортивными снарядами для проведения физкультуры и спортивных занятий.

Столовая, спортивный зал, актовый зал, библиотека рассчитаны на всю школу с учетом количества ученических мест.

Блок №4 (здание школьных мастерских)

Технологическое оборудование учебных помещений мастерских приняты в соответствии с нормами. Конструкция мебели, ее габариты, правила расстановки приняты в соответствии с правилами.

Мастерские технологии обработки металла и дерева для мальчиков, кабинет по обработке тканей для девочек, предназначены для обучения старших классов.

Конструктивная схема учебных блоков №1 ;2;3;4 - жесткая с поперечными самонесущими и продольными несущими стенами.

Фундаменты - под железобетонные стойки рам - монолитные железобетонные

Стены - наружные стены из обожженного полнотелого глиняного кирпича. Внутренние стены толщиной 380 мм из обожженного полнотелого глиняного кирпича.

Рамы - Монолитные железобетонные из бетона кл.В20

Сердечники - Монолитные железобетонные из бетона класса В 15.

Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм из кирпича.

Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл.В15 на всю ширину стены.

Перекрытия и покрытия- сборные железобетонные многопустотные плиты

Лестницы - монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам.

Крыша - чердачная с неорганизованным водостоком.

Кровля - Металлочерепица типа «Классик» по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.

Утеплитель кровли - Плиты ППЖ-50кг/м3-по ГОСТ22950-95-t=130мм

Полы - керамическая плитка, коммерческий линолеум и бетонные в зависимости от назначения помещений.

Окна, витражи - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-91, ГОСТ 11214-2003.*

Внутренняя - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с отде последующей отделкой водоэмульсионной покраской за 2 раза; маслянаяпанель на высоту 1,8м; глазурованная плитка на всю высоту в зависимости от назначения помещений.

Наружная отделка - декоративная штукатурка «Аспол».

Уборная на 6 очков.*Здание уборной прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,00х4,85м, с водонепроницаемым выгребом.*

Котельная.*Котельная для школы предусмотрена – модульная.*

Пожарный резервуар *Монолитный железобетонный емкостью 50м3(2шт.)*

Выгреб на 15м3. *Выгреб – из сборных железобетонных колец,*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *364318,830* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *269 732,06* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *45 424,480* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *364318,830* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *269 732,06* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *45 424,480* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ *Калымбетов Тайбек Әділбекұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ *Зортаев Жетибай Зортаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ *Рустемова Алия*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ *Төлемісір Ақылбек Қосбармақұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

Казыгуртский район, ЮКО «____» _____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «АлЖа Құрылыс», ЮКО, Казыгуртский район, село Шарбулак, ул. Батырбекова 60*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Үшкемпір Ақылбек Қосбармақұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО», руководитель Калымбетов Тайбек Әділбекұлы*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *нет*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент» 19-1020/14*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность вместимость	мест	150	150	150	150
Общая площадь участка	га	1,6	1,6	1,6	1,6
Площадь застройки	$М^2$	1633,8	1633,8	1633,8	1633,8
Общая площадь	$М^2$	2368,48	2368,48	2368,48	2368,48
Полезная площадь	$М^2$	2298,96	2298,96	2298,96	2298,96
Расчетная площадь	$М^2$	1585,16	1585,16	1585,16	1585,16
Строительный объем	$М^3$	12893,26	12893,26	12893,26	12893,26
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года	млн. тенге	381,349	381,349	381,349	381,349
- в том числе СМР	млн. тенге	269,732	269,732	269,732	269,732

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_ Вместимость *школы - 150 ученических мест. Обучение в школе будет осуществляться с 1 по 9 классы. Здание школы размещено на местности, согласно допустимой ориентации. На участке школы предусмотрены следующие зоны: учебная, спортивная, зона отдыха и хозяйственная.*

Учебная зона включает блоки начальных классов, старших классов, спортзала, столовой, актового зала, библиотеки и отдельно стоящий блок мастерских. Физкультурно-спортивная зона состоит из площадки для футбола с беговой дорожкой и комбинированной площадки для баскетбола и волейбола .Зона отдыха состоит из площадки для подвижных игр 1класса , площадки для игр 2-4 класса и площадки для игр учеников 5-9 класса. Площадки для игр располагаются в непосредственной близости от здания школы и служат для перемен и проведения парадных линеек и других мероприятий

Хозяйственно-бытовая зона включает в себя котельную, уборную на 6 очков, КТП, площадку для мусороконтейнеров и выгреб

При размещении зданий и сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования, а также требования к организации людских и транспортных потоков.

К зданиям предусмотрен подъезд пожарных машин. Все разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют строительным нормам.

Предусмотрены пандусы для обеспечения беспрепятственного перемещения по территории инвалидов и маломобильных групп населения. Вокруг территории школы металлическое сетчатое ограждение по ж/б столбам высотой 2м На территорию школы предусмотрены 2 въезда : один на хозяйственную площадку, другой на территорию школы .

Блок №1 (блок начальных классов)

Для учеников начальных классов предусмотрены следующие помещения на первом этаже: электрощитовая, тепловой узел, лестничная площадка, комната техперсонала, кладовая уборочного инвентаря, коридор, санузел для мальчиков, санузел для девочек, комната личной гигиены для персонала, учебный кабинет для первого класса, коридор, учебный кабинет для предшкольных классов, вестибюль-рекреация, гардероб (для начальных классов), снарядная.

На втором этаже для учеников начальных классов предусмотрены следующие помещения: учебные кабинеты 2-4 классов (3 шт), лестничная площадка, коридоры, кабинет психологической службы и логопеда, рекреация.

Классные помещения для младших классов оборудуются блоками шкафов, классной доской, столом преподавателя, раковиной с подводом холодной воды, ученическими столами. Учебный процесс у младших школьников проходит в одном помещении, поэтому блок шкафов служит для хранения классного имущества, коллекции, гербариев, учебных пособий.

Блок №2 (блок старших классов)

Для учеников старших классов предусмотрены следующие помещения на первом этаже: лаборантская физики, кабинет физики, кабинет иностранног языка, учебный кабинет 5-9 классов, кабинет директора с приемной – кабинетом делопроизводства, учительская-методический кабинет, санузел для мальчиков, санузел для девочек с комнатой личной гигиены, коридоры, санузел дя персонала, кабинет заведующего хозяйством, лестничная площадка, гардероб (для старших классов), комната охраны, тамбур.

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: лаборантская химии и биологии, кабинет химии и биологии, кабинет иностранного языка, учебный кабинет 5-9 классов, (2 шт), лаборантская информатики и вычислительной техники, кабинет врача, процедурный кабинет, санузел для персонала, лестничная площадка, кладовая уборочного инвентаря, комната техперсонала.

Учебные помещения включают зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Учебные кабинеты оборудованы блоками шкафов для хранения учебных пособий, свертывающими экранами, предусмотрены электрические розетки, для подключения видео, телеаппаратуры, раковины для мытья рук. Школьные толы и стулья соответствуют ГОСТ, учитывающие группу роста учащихся.

Лаборатории химии, физики, биологии предназначены для проведения учебных занятий, факультативных и кружковых работ. Лаборатории оснащены демонстрационными столами с подводом воды, электричества, вытяжным шкафом в лаборатории химии, классными досками, ученическими лабораторными столами с подводом коммуникаций. В кабинете физики предусмотрена установка бытовых настольных компрессоров. В лаборантской осуществляется подготовительная деятельность к урокам, монтирование и налаживание демонстрационных установок, ремонт пособий. Лаборантские оборудованы блоками шкафов для хранения приборов, учебных таблиц, раковинами. Демонстрационные столы устанавливаются на подиум.

Блок №3 (столовая, спортзал, актовый зал и библиотека)

На первом этаже расположен пищеблок школы, кабинет кулинарии, спортивный зал с раздевалками; на втором этаже расположен актовый зал и библиотека. Библиотека рассчитана на 12 читательских мест в читальном зале и хранение книг на 1 тыс. единиц закрытого доступа и 400 единиц открытого доступа. В читальном зале организован информационный пункт-прием и выдача литературы.

Для занятий с учащимися с творческой стороны и расширением их кругозора, проведение общешкольных мероприятий, праздничных программ, совещаний и собраний предусмотрен актовый зал. На 90 посадочных мест со вспомогательным помещением - артистической.

Питание всех возрастных групп учащихся организованно в столовой. Обеденный зал рассчитан на 50 посадочных мест. Для занятий спортом и спортивных мероприятий запроектирован спортивный зал, как для детей старшеклассников, также младших возрастных групп.

Предусмотрены оборудованные раздевальные помещения, снарядные. Спортивный зал оснащен спортивными снарядами для проведения физкультуры и спортивных занятий.

Столовая, спортивный зал, актовый зал, библиотека рассчитаны на всю школу с учетом количества ученических мест.

Блок №4 (здание школьных мастерских)

Технологическое оборудование учебных помещений мастерских приняты в соответствии с нормами. Конструкция мебели, ее габариты, правила расстановки приняты в соответствии с правилами.

Мастерские технологии обработки металла и дерева для мальчиков, кабинет по обработке тканей для девочек, предназначены для обучения старших классов.

Конструктивная схема учебных блоков №1 ;2;3;4 - жесткая с поперечными самонесущими и продольными несущими стенами.

Фундаменты - под железобетонные стойки рам - монолитные железобетонные
Стены - наружные стены из обожженного полнотелого глиняного кирпича. Внутренние стены толщиной 380 мм из обожженного полнотелого глиняного кирпича.
Рамы - Монолитные железобетонные из бетона кл.В20

Сердечники - Монолитные железобетонные из бетона класса В 15.
Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм из кирпича.
Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл.В15 на всю ширину стены.
Перекрытия и покрытия- сборные железобетонные многопустотные плиты
Лестницы - монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам.
Крыша - чердачная с неорганизованным водостоком.
Кровля - Металлочерепица типа «Классик» по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.
Утеплитель кровли - Плиты ППЖ-50кг/м3-по ГОСТ22950-95-t=130мм
Полы - керамическая плитка, коммерческий линолеум и бетонные в зависимости от назначения помещений.
Окна, витражи - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-91, ГОСТ 11214-2003.*
Внутренняя - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с отде последующей отделкой водоэмульсионной покраской за 2 раза; маслянаяпанель на высоту 1,8м; глазурованная плитка на всю высоту в зависимости от назначения помещений.
Наружная отделка - декоративная штукатурка «Аспол».

Уборная на 6 очков.*Здание уборной прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,00х4,85м, с водонепроницаемым выгребом.*

Котельная.*Котельная для школы предусмотрена – модульная.*

Пожарный резервуар *Монолитный железобетонный емкостью 50м3(2шт.)*

Выгреб на 15м3. *Выгреб – из сборных железобетонных колец,*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *29 июня 2015 г.*;
месяц, год
окончание работ *01 августа 2016 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 ;
фактически, месяц: 10 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает *объект Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Үшкемпір Ақылбек Қосбармақұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

Казыгуртский район, ЮКО «____» _____2016г.

Авторский надзор *ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент», директор Фомина Галина Михайловна*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *Главного инженера проекта -Рустемовой Алии*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании *№14 от 25.06.2015г., Дополнительное соглашение к договору №1 от 20.06.2016г.*
№ договора и дата

по объекту *Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО*.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого *является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО», руководитель Калымбетов Тайбек Әділбекұлы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «АлЖа Құрылыс» лицензия №130210447 от 08.10.2013 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице *директора Үшкемпір Ақылбек Қосбармақұлы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *29 июня 2015 г.*;
месяц, год
окончание работ *01августа 2016 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *5,5* месяца;

фактически__10___ месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент», №19-1020/14*,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой)__*Государственным учереждением «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»*.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация_*ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент»*,

Директор_Фомина Г.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководитель

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору_*Рустемова А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

Казыгуртский район, ЮКО «____» _____2016г.

Технический надзор *ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы», директор Егембердиев Даулет, ЮКО, г.Шымкент, ул. Тамерлановская 46*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Зортаева Жетибай Зортаевича аттестат №00365 дата получения 28.02.2012 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании *договора №9 от 25.06.2015 г.*

№ договора и дата

по объекту: *Строительство школы на 150 мест. им. Ж.Есиркепова в селе Тесиктобе, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО*,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО», руководитель Калымбетов Тайбек Әділбекұлы*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «АлЖа Құрылыс» лицензия №130210447 от 08.10.2013 г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Үшкемпір Ақылбек Қосбармақұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями *нет*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *29 июня 2015 г.*;

месяц, год

окончание работ *01 августа 2016 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяцев;

фактически 10 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего *364318,830* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *269 732,06* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *45 424,480* тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *364 318,830* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *269 732,06* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *45 424,480* тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО « Прикаспийское управление строительства-Шымкент» 19-1020/14
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация *ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы», директор Егембердиев Даулет*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Зортаев Жетибай Зортаевич аттестат №00365 дата получения 28.02.2012 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестато

подпись, дата М.П.