Форма КС-3

Заказчик: АО "ТНК "Казхром". Филиал - Донской горно-обогатительный комбинат.
Подрядчик: ТОО "ИНШАБ".
Наименование объекта: Капитальный ремонт теплоизоляции на объекте: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ инв№3259 (от ЦАТиМ до Вспомагательного ствола д.325 мм протяженностью 1400 метров 2 нитки)
Наименование работ: Капитальный ремонт теплоизоляции
Договор: №PD/KZC-AU/20-254307 от 15.09.2020 г

20000 6092299

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за октябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	К оплате за месяц
	С начала года по отчётный месяц включит., с НДС	За отчётный месяц **октябрь** 2020 года без НДС	из гр. I							
			СМР в ценах 2001г.	из них		Стоимость проч.затрат в базовых ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудован.		на приобрет. материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Донской ГОК - филиал АО "ТНК "Казхром". Капитальный ремонт теплоизоляции на объекте: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ инв№3259 (от ЦАТиМ до Вспомагательного ствола д.325 мм протяженностью 1400 метров 2 нитки)	20 221 879,00	18 055 249,00							2 166 629,88	20 221 879,00
	20 221 879,00	**18 055 249,00**							**2 166 629,88**	**20 221 879,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ Тиль В.В.

ПОДРЯДЧИК: _____ Имагамбетов О.С.

Приложение № 50 к приказу Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
030008, РК, г. Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4 "А"

БИН 951040000069

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНШАБ"
030006, РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Некрасова, 147

БИН 040340009536

Договор: №PD/KZC-AU/20-254307 от 15.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000058	26.10.2020

Донской ГОК - филиал АО "ТНК "Казхром". Капитальный ремонт теплоизоляции Энергоцеха (инв.№3259)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ	Дата выполнения работ	Сведения о наличии отчёта о маркетинговых исследованиях и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость, тенге с НДС
1	Донской ГОК - филиал АО "ТНК "Казхром". Капитальный ремонт теплоизоляции Энергоцеха (инв.№3259)				1	20 221 879,27	20 221 879,27
				ИТОГО:		x	**20 221 879,27**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: *Запасы Заказчика не использовались*

Приложение: *1. Акт выполненных работ (форма Ф-2)*
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

ПРИНЯЛ (Заказчик)

Директор
Донского ГОКа _____ Тиль В.В.

М.П.

СДАЛ (Исполнитель)

Директор
ТОО "ИНШАБ" _____ Имагамбетов О.С.

М.П.

приложение 1
ф.97-ГлБ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДГОКа ф-ла АО "ТНК "Казхром"
_____ Тиль В.В.

"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
КР ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ инв№3259 (от ЦАТиМ до Вспомагательного ствола д.325 мм протяженностью 1400 м 2 нитки)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы. / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-0401	Газоны. Выкашивание косой / очистка трубопровода от зарослей НР = 72 %	м2 газонов	50	6,74	–	337	–	–	243	626
					6,74	–	337	–	–	46	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	268,4	258,88	10736	10355	–	2205	13976
					9,53	67,03	381	2681	–	1035	
3	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	684	189,47	–	129599	–	–	93311	240743
					189,47	–	129599	–	–	17833	
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка демонтированной изоляции	т	3,2	524		1677		–	–	1811

				–		–		–	134	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / перевозка демонт материала	т	3,2	114		365		–	–	394
					–		–		–	29	
6	4108-0102-1005	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,25	436		7957		–	–	8594
					–		–		–	637	
7	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	38,18	25096,6	1100,55	958188	42019	–	711136	1802870
					23996,05	511,68	916169	19536	–	133546	
8	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной состав работ 1. Изготовление деталей покрытия изоляции. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление покрытий.) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2718	2054,15	163,49	5583182	444369	–	3933340	10277844
					1890,66	13,48	5138813	36634	–	761322	

9	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной на высоте более 5м (состав работ1. Изготовление деталей покрытия изоляции. 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 3. Крепление покрытий.) НР = 76 % ktpp1=1,15;	м2 поверхности покрытия изоляции	250	2337,75	163,49	584438	40873	–	415671	1080118
					2174,26	13,48	543565	3370	–	80009	
10	1199-0001-0001ЕНиР 40-1-8	Гнутье и резка НР = 0	шт	520	31,2	–	16224	–	–	–	17522
					31,2	–	16224	–	–	1298	
11	1199-0002-0002ВБН1-851-1	Сварка НР = 0	стык	3100	76,09	–	235885	–	–	–	254756
					76,09	–	235885	–	–	18871	

	Итого по смете			**12 684 494**
	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 980 973
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			537 616
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			62 221
	- перевозка грузов, тенге			9 999
	Накладные расходы, тенге			5 155 906
2	Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)	-	0	
3	Инженерное оборудование (поставки подрядчика)	-		
4	Оборудование (поставки подрядчика)	-		
	Итого, тенге		**12 684 494,00**	
7	Сметная прибыль (10%), тенге		1 268 449	
	Итого, тенге		**13 952 943,00**	
8	Временные здания и сооружения	2,60%	290 221	
	Итого, тенге		**14 243 164,00**	

9	Доп.затраты на раб.в зим.период		
	Итого, тенге		**14 243 164,00**
10	Командировочные расходы		2 323 289
	Итого, тенге		**16 566 453,00**
	Материал Заказчика		
	Оборудование Заказчика		
11	**Итого**		**16 566 453,00**
	Непредвиденные расходы 2%		
12	**ВСЕГО без НДС с к инфл=1,1**		**18 223 098,30**
	Всего с понижающим коэффициентом соглсно протокола выбора поставщика		**18 055 249,35**
13	НДС	12%	2 166 629,92
	Итого по смете с НДС, тенге		**20 221 879,27**

Начальник ОКСа: Мартынюк Е.В

Начальник ЭнЦ Бикиев М.Т

ЭИК ОКСа Айтанатов М.М

Директор ТОО " Иншаб" Имагамбетов О.С