Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАҚ - Т"

ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО (без наружных инженерных сетей)"

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 9. БАЛКОНЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ Б-1-120 ШТ									
1	128	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,4954	49833,20	10633,50	273853	58435	7275	143627	450879
			НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	208143	12		33398	
2	129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	5,4954	75987,33	19575,60	417581	107576	12866	223179	692021
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	297139	26309		51261	
3	130	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,2872	253189,00	--	579094	--	579094	--	625421
			СП - 8%			--	--	--	--		46328	
4	131	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	3,069	255147,00	--	783046	--	783046	--	845690
			СП - 8%			--	--	--	--		62644	
5	132	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1104	224507,00	--	24786	--	24786	--	26768
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
6	133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	195133,00	--	5620	--	5620	--	6069
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
7	134	2113-0201-1103	Анкер шуруп HSA 16x120	шт.	1680	29,00	--	48720	--	48720	--	52618
			СП - 8%			--	--	--	--		3898	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ Б-2-96 ШТ									
8	141	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,29696	49833,20	10633,50	64632	13791	1718	33897	106411
			НР - 69%; СП - 8%			37875,80	2,20	49123	3		7882	
9	142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	1,29696	75987,33	19575,60	98553	25389	3037	52672	163323

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	70127	6209		12098	
10	143	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1856	253189,00	--	300181	--	300181	--	324195
			СП - 8%			--	--	--	--		24014	
11	144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08832	224507,00	--	19828	--	19828	--	21415
			СП - 8%			--	--	--	--		1586	
12	145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227616	195133,00	--	4442	--	4442	--	4797
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3319607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
			Сметная заработная плата	Тенге					657066			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2									
13	162	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж МВ 24.14-24.9Р-5	т конструкций	1,7244	63273,04	23706,65	109108	40880	15104	44902	166331
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	53124	11951		12321	
14	163	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,7244	521281,00	--	898897	--	898897	--	970809
			СП - 8%			--	--	--	--		71912	
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ3 - 4									
15	168	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,95308	65676,18	21113,84	128271	41237	14815	59085	202344
			НР - 69%; СП - 8%			36977,00	6866,90	72219	13412		14988	
16	169	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,95308	521281,00	--	1018103	--	1018103	--	1099552
			СП - 8%			--	--	--	--		81448	
			ОГРАЖДЕНИЕ ОМЛ1									
17	171	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03927	63273,04	23706,65	2485	931	344	1023	3788
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	1210	272		281	
18	172	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03927	521281,00	--	20471	--	20471	--	22108
			СП - 8%			--	--	--	--		1638	
			ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Л-1 - 4 ШТ									
19	174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,5418	63273,04	23706,65	34281	12844	4746	14108	52261
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	16691	3755		3871	
20	175	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5418	521281,00	--	282430	--	282430	--	305024
			СП - 8%			--	--	--	--		22594	
21	177	2113-0201-1103	Анкер шуруп HUS-H 7,5x80	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
			СП - 8%			--	--	--	--		37	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2822718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					172635			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
22	226	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	21,84	1941,57 1703,07	118,85 47,49	42404 37195	2596 1037	2613	34409 6145	82958
23	229	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	21,84	49436,00 --	-- --	1079682 --	-- --	1079682	-- 86375	1166057
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
24	245	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	224,64	1941,57 1703,07	118,85 47,49	436154 382578	26699 10668	26877	353921 63206	853280
25	246	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	374,4	48899,00 --	-- --	18307786 --	-- --	18307786	-- 1464623	19772408
			ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
26	248	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	864,405	2435,62 858,92	2,63 --	2105365 742459	2274 --	1360632	668213 221886	2995464
27	249	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/** *СП - 8%*	м2	682,965	12627,00 --	-- --	8623799 --	-- --	8623799	-- 689904	9313703
28	250	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/** *СП - 8%*	м2	181,44	22479,00 --	-- --	4078590 --	-- --	4078590	-- 326287	4404877
29	251	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	864,405	-5092,00 --	-- --	-4401550 --	-- --	-4401550	-- -352124	-4753674
30	252	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Стекло листовое с тонированным остеклением толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** *СП - 8%*	м2	864,405	1485,06 --	-- --	1283693 --	-- --	1283693	-- 102695	1386389
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				35221462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
			Сметная заработная плата	Тенге					1173936			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			КРЫЛЬЦО.ПАНДУС.- 4 ШТ									
31	327	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	128	1472,22 455,53	745,80 259,86	188444 58308	95463 33262	34673	108053 23720	320216

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	328	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2093,40	1046,54	25121	12558	4892	14234	42504
			НР - 118%; СП - 8%			639,28	365,98	7671	4392		3148	
33	329	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	23,248	30742,00	--	714690	--	714690	--	771865
			СП - 8%			--	--	--	--		57175	
34	330	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,872	29864,00	--	145497	--	145497	--	157137
			СП - 8%			--	--	--	--		11640	
35	331	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	м3	5,8	31190,57	1281,34	180905	7432	158115	15300	211901
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	15358	1454		15696	
36	332	СЦ РК 8.04-08-2016 техчасть табл.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	33,92	270,00	--	9158	--	9158	--	9891
			СП - 8%			--	--	--	--		733	
37	333	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,04	9585,77	1461,62	86655	13213	66949	11181	105664
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	6493	5530		7827	
38	334	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,64	33939,76	1099,11	21721	703	18130	2757	26436
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2888	141		1958	
39	335	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03184	365002,43	1172,43	11622	37	5205	5819	18836
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	6380	15		1395	
40	338	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	5988,75	1358,14	119775	27163	50918	56833	190737
			НР - 118%; СП - 8%			2084,72	323,46	41694	6469		14129	
41	339	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,28	44163,32	1746,61	100692	3982	79454	16424	126486
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	17256	793		9369	
42	340	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	89,904	6801,00	--	611437	--	611437	--	660352
			СП - 8%			--	--	--	--		48915	
43	341	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2873568	195133,00	--	56073	--	56073	--	60559
			СП - 8%			--	--	--	--		4486	
44	342	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/примечание п.3-АС-16/	т	0,0224	16724,85	887,37	375	20	7	322	753
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	348	6		56	
			ПЛОЩАДКА ПОД КОТЕЛЬНУЮ									
45	372	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка из керамзитобетона толщиной 100 мм	м2	34,6666667	3123,72	56,70	108289	1966	100196	6187	123634
			НР - 91%; СП - 8%			176,75	19,38	6127	672		9158	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	373	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/150 мм/	м2	34,6666667	1528,81	27,84	52999	965	50077	2082	59487
			НР - 91%; СП - 8%			56,44	9,55	1957	331		4406	
47	374	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,103	225444,20	1240,68	23221	128	21927	1107	26274
			НР - 91%; СП - 8%			11321,60	493,74	1166	51		1946	
48	375	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,103	16724,85	887,37	1723	91	31	1482	3461
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	1601	28		256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2916194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					220392			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
49	15	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	479,9	949,42	75,12	455629	36051	129201	300430	816544
			НР - 98%; СП - 8%			605,08	33,73	290377	16185		60485	
50	16	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	4312	2288,00	--	9865856	--	9865856	--	10655124
			СП - 8%			--	--	--	--		789268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11471668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
			Сметная заработная плата	Тенге					306562			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ЛИСТ ОВ-16 - 108 КОМПЛ										
51	43	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	9	985,71	--	8871	--	--	6654	16767
			НР - 75%; СП - 8%			985,71	--	8871	--		1242	
52	44	305-1501-0902 РСНБ РК 2015 прим	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss/Ультразвуковой расходомер воды SonoSelect 10/	шт.	77	84819,00	--	6531063	--		--	6531063
						--	--	--	--	6531063	--	
53	48	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9	981,04	143,06	8829	1288	130	7627	17773
			НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	7411	372		1317	
54	49	2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	76	10228,00	--	777328	--	777328	--	839514
			СП - 8%			--	--	--	--		62186	
55	50	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	903,76	2,20	24402	59	12067	12044	39361
			НР - 98%; СП - 8%			454,67	0,50	12276	13		2916	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	51	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	76	56625,00	--	4303500	--	4303500	--	4647780
			СП - 8%			--	--	--	--		344280	
57	52	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	76	2653,00	--	201628	--	201628	--	217758
			СП - 8%			--	--	--	--		16130	
58	53	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	77	19718,00	--	1518286	--	1518286	--	1639749
			СП - 8%			--	--	--	--		121463	
59	54	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	3710,48	1258,99	33394	11331	872	18123	55639
			НР - 72%, СП - 8%			2354,58	442,21	21191	3980		4121	
60	55	2305-1313-0411	Монтажный шкаф OVentrop 140 10 53	шт.	76	89149,00	--	6775324	--	6775324	--	7317350
			СП - 8%			--	--	--	--		542026	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21322754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					54115			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
61	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	8	23365,44	3473,64	186924	27789	122559	32647	237136
			НР - 72%, СП - 8%			4572,00	1095,93	36576	8767		17566	
62	2	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	155085,00	--	310170	--		--	310170
						--	--	--	--	310170	--	
63	3	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015 прим	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	122136,00	--	488544	--		--	488544
						--	--	--	--	488544	--	
64	4	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	118091,00	--	236182	--		--	236182
						--	--	--	--	236182	--	
65	5	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	54	4280,37	87,20	231140	4709	41265	134359	394739
			НР - 72%, СП - 8%			3429,00	26,73	185166	1443		29240	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
66	44	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	28080,00	--	1010880	--	1010880	--	1091750
			СП - 8%			--	--	--	--		80870	
67	45	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28079,00	--	505422	--	505422	--	545856
			СП - 8%			--	--	--	--		40434	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	46	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**180**	**3903,00**	**--**	**702540**	**--**	**702540**	**--**	**758743**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56203**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4063120**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
			Сметная заработная плата	Тенге					**231953**			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9.ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ									
69	1	1146-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт песчаный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**8**	**97009,41**	**41188,57**	**776075**	**329509**	**328120**	**196199**	**1050056**
			НР - 84%; СП - 8%			**14805,80**	**14390,42**	**118446**	**115123**		**77782**	
70	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**1**	**2066,40**	**396,48**	**2066**	**396**	**--**	**1551**	**3906**
			НР - 84%; СП - 8%			**1669,92**	**176,16**	**1670**	**176**		**289**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1053962**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
			Сметная заработная плата	Тенге					**235416**			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖ ЛИФТОВ									
71	1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2**	**1928852,89**	**490367,73**	**3857706**	**980735**	**145693**	**1832902**	**6145856**
			НР - 61%; СП - 8%			**1365639,00**	**136739,34**	**2731278**	**273479**		**455249**	
72	2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**6**	**-65621,59**	**-19414,51**	**-393730**	**-116487**	**-13111**	**-181320**	**-621053**
			НР - 61%; СП - 8%			**-44022,00**	**-5518,89**	**-264132**	**-33113**		**-46004**	
73	3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**32**	**-12441,00**	**--**	**-398112**	**--**	**--**	**-242848**	**-692237**
			НР - 61%; СП - 8%			**-12441,00**	**--**	**-398112**	**--**		**-51277**	
74	4	5110-0101-1603 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Лифт пассажирский, грузоподъемность - 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема от 0,8 до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь "SL Elevator"**	**комплект**	**4**	**10175300,00**	**--**	**40701200**	**--**		**--**	**40701200**
						--	**--**	**--**	**--**	**40701200**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**45533766**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2376**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2309399**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127725250**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	79 458 091
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	48267159
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	715 123
ИТОГО:	80 173 214
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	1 010 182
ИТОГО	81 183 397
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1 623 668
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	137 614 309
НДС 12%	16513717,13
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	154 128 027

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА Г.УРАЛЬСКА" УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т" КУШАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ЗУЛХАТОВ А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: КОМАРОВ Д.С.