Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за **ИЮЛЬ** 2019 года
к Дополнительному соглашению №1 от 19.06.2019 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.
Наименоване бюджетной программы 268-002-015-432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Сумма на 2019 год	в том числе					
					Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района	тенге	1 744 960 000,00	495 417 693,57	82 569 615,57	148 625 308,07	0,00	82 569 615,57	24 770 884,67	57 798 730,90
	Всего :		1 744 960 000,00	495 417 693,57	82 569 615,57	148 625 308,07	0,00	82 569 615,57	24 770 884,67	57 798 730,90

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С. Самуратов**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. Круль**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос и закрепление оси на мосту**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 19.06.2019 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-3 Вынос и закрепление оси на мосту										
1	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.1, стр.93-94	Восстановление оси мостаII категории сложности	км	0,12		26288,00	–	3154,56	–	–	–	3154,56
						26288,00	–	3154,56	–		–	
2	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.4, стр.93-94	Закрепление оси моста IIкатегории сложности	км	0,12		15922,00	–	1910,64	–	–	–	1910,64
						15922,00	–	1910,64	–		–	
3	ЕСЦИ ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0203-05, п.1, стр.63-64	Разбивка осей опор II категории сложности	шт	5		2172,00	–	10860,00	–	–	–	10860,00
						2172,00	–	10860,00	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**15925,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15925,20				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					15 925,20				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге					15 925,20				
		ИТОГО	Тенге					15 925,20				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					1 911,02				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**17 836,22**				
		Конкурсная скидка						**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**17 828,48**				

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С. Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____ **П. А.Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные виды работ на мосту**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 19.06.2019 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-4 Подготовительные виды работ на мосту									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1500	33,31 --	33,31 13,40	49961,57 --	49961,57 20092,90	--	14466,89 5154,28	69582,73
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1500	237,26 --	237,26 95,42	355893,61 --	355893,61 143128,76	--	103052,70 36715,71	495662,02
3	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3300	6,93 --	6,93 1,95	22874,64 --	22874,64 6426,19	--	4626,86 2200,12	29701,62
8	Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2281	452,65	431,75	1032500,81	984811,71	364,05	235653,70	1369606,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			20,75	122,74	47325,05	279971,76		101452,36	
9	С341-020102-1025 4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	2691,58	489,00	--	1316182,62	--		--	1421477,23
		СП - 8%			--	--	--	--		105294,61	
10	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2281	1,12	1,12	2565,97	2565,97	--	743,00	3573,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,45	--	1031,95		264,72	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2281	68,99	68,99	157357,84	157357,84	--	44534,92	218044,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,12	--	61854,06		16151,42	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	456,2	20,02	20,02	9135,41	9135,41	--	2027,44	12055,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	2815,89		893,03	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	456,2	88,18	69,74	40227,99	31813,20	3923,32	8751,86	52898,24
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	4491,47	7663,89		3918,39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3672602,46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51816,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1614413,95			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					522985,40			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4287,37		
		- Перевозка грузов	Тенге				1316182,62				
		- Накладные расходы	Тенге							413857,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							272044,63	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3 672 602,46				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				114 585,20				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,43%	Тенге				92 028,66				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				77 584,33				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				3 956 800,64				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				3 956 800,64				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				3 956 800,64				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				3 956 800,64				
		ИТОГО	Тенге				3 956 800,64				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				474 816,08				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**4 431 616,72**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**4 429 693,76**				