Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за АПРЕЛЬ 2020 года
к Дополнительному соглашению №2 от 18.01.2020 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.
Наименование бюджетной программы 268-002-015-432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	в том числе					
				Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района	тенге	1 744 960 000,00						
	в т.ч.: на 2019г.	тенге	495 417 693,57	495 417 693,57	148 625 308,07	495 417 693,57			
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	630 405 713,44	168 575 601,62	189 121 714,03	128 571 428,57	40 004 173,05	12 001 251,92	28 002 921,14
	в т.ч.: на 2021г.	тенге	619 136 592,99						
	Всего :		1 744 960 000,00	663 993 295,19	337 747 022,10	623 989 122,14	40 004 173,05	12 001 251,92	28 002 921,14

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**

Представитель технического надзора:
ТОО "[illegible]"
_____ **Ешахунов Р.Р.**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"
_____ **Кроуль**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 18.01.2020 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-8 Реконструкция мостового перехода через реку Талгар (пос.Талхиз)									
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ МОСТА (ВОР глава 2)									
		КРАЙНИЕ ОПОРЫ									
26	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Монтаж ж/б стоек С1/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	м3 сборного железобетона	26.4	28753,49	3366,59	759092,20	88878,05	479027,47	189886,20	1024896,68
		НР - 24%, СП - 8%			7241,92	1320,77	191186,69	34868,32		75918,27	
27	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	12,356	16810,21	950,41	207706,92	11743,24	3558,53	178627,40	417241,06
		НР - 24%, СП - 8%			15571,80	314,72	192405,16	3888,68		30906,75	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,097	206294,00	--	2289244,52	--	2289244,52	--	2472384,08
		СП - 8%			--	--	--	--		183139,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монтаж ж/б стоек С2/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах	м3 сборного железобетона	26,8	28753,49 7241,92	3366,59 1320,77	770593,60 194083,46	90224,68 35396,63	486285,46	192763,27 77068,55	1040425,42
31	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	12,615	16810,21 15571,80	950,41 314,72	212060,77 196438,26	11989,39 3970,19	3633,12	182371,69 31554,60	425987,05
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,366	206294,00 --	-- --	2344737,60 --	-- --	2344737,60	-- 187579,01	2532316,61
34	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,8	22031,52 4460,08	1016,90 374,64	215908,88 43708,78	9965,65 3671,47	162234,45	43116,03 20721,99	279746,90
37	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ригели опор/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах	м3 сборного железобетона	33,3	28082,69 7241,92	3366,59 1320,77	935153,66 241155,94	112107,54 43981,63	581890,19	239515,55 93973,54	1268642,75
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,779	20581,12 18914,04	1379,08 393,40	57194,92 52562,12	3832,45 1093,26	800,35	48826,39 8481,70	114503,02
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ									
84	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Ригели опор/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах	м3 сборного железобетона	33,9	28620,37 7241,92	3366,59 1320,77	970230,63 245501,09	114127,49 44774,09	610602,05	243831,15 97124,94	1311186,72
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6	20581,12 18914,04	1379,08 393,40	12348,67 11348,42	827,45 236,04	172,80	10541,86 1831,24	24721,77
90	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,057	609063,00 --	-- --	34716,59 --	-- --	34716,59	-- 2777,33	37493,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Подферменники/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах	м3 сборного железобетона	4,8	29319,25	3366,59	140732,41	16159,65	89811,55	34524,76	189277,75
		НР - 22%, СП - 5%			7241,92	1320,77	34761,22	6339,69		14020,57	
92	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72	241002,00	--	173521,44	--	173521,44	--	187403,16
		СП - 5%			--	--	--	--		13881,72	
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Сливы на оголовках/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	18705,93	1111,55	23382,41	1389,44	20364,54	1765,86	27160,13
		НР - 22%, СП - 5%			1302,75	249,65	1628,44	312,06		2011,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9146625,23	461245,01	7280600,65	1365770,16	11353387,02
		РАЗДЕЛ 2. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ (ВОР глава 4)									
137	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5500	18,59	18,59	102221,90	102221,90	--	29599,42	142367,02
		НР - 22%, СП - 5%			--	7,47	--	41110,30		10545,71	
138	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5500	32,87	32,87	180771,36	180771,36	--	52344,23	251764,84
		НР - 22%, СП - 5%			--	13,22	--	72700,32		18649,25	
139	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5500	1423,00	--	7826500,00	--	7826500,00	--	8452620,00
		СП - 5%			--	--	--	--		626120,00	
140	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5500	68,99	68,99	379424,87	379424,87	--	107383,64	525753,19
		НР - 22%, СП - 5%			--	27,12	--	149143,94		38944,68	
141	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5500	46,73	46,73	256987,50	256987,50	--	57033,90	339143,11
		НР - 22%, СП - 5%			--	14,40	--	79213,75		25121,71	
142	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5500	88,18	69,74	484993,30	383543,60	47300,00	105513,41	637747,24
		НР - 22%, СП - 5%			9,85	16,80	54149,70	92396,70		47240,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9230898,93	1302949,23	7873800,00	351874,59	10349395,40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21702782,42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1458929,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1764194,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					613097,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15154400,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1717644,75	
		- Сметная прибыль	Тенге							1607613,51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				21 702 782,42				
		Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге				711 851,26				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге				867 446,32				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				465 641,60				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				23 747 721,61				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				23 747 721,61				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				23 747 721,61				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				24 575 365,33				
		ИТОГО	Тенге				24 575 365,33				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 949 043,84				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**27 524 409,17**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**27 512 465,90**				

Локальная смета 2-1-1 Земляные работы

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ

1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2500	55,27 --	55,27 17,31	138182,00 --	138182,00 43274,00	--	31157,28 13547,14	182886,42
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2500	185,92 --	185,92 58,22	464794,00 --	464794,00 145558,00	--	104801,76 45567,66	615163,42
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**798049,84**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**602976,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**188832,00**			
		- Накладные расходы	Тенге							**135959,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**59114,80**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				798 049,84				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				24 899,16				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,48%	Тенге				53 327,09				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17 525,52				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				893 801,61				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				893 801,61				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				893 801,61				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				893 801,61				
		ИТОГО	Тенге				893 801,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				107 256,19				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**1 001 057,81**				
		Конкурсная скидка					0,9995661				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**1 000 623,43**				

Локальная смета 2-1-2 Дорожная одежда

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	1000	1231,99	1079,09	1231992,60	1079092,60	6020,00	426284,64	1790939,42
		НР - 108%, СП - 8%			146,88	247,83	146880,00	247828,00		132662,18	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	1220	1423,00	--	1736060,00	--	1736060,00	--	1874944,80
		СП - 8%			--	--	--	--		138884,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3665884,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146880,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1079092,60			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247828,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1742080,00		
		- Накладные расходы	Тенге							426284,64	
		- Сметная прибыль	Тенге							271546,98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3 665 884,22				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				114 375,59				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				54 435,74				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				76 693,91				
		ИТОГО в ценах 2019г.	Тенге				3 911 389,46				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38%	Тенге				3 911 389,46				
		ИТОГО в ценах 2019 г.	Тенге				3 911 389,46				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-38% К=1	Тенге				3 911 389,46				
		ИТОГО	Тенге				3 911 389,46				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				469 366,74				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**4 380 756,20**				
		Конкурсная скидка					0,9995661				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**4 378 855,32**				

Локальная смета 5-1-1 Сети связи. Переустройство линий связи

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы согласно дефектному акту

1	Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж**	**опора**	6	667,60	222,35	4006	1334	--	2369	6885
					445,24	74,36	2671	446		510	