Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за **ИЮНЬ** 2020 года
к Дополнительному соглашению №3 от 11.05.2020 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.
Наименоване бюджетной программы 268-002-015-432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	в том числе					
				Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района	тенге	1 744 960 000,00						
	в т.ч.: на 2019г.	тенге	495 417 693,57	495 417 693,57	148 625 308,07	495 417 693,57			
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	1 249 542 306,43	288 956 324,70	374 862 691,93	233 788 009,65	55 168 315,05	16 550 494,52	38 617 820,54
	Всего :		1 744 960 000,00	784 374 018,27	523 488 000,00	729 205 703,22	55 168 315,05	16 550 494,52	38 617 820,54

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

Езмахунов Р.Р.

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

П. Круль

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 11.05.2020 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Дорожная одежда									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1260**	**1231,99**	**1079,09**	**1552310,68**	**1359656,68**	**7585,20**	**537118,65**	**2256583,67**
		НР - 108%; СП - 8%			**146,88**	**247,83**	**185068,80**	**312263,28**		**167154,35**	
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1537,2**	**1423,00**	**–**	**2187435,60**	**–**	**2187435,60**	**–**	**2362430,45**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**174994,85**	
11	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**5,1504**	**16050,60**	**6382,32**	**82667,01**	**32871,50**	**–**	**53779,15**	**147361,85**
		НР - 108%; СП - 8%			**9668,28**	**–**	**49795,51**	**–**		**10915,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,1504	127570,13	1817,43	657037,20	9360,49	647676,71	5310,34	715335,34
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	4916,98		52987,80	
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	630	1231,99	1079,09	776155,34	679828,34	3792,60	268559,32	1128291,83
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	92534,40	156131,64		83577,17	
14	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015 К=1,57 коэф-т уплотнения	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	890,19	2378,00	--	2116871,82	--	2116871,82	--	2286221,57
		СП - 8%			--	--	--	--		169349,75	
15	С121-010201-0705 2101-0201-0705 РСНБ РК 2015 К=1,57 коэф-т уплотнения	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	218,5911	2764,00	--	604185,80	--	604185,80	--	652520,66
		СП - 8%			--	--	--	--		48334,86	
16	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 К=1,57 коэф-т уплотнения	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	363,9888	2395,00	--	871753,18	--	871753,18	--	941493,43
		СП - 8%			--	--	--	--		69740,25	
17	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,57 коэф-т уплотнения	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	152,3214	23217,00	--	3536445,94	--	3536445,94	--	3819361,62
		СП - 8%			--	--	--	--		282915,68	
18	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,816	16050,60	6382,32	45198,49	17972,61	--	29403,95	80570,63
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	27225,88	--		5968,19	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,816	127570,13	1817,43	359237,49	5117,88	354119,60	2903,45	391112,21
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	2688,38		28971,27	
20	Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3520	1063,78	100,32	3744496,47	353117,92	3228518,00	296899,87	4364708,00
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,83	162860,54	112046,74		323311,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310**	**м2 покрытия**	**3520**	**1135,51**	**0,20**	**3997011,25**	**718,08**	**3991930,84**	**4711,32**	**4321860,38**
		НР - 108%; СП - 8%			**1,24**	**--**	**4362,34**	**--**		**320137,81**	
22	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**1,408**	**16050,60**	**6382,32**	**22599,24**	**8986,31**	**--**	**14701,97**	**40285,32**
		НР - 108%; СП - 8%			**9668,28**	**--**	**13612,94**	**--**		**2984,10**	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,408**	**127570,13**	**1817,43**	**179618,74**	**2558,94**	**177059,80**	**1451,72**	**195556,11**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**954,68**	**--**	**1344,19**		**14485,64**	
24	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3520**	**1280,86**	**99,87**	**4508631,55**	**351553,91**	**3994217,09**	**296159,54**	**5189174,38**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,27**	**31,64**	**162860,54**	**111361,25**		**384383,29**	
25	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**3520**	**564,31**	**0,08**	**1986370,58**	**287,23**	**1984338,41**	**1884,53**	**2147315,52**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,50**	**--**	**1744,93**	**--**		**159060,41**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**31040183,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**700065,88**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2822029,89**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**700752,47**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23705930,60**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1512883,82**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2299272,82**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31 040 183,00				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				968 453,71				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				460 924,37				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				649 391,22				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				33 118 952,30				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				33 118 952,30				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				33 118 952,30				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				34 273 197,47				
		ИТОГО	Тенге				34 273 197,47				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 112 783,70				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**38 385 981,16**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**38 369 324,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-6 Устройство тротуаров									
1	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	264	161,15	152,80	42544	40338	24	9049	55721
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	39,34	2182	10386		4127	
2	С341-020102-1026 4102-0102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км**	т	462	505,00	--	233310	--		--	251975
		СП - 8%			--	--	--	--		18665	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	198	1231,99	1079,09	243935	213660	1193	84404	354606
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	29082	49070		26267	
4	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,576	16050,60	6382,32	9245	3676	--	6014	16480
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	5569	--		1221	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,576	127570,13	1817,43	73480	1047	72433	594	80000
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	550		5926	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см (3+1=4см). Устройство**	м2 покрытия	720	1210,27	2,92	871396	2105	733367	147640	1100559
		НР - 108%; СП - 8%			188,78	1,08	135924	779		81523	
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	720	378,12	--	272244	--	228446	47302	345109
		НР - 108%; СП - 8%			60,83	--	43798	--		25564	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	480	1655,71	31,73	794743	15232	400246	416112	1307724
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	379265	6024		96868	
9	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	24,96	48169,00	--	1202298	--	1202298	--	1298482
		СП - 8%			--	--	--	--		96184	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР 100.20.08. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	880	1655,71	31,73	1457029	27925	733784	762872	2397494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	695320	11044		177592	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.20.08 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	14,08	47744,00	–	672236	–	672236	–	726014
		СП - 8%			–	–	–	–		53779	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7934164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1291141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					303983			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4044027		
		- Перевозка грузов	Тенге				233310				
		- Накладные расходы	Тенге							1473987	
		- Сметная прибыль	Тенге							587716	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7 934 164,00				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				247 545,92				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				117 816,62				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				165 990,53				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				8 465 517,07				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				8 465 517,07				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				8 465 517,07				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				8 760 553,04				
		ИТОГО	Тенге				8 760 553,04				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 051 266,36				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**9 811 819,40**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**9 807 561,90**				

Локальная смета 2-1-8 Реконструкция мостового перехода через реку Талгар (пос.Талхиз)

РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ МОСТА (ВОР глава 2)

КРАЙНИЕ ОПОРЫ

37	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ригели опор/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	м3 сборного железобетона	33,3	28082,69	3366,59	935153,66	112107,54	581890,19	239515,55	1268642,75
		НР - 84%; СП - 8%			7241,92	1320,77	241155,94	43981,63		93973,54	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,779	20581,12	1379,08	57194,92	3832,45	800,35	48826,39	114503,02
		НР - 91%; СП - 8%			18914,04	393,40	52562,12	1093,26		8481,70	

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	215	3864,86 779,24	143,33 46,72	830944,11 167536,60	30814,90 10045,68	632592,61	149169,12 78409,06	1058522,29
96	Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	863,42	452,65 20,75	431,75 122,74	390829,39 17913,81	372777,79 105976,86	137,80	89201,28 38402,45	518433,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2214122,08 479168,46	519532,67 161097,43	1215421,00 --	526712,34 219266,75	2960101,18
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2214122,08				
	Материалы		Тенге				1215421,00				
	Всего заработная плата		Тенге					640265,89			
		Накладные расходы	Тенге				526712,34				
		Сметная прибыль	Тенге				219266,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2960101,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437,35
		Сметная заработная плата	Тенге					640265,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2960101,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437,35
		Сметная заработная плата	Тенге					640265,89			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ (ВОР глава 3)									
98	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	опорная часть	40	1195,14 800,04	-- --	47805,60 32001,60	-- --	15804,00	26881,34 5974,96	80661,90
99	С --	**РОЧ размером 200х400х47** *СП - 8%*	шт	40	19150,00 --	-- --	766000,00 --	-- --	766000,00	-- 61280,00	827280,00
100	Е11-300109-0208 1130-0109-0208 РСНБ РК 2015	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами** *НР - 84%; СП - 8%*	балка пролетного строения	10	118358,44 28917,00	55849,96 11731,77	1183584,38 289170,00	558499,60 117317,70	335914,78	341449,67 122002,72	1647036,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1997390,00 321171,60	558499,60 117317,70	1117718,78 --	368331,01 189257,68	2554978,67
	Стоимость монтажных работ		Тенге				766000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				766000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				61280,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				827280,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231390,00				
	Материалы		Тенге				351718,78				
	Всего заработная плата		Тенге					438489,30			
		Накладные расходы	Тенге				368331,01				
		Сметная прибыль	Тенге				127977,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727698,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296,70
		Сметная заработная плата	Тенге					438489,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2554978,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296,70
		Сметная заработная плата	Тенге					438489,30			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5515079,85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				800340,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1078032,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278415,13			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2333139,74		
		- Накладные расходы	Тенге							895043,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							408524,43	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 515 079,85				
		Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге				180 894,62				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге				220 434,21				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				118 328,17				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				6 034 736,85				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				6 034 736,85				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				6 034 736,85				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				6 245 056,49				
		ИТОГО	Тенге				6 245 056,49				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				749 406,78				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**6 994 463,26**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**6 991 428,26**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**55 168 315,05**				

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С.Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____ **П. А.Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**