Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №1 за МАЙ 2020 года
к Дополнительному соглашению№3 от 11.05.2020 г.к Договору № 154 от 16 мая 2019г.
Наименоване бюджетной программы 268-002-015-432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	в том числе					
				Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района	тенге	1 744 960 000,00						
	в т.ч.: на 2019г.	тенге	495 417 693,57	495 417 693,57	148 625 308,07	495 417 693,57			
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	1 249 542 306,43	233 788 009,65	374 862 691,93	168 575 601,62	65 212 408,03	19 563 722,41	45 648 685,62
	Всего :		1 744 960 000,00	729 205 703,22	523 488 000,00	663 993 295,19	65 212 408,03	19 563 722,41	45 648 685,62

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С. Самуратов**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **П. Круль**

Представитель технического надзора:
ТОО "RTA Proff"

_____ **Езмахунов Р.Р.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН 050140000775, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, тел.8 728 232 92 87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Ш.Уалиханов, 5, тел.8 727 223 73 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Талхиз» из строительство автомобильной дороги «Бирлик - Алмалык - Рыскулова - Казстрой - Ак-Булак» км 0-23, в том числе: участок ПК 0+00 - ПК 70+00; ПК 70+00 - ПК 168+43 Талгарского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция автомобильной дороги "Обход г.Талхиз"**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 11.05.2020 г. к Договору № 154 от 16 мая 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-8 Реконструкция мостового перехода через реку Талгар (пос.Талхиз)									
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ МОСТА (ВОР глава 2)									
		КРАЙНИЕ ОПОРЫ									
42	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Шкафные стенки/Конструкции подферменников и ригелей одноблочные, сборные железобетонные под автомобильные дороги. Установка на мостах**	м3 сборного железобетона	16,8	28082,69	3366,59	471789,23	56558,76	293566,22	120836,68	640035,98
		НР - 84%; СП - 8%			7241,92	1320,77	121664,26	22188,93		47410,07	
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,146	20581,12	1379,08	23585,96	1580,42	330,05	20134,96	47218,59
		НР - 91%; СП - 8%			18914,04	393,40	21675,49	450,84		3497,67	
47	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,024	609063,00	–	14617,51	–	14617,51	–	15786,91
		СП - 8%			–	–	–	–		1169,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	7	29319,25	3366,59	205234,77	23566,15	130975,18	50348,61	276030,05
		НР - 84%; СП - 8%			7241,92	1320,77	50693,44	9245,39		20446,67	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Сливы на оголовках/Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	18705,93	1111,55	67341,35	4001,58	58649,88	5085,66	78221,18
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	4689,90	898,74		5794,16	
51	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	544,2	3864,86	143,33	2103254,81	77997,52	1601194,89	377571,32	2679292,22
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	424062,41	25427,26		198466,09	
53	Е11-010104-0108 1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2833,4	101,24	101,24	286863,90	286863,90	–	83064,43	399522,60
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,72	–	115367,26		29594,27	
54	Е11-010104-0116 1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2833,4	382,08	382,08	1082599,41	1082599,41	–	313477,94	1507763,54
		НР - 72%; СП - 8%			–	153,66	–	435386,02		111686,19	
		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ									
95	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	225	3864,86	143,33	869592,67	32248,15	662015,53	156107,21	1107755,88
		НР - 84%; СП - 8%			779,24	46,72	175329,00	10512,92		82055,99	
96	Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	647,57	452,65	431,75	293124,31	279585,50	103,35	66901,48	388827,85
		НР - 72%; СП - 8%			20,75	122,74	13435,46	79483,26		28802,06	
97	С341-020102-1018 4102-0102-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	393,8	373,00	–	146887,40	–		–	158638,39
		СП - 8%			–	–	–	–		11750,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5564891,33	1845001,38	2761452,60	1193528,29	7299093,19
							811549,95	698960,62	–	540673,57	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5550273,82				
		Материалы	Тенге				2746835,09				
		Всего заработная плата	Тенге					1510510,57			
		Транспортные расходы	Тенге				146887,40				
		Накладные расходы	Тенге				1193528,29				
		Сметная прибыль	Тенге				539504,17				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7283306,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1510510,57			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14617,51				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14617,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1169,40				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				15786,91				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7299093,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1510510,57			
РАЗДЕЛ 2. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ (ВОР глава 4)											
137	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2000	18,59 --	18,59 7,47	37171,60 --	37171,60 14949,20	--	10763,42 3834,80	51769,83
138	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2000	32,87 --	32,87 13,22	65735,04 --	65735,04 26436,48	--	19034,27 6781,54	91550,85
139	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	2000	1423,00 --	-- --	2846000,00 --	-- --	2846000,00	-- 227680,00	3073680,00
140	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2000	68,99 --	68,99 27,12	137972,68 --	137972,68 54234,16	--	39048,60 14161,70	191182,98
141	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2000	46,73 --	46,73 14,40	93450,00 --	93450,00 28805,00	--	20739,60 9135,17	123324,77
142	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	2000	88,18 9,85	69,74 16,80	176361,20 19690,80	139470,40 33598,80	17200,00	38368,51 17178,38	231908,09
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				3356690,52 19690,80	473799,72 158023,64	2863200,00 --	127954,40 278771,59	3763416,51
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3356690,52				
Материалы			Тенге				17200,00				
Всего заработная плата			Тенге					177714,44			
Местные материалы			Тенге				2846000,00				
		Накладные расходы	Тенге				127954,40				
		Сметная прибыль	Тенге				278771,59				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3763416,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90,24
		Сметная заработная плата	Тенге					177714,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3763416,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90,24
		Сметная заработная плата	Тенге					177714,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11062509,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**831240,75**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2318801,10**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**856984,26**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5624652,60**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**146887,40**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1321482,68**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**819445,16**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11 062 509,70				
		Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге				362 850,32				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге				442 161,43				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				237 350,43				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				12 104 871,88				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				12 104 871,88				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				12 104 871,88				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				12 526 744,82				
		ИТОГО	Тенге				12 526 744,82				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 503 209,38				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**14 029 954,20**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**14 023 866,39**				
		Локальная смета 2-1-1 Земляные работы									
		МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5564**	**55,27**	**55,27**	**307537,86**	**307537,86**	**–**	**69343,64**	**407032,02**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**17,31**	**–**	**96310,61**		**30150,52**	
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5564**	**185,92**	**185,92**	**1034445,53**	**1034445,53**	**–**	**233246,80**	**1369107,71**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**58,22**	**–**	**323953,88**		**101415,39**	
6	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2948,893**	**62,81**	**62,81**	**185219,97**	**185219,97**	**–**	**41763,40**	**245142,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**19,67**	**–**	**58004,73**		**18158,67**	