Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 18.11.2019г. К Договору о государственных закупках работ № 73 от 15 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт									
		В насыпь									
1	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	**238**	**35,22**	**35,22**	**8382**	**8382**	**--**	**2534**	**11789**
					--	**14,79**	**--**	**3519**		**873**	
2	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**									
			м3 грунта	**238**	**94,77**	**94,77**	**22556**	**22556**	**--**	**6818**	**31724**
					--	**39,79**	**--**	**9470**		**2350**	
3	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	**154**	**224,69**	**214,11**	**34603**	**32974**	**15**	**8030**	**46043**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10,48	61,94	1614	9539		3411	
4	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	269,5	89,00	--	23986	--		--	25904
					--	--	--	--		1919	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	154	22,61	18,97	3481	2922	15	1275	5136
					3,54	7,96	544	1226		380	
		В вал									
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21221,55	35,22	35,22	747386	747386	--	225921	1051171
					--	14,79	--	313779		77865	
7	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	21221,55	94,77	94,77	2011247	2011247	--	607963	2828747
					--	39,79	--	844393		209537	
8	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18924,15	182,70	174,11	3457448	3294827	1402	802413	4600650
					8,52	50,37	161219	953244		340789	
9	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	33117,2625	230,00	--	7616970	--		--	8226328
					--	--	--	--		609358	
10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18924,15	22,61	18,97	427798	359023	1869	156626	631177
					3,54	7,96	66906	150630		46754	
11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7025,158	224,69	214,11	1578495	1504187	694	366324	2100404
					10,48	61,94	73614	435169		155585	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12294,0265	638,00	--	7843589	--		--	8471076
					--	--	--	--		627487	
13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7025,158	22,61	18,97	158810	133279	694	58144	234310
					3,54	7,96	24837	55918		17356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010203-0109	Планировка дна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11330,9	97,49	22,64	1104612	256486	--	657237	1902796
					74,85	5,71	848126	64702		140948	
15	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3399,27	73,00	73,00	248156	248156	--	73259	347127
					--	29,93	--	101748		25713	
16	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	3399,27	35,59	35,59	120964	120964	--	27794	160659
					--	11,36	--	38603		11901	
17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3399,27	93,13	79,26	316570	269411	10198	72007	419663
					10,87	18,55	36961	63049		31086	
18	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7025,158	40,08	40,08	281565	281565	--	85112	396011
					--	16,83	--	118211		29334	
19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8570,69276	1253,00	--	10739078	--	10739078	--	11598204
					--	--	--	--		859126	
20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7025,158	73,00	73,00	512855	512855	--	151401	717397
					--	29,93	--	210279		53140	
21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	7025,158	35,59	35,59	249992	249992	--	57441	332028
					--	11,36	--	79779		24595	
22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7025,158	93,13	79,26	654244	556782	21076	148814	867303
					10,87	18,55	76386	130300		64245	
		Основание корыта									
23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11929,935	73,00	73,00	870916	870916	--	257105	1218264
					--	29,93	--	357091		90242	
24	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11929,935	35,59	35,59	424530	424530	--	97545	563842
					--	11,36	--	135479		41766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11929,935	93,13	79,26	1111020	945513	35790	252712	1472831
					10,87	18,55	129717	221272		109099	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				40569253	12853954	10810831	4116475	48260584
							1419924	4297401	--	3574859	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				40569253				
Материалы			Тенге				71752				
Всего заработная плата			Тенге					5717326			
Местные материалы			Тенге				10739078				
Транспортные расходы			Тенге				15484545				
		Накладные расходы	Тенге				4116475				
		Сметная прибыль	Тенге				3574858				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				48260585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3312
		Сметная заработная плата	Тенге					5717326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48260585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3312
		Сметная заработная плата	Тенге					5717326			
РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи земляного полотна											
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2297,4	73,00	73,00	167716	167716	--	49512	234606
					--	29,93	--	68767		17378	
27	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2297,4	35,59	35,59	81754	81754	--	18785	108581
					--	11,36	--	26090		8043	
28	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2297,4	93,13	79,26	213954	182082	6892	48666	283629
					10,87	18,55	24980	42611		21010	
29	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31179	52,63	23,78	1640845	741505	--	769377	2603040
					28,84	5,43	899340	169240		192818	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2104269	1173056	6892	886340	3229856
							924320	306707	--	239249	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2104269				
Материалы			Тенге				6892				
Всего заработная плата			Тенге					1231028			
		Накладные расходы	Тенге				886340				
		Сметная прибыль	Тенге				239249				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3229857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174
		Сметная заработная плата	Тенге					1231028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3229857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174
		Сметная заработная плата	Тенге					1231028			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									
30	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	11134,606	2878,02	1185,14	32045643	13196064	17044410	5239431	40267880
					162,12	273,58	1805169	3046156		2982806	
31	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1757	1714,67	33,95	3012670	59654	1421383	1680450	5068570
					871,73	13,85	1531633	24339		375450	
32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	75,551	44650,00	--	3373352	--	3373352	--	3643220
					--	--	--	--		269868	
33	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	36052,95	195,23	143,82	7038644	5185230	11356	3747773	11649330
					51,09	45,16	1842058	1628102		862913	
34	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	5407,9425	4890,00	--	26444839	--	26444839	--	28560426
					--	--	--	--		2115587	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б к/з пористый, марки II)	м2 покрытия	48893,7	1214,33	50,24	59373144	2456340	54253649	3411750	67807686
					54,47	10,14	2663155	495874		5022792	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	48893,7	518,25	6,67	25339077	326179	24991644	75742	27448005
					0,43	1,00	21254	48878		2033186	
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б м/з плотный, тип Б)	м2 покрытия	67611,2	1359,49	50,24	91916922	3396677	84837581	4717838	104365540
					54,47	10,14	3682664	685704		7730781	
38	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	67611,2	309,37	3,34	20916765	225524	20676546	52369	22646665
					0,22	0,50	14695	33795		1677531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1659,4	2878,02	1185,14	4775790	1966621	2540143	780837	6001157
					162,12	273,58	269026	453971		444530	
40	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	19791,8	198,36	161,15	3925930	3189441	4156	1877053	6267221
					37,00	50,81	732333	1005679		464239	
41	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	1979,18	4890,00	--	9678190	--	9678190	--	10452445
					--	--	--	--		774255	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				287840966	30001731	245277249	21583243	334178145
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12561987	7422497	--	24753938	
Материалы			Тенге				287840966				
Всего заработная плата			Тенге				186223182				
Местные материалы			Тенге					19984484			
		Накладные расходы	Тенге				59054066				
		Сметная прибыль	Тенге				21583243				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				24753937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334178146				
		Сметная заработная плата	Тенге								14953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19984484			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334178146				
		Сметная заработная плата	Тенге								14953
								19984484			
РАЗДЕЛ 4.Съезды											
42	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	12012	195,23	143,82	2345112	1727597	3784	1248670	3881284
					51,09	45,16	613731	542446		287503	
43	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	1801,8	4890,00	--	8810802	--	8810802	--	9515666
					--	--	--	--		704864	
44	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б м/з плотный, тип Б)	м2 покрытия	10469,9	1416,09	50,24	14826272	525991	13730004	730579	16801399
					54,47	10,14	570277	106184		1244548	
45	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	10469,9	309,37	3,34	3239056	34923	3201857	8110	3506938
					0,22	0,50	2276	5233		259773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29221242**	**2288512**	**25746447**	**1987359**	**33705287**
							1186283	**653863**	**--**	**2496688**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29221242				
	Материалы		Тенге				16935645				
	Всего заработная плата		Тенге					1840147			
	Местные материалы		Тенге				8810802				
		Накладные расходы	Тенге				1987358				
		Сметная прибыль	Тенге				2496688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33705288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1840147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33705288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					1840147			
		РАЗДЕЛ 5.Тротуары									
46	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,4263**	**2878,02**	**1185,14**	**64543**	**26578**	**34329**	**10553**	**81104**
					162,12	273,58	3636	6135		6008	
47	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**489**	**1560,11**	**33,95**	**762892**	**16603**	**320012**	**467695**	**1329034**
					871,73	13,85	426277	6774		98447	
48	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,824**	**43034,00**	**--**	**336698**	**--**	**336698**	**--**	**363634**
					--	--	--	--		26936	
49	**Е11-010104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**88,02**	**16,45**	**16,45**	**1448**	**1448**	**--**	**438**	**2036**
					--	6,90	--	608		151	
50	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**590**	**448,56**	**144,47**	**264649**	**85240**	**354**	**224124**	**527874**
					303,48	48,25	179055	28467		39102	
51	**Е11-270701-0202 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**590**	**35,71**	**15,47**	**21066**	**9129**	**--**	**15798**	**39814**
					20,23	4,56	11937	2691		2949	
52	**С121-010603-0106**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**88,5**	**4890,00**	**--**	**432765**	**--**	**432765**	**--**	**467386**
					--	--	--	--		34621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,888	115232,03	2046,36	217558	3864	213694	2149	237283
					--	1053,86	--	1990		17577	
54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2360	1114,80	3,24	2630930	7647	2131636	534023	3418149
					208,32	1,19	491647	2819		253196	
55	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2360	696,47	--	1643665	--	1326826	342186	2144719
					134,25	--	316839	--		158868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6376214	150508	4796314	1596966	8611033
							1429390	49484	--	637855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6376214				
		Материалы	Тенге				3992571				
		Всего заработная плата	Тенге					1478874			
		Местные материалы	Тенге				803745				
		Накладные расходы	Тенге				1596965				
		Сметная прибыль	Тенге				637854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8611033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1478874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8611033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1478874			
		РАЗДЕЛ 6.Арычная сеть									
56	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	47,09	71503,73	15265,74	3367111	718864	1530632	1520189	5278284
					23733,59	6157,74	1117615	289968		390984	
57	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,8292	1253,00	--	76219	--	76219	--	82317
					--	--	--	--		6098	
58	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	47,09	59199,00	--	2787681	--	2787681	--	3010695
					--	--	--	--		223014	
59	Е11-230401-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	180	3742,02	1399,73	673564	251951	28778	457471	1221518
					2182,42	384,76	392835	69257		90483	
60	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	180	11153,00	--	2007540	--	2007540	--	2168143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		160603	
61	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1254,7	3911,75	148,13	4908079	185857	3643246	960708	6338289
					859,95	51,59	1078976	64724		469503	
62	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,2	4684,27	220,51	370994	17464	247440	94216	502427
					1339,52	76,66	106090	6072		37217	
63	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	139,584	32,41	32,41	4524	4524	--	1262	6249
					--	12,56	--	1753		463	
64	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	11,352	20049,26	10980,13	227599	124646	16349	101163	355063
					7628,99	2979,88	86604	33828		26301	
65	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,352	43034,00	--	488522	--	488522	--	527604
					--	--	--	--		39082	
66	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	12,936	25272,99	3836,01	326931	49623	229586	50341	407454
					3689,09	943,71	47722	12208		30182	
67	Е11-270801-0201	Установка плит ПУ 150.75.15 на арычные лотки	м3 сборных железобетонных плит	4,76	13546,62	5883,97	64482	28008	9514	41118	114048
					5663,96	2334,41	26960	11112		8448	
68	С121-040804-0107	Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92									
			шт.	28	7649,00	--	214172	--	214172	--	231306
					--	--	--	--		17134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15517419	1380938	11279679	3226468	20243397
							2856802	488921	--	1499512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15517419				
	Материалы		Тенге				5705545				
	Всего заработная плата		Тенге					3345722			
	Местные материалы		Тенге				5574134				
		Накладные расходы	Тенге				3226467				
		Сметная прибыль	Тенге				1499511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20243397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2779
		Сметная заработная плата	Тенге					3345722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20243397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2779
		Сметная заработная плата	Тенге					3345722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7.Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком											
69	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	11	1894,64	1032,37	20841	11356	--	16191	39994
					862,27	385,09	9485	4236		2963	
70	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,86	45078,00	--	128923	--	128923	--	139237
					--	--	--	--		10314	
71	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	11	2010,58	217,19	22116	2389	1034	19665	45123
					1699,33	106,42	18693	1171		3342	
72	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	11	27443,00	--	301873	--	301873	--	326023
					--	--	--	--		24150	
73	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1228	156,44	--	192113	--	--	138321	356869
					156,44	--	192113	--		26435	
74	Е11-300101-0103	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 подушки	122,8	4678,47	299,48	574516	36776	170794	323948	970342
					2988,16	152,33	366946	18707		71877	
75	Е11-060101-0101	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	61,4	17574,16	1250,38	1079053	76773	914010	95726	1268761
					1437,62	275,63	88270	16924		93982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2319436	127295	1516634	593851	3146349
							675506	41037	--	233063	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2017563				
		Материалы	Тенге				1085839				
		Всего заработная плата	Тенге					716543			
		Местные материалы	Тенге				128923				
		Накладные расходы	Тенге				593851				
		Сметная прибыль	Тенге				208913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2820327				682
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					716543			
		Сметная заработная плата	Тенге				301873				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				301873				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24150				
		Сметная прибыль	Тенге				326023				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3146350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								682
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					716543			
		Сметная заработная плата	Тенге								451374657
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21054213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47975993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13259910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						299434046		
		- Перевозка грузов	Тенге				15484545				
		- Накладные расходы	Тенге							33990702	
		- Сметная прибыль	Тенге							33435164	
		ИТОГО по смете:									451374657
		Итого с временными							1,3%	5 867 871	457 242 528
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	6 584 292	463 826 820
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	9 276 536	473 103 356
		в том числе на 2019 год к=1,0498961									496 708 898
		Итого с НДС на 2019 год							12%	59 605 068	556 313 966
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							0,10386942651%	577 840	577 840
		Итого с конкурсной скидкой									555 736 126

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Ведейенко Игорь Викторович
ИИН 651206301342
№КZ84VJE00013429 от 07.10.2015 г.

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"