Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения (№6-8-2)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №3 от 18.11.2019г. К Договору о государственных закупках работ № 73 от 15 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЮЖНАЯ ЧАСТЬ											
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	91,0925	2981,72	--	271612	--	--	195561	504547
		НР - 72%; СП - 8%			2981,72	--	271612	--		37374	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,3	987,02	--	31881	--	--	22954	59222
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	31881	--		4387	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	2,11	6480,85	1821,44	13675	3843	7739	3604	18661
		НР - 93%; СП - 8%			992,16	844,70	2093	1782		1382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	50	8198,34	3517,32	409917	175866	31708	232485	693794
		НР - 80%; СП - 8%			4046,85	1765,27	202343	88264		51392	
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	10	16672,76	8130,04	166728	81300	6342	95925	283665
		НР - 80%; СП - 8%			7908,55	4082,04	79086	40820		21012	
6	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	71	42312,00	--	3004152	--	3004152	--	3244484
		СП - 8%			--	--	--	--		240332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3897964	261010	3049941	550529	4804373
							587014	130866	--	355879	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3897964				
		Материалы	Тенге				45788				
		Всего заработная плата	Тенге					717881			
		Местные материалы	Тенге				3004152				
		Накладные расходы	Тенге				550529				
		Сметная прибыль	Тенге				355879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4804373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					717881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4804373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					717881			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4804373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				587014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					261010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3049941		
		- Накладные расходы	Тенге							550529	
		- Сметная прибыль	Тенге							355879	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4804373
		Итого с временными							1,3%	62 457	4 866 830
		Итого с зимними удорожаниями							1,44%	70 082	4 936 912
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	98 738	5 035 650
		на 2019 год к=1,0498961									5 286 910
		Итого с НДС на 2019 год							12%	634 429	5 921 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							**0,10386942651%**	**6 150**	**6 150**
		Итого с конкурсной скидкой									**5 915 188**
		ВСЕГО									**5 915 188**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор
ТОО "Солтүстік Құрылыс Сервис"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**