Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №5 от 21.04.2020г. К Договору о государственных закупках работ № 73 от 15 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт									
		В насыпь									
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34	35,22	35,22	1197	1197	--	362	1684
					--	14,79	--	503		125	
2	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	34	94,77	94,77	3222	3222	--	974	4532
					--	39,79	--	1353		336	
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22	224,69	214,11	4943	4711	1	1147	6578
					10,48	61,94	231	1363		487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	38,5	89,00	--	3427	--		--	3701
					--	--	--	--		274	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22	22,61	18,97	497	417	2	182	734
					3,54	7,96	78	175		54	
				В вал							
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3031,65	35,22	35,22	106769	106769	--	32274	150167
					--	14,79	--	44826		11124	
7	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3031,65	94,77	94,77	287321	287321	--	86852	404107
					--	39,79	--	120628		29934	
8	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2703,45	182,70	174,11	493921	470690	200	114630	657236
					8,52	50,37	23031	136178		48684	
9	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4731,0375	230,00	--	1088139	--		--	1175190
					--	--	--	--		87051	
10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2703,45	22,61	18,97	61114	51289	267	22375	90168
					3,54	7,96	9558	21519		6679	
11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1003,594	224,69	214,11	225499	214884	99	52332	300058
					10,48	61,94	10516	62167		22226	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1756,2895	638,00	--	1120513	--		--	1210154
					--	--	--	--		89641	
13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1003,594	22,61	18,97	22687	19040	99	8306	33473
					3,54	7,96	3548	7988		2479	
14	Е11-010203-0109	Планировка дна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1618,7	97,49	22,64	157802	36641	--	93891	271828
					74,85	5,71	121161	9243		20135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	485,61	73,00	73,00	35451	35451	--	10466	49590
					--	29,93	--	14535		3673	
16	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	485,61	35,59	35,59	17281	17281	--	3971	22951
					--	11,36	--	5515		1700	
17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	485,61	93,13	79,26	45224	38487	1457	10287	59952
					10,87	18,55	5280	9007		4441	
18	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1003,594	40,08	40,08	40224	40224	--	12159	56573
					--	16,83	--	16887		4191	
19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1224,38468	1253,00	--	1534154	--	1534154	--	1656886
					--	--	--	--		122732	
20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1003,594	73,00	73,00	73265	73265	--	21629	102485
					--	29,93	--	30040		7591	
21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	1003,594	35,59	35,59	35713	35713	--	8206	47433
					--	11,36	--	11397		3514	
22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1003,594	93,13	79,26	93463	79540	3011	21259	123900
					10,87	18,55	10912	18614		9178	
			Основание корыта								
23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1673,085	73,00	73,00	122140	122140	--	36057	170852
					--	29,93	--	50079		12656	
24	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1673,085	35,59	35,59	59537	59537	--	13680	79075
					--	11,36	--	19000		5857	
25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1673,085	93,13	79,26	155812	132601	5019	35441	206554
					10,87	18,55	18192	31032		15300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5789316	1830420	1544309	586480	6885861
							202507	612048	--	510062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5789316				
	Материалы		Тенге				10157				
	Всего заработная плата		Тенге					814555			
	Местные материалы		Тенге				1534154				
	Транспортные расходы		Тенге				2212078				
		Накладные расходы	Тенге				586480				
		Сметная прибыль	Тенге				510064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6885859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					814555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6885859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					814555			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи земляного полотна									
26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	328,2	73,00	73,00	23959	23959	--	7073	33515
					--	29,93	--	9824		2483	
27	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	328,2	35,59	35,59	11679	11679	--	2684	15512
					--	11,36	--	3727		1149	
28	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	328,2	93,13	79,26	30565	26012	984	6952	40518
					10,87	18,55	3569	6087		3001	
29	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1641	52,63	23,78	86360	39027	--	40494	137002
					28,84	5,43	47334	8907		10148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				152564	100677	984	57203	226547
							50902	28546	--	16781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152564				
	Материалы		Тенге				985				
	Всего заработная плата		Тенге					79448			
		Накладные расходы	Тенге				57202				
		Сметная прибыль	Тенге				16781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					79448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				226547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					79448			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1561,546	2878,02	1185,14	4494164	1850650	2390352	734791	5647272
					162,12	273,58	253162	427201		418316	
31	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	251	1714,67	33,95	430381	8522	203054	240064	724081
					871,73	13,85	218805	3477		53636	
32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,793	44650,00	--	481907	--	481907	--	520460
					--	--	--	--		38553	
33	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5046,45	195,23	143,82	985222	725794	1589	524588	1630595
					51,09	45,16	257839	227891		120785	
34	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	756,9675	4890,00	--	3701571	--	3701571	--	3997697
					--	--	--	--		296126	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б к/з пористый, марки II)	м2 покрытия	8451,4	1214,33	50,24	10262798	424585	9377880	589730	11720730
					54,47	10,14	460333	85713		868202	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201									
			м2 покрытия	8451,4	518,25	6,67	4379924	56381	4319869	13092	4744457
					0,43	1,00	3674	8449		351441	
37	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б м/з плотный, тип Б)	м2 покрытия	16902,8	1359,49	50,24	22979230	849169	21209395	1179459	26091385
					54,47	10,14	920666	171426		1932695	
38	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	16902,8	309,37	3,34	5229191	56381	5169136	13092	5661666
					0,22	0,50	3674	8449		419383	
39	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	552,6	2878,02	1185,14	1590395	654908	845898	260028	1998457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					162,12	273,58	89589	151178		148034	
40	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	8482,2	198,36	161,15	1682541	1366903	1781	804451	2685952
					37,00	50,81	313857	431005		198959	
41	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	848,22	4890,00	--	4147796	--	4147796	--	4479619
					--	--	--	--		331824	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				60365122	5993293	51850228	4359295	69902371
							2521598	1514788	--	5177954	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				60365122				
Материалы			Тенге				40287147				
Всего заработная плата			Тенге					4036386			
Местные материалы			Тенге				11563085				
		Накладные расходы	Тенге				4359297				
		Сметная прибыль	Тенге				5177954				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				69902372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3010
		Сметная заработная плата	Тенге					4036386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				69902372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3010
		Сметная заработная плата	Тенге					4036386			
РАЗДЕЛ 4.Съезды											
42	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5148	195,23	143,82	1005048	740399	1622	535144	1663408
					51,09	45,16	263027	232477		123215	
43	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	772,2	4890,00	--	3776058	--	3776058	--	4078143
					--	--	--	--		302085	
44	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б м/з плотный, тип Б)	м2 покрытия	4487,1	1416,09	50,24	6354117	225425	5884287	313105	7200599
					54,47	10,14	244405	45508		533378	
45	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	4487,1	309,37	3,34	1388167	14967	1372225	3476	1502974
					0,22	0,50	975	2243		111331	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				12523389	980791	11034192	851725	14445124
							508407	280227	--	1070009	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12523389				
Материалы			Тенге				7258133				
Всего заработная плата			Тенге					788634			
Местные материалы			Тенге				3776058				
		Накладные расходы	Тенге				851725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1070009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14445123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					788634			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				14445123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					788634			
		РАЗДЕЛ 5.Тротуары									
46	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	22,5866	2878,02	1185,14	65005	26768	34575	10628	81684
					162,12	273,58	3662	6179		6051	
47	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	489	1560,11	33,95	762892	16603	320012	467695	1329034
					871,73	13,85	426277	6774		98447	
48	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,824	43034,00	--	336698	--	336698	--	363634
					--	--	--	--		26936	
49	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	88,02	16,45	16,45	1448	1448	--	438	2036
					--	6,90	--	608		151	
50	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	590	448,56	144,47	264649	85240	354	224124	527874
					303,48	48,25	179055	28467		39102	
51	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	590	35,71	15,47	21066	9129	--	15798	39814
					20,23	4,56	11937	2691		2949	
52	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	88,5	4890,00	--	432765	--	432765	--	467386
					--	--	--	--		34621	
53	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,472	115232,03	2046,36	54390	966	53424	537	59321
					--	1053,86	--	497		4394	
54	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	590	1114,80	3,24	657733	1912	532909	133506	854537
					208,32	1,19	122912	705		63299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	590	696,47	--	410916	--	331706	85546	536180
					134,25	--	79210	--		39717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3007561	142065	2042443	938272	4261500
							823052	45921	--	315667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007561				
	Материалы		Тенге				1238453				
	Всего заработная плата		Тенге					868973			
	Местные материалы		Тенге				803990				
		Накладные расходы	Тенге				938272				
		Сметная прибыль	Тенге				315667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					868973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4261500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758
		Сметная заработная плата	Тенге					868973			
		РАЗДЕЛ 6.Знаки дорожные									
56	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,4	6338,82	1070,17	129312	21831	36283	75672	221382
					3490,08	456,09	71198	9304		16399	
57	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	120	1894,64	1032,37	227357	123884	--	176626	436302
					862,27	385,09	103472	46211		32319	
58	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			м3	42	45078,00	--	1893276	--	1893276	--	2044738
					--	--	--	--		151462	
59	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /бетон омоноличивания/	м3	9,36	12880,00	--	120557	--	120557	--	130201
					--	--	--	--		9645	
60	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	120	5329,68	847,34	639561	101681	49470	566672	1302733
					4070,08	302,39	488410	36287		96499	
61	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	99	3980,00	--	394020	--	394020	--	425542
					--	--	--	--		31522	
62	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	4764,00	--	76224	--	76224	--	82322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6098	
63	С124-010202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5864,00	--	17592	--	17592	--	18999
					--	--	--	--		1407	
64	С124-010202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7515,00	--	15030	--	15030	--	16232
					--	--	--	--		1202	
65	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	104	10521,00	--	1094184	--	1094184	--	1181719
					--	--	--	--		87535	
66	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	14	12555,00	--	175770	--	175770	--	189832
					--	--	--	--		14062	
67	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	206	982,35	--	202365	--	21577	195251	429425
					877,61	--	180788	--		31809	
68	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	16	12555,00	--	200880	--	200880	--	216950
					--	--	--	--		16070	
69	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	190	13143,00	--	2497170	--	2497170	--	2696944
					--	--	--	--		199774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7683297	247396	6592033	1014221	9393321
							843867	91802	--	695803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7683297				
	Материалы		Тенге				107331				
	Всего заработная плата		Тенге					935670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4470870				
	Местные материалы		Тенге				2013833				
		Накладные расходы	Тенге				1014221				
		Сметная прибыль	Тенге				695802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9393320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					935670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9393320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					935670			
		РАЗДЕЛ 7.Разметка проежей части									
70	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,808	35674,44	10770,28	28825	8702	17467	5615	37195
					3287,64	3146,70	2656	2543		2755	
71	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,632	19829,94	10770,28	12533	6807	3648	4392	18278
					3287,64	3146,70	2078	1989		1354	
72	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	1,099	30392,94	10770,28	33402	11837	17952	7637	44322
					3287,64	3146,70	3613	3458		3283	
73	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м2 разметки	19,2	910,21	33,28	17476	639	10204	7163	26611
					345,46	--	6633	--		1971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				92235	27985	49271	24807	126406
							14980	7989	--	9363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92235				
	Материалы		Тенге				49271				
	Всего заработная плата		Тенге					22970			
		Накладные расходы	Тенге				24807				
		Сметная прибыль	Тенге				9363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				126406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22970			
		РАЗДЕЛ 8.Переустройство колодца									
74	Е11-231201-0101	**Люки. Демонтаж**	шт.	182	1038,64	152,03	189033	27670	--	173171	391180
					886,61	74,49	161363	13558		28976	
75	Е11-070504-0101	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	182	3653,60	967,16	664956	176023	--	623222	1391233
					2686,45	215,50	488933	39221		103054	
76	Е11-061301-0101	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Демонтаж**	м3	4,86	28899,64	5259,32	140452	25560	--	113173	273915
					23640,32	1949,29	114892	9474		20290	
77	Е11-061301-0101	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /бетон В30/**	м3	5,3	52854,79	6010,65	280130	31856	122980	124762	437284
					23640,32	2227,76	125294	11807		32391	
78	Е11-061301-0101	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Выравнивание /бетон В20/**	м3	1,82	49362,17	6010,65	89839	10939	35875	42843	143296
					23640,32	2227,76	43025	4055		10615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-070504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка /ранее демонтированные/	шт. сборных конструкций	182	4302,79	1105,32	783107	201169	93005	629834	1525977
					2686,45	246,29	488933	44825		113035	
80	Е11-231201-0101	Люки.Установка	шт.	182	2010,58	217,19	365925	39528	17119	325361	746588
					1699,33	106,42	309278	19369		55303	
81	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	100	21264,00	--	2126400	--	2126400	--	2296512
					--	--	--	--		170112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4639843	512746	2395379	2032366	7205985
							1731718	142308	--	533776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2513443				
		Материалы	Тенге				268978				
		Всего заработная плата	Тенге					1874026			
		Накладные расходы	Тенге				2032366				
		Сметная прибыль	Тенге				363665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4909473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1521
		Сметная заработная плата	Тенге					1874026			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2126400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2126400				
		Сметная прибыль	Тенге				170112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2296512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7205985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1521
		Сметная заработная плата	Тенге					1874026			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство фильтрационного колодца									
82	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	294,02	280,15	7350	7004	3	1706	9781
					13,74	81,05	343	2026		725	
83	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	43,75	638,00	--	27913	--		--	30146
					--	--	--	--		2233	
84	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25	22,61	18,97	565	474	3	207	834
					3,54	7,96	88	199		62	
85	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	31	214,84	202,92	6660	6290	--	1454	8763
					11,93	53,19	370	1649		649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	6	2878,02	1185,14	17268	7111	9184	2823	21699
					162,12	273,58	973	1641		1607	
87	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,15	43346,57	8209,12	266581	50486	120196	116090	413285
					15593,31	3473,78	95899	21364		30614	
88	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	9929,00	--	99290	--	99290	--	107233
					--	--	--	--		7943	
89	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15924,00	--	79620	--	79620	--	85990
					--	--	--	--		6370	
90	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17869,00	--	89345	--	89345	--	96493
					--	--	--	--		7148	
91	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	1600,00	--	16000	--	16000	--	17280
					--	--	--	--		1280	
92	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21264,00	--	106320	--	106320	--	114826
					--	--	--	--		8506	
93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,45	911,71	22,04	45084	1090	28309	14727	64595
					317,18	3,04	15685	150		4785	
94	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1267229,45	566771,14	12672	5668	739	8112	22447
					626547,60	192801,07	6265	1928		1663	
95	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	3053186,23	253182,97	30532	2532	23908	4536	37873
					409216,00	48918,32	4092	489		2805	
96	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	10567,00	--	106093	--	106093	--	114580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8487	
97	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,011	537188,24	10330,78	5909	114	5168	621	7053
					56963,30	3785,55	627	42		522	
98	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02565	1478084,98	547655,62	37913	14047	9292	18762	61209
					568175,90	170693,33	14574	4378		4534	
99	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	44,39	44,39	266	266	--	63	356
					--	14,57	--	87		26	
		Отмостка									
100	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	267	156,44	--	41770	--	--	30075	77593
					156,44	--	41770	--		5748	
101	Е11-300101-0103	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 подушки	26,7	4678,47	299,48	124915	7996	37135	70435	210978
					2988,16	152,33	79784	4067		15628	
102	Е11-060101-0101	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	13,35	17574,16	1250,38	234615	16693	198730	20813	275863
					1437,62	275,63	19192	3680		20434	
		Блоки ограждения									
103	Е11-270901-0201 Изм. и доп. вып. 2	Ограждения железобетонные барьерные. Установка	м	150	1945,24	832,51	291786	124877	3928	235288	569241
					1086,54	365,85	162981	54878		42166	
104	С ПРАЙС ЛИСТ	Блок ограждения БО 30.6.8	шт	50	30899,86	--	1544993	--	1544993	--	1668592
					--	--	--	--		123599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3193462	244647	2478256	525712	4016710
							442644	96579	--	297534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1436056				
	Материалы		Тенге				427426				
	Всего заработная плата		Тенге					539223			
	Местные материалы		Тенге				293427				
	Транспортные расходы		Тенге				27913				
		Накладные расходы	Тенге				525712				
		Сметная прибыль	Тенге				156941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2118710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					539223			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1544993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1544993				
		Сметная прибыль	Тенге				123599				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1668592				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				212413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				212413				
		Сметная прибыль	Тенге				16993				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				229406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4016708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					539223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116463825**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7139676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10080020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2820209			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77987095		
		- Перевозка грузов	Тенге				2239992				
		- Накладные расходы	Тенге							10390081	
		- Сметная прибыль	Тенге							8626949	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**116463825**
		Итого с временными							**1,3%**	**1 514 030**	**117 977 854,65**
		Итого с зимними удорожаниями							**1,44%**	**1 698 881**	**119 676 735,76**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**2%**	**2 393 535**	**122 070 270,48**
		в том числе на 2020 год к=1,08648650101623									**132 627 701,05**
		Итого с НДС на 2020 год							**12%**	**15 915 324**	**148 543 025,17**
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							**0,10386942651%**	**154 291**	**154 290,79**
		Итого с конкурсной скидкой									**148 388 734,39**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Еснк Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**