Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 14.06.2019г. К Договору о государственных закупках работ № 73 от 15 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожных корыт											
		В насыпь									
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	408	35,22	35,22	14369	14369	--	4343	20210
					--	14,79	--	6033		1497	
2	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	408	94,77	94,77	38668	38668	--	11689	54385
					--	39,79	--	16234		4029	
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	264	224,69	214,11	59319	56526	27	13766	78932
					10,48	61,94	2766	16353		5847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	462	89,00	--	41118	--		--	44407
					--	--	--	--		3289	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	264	22,61	18,97	5968	5009	26	2185	8805
					3,54	7,96	933	2101		652	
		В вал									
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36379,8	35,22	35,22	1281233	1281233	--	387293	1802008
					--	14,79	--	537907		133482	
7	Е11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	36379,8	94,77	94,77	3447853	3447853	--	1042222	4849281
					--	39,79	--	1447531		359206	
8	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32441,4	182,70	174,11	5927053	5648275	2403	1375566	7886828
					8,52	50,37	276375	1634133		584209	
9	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56772,45	230,00	--	13057664	--		--	14102277
					--	--	--	--		1044613	
10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32441,4	22,61	18,97	733368	615468	3204	268501	1082018
					3,54	7,96	114696	258222		80150	
11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12043,128	224,69	214,11	2705991	2578607	1189	627983	3600693
					10,48	61,94	126195	746004		266718	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21075,474	638,00	--	13446152	--		--	14521845
					--	--	--	--		1075692	
13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12043,128	22,61	18,97	272246	228479	1189	99675	401675
					3,54	7,96	42578	95859		29754	
14	Е11-010203-0109	Планировка дна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19424,4	97,49	22,64	1893620	439690	--	1126691	3261937
					74,85	5,71	1453931	110918		241625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5827,32	73,00	73,00	425410	425410	--	125586	595075
					--	29,93	--	174425		44080	
16	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	5827,32	35,59	35,59	207367	207367	--	47647	275415
					--	11,36	--	66177		20401	
17	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5827,32	93,13	79,26	542691	461847	17482	123440	719422
					10,87	18,55	63362	108083		53291	
18	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12043,128	40,08	40,08	482683	482683	--	145906	678876
					--	16,83	--	202647		50287	
19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14692,61616	1253,00	--	18409848	--	18409848	--	19882636
					--	--	--	--		1472788	
20	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12043,128	73,00	73,00	879180	879180	--	259545	1229823
					--	29,93	--	360479		91098	
21	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	12043,128	35,59	35,59	428558	428558	--	98471	569191
					--	11,36	--	136765		42162	
22	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12043,128	93,13	79,26	1121561	954484	36129	255110	1486805
					10,87	18,55	130948	223372		110134	
		Основание корыта									
23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19858,68	73,00	73,00	1449735	1449735	--	427980	2027933
					--	29,93	--	594417		150217	
24	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19858,68	35,59	35,59	706677	706677	--	162374	938576
					--	11,36	--	225520		69524	
25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19858,68	93,13	79,26	1849413	1573909	59576	420668	2451687
					10,87	18,55	215928	368332		181606	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				69427746	21924026	18531073	7026641	82570740
							2427712	7331512	--	6116351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69427746				
	Материалы		Тенге				121225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					9759225			
		Местные материалы	Тенге				18409848				
		Транспортные расходы	Тенге				26544934				
		Накладные расходы	Тенге				7026642				
		Сметная прибыль	Тенге				6116351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82570738				5653
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9759225			
		Сметная заработная плата	Тенге				82570738				5653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					9759225			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи земляного полотна

26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3938,4	73,00 --	73,00 29,93	287513 --	287513 117886	--	84878 29791	402182
27	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3938,4	35,59 --	35,59 11,36	140149 --	140149 44725	--	32202 13788	186140
28	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3938,4	93,13 10,87	79,26 18,55	366778 42823	312140 73048	11815	83427 36016	486222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				794441 42823	739802 235659	11815 --	200507 79595	1074544
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794441				
		Материалы	Тенге				11815				
		Всего заработная плата	Тенге					278482			
		Накладные расходы	Тенге				200507				
		Сметная прибыль	Тенге				79596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1074544				163
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					278482			
		Сметная заработная плата	Тенге				1074544				163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					278482			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды

29	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18534,768	2878,02 162,12	1185,14 273,58	53343473 3004901	21966290 5070660	28372282	8721606 4965206	67030285
30	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3012	1714,67 871,73	33,95 13,85	5164577 2625657	102263 41724	2436657	2880771 643628	8688977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	129,516	44650,00	--	5782889	--	5782889	--	6245521
					--	--	--	--		462631	
32	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	59829,6	195,23	143,82	11680577	8604850	18846	6219400	19331976
					51,09	45,16	3056881	2701823		1431998	
33	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	8974,44	4890,00	--	43885012	--	43885012	--	47395813
					--	--	--	--		3510801	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б к/з пористый, марки II)	м2 покрытия	27168,9	1214,33	50,24	32992042	1364922	30147277	1895817	37678888
					54,47	10,14	1479843	275544		2791029	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	27168,9	518,25	6,67	14080236	181249	13887177	42088	15252110
					0,43	1,00	11810	27160		1129786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				166928807	32219574	124530140	19759682	201623570
							10179092	8116910	--	14935079	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166928807				
		Материалы	Тенге				46528881				
		Всего заработная плата	Тенге					18296002			
		Местные материалы	Тенге				78001259				
		Накладные расходы	Тенге				19759682				
		Сметная прибыль	Тенге				14935079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201623568				13799
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18296002			
		Сметная заработная плата	Тенге				201623568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								13799
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18296002			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Тротуары									
36	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	67,5726	2878,02	1185,14	194475	80083	103437	31797	244374
					162,12	273,58	10955	18486		18102	
37	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1467	1560,11	33,95	2288677	49808	960038	1403085	3987103
					871,73	13,85	1278831	20322		295341	
38	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,472	43034,00	--	1010094	--	1010094	--	1090902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		80808	
39	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	264,06	16,45	16,45	4343	4343	--	1313	6108
					--	6,90	--	1823		452	
40	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1770	448,56	144,47	793946	255719	1063	672372	1583623
					303,48	48,25	537164	85402		117305	
41	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1770	35,71	15,47	63199	27388	--	47394	119441
					20,23	4,56	35811	8073		8847	
42	С121-010603-0106	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С5 ГОСТ 3344-83	м3	265,5	4890,00	--	1298295	--	1298295	--	1402159
					--	--	--	--		103864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5653029	417340	3372927	2155961	8433710
							1862762	134106	--	624719	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5653029				
		Материалы	Тенге				961242				
		Всего заработная плата	Тенге					1996867			
		Местные материалы	Тенге				2411685				
		Накладные расходы	Тенге				2155961				
		Сметная прибыль	Тенге				624719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8433708				1790
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1996867			
		Сметная заработная плата	Тенге				8433708				1790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1996867			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Арычная сеть									
43	Е11-270201-0701 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	70,635	71503,73	15265,74	5050666	1078296	2295948	2280284	7917426
					23733,59	6157,74	1676422	434952		586476	
44	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,2438	1253,00	--	114328	--	114328	--	123475
					--	--	--	--		9146	
45	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	70,635	59199,00	--	4181521	--	4181521	--	4516043
					--	--	--	--		334522	
46	Е11-230401-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	270	3742,02	1399,73	1010347	377927	43167	686206	1832277
					2182,42	384,76	589253	103885		135724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	270	11153,00	--	3011310	--	3011310	--	3252215
					--	--	--	--		240905	
48	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1882,05	3911,75	148,13	7362118	278786	5464869	1441061	9507434
					859,95	51,59	1618463	97086		704254	
49	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	118,8	4684,27	220,51	556491	26196	371160	141324	753641
					1339,52	76,66	159135	9108		55825	
50	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	209,376	32,41	32,41	6787	6787	--	1893	9374
					--	12,56	--	2629		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				21293568	1767992	15482303	4550768	27911885
							4043273	647660	--	2067546	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21293568				
		Материалы	Тенге				8175144				
		Всего заработная плата	Тенге					4690933			
		Местные материалы	Тенге				7307160				
		Накладные расходы	Тенге				4550768				
		Сметная прибыль	Тенге				2067547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27911884				3920
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4690933			
		Сметная заработная плата	Тенге				27911884				3920
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4690933			
		Сметная заработная плата	Тенге								321614449
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18555662				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					57068735			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16465847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						161928258		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				26544934				
		- Перевозка грузов	Тенге							33693559	
		- Накладные расходы	Тенге							23823290	
		- Сметная прибыль	Тенге								321614449
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							1,3%	4 180 988	325 795 437
		Итого с временными							1,44%	4 691 454	330 486 891
		Итого с зимними удорожаниями							2%	6 609 738	337 096 629
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									194 760 762
		в том числе на 2018 год									142 335 867
		в том числе на 2019 год									194 760 762
		в том числе на 2018 год к=1							12%	23 371 291	218 132 053
		Итого с НДС на 2018 год							0,10386942651%	226 573	226 573
		Конкурсная скидка 0,10386942651%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с конкурсной скидкой									217 905 481
		в том числе на 2019 год к=1,0498961									149 437 872
		Итого с НДС на 2019 год							12%	17 932 545	167 370 416
		Конкурсная скидка 0,10386942651%							0,10386942651%	173 847	173 847
		Итого с конкурсной скидкой									167 196 570
		ВСЕГО									385 102 050

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Ведутенко Игорь Викторович
ИИН 631206301342
№KZ84VWF00013429 от 07.10.2015 г.

Авторский надзор
ТОО "Солтустик Курылыс Сервис"

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор Круль П.А.