Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
Субподрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Строительство дорог в мкр.Айгерим-2

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г

Код заказчика	Код подрядчика	договор			Организация Правовая форма
			номер	дата	
			№20/05-18	18.05.2020	

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**24 673 787,00**	**24 673 787,00**							**2 643 620,04**	**24 673 787,00**
Итого к оплате										**24 673 787,00**

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"
_____ Круль П.А.

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ №13"
_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары", 940 000 928, г.Есик, ул.Валиханова 5** **БИН 990**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**

(наименование, адрес)

Объект **Малые ИССО**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛО ТРУБЫ									
		==========									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	81	224,69	214,11	18200	17343	8	4224	24218
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	849	5017		1794	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9	2269,71	--	20427	--	--	14708	37946
		НР - 72%; СП - 8%			2269,71	--	20427	--		2811	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	9	224,69	214,11	2022	1927	1	469	2691
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	94	557		199	
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (во временный отвал)	т	162	638,00	--	103356	--		--	111624
		СП - 8%			--	--	--	--		8268	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90	22,61	18,97	2035	1707	10	745	3002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,54	7,96	318	716		222	
6	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,2	7,41	7,41	127	127	--	27	166
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,15	--	37		12	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,3	175,56	79,30	755	341	--	422	1271
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	414	172		94	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	4,3	151,60	137,72	652	592	13	133	848
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	47	139		63	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	8,6	3853,78	211,01	33143	1815	11854	17134	54298
		НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	19474	923		4022	
10	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,51	46083,28	22067,66	484335	231931	79120	198334	737283
		НР - 84%; СП - 8%			16487,55	5977,93	173284	62828		54614	
11	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	30	24617,00	--	738510	--	738510	--	797591
		СП - 8%			--	--	--	--		59081	
12	2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	13	19013,00	--	247169	--	247169	--	266943
		СП - 8%			--	--	--	--		19774	
13	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,3	25656,43	4186,81	33353	5443	23114	5149	41582
		НР - 84%; СП - 8%			3689,09	1025,81	4796	1334		3080	
14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлической решетки лотка	т	2,4856	537188,24	10330,78	1335235	25678	1167969	140428	1593716
		НР - 93%; СП - 8%			56963,30	3785,55	141588	9409		118053	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	97,825	3923,45	159,82	383811	15635	284052	75128	495655
		НР - 84%; СП - 8%			859,95	54,32	84124	5314		36715	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,8875	1132,25	116,10	22518	2309	6889	11852	37119
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	39,70	13320	790		2750	
17	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б	м2	22,5723125	2303,00	--	51984	--	51984	--	56143
		СП - 8%			--	--	--	--		4159	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	150,5	224,69	214,11	33816	32224	15	7848	44997
		НР - 72%; СП - 8%			10,48	61,94	1577	9323		3333	
19	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	270,9	245,00	--	66371	--		--	71680
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
20	4102-0102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км (для обратной засыпки на 19 км)	т	270,9	251,00	--	67996	--		--	73436
		СП - 8%			--	--	--	--		5440	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,5	37,81	37,81	5690	5690	--	1587	7859
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	2204		582	
22	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	150,5	56,01	56,01	8429	8429	--	2351	11643
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,69	--	3265		862	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150,5	175,56	79,30	26421	11935	--	14755	44470
		НР - 72%; СП - 8%			96,26	39,91	14486	6006		3294	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	150,5	151,60	137,72	22815	20727	452	4671	29685
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	32,23	1636	4851		2199	
		ОГОЛОВКИ									
		==========									
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	196	1701,79	33,95	333550	6655	156035	187461	562692
		НР - 108%; СП - 8%			871,73	13,85	170860	2715		41681	
26	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,82	44650,00	--	393813	--	393813	--	425318
		СП - 8%			--	--	--	--		31505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4436534	390509	3161008	687426	5533876
							647295	115600	--	409917	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4436534				
		Материалы	Тенге				1729531				
		Всего заработная плата	Тенге					762895			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51984				
		Местные материалы	Тенге				1379492				
		Транспортные расходы	Тенге				237722				
		Накладные расходы	Тенге				687423				
		Сметная прибыль	Тенге				409917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5533874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					762895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5533874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631
		Сметная заработная плата	Тенге					762895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5533876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3161008		
		- Перевозка грузов	Тенге				237723				
		- Накладные расходы	Тенге							687426	
		- Сметная прибыль	Тенге							409917	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 533 876				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				215 821				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% х 0,9	Тенге				181 115				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				118 616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6 049 429				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				6 572 623				
		ИТОГО	Тенге				6 572 623				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				788 715				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**7 361 337**				
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**7 360 501**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**788 625**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары",** **БИН 990**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр.Айгерим-2**
(наименование, адрес)

Объект **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ**
(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент Фм1 под опоры									
1	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,1765173	192854,93	1455,93	34042	257	28852	4592	41725
		НР - 91%; СП - 8%			27945,00	644,94	4933	114		3091	
2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,4129323	94,82	2,59	418	11	182	156	620
		НР - 69%; СП - 8%			50,89	0,30	225	1		46	
3	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	4,4129323	124,79	3,35	551	15	437	69	670
		НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,46	99	2		50	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование. Устройство(В15)**	м3	0,6922246	4488,53	1302,35	3107	902	1210	1087	4529
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	287,79	995	199		336	
5	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,7060693	13161,00	--	9293	--	9293	--	10036
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
		Опоры СФГ-400									
6	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2896552	40033,19	15889,42	11596	4602	365	6867	19940
		НР - 80%; СП - 8%			22884,54	6750,13	6629	1955		1477	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель внутри кронштейнов**	м кабеля	72,4137931	363,47	166,55	26320	12061	3250	10667	39946
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	11009	3806		2959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник	55	5645,53	2921,32	310504	160673	959	173281	522488
		НР - 80%; СП - 8%			2706,77	1231,44	148872	67729		38703	
9	СТ Прайс листТОО"АВМ-Building 2007"	Светильник светодиодный LED MH-ST-M150W, световой поток 20750 лм, 6500К	шт.	51	94000,00	--	4794000	--	4794000	--	5177520
		СП - 8%			--	--	--	--		383520	
10	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2896552	394632,00	--	114307	--	114307	--	123452
		СП - 8%			--	--	--	--		9145	
11	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0724138	70892,00	--	5134	--	5134	--	5544
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
12	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	14	10257,69	6821,81	143608	95505	--	73086	234029
		НР - 80%; СП - 8%			3435,88	3089,66	48102	43255		17335	
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночная подготовка основания 20 см	м2 площади уплотнения	2,24	226,65	17,02	508	38	283	187	750
		НР - 94%; СП - 8%			83,64	5,02	187	11		56	
14	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,53445	85326,61	19228,13	45603	10276	795	35217	87285
		НР - 91%; СП - 8%			64612,75	7797,99	34532	4168		6466	
15	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	2985,00	--	125370	--	125370	--	135400
		СП - 8%			--	--	--	--		10030	
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Заливка пазух и котлованов бетоном под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	41,509139	26123,82	2185,43	1084377	90715	658939	323309	1520301
		НР - 91%; СП - 8%			8063,85	495,33	334723	20561		112615	
17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	14	28079,35	10306,37	393111	144289	10027	236436	679911
		НР - 80%; СП - 8%			17056,80	4053,57	238795	56750		50364	
18	СТ Прайс лист ТОО"АВМ-Building 2007"	Металлическая стойка опоры освещения с оцинковкой и покраской СКФ 8-3 65/202-Б	шт.	14	67616,07	--	946625	--	946625	--	1022355
		СП - 8%			--	--	--	--		75730	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(опора СВ105)	м2 поверхности	19,0593103	911,71	22,04	17377	420	10912	5676	24897
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	6045	58		1844	
20	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты П-3и. Установка	шт.	4	3045,25	1634,02	12181	6536	--	6684	20374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1411,22	677,44	5645	2710		1509	
21	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3иСТ РК 937-92	шт.	4	4302,00	--	17208	--	17208	--	18585
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
22	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(Стяжка Г1)	кг	114	822,00	--	93708	--	93708	--	101205
		СП - 8%			--	--	--	--		7497	
		Шкаф ШУНО									
23	1308-0303-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка шкафа(ШУНО)	шт	1	24349,29	1474,27	24349	1474	10243	9470	36525
		НР - 72%; СП - 8%			12631,60	521,13	12632	521		2706	
24	Прайс-листЭ-332л.1	Шкаф ШУНО	шт	1	1548214,29	--	1548214	--		--	1548214
					--	--	--	--	1548214	--	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В25 для закрепления шкафов ШУНО	м3	0,25	4436,56	1250,38	1109	313	437	390	1619
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	359	69		120	
26	2102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2448	15382,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 75х75х5мм	т	0,0133	230716,00	--	3069	--	3069	--	3314
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	284,15	27,67	1421	138	253	771	2367
		НР - 72%; СП - 8%			206,08	8,12	1030	41		175	
29	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	231929,00	--	1461	--	1461	--	1578
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
30	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 30х4мм	м	4	190,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	53,3333333	3181,72	186,53	169692	9948	104789	41552	228143
		НР - 72%; СП - 8%			1030,40	51,68	54955	2756		16899	
32	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Метизы и металоконструкции	т	0,0333333	620348,45	20039,16	20678	668	17375	2051	24548
		НР - 72%; СП - 8%			79055,60	6423,21	2635	214		1818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза(до установки)	м2	2,5	294,28	6,69	736	17	495	156	963
		НР - 69%; СП - 8%			89,42	0,91	224	2		71	
		Кабель									
34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	167635,62	--	2515	--	23	1894	4761
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	2492	--		353	
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	583,24	492,02	8749	7380	--	2975	12661
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	184,21	1368	2763		938	
36	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	15	509,29	418,07	7639	6271	--	2676	11140
		НР - 72%; СП - 8%			91,22	156,52	1368	2348		825	
37	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	1584,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
38	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический	1000 шт.	0,1	25652,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
39	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий(22 м резервные)	канало-километр трубопровода	0,0236667	167635,62	--	3967	--	36	2988	7511
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	3931	--		556	
40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30,3333333	360,15	175,95	10924	5337	514	4861	17049
		НР - 72%; СП - 8%			167,23	55,35	5073	1679		1263	
41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,3333333	363,47	166,55	10298	4719	1271	4174	15630
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	4308	1489		1158	
42	1308-0206-1718 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3	1215,52	163,78	3647	491	992	1674	5746
		НР - 72%; СП - 8%			721,28	53,53	2164	161		426	
43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(кабель СИП)	м кабеля	3	363,47	166,55	1090	500	134	442	1655
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	456	158		123	
44	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24388,76	18235,02	48778	36470	146	18464	72621
		НР - 72%; СП - 8%			6081,20	6741,07	12162	13482		5379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86(КВТП 1х16-25)	шт.	2	9414,00	--	18828	--	18828	--	20334
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
46	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Труба гибкая двустенная диам.50 мм	м	15	644,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
47	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1943,00	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
48	2301-0603-0502 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011(Труба жесткая двустенная диам.110 мм)	м	23,6666667	1939,00	--	45890	--	45890	--	49561
		СП - 8%			--	--	--	--		3671	
49	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная d-110 мм DKC	шт.	2	1198,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
50	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные d-110 мм	шт.	4	216,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
51	2302-0403-1809 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 110	шт.	1,3333333	559,00	--	745	--	745	--	805
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
52	2306-0131-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	583489,00	--	8927	--	8927	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
53	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0476	743393,00	--	35386	--	35386	--	38216
		СП - 8%			--	--	--	--		2831	
		Материалы									
54	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматического выключателя	шт.	1	5111,37	129,26	5111	129	1990	2181	7876
		НР - 72%; СП - 8%			2992,30	36,92	2992	37		583	
55	2307-0204-1247 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010(Выключатель автоматический ВА 57-35)	шт.	1	17995,00	--	17995	--	17995	--	19435
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
56	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(Хомут Х 15)	кг	21	542,00	--	11382	--	11382	--	12293
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
57	2404-0207-2106 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6	кг	41,4	2426,00	--	100436	--	100436	--	108471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8035	
58	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	103	64,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
59	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(Скрепа NC20)	шт.	105,06	179,00	--	18806	--	18806	--	20310
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
60	2404-0207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98(Крюк бандажный CF-16)	шт.	96,9	922,00	--	89342	--	89342	--	96489
		СП - 8%			--	--	--	--		7147	
61	2404-0202-0805 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS470 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы поддерживающие PSP25/120.M)	шт.	48,96	1738,00	--	85092	--	85092	--	91900
		СП - 8%			--	--	--	--		6807	
62	2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные PA4x10/35 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы анкерные PA4/35)	шт.	37,74	918,00	--	34645	--	34645	--	37417
		СП - 8%			--	--	--	--		2772	
63	2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р 4)	шт.	239,7	946,00	--	226756	--	226756	--	244897
		СП - 8%			--	--	--	--		18140	
64	2404-0206-0118 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-2 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р71)	шт.	86,7	2094,00	--	181550	--	181550	--	196074
		СП - 8%			--	--	--	--		14524	
65	2404-0206-0119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-2 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы ответвительные Р70)	шт.	75,48	2794,00	--	210891	--	210891	--	227762
		СП - 8%			--	--	--	--		16871	
66	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы Р 616R)	шт.	92,82	1529,00	--	141922	--	141922	--	153276
		СП - 8%			--	--	--	--		11354	
67	2404-0207-3128 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.201 ГОСТ Р 51177-98(Зажимы CD 71+BI)	шт.	4,08	1371,00	--	5594	--	5594	--	6041
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
68	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Колпачки-заглушки 1"(Защитный колпачок СЕ 6-35)	шт.	55,08	151,00	--	8317	--	8317	--	8982
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
69	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98(Дистанционный фиксатор BIC-15.5)	шт.	15,3	1187,00	--	18161	--	18161	--	19614
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98(ограничитель перенапряжения ор 600/28)**	**шт.**	**3,06**	**14480,00**	--	**44309**	--	**44309**	--	**47854**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3545**	
71	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,72**	**473,00**	--	**17369**	--	**17369**	--	**18758**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1389**	
72	2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	**Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(Хомуты 19,20)**	**кг**	**1,7**	**1976,00**	--	**3359**	--	**3359**	--	**3628**
		СП - 8%			--	--	--	--		**269**	
73	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,07**	**601883,00**	--	**42132**	--	**42132**	--	**45502**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3371**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13312902**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**948941**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**600157**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**227039**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8370102**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1548214**		
		- Накладные расходы	Тенге							**974033**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**871459**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				13 312 902				
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге				458 823				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9% х 0,9	Тенге				209 022				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				248 651				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				14 229 398				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД К=1,086486486	Тенге				15 460 048				
		ИТОГО	Тенге				15 460 048				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 855 206				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**17 315 254**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конкурсная скидка					**0,9998863**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**17 313 286**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге				**1 854 995**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**