Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» января 2020г.

Заказчик: **ТОО «Леру», Богуславский Евгений Львович – директор,**
адрес: **г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Хусаинова 281, БЦ «Гранит», 050060**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **«30» декабря 2019 года, ТОО «Есик Жолдары», Круль П.А. – директор,**
адрес: **Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Валиханова, 5**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается), от **«05» января 2020 года, ТОО «KazBuildExpert», Ли О.Н. аттестат эксперта KZ37VJE00021162 от 25.11.2016, Адамбаев Н.С. аттестат эксперта KZ12VJE00043049 от 12.12.2018, Лебедев В.В. аттестат эксперта KZ74VJE00026995 от 09.10.2012**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **«05» января 2020 года, ТОО «Евразия СтройПроект», Ященко С.Ю. – директор**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)
по адресу: **Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, Медеуский район, улица Халиуллина с примыканием к территории Ритейл-парка.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что,

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: **кадастровый номер 20-315-061-361 от 05.09.2019 года, выдан Филиалом НАО «Государственная корпорация Правительства для граждан» по городу Алматы;**
(Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

постановления акимата города Алматы «О реконструкции сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций города Алматы от 08 января 2019 года №1/7

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Коммунальное Государственное учреждение «Управление градостроительного контроля г.Алматы» от 08.11.2019г;

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) -

ТОО «Евразия СтройПроект», номер проекта 2019/001

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й):

ТОО «Леру», приказ 02/09-1 от 02.09.2019 года;

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:

ноябрь 2019 года;

(месяц, год)

окончание работ:

декабрь 2019 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **2 месяца;**

фактически: **1 месяц.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Типовой поперечный профиль дороги на въезде					
Протяженность	м	30	-	30	-

Расчетная скорость	**км/час**	**40**	**-**	**40**	**-**
Число полос движения	**шт.**	**4**	**-**	**4**	**-**
Ширина полосы движения	**м**	**4,0**	**-**	**4,0**	**-**
Ширина проезжей части	**м**	**16**	**-**	**16**	**-**
Типовой поперечный профиль дороги на уширяемой части улицы Халиуллина					
Протяженность	**м**	**307,18**	**-**	**307,18**	**-**
Площадь покрытия	**м2**	**2386,0**	**-**	**2386,0**	**-**
Число полос уширения движения	**шт.**	**2**	**-**	**2**	**-**
Ширина полосы движения	**м**	**3,5**	**-**	**3,5**	**-**
Ширина проезжей части после уширения	**м**	**21**	**-**	**21**	**-**
Ширина тротуара	**м**	**1,5**	**-**	**1,5**	**-**
Площадь покрытия тротуара	**м2**	**441,0**	**-**	**441,0**	**-**
Бортовой камень ГП-1 100.30.15	**п.м.**	**530,0**	**-**	**530,0**	**-**
Бортовой камень БР 100.20.8	**п.м.**	**430,0**	**-**	**430,0**	**-**
Арычный лоток Б-3 2000х740х480	**п.м.**	**108,0**	**-**	**108,0**	**-**
Водопропускные трубы ЗКЦ-0,5	**п.м.**	**50,0**	**-**	**50,0**	**-**
Лотковые звенья ЛЖК-250	**шт.**	**8**	**-**	**8**	**-**
Автопавильоны	**шт.**	**2**	**-**	**2**	**-**
Дорожные знаки	**шт.**	**16**	**-**	**16**	**-**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автомобильная дорога.

Общая протяженность уширение и заезда составляет – 337 м., из них: дополнительные полосы разгона и торможения по 50 м., и полосы отгона по 30 м.

– «Уширение проезжей части улицы Халиуллина» расширено на 2 полосы движения, ширина проезжей части после уширения 21 м.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.

Наименьший радиус кривых в плане – 400 м.

Наибольшие продольные уклоны – 16 ‰.

По обе стороны проезжей части поперечников предусмотрено устройство бордюрных камней ГП1 100.30.15, тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см, на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуара предусмотрено устройство бордюрных камней БР 100.20.8 (поребриков).

– «Заезд на территорию Ритейл парк» 4 полосы движения, ширина проезжей части 16 м.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.

Наименьший радиус кривых в плане – 15 м.

Наибольшие продольные уклоны – 27 ‰.

Конструкция дорожной одежды:

– верхний слой покрытия – ЩМА-20, Е = 3200 МПа, толщиной 5 см;

– нижний слой покрытия – горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД марки 70/100 Тип А, марки 1 Е = 3200 МПа, толщиной 7 см;

– верхний слой основания из щебня по способу заклинки, фракций 40-80., материал для заклинки-фракционированный мелки щебень (0-40), толщиной 20 см;

– нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, толщиной 15 см.

Водоотвод с проезжей части.

Обеспечение водоотвода с проезжей части осуществляется двухскатным поперечным профилем дороги с поперечным уклоном 20 ‰.

Основными элементами поверхностного водоотвода являются продольные железобетонными лотками Б-3-1, протяженностью 310 п.м. Для пропуска поверхностных вод через дорогу, проектируются водопропускные сооружения - железобетонные трубы диаметром 0,5м.

Сброс воды из железобетонных лотков Б-3-1 осуществляется в существующую сеть водоотведения города Алматы.

Светофорный объект.

Смонтированы металлоизделия, предназначенные для размещения технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД).

Для установки металлоизделий (стоек светофорных, арок и консолей) применены монолитные железобетонные фундаменты из бетона В15. Основной контур заземления дорожного контроллера состоит из 8-ми вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм длиной 1,5 метра и горизонтальных - d-10 мм длиной 12 метров.

Дополнительный контур заземления металлических конструкций периферийного оборудования состоит из 4-х вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм, длиной 1,5 метра и горизонтальных - d-10 мм длиной 8 метров.

В качестве соединительного заземляющего проводника конструктивов используется стальная проволока d-10мм, проложенная по дну траншей кабельной канализации.

В соответствии с техническими условиями на выполнение проектных работ, выданных УАП ДВД г. Алматы, по светофорному объекту, технические решения приведены в таблице:

№ пп.	Наименование оборудования, конструкций, изделий, материалов	Характеристика
	I. Оборудование	
1	Дорожный контроллер	Системные, микропроцессорные
2	ИМУ-1	Интегрированный модуль управления
3	Беспроводная система связи	
4	Детектор транспорта	Инфракрасного типа PIR
5	Светофоры	
	Тип 7 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	Тип 8 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	Тип 9 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	II. Несущие конструкции	
1	Арка трубчатая, типа А1-3	Металлическая арка из труб
2	Консоль трубчатая, типа К2-2	Металлическая консоль из труб
3	Стойка светофорная СС3, СП3	Стойка светофорная с декоративной облицовкой для установки до 4-х светофоров
	III. Знаки дорожные	
1	Знаки дорожные типовые	Металло-основа дорожных знаков
2	Панно размером 1220 х 1220 мм	Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования
3	Панно размером 1220 х 1640 мм	Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования
4	Панно размером 1220 х 2440 мм	Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования
5	Табло информационное водителя ТВСАв	Знак динамический на светодиодах
6	Табло информационное пешехода ТВСАп	Знак динамический на светодиодах
	Световозвращающая пленка лицевой поверхности знаков дорожных	Тип - 2; 3Б, 3В (по стандарту СТ РК 1125-2002)
	IV. Дорожная разметка	
1	Краска дорожная	Продольная разметка
2	Пластик холодного нанесения	Поперечная разметка

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 130 070,729 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря 118 653,629 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 130 070,729 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря 118 653,629 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка.**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: Богуславский Е.Л. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: Ли О.Н. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Технический надзор: Адамбаев Н.С. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Технический надзор: Лебедев В.В. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор: Ященко С.Ю. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик: (генеральный подрядчик) **Круль П.А.** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	337,18	Площадь – 2386,0 м2. Покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Бортовой камень - гранитный ГП-1 100.30.15 Арычные лотки – Б-3-1. Водопропускные трубы - ЗКЦ-0,5.	
2	Ширина проезжей части	м	16-21	– верхний слой покрытия – ЩМА-20, Е = 3200 МПа, толщиной 5 см; – нижний слой покрытия – горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД марки 70/100 Тип А, марки 1 Е = 3200 МПа, толщиной 7 см; – верхний слой основания – из щебня по способу заклинки, фракций 40-70, материал для заклинки - фракционированного мелкого щебня (0-40) толщ. смеси 20; – нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, толщиной 15 см.	
3	Ширина тротуаров	м	1,5	Основание – гравийно-песчаная смесь - 12см. Бортовой камень – БР 100.20.8 Покрытие – горячая песчаная а/б смесь, толщиной 4 см. Тип Г, марка 1 на битуме БНД 70/100	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	
6	Ширина обочины	м	-	-	
7	Угол откоса	градус	-	-	
8	Высота насыпи	м	-	-	
9	Дополнительные транспортные пути		-	-	

10	Количество полос		2-4	-	
11	Дорожные знаки	шт	16	Устроенные дорожные знаки на фундаменте: Приоритета - 3 шт; Предписывающие - 1 шт; Информационно-указательных - 10 шт; Знаки дополнительной информаций - 2 шт.	
12	Элементы освещения			Наружное освещение дорог предусматривается светильниками типа «Азия 200W» на опорах типа СТВ-12,0.	
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	
14	Дорожное покрытие			верхний слой покрытия – ЩМА-20, Е = 3200 МПа, толщиной 5 см; нижний слой покрытия – горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД марки 70/100 Тип А, марки 1 Е = 3200 МПа, толщиной 7 см.	
15	Электроосвещение			Категория электроснабжения - II. Напряжения питания - 380/220В. Расчетная мощность - 2,072кВт. Коэффициент мощности - 0,96. Количество светильников - 14 шт. Количество опор - 12шт. Длина линии СИП - 426м.	

Заказчик: Богуславский Е.Л._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Ященко С.Ю._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Светофор

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Декларация о соответствии

«30» декабря2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **ТОО «Есик Жолдары»,**
адрес: **Республика Казахстан, Алматинская область,Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Валиханова, 5**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора –Круль Павла Анатольевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка.**
адрес:**Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, Медеуский район, улица Халиуллина, примыкание к территории Ритейл-парка**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:**ТОО «Леру»,директор – Богуславский Е.Л.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:

ТОО «СМЭУ Алматы»;ТОО «Жолжелкен»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Евразия СтройПроект», номер проекта 2019/001
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден(а):**ТОО «Леру», приказ 02/09-1 от 02.09.2019 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Типовой поперечный профиль дороги на въезде					
Протяженность	м	30	-	30	-
Расчетная скорость	км/час	40	-	40	-
Число полос движения	шт.	4	-	4	-
Ширина полосы движения	м	4,0	-	4,0	-
Ширина проезжей части	м	16	-	16	-
Типовой поперечный профиль дороги на уширяемой части улицы Халиуллина					
Протяженность	м	307,18	-	307,18	-
Площадь покрытия	м2	2386,0	-	2386,0	-
Число полос уширения движения	шт.	2	-	2	-
Ширина полосы движения	м	3,5	-	3,5	-
Ширина проезжей части после уширения	м	21	-	21	-
Ширина тротуара	м	1,5	-	1,5	-
Площадь покрытия тротуара	м2	441,0	-	441,0	-
Бортовой камень ГП-1 100.30.15	п.м.	530,0	-	530,0	-
Бортовой камень БР 100.20.8	п.м.	430,0	-	430,0	-
Арычный лоток Б-3 2000х740х480	п.м.	108,0	-	108,0	-
Водопропускные трубыЗКЦ-0,5	п.м.	50,0	-	50,0	-

Лотковые звенья ЛЖК-250	**шт.**	**8**	**-**	**8**	**-**
Автопавильоны	**шт.**	**2**	**-**	**2**	**-**
Дорожные знаки	**шт.**	**16**	**-**	**16**	**-**

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автомобильная дорога.

Общая протяженность уширение и заезда составляет – 337 м., из них: дополнительные полосы разгона и торможения по 50 м., и полосы отгона по 30 м.

– «Уширение проезжей части улицы Халиуллина» расширено на 2 полосы движения, ширина проезжей части после уширения 21 м.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.

Наименьший радиус кривых в плане – 400 м.

Наибольшие продольные уклоны – 16 ‰.

По обе стороны проезжей части поперечников предусмотрено устройство бордюрных камней ГП1 100.30.15, тротуар возвышен над проезжей частью на 15 см, на уровень бордюра в целях безопасности движения пешеходов. С внешней стороны тротуара предусмотрено устройство бордюрных камней БР 100.20.8 (поребриков).

– «Заезд на территорию Ритейл парк» 4 полосы движения, ширина проезжей части 16 м.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.

Наименьший радиус кривых в плане – 15 м.

Наибольшие продольные уклоны – 27 ‰.

Конструкция дорожной одежды:

– верхний слой покрытия – ЩМА-20, Е = 3200 МПа, толщиной 5 см;

– нижний слой покрытия – горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД марки 70/100 Тип А, марки 1 Е = 3200 МПа, толщиной 7 см;

– верхний слой основания из щебня по способу заклинки, фракций 40-80., материал для заклинки-фракционированный мелки щебень (0-40), толщиной 20 см;

– нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, толщиной 15 см.

Водоотвод с проезжей части.

Обеспечение водоотвода с проезжей части осуществляется двухскатным поперечным профилем дороги с поперечным уклоном 20 ‰.

Основными элементами поверхностного водоотвода являются продольные железобетонными лотками Б-3-1, протяженностью 310 п.м. Для пропуска поверхностных вод через дорогу, проектируются водопропускные сооружения - железобетонные трубы диаметром 0,5м.

Сброс воды из железобетонных лотков Б-3-1 осуществляется в существующую сеть водоотведения города Алматы.

Светофорный объект.

Смонтированы металлоизделия, предназначенные для размещения технических средств регулирования дорожного движения (ТСРДД).

Для установки металлоизделий (стоек светофорных, арок и консолей) применены монолитные железобетонные фундаменты из бетона В15. Основной контур заземления дорожного контроллера состоит из 8-ми вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм длиной 1,5 метра и горизонтальных - d-10 мм длиной 12 метров.

Дополнительный контур заземления металлических конструкций периферийного оборудования состоит из 4-х вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм, длиной 1,5 метра и горизонтальных - d-10 мм длиной 8 метров.

В качестве соединительного заземляющего проводника конструктивов используется стальная проволока d-10мм, проложенная по дну траншей кабельной канализации.

В соответствии с техническими условиями на выполнение проектных работ, выданных УАП ДВД г. Алматы, по светофорному объекту, технические решения приведены в таблице:

№ п.п.	Наименование оборудования, конструкций, изделий, материалов	Характеристика
	I. Оборудование	
1	Дорожный контроллер	Системные, микропроцессорные
2	ИМУ-1	Интегрированный модуль управления
3	Беспроводная система связи	
4	Детектор транспорта	Инфракрасного типа PIR
5	Светофоры	
	Тип 7 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	Тип 8 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	Тип 9 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-2017)	Светофор на сверхъярких светодиодах
	II. Несущие конструкции	
1	Арка трубчатая, типа А1-3	Металлическая арка из труб
2	Консоль трубчатая, типа К2-2	Металлическая консоль из труб
3	Стойка светофорная СС3, СП3	Стойка светофорная с декоративной облицовкой для установки до 4-х светофоров
	III. Знаки дорожные	
1	Знаки дорожные типовые	Металло-основа дорожных знаков
2	Панно размером 1220 х 1220 мм	Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования

3	**Панно размером 1220 х 1640 мм**	**Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования**
4	**Панно размером 1220 х 2440 мм**	**Металло-основа дорожных знаков индивидуального проектирования**
5	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**Знак динамический на светодиодах**
6	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**Знак динамический на светодиодах**
	Световозвращающая пленка лицевой поверхности знаков дорожных	**Тип - 2; 3Б, 3В (по стандарту СТ РК 1125-2002)**
IV. Дорожная разметка		
1	**Краска дорожная**	**Продольная разметка**
2	**Пластик холодного нанесения**	**Поперечная разметка**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:
ноябрь2019года;
(месяц, год)
окончание работ:
декабрь2019года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:**2 месяца;**
фактически, месяц:**1месяц.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений)выполнена (обязательное приложение в декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «АЖК» Упр. дир. Жакупов К. Ж. _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
«_____»_____ 20____года М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарык» _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
«_____»_____ 20____года М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Есик Жолдары»
директор – Круль П.А._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)
«_____»_____ 20_____года М.П.

Субподрядные организации:
ТОО «СМЭУ Алматы»
директор –Тустикбаев Е. Б. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)
«_____» _____ 20_____года М.П.

ТОО «Жолжелкен»
Директор – Куандыков К. Т _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)
«_____» _____ 20_____года М.П.

Светофор

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«05» января 2020г.

Авторский надзор:
ТОО «Евразия СтройПроект», Директор – Ященко Сергей Юрьевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице:
Ященко Сергея Юрьевича - Директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании:
Договора № 027-Л от 08.11.2019 года
(№ договора и дата)

по объекту:
Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка
адрес:
Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, Медеуский район, улица Халиуллина, примыкание к территории Ритейл-парка
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:
ТОО «Леру», Директор – Богуславский Евгений Львович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
   ТОО «Есик Жолдары» (лицензия №007137 от 02.10.2001г.)
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице
   Директора – Круль Павла Александровича
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

   б) субподрядной организацией
   ТОО «СМЭУ Алматы» (лицензия № 15006759 от 13.04.2015 г.)
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице
   Директора – Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

   в) субподрядной организацией
   ТОО «Жолжелкен» (лицензия № 015550 от 08.07.2004 г.)
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице **Директора Куандыкова Кадыра Тураровича**
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

15

начало работ:
ноябрь 2019г;
(месяц, год)
окончание работ:
декабрь 2019г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – **2 месяца;**
фактически – **1 месяц.**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Евразия СтройПроект», номер проекта – 2019/001
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой)
ТОО «Леру», приказ № 02/09-1 от 02.09.2019 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация
ТОО «Евразия СтройПроект»,
Директор – Ященко С.Ю.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Светофор

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«05» января 2020г.

Технический надзор **ТОО «KazBuildExpert», Генеральный директор – Тлев Нурбакыт Курманбиевна, юридический адрес: 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Бегалина, дом 136**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: **Ли О.Н. аттестат эксперта KZ37VJE00021162 от 25.11.2016г., Адамбаева Н.С. аттестат эксперта KZ12VJE00043049 от 12.12.2018г., Лебедева В.В. аттестат эксперта KZ74VJE00026995 от 09.10.2012г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании:

Договора № 025-Л от 05 ноября 2019г.

(№ договора и дата)

по объекту:

Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка

адрес:

Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, Медеуский район, улица Халиуллина, примыкание к территории Ритейл-парка

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является

ТОО «Леру», Директор – Богуславский Евгений Львович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Есик Жолдары» (лицензия №007137 от 02.10.2001г.)

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

Директора – Круль Павла Александровича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядной организацией

ТОО «СМЭУ Алматы» (лицензия № 15006759 от 13.04.2015 г.)

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице

Директора – Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядной организацией

ТОО «Жолжелкен» (лицензия № 015550 от 08.07.2004 г.)

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Куандыкова Кадыра Тураровича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2019г;**

(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2019г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

17

по норме или по проекту организации строительства – **2 месяца;**
фактически – **1 месяц.**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 130 070,729 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря 118 653,629 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 130 070,729 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря 118 653,629 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Евразия СтройПроект», номер проекта – 2019/001
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой)
ТОО «Леру», приказ № 02/09-1 от 02.09.2019 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация
ТОО «KazBuildExpert»,
Генеральный директор – Тлев Нурбакыт Курманбаевна _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Ли Олег Николаевич _____
аттестат эксперта KZ37VJE00021162 от 25.11.2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Адамбаев Нурбек Сатарович _____
аттестат эксперта KZ12VJE00043049 от 12.12.2018г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Лебедев Виктор Вячеславович _____
аттестат эксперта KZ74VJE00026995 от 09.10.2012г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
18 (восемнадцать) **листов**

ТОО "ЛЕРУ"

М.П.

Республика Казахстан г. Алматы
БИН:160240001335
Леру
Товарищество с ограниченной ответственностью