Заказчик: ТОО "Леру"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование работ и его адрес: "Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			024-Л	24.10.2019г.						

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	88 106 451,79								10 572 774,21	**98 679 226,00**
в т. ч.										
за отчетный месяц		88 106 451,79							10 572 774,21	**98 679 226,00**
Итого к оплате:	**98 679 226,00**									

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

Форма 2

Заказчик: ТОО "Леру"
Подрядчик: ТОО "Есик Жолдары"
Договор №024-Л от "29" октябрь 2019г.

Акт
выполненных работ

по объекту: "Установка фундамента светофорного объекта с расширением части автодороги улицы Халиуллина и примыканием к внутренней транспортной инфраструктуре Ритейл-парка"
за декабрь 2019 г.

№	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость за ед., тенге с НДС	Итого, тенге с НДС
	Расчистка территории				
1	Снятие растительного слоя грунта 1 группы толщиной 0,45м экскаватором 0,65м3 с погрузкой в автосамосвал на 1 км на место складирования	405,00	м3	1 790,00	724 950,00
2	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	10,00	шт.	9 500,00	95 000,00
3	Погрузка деревьев	4,20	т	600,00	2 520,00
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т, класс груза 1. Расстояние перевозки 30км	4,20	т	680,00	2 856,00
	Демонтаж				
6	Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия вручную с погрузкой в автосамосвалы 15т; транспортировкой разобранного материала на свалку до 30км (насыпная плотность материала 2,2 т/м3)	115,20	м3	8 100,00	933 120,00
7	Демонтаж железобетонных упорных плит с погрузкой в автосамосвал 15т и транспортировкой на свалку 30км	354,00	шт.	4 180,00	1 479 720,00
8	Демонтаж гранитного бортового камня с погрузкой в автосамосвал 15т и транспортировкой на свалку 30км	250,00	п.м.	3 040,00	760 000,00
9	Демонтаж тротуара с погрузкой в автосамосвал 15т и транспортировкой на свалку 30 км	523,00	м2	-	-
10	Покрытия h=5см	60,14	т		-
	Покрытия h=5см	26,15	м3	8 100,00	211 815,00
11	Основания h=15см	78,45	м3	1 005,00	78 842,25
12	Поребрик БР20.8.100	254,00	п.м.	1 600,00	406 400,00
13	Демонтаж железобетонного лотка с погрузкой в автосамосвал 15т и транспортировкой на свалку 30км	14,00	п.м.	7 700,00	107 800,00
14	Демонтаж оголовков на трубах из бортового камня БР100.30.15	8,00	п.м.	2 500,00	20 000,00
15	Демонтаж железобетонных водопропускных труб d-0,5м	21,00	п.м.		-
16	звено ЗКЦ	14,00	шт.	8 370,00	117 180,00
17	железобетонный дождеприемник ЛЖК-250	8,00	шт.	14 453,00	115 624,00

18	Чугунные решетки дождеприемников	8,00	шт.	5 500,00	44 000,00
19	Демонтаж автопавильона с последующим его использованием и вывозом на строительную площадку до 1км	2,00	шт.	65 000,00	130 000,00
20	Демонтаж укрепленного откоса монолитным бетоном	10,73	м3	39 220,00	420 830,60
21	Подрезка ж/б камеры	3,60	м3	26 000,00	93 600,00
	Земляное полотно				
22	Разработка грунта 2 группы (уд.вес=1,68) экскаватором 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 30км в отвал	164,50	м3	350,00	57 575,00
23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т, класс груза 1. Расстояние перевозки 30км	296,10	т	680,00	201 348,00
24	Устройство насыпи из балласта, фракция камня не более 200мм	214	м3	2 550,00	545 700,00
25	Уплотнение пневматическими катками до 25 тони при 6 проходах по одному месту, слоем 30 см с поливом водой	214	м3	570,00	121 980,00
26	Планировка верха полотна механизированным способом в грунтах II группы (насыпи/выемки)	2 386,00	м2	450,00	1 073 700,00
	Дорожная одежда				-
	Дорожная одежда на уширениях				-
25	Устройство (подстилающего) слоя из природной гравийно-песчаной смеси слоем 40см	933,52	м3	5 950,00	5 554 444,00
26	Устройство бортового камня ГП-1 100.30.15	530,00	п.м.	16 553,00	8 773 090,00
27	Бетонная подушка В7,5	23,85	м3	20 150,00	480 577,50
28	Устройство основания дорожной одежды из щебня по способу заклинки, фр.40-80; материал для заклинки фракционированный мелкий щебень (0-40мм) толщиной смеси в 20см	2 743,90	м2	2 254,00	6 184 750,60
29	Подгрунтовка битумом 0,6 л/м2 БНД70/100	1,65	т	160 880,00	265 452,00
30	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетонной смеси слоем в 7см, тип А, марка 1, на битуме БНД70/100	2 386,00	м2	5 254,00	12 536 044,00
31	Подгрунтовка битумом 0,2 л/м2 БНД70/100	0,47	т	160 880,00	75 613,60
32	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА20 в 5см	2 386,00	м2	5 500,00	13 123 000,00
	Тротуар				-
35	Устройство основания ГПС в 12см	550,00	м2	1 850,00	1 017 500,00
36	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	430,00	п.м.	5 203,00	2 237 290,00
37	Устройство фундамента под бортовой камень В7,5	6,02	м3	20 150,00	121 303,00

38	Подгрунтовка битумом 0,6 л/м2 БНД70/100	0,26	т	160 880,00	42 568,85
39	Устройство покрытия из горячей песчаной автобетоной смеси толщиной в 4см, тип Г, марка 1, на битуме БНД70/100	441,00	м2	3 100,00	1 367 100,00
	Водоотвод				-
40	Разработка грунта 2 группы Y=1,75т/м2 ручным способом	72,67	м3	4 125,00	299 763,75
41	Устройство подушки из ГПС в 10см	13,27	м3	8 021,00	106 438,67
42	Замена ЖБ-лотков Б-3 2000*740*480мм	54,00	шт.	66 948,00	3 615 192,00
43	Замена звеньев трубы ЗКЦ-0,5	50,00	шт.	83 250,00	4 162 500,00
44	Замена лотковых звеньев ЛЖК-250	8,00	шт.	89 505,00	716 040,00
45	Устройство подушки под лежни из ГПС в 10см		м3	8 021,00	-
46	Устройство монолитных лежней из бетона В15		м3	23 035,00	-
47	Установка железобетонных плит 150*50*6мм	61,00	шт.	18 554,78	1 131 841,58
49	Цементная подливка на стыках М100	5,32	м3	20 150,00	107 198,00
50	Устройство подливки под люки монолитным бетоном В7,5	0,07	м3	20 150,00	1 410,50
51	Укладка подкладок под люки РП-1	7,00	шт.	4 268,00	29 876,00
52	Бетонные подкладки	7,00	шт.	6 419,00	44 933,00
53	Люки. Установка	7,00	шт.	4 829,00	33 803,00
54	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (Б125) ГОСТ 3634-99	7,00	шт.	29 000,00	203 000,00
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	90,00	м3	2 152,00	193 680,00
	Устройство укрепления коммуникаций на пересечении с дорожной одеждой				-
55	Разработка грунта 2 группы Y=1,75т/м2 ручным способом	94,75	м3	4 125,00	390 852,00
56	Устройство подушки из ГПС	37,44	м3	8 021,00	300 306,24
57	Укрепление коммуникаций плитами ПДН	26,00	шт.	38 500,00	1 001 000,00
58	Укладка ПВХ труб Ду100мм	38,60	п.м	7 850,00	303 010,00
58	Укладка ПВХ труб Ду40мм	70,00	п.м	3 460,00	242 200,00
	Обустройство дороги				-
59	Установка павильонов	2,00	шт.	150 000,00	300 000,00
60	Погрузка и транспортировка до 1км со строительной площадки на место установки автопавильонов	2,00	шт.	30 000,00	60 000,00
61	Устройство монолитного фундамента В15 под автопавильон	1,57	м3	23 035,00	36 118,88
63	Поднятие люка	2,00	шт.	27 480,00	54 960,00
	Наружное освещение				-
64	Разборка фундаментов монолитных бетонных	3,30	м3	39 500,00	130 350,00
65	Засыпка вручную ям грунтом. Группа грунтов 2	3,30	м3	3 070,00	10 131,00
66	Демонтаж провода СИП	418,00	п.м.	800,00	334 400,00
67	Демонтаж опоры стальных	11,00	опора	61 500,00	676 500,00
68	Демонтаж светильников	11,00	шт.	8 800,00	96 800,00

69	Кронштейны металлические, количество рожков 1. Демонтаж	11,00	шт.	11 900,00	130 900,00
	Установка опор и светильников				-
70	Разработка вручную глубиной до 2м под фундаменты	7,20	м3	3 335,00	24 012,00
71	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,20	м3	9 475,00	11 370,00
72	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	3,60	м3	32 959,00	118 652,40
73	Фундамент для опоры	12,00	шт.	50 770,00	609 240,00
74	Ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,40	м3	3 070,00	7 368,00
75	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2	4,80	м3	3 070,00	14 736,00
76	Опоры стальные. Установка. Количество анкерных болтов до 8	12,00	опора	140 000,00	1 680 000,00
77	Опора стальная граненая СТВ 12,0 оцинкованная	12,00	шт.	156 000,00	1 872 000,00
80	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	12,00	шт.	23 560,00	282 720,00
81	Кронштейны однорожковый Г-образный, вылет 2м, угол наклона 15гр., оцинк.	12,00	шт.	11 564,00	138 768,00
82	Светильник светодиодный. Установка вне зданий	12,00	шт.	18 564,00	222 768,00
83	Светильники уличные светодиодные марки SLP, мощность 148Вт	12,00	шт.	184 650,00	2 215 800,00
	Провода и линейная арматура				-
84	Зажимы поддерживающие. Монтаж оборудования	12,00	шт.	1 608,00	19 296,00
85	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 5177-98	12,00	шт.	5 120,00	61 440,00
86	Крюк. Монтаж	12,00	шт.	9 263,00	111 156,00
87	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 5177-98	12,00	шт.	2 354,00	28 248,00
88	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 5177-98	36,00	п.м.	640,00	23 040,00
89	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5177-98	24,00	шт.	260,00	6 240,00
90	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 5177-98	14,00	шт.	2 826,00	39 564,00
91	Зажимы Р616 ГОСТ Р 5177-98	14,00	шт.	1 010,00	14 140,00
92	Проводник заземляющий открытый из медного изолированного провода сечением 25мм2. Монтаж по строительным основаниям	6,00	п.м.	1 574,00	9 444,00
93	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16мм2 ГОСТ 839-80	6,12	п.м.	810,00	4 957,20
94	Провода ВЛ-0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	456,00	п.м.	1 200,00	547 200,00

95	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4*16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	465,12	п.м.	610,00	283 723,20
96	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12мм. Монтаж по строительным основаниям	14,40	п.м.	715,00	10 296,00
				Итого	82 592 678
			Транспортные расходы	5%	2 871 720
			Накладные расходы	5%	4 129 634
			Плановые накопления	8%	6 607 414
			Непредвиденные расходы	3%	2 477 780
				ВСЕГО, тенге с НДС	**98 679 226**

Заказчик:
ТОО "Леру"

Зам.директора

Люльченко С.В._____

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

Круль П.А._____

Технадзор ТОО "KazBuildExpert"