Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «09» сентября 2014г. **с. Бескоспа Алгинского района**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от

"04" сентября 2014 г. № 249-Ѳ ГУ «Акимат Алгинского района»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Алдияров Нагымжан Смагулович - заместителя акима Алгинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Жубанышов Жанат Алимович - заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Тасыбаев Манас Мухитович - директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Круглик Дмитрий Александрович - директор ТОО «Влад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Какуша Павел Николаевич - директор ТОО «Инженерное Проектирование»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Шагалбаев Болатбек Кендебаевич - руководитель РГУ «Алгинское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Блинецкий Леонид Семенович - начальник ГУ «Управление по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью ДЧС Актюбинской области»
фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство подводящего газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: **Актюбинская область, Алгинский район, село Бескоспа**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

Акимат Актюбинской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«21» мая 2014 г. № 248**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Влад»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Инженерное Проектирование»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **рабочие чертежи и сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **рабочий проект №**

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 г.**; окончание работ **сентябрь 2014 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **7,5 мес.**; фактически **7,5 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно – сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности,

провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления	м	8113		8113	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Точка врезки существующий надземный газопровод среднего давления Ø108мм. Подводящий газопровод среднего давления до ГРПШ запроектирован из полиэтиленовых труб ГОСТ 50838-95 ПЭ100 SDR-17 Ø110х6,6мм. На переходе через речку методом наклонно направленного бурения газопровод среднего давления проложить из полиэтиленовых труб ГОСТ 50838-95 ПЭ100 SDR-11 Ø110х10,0мм. Проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа марки1. Основным элементом ГРПШ-07-2У является регулятор давления РДНК-1000, которая понижает давление газа с 3.0кгс/см² до 0,03 кгс/см². Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на песчаное**

основание толщиной не менее 0,1 м и присыпаться слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр. Средняя глубина заложения газопровода не менее -1,21м.

Газопровод низкого давления

Проект разработан на оснований технических условий №2731 от 29.05.2012г выданных ПТО АПФ АО "КТГА".

Точка врезки существующий надземный газопровод среднего давления Ø108мм.

Проектом предусмотрена установка ГРПШ-07-2У1 для понижения со среднего давления на низкий. Основным элементом газового оборудования ГРПШ-07-2У1 является регулятор давления РДНК-1000, которая понижает давление газа с 2.0кгс/см² до 0,03 кгс/см². Весь внутриквартальный газопровод низкого давления для жилых домов запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 На границе участков предусмотрено выход из земли, с установкой шаровых кранов Ду50мм.

После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздухом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 62623,632 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 61301,088 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 210,785 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62623,632 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 61301,088 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 210,785 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Строительство подводящего газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области»**

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Алдияров Н.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Примбетов Б.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Жубанышов Ж.
(подпись)

_____ Тасыбаев М.
(подпись)

_____ Шагалбаев Б.
(подпись)

_____ Блинецкий Л.
(подпись)

_____ Какуша П.
(подпись)

_____ Круглик Д.
(подпись)

Счет-фактура № 6 от 22 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке филиал №3 АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 54 от 11.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, с.Бескоспа

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003738, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящих и внурипоселковых газораспределительных сетей в с.Бескоспа Алгинского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	13 731 404,00	13 731 404,00	12%	1 647 768,00	15 379 172,00	0	
Всего по счету:					**13 731 404,00**		**1 647 768,00**	**15 379 172,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года
по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		54	11.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	15379172			13731404			1647768	15379172
в том числе за май		15379172		13731404			1647768	15379172

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____Жубанышев Ж.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 54 от 11.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за май месяц 2014 года

по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 Внутриквартальный газопровод высокого , среднего и низкого давления															
		Раздел 1 . Земляные работы									1242000	0	0	0	0	0	0
9	30-8-92	Песок природный	м3	900,0	1380						3925134	0	0	0	0	0	0
18	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	м	4491,00	874												
											5167134	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :															
		в том числе оборудование									0					0	
		Накладные расходы по смете									5167134	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									310028						
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									5 477 162	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									82157						
		Временные здания и сооружения 1,5%									5559319	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									173367						
		Зимнее удорожание 3,1185%									173367						
		Зимнее удорожание 3,1185%									55593						
		выслуга лет 1 %									22237						
		доп.отпуска 0,4 %									5810517	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									12980696	0	0	0	0		
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,234									0						
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,234									12980696						
		ИТОГО :									259614						
		Налоги и сборы 2 %									13240310						
		ИТОГО :									1588837						
		НДС 12 %									14 829 147						
		Итого с ндс :															

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____ Жубанышев Ж.

Тех.надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 54 от 11.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за май месяц 2014 года

по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш	Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш
		Локальная смета 1-1									215517	0	0	0	0	0	0
1	Смета	Перенос проекта в натуру		1	215517						215517	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :															
		в том числе оборудование									0					0	
		Накладные расходы по смете									215517	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :															
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									215 517	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :															
		Временные здания и сооружения 1,5%									215517	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :															
		Зимнее удорожание 3,1185%															
		выслуга лет 1 %									215517	0	0	0	0	0	0
		доп.отпуска 0,4 %									481465	0	0	0	0		
		ИТОГО :									0						
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,234									481465						
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,234									9629						
		ИТОГО :									491094						
		Налоги и сборы 2 %									58931						
		ИТОГО :									550 025						
		НДС 12 %															
		Итого с НДС :															

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____ Жубанышев Ж.

Тех.надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Счет-фактура № 19 от 25 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 54 от 11.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, с.Бескоспа

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003738, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	.роительство подводящих и внурипоселковых газораспределительн ых сетей в с.Бескоспа Алгинского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	9 144 060,00	9 144 060,00	12%	1 097 287,00	10 241 347,00	0	
Всего по счету:					**9 144 060,00**		**1 097 287,00**	**10 241 347,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		54	11.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	54900971			49018724			5882247	54900971
в том числе за июль		10241347		9144060			1097287	10241347

Заказчик
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Жубанышев Ж.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 54 от 11.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2014 года

по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
Локальная смета № 2-2-1 Внутриквартальный газопровод низкого давления																	
	Раздел 1 Земляные работы																
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунт	4732	12,31		12,31	3,37		0,011	58251	15468	0	58251	15947	0	52
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунт	6552	27,84	1,66	26,18	7,2	0,0115	0,025	182408	56309	10876	171531	47174	75	164
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунт	874	467,1	467,1			2,976		408245	461317	408245	0	0	2601	0
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10см.	м3 основ	292	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,279	532666	80031	44875	44536	16688	298	81
5	Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ. 20см	м3 грунт	728	7,57		7,57	2,46		0,00942	5511	1737	0	5511	1791	0	7
6	П9-32-1	Песок - погрузка	т	1311	20		20	14		0,0294	26220	18354	0	26220	18354	0	39
7	П8-10-1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	1311	76,6		76,6	15,32		0,03217	100423	20085	0	100423	20085	0	42
8	30-8-92	Песок природный	м3	728	1380						1004640	0	0	0	0	0	0
	Раздел 2 Строительные работы																
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	км трубо	2,31	58881,69	33075	25695,31	6813,45	194	26,38	136017	119785	76403	59356	15739	448	61
19	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 110 мм	стык	48	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	63041	30845	9828	42035	15876	46	102
20	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м газопр	2310	78,92	69,75			0,333		182305	206237	161123	0	0	769	0
21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	км трубо	1,11	51202,26	30825	20326,01	5353,43	179	20,64	56886	52253	34247	22582	5948	199	23

24	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63мм	стык	23,00	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	30207	14780	4709	20142	7607	22	49
26	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	км трубо	0,165	121367,16	61425	49858,78	18834,75	336	91,99	20026	17216	10135	8227	3108	55	15
29	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 57мм	стык	3,00	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	3940	1928	614	2627	992	3	6
30	Е22-9-3	Укладка стальных труб диаметром 108 мм с пневматическим испытанием	км трубо	0,002	129222,58	64575	54072,58	20425,5	352	99,76	258	221	129	108	41	1	0
32	Е22-9-5	Укладка стальных труб диаметром 159 мм (футляр) 55шт по 0,8м	км трубо	0,04	160329,25	82575	60626,12	22902,75	442	111,85	7054	6033	3633	2668	1008	19	5
34	Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм (футляр 1штх0,8м)	км трубо	0,008	199804,17	86400	95036,29	35901	458	175,34	1598	1272	691	760	287	4	1
38	Е22-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	км трубо	0,165	36330,98	10012,5	4166,73	1575	55,1	7,69	5995	2486	1652	688	260	9	1
39	Е22-30-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диаметром 159 мм	км трубо	0,044	78321,55	11475	4891,55	1847,25	63,2	9,03	3446	762	505	215	81	3	0
40	Е22-30-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км трубо	0,002	54416,97	10777,5	4470,97	1689,75	59,2	8,25	109	32	22	9	3	0	0
41	Е22-30-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм	км трубо	0,0008	102412,35	12060	5104,10	1928,25	66,2	9,42	82	15	10	4	2	0	0
42	П9-38-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	4,16	180		180	126		0,2646	749	524	0	749	524	0	1
43	П9-38-2	Трубы неметаллические - разгрузка	т	4,16	158,6		158,6	111,02		0,23314	660	462	0	660	462	0	1
44	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка при автомобильных перевозках	т	1,379	111,4		111,40	77,98		0,16376	154	108	0	154	108	0	0

45 П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка при автомобильных перевозках	т	1,379	107,1		107,10	74,97		0,15744	148	103	0	148	103	0	0
46 Е9-62-6	Изготовление опор Ду-57мм под трубопроводы, Н-2,562м -55шт. и Ду 89мм Н-1,062м -1шт	т констр	0,766	15520,74	9882	4123,67	1557	54,9	7,62	11889	7886	7570	3159	1193	42	6
51 Е9-49-2	Постановка шайб и гаек	болт	544,00	59,75	28,8	0,42	0,16	0,161	0,0008	32504	14179	15667	228	87	88	0
52 1-1-59	Гайки и шайбы	т	0,0044	149300						657	0	0	0	0	0	0
53 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для трубопроводов	т констр	0,766	17355,76	12555	2191,28	101,25	73,6	0,49	13295	8725	9617	1679	78	56	0
59 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	62,00	440,21	102,38	332,43	86,87	0,611	0,333	27293	15254	6348	20611	5386	38	21
63 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов и муфт	шт	259,0	300,56	69,53	225,63	58,98	0,414	0,226	77845	43269	18008	58438	15276	107	59
69 Е22-36-1	Установка стальных заглушек диаметром 57 мм	задвижка	55,0	276,46	186,75	17,71	6,75	1,07	0,03	15205	13835	10271	974	371	59	2
70 8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) стальные Ду 57х3,5 мм	шт	55,0	181						9955	0	0	0	0	0	0
71 Е22-36-2	Установка полиэтиленовых заглушек Ду 110мм	задвижка	8,0	497,61	342	28,48	11,25	2,03	0,05	3981	3674	2736	228	90	16	0
72 99-1-8тоже	Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм	шт	8,0	1442,7						11542	0	0	0	0	0	0
73 Е22-34-1	Установка стальных отводов, переходов	шт	114,0	300,56	69,53	225,63	58,98	0,414	0,226	34264	19045	7926	25722	6724	47	26
79 Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 50 мм	шт	55,0	473,47	254,25	39,24	15,74	1,47	0,07	26041	19007	13984	2158	866	81	4
81 Е22-36-1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	1,0	276,46	186,75	17,71	6,75	1,07	0,03	276	252	187	18	7	1	0
83 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	2,0	74,06	63	9,93		0,32		148	164	126	20	0	1	0
	ИТОГО :									3095932	1253652	860137	680836	202264	5089	769
	в том числе оборудование									1253652					627	
	Накладные расходы по смете									4349584	1253652	860137	680836	202264	5716	769
	ИТОГО :									260975						
	Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									4 610 559	1253652	860137	680836	202264	5716	769
	ИТОГО :									69158						
	Временные здания и сооружения 1,5%									4679717	1253652	860137	680836	202264	5716	769
	ИТОГО :									145937						
	Зимнее удорожание 3,1185%									145937						
	Зимнее удорожание 3,1185%									46797						
	выслуга лет 1 %									18719						
	доп.отпуска 0,4 %									4891170	1253652	860137	680836	202264	5716	769
	ИТОГО :															

Переход в текущие цены монтажные работы с	8964764	1666103	1143122	904831	268808
Переход в текущие цены оборудования с	0				
ИТОГО :	8964764				
Налоги и сборы 2 %	179295				
ИТОГО :	9144060				
НДС 12 %	1097287				
Итого с НДС :	10 241 347				

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Жубанышев Ж.

Тех.надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Счет-фактура № 10 от 12 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке филиал №3 АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 54 от 11.05.14

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, с.Бескоспа

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003738, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящих и внурипоселковых газораспределительных сетей в с.Бескоспа Алгинского р-на Актюбинской обл.	тенге	1	26 143 260,00	26 143 260,00	12%	3 137 191,00	29 280 451,00	0	
Всего по счету:					**26 143 260,00**		**3 137 191,00**	**29 280 451,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года
по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		54	11.05.2014г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	44659624			39874664			4784960	44659624
в том числе за июнь		29280451		26143260			3137191	29280451

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Жубанышев Ж.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"
Договор № 54 от 11.05.2014 года

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2014 года

по объекту : Строительство подводящих и внутрипоселковых газораспределительных сетей с.Бескоспа Алгинского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 -1. Подводящий газопровод среднего давления															
		Раздел 1 . Земляные работы															
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	5850	12,31		12,31	3,37		0,011	72014	19123	0	72014	19715	0	64
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8100	27,84	1.66	26,18	7,2	0,0115	0,025	225504	69613	13446	212058	58320	93	203
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	1080	467,1	467,1			2,976		504468	570049	504468	0	0	3214	0
4	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3	324	389,25	389,25			2,48		126117	142512	126117	0	0	804	0
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10см.	м3	360	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,279	656712	98668	55325	54907	20574	367	100
6	Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком толщ. 20см	м3	900,00	7,57		7,57	2,46		0,00942	6813	2148	0	6813	2214	0	8
7	П9-32-1	Песок - погрузка	тн	1620,00	20		20,00	14		0,0294	32400	22680	0	32400	22680	0	48
8	П8-10-1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	тн	1620,0	76,6		76,6	15,32		0,03217	124092	24818	0	124092	24818	0	52
9	30-8-92	Песок природный	м3	0,0	1380						0	0	0	0	0	0	0
10	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	6444,0	7,57		7,57	2,46		0,00942	48781	15377	0	48781	15852	0	61
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	1611	167,18	167,18			1,21		269327	261247	269327	0	0	1949	0
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	8055,00	21,55	17,03	4,52		0,108		173585	133061	137177	36409	0	870	0
13	Е1-12-15	Восстановление растительного слоя	м3	5850	35,29	2,1	33,19	9,13	0,0146	0,0317	206447	63725	12285	194162	53411	85	185
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	5850	21,55	17,03	4,52		0,108		126068	96637	99626	26442	0	632	0
15	П9-7-1	Погрузка высвободившегося грунта	тн	81,0	30		30,00	21		0,0441	2430	1701	0	2430	1701	0	4
16	П8-10-2	Вывоз высвободившегося грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	тн	81,000	95,5		95,50	19,1		0,04011	7736	1547	0	7736	1547	0	3

	Раздел 2. Строительные работы															
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	км	4,491	58881,69	33075	25695,31	6813,45	194	26,38	264438	232881	148540	115398	30599	871	118
18	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм	м	0,00	874						0	0	0	0	0	0	0
19	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 88,8 мм (аварийный запас труб - 0,3%)	м	13,473	874						11775	0	0	0	0	0	0
20	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм	стык	31	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	40714	19921	6347	27147	10253	30	66
21	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	4491	78,92	69,75			0,333		354430	400956	313247	0	0	1496	0
22	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	129222,58	64575	54072,58	20425,5	352	99,76	646	553	323	270	102	2	0
23	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	5	714						3570	0	0	0	0	0	0
24	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	121367,16	61425	49858,78	18834,8	336	91,99	607	522	307	249	94	2	0
25	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5	279						1395	0	0	0	0	0	0
26	Е22-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 57 мм	км	0,005	36330,98	10012,5	4166,73	1575	55,1	7,69	182	75	50	21	8	0	0
27	Е22-30-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	км	0,005	54416,97	10777,5	4470,97	1689,75	59,2	8,25	272	81	54	22	8	0	0
28	Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм (футляры-4шт.х0,8м.)	км	0,0032	199804,17	86400	95036,29	35901	458	175,34	639	509	276	304	115	1	1

29	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	3,2	1880					6016	0	0	0	0	0	0
30	Е22-30-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	км	0,0032	102412,35	12060	5104,1	1928,25	66,2	9,42	328	58	39	16	6	0	0
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб и футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,32	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	7	2	2	0	0	0	0
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб и футляров эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	0,64	24,84	4,16	0,02		0,0213		16	2	3	0	0	0	0
33	Е22-47-1	Протаскивание в футляр (4шт.)полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	3,2	244,98	146,93	0,28	0,11	0,844	0,0005	784	612	470	1	0	3	0
34	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4	4618,68	1320,75	559,8	9,29	7,99	0,02	18475	6916	5283	2239	37	32	0
35	Е9-62-6	Изготовление опор Ду 89мм Н-2,562м (1шт.)	тн	0,0235	15520,74	9882	4123,67	1557	54,9	7,62	365	242	232	97	37	1	0
36	8-6-213	Трубы стальные Ду 89х4 мм опора	м	2,562	597						1530	0	0	0	0	0	0
37	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, (пластины опорные)	тн	0,0019	63600						121	0	0	0	0	0	0
38	4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)	тн	0,00012	62000						7	0	0	0	0	0	0
39	Е9-49-2	Постановка шайб и гаек	болт	8	59,75	28,8	0,42	0,16	0,161	0,0008	478	209	230	3	1	1	0
40	1-1-59	Гайки и шайбы	тн	0,0001	149300						15	0	0	0	0	0	0
41	Е51-4-2	Рытье ям глубиной до 0,7 м для опор	яма	1	821,25	821,25			5,82		821	928	821	0	0	6	0
42	Е9-56-1	Монтаж опор	тн	0,0235	23199,51	6435	10777,33	2415,02	35,3	7,99	545	187	151	253	57	1	0
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	11	3	3	0	0	0	0
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;		1	24,84	4,16	0,02		0,0213		25	4	4	0	0	0	0
45	Е6-3-1	Обетонирование опор -1шт.	м3	0,02	9262,51	614,25	260,48	89,46	3,94	0,3512	185	15	12	5	2	0	0
46	Е9-62-6	Изготовление опор Ду 108мм Н-1,062м (3шт.)	тн	0,05172	15520,74	9882	4123,67	1557	54,9	7,62	803	532	511	213	81	3	0
47	8-6-228	Трубы стальные Ду- 108х5 мм (опоры-3шт.)	м	3,186	904						2880	0	0	0	0	0	0

48	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, (пластины опорные)	тн	0,00681	63600						433	0	0	0	0	0	0
49	4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)	тн	0,00045	62000						28	0	0	0	0	0	0
50	Е9-49-2	Постановка шайб и гаек	болт	24	59,75	28,8	0,42	0,16	0,161	0,0008	1434	626	691	10	4	4	0
51	1-1-59	Гайки и шайбы	тн	0,0018	149300						269	0	0	0	0	0	0
52	Е51-4-2	Рытье ям глубиной до 0,7 м для опор	яма	3	821,25	821,25			5,82		2464	2784	2464	0	0	17	0
53	Е9-56-1	Монтаж опор	тн	0,05172	23199,51	6435	10777,33	2415,02	35,3	7,99	1200	412	333	557	125	2	0
54	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,04	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	23	5	6	0	0	0	0
55	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	2,08	24,84	4,16	0,02		0,0213		52	8	9	0	0	0	0
56	Е6-3-1	Обетонирование опор -3шт.	м3	0,09	9262,51	614,25	260,48	89,46	3,94	0,3512	834	67	55	23	8	0	0
57	П9-38-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	тн	14,286	180		180	126		0,2646	2571	1800	0	2571	1800	0	4
58	П9-38-2	Трубы неметаллические - разгрузка	тн	14,286	158,6		158,6	111,02		0,23314	2266	1586	0	2266	1586	0	3
59	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка при автомобильных перевозках	тн	0,21	111,4		111,4	77,98		0,16376	23	16	0	23	16	0	0
60	П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка при автомобильных перевозках	тн	0,21	107,1		107,1	74,97		0,15744	22	16	0	22	16	0	0
61	1-1-336	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм	м2	880,2	198						174280	0	0	0	0	0	0
62	16-7-99	Алюминиевый провод сечение 2,5 мм2	1000м	4,404	4150						18277	0	0	0	0	0	0
63	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов и муфт	шт	12	300,56	69,53	225,63	58,98	0,414	0,226	3607	2005	834	2708	708	5	3
64	99-1-1Атыр	Отвод полиэтиленовый ПЭ-100 SDR-11 90 гр. Ду-110мм	шт	4	1983						7932	0	0	0	0	0	0
65	99-1-2тоже	Отвод полиэтиленовый ПЭ-100 SDR11 45 гр. Ду 110мм	шт	2	1698,5						3397	0	0	0	0	0	0
66	99-1-3тоже	Муфта полиэтиленовая Ду 110мм	шт	1	3341,5						3342	0	0	0	0	0	0
67	99-1-4тоже	Переход ПЭ/СТ Ду 110/108мм	шт	4	1514						6056	0	0	0	0	0	0
68	99-1-5тоже	Переход ПЭ/СТ Ду 108/57мм	шт	2	1325,6						2651	0	0	0	0	0	0
69	Е22-34-1	Установка стальных отводов	шт	4	300,56	69,53	225,63	58,98	0,414	0,226	1202	668	278	903	236	2	1
70	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4,5 мм	шт	4	401						1604	0	0	0	0	0	0

71	Е22-36-2	Установка стальных задвижек диаметром 100 мм	задвижка или клапан	2	497,61	342	28,48	11,25	2,03	0,05	995	918	684	57	23	4	0
72	9-2-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	шт	2	15000						30000	0	0	0	0	0	0
73	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	4	156,43	126	21,43		0,6		626	655	504	86	0	2	0
74	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	4	492						1968	0	0	0	0	0	0
75	Е22-36-1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка или клапан	1	276,46	186,75	17,71	6,75	1,07	0,03	276	252	187	18	7	1	0
76	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	шт	1	10500						10500	0	0	0	0	0	0
77	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	2,000	74,06	63	9,93		0,32		148	164	126	20	0	1	0
78	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	шт	2	285						570	0	0	0	0	0	0
79	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15	м3	0,39	5604,62	378	178,83	83,83	2,67	0,4405	2186	189	147	70	33	1	0
80	Е6-1-1	Устройство бетонной заливки фундамента под дорожные столбики	м3	0,39	7827,97	195,75	66,01	24,93	1,35	0,1218	3053	90	76	26	10	1	0
81	30-19-66	Опоры дорожных знаков,	шт	13	390						5070	0	0	0	0	0	0
82	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	знак	13	423,45	247,5	1,57		1,68		5505	3861	3218	20	0	22	0
83	1-1-156	Знаки опознавательные металлические	шт	13	5450						70850		0	0	0	0	0
84	1-1-861	Крышка из кровельной стали СТК-1 толщ. 0,5мм	т	0,03	56300						1689	0	0	0	0	0	0
85	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	0,13	896						116	0	0	0	0	0	0
86	Е1-17-3	Устройство котлованов для сбора воды	м3 грунта	6973	36,95	1,24	35,62	11,92	0,0086	0,04363	257652	89012	8647	248378	83118	60	304

87	Е1-215-10	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки	иглоф ильтр	2	8884,39	1962	5049,24	1129,21	11,6	4,1	17769	5997	3924	10098	2258	23	8
88	8-10-7	Стоимость иглофильтра с учетом износа	шт	2	9563						19126	0	0	0	0	0	0
89	Е1-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	иглоф ильтр	2	600,7	182,25	418,45	93,78	1,14	0,34	1201	535	365	837	188	2	1
	Раздел 5. Установка , заземление и ограждение ГРП																
90	Е33-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование	т	0,195	7491,39	2632,5	4858,89	1287,36	15	4,47	1461	803	513	947	251	3	1
91	2-1-41	Конструкции стальные	т	0,195	147100						28685	0	0	0	0	0	0
92	Е19-4-1	Установка газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ)	устано вка	1	5655,02	1917	286,52	108	11,2	0,52	5655	2592	1917	287	108	11	1
93	80-1-1ООО	ГРПШ-07-2У1	шт	1	94352,6						94353	0	0	0	0	0	0
94	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1	330,1	116	24,1	2,5	0,7	0,015	330	113	116	24	3	1	0
95	4-1-9	Сталь круглая Ду16мм -0,3м	т	0,0006	44300						27	0	0	0	0	0	0
96	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) -35м	т	0,0679	46400						3151	0	0	0	0	0	0
97	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	яма	5	821,25	821,25			5,82		4106	4640	4106	0	0	29	0
98	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т конст	0,152	17937,37	14197,5	627,69	101,25	86,5	0,49	2726	1956	2158	95	15	13	0
99	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений	т	0,152	9739,2	5917,5	3333,3		29,8		1480	810	899	507	0	5	0
100	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	1000ш т	0,02	15300						306	0	0	0	0	0	0
101	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	17,86	343						6126	0	0	0	0	0	0
102	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,0734	47200						3464	0	0	0	0	0	0
103	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	т	0,0345	63600						2194	0	0	0	0	0	0
104	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	785	189	209	2	1	1	0
105	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	36	24,84	4,16	0,02		0,0213		894	135	150	1	0	1	0

Раздел 6 Конденсатосборник Ду 150мм - 2шт.

106	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,24	218,93	218,93			1,54		53	59	53	0	0	0	0
107	У51-48-4	Установка сборников конденсата диаметром 150 мм	шт	2	16934,72	1188,26	750,04	281,98	6,413	1,377	33869	3823	2377	1500	564	13	3
108	12-1-10	Конденсатасборник	шт	2	5650						11300	0	0	0	0	0	0
109	12-1-1	Ковер	шт	2	824						1648	0	0	0	0	0	0
110	Е24-114-1	Устройство водоотводящей трубки	шт	2	1663,02	486	290,34	110,25	2,74	0,53	3326	1550	972	581	221	5	1
111	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,98	279						552	0	0	0	0	0	0
112	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	км трубопровода	0,003	151044,59	35280	29540,14	11160	202,9	54,5	453	181	106	89	33	1	0
113	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	км трубопровода	0,0017	348390,19	44482,5	68162,54	25749	255,7	125,76	592	155	76	116	44	0	0
	Раздел 7 Молниеприемник																
114	Е22-8-3	Монтаж стальных труб диаметром 108 мм	км трубопровода	0,004	70153,47	48825	10674,97	4032	270	19,69	281	275	195	43	16	1	0
115	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	4	714						2856	0	0	0	0	0	0
116	Е22-8-2	Монтаж стальных труб диаметром 75 мм	км трубопровода	0,0025	64249,36	45900	8122,48	3069	254	14,99	161	159	115	20	8	1	0
117	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	2,5	436						1090	0	0	0	0	0	0
118	Е22-8-1	Монтаж стальных труб диаметром 57 мм	км трубопровода	0,0025	62566,88	45675	6788,5	2565	253	12,52	156	157	114	17	6	1	0
119	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	2,5	321						803	0	0	0	0	0	0

120	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм L=1100	т	0,0009	45300						41	0	0	0	0	0	0
121	Е22-34-1	Установка стальных переходов	шт	2	300,56	69,5	225,63	58,98	0,414	0,226	601	334	139	451	118	1	0
122	8-4-50	Переход, Dy 100x65x4,0 мм	10шт	0,1	1220						122	0	0	0	0	0	0
123	8-4-49	Переход, Dy 65x50x3,5	10шт	0,1	770						77	0	0	0	0	0	0
124	Е22-36-1	Установка стальных заглушек диаметром 50 мм	задвижка или клапан	1	276,46	186,75	17,71	6,75	1,07	0,03	276	252	187	18	7	1	0
125	8-10-14	Плоская заглушка Ду 50x4	шт	1	181						181						
126	4-1-23	Арматура класса А-III, d=10 мм L=1150	т	0,0007	53000						37	0	0	0	0	0	0
127	Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м	м3 грунта	2,16	967,13	855	0,07	0,03	5,87	0,0002	2089	2087	1847	0	0	13	0
128	Е9-56-1	Монтаж молниеприемника МП1	т конст	0,00085	23199,51	6435	10777,33	2415,02	35,3	7,99	20	7	5	9	2	0	0
129	Е6-3-1	Обетонирование молниеприемника	м3	0,87	9262,51	614,25	260,48	89,46	3,94	0,3512	8058	643	534	227	78	3	0
130	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	21,8	5,81	0,05	0,02	0,0295	0,0001	11	3	3	0	0	0	0
131	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1	24,84	4,16	0,02		0,0213		25	4	4	0	0	0	0

Локальная смета № 2-2-1 Внутриквартальный газопровод низкого давления

Раздел 2 Строительные работы

17	8-4-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 96 мм	м	2310	598						1381380	0	0	0	0	0	0
18	8-4-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 96 мм (аварийный запас труб-0,3%)	м	6,93	598						4144	0	0	0	0	0	0
22	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм	м	1111,00	197						218867	0	0	0	0	0	0
23	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм (аварийный запас 0,3%)	м	3,33	197						657		0	0	0	0	0
27	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x3 мм	м	165,00	279						46035	0	0	0	0	0	0

28	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (аварийный запас 0,3%)	м	0,495	279	138	0	0	0	0	0	0
31	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,00	714	1428	0	0	0	0	0	0
33	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (футляры)	м	44,00	1060	46640	0	0	0	0	0	0
35	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	0,8	1880	1504	0	0	0	0	0	0
47	8-6-181	Трубы стальные бесшовные (ГОСТ 8732-78*), 57х3 мм (опоры)	м	121,0	284	34364	0	0	0	0	0	0
48	8-6-214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 89х4,5 мм	м	1,1	668	735		0	0	0	0	0
49	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, (пластины опорные)	т	0,065	63600	4134	0	0	0	0	0	0
50	4-1-54	Сталь гладкая круглая d=8 мм (хомуты)	т	0,01	62000	335	0	0	0	0	0	0
57	1-1-336	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200мм	м2	684,2	198	135472	0	0	0	0	0	0
58	16-7-99	Алюминиевый провод сечение 2,5 мм2	1000м	3,42	4150	14210	0	0	0	0	0	0
60	99-1-1Атыр	Тройник равнопроходной Ду 110х110	шт	7,00	1847,4	12932	0	0	0	0	0	0
61	99-1-2тоже	Тройник неравнопроходной Ду 110х63х110	шт	55,00	3071,4	168927	0	0	0	0	0	0
62	12-1-1	Ковер на выходе провода спутника	шт	55,0	824	45320	0	0	0	0	0	0
64	99-1-3 тоже	Отвод полиэтиленовый Ду 63мм SDR-11	шт	55,0	671,1	36911	0	0	0	0	0	0
65	99-1-4 тоже	Отвод полиэтиленовый Ду 110мм	шт	1,00	1857,7	1858	0	0	0	0	0	0
66	99-1-5тоже	Переход полиэтиленовый 110/63	шт	1,00	1325,6	1326	0	0	0	0	0	0
67	99-1-6тоже	Муфта полиэтиленовая Ду 110мм-	шт	147,00	3341,5	491201	0	0	0	0	0	0
68	99-1-7тоже	Муфта полиэтиленовая Ду 63мм	шт	55,0000	504,5	27748	0	0	0	0	0	0
74	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3,5 мм	шт	55,0	227	12485	0	0	0	0	0	0

75	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	шт	1,0	401						401		0	0	0	0	0
76	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 110x108 мм	шт	1,0	330						330		0	0	0	0	0
77	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 63x57 мм	шт	55,0	302						16610		0	0	0	0	0
78	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-57x3 мм	шт	2,0	338						676		0	0	0	0	0
80	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	55,0	4950						272250						
82	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	шт	1,0	10500						10500						
83	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	фланец	2,0	74,06	63	9,93		0,32		148	164	126	20	0	1	0
84	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	шт	2,0	285						570						
		Локальная смета № 2-3-1 Переход через речку методом горизонта															
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	115,0	12,31		12,31	3,37		0,011	1416	376	0	1416	388	0	1
2	Е1-12-9	Рытье котлованов: рабочий 5x8 Н-3,5м и приемный 4x5 Н-3,5м	м3 грунта	263,0	29,64	1,61	28,03	7,06	0,0112	0,0245	7795	2212	423	7372	1857	3	6
3	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	установка ГНБ	1,0	849,44	488,46	360,98	138,6	2,7	2,35	849	652	488	361	139	3	2
4	Е4-69-5	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм	м бурения	85,0	6381,43	377,36	5994,47	501,96	2,12	2,35	542422	77732	32076	509530	42667	180	200
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,4	6450						2580	0	0	0	0	0	0

											72000	0	0	0	0	0	0			
6	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,4	180000						677	543	425	251	97	2	0			
7	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установка ГНБ	1,0	676,53	425,14	251,39	96,53	2,35	0,39										

ИТОГО :	7800230	2402381	1767558	1757059	398987	10903	1457
в том числе оборудование	2402381					1201	
Накладные расходы по смете	10202611	2402381	1767558	1757059	398987	12104	1457
ИТОГО :	612157						
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %	10 814 768	2402381	1767558	1757059	398987	12104	1457
ИТОГО :	162222						
Временные здания и сооружения 1,5%	10976989	2402381	1767558	1757059	398987	12104	1457
ИТОГО :	342317						
Зимнее удорожание 3,1185%	109770						
выслуга лет 1 %	43908						
доп.отпуска 0,4 %	11472984	2402381	1767558	1757059	398987	12104	1457
ИТОГО :	25630647	3192765	2349084	2335132	530254		
Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,234	0						
Переход в текущие цены оборудования с к-2,234	25630647						
ИТОГО :	512613						
Налоги и сборы 2 %	26143260						
ИТОГО :	3137191						
НДС 12 %	29 280 451						
Итого с НДС :							

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Жубанышев Ж.

Тех.надзор:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Досов Р.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.