Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№53 от 28.05.2020 года
Сумма договора	1 758 497 630 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	689 796 800,00	689 796 800,00			
2. в т.ч. За декабрь месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за декабрь месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Уксукбаев А.С.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №7

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1										
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9										
			КОЛОННЫ										
1	18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	103,1		75635,87 12579,16	26738,20 5135,07	7798057,88 1296911,40	2756708,14 529425,78	3744438,34	1661966,83 756801,98	10216826,68
2	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	2,46		16724,85 15546,48	887,37 267,24	41143,13 38244,34	2182,93 657,41	715,86	35400,59 6123,50	82667,22
3	20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	4,06		12749,65 11623,02	835,63 267,24	51763,58 47189,46	3392,66 1084,99	1181,46	43929,75 7655,47	103348,80
4	21	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более**	т	11,16		13575,89	837,29	151506,94	9344,17	3247,56	128967,18	302912,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			12447,60	251,52	138915,22	2806,96		22437,93	
5	22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,33	365002,43 200376,00	1172,43 467,01	120450,80 66124,08	386,90 154,11	53939,82	60313,16 14461,12	195225,07
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8162922,33	2772014,80	3803523,00	1930577,52	10900979,84
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587384,49	534129,26	–	807479,99	
		Материалы		Тенге				8162922,33				
		Всего заработная плата		Тенге				3803523,00				
			Накладные расходы	Тенге					2121513,75			
			Сметная прибыль	Тенге				1930577,52				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807479,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10900979,84				
			Сметная заработная плата	Тенге					2121513,75			2059,50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10900979,84				
			Сметная заработная плата	Тенге					2121513,75			2059,50
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ									
6	73	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	332,89843	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	17598646,31 2519488,50	581444,39 115718,52	14497713,41	2398038,39 1599734,78	21596419,48
7	74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	32,882	16724,85 15546,48	887,37 267,24	549946,52 511199,36	29178,50 8787,39	9568,66	473187,93 81850,76	1104985,21
8	75	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,842	12749,65 11623,02	835,63 267,24	10735,21 9786,58	703,60 225,02	245,02	9110,56 1587,66	21433,42
9	81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23,17	62692,26 13521,60	5951,15 1062,99	1452579,56 313295,47	137888,17 24629,38	1001395,92	307511,62 140807,29	1900898,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	82	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	1,632	12749,65 11623,02	835,63 267,24	20807,43 18968,77	1363,75 436,14	474,91	17658,46 3077,27	41543,16
11	83	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	4,428	16724,85 15546,48	887,37 267,24	74057,64 68839,81	3929,27 1183,34	1288,55	63721,07 11022,30	148801,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				19706772,65	754507,68	15510686,47	3269228,00	24814080,74
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3441578,50	150979,78	–	1838080,05	
			Материалы	Тенге				19706772,65				
			Всего заработная плата	Тенге				15510686,47				
			Накладные расходы	Тенге					3592558,28			
			Сметная прибыль	Тенге				3269228,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1838080,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24814080,74				
			Сметная заработная плата	Тенге								3810,56
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3592558,28			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24814080,74				
			Сметная заработная плата	Тенге								3810,56
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2						3592558,28			
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
12	12	Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	313,86	15758,79 3982,08	2622,90 550,50	4946054,27 1249815,63	823223,39 172779,93	2873015,25	1323013,87 501525,45	6770593,59
13	13	С121-030302-0315 2103-0302-0315 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92**	шт.	116080,0025	263,82 --	-- --	30624226,26 --	-- --	30624226,26	-- 2449938,10	33074164,36
14	14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,84	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	279939,55 46238,98	1760,61 499,41	231939,96	43466,70 25872,50	349278,75
15	15	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными хомутами** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками	т металлических изделий	0,15	274828,49 37376,10	3895,39 1189,08	41224,27 5606,42	584,31 178,36	35033,55	5379,84 3728,33	50332,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
16	16	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	109,94	22996,17 3832,50	2309,20 440,40	2528199,00 421345,05	253873,45 48417,58	1852980,49	436879,24 237206,26	3202284,49
17	17	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	51,29	25314,85 3832,50	2309,20 440,40	1298398,68 196568,92	118438,87 22588,12	983390,89	203816,05 120177,18	1622391,91
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,28	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	93313,18 15412,99	586,87 166,47	77313,32	14488,90 8624,17	116426,25
19	22	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	4,63	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	144985,72 24104,94	9622,44 1835,15	111258,34	24124,28 13528,80	182638,79
20	23	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	18,9	37870,54 8172,78	2251,47 429,39	715753,12 154465,54	42552,78 8115,47	518734,80	151200,34 69356,28	936309,74
21	24	Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	м2 перегородок (за вычетом проемов)	310,2	2524,24 901,25	190,51 36,33	783019,93 279567,75	59095,89 11270,50	444356,29	270479,57 84279,96	1137779,46
22	25	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,95	4291,71	237,27	604916,07	33443,25	414396,73	152012,44	817482,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			1114,41	45,25	157076,09	6378,14		60554,28	
23	26	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	22,57	7980,95 3493,08	2540,12 484,44	180130,01 78838,82	57330,51 10933,81	43960,68	83488,54 21089,48	284708,03
24	27	С121-030302-0303 2103-0302-0303 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0214	**Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	шт.	11921,481	104,50 --	-- --	1245794,76 --	-- --	1245794,76	-- 99663,58	1345458,35
25	28	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,16	602031,49 37376,10	3895,39 1189,08	96325,04 5980,18	623,26 190,25	89721,60	5738,50 8165,08	110228,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				43582279,85	1401135,64	39546122,92	2714088,27	50000077,57
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2635021,30	283353,19	--	3703709,45	
			Материалы	Тенге				43582279,85				
			Всего заработная плата	Тенге				7676101,89				
			Местные материалы	Тенге					2918374,49			
			Накладные расходы	Тенге				31870021,02				
			Сметная прибыль	Тенге				2714088,27				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3703709,45				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50000077,57				
			Сметная заработная плата	Тенге								3080,37
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2918374,49			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50000077,57				
			Сметная заработная плата	Тенге								3080,37
									2918374,49			
			ЛЕСТНИЦЫ									
26	54	С121-040102-0102 2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	90	2369,00 --	-- --	213210,00 --	-- --	213210,00	-- 17056,80	230266,80
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				213210,00	--	213210,00	--	230266,80
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	17056,80	
			Местные материалы	Тенге				213210,00				
			Сметная прибыль	Тенге				213210,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17056,80				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				230266,80				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				230266,80				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				71665184,84	4927658,12	59073542,43	7913893,82	85945404,95
			Материалы	Тенге				7663984,29	968462,23	--	6366326,29	
			Всего заработная плата	Тенге				71665184,84				
			Местные материалы	Тенге				26990311,41				
			Накладные расходы	Тенге					8632446,52			
			Сметная прибыль	Тенге				32083231,02				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7913893,82				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6366326,29				
			Сметная заработная плата	Тенге				85945404,95				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8950,43
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				85945404,95	8632446,52			
			Сметная заработная плата	Тенге								8950,43
									8632446,52			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				85 945 404,95					
			Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00					
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				85 945 404,95					
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				773 508,64					
			Итого:	Тенге				86 718 913,59					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				1 326 799,38					
			Итого:	Тенге				88 045 712,97					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 760 914,26					
			Итого:	Тенге				89 806 627,23					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				44 903 313,62					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				47 143 813,85					
			Итого:	Тенге				92 047 127,47					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				89 285 714,29					
			НДС 12%	Тенге				10 714 285,71					
			Итого к оплате:	Тенге				100 000 000,00					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
БИН 060240009070

_____ **/ Уксукбаев А.С. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**