наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района ЮКО " №10 от 22.02.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **1 июнь 2019г;**

Окончание работ: **2021г.**

При продолжительности строительства, месяц:

По проекту организации строительства, месяц: 6

Фактически: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс.м3/год	1987578.9		1987578.9	
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	36.5855		36.5855	
Общая протяженность газопровода из стальных электросварных труб	км	0.008		0.008	
Диаметр трубы:					
Ǿ 325х7,0 мм	п.м.	22		22	
Ǿ 219х5,0 мм	п.м.	50		50	
Ǿ 159х4,0 мм	п.м.	8		8	
Ǿ 32х3,0мм	п.м.	6995		6995	
Ǿ 63х5.8 мм	п.м.	20975		20975	
Ǿ 75х6,8 мм	п.м.	533,4		533,4	
Ǿ 90х8,2 мм	п.м.	2962		2962	
Ǿ 110х10,0 мм	п.м.	749,1		749,1	
Ǿ 125х11,4 мм	п.м.	280,2		280,2	
Ǿ 140х12,7 мм	п.м.	1908,2		1908,2	
Ǿ 160х14,6 мм	п.м.	723,4		723,4	
Ǿ 200х18,2 мм	п.м.	1458		1458	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вид строительства - новое. В состав объекта строительства входят: 1_Наружные сети газоснабжения; 2_Технологическая часть; 3_Архитектурно-строительные решения; 4_Молниезащита и заземление. Источником газоснабжения потребителей является Точка подключения: проектируемый надземный газопровод среднего давления Дн 150мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **514197,657** тыс. тенге (с НДС);
в том числе: строительно-монтажных работ **126442,996 тыс.тенге (с НДС).**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **125 810 780,86 тыс.тенге (с НДС)**
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **125 810 780,86 тыс.тенге (с НДС).**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство внутриквартальных газовых сетей (газопровод среднего давления) в селе Коксу с/о Коксу Шардаринского района ,ЮКО (корректировка)».
наименование объекта (комплекс)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководителя
ГУ "_Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Шардаринского района" акимата Шардаринского района _____ **Шагирбаев Е.**
фамилия, имя, отчество, подпись М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО «Pride group» _____ **Мурат М.**
фамилия, имя, отчество, подпись М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Синтез» _____ **Тажимуратов_М.Т.**
фамилия, имя, отчество, подпись М.П.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «Мақтарал ауызсу жүйелері» _____ **Шералыұлы_Н.**
фамилия, имя, отчество, подпись М.П.