Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЖОЛ»

Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 129А БИН 041140004530, АО "Банк ЦентрКредит"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Есик Жолдары»

г. Есик, ул. Валиханова 5, БИН 990940000928, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.

по договору № 69-1/А-20 от 10.09.2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2020 г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	«Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Суранши батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области»	тенге	15553058,00	15553058,00	15553058,00	0,00	0,00	15553058,00	0,00	15553058,00
	Всего по акту:	тенге	15553058,00	15553058,00	15553058,00	0,00	0,00	15553058,00	0,00	15553058,00

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____ Гейдаров С.С.

МП

Субподрядчик:

Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

МП

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**

6000030

Ф-2

А К Т

выполненных работ по Договору № 69-1/А-20 от 10.09.2020 года.

Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Суранши батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области

(Дорожная одежда)

Приемки выполненных работ за **сентябрь 2020 г.**

Сметная стоимость, тыс. тенге	13185,826
Сметная заработная плата, тыс. тенге	599,222
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,471

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**207,0145**		**2855,22**	**591071,73**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**72710,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**209736,12**
		Итого материалов:				**1711,32**	**354268,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	78527,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,76	53567,94
		Сметная стоимость:				**3493,32**	**723167,16**
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**905,3000**		**1146,00**	**1037472,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**351,23**	**317972,59**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**917201,98**
		Итого материалов:				**2,10**	**1901,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		379,33	343410,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,03	110470,66
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**1491354,00**
3	**С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**202,7872**		**2333,00**	**473102,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,64	37848,20
		Сметная стоимость:				**2519,64**	**510950,74**
4	**С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**325,0027**		**2539,00**	**825181,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,12	66014,55
		Сметная стоимость:				**2742,12**	**891196,40**
5	**С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**377,5101**		**2783,00**	**1050610,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,64	84048,85
		Сметная стоимость:				**3005,64**	**1134659,46**
6	**С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**374,7942**		**2051,00**	**768702,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,08	61496,23
		Сметная стоимость:				**2215,08**	**830199,14**
7	**С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**115,8784**		**30,00**	**3476,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	278,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**32,40**	**3754,46**
8	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**2,3584**		**96723,03**	**228111,59**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**2003,93**
		Итого эксплуатация машин:				**1712,74**	**4039,33**
		Итого материалов:				**95010,29**	**224072,27**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	2164,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7811,26	18422,07
		Сметная стоимость:				**105451,96**	**248697,91**
9	**Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см(4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2948,0000**		**1335,08**	**3935830,52**
		Итого оплата труда:				**69,40**	**204584,71**
		Итого эксплуатация машин:				**93,64**	**276044,23**
		Итого материалов:				**1200,29**	**3538446,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,95	220951,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,80	332542,56
		Сметная стоимость:				**1522,84**	**4489324,57**
10	**Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**2948,0000**		**898,36**	**2648377,81**
		Итого оплата труда:				**0,66**	**1950,10**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**360,84**
		Итого материалов:				**897,58**	**2646066,87**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,71	2106,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,93	212038,71
		Сметная стоимость:				**971,00**	**2862522,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11561938,80**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11561938,80
		Материалы -	Тенге				6410921,60
		Всего заработная плата -	Тенге				599221,98
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3476,35
		Местные материалы -	Тенге				3471431,23
		Накладные расходы -	Тенге				647159,73
		Сметная прибыль -	Тенге				976727,88
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13185826,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				470,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				599221,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13185826,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				470,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				599221,98
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				11561938,80
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				268727,13
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1407382,49
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				330494,85
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9885829,18
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				647159,73
		ИТОГО:	Тенге				12209098,54
		Сметная прибыль	Тенге				976727,88
		ИТОГО по смете:	Тенге				13185826,42
		ИТОГО по смете:	Тенге				13185826,42
		Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге				411 398
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				13 597 224
		затраты на производство работ в зимнее время, 1,44%	Тенге				195 800
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге				13 793 024
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				275 860
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				14 068 885
		Итого в текущих ценах 2018г. (8%)	Тенге				1 125 511
		Итого в текущих ценах 2019г. (92%)	Тенге				13 589 198
		НДС на 2018г. 12%	Тенге				135 061
		Итого с НДС на 2018г. 12%	Тенге				1 260 572
		НДС на 2019г. 12%	Тенге				1 630 704
		Итого с НДС на 2019г. 12%	Тенге				15 219 902

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по сметному расчету		Тенге				**16 480 474**
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				**14 832 426**

Подрядчик: Зам. директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО "Есик Жолдары" Круль П.А .

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"
Субподрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Ф-2

А К Т

выполненных работ по Договору № 69-1/А-20 от 10.09.2020 года.

Реконструкция автомобильной дороги «Каракастек-Суранши батыр» 0-7 км Жамбылского района Алматинской области

(ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ)

Приемки выполненных работ за **сентябрь 2020 г.**

Сметная стоимость, тыс. тенге	640,63
Сметная заработная плата, тыс. тенге	100,18
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,08

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ, СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
		РАЗДЕЛ 3. УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА 10-1					
32	**Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка** Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций 3. Установка конструкций со сваркой монтажных стыков	**т**	**0,0478**		**43902,50**	**2096,78**
		Итого оплата труда:				**26582,00**	**1269,56**
		Итого эксплуатация машин:				**22620,54**	**1080,36**
		Итого материалов:				**2546,96**	**121,64**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		21265,60	1015,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5213,45	248,99
		Сметная стоимость:				**70381,55**	**3361,42**

33	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**1,0000**	**11679,91**	**11679,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	934,39	934,39
		Сметная стоимость:			**12614,30**	**12614,30**
34	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Накладка ОГ2**	**шт**	**2,0000**	**1475,36**	**2950,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118,03	236,06
		Сметная стоимость:			**1593,39**	**3186,77**
35	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"**	**Накладка ОГ5**	**шт**	**1,0000**	**1352,41**	**1352,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,19	108,19
		Сметная стоимость:			**1460,60**	**1460,60**
36	**Ц13-080202-0501 1308-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Хомут. Монтаж на опоре** Состав работ: 1. Установка хомута, крюка и траверсы	**шт.**	**1,0000**	**1936,62**	**1936,62**
		Итого оплата труда:			**870,04**	**870,04**
		Итого эксплуатация машин:			**1661,58**	**1661,58**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	626,43	626,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205,04	205,04
		Сметная стоимость:			**2768,09**	**2768,09**

37	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**	**1183,93**	**1183,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,71	94,71
		Сметная стоимость:			**1278,64**	**1278,64**
38	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"**	**Болт Б5**	**шт**	**1,0000**	**737,68**	**737,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,01	59,01
		Сметная стоимость:			**796,69**	**796,69**
39	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны 3. Окраска кронштейнов	**шт.**	**2,0000**	**10247,41**	**20494,82**
		Итого оплата труда:			**6267,04**	**12534,08**
		Итого эксплуатация машин:			**5698,25**	**11396,50**
		Итого материалов:			**290,07**	**580,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	4512,27	9024,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1180,77	2361,55
		Сметная стоимость:			**15940,45**	**31880,91**
40	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Кронштейн У1**	**шт**	**2,0000**	**3642,86**	**7285,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,43	582,86
		Сметная стоимость:			**3934,29**	**7868,57**

41	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"**	**Проводник ЗП1 2,0м**	**шт**	**1,0000**		**786,86**	**786,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,95	62,95
		Сметная стоимость:				**849,81**	**849,81**
42	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0690**		**387626,96**	**26730,76**
		Итого оплата труда:				**223467,75**	**15410,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1224,96**	**84,47**
		Итого материалов:				**163454,00**	**11271,79**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		203355,65	14023,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47278,61	3260,33
		Сметная стоимость:				**638261,22**	**44014,49**
43	**С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1763,00**	**3526,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,04	282,08
		Сметная стоимость:				**1904,04**	**3808,08**
44	**С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**51,00**	**102,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	8,16
		Сметная стоимость:				**55,08**	**110,16**

45	**С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**548,00**	**1644,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,84	131,52
		Сметная стоимость:			**591,84**	**1775,52**
46	**С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**	**383,00**	**1149,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,64	91,92
		Сметная стоимость:			**413,64**	**1240,92**
47	**С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**651,00**	**3906,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,08	312,48
		Сметная стоимость:			**703,08**	**4218,48**
48	**С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**533,00**	**3198,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,64	255,84
		Сметная стоимость:			**575,64**	**3453,84**
49	**С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12,0000**	**3375,00**	**40500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	270,00	3240,00
		Сметная стоимость:			**3645,00**	**43740,00**

50	**С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1070,00**	**6420,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,60	513,60
		Сметная стоимость:				**1155,60**	**6933,60**
51	**С124-040203-1301 2404-0203-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2737,00**	**16422,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,96	1313,76
		Сметная стоимость:				**2955,96**	**17735,76**
52	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Крепление изолятора**	**шт**	**6,0000**		**2276,79**	**13660,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,14	1092,86
		Сметная стоимость:				**2458,93**	**14753,57**
53	**Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**3,0000**		**21186,60**	**63559,81**
		Итого оплата труда:				**14891,25**	**44673,75**
		Итого эксплуатация машин:				**10962,21**	**32886,63**
		Итого материалов:				**630,39**	**1891,18**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		11913,00	35739,00

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2647,97	7943,90
		Сметная стоимость:			**35747,57**	**107242,71**
54	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,0000**	**42856,00**	**128568,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3428,48	10285,44
		Сметная стоимость:			**46284,48**	**138853,44**
55	**Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров 2. Укладка шин заземлителей в котлован	**м3**	**0,0600**	**11921,73**	**715,30**
		Итого оплата труда:			**4773,28**	**286,40**
		Итого эксплуатация машин:			**9185,55**	**551,13**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	3818,62	229,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1259,23	75,55
		Сметная стоимость:			**16999,58**	**1019,97**
56	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,0000**	**4358,00**	**13074,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	348,64	1045,92
		Сметная стоимость:			**4706,64**	**14119,92**
57	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"**	**Стяжка Г1**	**шт**	**3,0000**	**4234,82**	**12704,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	338,79	1016,36
		Сметная стоимость:			**4573,61**	**13720,82**

58	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**34,2000**		**3655,61**	**125021,97**
		Итого оплата труда:				**734,90**	**25133,55**
		Итого эксплуатация машин:				**128,60**	**4398,11**
		Итого материалов:				**2833,68**	**96911,97**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		617,32	21112,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,83	11690,73
		Сметная стоимость:				**4614,76**	**157824,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**511407,45**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**118901,83**
Материалы -			Тенге				**580,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**13404,12**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**96470,39**
Накладные расходы -			Тенге				**9650,97**
Сметная прибыль -			Тенге				**10284,22**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**138837,02**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13404,12**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**392505,61**
Материалы -			Тенге				**110196,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**86773,59**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32739,00**
Местные материалы -			Тенге				**141642,00**
Накладные расходы -			Тенге				**72119,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**37170,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**501794,96**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**73,29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**86773,59**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**640631,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83,43**

Сметная заработная плата -	Тенге				100177,71
ИТОГО по смете:	Тенге				640631,98
Временные здания и сооружения, 3,12%	Тенге				19 988
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				660 620
затраты на производство работ в зимнее время, 1,44%	Тенге				9 513
Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге				670 133
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				13 403
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				683 535
Итого в текущих ценах 2018г. (8%)	Тенге				54 683
Итого в текущих ценах 2019г. (92%)	Тенге				660 230
НДС на 2018г. 12%	Тенге				6 562
Итого с НДС на 2018г. 12%	Тенге				61 245
НДС на 2019г. 12%	Тенге				79 228
Итого с НДС на 2019г. 12%	Тенге				739 457
Всего по сметному расчету	Тенге				800 702
Итого с учетом тендерной скидки	Тенге				720 632

Подрядчик: Зам. директора ТОО "ЖОЛ" Подлесный В.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО "Есик Жолдары" Круль П.А .