Заказчик: **Аманова Татьяна Дмитриевна**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **г.Караганда, район им. Казыбек би, микр Орбита-1, д.16/3, кв 6 Реконструкция и переоборудование лоджии-балкона в полезную площадь**

Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за апрель месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор №		Источник финансирования: инвестиции		Организационно-правовая форма: наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Текущий ремонт	69 500	62 054							7 446	69 500
ИТОГО к оплате:										**69 500**

Заказчик:

Аманова Татьяна Дмитриевна

Т.Д.Аманова

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор С.Е. Кайыркенов

Тех.надзор:

Сейтхазин Ж.Б.

Ж.Б.Сейтхазин

Авторский надзор:

ИП "Секербеков Б"

Б.Секербеков

Заказчик **Аманова Татьяна Дмитриевна**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **г.Караганда, район им. Казыбек би, микр Орбита-1, д.16/3, кв 6. Реконструкция и переоборудование лоджии-балкона в полезную площадь**

Объект **Реконструкция и переоборудование лоджии-балкона в полезную площадь**

Договор №

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2021г

Составлен(а) В ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,6	24865,87	4899,33	14 920	2 940	--	9 583	26 463
		НР - 72%; СП - 8%			19966,54	2216,09	11 980	1 330		1 960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
1.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	1,2366	--						
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2,1	220,90	--	464	--	--	390	922
		НР - 84%; СП - 8%			220,90	--	464	--		68	
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	0,3	802,90	29,85	241	9	125	105	374
		НР - 94%; СП - 8%			357,78	14,69	107	4		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							124		
3.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,00612	20310,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 50мм/	м2 стяжки	0,3	452,27	20,27	136	6	125	8	155
		НР - 94%; СП - 8%			17,68	9,72	5	3		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00612	20310,00				124		
5	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Шпаклевка стен сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,4	1196,45	28,08	2 871	68	309	1 834	5 081
		НР - 72%; СП - 8%			1039,10	21,98	2 494	53		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	88,00				253		
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	441,42	3,00	1 059	8	360	556	1 744
		НР - 80%; СП - 8%			288,06	1,50	691	4		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001512	228979,00				346		
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1	1901,06	174,43	1 901	174	746	960	3 091
		НР - 90%; СП - 8%			981,43	85,44	981	85		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	1080,00				745		
8	СТ121-090201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1	22430,00	--	22 430	--	22 430	--	24 224
		СП - 8%			--	--	--	--		1 794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62 054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16 722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24 095		
		- Накладные расходы	Тенге							13 436	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 596	
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**7 446**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**69 500**

Заказчик:

Аманова Татьяна Дмитриевна

(наименование организации)

Т.Д.Аманова

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор **С.Е. Кайыркенов**

Тех.надзор:

Сейтхазин Ж.Б.

Ж.Б.Сейтхазин

Авторский надзор:

ИП "Секербеков Б"

Б.Секербеков