Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района Алматинская область,Республика Казахстан, Алматинская, Жамбылский район, с. Аксенгир, Жамбыл, дом № 3, тел.: (8 7277) 06-16-22**	**970840014198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53**	**040440018281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 22.07.2020 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	**16.09.2020**		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района Алматинской области с.Аксенгир		шт	1	18 489 694,60	18 489 694,60	2 218 763,40	20 708 458,00
			Итого	1	x	18 489 694,60	2 218 763,40	20 708 458,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / Шо / Озгаков Ж.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К"

Наименование строительства и его адрес Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	**от 22 июля 2020г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района	20 708 458,0	20 708 458,0							2 218 763,4	20 708 458,0
2	Итого к оплате										**20 708 458,0**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района. Касымшалов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «МУХАММЕД И К»
Озганов Ж.Т.

Технадзор:
Эксперт технадзор ТОО "Музтау" Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание административное
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1
на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Демонтажные работы					
1.	1.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	9,9500000	393,51	3915
2.	2.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	9,9500000	231,67	2305
3.	3.	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	9,9500000	402,14	4001
4.	4.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	178,5000000	393,51	70242
5.	5.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	178,5000000	231,67	41353
6.	6.	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	178,5000000	402,14	71781
7.	7.	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	178,5000000	105,87	18898

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж старого утеплителя из керамзита	т	9,5600000	2921,86	27933
9.	9.	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23,0000000	1895,12	43588
10.	10.	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	41,5000000	666,82	27673
11.	11.	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	41,5000000	1330,55	55218
12.	12.	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13,0000000	2861,30	37197
13.	13.	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	25,5200000	503,73	12855
14.	14.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	216,4300000	158,19	34237
15.	15.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	216,4300000	477,32	103306
16.	16.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	216,4300000	104,57	22631
17.	17.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	53,8193900	86,15	4637
18.	18.	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,8193900	693,35	37316
		Раздел: Наружная отделка					
19.	19.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	344,9000000	936,09	322858
20.	20.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с	м2	300,1000000	7113,65	2134806

1	2	3	4	5	6	7	8
			лесов				
21.	21.	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	24,7282400	30525,16	754834
22.	24.	11-150213-0401 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов	м	270,3000000	948,44	256364
			Раздел: Окна двери				
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Перегородки				
			Раздел: Пожарная лестница				
			Раздел: Входные группы				
			Раздел: Кровля				
23.	135.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	52,0000000	82,63	4297
24.	136.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Шпильки.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м	т	0,0166400	482793,00	8034
25.	137.	21-130206-0203 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0166400	258538,77	4302
26.	138.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0052060	515268,18	2682
27.	139.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в	4,6970000	99895,88	469211

1	2	3	4	5	6	7	8
				конструкции			
28.	140.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	15,6000000	67,33	1050
29.	141.	21-070204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0064000	16119,40	103
30.	142.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0122360	515268,18	6305
31.	143.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,6970000	7451,37	34999
32.	144.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	197,9000000	261,74	51798
33.	145.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0623500	515268,18	32127
34.	146.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	197,9000000	3745,20	741176
35.	147.	21-100101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	218,8774000	3033,19	663898
36.	148.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	197,9000000	133,20	26361
37.	149.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка подкровная	м2	197,9000000	109,56	21682
38.	150.	21-100102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	30,3000000	760,26	23036

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	151.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35,2000000	2505,58	88196
40.	152.	21-070201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4000000	23049,12	9220
41.	153.	21-100104-0110 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	35,2000000	1583,85	55752
42.	154.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционная оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119,5000000	571,18	68256
43.	155.	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная	1000м2	0,1195000	86987,80	10395
44.	156.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	119,5000000	1072,69	128187
45.	157.	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	18,4627500	30525,16	563578
46.	158.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляционная оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119,5000000	571,18	68256
47.	159.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная	м2	119,5000000	109,56	13093
48.	160.	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,1000000	13242,55	1324

1	2	3	4	5	6	7	8
			28013-98				
49.	161.	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,0000000	854,33	30756
50.	162.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000000	11970,77	23942
51.	163.	21-070201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0920000	27124,55	2495
52.	164.	21-070203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6220000	23049,12	14337
53.	165.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,6000000	2890,72	16188
54.	166.	21-100101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,1936000	3033,19	18786
55.	167.	21-100102-0105 РСНБ РК 2015	Фартук выхода	м	9,6000000	794,49	7627
56.	168.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0029360	515268,18	1513
57.	169.	21-090103-9901 РСНБ РК 2015	Блок выхода на кровлю	м2	1,7000000	7153,56	12161
		Раздел: Усиление					
58.	170.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	775,4000000	294,88	228649
59.	171.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1215,0000000	82,63	100392
60.	172.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	отверстие	1215,0000000	158,93	193104

1	2	3	4	5	6	7	8
			Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен				
61.	173.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1543100	482793,00	74500
62.	174.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1543100	161557,30	24930
63.	175.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	777,5000000	412,32	320581
64.	176.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	2,6431500	189127,98	499894
65.	177.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7898600	168588,25	133161
66.	178.	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	777,5000000	7782,59	6050961
67.	179.	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	777,5000000	3869,50	3008539
68.	180.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	5,3000000	7551,62	40024
69.	181.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,5700000	26867,63	69050
70.	182.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0048000	482793,00	2317
71.	183.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0048000	161557,30	775
72.	184.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1020400	682519,93	69644
73.	185.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,6801520	563670,67	947052

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	186.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,6801520	366461,10	615710
75.	187.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	48,7244080	6931,60	337738

ИТОГО: 20030093

В том числе :

Накладные расходы			3599902
Сметная прибыль			1483711
Итого с временными	1,2 %	240361	20270454
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	273651	20544105
Итого с НДС	12 %	2465293	23009398
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**20708458**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.