Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района Алматинская область,Республика Казахстан, Алматинская, Жамбылский, Аксенгир, Жамбыл, дом № 3, тел.: (8 7277) 06-16-22**	**970840014198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53**	**040440018281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 22.07.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
30	23.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района Алматинской области с.Аксенгир			шт	1	1 270 937,00	1 270 937,00
				Итого	1	x	1 270 937,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Озганов Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°

Наименование строительства и его адрес Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	**от 22 июля 2020г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района	21 979 395,0	1 270 937,0							136 171,8	1 270 937,0
2	Итого к оплате										**1 270 937,0**

Заказчик: _____
Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района. Касымшалов Е.А.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»
Озганов Ж.Т.

Технадзор: _____
Эксперт технадзор ТОО "Мұзтау" Боскымбаев Д.Б.

20

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание административное
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 6-1-3
на Подземный резервуар на 5м3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	296,0000000	200,99	59494
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0000000	2707,52	24368
3.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,2500000	1294,62	177687
4.	4.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	167,7500000	45,04	7556
5.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,7500000	212,03	35568
		Раздел: Устройство поддона					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0700000	18771,34	20085
7.	7.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,3600000	18424,64	25058
8.	8.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1055000	84647,47	8930
9.	9.	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1055000	407046,26	42943
10.	10.	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0336000	203377,33	6833
11.	11.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0312000	161557,30	5041
12.	12.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундамент Ф-2.Устройство	м3	2,8500000	20480,87	58370
13.	13.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,0356000	259665,21	9244
14.	14.	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка из раствора. Устройство	м2	2,9000000	619,40	1796
15.	15.	21-020401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0580000	10516,77	610
	Раздел: Монтаж резервуара						
16.	16.	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные. Монтаж рулонным методом	т конструкций	0,9762000	86246,17	84194
17.	17.	21-060303-0104 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,9762000	400404,21	390875
18.	18.	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	28,3098000	91,70	2596

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком	м2	28,3098000	3004,55	85058
20.	20.	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	28,3098000	118,08	3343
21.	21.	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-5132	м2	28,3098000	237,70	6729
22.	22.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	28,3098000	491,07	13902
23.	23.	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином	м2	28,3098000	91,70	2596
24.	24.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная	м2 поверхности	28,3098000	953,80	27002
25.	25.	21-130104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0045296	121438,82	550
26.	26.	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка битумно-минеральная	м2	28,3098000	2058,71	58282
		Раздел: Технологический колодец					
27.	27.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Основание колодца К1. Устройство	м3	0,8200000	18424,64	15108
28.	28.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0334400	168588,25	5638
29.	29.	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены колодца. Устройство	м3	1,2600000	31732,80	39983
30.	32.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0212400	161557,30	3431
31.	33.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0178000	168588,25	3001
32.	34.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0212400	161557,30	3431

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:						1229303
	В том числе :						
	Накладные расходы					188600	
	Сметная прибыль					91059	
	Итого с временными		1,2 %	14752		1244055	
	Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	16795		1260850	
	Итого с НДС		12 %	151302		1412152	
	Итого с НДС со скидкой согласно договору					**1270937**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.