Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района Алматинская область,Республика Казахстан, Алматинская, Жамбылский, Аксенгир, Жамбыл, дом № 3, тел.: (8 7277) 06-16-22**	**970840014198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53**	**040440018281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 22.07.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
33	12.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района Алматинской области с.Аксенгир			шт	1	25 381 817,00	25 381 817,00
				Итого	1	x	25 381 817,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Озгашев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Касымжанов Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°

Наименование строительства и его адрес Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	**от 22 июля 2020г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района	47 361 212,0	25 381 817,0							2 719 480,4	25 381 817,0
2	Итого к оплате										**25 381 817,0**

Заказчик: _____
Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района. Касымшалов Е.А.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»
Озганов Ж.Т.

Технадзор: _____
Эксперт технадзор ТОО "Мустау" Воскымбаев Д.Б.

20

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание административное
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1
на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: Наружная отделка				
1.	22.	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	50,7200000	819,15	41547
2.	23.	21-060902-1301 РСНБ РК 2015	Цокольный профиль	м	50,7200000	285,20	14465
3.	26.	11-150212-0305 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	16,8000000	1589,73	26708
4.	27.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	316,8500000	615,72	195092
			Раздел: Окна двери				
5.	28.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,7300000	3057,99	14464

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	30.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2100000	48815,75	107883
7.	31.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,5200000	52866,04	133222
8.	37.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,3000000	4257,78	5535
9.	38.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,2000000	4563,55	115002
10.	39.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	15,0000000	3277,75	49166
11.	40.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	п/м	24,4000000	1006,86	24567
12.	41.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3000000	13010,52	16914
13.	42.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	40,2000000	15675,35	630149
14.	43.	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	-41,5000000	5153,26	-213860
15.	44.	21-130510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	41,5000000	7423,22	308064
16.	45.	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм	м	24,4000000	2484,44	60620

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 23166-99				
17.	46.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,1600000	3369,37	17386
		Раздел: Внутренняя отделка					
18.	47.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой потолков	м2	211,2600000	242,67	51267
19.	48.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,2600000	1514,26	319903
20.	49.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	507,0240000	91,19	46235
21.	51.	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	586,4820000	728,88	427474
22.	52.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,5374000	1226,05	503340
23.	53.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,2500000	3953,49	143314
24.	54.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,2500000	1842,40	66787
25.	55.	22-050101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1494,5568000	91,19	136287
		Раздел: Полы					
26.	58.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1300000	929,73	15926

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	62.	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	88,6100000	1736,65	153885
28.	63.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	88,6100000	5752,92	509767
29.	66.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,1300000	929,73	15926
30.	70.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	88,3900000	1061,59	93834
31.	71.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	88,3900000	5752,92	508501
32.	74.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения	9,5000000	550,83	5233
33.	76.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1367200	445125,50	60858
		Раздел: Перегородки					
34.	79.	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5000000	2342,36	19910
35.	80.	21-060902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	11,8702500	154,29	1832
36.	81.	21-060902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50мм х 40 мм	м	21,6044500	146,08	3156
37.	82.	22-030201-0406 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	19,2100000	754,55	14495
38.	83.	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной	м3	5,3580600	29696,62	159116

1	2	3	4	5	6	7	8
			жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012				
39.	84.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,5400000	23396,48	12634
40.	85.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,0000000	82,63	826
41.	86.	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	6,0000000	913,32	5480
42.	87.	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-6,0000000	101,27	-608
43.	88.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м	т	0,0048620	482793,00	2347
44.	89.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0048620	168588,25	820
45.	90.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5000000	4238,50	36027
46.	91.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0061000	189127,98	1154
47.	92.	21-020401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0200000	10075,15	202
48.	93.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,0370000	48776,13	1805
49.	94.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0014220	161557,30	230
50.	95.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0049720	168588,25	838

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III				
51.	96.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Сердечники. Устройство	м3	0,0640000	41584,01	2661
52.	97.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0103200	161557,30	1667
53.	98.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0008200	168588,25	138
		Раздел: Пожарная лестница					
54.	99.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12,0000000	82,63	992
55.	100.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстияв кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	12,0000000	158,93	1907
56.	101.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0157200	682519,93	10729
57.	102.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2573100	94980,69	24439
58.	103.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2573100	335646,01	86365
59.	104.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,4619900	102,73	767
60.	105.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,4619900	86,72	647
		Раздел: Входные группы					
61.	106.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,0000000	2594,70	41515
62.	107.	11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	16,0000000	1488,82	23821

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2				
63.	108.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты входной группы. Устройство	м3	9,4600000	23096,81	218496
64.	109.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0607600	20906,97	1270
65.	110.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0607600	189127,98	11491
66.	113.	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Каркас из стоек и балок. Монтаж	т конструкций	0,4841720	52943,11	25634
67.	114.	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4841720	407046,26	197080
68.	115.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,0409880	102,73	1442
69.	116.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,0409880	86,72	1218
70.	117.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас кровли. Монтаж	т конструкций	0,3551640	126165,77	44810
71.	118.	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3551640	407046,26	144568
72.	119.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2997560	102,73	1058
73.	120.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,2997560	86,72	893

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	121.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из металлочерепицы. Монтаж	м2 покрытия	12,9000000	851,00	10978
75.	122.	21-100101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,9000000	3033,19	39128
76.	123.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка металлосайдингом. Устройство	м2 потолка	15,6000000	2482,30	38724
77.	124.	21-100104-0110 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	15,6000000	1583,85	24708
78.	125.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3,8200000	1484,71	5672
79.	126.	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Отлив парапета. Устройство	м планки	6,7600000	2204,38	14902
80.	127.	21-100102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	3,8200000	760,26	2904
81.	128.	21-100102-0105 РСНБ РК 2015	Отлив парапета	м	6,7600000	794,49	5371
82.	131.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,0600000	13010,52	326044
83.	132.	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	-25,0600000	5153,26	-129141
84.	133.	21-130510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	25,0600000	7423,22	186026
85.	134.	21-090202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,0400000	26306,88	132587

Раздел: Кровля

Раздел: Усиление

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	188.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса	м2 поверхности	13,5000000	412,32	5566
87.	189.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1678050	168588,25	28290
88.	190.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,3000000	2398,62	55888
89.	191.	21-060902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	18,1134200	144,28	2613

ИТОГО: 6459592

В том числе :

Накладные расходы			836012
Сметная прибыль			478488
Итого с временными	1,2 %	77515	6537107
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	88251	6625358
Итого с НДС	12 %	795043	7420401
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**6678361**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Овганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 3-1-1
на Общестроительные работы котельная

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	273,0000000	128,72	35141
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0000000	2707,52	21660
3.	3.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна котлована. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	79,7200000	57,54	4587
4.	4.	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	83,5000000	435,93	36400
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5750000	1294,62	60297
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	139,7250000	31,57	4411

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,7250000	212,03	29626
8.	8.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	94,7000000	45,04	4266
9.	9.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1500000	17316,11	19914
10.	10.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,4830000	22239,59	255377
11.	11.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,0145280	467041,62	6785
12.	12.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,9000000	953,80	22796
13.	13.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2400000	6717,38	15047
14.	14.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,7920000	18771,34	33638
15.	15.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1440000	17316,11	2494
16.	16.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,4000000	25573,73	35803
17.	17.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0113000	259665,21	2934
18.	18.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0112800	619367,17	6986
19.	19.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8000000	953,80	4578
20.	20.	Т	Котельная инвентарная 22,5 кВт	шт	1,0000000	8993497,50	8993497

ИТОГО: 9596238

40

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				380692	
		Сметная прибыль				710832	
		Итого с временными	1,2 %	7233		9603471	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	8235		9611706	
		Итого с НДС	12 %	1153405		10765111	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**9688560**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 4-1-1
на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Дизельгенераторная установка					
1.	77. Т		Дизель генератор APD25A 3ф 0,4кВ мощность 23кВа/18,4кВа двигатель AKSA A3CRX25, кожух всепогодный уличного шумозащитного исполнения с системой подогрева, шкаф автоматического ввода резерва АВР с зарядным устройством для АКБ	шт	1,0000000	1948050,00	1948050
		ИТОГО:					1948050
		В том числе :					
		Накладные расходы				62679	
		Сметная прибыль				144300	
		Итого с временными	1,2 %	0		1948050	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	0		1948050	
		Итого с НДС	12 %	233766		2181816	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**1963634**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К⁰»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1-1
на ГЕНПЛАН

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Демонтажные работы					
1.	1.	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	99,3000000	122,86	12200
2.	4.	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	37,2000000	1082,69	40276
3.	5.	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	8,0000000	224,74	1798
4.	6.	11-010207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	8,0000000	726,20	5810
5.	7.	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	8,0000000	170,57	1365
6.	8.	11-010207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,0056400	46272,77	261

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	9.	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж надземной деревянной части туалета	м2 стен	11,8400000	182,80	2164
8.	10.	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические, высотой до 1,2 м. Демонтаж	м оград	28,3000000	2066,81	58491
9.	11.	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	79,8000000	2217,35	176945
10.	12.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,9420000	86,15	857
11.	13.	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,9420000	693,35	6893
12.	14.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	82,9000000	45,04	3734
13.	15.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	82,9000000	38,54	3195
14.	16.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	153,8500000	230,49	35461
15.	17.	41-020104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	153,8500000	152,13	23406
16.	18.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	90,5000000	22,91	2073
		Раздел: МАФы					
		Раздел: Покрытия					
		Раздел: Ограждение					
17.	54.	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,0000000	3813,99	22884
18.	58.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000000	14078,32	7039

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	60.	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм	м	6,0000000	3813,99	22884
20.	64.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5000000	14078,32	7039
21.	68.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,0 мм	м	110,0000000	1214,66	133612
22.	69.	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0308000	408298,67	12576
23.	70.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9800000	14078,32	27875
24.	71.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,6104320	340706,71	889392
		Раздел: Навес					
25.	84.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1652700	433601,40	71661
		Раздел: Туалет					
26.	90.	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	6,0000000	159,59	958
27.	91.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,0000000	2707,52	8123

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	92.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4500000	1294,62	3172
29.	93.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Выгребная яма. Устройство	м3	3,1000000	20455,15	63411
30.	94.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,8000000	953,80	71344
31.	95.	11-100213-0203 РСНБ РК 2015	Туалет на 2 очка. Сборка	шт	2,0000000	4700,19	9400
32.	96.	21-070201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1800000	23049,12	4149
33.	97.	21-070201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,0048600	23049,12	112
34.	98.	21-070203-0307 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4026200	23049,12	9280
35.	99.	21-070203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0860000	23049,12	1982
36.	100.	21-070203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4140000	23049,12	9542
37.	101.	21-130508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,2400000	1405,16	337
38.	102.	21-100202-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	3,9200000	517,01	2027
39.	103.	23-011201-1101 РСНБ	Трубы хризотилцементные	м	5,0000000	949,96	4750

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009				

ИТОГО:			1758476
В том числе :			
Накладные расходы			162111
Сметная прибыль			130258
Итого с временными	1,2 %	21102	1779578
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	24024	1803602
Итого с НДС	12 %	216432	2020034
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**1818031**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод, канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 6-1-2
на Наружный водопровод, канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Водопровод					
1.	1.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48,0000000	128,72	6179
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,0000000	2707,52	5415
3.	3.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами дна колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	6,0000000	57,54	345
4.	4.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	6,7500000	212,03	1431
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	9,5000000	1294,62	12299

1	2	3	4	5	6	7	8
			2				
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	28,5000000	31,57	900
7.	7.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,5000000	212,03	6043
8.	8.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0250000	538217,31	13455
9.	9.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1000000	297,07	7457
10.	10.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2,0000000	2766,72	5533
11.	11.	23-040501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	846,50	846
12.	12.	23-040501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1103,60	1104
13.	13.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3000000	3615,13	1085
14.	14.	23-020101-2008 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 110 мм	шт.	2,0000000	6127,71	12255
15.	15.	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1670,81	3342
16.	16.	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4000000	16048,21	6419
17.	17.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4000000	1621,77	649

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	23-020101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой DN 20 ГОСТ 8965-75	шт.	1,0000000	111,97	112
19.	19.	23-020101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой DN 15 ГОСТ 8965-75	шт.	1,0000000	86,81	87
20.	20.	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1670,81	3342
21.	21.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0150000	1112371,00	16686
22.	22.	23-010103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15,1500000	587,87	8906
23.	23.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2,4000000	87,93	211
24.	24.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,4000000	160,49	385
25.	25.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	15,0000000	625,23	9378
26.	26.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,5000000	213,34	3520
27.	27.	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0250000	1015972,47	25399
28.	28.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,1500000	87,93	13
29.	29.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,1500000	160,49	24

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	7628,74	7629
31.	31.	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя на стене	шт.	1,0000000	910,57	911
32.	32.	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Флоуресцентный указатель	100 шт.	0,0100000	117890,77	1179
33.	33.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,4200000	35736,04	50745
34.	34.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0170800	369216,16	6306
35.	35.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0285600	467041,62	13339
36.	36.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,0000000	17954,97	17955
37.	37.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000000	21376,33	21376
38.	38.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000000	18838,95	37678
39.	39.	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,0000000	21207,02	21207
40.	40.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
41.	41.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5500000	18771,34	10324
42.	42.	23-041012-1302 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый	шт.	2,0000000	3058,10	6116
		Раздел: Канализация					
43.	43.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью	м3 грунта	34,0000000	128,72	4377

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,65 м3				
44.	44.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0000000	2707,52	2708
45.	45.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна тепловой камеры и колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	6,0000000	57,54	345
46.	46.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	6,2400000	212,03	1323
47.	47.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,5000000	1294,62	8415
48.	48.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	19,5000000	31,57	616
49.	49.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,5000000	212,03	4135
50.	50.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Бетонный поддон. Устройство	м3	1,9800000	22042,60	43644
51.	51.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5400000	5127,40	2769
52.	52.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0160000	535926,36	8575
53.	53.	23-010603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	16,1600000	1013,00	16370
54.	54.	11-230601-0103 РСНБ	Колодцы канализационные круглые	м3	0,6700000	41485,63	27795

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	конструкций колодца			
55.	55.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0066000	369216,16	2437
56.	56.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0254400	467041,62	11882
57.	57.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11214,74	11215
58.	58.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	10392,72	10393
59.	59.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,0000000	6800,90	6801
60.	60.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,0000000	10307,49	10307
61.	61.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000000	8291,45	8291
62.	62.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
63.	63.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5500000	18771,34	10324
64.	64.	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,5600000	31403,08	80392
65.	65.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
66.	66.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000000	3105,08	6210
67.	67.	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1,0000000	40853,26	40853
68.	68.	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,0000000	18120,61	36241

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,0000000	28429,16	28429
70.	70.	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000000	30499,74	30500
71.	71.	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	17,0000000	632,26	10748
72.	72.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11214,74	11215
73.	73.	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,0000000	949,96	1900
74.	74.	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	3093,29	3093
75.	75.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,3000000	1096,02	17865
76.	76.	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,2461300	16083,18	3959
77.	77.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5500000	18771,34	10324
78.	78.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0408600	467041,62	19083
79.	79.	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Щит. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2250000	3548,35	798
80.	80.	21-130816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	0,0112500	40060,42	451
81.	81.	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Ручка из арматуры	шт.	1,0000000	632,26	632
82.	82.	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхнос	0,2550000	2220,97	566

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти покрытия изоляции			
83.	83. 21-100105-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная толщиной 0,7 мм		т	0,0017000	96118,91	163
	ИТОГО:						849194
	В том числе :						
	Накладные расходы					111638	
	Сметная прибыль					62903	
	Итого с временными		1,2 %	10190		859384	
	Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	11602		870986	
	Итого с НДС		12 %	104518		975504	
	Итого с НДС со скидкой согласно договору					**877954**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание административное
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-2
на Отопление, вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Демонтажные работы					
1.	1.	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	57,5000000	1001,48	57585
2.	2.	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	115,0000000	563,30	64780
3.	3.	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	Краны. Снятие	шт. арматуры	14,0000000	85,17	1192
		Раздел: Отопление					
4.	4.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	29,8200000	17605,19	524987
5.	5.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	125,0000000	1555,84	194480
6.	6.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	1827,18	10963

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	46,0000000	3143,87	144618
8.	8.	23-041008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-G-У,Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	23,0000000	6284,02	144532
9.	9.	23-041006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный RLV-У, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	23,0000000	9713,66	223414
10.	10.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	131,0000000	122,57	16057
11.	11.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,0000000	571,77	37737
12.	12.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,0000000	102,73	1027
13.	13.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20,0000000	80,43	1609
14.	14.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	5,0000000	695,70	3478
15.	15.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/	м	5,5000000	213,34	1173
16.	16.	23-020101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	281,36	563
17.	17.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	23,0000000	365,79	8413
18.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных	шт.	16,0000000	3143,87	50302

1	2	3	4	5	6	7	8
			труб диаметром до 25 мм. Установка				
19.	19.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2,0000000	3178,34	6357
20.	20.	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000000	9046,12	54277
21.	21.	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	9453,76	28361
22.	22.	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	11703,91	23408
23.	23.	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	10442,41	20885
24.	24.	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20,типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	16489,30	49468
25.	25.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 15, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	2,0000000	2800,96	5602
26.	26.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,0000000	670,40	5363
27.	27.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8,0000000	2788,83	22311
28.	28.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,0000000	1441,49	11532
29.	29.	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка	шт.	2,0000000	24580,12	49160
30.	30.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0000000	102,73	205
31.	31.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской	м2	4,0000000	80,43	322

1	2	3	4	5	6	7	8
			БТ-177 серебристой				
32.	32.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1000000	49174,85	4917
33.	33.	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1030000	17473,44	1800
34.	34.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859
	Раздел: Вентиляция						
35.	35.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,4000000	5481,19	24117
36.	36.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
37.	37.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,0000000	710,35	2131
38.	38.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,4500000	6446,40	22240
39.	39.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
40.	40.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
41.	41.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
43.	43.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,0000000	5481,19	21925
44.	44.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
45.	45.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0000000	710,35	1421
46.	46.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,3000000	6446,40	14827
47.	47.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
48.	48.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
49.	49.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859
50.	50.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
51.	51.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,2800000	5481,19	28941
52.	52.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
53.	53.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкойшвов	м2 поверхности	3,0000000	710,35	2131

1	2	3	4	5	6	7	8
				покрытия изоляции			
54.	54.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,4500000	6446,40	22240
55.	55.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
56.	56.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
57.	57.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000000	571,77	572
58.	58.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
59.	59.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,2800000	5481,19	28941
60.	60.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
61.	61.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,0000000	710,35	2131
62.	62.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,4500000	6446,40	22240
63.	63.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
65.	65.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,0000000	571,77	572
66.	66.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
67.	67.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,0000000	5481,19	21925
68.	68.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
69.	69.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0000000	710,35	1421
70.	70.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,3000000	6446,40	14827
71.	71.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
72.	72.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
73.	73.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859
74.	74.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
75.	75.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздухово	4,4000000	5481,19	24117

1	2	3	4	5	6	7	8
				дов			
76.	76.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
77.	77.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,0000000	710,35	2131
78.	78.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,4500000	6446,40	22240
79.	79.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
80.	80.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
81.	81.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859
82.	82.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
83.	83.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,2000000	5481,19	12059
84.	84.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
85.	85.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,0000000	710,35	710
86.	86.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием	м2	1,1500000	6446,40	7413

1	2	3	4	5	6	7	8
			из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77				
87.	87.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
88.	88.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
89.	89.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000000	571,77	1715
90.	90.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
91.	91.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,2000000	5481,19	12059
92.	92.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
93.	93.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,0000000	710,35	710
94.	94.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1500000	6446,40	7413
95.	95.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
96.	96.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
97.	97.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000000	571,77	1715

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	98.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
99.	99.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,2000000	5481,19	12059
100.	100.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
101.	101.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,0000000	710,35	710
102.	102.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1500000	6446,40	7413
103.	103.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
104.	104.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
105.	105.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000000	571,77	1715
106.	106.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
107.	107.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,4000000	5481,19	13155
108.	108.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
109.	109.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с	м2 поверхнос	2,0000000	710,35	1421

1	2	3	4	5	6	7	8
			проклейкой швов	ти покрытия изоляции			
110.	110.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,3000000	6446,40	14827
111.	111.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
112.	112.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
113.	113.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000000	571,77	1715
114.	114.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
115.	115.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,0000000	5481,19	10962
116.	116.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
117.	117.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,0000000	710,35	710
118.	118.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1500000	6446,40	7413
119.	119.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	120.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
121.	121.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,0000000	571,77	1715
122.	122.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628
123.	123.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,0000000	5481,19	21925
124.	124.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0000000	3805,10	3805
125.	125.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,0000000	710,35	2841
126.	126.	21-110207-0211 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,6000000	6446,40	29653
127.	127.	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,1500000	49174,85	7376
128.	128.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1545000	13158,06	2033
129.	129.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,0000000	571,77	2859
130.	130.	21-100105-0101 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0039000	161097,64	628

ИТОГО: 2407262

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				314234	
		Сметная прибыль				178316	
		Итого с временными	1,2 %	28887		2436149	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	32888		2469037	
		Итого с НДС	12 %	296284		2765321	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**2488789**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

_____ Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

_____ Озганов Ж.Т.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 6-1-1
на Тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	135,0000000	122,31	16512
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,0000000	2707,52	10830
3.	3.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна тепловой камеры и колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	15,7000000	57,54	903
4.	4.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	3,9690000	212,03	842
5.	5.	11-010104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3 грунта	77,2500000	31,57	2439

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт				
6.	6.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна тепловой камеры и колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	77,2500000	57,54	4445
7.	7.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,7500000	1294,62	33337
		Раздел: Тепловая камера					
8.	8.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000000	18797,19	13158
9.	9.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	3,6000000	24953,31	89832
10.	10.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1282000	161557,30	20712
11.	11.	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0460000	168430,77	7748
12.	12.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0739000	168588,25	12459
13.	13.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	21,4000000	953,80	20411
14.	14.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плиты, колец опорных	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,0000000	34855,94	34856
15.	15.	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,9000000	54531,29	49078

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000000	3105,08	6210
17.	17.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,0000000	17954,97	35910
18.	18.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0100000	1112371,00	11124
19.	19.	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	4,0400000	388,99	1572
20.	20.	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	6,0600000	493,71	2992
21.	21.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2,0000000	2766,72	5533
22.	22.	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	10442,41	20885
23.	23.	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	152,10	304
24.	24.	23-020101-1004 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвлений 38 мм х 2,5мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	256,94	514
25.	25.	23-020101-1003 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвлений 32 мм х 2,5мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	256,93	257
26.	26.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	1,0000000	605,43	605
27.	27.	11-160401-0107 РСНБ РК 2015	Гильза. Прокладка	м трубопровода	2,4000000	11727,84	28147

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	21-130804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0054000	1985255,26	10720
29.	29.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0056880	501849,12	2855
30.	30.	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0040000	13242,55	53
31.	31.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном	м3	0,1400000	20455,15	2864
32.	32.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0010000	94,42	189
33.	33.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2,0010000	87,93	176
		Раздел: Тепловые сети					
34.	34.	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0550000	1112371,00	61180
35.	35.	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80	м	55,5500000	493,71	27425
36.	36.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0237900	271010,52	6447
37.	37.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0013600	271010,52	369
38.	38.	23-020101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,0000000	239,81	959
39.	39.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2,0000000	2794,29	5589

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40.	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	11703,91	23408
41.	41.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	32,0000000	374,50	11984
42.	42.	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	1,0000000	149700,79	149701
43.	43.	21-110203-0401 РСНБ РК 2015	Полотно стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	20,0000000	434,19	8684
44.	44.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,0000000	635,90	6359
45.	45.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,0115000	351474,92	4042
46.	46.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,5536000	11022,38	72236
47.	47.	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,5000000	75276,50	338744
48.	48.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	26,0000000	605,43	15741
49.	49.	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6000000	58100,14	92960
50.	50.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка ПП3	м3	0,3600000	50352,44	18127

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	51.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	1,0000000	5494,62	5495
52.	52.	11-160401-0107 РСНБ РК 2015	Гильза. Прокладка	мтрубопровода	2,4000000	11727,84	28147
53.	53.	21-130804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0054000	1985255,26	10720
54.	54.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0056880	501849,12	2855
55.	55.	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0040000	13242,55	53
56.	56.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном	м3	0,1400000	20455,15	2864
57.	57.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0010000	94,42	189
58.	58.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2,0010000	87,93	176
59.	59.	11-070106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	8,2800000	407,81	3377
60.	60.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,0000000	2404,84	7215
61.	61.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,9000000	3567,76	3211
62.	62.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка бетона	м3	0,0480000	18771,34	901
63.	63.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плоская подкладка ППЗ	м3	0,1200000	50352,44	6042
		Раздел: Дренажный колодец					
64.	64.	11-240101-0204 РСНБ	Трубопроводы в непроходном канале	км	0,0400000	1301305,15	52052

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	трубопровода			
65.	65.	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000000	2248,61	89945
66.	66.	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	1886,32	1886
67.	67.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	20,0000000	374,50	7490
68.	68.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9200000	35736,04	104349
69.	69.	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,0000000	28429,16	85287
70.	70.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
71.	71.	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,0000000	40853,26	40853
72.	72.	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000000	30499,74	30500
73.	73.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,0000000	17954,97	17955
74.	74.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,0000000	953,80	9538

ИТОГО: 1805345

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				219646	
		Сметная прибыль				133729	
		Итого с временными	1,2 %	21664		1827009	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	24665		1851674	
		Итого с НДС	12 %	222201		2073875	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**1866488**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Мустау»

Боскымбаев Д.Б.