форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°

Наименование строительства и его адрес Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	**от 22 июля 2020г**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь),	в том числе из графы 1						в том числе НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района	57 814 115,0	10 452 903,0							1 119 953,9	10 452 903,0
2	Итого к оплате										**10 452 903,0**

Заказчик: _____
Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района. Касымшалов Е.А.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»
Озганов Ж.Т.

Технадзор: _____
Эксперт технадзор ТОО "Музтау" Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание административное
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1
на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: Наружная отделка				
1.	25.	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	1,8400000	9146,46	16829
			Раздел: Окна двери				
2.	29.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	20,7900000	2198,51	45707
3.	32.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТРК 943-92	м2	20,7900000	8810,04	183161
4.	33.	11-090403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	2,0000000	1932,78	3866
5.	34.	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,0000000	5193,08	10386
6.	35.	21-090404-0305 РСНБ	Замок цилиндровый врезной с	шт.	13,0000000	5638,92	73306

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011				
7.	36.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26,0000000	479,31	12462
		Раздел: Внутренняя отделка					
8.	50.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2окрашиваемой поверхности	211,2600000	569,38	120286
9.	52.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,9446000	1226,05	215717
10.	56.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	622,7320000	509,11	317042
11.	57.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	1,6000000	5515,09	8824
		Раздел: Полы					
12.	59.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветныхна цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,1300000	2233,18	38254
13.	60.	22-060301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	17,4726000	2003,74	35010
14.	61.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,3291000	731,16	13401
15.	64.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	88,6100000	3828,67	339258

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	65.	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	94,8127000	311,92	29574
17.	67.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,1300000	2233,18	38254
18.	68.	22-060301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	17,4726000	2003,74	35010
19.	69.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,3291000	731,16	13401
20.	72.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	88,3900000	3828,67	338416
21.	73.	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	94,5773000	311,92	29500
22.	75.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,5000000	971,85	9233
23.	77.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,0000000	1132,05	6792
24.	78.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4760000	373,87	552
		Раздел: Перегородки					
		Раздел: Пожарная лестница					
		Раздел: Входные группы					
25.	111.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	24,8000000	2233,18	55383

1	2	3	4	5	6	7	8
			растворе. Устройство				
26.	112.	22-060301-0646 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	25,2960000	2003,74	50686
27.	129.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Витраж. Установка	м2 проемов	25,0600000	3045,35	76317
28.	130.	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Установка блоков изПВХ профилей	м2 проемов	5,0400000	2660,05	13407

Раздел: Кровля

Раздел: Усиление

ИТОГО:			2130037
В том числе :			
Накладные расходы			351269
Сметная прибыль			157780
Итого с временными	1,2 %	25560	2155597
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	29101	2184698
Итого с НДС	12 %	262164	2446862
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**2202176**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
1.	2.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0900000	1856,01	167
2.	3.	21-130104-9904 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0900000	81413,61	7327
3.	19.	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	90,4600000	101,62	9193
4.	20.	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	90,4600000	2,71	245
5.	21.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	90,4600000	73,29	6630
		Раздел: МАФы					
		==========					
6.	22.	84-020302-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья-пешка, тип СК-004	шт.	1,0000000	567,27	567

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	23.	84-020302-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья-пешка, тип СК-004	шт.	1,0000000	15910,56	15911
8.	24.	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	1,0000000	44,28	44
9.	25.	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	1,0000000	10606,68	10607
10.	26.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,0000000	2256,26	4513
11.	27.	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	20,0000000	183,30	3666
12.	28.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,0700000	6717,38	7188
13.	29.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	2,0000000	18771,34	37543
14.	30.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,8000000	21444,37	81489
15.	31.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4000000	1096,02	35511
16.	32.	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,4892400	16083,18	7869
17.	33.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности известковая	м2	32,4000000	100,41	3253
18.	34.	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	Контейнеры мусорные	комплект	1,0000000	53135,07	53135
19.	35.	23-080307-0112 РСНБ РК 2015	Щит пожарный	шт.	1,0000000	27886,03	27886
20.	36.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Ящик для песка	т	0,0538900	387003,37	20856
21.	37.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Шарниры	шт.	2,0000000	479,31	959
22.	38.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска количество окрасок 2	м2	1,0000000	568,63	569

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	39.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2460000	373,87	92
		Раздел: Покрытия					
24.	40.	11-270403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до98,1 МПа	м2 основания	330,9000000	731,69	242117
25.	41.	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	330,9000000	1261,06	417284
26.	42.	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	330,9000000	277,89	91954
27.	43.	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0080740	102295,25	826
28.	44.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	330,9000000	1830,20	605613
29.	45.	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0035737	102295,25	366
30.	46.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	99,3000000	1830,20	181739
31.	47.	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0010724	102295,25	110
32.	48.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,	м2 основания	22,1000000	698,29	15432

1	2	3	4	5	6	7	8
			однослойные. Устройство				
33.	49.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	22,1000000	1830,20	40447
34.	50.	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002387	102295,25	24
35.	51.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	97,8000000	2058,69	201340
36.	52.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,7166000	45794,14	170198
		Раздел: Ограждение					
37.	53.	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,0000000	36317,13	36317
38.	55.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0996400	340706,71	33948
39.	56.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2,0000000	314,17	628
40.	57.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	4,0000000	479,31	1917
41.	59.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,0000000	14034,03	14034
42.	61.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0759500	340706,71	25877
43.	62.	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2,0000000	314,17	628
44.	63.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	2,0000000	479,31	959
45.	65.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Двухслойная окраска металлоконструкций	м2	9,0000000	985,84	8873
46.	66.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ,	кг	2,2140000	373,87	828

1	2	3	4	5	6	7	8
			марка МА-15 ГОСТ 10503-71				
47.	67.	11-070111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические с цоколем. Установка	м оград	110,3000000	5663,62	624697
48.	72.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Двухслойная окраска металлоконструкций	м2	150,7000000	985,84	148567
49.	73.	22-040201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,0722000	373,87	13860
50.	74.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная. Устройство	м3	3,3000000	20455,15	67502
51.	75.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,0000000	953,80	52459
		Раздел: Навес					
52.	76.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5000000	3817,29	1909
53.	77.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3000000	1294,62	388
54.	78.	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2,0000000	183,30	367
55.	79.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1000000	6717,38	672
56.	80.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2700000	25317,59	6836
57.	81.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9000000	953,80	1812
58.	82.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,0255200	259665,21	6627
59.	83.	11-090102-0104 РСНБ	Металлиеский каркас навеса.	т	0,1652700	45768,14	7564

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Монтаж	конструкций			
60.	85.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7928300	81,53	391
61.	86.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка	т стальных элементов	0,0048000	501849,12	2409
62.	87.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0960000	94727,54	9094
63.	88.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастил. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,0000000	3344,06	63537
64.	89.	21-100103-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,0140000	1865,53	39202

ИТОГО: 3474568

В том числе :

Накладные расходы			483491
Сметная прибыль			257375
Итого с временными	1,2 %	41377	3515945
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	47107	3563052
Итого с НДС	12 %	427566	3990618
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**3591556**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Административное здание водопровод канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы ввод водопровода					
1.	1.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,7000000	160,06	6675
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3000000	3113,65	4048
3.	3.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	4,0000000	71,92	288
4.	4.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	0,9450000	251,46	238
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2500000	1488,82	13772

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	27,7500000	39,46	1095
7.	7.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	27,7500000	251,46	6978
8.	8.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	6,0000000	56,31	338
9.	9.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобет онных и бетонных конструкц ий колодца	0,9100000	39983,49	36385
10.	10.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	10392,72	10393
11.	11.	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,0000000	8826,42	8826
12.	12.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000000	10307,49	20615
13.	13.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,0000000	4126,46	4126
14.	14.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000000	3105,08	3105
15.	15.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
16.	16.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0203000	369216,16	7495
17.	17.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0285600	511337,24	14604
18.	18.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,0000000	17954,97	17955

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000000	842,28	168
20.	20.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,4300000	23354,15	10042
21.	21.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорные подушки бетонные. Устройство	м3	0,0060000	26867,63	161
22.	22.	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов.Устройство	м3	0,1400000	34133,58	4779
23.	23.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0040000	161557,30	646
24.	24.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,7000000	1008,10	17843
25.	25.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6000000	1269,23	9646
26.	26.	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1147600	14937,36	1714
		Раздел: Холодное водоснабжение					
27.	27.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000000	1163,19	8142
28.	28.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0000000	297,07	2080
29.	29.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000000	1789,03	16101
30.	30.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	1866,05	22393

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,0000000	122,57	3432
32.	32.	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	9046,12	36184
33.	33.	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	9453,76	18908
34.	34.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,0000000	828,82	829
35.	35.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	1688,87	1689
36.	36.	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,0000000	2843,43	2843
37.	37.	23-041013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой1/2", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	875,50	876
38.	38.	23-041012-1302 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый	шт.	1,0000000	3058,10	3058
39.	39.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0000000	21517,55	21518
40.	40.	23-040501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	846,50	1693
41.	41.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1200000	102,73	115
42.	42.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,1200000	93,12	104
43.	43.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	7,0000000	695,70	4870
44.	44.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	7,7000000	207,26	1596

1	2	3	4	5	6	7	8
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/				
	Раздел: Горячее водоснабжение						
45.	45.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопрова	4,0000000	1789,03	7156
46.	46.	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	9046,12	18092
47.	47.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,0000000	1396,27	2793
48.	48.	23-030102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000000	4163,23	8326
49.	49.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2,0000000	15593,74	31187
50.	50.	51-040106-0105 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,0000000	32906,26	65813
51.	51.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрова	4,0000000	122,57	490
	Раздел: Земляные работы ввод канализации						
52.	52.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,8000000	160,06	6210
53.	53.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	1,2000000	3113,65	3736

1	2	3	4	5	6	7	8
			затратам труда - 1,2				
54.	54.	11-010201-0406 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами дна колодца. Толщина уплотняемого слоя 100 см	м3 уплотненного грунта	8,0000000	71,92	575
55.	55.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна траншеи	м3 уплотненного грунта	1,2600000	251,46	317
56.	56.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2500000	1488,82	12283
57.	57.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	24,7500000	39,46	977
58.	58.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,7500000	251,46	6224
59.	59.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	7,0000000	56,31	394
60.	60.	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,7800000	47355,63	36937
61.	61.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	10392,72	10393
62.	62.	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1,0000000	8826,42	8826
63.	63.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000000	10307,49	20615
64.	64.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1821,32	1821
65.	65.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0195000	369216,16	7200
66.	66.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0285600	511337,24	14604

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	67.	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,0000000	17954,97	17955
68.	68.	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000000	842,28	168
69.	69.	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,4300000	23354,15	10042
70.	70.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорные подушки бетонные. Устройство	м3	0,0060000	26867,63	161
71.	71.	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов.Устройство	м3	0,1400000	34133,58	4779
72.	72.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0040000	161557,30	646
73.	73.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,7000000	1008,10	17843
74.	74.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,6000000	1269,23	9646
75.	75.	21-020402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1147600	14937,36	1714
		Раздел: Канализация					
76.	76.	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8,0000000	7868,47	62948
77.	77.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	1178,53	17678
78.	78.	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	14,9700000	263,82	3949

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	79.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000000	79,75	80
80.	80.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,0000000	81,79	164
81.	81.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3,0000000	125,71	377
82.	82.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000000	47,93	48
83.	83.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2,0000000	364,20	728
84.	84.	11-150404-0403 РСНБ РК 2015	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,2400000	1235,67	2768
85.	85.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	1,0000000	695,70	696
86.	86.	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	1,1000000	1127,46	1240
87.	87.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор. Устройство	м3	0,0120000	24773,25	297
88.	88.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,0000000	4154,24	8308
89.	89.	23-030102-0916 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000000	6634,00	13268

ИТОГО: 790662

В том числе :

Накладные расходы 112449

Сметная прибыль 58568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,2 %	8698		799360	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	9903		809263	
		Итого с НДС	12 %	97112		906375	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**815737**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Внутренние слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-460301-0215 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	8,0000000	3248,84	25991
2.	2.	11-460301-0231 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	1,0000000	2748,44	2748
3.	3.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	98,0000000	319,09	31271
4.	4.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	82,0000000	467,93	38371
5.	5.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16,0000000	588,83	9421
6.	6.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	82,0000000	77,72	6373
7.	7.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,0000000	124,54	1993

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9,0000000	110,53	995
9.	9.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	89,0000000	93,34	8307
10.	10.	23-060401-0523 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные МКППэпЗТ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0090000	119443,34	1075
11.	11.	23-060401-3001 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки МКППэпЗ 2х0,4	км	0,0910000	33490,30	3048
12.	12.	13-100903-0301 РСНБ РК 2015	Участок цепи усилительный. Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 10 кГц	усилительный участок цепи	6,0000000	21366,05	128196
13.	13.	13-100903-0101 РСНБ РК 2015	Участок цепи усилительный. Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	усилительный участок цепи	5,0000000	12819,63	64098
14.	14.	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,0000000	4585,51	4586
15.	15.	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная	шт.	1,0000000	2825,41	2825
16.	16.	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	1312,49	6562
17.	17.	23-080201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	5,0000000	3047,66	15238
18.	18.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж	шт.	5,0000000	571,13	2856
19.	19.	23-070220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	5,0000000	318,44	1592

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					355546
		В том числе :					
		Накладные расходы				92953	
		Сметная прибыль				26337	
		Итого с временными	1,2 %		4267	359813	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %		4857	364670	
		Итого с НДС	12 %		43760	408430	
		Итого с НДС со скидкой согласно договору				**367587**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К⁰»

Озганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ К1, К2, К3					
1.	1.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7,5000000	200,99	1507
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2000000	2707,52	542
3.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4000000	1294,62	1812
4.	4.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4,2000000	45,04	189
5.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2000000	212,03	891
6.	6.	13-080201-0301 РСНБ	Кабель в траншее один. Устройство	м кабеля	10,0000000	471,48	4715

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	постели				
7.	7.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-ки лометр трубопров ода	0,0330000	201808,84	6660
8.	8.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,0000000	588,83	8833
9.	9.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	48,0000000	251,42	12068
10.	10.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10,0000000	319,30	3193
11.	11.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33,0000000	297,23	9808
12.	12.	13-080206-1402 РСНБ РК 2015	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4Х16мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	15,0000000	272,50	4088
13.	13.	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7,0000000	279,66	1958
14.	14.	23-060603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16	км	0,0650000	578575,72	37607
15.	15.	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	1691,63	10150
16.	16.	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые rЕК-1НН-4-16/50-АМ	шт.	6,0000000	8002,95	48018
17.	17.	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	10,0000000	414,24	4142

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0200000	27314,43	546
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ К4, К5					
19.	19.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,0000000	200,99	603
20.	20.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1000000	2707,52	271
21.	21.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5250000	1294,62	680
22.	22.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1,5750000	45,04	71
23.	23.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5750000	212,03	334
24.	24.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14,0000000	471,48	6601
25.	25.	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	8,0000000	139,35	1115
26.	26.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0030000	201808,84	605
27.	27.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	13,0000000	588,83	7655

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	16,0000000	251,42	4023
29.	29.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22,0000000	319,30	7025
30.	30.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,0000000	297,23	892
31.	31.	13-080206-1402 РСНБ РК 2015	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4Х16мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	13,0000000	272,50	3543
32.	32.	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3,0000000	279,66	839
33.	33.	23-060603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16	км	0,0440000	578575,72	25457
34.	34.	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1691,63	6767
35.	35.	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые rЕК-1НН-4-16/50-АМ	шт.	4,0000000	8002,95	32012
36.	36.	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	14,0000000	414,24	5799
37.	37.	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	8,0000000	239,18	1913
38.	38.	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0780000	27314,43	2131

Раздел: Кабельная линия наружного освещения

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19,5000000	200,99	3919
40.	40.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6000000	2707,52	1625
41.	41.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7750000	1294,62	4887
42.	42.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	11,3250000	45,04	510
43.	43.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,3250000	212,03	2401
44.	44.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40,0000000	471,48	18859
45.	45.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0290000	201808,84	5852
46.	46.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,0000000	588,83	1178
47.	47.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	31,0000000	179,43	5562
48.	48.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40,0000000	319,30	12772
49.	49.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,0000000	297,23	8620
50.	50.	13-080206-1402 РСНБ	Провод магистралей, стояков и	м трассы	2,0000000	272,50	545

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	силовых сетей, количество и сечение до 4Х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах				
51.	51.	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7,0000000	279,66	1958
52.	52.	23-060137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	0,0780000	362435,92	28270
53.	53.	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	1691,63	5075
54.	54.	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфта rЕК-1Н-5-4/6-А	шт.	3,0000000	8002,95	24009
55.	55.	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	40,0000000	414,24	16569
56.	56.	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1480000	27314,43	4043
		Раздел: Опоры наружного освещения					
57.	57.	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3,0000000	30160,82	90482
58.	58.	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ7473-2010	м3	0,5400000	16883,49	9117
59.	59.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1079000	433601,40	46786
60.	60.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	3,1291000	81,53	255

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115				
61.	61.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3,0000000	6077,97	18234
62.	62.	23-070103-0905 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 04-150-411 ГОСТ 8045-82	шт.	3,0000000	7973,40	23920
63.	63.	Т	Лампа люминисцентная 85Вт Е27	шт	3,0000000	3096,90	9291
64.	64.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,0000000	110,53	1326
65.	65.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,0120000	137092,97	1645
66.	66.	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000000	4390,63	13172
67.	67.	23-070202-0203 РСНБ РК 2015	Коробка У 995У2 IP54	шт.	3,0000000	825,22	2476
68.	68.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	6,0000000	124,54	747
69.	69.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	2961,35	8884
70.	70.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3,0000000	428,19	1285
71.	71.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0018500	161557,30	299
		Раздел: Дизельгенераторная установка					
72.	72.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1300000	6717,38	873
73.	73.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,5300000	19775,53	10481
74.	74.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхнос	4,0000000	953,80	3815

1	2	3	4	5	6	7	8
			слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ти			
75.	75.	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Дизель генератор. Установка. Монтажные работы	подстанци я	1,0000000	39864,92	39865
76.	76.	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	4463,94	4464
77.	78.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000000	4434,73	13304
78.	79.	Т	Выключатель автоматический ВА 57-35 31,5А 0,16кА	шт	2,0000000	10989,00	21978
79.	80.	Т	Выключатель автоматический ВА 57-35 40А 0,25кА	шт	1,0000000	11288,70	11289
80.	81.	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TXPLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51357,39	51357
81.	82.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1436,51	1437
82.	83.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,0000000	2256,26	6769
83.	84.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0000000	1294,62	3884
84.	85.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2961,35	17768
85.	86.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	17,0000000	428,19	7279
		Раздел: Внеплощадочные сети					
86.	87.	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3637,49	3637
87.	88.	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	6268,83	6269
88.	89.	24-040207-5015 РСНБ	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	5,0000000	2071,51	10358

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТ Р 51177-98				
89.	90.	24-040207-1403 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	1,0000000	1618,30	1618
90.	91.	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0010000	510052,20	510
91.	92.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0031600	161557,30	511
92.	93.	21-130814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для креплениянроводов	10 шт.	1,6000000	408,58	654
93.	94.	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	458,92	459
94.	95.	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	2194,78	2195
95.	96.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	2961,35	5923
96.	97.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3,0000000	428,19	1285
97.	98.	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000000	23168,13	23168
98.	99.	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000000	32465,76	64932
99.	100.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8000000	953,80	1717
100.	101.	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3637,49	3637
101.	102.	24-040207-3231 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	6268,83	6269
102.	103.	24-040207-5317 РСНБ	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	1,0000000	2683,13	2683

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТР 51177-98				
103.	104.	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	2071,51	2072
104.	105.	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	2194,78	2195
105.	106.	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015000	510052,20	765
106.	107.	24-040204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	458,92	459
107.	108.	24-040207-1403 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	1,0000000	1618,30	1618
108.	109.	24-040201-0423 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	шт.	1,0000000	4943,50	4944
109.	110.	24-040207-5115 РСНБ РК 2015	Монтажная рейка РЕК 49	шт.	1,0000000	6686,65	6687
110.	111.	24-040207-4311 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.166-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	13282,18	39847
111.	112.	24-040207-5404 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	74041,16	74041
112.	113.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33 габарит 00 50А	шт.	3,0000000	856,39	2569
113.	114.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0031600	161557,30	511
114.	115.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	2961,35	5923
115.	116.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3,0000000	428,19	1285
116.	117.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	165,49	1655
117.	118.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	534,23	6945

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	119.	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные	км линии	0,0300000	44066,55	1322
119.	120.	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0300000	500078,02	15002
120.	121.	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ демонтаж	км линии	0,0140000	25641,42	359
121.	122.	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1,0000000	9354,29	9354
122.	123.	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Установка дмонтированной опоры	опора	1,0000000	12602,23	12602

ИТОГО: 1160173

В том числе :

Накладные расходы			141959
Сметная прибыль			85939
Итого с временными	1,2 %	13922	1174095
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15850	1189945
Итого с НДС	12 %	142793	1332738
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**1199464**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Наружные слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-100902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	18,0000000	488,84	8799
2.	2.	23-060401-0523 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные МКПЭпЗТ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0190000	119443,34	2269

ИТОГО: 11069

В том числе :

Накладные расходы			1518
Сметная прибыль			820
Итого с временными	1,2 %	133	11202
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	151	11353
Итого с НДС	12 %	1362	12715
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**11443**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К⁰»

Озганов Ж.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Подземный резервуар
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Устройство поддона				
			Раздел: Монтаж резервуара				
			Раздел: Технологический колодец				
1.	30.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,3800000	31662,30	12032
2.	31.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0304000	259665,21	7894
3.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,1000000	953,80	8680
4.	36.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для камер. Монтаж	т конструкций	0,0605000	129888,85	7858
5.	37.	21-060405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкция крышки колодца	т	0,0605000	160075,71	9685
6.	38.	11-150403-1002 РСНБ	Поверхности металлически. Окраска	м2	6,0000000	181,98	1092

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности			
7.	39.	22-040201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	1,6380000	373,87	612

ИТОГО: 47852

В том числе :

Накладные расходы			7596
Сметная прибыль			3545
Итого с временными	1,2 %	574	48426
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	654	49080
Итого с НДС	12 %	5890	54970
Итого с НДС со скидкой согласно договору			49473

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Транспортировка материалов
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	41-010205-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	417,9301000	876,53	366329
2.	2.	41-010204-2040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 40 км	т	3,7504000	1180,02	4426
3.	3.	41-010204-3040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 40 км	т	3,8801000	1644,27	6380
4.	4.	41-010204-4040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 40 км	т	11,1090000	2228,91	24761

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	5. 41-020104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	342,6470000		389,01	133294

ИТОГО: 535189

В том числе :

Накладные расходы			17220	
Сметная прибыль			39644	
Итого с НДС	12 %	64223	599412	
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**539471**	

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К⁰**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный Ремонт административного здания ГУ "Аппарата акима Аксенгирского сельского округа" Жамбылского района**
(наименование, адрес)

Объект: Здание Аппарата акима Электромонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45 от 22 июля 2020 года**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электротехническое оборудование					
1.	1.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5573,68	5574
2.	2.	23-070201-0418 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	10124,73	10125
3.	3.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1436,51	1437
4.	4.	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TXPLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51357,39	51357
5.	5.	13-080303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,0000000	7404,55	7405
6.	6.	Т	Переключатель модульного типа OT80F3C 3P U 380В 80А	шт	1,0000000	30605,36	30605
7.	7.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	шт.	1,0000000	4458,75	4459

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
8.	8.	Т	Автомат ВА57-35 31,5А 0,16кА	шт	1,0000000	10989,00	10989
9.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,0000000	2560,29	10241
10.	10.	23-070204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1464,46	2929
11.	11.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1441,63	1442
12.	12.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	486,40	486
13.	13.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5573,68	5574
14.	14.	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВу-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1,0000000	6208,65	6209
15.	15.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,0000000	2560,29	23043
16.	16.	23-070204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1464,46	1464
17.	17.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	3345,82	26767
		Раздел: Электроустановочные изделия					
18.	18.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27,0000000	555,15	14989

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27,0000000	381,25	10294
20.	20.	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные, типа ИЭК	шт.	27,0000000	45,68	1233
21.	21.	23-070202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х100 мм х 50 мм	шт.	14,0000000	417,79	5849
22.	22.	13-080303-0401 РСНБ РК 2015	Бокс пластиковый с автоматом. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	5145,93	10292
23.	23.	23-070202-0107 РСНБ РК 2015	Бокс КМПн-2/2	шт.	2,0000000	1756,48	3513
24.	24.	23-070204-0624 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-292Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	978,28	1957
25.	25.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	263,0000000	467,93	123066
26.	26.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	9,0000000	297,78	2680
27.	27.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,0000000	77,72	699
28.	28.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	260,0000000	28,60	7436
29.	29.	21-130816-3012 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,3000000	219,86	66
30.	30.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,2700000	239136,98	64567
31.	31.	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,0050000	363911,39	1820

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,0050000	642359,02	3212
33.	33.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	275,0000000	129,59	35638
34.	34.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,0000000	181,95	910
35.	35.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2961,35	11845
36.	36.	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	35,0000000	455,30	15936
37.	37.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4,0000000	396,16	1585
		Раздел: Электротехническое оборудование осветительной сети ==========					
38.	38.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5573,68	5574
39.	39.	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВу-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1,0000000	3698,93	3699
40.	40.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,0000000	2560,29	15362
41.	41.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	469,28	2346

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	23-070204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1464,46	1464
43.	43.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5573,68	5574
44.	44.	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВу-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	шт.	1,0000000	3698,93	3699
45.	45.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,0000000	2560,29	5121
46.	46.	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	469,28	469
47.	47.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1441,63	1442
48.	48.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5573,68	5574
49.	49.	23-070201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-4	шт.	1,0000000	1004,80	1005
50.	50.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,0000000	2560,29	2560
51.	51.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1512,39	1512
52.	52.	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	47,0000000	3753,61	176420
53.	53.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	7,0000000	2046,40	14325

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5,0000000	1645,27	8226
55.	55.	23-070101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000000	1282,68	2565
56.	56.	23-070102-1409 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A	шт.	47,0000000	4651,98	218643
57.	57.	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	188,0000000	152,97	28759
58.	58.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	7,0000000	688,25	4818
59.	59.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000000	468,00	4212
60.	60.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,0000000	468,00	4212
61.	61.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000000	224,95	2025
62.	62.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000000	256,92	2312
63.	63.	13-080305-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000000	468,00	936
64.	64.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели на два направления	шт.	2,0000000	2627,28	5255
65.	65.	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные, типа ИЭК	шт.	20,0000000	45,68	914
66.	66.	23-070202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х100 мм х 50 мм	шт.	19,0000000	417,79	7938

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	67.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	280,0000000	467,93	131021
68.	68.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	8,0000000	297,78	2382
69.	69.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,0000000	77,72	622
70.	70.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	275,0000000	28,60	7865
71.	71.	21-130816-3012 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,5000000	219,86	110
72.	72.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	328,0000000	129,59	42506
73.	73.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,0000000	181,95	1820
74.	74.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,0230000	100642,71	2315
75.	75.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,3050000	149156,81	45493
76.	76.	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,0100000	642359,02	6424
		Раздел: Сопутствующие работы					
77.	77.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	0,7500000	8206,25	6155
78.	78.	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	82,0000000	870,17	71354
79.	79.	12-190101-0201 РСНБ	Сверление отверстий в кирпичных	отверст		82,63	8841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы		107,0000000		
80.	80.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	107,0000000	158,93	17006
81.	81.	11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	477,0000000	464,59	221608
82.	82.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,9260000	86,15	166
83.	83.	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за1 тонну	1,9260000	393,79	758

ИТОГО: 1621095

В том числе :

Накладные расходы			275819
Сметная прибыль			120081
Итого с временными	1,2 %	19453	1640548
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	22147	1662695
Итого с НДС	12 %	199523	1862218
Итого с НДС со скидкой согласно договору			**1675996**

Заказчик

Руководитель КГУ "Аппарат акима Аксенгирского сельского округа" акимата Жамбылского района

Касымшалов Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «МУХАММЕД И К°»

Озганов Ж.Т.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.