Заказчик: **ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130240030867/200031/00	**16.03.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**30 526 315**	**12 218 045**							**1 466 165**	**13 684 210**
в том числе:										
Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области	30 526 315	12 218 045							1 466 165	13 684 210
Удержание по договору 5%	1 526 315									684 210
Итого к оплате	29 000 000									13 000 000

М.П. **Заказчик** Аким Конурбаев Д.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Озганов Ж.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мухаммед и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №130240030867/200031/00 от 16.03.2020г.

Акт выполненных работ
за май 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-23)										
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	218	2629,87	17,94	573312	3912	253635	228466	865921	
						1448,47	7,11	315765	1549		64142		
2	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	218	927,35	6,05	202162	1320	61257	100811	327211	
						640,3	1,97	139585	430		24238		
3	3	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,733	892,46	6,07	33675	229	7017	19112	57010	
						700,43	3,04	26429	115		4223		
4	4	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	213,7	2629,87	17,94	562004	3835	248632	223960	848841	
						1448,47	7,11	309537	1519		62877		
5	5	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	213,7	927,35	6,05	198174	1294	60048	98823	320757	
						640,3	1,97	136832	422		23760		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-23)									**2419739**	
			Раздел: 2. Фасад (АС-15)										
6	6	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	491	2840,37	22,19	1394620	10896	540369	608624	2163503	
						1717,63	3,98	843355	1956		160259		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем		491	8852,54	73,66	4346595	36169	1791640	1820848	6660838	
			м2 поверхности облицовки			5129,91	20,71	2518786	10170		493395		
8	8	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	45,4	22752		1032941		1032941		1115576	
											82635		
			Итого по разделу: 2. Фасад (АС-15)									9939917	
			ИТОГО:					**8343483**	**57655**	**3995539**	**3100644**	**12359657**	
								4290289	**16161**		**915529**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**148 316**					
			Итого с временными									**12 507 972**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**168 858**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 676 830**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**253 537**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 930 367**	
			Итого в текущих ценах 2020 года (договорная), К=0,9449109									**12 218 045**	
			НДС			**12 %**		**1 466 165**					
			Итого с НДС									**13 684 210**	
			Удержание по договору 5%									*684 210*	
			Итого к оплате									***13 000 000***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммед и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ 2018"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Конурбаев Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Узбеханов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный