Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мухаммед и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130240030867/200031/00 от 17.06.2020г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)										
1	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	62,2	4559,03 / 1261,49	166,89 / 77,29	283572 / 78465	10381 / 4807	194726	59956 / 27482	371009	
2	2	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=сапожок из керамогранита. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	8,62	4511,54 / 2962,4	25,03 / 12,53	38889 / 25536	216 / 108	13138	18464 / 4588	61941	
3	3	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	158,8	1701,06 / 592,7	24,62 / 10,67	270128 / 94121	3910 / 1695	172097	68987 / 27129	366244	
4	4	Е11-110101-3501 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2	158,8	15567,49 / 1449,91	35,48 / 13,82	2472117 / 230246	5635 / 2195	2236237	167357 / 211158	2850632	
5	5	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м	139,4	408,04 / 101,44	2,76 / 1,38	56881 / 14140	385 / 192	42356	10319 / 5376	72576	
6	6	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	33,8	4559,03 / 1261,49	166,89 / 77,29	154095 / 42638	5641 / 2612	105816	32580 / 14934	201610	
7	7	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	4,47	4511,54 / 2962,4	25,03 / 12,53	20167 / 13242	112 / 56	6813	9575 / 2379	32120	
8	8	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	151,3066	1701,06 / 592,7	24,62 / 10,67	257381 / 89679	3726 / 1615	163976	65732 / 25849	348962	
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)									**4305095**	
			Раздел: 2. Отопление (ЛС 2-1-2)										
9	9	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	43,2	1216,91 / 703,78	16,54 / 5,76	52571 / 30403	714 / 249	21453	22070 / 5971	80611	
10	10	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевыес межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		288	2189		630432		630432		680867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				секция							50435		
11	11	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	52	1533,86	18,37	79761	955	57540	15585	102974	
						408,97	7,3	21266	379		7628		
12	12	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	158	1294,26	18,37	204494	2902	136975	47355	271996	
						408,97	7,3	64617	1153		20148		
13	13	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	7	1847,97	18,37	12936	129	9944	2098	16236	
						408,97	7,3	2863	51		1203		
14	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	217	89,23	1,25	19363	270	144	13644	35647	
						87,32	0	18949	0		2641		
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,217	61472,56	0	13340	0	454	9277	24426	
						59379,5	0	12885	0		1809		
16	16	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	807		3228		3228		3486	
											258		
17	17	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1428		5712		5712		6169	
											457		
18	18	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	29	445,84	0	12929	0	7610	3830	18100	
						183,42	0	5319	0		1341		
19	19	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	29	513,44	0,55	14890	16	1446	9674	26529	
						463,03	0,28	13428	8		1965		
20	20	С123-041008-0428	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	29	7476		216804		216804		234148	
											17344		
21	21	С123-051207-1922 #прим.	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	29	5521		160109		160109		172918	
											12809		
22	22	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрасда	м2	16,38	914,53	1,05	14980	17	2043	9309	26232	
						788,77	0,53	12920	9		1943		
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,33	91,15	2,36	121	3	57	44	179	
						46,14	0,28	61	0		13		
24	24	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,33	124,69	3,04	166	4	135	20	200	
						20,26	0,41	27	1		15		
25	25	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м	17	636,78	69,03	10825	1173	4522	4115	16135	
						301,73	34,42	5129	585		1195		
26	26	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	674		12604		12604		13612	
											1008		
27	27	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	6,4	2833,57	39,66	18135	254	12912	3647	23524	
						776,41	15,01	4969	96		1743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,97	537		18779		18779	1502	20281	
29	29	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	29	1130,38 1081,3	49,08 25,83	32781 31358	1423 749	0	23117 4472	60370	
30	30	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	217	412,2 379,53	3,05 1,15	89448 82357	662 250	6429	59477 11914	160839	
31	31	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	комп	12	6445,91 6320,64	11,22 0	77351 75848	135 0	1369	54610 10557	142518	
32	32	Е11-202601-1604 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	комп	2	7302,21 7176,56	11,6 0	14604 14353	23 0	228	10334 1995	26934	
33	33	Прайс-лист	Кондиционер настенный DiTrEEX-07	шт	6	121982,14		731893		731893		731893	
			Отпускная цена			121982		731893					
			Сметная стоимость оборудования					*731893*					
34	34	Прайс-лист	Кондиционер настенный DiTrEEX-09	шт	6	147282,14		883693		883693		883693	
			Отпускная цена			147282		883693					
			Сметная стоимость оборудования					*883693*					
35	35	Прайс-лист	Кондиционер настенный DiTrEEX-18	шт	2	158125		316250		316250		316250	
			Отпускная цена			158125		316250					
			Сметная стоимость оборудования					*316250*					
			Итого по разделу: 2. Отопление (ЛС 2-1-2)									**4096771**	
			Раздел: 3. Электроосвещение (ЛС 2-1-4)										
36	36	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5183,22 4290	100,67 33,44	5183 4290	101 33	793	3113 664	8960	
37	37	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	449	6061	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2782,02 1356	26,34 0	22256 10848	211 0	11197	7811 2405	32472	
39	39	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881	
40	40	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
41	41	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4163		16652		16652	1332	17984	
42	42	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5183,22 4290	100,67 33,44	5183 4290	101 33	793	3113 664	8960	
43	43	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	449	6061	
44	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2782,02 1356	26,34 0	19474 9492	184 0	9798	6834 2105	28413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881	
											732		
46	46	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284		1387	
											103		
47	47	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163		12489		12489		13488	
											999		
48	48	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5183,22	100,67	5183	101	793	3113	8960	
						4290	33,44	4290	33		664		
49	49	С123-070201-0201 #прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717		4717		4717		5094	
											377		
50	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2782,02	26,34	11128	105	5599	3905	16236	
						1356	0	5424	0		1203		
51	51	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149		9149		9149		9881	
											732		
52	52	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284		1387	
											103		
53	53	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	54	2523,9	905,27	136290	48884	10958	77534	230931	
						1415,7	578,49	76448	31239		17106		
54	54	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S-2x36	шт.	54	11839,29		639321		639321		690467	
											51146		
55	55	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	17	1922,15	632,42	32677	10751	3450	18382	55144	
						1086,8	415,03	18476	7055		4085		
56	56	Прайс-лист	Светильники, тип ARS/S 1X36	шт.	17	15208,93		258552		258552		279236	
											20684		
57	57	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897	
						1172,6	37,45	2345	75		363		
58	58	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	602		1204		1204		1300	
											96		
59	59	Ц13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	2183,13	668,72	13099	4012	5569	4656	19176	
						586,3	491,55	3518	2949		1420		
60	60	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1559		9354		9354		10102	
											748		
61	61	С123-070104-0102 #прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	125	205		25625		25625		27675	
											2050		
62	62	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3	1285		3855		3855		4163	
											308		
63	63	Ц13-080206-2203	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	119,14	3,64	41699	1274	7742	23869	70813	
						93,38	1,34	32683	468		5245		
64	64	Ц13-080206-2202	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		300	101,34	1,82	30403	546	5845	17433	51663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		80,04	0,67	24012	201		3827		
65	65	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	220311		19828		19828		21414	
											1586		
66	66	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	260495		91173		91173		98467	
											7294		
67	67	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	168503		35386		35386		38216	
											2831		
68	68	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	560	275,15	10,16	154084	5691	43808	76785	249338	
						186,76	3,68	104586	2060		18470		
69	69	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	560	32		17920		17920		19354	
											1434		
70	70	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	513,01	3,64	25650	182	1159	17551	46658	
						486,2	1,34	24310	67		3456		
71	71	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень зашитыIР20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	50	361		18050		18050		19494	
											1444		
72	72	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	431,28	3,64	3450	29	104	2396	6314	
						414,7	1,34	3318	11		468		
73	73	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	8	324		2592		2592		2799	
											207		
74	74	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23	431,28	3,64	9919	84	298	6890	18154	
						414,7	1,34	9538	31		1345		
75	75	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	23	445		10235		10235		11054	
											819		
76	76	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1120,51	18,29	3362	55	389	2108	5907	
						972,4	3,34	2917	10		438		
77	77	С123-070218-1507	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	3	326		978		978		1056	
											78		
78	78	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	34	1298		44132		44132		47663	
											3531		
79	79	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	84	28		2352		2352		2540	
											188		
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение (ЛС 2-1-4)									**2220487**	
			ИТОГО:					**8980198**	**111297**	**5611462**	**998411**	**10622349**	
								1325604	**61075**	**1931836**	**643744**		
			В том числе :							**1931836**			
			Стоимость оборудования, всего										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**104 286**				**10 726 636**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**118 730**				**10 845 366**	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178 271					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 023 636	
			Итого договорная в текущих ценах 2020 года, К=0,9449109									10 416 354	
			НДС			12 %		1 249 962					
			Итого с НДС									11 666 316	
			Удержание по договору 5%									583 316	
			Итого к оплате									11 083 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммеди Ю"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ 2018"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Талдай Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Конурбаев Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Узбеканов Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)