бух

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130240030867

040440018281

Заказчик **ГУ Аппарат акима п.Боралдай Илийского района,Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, п.Боралдай, переулок Московский, дом № 2"а", тел.: (8 72752) 3-05-84**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: 33-91-53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №130240030867/200031/01 от 17.06.2020г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
22	31.07.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по улице Московский, дом №2 "А" в с.Боралдай Илийского района, Алматинской области		шт	1	12 091 071,62	12 091 071,62	1 450 928,59	13 542 000,21
			Итого	1	x	12 091 071,62	1 450 928,59	13 542 000,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Озганов.ж.т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Республика Казахстан Мангистауская область п. Шетпе Товарищество с ограниченной ответственностью Мухаммед и К° Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангыстау облысы Шетпе п. Казакстан Республикасы

ЖШС БСН 030240030867 ТАМАЛ ТАЛ БСН 130240030867

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130240030867/200031/01	**17.06.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**55 734 631,21**	**12 091 071,62**							**1 450 928,59**	**13 542 000,21**
в том числе:										
Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области	55 734 631,21	12 091 071,62							1 450 928,59	13 542 000,21
Удержание по договору 5%	2 786 731									677 100
К оплате	52 947 900									12 864 900

М.П. **Заказчик** Аким Конурбаев Д.Т.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (Дата)

М.П. **Подрядчик** Директор Озганов Ж.Т.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (Дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Мухаммед и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Административное здание
(наименование)

Договор подряда (контракт) №130240030867/200031/01 от 17.06.2020г.

Акт выполненных работ

за июль 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)										
1	1	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,21	3315,37 2771,66	61,03 25,89	20588 17212	379 161	2997	12508 2648	35745	
2	2	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,21	52099		323535		323535	25883	349418	
3	3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,35	1935,84 1343,67	97,8 44,46	41330 28687	2088 949	10555	21338 5013	67682	
4	4	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,69	4295		80274		80274	6422	86695	
5	5	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,19	5242		6238		6238	499	6737	
6	6	С121-090102-0102 #прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-7П	м2	1,47	5242		7706		7706	616	8322	
7	7	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	490		10780		10780	862	11642	
8	8	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	11	3783		41613		41613	3329	44942	
9	9	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,9	1935,84 1343,67	97,8 44,46	32716 22708	1653 751	8355	16891 3969	53575	
10	10	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 22-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,43	4295		66272		66272	5302	71574	
11	11	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5242		7706		7706	616	8322	
12	12	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	490		8820		8820	706	9526	
13	13	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3783		34047		34047	2724	36771	
14	14	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		3,24	2638,16	218,6	8548	708	3271	3540	13055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1409,94	107,71	4568	349		967		
15	15	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,8	2550,64	214,56	4591	386	1945	1763	6862	
						1255,36	104,97	2260	189		508		
16	16	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,24	16192		52462		52462		56659	
											4197		
17	17	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,8	21462		38632		38632		41722	
											3091		
18	18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3	1132,09	6,27	3396	19	2535	614	4331	
						280,97	3,16	843	9		321		
19	19	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3	1571		4713		4713		5090	
											377		
20	20	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	111		444		444		480	
											36		
21	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,24	2638,16	218,6	8548	708	3271	3540	13055	
						1409,94	107,71	4568	349		967		
22	22	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,24	16192		52462		52462		56659	
											4197		
23	23	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,9	1132,09	6,27	2151	12	1605	389	2743	
						280,97	3,16	534	6		203		
24	24	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,9	1571		2985		2985		3224	
											239		
25	25	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	111		222		222		240	
											18		
26	26	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	46,7	1548,7	7,08	72324	330	46741	18232	97800	
						540,75	1,48	25253	69		7244		
27	27	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	28,5934	1701,06	24,62	48639	704	30988	12422	65946	
						592,7	10,67	16947	305		4885		
28	28	Е11-110101-3401 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2	179,9	12340,74	42,69	2220100	7680	2124933	65340	2468275	
						486,31	18,13	87487	3262		182835		
29	29	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м	151,9	408,04	2,76	61981	419	46154	11244	79084	
						101,44	1,38	15408	209		5858		
30	30	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	180,2667	892,46	6,07	160881	1094	33522	91305	272361	
						700,43	3,04	126264	548		20175		
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	629,676	1244,27	9,44	783484	5945	264215	370999	1246842	
						815,22	3,1	513325	1951		92359		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	502,16	733,15 557,49	5,72 2,87	368158 279947	2875 1441	85336	202599 45661	616418	
33	33	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	117,06	911,03 681,36	4,07 2,04	106645 79760	476 239	26408	57599 13140	177383	
34	34	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	19,8	4260,21 1744,11	43,07 21,55	84352 34533	853 427	48966	25171 8762	118285	
35	35	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	20,58	3366,39 2698,69	56,42 29,69	69280 55539	1161 611	12580	40428 8777	118485	
36	36	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	20,58	1244,27 815,22	9,44 3,1	25607 16777	194 64	8635	12126 3019	40751	
37	37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	20,58	733,15 557,49	5,72 2,87	15088 11473	118 59	3497	8303 1871	25263	
38	38	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	213,7	892,46 700,43	6,07 3,04	190719 149682	1297 650	39740	108239 23917	322875	
39	39	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	318,31	1567,37 1135,23	102,08 79,85	498909 361356	32494 25416	105059	278476 62191	839576	
40	40	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	549,26	1244,27 815,22	9,44 3,1	683425 447768	5185 1702	230472	323619 80564	1087608	
41	41	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	461,89	733,15 557,49	5,72 2,87	338634 257497	2644 1326	78493	186352 41999	566985	
42	42	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	87,37	911,03 681,36	4,07 2,04	79596 59531	356 178	19710	42990 9807	132394	
43	43	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	16,56	3366,39 2698,69	56,42 29,69	55747 44690	934 492	10123	32531 7062	95341	
44	44	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	16,56	1244,27 815,22	9,44 3,1	20605 13500	156 51	6949	9757 2429	32791	
45	45	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	16,56	733,15 557,49	5,72 2,87	12141 9232	95 48	2814	6681 1506	20328	
46	46	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т	0,06294	48985,46 29260,03	14370,79 4081,18	3083 1842	904 257	337	1511 368	4962	
47	47	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05986	589423		35283		35283	2823	38105	
48	48	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,00308	463526		1428		1428	114	1542	
49	49	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31304	107188,57 77840,05	27148,67 7485,27	33554 24367	8499 2343	689	19231 4223	57009	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,31304	15904,32	2387,35	4979	747	570	2637	8225	
						11694,64	5,16	3661	2		609		
51	51	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,31304	589423		184513		184513		199274	
											14761		
52	52	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,7	6471,55	126,15	75717	1476	47207	19766	103121	
						2310,64	35,7	27034	418		7639		
53	53	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,054	21645		1169		1169		1262	
											94		
54	54	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	8,28	3149,97	31,31	26082	259	10123	11396	40476	
						1896,11	15,49	15700	128		2998		
55	55	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	49373		1580		1580		1706	
											126		
56	56	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,922	20016,52	1269,89	18455	1171	12555	3716	23945	
						5129,09	468,3	4729	432		1774		
57	57	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01836	18082,98	1763,48	332	32	1	226	602	
						16288,14	772,08	299	14		45		
58	58	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01836	249044		4572		4572		4938	
											366		
59	59	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	6,15	4559,03	166,89	28038	1026	19253	5928	36683	
						1261,49	77,29	7758	475		2717		
60	60	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	23,3248	2552,04	3,44	59526	80	30603	20767	86716	
						1236,58	0	28843	0		6423		
61	61	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,0048	26396		501651		501651		541783	
											40132		
62	62	С121-090202-1201	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,32	26331		113750		113750		122850	
											9100		
63	63	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,2	1752,34	179,88	14369	1475	0	9814	26118	
						1572,45	89,79	12894	736		1935		
64	64	С122-030301-0204	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте	м2	8,2	6189		50750		50750		54810	
											4060		
65	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,2	18889,42	1269,89	60446	4064	39969	12896	79210	
						5129,09	468,3	16413	1499		5867		
66	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03456	18082,98	1763,48	625	61	1	425	1133	
						16288,14	772,08	563	27		84		
67	67	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03456	249044		8607		8607		9296	
											689		
68	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	18,7	716,61	36,71	13401	686	5043	5770	20704	
						410,22	18,3	7671	342		1534		
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)									**10884335**	
			Раздел: 2. Водопровод и канализации (ЛС 2-1-3)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	4	1469,84	16,44	5879	66	52	4148	10830	
						1440,34	0,1	5761	0		802		
70	70	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	1587,22	19,77	15872	198	127	11196	29233	
						1554,77	0,17	15548	2		2165		
71	71	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,96	182		721		721		778	
											58		
72	72	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	288		2851		2851		3079	
											228		
73	73	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	40		120		120		130	
											10		
74	74	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	26		78		78		84	
											6		
75	75	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	575		2300		2300		2484	
											184		
76	76	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	7		49		49		53	
											4		
77	77	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	10		170		170		184	
											14		
78	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	14	89,23	1,25	1249	17	9	880	2300	
						87,32	0	1223	0		170		
79	79	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,014	61472,56	0	861	0	29	599	1576	
						59379,5	0	831	0		117		
80	80	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка=ФУТЛЯР	м	0,6	16298,05	233,93	9779	140	8028	1186	11842	
						2684,88	59,94	1611	36		877		
81	81	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	21479,52	0	21480	0	21066	297	23519	
						413,1	0	413	0		1742		
82	82	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	0,6	1775,38	20,91	1065	13	774	204	1371	
						464,05	8,54	278	5		102		
83	83	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575		621	
											46		
84	84	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	651		1953		1953		2109	
											156		
85	85	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	13777,35	161,4	13777	161	12585	779	15721	
						1030,52	51,67	1031	52		1165		
86	86	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт.	1	590,97	27,61	591	28	16	404	1074	
						546,94	13,77	547	14		80		
87	87	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949	
											1848		
88	88	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2517,46	0	2517	0	2193	233	2971	
						324,04	0	324	0		220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	35		35		35		38	
											3		
90	90	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16		32		32		35	
											3		
91	91	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0,1	914,53	1,05	91	0	12	57	160	
						788,77	0,53	79	0		12		
92	92	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	4	1469,84	16,44	5879	66	52	4148	10830	
						1440,34	0,1	5761	0		802		
93	93	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4	273		1092		1092		1179	
											87		
94	94	С123-020501-0501	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	888		1776		1776		1918	
											142		
95	95	С123-020501-0301	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	586		2344		2344		2532	
											188		
96	96	С123-041001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16. DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2238		2238		2238		2417	
											179		
97	97	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	7		49		49		53	
											4		
98	98	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725		1863	
											138		
99	99	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	89,23	1,25	357	5	3	251	657	
						87,32	0	349	0		49		
100	100	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,004	61472,56	0	246	0	8	171	450	
						59379,5	0	238	0		33		
101	101	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4395,52	48,35	4396	48	77	3087	8082	
						4269,71	18,3	4270	18		599		
102	102	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	30585		30585				30585	
			Отпускная цена			30585		30585		30585			
			Сметная стоимость оборудования					*30585*					
103	103	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	21479,52	0	21480	0	21066	297	23519	
						413,1	0	413	0		1742		
104	104	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	20	809,66	3,39	16193	68	109	11547	29960	
						800,8	1,08	16016	22		2219		
105	105	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3.4 ГОСТ 22689-2014	м	20	858		17160		17160		18533	
											1373		
106	106	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1,2	838,88	1,39	1007	2	3	722	1867	
						835,12	0,47	1002	1		138		
107	107	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	1,2	282		338		338		365	
											27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м	10	6105,18 901,6	42,25 19,89	61052 9016	422 199	51613	6635 5415	73101	
109	109	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	213		1491		1491	119	1610	
110	110	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	1	128		128		128	10	138	
111	111	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	461		1383		1383	111	1494	
112	112	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1	154		154		154	12	166	
113	113	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	546		546		546	44	590	
114	114	С123-020601-0801	ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	265		265		265	21	286	
115	115	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2107		4214		4214	337	4551	
116	116	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/ФУТЛЯР/	м	0,6	20006,98 3132,36	309,67 85,08	12004 1879	186 51	9939	1390 1072	14466	
117	117	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,045	19616,12 5649,7	1168,08 275,63	883 254	53 12	576	192 86	1161	
118	118	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м	2	636,78 301,73	69,03 34,42	1274 603	138 69	532	484 141	1898	
119	119	С121-110404-1518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1597		3513		3513	281	3794	
120	120	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	15273,61 1087,83	74,37 37,69	15274 1088	74 38	14111	810 1287	17371	
121	121	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3000,13 2685,15	89,53 45,28	3000 2685	90 45	225	1966 397	5363	
122	122	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	7615		7615		7615	609	8224	
123	123	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированныйсвыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	899		899		899	72	971	
124	124	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	7743		7743		7743	619	8362	
125	125	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3729,58 3010,32	178,09 90,6	3730 3010	178 91	541	2233 477	6439	
126	126	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17046		17046		17046	1364	18410	
127	127	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		14	412,2	3,05	5771	43	415	3837	10377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		379,53	1,15	5313	16		769		
128	128	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	1,2	782,32	3,51	939	4	0	674	1742	
						778,82	1,84	935	2		129		
129	129	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	29	972,61	7,01	28206	203	0	20239	52320	
						965,6	3,69	28002	107		3876		
130	130	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	597,19	5,7	597	6	0	428	1107	
						591,49	3	591	3		82		
131	131	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	742,43	6,35	742	6	0	532	1377	
						736,08	3,34	736	3		102		
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализации (ЛС 2-1-3)									**505270**	
			Раздел: 3. Пожарная сигнализация (ЛС 2-1-5)										
132	132	Ц13-100701-0105	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	8607,91	1,95	8608	2	182	6065	15847	
						8424	0	8424	0		1174		
133	133	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	22643		22643		22643		24454	
											1811		
134	134	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18395,96	2005,96	18396	2006	1576	11102	31858	
						14814	605,88	14814	606		2360		
135	135	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729		3729		3729		4027	
											298		
136	136	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	44	2854,63	2,4	125604	106	4322	87247	229879	
						2754	0	121176	0		17028		
137	137	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	44	1413		62172		62172		67146	
											4974		
138	138	Ц13-100701-0204	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	2	1439,25	0	2878	0	124	1983	5250	
						1377	0	2754	0		389		
139	139	С123-080302-0605 #прим.	Извещатели пожарные ручные модели ИП- 55	шт.	2	1610		3220		3220		3478	
											258		
140	140	С124-040207-3968	Резисторы МЛТ-0,25	шт.	7	48		336		336		363	
											27		
141	141	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7601,03	1,95	15202	4	358	10685	27958	
						7420	0	14840	0		2071		
142	142	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1991		3982		3982		4301	
											319		
143	143	Ц13-080206-2201	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	86,6	0,91	7794	82	1709	4344	13109	
						66,7	0,33	6003	30		971		
144	144	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	171884		15470		15470		16707	
											1238		
145	145	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90	431,35	16,27	38822	1465	10944	19256	62724	
						293,48	3,68	26413	331		4646		
146	146	С123-010605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	90	120		10800		10800		11664	
											864		
147	147	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	333,69	151,61	106782	48516	14202	42700	161441	
						137,7	47,63	44064	15242		11959		
148	148	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,32	20450		6544		6544		7068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	км	320	244,31	2,29	78180	734	6761	524	139429	
				м		220,89	0,12	70686	37		50920		
150	150	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	320	43		13760		13760	10328	14861	
151	151	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	1	1298		1298		1298	1101	1402	
			Итого по разделу: 3. Пожарная сигнализация (ЛС 2-1-5)								104	**842966**	
			ИТОГО:					**8935704**	**146571**	**5500431**	**2393007**	**12232567**	
			В том числе :					**3258104**	**65516**	**30585**	**903860**		
			Стоимость оборудования, всего							**30585**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**146 424**				**12 378 987**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**166 703**				**12 545 690**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**250 302**				**12 795 992**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого договорная в текущих ценах 2020 года, К=0,9449109									**12 091 071,62**	
			НДС			**12 %**		**1 450 928,59**				**13 542 000,21**	
			Итого с НДС										
			Удержание по договору 5%									**677 100**	
			Итого к оплате									**12 864 900**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ 2018"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Боралдай Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Акс Конурбаев Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Узбеханов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №