Счет-фактура № 00000000018 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990940001034, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан ул., дом № 72,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 18001 № 0024092 от 05.02.2013

ИИК поставщика: KZ738210839812190478, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 271 от 20.07.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: ,

(наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аягозская Центральная районная больница" управлениия здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080640002349, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз г., Рахимова ул, дом № 1/1

ИИК получателя: KZ769260301181U232005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	ЕД. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозский район, ВКО	усл	1	9 448 843,14	9 448 843,14	12%	1 133 861,18	10 582 704,32		
Всего по счету:					9 448 843,14		1 133 861,18	10 582 704,32		

Руководитель: Бикадамов А. Т. Бикадамов

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Бикадамов А.Т. Бикадамов

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аягозская Центральная районная больница" управленияя здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягоз г., Рахимова ул, дом № 1/1** — 080640002349

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР и К",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан ул., дом № 72** — 990940001034

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 271 от 20.07.2016 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	29.08.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с Оркен, Аягозский район, ВКО		усл	1	10 582 704,32	10 582 704,32
			Итого	1	x	10 582 704,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Бикадамов А.Т.
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): Заведующий / / Омаров Ш.Ж.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказ 148.ТЕХ

Заказчик: КГП на ПХВ "Аягозский ЦРБ" УЗ ВКО акимата.
Подрядчик: ТОО "НУР и К"

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозский район, ВКО (смета к техническому решению)
Договор №271 от 20.07.2016

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
29 августа 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акт № 1 Общестроительные работы	9410191,186	9225677,633	116333	184513,553	1129222,942	10539414,128
2.	Акт № 1 Септик	38651,959	37894,077		757,882	4638,235	43290,194
	Выполнено в текущем месяце	**9448843,145**	**9263571,71**	**116333**	**185271,435**	**1133861,177**	**10582704,322**
	Аванс 30%						**3174811,297**
	Всего по объекту с начала строительства						**7407893,025**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аягозовская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
ВКО,Аягозский район,г.Аягоз,РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ76926030118U232005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Руководитель Омаров Ш.Ж.

Согласовано:

Технадзор:
Руководитель Бурмистров В.В.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур и К"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,72
БИН 990940001034
БИК KINCKZKA
ИИК KZ738210839812190478
АО "Банк "Bank RBK"
Директор Бикадамов А.Т.

"SANA-200 i" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : КГКП "Аягозская ЦРБ" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО "Нур и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозского района, ВКО
Договор №271 от 20.07.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 29 августа 2016 г
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозского района, ВКО.										
1.1 Проемы (локальная смета № 2-1-1)										
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	27,84	270,9	23,78	7542	662	6417	1,6539	46
		м2		247,12	8,98	6880	250	90	0,0439	1
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	25,056	6128,23	23,76	153549	595	6985	1,49845	38
		м2 проемов		250,39	7,73	6274	194	108	0,03775	1
3	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	17	225,99	6,98	3842	119	2035	0,6739	11
		м2 проемов		108,16	2,65	1839	45	108	0,01288	–

4	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	24	3680		88320			
		м							
5	Е58-18-4								
		Устройство подоконных отливов из листовой стали	11,6	190,3	0,56	2207	6	508	0,2612	3
		м								
				40,86	0,09	474	1	107	0,0009	–
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	24,5	158,38	23,78	3880	583	3166	0,9115	22
		м2								
				134,6	8,98	3298	220	90	0,0439	1
7	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	15,12	270,1	7,65	4084	116	2378	0,92644	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,6	2,9	2459	44	95	0,01415	–
8	Е15-180-5									
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	33,12	257,97	2,35	8544	78	1437	0,26565	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	1483	30	95	0,00438	–
9	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	10,62	1045,21	31,4	11100	333	5830	3,234	34
		м2								
				572,99	4,86	6085	52	95	0,0264	–
11	Е55-1-2									
		Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, неоштукатуренных	25,2	52,82	6,13	1331	154	1298	0,3322	8
		м2								
				46,69	1,01	1177	25	108	0,0099	–
12	Е46-44-3									
		Разборка деревянных заполнений входной группы	15	158,38	23,78	2376	357	1939	0,9115	14
		м2								
				134,6	8,98	2019	135	90	0,0439	1

14	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,11	4472		58628			
		м2							
15	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570			
		м2							
		1.2 Полы (локальная смета № 2-1-1)							
16	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	142,12	17,38	0,93	2470	132	2617	0,1139	16
		м2		16,45	0,14	2338	20	111	0,0013	–
17	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	116,1	51,33	4,89	5959	568	6092	0,336	39
		м2		46,44	0,83	5392	96	111	0,0086	1
18	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	250	5,64	0,19	1410	48	1518	0,0377	9
		м		5,45	0,02	1363	5	111	0,0003	–
		1.3 Внутренняя отделка (локальная смета № 2-1-1)							
20	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	56,1	1067,71	5,78	59899	324	15837	1,748	98
		м2 облицовки		293,22	3,93	16450	220	95	0,02025	1
21	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	185,016	145,46	4,29	26912	794	15191	0,52348	97
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	15688	303	95	0,00788	1

23	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	71,32	188,11	4,93	13416	352	8083	0,63653	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	8375	133	95	0,00911	1
	1.4 Наружная отделка (локальная смета № 2-1-1)									
25	E6-1-1 (Д	Демонтаж бетонной отмостки ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,92	209,41	52,81	1030	260	825	1,08	5
		м3		156,6	19,94	770	98	95	0,09744	–
26	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,92	8465,43	82,51	41650	406	1198	1,5525	8
		м3		225,11	31,16	1108	153	95	0,15225	1
27	E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	38,8	538,71	15,7	20902	609	11243	1,74	68
		м2		302,6	2,43	11741	94	95	0,0132	1
	1.5 Крыша и кровля (локальная смета № 2-1-1)									
29	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	365	48,37	4,36	17655	1591	17454	0,2875	105
		м2 кровли		44,01	0,68	16064	248	107	0,005	2
30	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	208,6	24,15	2,64	5038	551	4902	0,1516	32
		м2 кровли		21,51	0,45	4487	94	107	0,0046	1
31	E10-3-4 (Д	Демонтаж фронтонов ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,3	90,64	6,94	662	51	680	0,544	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		83,7	2,61	611	19	108	0,0128	–
32	E10-3-4	Устройство фронтонов из OSB	7,3	540,46	10,84	3945	79	981	0,782	6

	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			120,32	4,08	878	30	108	0,02	–
35	Е10-3-4 (I	Демонтаж деревянного конька ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,6	90,64	6,94	1414	108	1455	0,544	8
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				83,7	2,61	1306	41	108	0,0128	–
36	Е58-18-5	Устройство конька из листовой стали	22	461,21	1,27	10147	28	1776	0,4816	11
		м								
				75,26	0,2	1656	4	107	0,002	–
37	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	32,7	27,1	27,1	886	886	558	–	–
		т								
				–	18,97	–	620	90	0,03984	1
38	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	32,7	51,3	51,3	1678	1678	302	–	–
		т								
				–	10,26	–	336	90	0,02155	1
	1.6 Электромонтажные работы (локальная смета № 2-1-3)									
39	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	41	8,42	–	345	–	335	0,0584	2
		шт								
				8,42	–	345	–	97	–	–
41	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	24	66		1584				
		шт								
42	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	17	156		2652				
		шт								
43	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	202,5	13,94	0,06	2823	12	2727	0,0964	20
		м								
				13,88	–	2811	–	97	0,0001	–
44	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,016	22300		357				
		1000шт								
45	Ц8-599-5	Демонтаж щитка осветительного ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	158,43	3,03	158	3	134	0,9	1

		шт								
				155,4	0,69	155	1	86	0,0039	–
47	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
48	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,2	27,1	27,1	33	33	21	–	–
		т								
				–	18,97	–	23	90	0,03984	–
49	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	1,2	51,3	51,3	62	62	11	–	–
		т								
				–	10,26	–	12	90	0,02155	–
1.7 Отопление (локальная смета № 2-1-2)										
50	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	65,81	433,25	4,95	28512	326	4684	0,34155	22
		м трубопровода								
				60,03	1,86	3951	122	115	0,00913	1
51	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,8	200		2160				
		кг								
52	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760		5520				
		шт								
53	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	197,2	15,96	3155	255	3381	1,2059	19
		шт								
				181,24	2,52	2900	40	115	0,0217	–
55	9-4-56	Краны Маевкого	16	34		544				
		шт								
57	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,81	27,1	27,1	157	157	99	–	–
		т								
				–	18,97	–	110	90	0,03984	–
58	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	5,81	51,3	51,3	298	298	54	–	–
		т								
				–	10,26	–	60	90	0,02155	–
1.8 Водопровод, канализация (локальная смета № 2-1-4)										

59	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	8	101,59	3,33	813	27	909	0,608	5
		комплект								
				98,26	0,54	786	4	115	0,0045	–
62	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	16	636,63	0,8	10186	13	2253	0,6716	11
		м трубопровода								
				122,13	0,31	1954	5	115	0,0015	–
63	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,8	200		760				
		кг								
64	Е18-10-12	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3 ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	1010,46	92,46	1010	92	1095	5,64	6
		бак								
				918	34,2	918	34	115	0,168	–
65	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,22	27,1	27,1	33	33	21	–	–
		т								
				–	18,97	–	23	90	0,03984	–
66	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	1,22	51,3	51,3	63	63	12	–	–
		т								
				–	10,26	–	13	90	0,02155	–

Раздел 2 Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозского района, ВКО

2.1 Проемы (локальная смета № 2-2-1)

67	Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	33,12	826,03	6,06	27358	201	8120	1,4812	49
		м2								
				256,29	1,77	8488	59	95	0,00775	–
68	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	24,5	5466,86	128,16	133938	3140	5794	1,03385	25
		м2 проемов								
				174,4	44,59	4273	1092	108	0,17413	4

69	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	13	921,9	–	11985	–	1074	0,3903	5
		прибор		76,46	–	994	–	108	–	–
70	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	4,51	379,71	40,1	1712	181	1598	1,7135	8
		м2 проемов		313,09	15,16	1412	68	108	0,074	–
71	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
72	2-2-1	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
73	E56-27-1	Установка дверных (доводчик) приборов	2	5577,9	–	11156	–	165	0,3903	1
		прибор		76,46	–	153	–	108	–	–
		2.2 Полы (локальная смета № 2-2-1)								
74	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,6	1362,29	–	15803	–	7030	3,565	41
		м3 подстилающего слоя		545,96	–	6333	–	111	–	–
75	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	116,1	232,33	16,79	26974	1949	8615	0,4209	49
		м2 стяжки		60,55	6,3	7030	731	111	0,03075	4
76	E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=5,000;	580,5	32,04	0,84	18599	488	664	0,00506	3
		м2 стяжки		0,72	0,31	418	180	111	0,0015	1
77	E11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	116,1	1978,48	37,95	229702	4406	20890	0,92115	107
		м2 покрытия		152,78	9,32	17738	1082	111	0,0475	6

78	E11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	70	960,83	1,63	67258	114	3515	0,2645	19
		м		44,4	0,84	3108	59	111	0,00413	–
79	E11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит OSB	85	543,08	5,46	46162	464	1335	0,0843	7
		м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	1029	174	111	0,01	1
80	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	85	935,07	6,13	79481	521	6566	0,4393	37
		м2 покрытия		67,28	2,31	5719	196	111	0,01125	1
		2.3 Внутренняя отделка (локальная смета № 2-2-1)								
81	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	400	1022,38	6,06	408952	2424	98063	1,4812	592
		м2		256,29	1,77	102516	708	95	0,00775	3
82	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	221,32	891,35	3,58	197274	792	68444	1,8745	415
		м2		324,35	1,18	71785	261	95	0,00575	1
		2.5 Крыша и кровля (локальная смета № 2-2-1)								
83	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	365	530,68	42,81	193698	15626	20491	0,36455	133
		м2		58,74	10,57	21440	3858	81	0,03775	14
84	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	208,6	164,33	2,55	34279	532	6516	0,1959	41
		м2		28,78	0,41	6004	86	107	0,0051	1
		2.6 Электромонтажные работы (локальная смета № 2-2-2)								
85	E21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	268	118,83	14,35	31846	3846	26765	0,57845	155
		м кабеля		93,93	9,03	25173	2420	97	0,03938	11

86	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,268	39700		10640				
		1000м								
87	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	20	6008,2	111,22	120164	2224	6989	1,8515	37
		шт								
				297,56	62,71	5951	1254	97	0,28	6
	2.7 Отопление									
88	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,5	200		700				
		кг								
89	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510		14040				
		шт								
90	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4668,28	85,75	4668	86	857	4,1745	4
		бак								
				714,15	30,94	714	31	115	0,1625	–
91	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	2998	14,95	15
		насос								
				2551,28	56,25	2551	56	115	0,275	–
92	80-1-21(п	Насос	1	3846		3846				
		шт								
93	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	119538,12	2140,49	119538	2140	11456	52,9	53
		котел								
				9159,75	801,56	9160	802	115	3,9125	4
94	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов для дымохода из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	3	1629,57	34,84	4889	105	760	1,196	4
		м трубопровода								
				207,26	13,05	622	39	115	0,06375	–
95	Е8-6-1	Кладка стен дымохода из кирпича	1,6	7096,36	419,8	11354	672	1632	5,221	8
		м3 кладки								
				804,71	157,5	1288	252	106	0,7625	1

2.8 Водопровод, канализация

96	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	122	513,68	15,24	62669	1859	47995	1,886	230
		м трубопровода		336,38	5,71	41038	697	115	0,02788	3
97	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	43	636,63	0,8	27375	34	6055	0,6716	29
		м трубопровода		122,13	0,31	5252	13	115	0,0015	–
98	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,75	200		750				
		кг								
99	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1864	9,0505	9
		комплект		1575,79	45	1576	45	115	0,225	–
100	80-1-15(п	Водонагреватель типа Ariston	1	13075		13075				
		шт								
101	Ц7-244-1	Установка вакуум-насоса	1	4683	2257	4683	2257	2069	11	11
		шт		2048	506	2048	506	81	2,959	3
102	76-55-197	Насос вакуумный с электроприводом	1	31754		31754				
		шт								

2.9 Наружний водопровод, канализация, септик

103	E44-17-1	Установка опалубки	18	4211,83	91,18	75813	1641	9622	3,33	60
		м2 опалубки		479,25	34,74	8627	625	104	8,5097	153
104	E6-1-7	Устройство канализационного септика из бетона с армированием	6	8507,3	358,13	51044	2149	3760	3,35	20
		м3		524,25	135,29	3146	812	95	0,6608	4
105	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	20	121,67	9,38	2433	188	1162	0,243	5

	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	977	70	111	0,0172	–
106	Е6-1-1 Устройство бетонной отмостки	0,8	6381,61	66,01	5105	53	168	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	157	20	95	0,1218	–
107	Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23	6,48	6,48	149	149	42	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	48	87	0,00806	–
	2.10 Входная группа								
108	Е10-91-2 Установка входной группы из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	13,5	406,32	23,17	5485	313	2729	1,0741	15
	м2 проемов								
			179,48	7,73	2423	104	108	0,03775	1
109	6-1-181 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,6	4472		51875				
	м2								
110	6-1-191 Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,9	13000		24700				
	м2								
111	Е56-27-2 Установка дверных (доводчик) приборов накладных	1	5523,81	–	5524	–	25	0,1481	–
	прибор								
			23,33	–	23	–	108	–	–
112	Е10-31-4 Устройство козырьков	4,8	964,86	17,38	4631	83	4912	5,635	27
	м2 горизонтальной проекции								
			941,85	5,63	4521	27	108	0,0375	–
113	1-1-3596 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	7,2	368		2650				
	м2								

114	99-1-1(пл)	Труба профильная для стойки 40*40*2		30	650		19500			
		м								
115	99-1-2(пл)	Прямоугольная труба 40*20*2.0		18	550		9900			
		м								
116	Е10-3-4	Устройство фронтонов из оцнкованного профилированного листа		0,6	138,46	10,84	83	7	80	0,782	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)			120,32	4,08	72	2	108	0,02	–
117	1-1-3596	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010		0,6	368		221			
		м2								

Всего прямые затраты	**2958134**	**61757**	**3051**
	507794	**20334**	**238**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2339915		
оборудования, тенге	48675		
Накладные расходы, тенге	529261		
- заработная плата, тенге	79389		
- трудоемкость, чел-ч	265		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	59635		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	209901		
Всего	**3697296**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	80270		
- сметная заработная плата, тенге	36924		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	225		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36486		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14594		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3828646**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**9225677,633**		

- материалы, тенге	5592397
- оборудование, тенге	116333
- сметная заработная плата, тенге	1662295
Налог (2 %)	184513,553
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9410191,186**
НДС (12 %)	1129222,942
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10539414,128**
Аванс 30%	**3161824,238**
Всего по акту за вычетом аванса	**7377589,890**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аягозовская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
ВКО,Аягозский район,г.Аягоз,РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ76926030118U232005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Руководитель Омаров Ш.Ж._____

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур и К"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,72
БИН 990940001034
БИК KINCKZKA
ИИК KZ738210839812190478
АО "Банк "Bank RBK"
Директор _____**Бикадамов А.Т.**

Согласовано:

Технадзор:
Руководитель Бурмистров В.В._____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : КГКП "Аягозская ЦРБ" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО "НУР и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозского района, ВКО
Договор №271 от 20.07.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 29 августа 2016 г
Септик (локальная смета № 6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозского района, ВКО.										
1.9 Септик (локальная смета № 6-1-1)										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	27,84	26,18	640	602	177	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	38	166	87	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	263	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1791,2	152,52	1612	137	246	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	138	51	130	0,279	–

4 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,012	712351,69	25695,31	8548	308	623	194	2
	км трубопровода		33075	6813,45	397	82	130	26,38	–
6 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8465,43	66,01	1693	13	46	1,35	–
	м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
8 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,61	27,1	27,1	44	44	31	–	–
	т		–	18,97	–	31	100	0,03984	–
9 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	1,61	51,3	51,3	83	83	17	–	–
	т		–	10,26	–	17	100	0,02155	–
	Всего прямые затраты				**12883**	**1187**			5
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**875** 10821	**352**			1
	Накладные расходы, тенге				1437				
	- заработная плата, тенге				216				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				859				
	Всего				**15179**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				334				
	- сметная заработная плата, тенге				154				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				152				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				61				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15726**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**37894,077**				

- материалы, тенге	25862
- сметная заработная плата, тенге	4326
Налог (2 %)	757,882
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	38651,959
НДС (12 %)	4638,23503
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	43290,194
Аванс 30%	12987,058
Всего по акту за вычетом аванса	30303,136

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аягозовская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
ВКО,Аягозский район,г.Аягоз,РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ769260301l8U232005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Руководитель Омаров Ш.Ж._____

Согласовано:

Технадзор:
Руководитель Бурмистров В.В._____

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур и К"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,72
БИН 990940001034
БИК KINCKZKA
ИИК KZ738210839812190478
АО "Банк "Bank RBK"
Директор Бикадамов_____Бикадамов А.Т.

Утверждена "Приказом" Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГКП "Аягозская ЦРБ" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО "НУР и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Оркен, Аягозский район, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		271	20.07.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнео с начала строительства	**12 233 655,84**									
Акт выполненных работ *№2*	**1 650 951,52**	1 474 063,86	892 863,00	892 863,00	- 22 413,00	8 977,00			**176 887,66**	
Погашение аванса 30%	495 285,46									
Всего к оплате	**1 155 666,06**									**1 155 666,06**

Заказчик:
КГКП "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО
Руководитель _____ **Ш.Ж. Омаров**

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"
Директор: _____ **Л.Н. Бурмистрова**

Подрядчик :
ТОО "НУР и К"
Директор _____ **Кайнаров А.К.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Аягозская ЦРБ" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО "НУР и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Оркен, Аягозский район, ВКО

Договор : № 271 от 20.07.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2016г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Проемы								
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,464	6128,23	23,76	15100	59	687	1,49845	4
		м2 проемов		250,39	7,73	617	19	108	0,03775	–
3	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	7	225,99	6,98	1582	49	838	0,6739	5
		м2 проемов		108,16	2,65	757	19	108	0,01288	–
5	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	10	190,3	0,56	1903	6	439	0,2612	3
		м		40,86	0,09	409	1	107	0,0009	–
9	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	18	270,1	7,65	4862	138	2830	0,92644	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	2927	52	95	0,01415	–
		Раздел 2 Полы								
24	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	137	125,78	0,2	17232	27	2844	0,10339	14
		м плинтусов		18,61	0,09	2550	12	111	0,00038	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Внутренняя отделка									
26	E15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей	60	1067,71	5,78	64063	347	16938	1,748	105
		м2 облицовки		293,22	3,93	17593	236	95	0,02025	1
29	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	123,344	145,46	4,29	17942	529	10127	0,52348	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	10458	202	95	0,00788	1
30	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	308,36	257,97	2,35	79548	725	13379	0,26565	82
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	13805	278	95	0,00438	1
32	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	119,68	188,11	4,93	22513	590	13563	0,63653	76
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	14054	223	95	0,00911	1
33	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	191	264,27	2,91	50476	556	9308	0,299	57
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	9588	210	95	0,00538	1
	Раздел 5 Крыша, кровля									
47	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций стропил, мауэрлатов и т.д.	4,6	599,34	35,14	2757	162	773	0,897	4
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	655	61	108	0,065	–
48	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	208,6	21,42	1,14	4468	238	1309	0,03335	7
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1122	90	108	0,0021	–
		Всего прямые затраты				**282446**	**3426**			**439**
						74535	**1403**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				204486				
		Накладные расходы, тенге				73035				
		- заработная плата, тенге				10955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21329				
		Всего				**376810**				
		Локальная смета 2-1-2. Отопление								
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов марки МС-90 по 10 секций 16шт	16,8	4357,13	44,71	73200	751	2805	0,80783	14
		кВт		128,46	16,75	2158	281	115	0,08176	1
11	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	48,73	164,61	0,09	8021	4	5750	0,7429	36
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	6052	1	95	0,00013	–
		Всего прямые затраты				**81221**	**755**			**50**
						8210	**282**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72256				
		Накладные расходы, тенге				8555				
		- заработная плата, тенге				1283				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5387				
		Всего				**95163**				
		Локальная смета 2-1-3. Электромонтажные работы								
4	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	33	37,55	–	1239	–	1202	0,239	8
		шт		37,55	–	1239	–	97	–	–
13	Ц8-599-5	Монтаж щитка осветительного	1	1197,1	10,1	1197	10	447	3	3
		шт		518	2,3	518	2	86	0,013	–
		Всего прямые затраты				**2436**	**10**			**11**
						1757	**2**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				669				
		Накладные расходы, тенге				1649				
		- заработная плата, тенге				247				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**4330**				
		Локальная смета 2-1-4. Водопровод, канализация								
2	Е17-5-4	Установка раковин	5	2934,39	15,41	14672	77	984	0,9315	5
		комплект		165,6	5,63	828	28	115	0,025	–
4	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,553	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115	0,0875	–
		Всего прямые затраты				**23866**	**126**			**8**
						1273	**48**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22467				
		Накладные расходы, тенге				1519				
		- заработная плата, тенге				228				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1523				
		Всего				**26908**				
		Локальная смета 6-1-1. Септик								
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	33,3	218,93	–	7290	–	7436	1,54	51
		м3 грунта		218,93	–	7290	–	102	–	–
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23	6,48	6,48	149	149	42	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	48	87	0,00806	–
		Всего прямые затраты				**7439**	**149**			**51**
						7290	**48**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				7478				
		- заработная плата, тенге				1122				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**15812**				
		Исключить с акта №1 от 29 августа 2016г.								
		2.1 Проемы (локальная смета № 2-2-1)								
67	Е15-36-1									
		Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	-33,12	826,03	6,06	-27358	-201	-8120	1,4812	-49
		м2								
				256,29	1,77	-8488	-59	95	0,00775	–
68	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-24,5	5466,86	128,16	-133938	-3140	-5794	1,03385	-25
		м2 проемов								
				174,4	44,59	-4273	-1092	108	0,17413	-4
69	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	-13	921,9	–	-11985	–	-1074	0,3903	-5
		прибор								
				76,46	–	-994	–	108	–	–
73	Е56-27-1	Установка дверных (доводчик) приборов	-2	5577,9	–	-11156	–	-165	0,3903	-1
		прибор								
				76,46	–	-153	–	108	–	–
		2.2 Полы (локальная смета № 2-2-1)								
74	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	-11,6	1362,29	–	-15803	–	-7030	3,565	-41
		м3 подстилающего слоя								
				545,96	–	-6333	–	111	0	–
75	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	-116,1	232,33	16,79	-26974	-1949	-8615	0,4209	-49
		м2 стяжки								
				60,55	6,3	-7030	-731	111	0,03075	-4
76	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=5,000;	-580,5	32,04	0,84	-18599	-488	-664	0,00506	-3
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	-418	-180	111	0,0015	-1
77	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	-116,1	1978,48	37,95	-229702	-4406	-20890	0,92115	-107
		м2 покрытия								
				152,78	9,32	-17738	-1082	111	0,0475	-6
78	Е11-39-5									
		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	-70	960,83	1,63	-67258	-114	-3515	0,2645	-19
		м								
				44,4	0,84	-3108	-59	111	0,00413	–
79	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит OSB	-85	543,08	5,46	-46162	-464	-1335	0,0843	-7
		м2 изолируемой поверхности								
				12,11	2,05	-1029	-174	111	0,01	-1
80	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	-0,22	935,07	6,13	-206	-1	-18	0,4393	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	-15	-1	111	0,01125	–
		2.3 Внутренняя отделка (локальная смета № 2-2-1)								
81	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартономи с креплением на пристенный металлический каркас	-400	1022,38	6,06	-408952	-2424	-98063	1,4812	-592
		м2								
				256,29	1,77	-102516	-708	95	0,00775	-3
82	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	-30,32	891,35	3,58	-27026	-109	-9377	1,8745	-57
		м2								
				324,35	1,18	-9834	-36	95	0,00575	–
		2.5 Крыша и кровля (локальная смета № 2-2-1)								
83	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	-365	530,68	42,81	-193698	-15626	-20491	0,36455	-133
		м2								
				58,74	10,57	-21440	-3858	81	0,03775	-14
		2.6 Электромонтажные работы (локальная смета № 2-2-2)								
87	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	-20	6008,2	111,22	-120164	-2224	-6989	1,8515	-37
		шт								
				297,56	62,71	-5951	-1254	97	0,28	-6
		2.7 Отопление								
89	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	-1	3510		-3510				
		шт								
90	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	-1	4668,28	85,75	-4668	-86	-857	4,1745	-4
		бак								
				714,15	30,94	-714	-31	115	0,1625	–
91	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	-1	3586,49	150,21	-3586	-150	-2998	14,95	-15
		насос								
				2551,28	56,25	-2551	-56	115	0,275	–
92	80-1-21(пл)	Насос	-1	3846		-3846				
		шт								
93	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	-1	119538,12	2140,49	-119538	-2140	-11456	52,9	-53
		котел								
				9159,75	801,56	-9160	-802	115	3,9125	-4
94	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов для дымохода из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	-3	1629,57	34,84	-4889	-105	-760	1,196	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				207,26	13,05	-622	-39	115	0,06375	–
95	E8-6-1	Кладка стен дымохода из кирпича	-1,6	7096,36	419,8	-11354	-672	-1632	5,221	-8
		м3 кладки								
				804,71	157,5	-1288	-252	106	0,7625	-1
		2.8 Водопровод, канализация								
96	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	-122	513,68	15,24	-62669	-1859	-47995	1,886	-230
		м трубопровода								
				336,38	5,71	-41038	-697	115	0,02788	-3
97	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	-13	636,63	0,8	-8276	-10	-1831	0,6716	-9
		м трубопровода								
				122,13	0,31	-1588	-4	115	0,0015	–
100	80-1-15(пл)	Водонагреватель типа Ariston	-1	13075		-13075				
		шт								
102	76-55-197	Насос вакуумный с электроприводом	-1	31754		-31754				
		шт								
		2.9 Наружний водопровод, канализация, септик								
103	E44-17-1	Установка опалубки	-18	4211,83	91,18	-75813	-1641	-9622	3,33	-60
		м2 опалубки								
				479,25	34,74	-8627	-625	104	8,5097	-153
104	E6-1-7	Устройство канализационного септика из бетона с армированием	-6	8507,3	358,13	-51044	-2149	-3760	3,35	-20
		м3								
				524,25	135,29	-3146	-812	95	0,6608	-4
105	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	-20	121,67	9,38	-2433	-188	-1162	0,243	-5
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	-977	-70	111	0,0172	–
106	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	-0,8	6381,61	66,01	-5105	-53	-168	1,35	-1
		м3								
				195,75	24,93	-157	-20	95	0,1218	–
107	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	-23	6,48	6,48	-149	-149	-42	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	-48	87	0,00806	–
		2.10 Входная группа								
108	E10-91-2	Установка входной группы из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	-2,5	406,32	23,17	-1016	-58	-505	1,0741	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов								
				179,48	7,73	-449	-19	108	0,03775	–
109	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	-2,5	4472		-11180				
		м2								
111	E56-27-2	Установка дверных (доводчик) приборов накладных	-1	5523,81	–	-5524	–	-25	0,1481	–
		прибор								
				23,33	–	-23	–	108	0	–
112	E10-31-4	Устройство козырьков	-4,8	964,86	17,38	-4631	-83	-4912	5,635	-27
		м2 горизонтальной проекции								
				941,85	5,63	-4521	-27	108	0,0375	–
114	99-1-1(пл)	Труба профильная для стойки 40*40*2	-30	650		-19500				
		м								
115	99-1-2(пл)	Прямоугольная труба 40*20*2.0	-18	550		-9900				
		м								
116	E10-3-4	Устройство фронтонов из оцнкованного профилированного листа	-0,6	138,46	10,84	-83	-7	-80	0,782	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				120,32	4,08	-72	-2	108	0,02	–
		Всего прямые затраты				**-1792524**	**-40496**			**-1564**
						-264253	**-12738**			**-204**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-1439100				
		оборудования, тенге				-48675				
		Накладные расходы, тенге				-279945				
		- заработная плата, тенге				-41992				
		- трудоемкость, чел-ч				-140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-124348				
		Всего				**-2196817**				

По техрешению №1 от августа 2016г.

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Исключаемые виды работ

1.1 Раздел 1. Проемы

12	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=-1,000;	-13,11	4472		-58628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
13	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольныеК=-1,000;	-1,89	13000		-24570				
		м2								
		1.4 Раздел 4. Наружная отделка								
27	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 ммК=-1,000;	-31,3	538,71	15,7	-16862	-491	-9070	1,74	-54
		м2		302,6	2,43	-9471	-76	95	0,0132	–
		1.5 Раздел 5. Крыша, кровля								
36	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=-1,000;	-23,9	27,1	27,1	-648	-648	-408	–	–
		т		–	18,97	–	-453	90	0,03984	-1
37	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-23,9	51,3	51,3	-1226	-1226	-221	–	–
		т		–	10,26	–	-245	90	0,02155	-1
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		2.1 Раздел 1. Проемы								
38	Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	33,12	911,08	6,06	30175	201	8120	1,4812	49
		м2		256,29	1,77	8488	59	95	0,00775	–
39	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	23,88	8200,67	128,16	195832	3060	5648	1,03385	25
		м2 проемов		174,4	44,59	4165	1065	108	0,17413	4
40	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380		17940				
		комплект								
41	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844		10972				
		шт								
45	Е56-27-2	Установка дверных приборов	2	23,81	–	48	–	51	0,1481	–
		прибор		23,33	–	47	–	108	–	–
46	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		2.2 Раздел 2. Полы								
47	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	32	1746,29	–	55881	–	19393	3,565	114
		м3 подстилающего слоя		545,96	–	17471	–	111	–	–
48	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	106,2	289,31	16,79	30725	1783	7880	0,4209	45
		м2 стяжки		60,55	6,3	6430	669	111	0,03075	3
49	E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=5,000;	531	43,99	0,84	23359	446	607	0,00506	3
		м2 стяжки		0,72	0,31	382	165	111	0,0015	1
50	E11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	106	1071,63	19	113593	2014	24533	1,2305	130
		м2 покрытия		199,3	9,21	21126	976	111	0,04625	5
51	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	88,9	148,92	0,4	13239	36	4737	0,2714	24
		м плинтусов		47,87	0,14	4256	12	111	0,00075	–
52	E11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	84,78	442,96	5,46	37554	463	1333	0,0843	7
		м2 изолируемой поверхности		12,11	2,05	1027	174	111	0,01	1
		2.3 Раздел 3. Внутренняя отделка								
54	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	486,5	911,08	6,06	443240	2948	119269	1,4812	721
		м2		256,29	1,77	124685	861	95	0,00775	4
		2.4 Раздел 4. Наружная отделка								
56	E15-55-1	Штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	122,95	737,06	3,31	90622	407	34861	1,6445	202
		м2 оштукатуриваемой поверхности		297,56	0,9	36585	111	95	0,03438	4
57	E15-158-3	Водоэмульсионная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	122,95	75,78	2,06	9317	253	1468	0,07107	9
		м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	1448	97	95	0,00375	–
61	E9-24-1	Монтаж козырька	0,084	16234,07	5027,99	1364	422	803	64,975	5
		т конструкций		10453,5	1339,83	878	113	81	4,7625	–
63	99-1-1(пл)ТО	Труба профильная 40*40*2	18	209		3762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
64	99-1-2(пл)ТО	Труба профильная 40*20*2	5	161		805				
		м								
65	Е10-3-4	Устройство фронтонов	0,6	467,58	10,84	281	7	80	0,782	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				120,32	4,08	72	2	108	0,02	–
67	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню цоколя цементно-известковым раствором	16	313,1	2,45	5010	39	1912	0,70265	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	2004	9	95	0,03275	1
68	Е6-1-2	Устройство бетонного крыльца (2 шт)	4	10541,41	122,9	42166	492	3215	5,0715	20
		м3								
				799,54	46,44	3198	186	95	0,22675	1
69	Е6-36-4	Железнение поверхности	12,5	67,98	0,29	850	4	702	0,33235	4
		м2 поверхности								
				59	0,11	738	1	95	0,0005	–
	2.5 Раздел 5. Крыша, кровля									
71	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа НС40х1000х0,5	350	943,57	10,38	330250	3633	41109	0,65125	228
		м2 кровли								
				108,31	1,46	37909	511	107	0,006	2
72	Е10-3-5	Устройство карнизов	16	982,15	9,43	15714	151	4328	1,6445	26
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	3950	57	108	0,01738	–
73	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	16	213,16	3,38	3411	54	1927	0,7521	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				125,5	1,26	2008	20	95	0,00625	–
		Всего прямые затраты				**1385176**	**14048**			**1581**
						267396	**4314**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1103734				
		Накладные расходы, тенге				272277				
		- заработная плата, тенге				40842				
		- трудоемкость, чел-ч				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99447				
		Всего				**1756900**				

Локальная смета 2-1-2. Отопление

Раздел 1 Исключаемые виды работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=-1,000;	-18,41	433,25	5,1	-7976	-94	-1349	0,3518	-6
		м трубопровода		61,83	1,92	-1138	-35	115	0,0094	–
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=-1,000;	-5,81	27,1	27,1	-157	-157	-99	–	–
		т		–	18,97	–	-110	90	0,03984	–
13	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-5,81	51,3	51,3	-298	-298	-54	–	–
		т		–	10,26	–	-60	90	0,02155	–
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
16	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4692,27	88,32	4692	88	883	4,29974	4
		бак		735,57	31,87	736	32	115	0,16738	–
17	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3089	15,3985	15
		насос		2627,81	57,94	2628	58	115	0,28325	–
18	76-55-197	Насос с электроприводом	1	7620		7620				
		шт								
19	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	1	15000,12	2204,7	15000	2205	11800	54,487	54
		котел		9434,54	825,61	9435	826	115	4,02988	4
20	12-3-3	Котлы "Прометей" на твердом топливе (16 м3, 24 кВт)	1	73221,75		73222				
		комплект								
21	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов для дымохода из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	3	1636,83	35,88	4910	108	782	1,23188	4
		м трубопровода		213,48	13,44	640	40	115	0,06566	–
22	Е8-6-3	Кладка стен дымохода из кирпича	1,6	10346,04	421,76	16554	675	1768	5,474	9
		м3 кладки		884,93	157,5	1416	252	106	0,775	1
		Всего прямые затраты				**117235**	**2682**			**80**
						13717	**1003**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				93217				
		оборудования, тенге				7620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				16820				
		- заработная плата, тенге				2523				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7586				
		Всего				**141641**				
		Локальная смета 2-1-3. Электромонтажные работы								
		Раздел 1 Исключаемые виды работ								
4	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220К=-1,000;	-5	66		-330				
		шт								
5	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220К=-1,000;	-3	156		-468				
		шт								
9	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4К=-1,000;	-1	18600		-18600				
		шт								
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=-1,000;	-1,2	27,1	27,1	-33	-33	-21	–	–
		т		–	18,97	–	-23	90	0,03984	–
11	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-1,2	51,3	51,3	-62	-62	-11	–	–
		т		–	10,26	–	-12	90	0,02155	–
		Раздел 2 Включаеые виды работ								
12	18-3-156	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОШВ-9 (прим.)	1	16500		16500				
		шт								
14	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,00558	39700		222				
		1000м								
15	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	19	8557,2	111,22	162587	2113	6640	1,8515	35
		шт		297,56	62,71	5654	1191	97	0,28	5
16	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	1124,37	3,23	2249	6	228	0,6992	1
		шт		115,92	1,28	232	3	97	0,00625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**162065**	**2024**			**36**
						5886	**1159**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				154154				
		Накладные расходы, тенге				6836				
		- заработная плата, тенге				1025				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10134				
		Всего				**179035**				
		Локальная смета 2-1-4. Водопровод, канализация								
		Раздел 1 Исключаемые виды работ								
1	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)К=-1,000;	-3	101,59	3,33	-305	-10	-342	0,608	-2
		комплект								
				98,26	0,54	-295	-2	115	0,0045	–
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=-1,000;	-1,22	27,1	27,1	-33	-33	-21	–	–
		т								
				–	18,97	–	-23	90	0,03984	–
11	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-1,22	51,3	51,3	-63	-63	-12	–	–
		т								
				–	10,26	–	-13	90	0,02155	–
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	90	546,4	15,24	49176	1372	35406	1,886	170
		м трубопровода								
				336,38	5,71	30274	514	115	0,02788	3
16	99-1-15(пл)	Водонагреватель тип Ariston V50л	1	15063		15063				
		комплект								
17	Ц7-244-1	Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые, масса 0,3 т	1	4683	2257	4683	2257	2069	11	11
		шт								
				2048	506	2048	506	81	2,959	3
18	80-1-1(пл)	Насосная станция ЗУБР автоматическая	1	18642		18642				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**87163**	**3523**			**179**
						32027	**982**			**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				32971				
		оборудования, тенге				18642				
		Накладные расходы, тенге				37100				
		- заработная плата, тенге				5565				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6337				
		Всего				**130600**				
		Локальная смета 6-1-1. Септик								
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
11	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	4	12875,4	1327,03	51502	5308	9856	12,49	50
		м3		2137,5	456,24	8550	1825	95	1,7166	7
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15276	65900		10067				
		т								
13	Е23-24-1	Установка люка	1	4768,59	35,42	4769	35	261	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	117	0,07	–
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,8	8465,43	82,51	6772	66	195	1,5525	1
		м3		225,11	31,16	180	25	95	0,15225	–
		Всего прямые затраты				**73110**	**5409**			**52**
						8939	**1864**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				58760				
		Накладные расходы, тенге				10312				
		- заработная плата, тенге				1547				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5005				
		Всего				**88427**				
		Всего по техрешению №1				**2296603**				
		Итого по акту				**618809**				
		в т.ч. оборудование				-22413				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				14107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				6489				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6412				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2565				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**641893**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1445160,65**				
		Налог (2 %)				28903,21				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1474063,86**				
		НДС (12 %)				176887,66				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1650951,52**				
		Аванс 30%				495285,46				
		Всего к оплате				**1155666,06**				

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аягозская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
ВКО,Аягозский район,г.Аягоз,РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ769260301 18U232005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Руководитель _____Омаров Ш.Ж

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур и К"
ВКО,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,72
БИН 990940001034
БИК KINCKZKA
ИИК KZ738210839812190478
АО "Банк "Bank RBK"
Директор _____Қайнаров А.Қ.

Технадзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"
Директор _____Бурмистрова Л.Н.