Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны" Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №1

приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013г.

на ВЫНОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В10кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0133-103-1 К=0,8	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (промежуточная опора П10-4 -1 шт)**	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
		опора		405,00	197,14	405	197	105	0,82	1
2	Е0133-103-3 К=0,8	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (угловая опора)**	1	3730,62	2549,82	3731	2550	1978	7,20	7
		опора		1180,80	702,72	1181	703	105	2,90	3
3	Е0133-16-1 К=0,8	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 / в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	0,18	28495,40	16957,40	5129	3052	2951	66,08	12
		1км		11538,00	4074,26	2077	733	105	16,46	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			9967	6305			22
			Тенге			3663	1633			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5129				
	Всего заработная плата -		Тенге				2810,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				443,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3253,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4838				
	Всего заработная плата -		Тенге				2486,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2877,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			16460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6130,00			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж ВЛ10кВ								
4	**Е0133-116-3**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**								
			1	**2263,89**	**769,89**	**2264**	**770**	**1704**	**7,42**	**7**
				1386,00	**236,48**	**1386**	**236**	**105**	**1,03**	**1**
		шт								
5	**Прайс**	**Разъединитель РЛНД-1-10/400**								
			1	**18969,66**	**--**	**18970**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
6	**Е0133-103-1**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			2	**1534,11**	**878,23**	**3068**	**1756**	**1581**	**3,06**	**6**
				506,25	**246,42**	**1013**	**493**	**105**	**1,03**	**2**
		опора								
7	**Е0133-103-2**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			1	**3155,76**	**1990,26**	**3156**	**1990**	**1612**	**5,98**	**6**
				985,50	**549,90**	**986**	**550**	**105**	**2,29**	**2**
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6735	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
9	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	10	19800,00	--	198000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции и подвесная арматура								
6	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	5	545,00	--	2725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11041-26	Детали механические стальные для крепления 48- проводного фидера на ж/бетонных опорах	87,6	303,00	--	26543	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-472-1	Проводник ЗП1	11	51,70	2,80	569	31,00	291,00	0,16	2,00
		м		27,50	0,30	303	3,00	95,00	--	--
9	Спрайс лист	Изолятор ПС70Е	30	1481,70	--	44451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Колпачок К22	31	19,76	--	612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	Спрайс лист	Зажим ПС-2	9	1234,75	--	11113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Подвеска натяжная изолярующая	12	1234,75	--	14817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Промежуточное звено ПРТ-7	24	1234,75	--	29634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Скоба СК-7	12	666,77	--	8001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Серьга СРС-7-17	12	889,02	--	10668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов сыше 35 мм2	0,209	25922,88	17030,88	5418	3559,00	2578,00	43,70	9,00
		1км		7650,00	4099,68	1599	857,00	105,00	15,13	3,00
9	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,043258	313500,00	--	13561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м								
			5	373,37	41,12	1867	206	602	0,67	3
				105,75	9,00	529	45	105	0,04	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**405827**	**14687**			**52**
			Тенге			**8766**	**3941**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			170376				
	Материалы -		Тенге			603				
	Всего заработная плата -		Тенге				4384,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162126				
		Накладные расходы -	Тенге			4573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				686,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5070,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216481				
	Материалы -		Тенге			826				
	Всего заработная плата -		Тенге				8323,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717				
	Местные материалы -		Тенге			199133				
		Накладные расходы -	Тенге			8739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9634,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			443149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14704,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**415794**	**20992**			**73**
			Тенге			**12429**	**5574**			**23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175506				
	Материалы -		Тенге			603				
	Всего заработная плата -		Тенге				7194,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162126				
		Накладные расходы -	Тенге			7523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1128,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10982				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			194011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8323,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221319				
	Материалы -		Тенге			826				
	Всего заработная плата -		Тенге				10809,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717				
	Местные материалы -		Тенге			199133				
		Накладные расходы -	Тенге			11349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1702,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12511,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			459609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				20834,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			440639				
		Оборудование:	**Тенге**			18970				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			7932				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			1190				
		итого	**Тенге**			447381				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				10334				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			4 474				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			1 790				
		итого:	**Тенге**			482 949				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			985 215				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			19 704				
		итого	**Тенге**			1 004 919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	**Тенге**			**120 590**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**1 125 510**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ЕК - расценки проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Форма 2в

АКТ №6
приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013г.

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-165-3	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 185 мм2**	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
2	Ц0108-165-1	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 35 мм2**	6	2021,10	1245,00	12127	7470	5877	4,00	24
		шт		756,00	275,00	4536	1650	95	1,59	10
3	С151610-28	**Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ,четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 120-185 мм2**	4	19100,00	--	76400		--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151610-27	**Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ,четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 16-95 мм2**	6	16100,00	--	96600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			196387	14594			48
			Тенге			8568	3226			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			196387				
		Материалы -	Тенге			225				
		Всего заработная плата -	Тенге				11794,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173000				
		Накладные расходы -	Тенге			11204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1681,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12455				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			220046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13475,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			220046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13475,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			220046				
		Оборудование:	**Тенге**			0				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			3961				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			594				
		итого	**Тенге**			223413				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				5161				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			2 234				
		Доп.отпуска 0,4 %	**Тенге**			894				
		итого:	**Тенге**			231 701				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			452 049				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			9 041				
		итого	**Тенге**			461 090				
		НДС 12%	**Тенге**			55 331				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			516 421				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

расценки проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Форма 2В

АКТ №8

приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013г.

на КЛ-10кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	Прайс	**Разъединитель РЛНД-10/400**	1	18,969,66	--	18970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий , масса 1м до 6 кг**	140	44,00	10,60	6160	1484	4163	0,18	25
		шт		29,00	2,30	4060	322	95	0,01	2
4	С151601-32	**Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х150 мм2**	0,1374	950600,00	--	130612	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-167-4	**Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряженение до 1 кВ, сечение до 185 мм2**	2	2215,80	3,80	4432	8	3240	10,00	20
		шт		1703,00	2,30	3406	5	95	0,01	--
6	С151601-31	**Муфты соединительные для соединения силовых кабелей**	2	19100,00	--	38200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			200638	2261			53
			Тенге			8852	563			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			181668				
	Материалы -		Тенге			1742				
	Всего зароботная плата -		Тенге				9415,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168812				
		Накладные расходы -	Тенге			9107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				1366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			202221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная зароботная плата -	Тенге				10781,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221191				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата-	Тенге				10781,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			200638	2261,00			53
			Тенге			8852	563,00			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			18970				
	ВСЕГО,Стоимость оборудования-		Тенге			18970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			181668				
	Материалы-		Тенге			1742				
	Всего заработная плата -		Тенге				9415,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168812				
		Накладные расходы -	Тенге			9107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				1366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11446				
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			202221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10781,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			221191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10781,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			221191				
		Оборудование:	**Тенге**			0				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			3981				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			597				
		итого	**Тенге**			224575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				**5188**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**2 246**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**898**				
		итого:	**Тенге**			**232 907**				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			**454 401**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**9 088**				
		итого	**Тенге**			**463 490**				
		НДС 12%	**Тенге**			**55 619**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**519 108**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ест- расценки проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №9

приемки выполненных работ за Февраль 2013г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (см.6-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы В1								
1	Е0122-35-8	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм**	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
		шт								
2	С130902-58	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм**	2	32000,00	--	64000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С130809-41	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм**	4	2120,00	--	8480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0122-11-8	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм**	0,0186	155788,86	103471,23	2898	1925	1801	306,00	6
				51300,00	23175,85	954	431	130	98,72	2
		км								
5	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм**	18,6	5880,00	--	109368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
6	Е0122-31-8	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм**	0,0186	13540,88	--	252	--	271	72,10	1
				11227,50	--	209	--	130	--	--
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0022	204666,79	85907,16	450	189	367	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	211	71	130	158,50	--
8	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	2,21	2260,00	--	4992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,001	412519,50	181879,25	413	182	336	997,00	1
		км		189675,00	68706,00	190	69	130	335,56	--
10	С130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	1	12700,00	--	12751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	1	439,99	0,69	440	1	207	0,91	1
		м		159,30	0,27	159	--	130	--	--
12	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			218695	6335			37
			Тенге			6169	1693			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128472				
	Материалы -		Тенге			6541				
	Всего заработная плата -		Тенге				7861,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109368				
	Местные материалы -		Тенге			60				
		Накладные расходы -	Тенге			10220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9394,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			242649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9394,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			218695	6335			37
			Тенге			6169	1693			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128472				
	Материалы -		Тенге			6541				
	Всего заработная плата -		Тенге				7861,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109368				
	Местные материалы -		Тенге			60				
		Накладные расходы -	Тенге			10220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9394,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95636				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			242649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9394,00			
		Итого по смете на подряд, тенге				242649				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)		0,018		4 368				
		Возврат материалов 15%		0,15		655				
		Итого:				246 362				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	0,0264	0,0231		5 691				
		Выслуга лет 1%		0,01		2 464				
		Доп. Отпуска 0,4%		0,004		985				
		Итого:				255 502				
		Итого в текущих ценах 2013г.К =2,04		2,04000		521 223				
		Налоги, сборы, платежи 2%		*0,02*		10424				
		Итого:				531 648				
		НДС (12 %)				63 798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				595 445				

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Технадзор: _____
(должность)(подпись)(расшивровки подписи)

_____
(должность)(подпись)(расшивровки подписи)

Ест расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №10

приемки выполненных работ за Февраль 2013г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (см.6-2и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0122-11-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**0,0489**	**78245,00**	**36133,62**	**3826**	**1767**	**3271**	**247,00**	**12**
		км		**41850,00**	**9612,90**	**2046**	**470**	**130**	**37,30**	**2**
2	**С130804-18**	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм**	**5,13**	**12100,00**	**--**	**62073**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/**	**0,36**	**7645,00**	**--**	**2752**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/**	**0,27**	**6950,00**	**--**	**1877**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**70528**	**1767**			**12**
			Тенге			**2046**	**470**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8205**				
	Материалы -		Тенге			**1**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2517,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**4390**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				491,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3007,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62073				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65797				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3007,00			

ИТОГО без оборудования:	Тенге			78227					
Оборудование:	Тенге			0					
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			1408					
Возврат материалов 15%	Тенге			211					
итого	Тенге			79424					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				1835					
Выслуга лет 1,0 %	Тенге			794					
Доп.отпуска 0,4 %	Тенге			318					
итого:	Тенге			82 371					
Итого в текущих ценах к=2,04	Тенге			168 036					
Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			3 361					
итого	Тенге			171 397					
НДС 12%	Тенге			20 568					
ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			191 964					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ек- проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №11

приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (смета 6-3и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД								
1	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58881,00	25695,31	177	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
2	C130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,303	2900,00	--	879	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
4	Спрайс	Клапан-захлопка Ф150	1	5073,07	--	5073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0134-60-1	Указательные бирки в смотровых колодцах	1	127,06	0,76	127	1	137	0,74	1
		м2		124,65	0,29	125	--	110	--	--
6	C11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщ. 3 мм	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	E0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добалением колера, количество окрасок 1	1	52,09	1,22	52	1	16	0,09	--
				14,40	0,45	14	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**8676**	**469**			**3**
			Тенге			**556**	**114**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8676**				
		Материалы -	Тенге			**90**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**670,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7562**				
		Накладные расходы -	Тенге			**842**				
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**126,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**571**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**796,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10089**				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата-	Тенге				**796,00**			
		РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК (2 ШТ)								
8	**С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Люк чугунный, тип ТС**	**2**	**13400,00**	**--**	**26800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С12021-222**	**Лестницы приставные и прилоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	**0,1128**	**151200,00**	**--**	**17055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0127-55-1**	**Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**10,4**	**480,53**	**--**	**4998**	**--**	**342**	**0,14**	**1**
		м2		**24,75**	**--**	**257**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**48853**	**--**			**1**
			Тенге			**257**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31798**				
		Материалы -	Тенге			**241**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**257,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**26800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4499				
		Накладные расходы -	Тенге			342				
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				51,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная зароботная плата -	Тенге				309,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52147				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата-	Тенге				309,00			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1 (Тип 1)								
11	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	**2**	**8370,27**	**35,42**	**16741**	**71**	**579**	**1,31**	**3**
		шт		**209,25**	**13,50**	**418**	**27**	**130**	**0,07**	**--**
12	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,1128**	**13711,47**	**5475,87**	**1547**	**618**	**669**	**28,90**	**3**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**569**	**175**	**90**	**5,46**	**1**
13	**С12021-222**	**Лестницы приставные и прилоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	**0,1128**	**151200,00**	**--**	**17055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Разные работы								
14	**Е0127-55-1**	**Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**5,2**	**480,53**	**--**	**2499**	**--**	**171**	**0,14**	**1**
		м2		**24,75**	**--**	**129**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**			**37841**	**689**			**7**
			Тенге			**1116**	**202**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19239				
	Материалы -		Тенге			16240				
	Всего заработная плата -		Тенге				574,00			
	Местные материалы -		Тенге			2381				
		Накладные расходы -	Тенге			750				
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				113,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				687,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18602				
	Материалы-		Тенге			360				
	Всего заработная плата -		Тенге				744,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17055				
		Накладные расходы -	Тенге			669				
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				844,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41617				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата-	Тенге				1531,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			95370	1157,00			11
			Тенге			1929	316,00			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59713				
	Материалы -		Тенге			16571				
	Всего заработная плата -		Тенге				1501,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34362				
	Местные материалы -		Тенге			6880				
		Накладные расходы -	Тенге			1935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				290,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3699				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1792,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35657				
	Материалы -		Тенге			360				
	Всего заработная плата -		Тенге				744,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34111				
		Накладные расходы -	Тенге			669				
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2180				
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				844,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			101023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2481,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**101023**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**1818**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**273**				
		итого	**Тенге**			**102569**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				**2369**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**1 026**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**410**				
		итого:	**Тенге**			**106 374**				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			**207 536**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**4 151**				
		итого	**Тенге**			**211 686**				
		НДС 12%	**Тенге**			**25 402**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**237 089**				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №15

приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013г.

на ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 150 М3 (2 ШТ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Резервуар								
1	Е0107-45-1	**Укладка плит перекрытий**	1	761,69	198,43	762	198	546	1,89	2
		шт		319,50	70,25	320	70	140	0,30	--
2	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные**	1,9	20800,00	--	39520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дыхательное устройство								
3	Е0122-1-2	**Укладка асбестоцементных труб диам.150 мм**	0,004	599950,95	2029,45	2400	8	282	314,00	1
		км		53550,00	767,25	214	3	130	3,75	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			42681	207			3
			Тенге			534	73			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42681				
		Материалы -	Тенге			2219				
		Всего заработная плата -	Тенге				607,00			
		Местные материалы -	Тенге			39723				
		Накладные расходы -	Тенге			828				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				731,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				731,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**46120**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**830**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**125**				
		итого	**Тенге**			**46826**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				**1082**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**468**				
		Доп.отпуска 0,4 %	**Тенге**			**187**				
		итого:	**Тенге**			**48 563**				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			**94 746**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**1 895**				
		итого	**Тенге**			**96 641**				
		НДС 12%	**Тенге**			**11 597**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**108 238**				

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

расчеты проверены