Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №1

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета2-1-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛИФТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0109-18-1**	**Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м**	**0,08**	**7285,83**	**3593,45**	**583**	**287**	**242**	**14,30**	**1**
				2385,00	**971,06**	**191**	**78**	**90**	**3,51**	**--**
		т								
2	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**0,08**	**2452,13**	**545,76**	**196**	**44**	**89**	**5,25**	**--**
				1230,75	**--**	**98**	**--**	**90**	**--**	**--**
		т								
3	**С12021-260**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,083**	**114900,00**	**--**	**9537**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
4	**Е0106-13-3**	**Устройство монолитных заделок БЕТОН М200**	**2,74**	**11162,64**	**360,48**	**30586**	**988**	**4535**	**8,99**	**25**
				1440,00	**136,17**	**3946**	**373**	**105**	**0,67**	**2**
		м3								
5	**С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**0,01**	**62600,00**	**--**	**626**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
6	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4мм**	**0,025**	**50800,00**	**--**	**1270**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,103	93997,62	304,24	9682	31	3589	198,00	20
				33075,00	114,75	3407	12	105	0,56	--
		т								
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,072	70437,87	304,24	5072	22	740	58,00	4
				9675,00	114,75	697	8	105	0,56	--
		т								
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ПОЛОСА	0,037	70437,87	304,24	2606	11	380	58,00	2
				9675,00	114,75	358	4	105	0,56	--
		т								
10	Е0106-13-1	Устройство монолита	0,7	8275,27	86,60	5793	61	385	3,06	2
				490,50	32,72	343	23	105	0,16	--
		м3								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,05	7246,57	66,01	7609	69	243	1,35	1
				195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
		м3								
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,5	95,30	2,62	1477	41	219	0,07	1
				10.51	0.99	163	15	123	--	--
		м3								
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	7862,82	--	9435	--	837	3,66	4
				567,00	--	680	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			84471	1554			62
			Тенге			10088	540			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74155				
	Материалы -		Тенге			18757				
	Всего заработная плата -		Тенге				10261,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1896				
	Местные материалы -					42481				
		Накладные расходы -	Тенге			10929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1639,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11900,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10316				
	Материалы -		Тенге			159				
	Всего заработная плата -		Тенге				367,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9537				
		Накладные расходы -	Тенге			330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				416,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			101474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12317,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**84471**	**1554**			**62**
			Тенге			**10088**	**540**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74155				
	Материалы -		Тенге			18757				
	Всего заработная плата -		Тенге				10261,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1896				
	Местные материалы -					42481				
		Накладные расходы -	Тенге			10929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1639,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11900,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10316				
	Материалы -		Тенге			159				
	Всего заработная плата -		Тенге				367,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9537				
		Накладные расходы -	Тенге			330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				416,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			101474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12317,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**101474**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**1827**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**274**				
		итого	**Тенге**			**103027**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**2380**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**1 030**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**412**				
		итого:	**Тенге**			**106 849**				
		Итого в текущих ценах к=1,951	**Тенге**			**208 462**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**4 169**				
		итого	**Тенге**			**212 631**				
		НДС 12%	**Тенге**			**25 516**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**238 147**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Эф- расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №2

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ВЕНТИЛЯЦИЯ (смета2-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	22	1880,91	13,82	41380	304	7464	1,62	36
		м2		259,88	5,18	5717	114	128	0,03	1
2	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	4	1855,51	11,11	7422	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
3	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	10	1810,91	13,82	18107	138	3392	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2598	52	128	0,03	--
4	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	20	1939,73	9,61	38795	192	5384	1,28	26
		м2		206,72	3,59	4134	72	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**105703**	**679**			**83**
			Тенге			**13405**	**254**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**105703**				
	Материалы -		Тенге			**91620**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				13659,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			671				
		Накладные расходы -	Тенге			17483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16281,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			130578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16281,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**105703**	**679**			**83**
			Тенге			**13405**	**254**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105703				
	Материалы -		Тенге			91620				
	Всего заработная плата -		Тенге				13659,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			671				
		Накладные расходы -	Тенге			17483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16281,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16281,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**130578**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**2350**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**353**				
		итого	**Тенге**			**132576**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**3063**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**1 326**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**530**				
		итого:	**Тенге**			**137 494**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах к=1,951	**Тенге**			**268 252**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**5 365**				
		итого	**Тенге**			**273 617**				
		НДС 12%	**Тенге**			**32 834**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**306 451**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Смета расценки проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны" Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №3

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ЛИФТЫ (смета2-1-6)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-564-2	**Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте**	2	26684,00	3194,00	53368	6388	28903	99,00	198
				15800,00	256,99	31600	514	90	1,49	3
		лифт								
2	75-7-29	**Лифт малый грузовой, расположение машинного помещения- нижнее, типа ПГ-239, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 45, количество остановок- 14, кабина: ширина- 900, глубина- 650**	2	450000,00	--	900000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**953368**	**6388**			**198**
			Тенге			**31600**	**514**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**900000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**900000**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**53368**				
	Материалы -		Тенге			**15380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32114,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**28903**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4335,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4936**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87207**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				36449,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			987207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				36449,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**87207**				
		Оборудование:	**Тенге**			**900000**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**1570**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**235**				
		итого	**Тенге**			**88541**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**2045**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**885**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**354**				
		итого:	**Тенге**			**991 826**				
		Итого в текущих ценах к=1,951	**Тенге**			**1 935 053**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**38 701**				
		итого	**Тенге**			**1 973 754**				
		НДС 12%	**Тенге**			**236 850**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**2 210 604**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ерг- расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №4
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (смета2-1-7)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздевальные, групповые, спальни, зал музыкальных и гимн.								
1	**СН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.41**	**Кровать детская стационарная**	**162**	**6235,00**	--	**1010070**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**СН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.2**	**Скамья для одевания**	**48**	**3440,00**	--	**165120**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	**СН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.8**	**Шкаф для одежды детей с подсушкой**	**30**	**17845,00**	--	**535350**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**СН РК 8.02-13-20 04 Сб 5.3 т.1 п.21**	**Стол детский четырехместный**	**91**	**3763,00**	--	**342433**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2052973**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2052973**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2052973**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2052973**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				6076,00			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			0				
		Оборудование:	Тенге			2052973				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			0				
		Возврат материалов 15%	Тенге			0				
		итого	Тенге			0				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				0				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			0				
		Доп.отпуска 0,4 %	Тенге			0				
		итого:	Тенге			2 052 972				
		Итого в текущих ценах к=1,951	Тенге			4 005 349				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			80 107				
		итого	Тенге			4 085 457				
		НДС 12%	Тенге			490 255				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			4 575 712				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ест расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №6

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (смета 4-5-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО- камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	8	3913,00	425,00	31304	3400	26288	18,00	144
				3353,00	106,00	26824	848	95	0,61	5
		шт								
2	75-5-20	Камера серии КСО-2-10 с вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных -800-1250 А; вводных - 800-160А, ток электродинамической стойкости -51 А, габааритные размеры 900х970х2500 мм	8	767600,00	--	6140800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Спрайс	Шинный мост	1	101586,35	--	101586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
4	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	30	83,10	3,80	2493	114	1989	--	--
				67,50	2,30	2025	69	95	0,01	--
		шт								
5	С11051-203 Изм. и	Изолятор опорные	30	556,00	--	16680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трасссы, масса 1 м до 1 кг	253	23,20	2,10	5870	531	4038	0,10	25
				16,50	0,30	4175	76	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,024	862300,00	--	20695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
8	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	16900,00	--	86	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
9	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,0785	23700,00	--	1861	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,0275	44700,00	--	1231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0449	86200,00	--	3869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
12	С151603-160	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0082	97600,00	--	796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
13	С151603-161	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,0092	110600,00	--	1015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
14	С151603-162	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,0357	143900,00	--	5137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
15	С151603-163	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	0,0214	167800,00	--	3594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	С151801-29	Выключатели переключатели пакетные /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н3 М3	1	330,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0111-350-1	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
				164,25	--	164	--	90	--	--
		шт								
19	Прайс	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-48	1	646,08	--	646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
20	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	60	118,40	22,80	7104	1368	5387	0,49	29
				90,50	4,00	5430	240	95	0,02	1
		м								
21	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,063	336000,00	--	21168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	13	9937,00	32,00	129181	416	74499	37,00	481
				6030,00	2,30	78390	30	95	0,01	--
		шт								
23	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный толк линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм	13	110200,00	--	1432600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
				412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
		шт								
26	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	2	724,00	188,00	1448	376	846	2,40	5
				405,00	40,50	810	81	95	0,23	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151803-163	Предохранитель трехфазный на 25А	2	3640,00	--	7280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	6	302,70	11,70	1816	70	965	1,00	6
				167,00	2,30	1002	14	95	0,01	--
		шт								
29	Спрайс	Рубильник 16А	6	2751,26	--	16508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
30	С15102-2000 9	Штанга изолирующая ШО-10У1	1	1184,50	--	1185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Спрайс-лист	Огнетушитель ОПУ-5	2	2111,28	--	4223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Спрайс-лист	Огнетушитель ОУ-8	4	6552,66	--	26211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	4	84,20	1,90	337	8	294	0,49	2
				77.00	0.40	308	2	95	--	--
		шт								
34	Спрайс-лист	Патрон настенный фарфоровый	4	42,33	--	169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	--	117	--	117	0,17	1
				27,00	--	108	--	108	--	--
		шт								
36	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	4	105,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	6	36,26	--	218	--	175	0,17	1
				27,00	--	162	--	108	--	--
		шт								
38	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01- 6/220	6	215,00	--	1290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	2	2334,60	1,60	4669	3	4233	11,00	22
		оконцев.		2228,00	--	4456	--	95	--	--
40	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	2	5340,00	--	10680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151803-210	Наконечники кабельные ТА-50	6	126,00	--	756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист	Скоба двухлапковая	2	211,64	--	423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-14-1	Установка шинодержателей	22	150,81	10,52	3318	231	1376	0,32	7
		м		53,78	4,13	1183	91	108	0,02	--
44	С151803-7	Шинодержатель ШБАП-1-1	22	584,00	--	12848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			8030676	6555			728
			Тенге			125737	1455			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			7574046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7574046				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			439194				
	Материалы -		Тенге			57336				
	Всего заработная плата -		Тенге				127192,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249566				
		Накладные расходы -	Тенге			121025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			593831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата -	Тенге				145345,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17436				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18482				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8186360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							797
		Сметная заработная плата -	Тенге				145345,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**612314**				
		Оборудование:	**Тенге**			**7574046**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**11022**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**1653**				
		итого	**Тенге**			**621682**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**14361**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**6 217**				
		Доп.отпуска 0,4 %	**Тенге**			**2 487**				
		итого:	**Тенге**			**8 218 793**				
		Итого в текущих ценах к=1,951	**Тенге**			**16 034 865**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**320 697**				
		итого	**Тенге**			**16 355 562**				
		НДС 12%	**Тенге**			**1 962 667**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**18 318 230**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ерт расчеты проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №9

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. КОТЕЛЬНАЯ (смета 6-4-4)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающие машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
1	Прайс	**Звукопоглощающая подставка под котел /ТОО Роберт Бош/**	2	47252,48	--	94505	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0106-15-9	**Испытание на паровую плотность котлов, П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа**	2	153385,00	2125,00	306770	4250	260424	800,00	1600
		компл		144680,00	--	289360	--	90	--	--
3	Ц0106-70-5	**Горелка газомазутная, масса 0,5 т**	2	32489,00	2674,00	64978	5348	51168	152,00	304
		т		28350,00	76,50	56700	153	90	0,44	1
4	Прайс	**Горелка дизельная WL40Z-A**	2	274495,73	--	548991	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс	**Предохранительный клапан DN 80/125**	2	21420,47	--	42841	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс	**Группа безопасности котла GE515/ТОО Роберт Бош/**	2	177834,02	--	355668	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
				4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--
		шт								
8	Прайс	Сетевой насос фирмы WILO TOP-S 65/15 DM/ТОО Евразия НС/	1	105359,39	--	105359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
9	Ц0106-311-6	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость 6,3 м3	1	29464,00	8253,00	29464	8253	18817	122,00	122
				20030,00	878,04	20030	878	90	5,09	5
		т								
10	Прайс	Емкость для воды ВТ2000 (для запаса воды) /АО Акватерм	1	61766,82	--	61767	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
11	Е0118-21-7	Установка фильтра топливного	3	10760,24	149,17	32281	448	1326	1,68	5
				289,69	55,62	869	167	128	0,27	1
		1фильтр								
12	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	8	64,86	--	519	--	356	0,29	3
				49,50	--	396	--	90	--	--
		шт								
13	Прайс	Ограничитель макс.давления DSH 143 /ТОО Роберт Бош/	2	47066,21	--	94132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
14	Прайс	Ограничитель мин.давления DSL 143 /ТОО Роберт Бош/	2	33468,87	--	66938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
15	Прайс	Комплект чистки для котла /ТОО Роберт Бош/	2	13920,86	--	27842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
16	Прайс	Автоматика LOgOMATiC 4311 /ТОО Роберт Бош/	1	157148,81	--	157149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс	Функциональный модуль FM 442/ТОО Роберт Бош/	1	33723,76	--	33724	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-19-1	Устройство Устройство ф/цементного футляра	0,15	3134,22	316,01	470	47	234	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	205	18	105	0,58	--
19	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	32,6	98,36	3,86	3206	126	3270	0,65	21
		1м2		94,50	1,04	3081	34	105	0,01	--
20	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,15	43400,00	--	6510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-69	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки с защитным	3,26	18800,00	--	61288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Труба дымовая+газоходы,248х6 мм	18	2840,00	--	51120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-56-1 т.ч. п-1.31 п.3.4 к=1,4	Монтаж дымовой трубы	0,7	25773,51	10777,33	18041	7544	7197	49,42	35
		т		9009,00	2415,02	6306	1691	90	7,99	6
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	32,6	715,87	1,24	23337	40	5963	0,97	32
		м2		153,23	0,47	4995	15	119	--	--
25	Ц0107-77-1	Химчистка ВПУ-3	0,3	147590,00	18550,00	44277	5565	30546	579,00	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				107780,00	5355,01	32334	1607	90	31,06	9
		компл								
26	Прайс	Химводоподготовительная установка ВПУ-3	1	532041,05	--	159612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Запорная арматура								
27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
		1шт								
28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
				254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
		1шт								
29	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	7060,00	--	21180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	6420,00	--	51360	--	--	-	--
				--	--	--	--	--	-	--
		шт								
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy	3	3500,00	--	10500	--	--	-	--
				--	--	--	--	--	-	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130901-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1600,00	--	4800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	18	249,00	--	4482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3850,00	--	3850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	8	2004,94	155,59	16040	1245	10990	6,05	48
				1014,75	58,50	8118	468	128	0,28	2
		1шт								
40	С130903-15	Клапаны обратные 11б18бк, Dy 125 мм	2	24900,00	--	49800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	6	33900,00	--	203400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	16	618,00	--	9888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
46	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	26	1320,75	20,80	34340	541	4602	0,73	19
		м		130,50	7,79	3393	203	128	0,04	1
47	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из	26	425,70	14,12	11068	367	3516	0,55	14
		м		100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
48	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	12	247,70	14,12	2972	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	38	10,99	--	418	--	520	0,05	2
		м		10,69	--	406	--	128	--	--
50	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	26	11,76	--	306	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
51	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
52	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				124928,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			589698				
	Материалы -		Тенге			202564				
	Всего заработная плата -		Тенге				35648,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			347836				
	Местные материалы -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			381735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6844,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116710				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			673448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				42493,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3615431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14986
		Сметная заработная плата -	Тенге				2747504,00			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			2061871				
		Оборудование:	Тенге			1553560				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			37114				
		Возврат материалов 15%	Тенге			5567				
		итого	Тенге			2093418				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				48358				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			20 934				
		Доп.отпуска 0,4 %	Тенге			8 374				
		итого:	Тенге			3 724 644				
		Итого в текущих ценах к=1,951	Тенге			7 266 780				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			145 336				
		итого	Тенге			7 412 116				
		НДС 12%	Тенге			889 454				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			8 301 570				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Эр1- расценки проверены

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №11
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2012г.

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ. БЛАГОУСТРОЙСТВО (смета 7-1-3)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-32-27	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы**	83,5	538,03	67,69	44926	5652	8116	0,27	23
		--		45,21	24,22	3775	2022	140	0,12	10
2	У1-32-28	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций**	83,5	1796,88	3,13	150039	261	15970	1,20	100
		м		211,56	0,95	17665	79	90	--	--
3	У1-34-35	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы**	1	84479,44	4617,04	84479	4617	7276	24,00	24
		ворота		3894,00	1302,84	3894	1303	140	6,40	6
4	У1-34-36	**Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций**	1	42975,81	74,31	42976	74	4611	30,00	30
		ворота		5098,60	24,31	5099	24	90	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			322420	10605			177
			Тенге			30433	3429			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129405				
		Материалы -	Тенге			111467				
		Всего заработная плата -	Тенге				10994,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2309,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			153485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13303,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			193015				
Материалы -			Тенге			169916				
Всего заработная плата -			Тенге				22867,00			
		Накладные расходы -	Тенге			35973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21504				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			226412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25955,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			379897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				39258,00			
		ИТОГО без оборудования:	Тенге			379897				
		Оборудование:	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			6838				
		Возврат материалов 15%	Тенге			1026				
		итого	Тенге			385709				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				8910				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			3 857				
		Доп.отпуска 0,4 %	Тенге			1 543				
		итого	Тенге			400 019				
		Итого в текущих ценах к=1,951	Тенге			780 437				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			15 609				
		итого	Тенге			796 046				
		НДС 12%	Тенге			95 525				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			891 571				

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи) (должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ерт- расценки проверены