Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест в жилом массиве Интернациональный города Астаны

АКТ №19
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2013г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1-1 - 2749м2)								
1	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**200**	**582,87**	**15,35**	**116574**	**3070**	**2926**	**0,03**	**7**
		м2		**5,94**	**5,06**	**1188**	**1012**	**133**	**0,02**	**4**
2	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**200**	**-554,88**	**-6,63**	**-110976**	**-1326**	**-29376**	**-0,70**	**-140**
		м		**-108,68**	**-1,76**	**-21736**	**-351**	**133**	**-0,01**	**-1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**5598**	**1744**			**-133**
			Тенге			**-20548**	**661**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5598**				
		Материалы -	Тенге			**-3094**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-19887,00**			
		Местные материалы	Тенге			**27496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-26450**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							**-13**
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**-3968,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-1251**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-22104**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-23855,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-22104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							-144
		Сметная заработная плата-	Тенге				-23855,00			
		РАЗДЕЛ 2. Брусчатое покрытие (тип 2-2 - 971 м2)								
3	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
			290	181,70	21,26	52693	6165	58542	0,95	275
		м2		156,15	7,97	45283	2311	123	0,04	11
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Брусчатка (прямоугольник), толщина 80 мм**								
			200	756,00	--	151200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**			**203893**	**6165**			**275**
			Тенге			**45283**	**2311**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**203893**				
		Материалы -	Тенге			**191**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**47595,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**152252**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58542**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**8781,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15746**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**278180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56376,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**278180**				
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата-	Тенге				**56376,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**209491**	**7910,00**			**142**
			Тенге			**24736**	**2972,00**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**209491**				
		Материалы -	Тенге			**-2903**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27707,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			179748				
		Накладные расходы -	Тенге			32091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				4814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14495				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				32521,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**256077**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**4609**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**691**				
		итого	**Тенге**			**259995**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**6006**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**2 600**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**1 040**				
		итого:	**Тенге**			**269 641**				
		Итого в текущих ценах к=2,04	**Тенге**			**526 069**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**10 521**				
		итого	**Тенге**			**536 591**				
		НДС 12%	**Тенге**			**64 391**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**600 981**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ЭЦП - расценки проверены