Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 2 » ноября 2011 года
№1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «27» 12 2013 г. ст.Нуринск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Бухар-Жырауского района «____» _____ 2013 г. № ____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Елюбаева Талгата Ахметовича-заместителя акима Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Карманова Даулета Сагатовича – главного специалиста отдела архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Карагандинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Бейсембаева Ниязбека Бейсембаевича – руководителя отдела строительства Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дюсекеева Болата Жукеновича – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Аринова Болата Бейсембековича – и.о.руководителя отдела архитектуры и градотсроительства Бухар-Жырауского района

эксплуатационной организации Аманжолов Байболат Копенович – и.о.директора КГП «Ботакара су кожалыгы»

Кайряк Наталья Викторовна – директор ТОО «Актау су»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рыспекова Халиля Жаржановича – акима п.Г.Мустафина
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Байменшина Ерлана Нурпеисовича - директора ТОО «Компания Нурай-Строй» (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Кононенко Николай Федорович – директора ТОО «Сантехэнергопроект» (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сембаева Серика Байдюсеновича – руководителя управления госсанэпиднадзора Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Жантуликова Ришата Собержановича – начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Джумашева Ержана Фахрдиновича- уполномоченного государственного экологического инспектора по Бухар-Жырауского района (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Компания Нурай-Строй»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринск Бухар-Жырауского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Г.Мустафина, ст.Нуринск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20 __г. № -

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ уведомление от «15» апреля 2013 г. № 75

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Компания Нурай-Строй

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями -

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Сантехэнергопроект»

(наименование организации)

выполнившим Рабочий проект

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями -

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Рабочий проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «5» января 2012 г. №2.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2013 г

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2013 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ, исполнительная документация, сертификаты соответствия на применяемые материалы (перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети: -диамм 110 мм -диамм 63 мм -диамм 25 мм	 м м м	 20962,7 2366,39 2411		 20962,7 2366,39 2411	
Пожарные гидранты	Шт	80		80	
Колодцы: -диамм 2000 мм -диамм 1500 мм -диамм 1000 мм	 Шт Шт шт	 4 449 1		 4 449 1	
Счетчики в комплекте для холодной воды с паспортами	Шт	534		534	
Резервуар противопожарный монолитный емк.110 куб.м	Шт	1		1	
Камера переключения кессонного типа	Шт	1		1	
Расходомер электромагнитным «Питерфлоу РС» Ду50 мм	Шт	1		1	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трубы полиэтиленовые, колодцы железобетонные
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 264 339 040,0 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 264 339 040,0 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ - тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря- тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии: Предъявленный к приемке

Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуриск Бухар-Жырауского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____Елюбаев Т.А.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____Карманов Д.С.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____Бейсембаев Н.Б.

_____Дюсекеев Б.Ж.

_____Аринов Б.Б.

_____Аманжолов Б.К.

_____Кайряк Н.В.

_____Рыспеков Х.Ж.

_____Балмешкин Е.Н.

_____Кононенко Н.Ф.

_____Сембаев С.Б.

_____Жантуликов Р.С.

_____Джумашев Е.Ф.

Счет-фактура № 87 от 07 Августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Бейимбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серии 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ045600000000182663 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) №: договор №6 от 27.03.2013 г.Нуринск
Условия по договору(контракту): Безналичный расчет
Пункт назначения: (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Бейимбет-Майлина, дом 16/10
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ИИН/БИН 091040009498, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4672268 Код 12, Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37
(ИИН/БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4672268 Код 12
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 091040009498 Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37
ИИК получателя: 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента БИК 195301070

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района. За август 13г	усл	1	50673610.71	50673610.71	12 %	6080833.29	56754444.00	-----	-----
Всего по счету:					50673610.71		6080833.29	56754444.00		-----

Руководитель: Баймендин Ерлан Нурлеисович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Айтказиева Асемгуль Асилхансена
(ФИО,подпись)
Примечание: Без печати недействительна. Оригинал (первый экземпляр)-получателю, копия второй экземпляр)-поставщику

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ № 5 от 06.08.2013г.
выполненных работ
за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование		тенге
1	2		3
1	Общая стоимость работ, в том числе		240 369 000,00
		НДС	25 753 821,43
		без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году		240 369 000,00
		НДС	25 753 821,43
		без НДС	214 615 178,57
3	Ранее зажатированные суммы по выполненным работам		121 032 256,00
		НДС	12 967 741,71
		без НДС	108 064 514,29
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе		12 018 450,00
		НДС	1 287 691,07
		без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		87 092 533,00
		НДС	9 331 342,82
		без НДС	77 761 190,18
6	Виды выполняемых работ		Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС		177 786 700,00
		НДС	19 048 575,00
		без НДС	158 738 125,00
8	Сумма выполненных работ за август 2013 года		**56 754 444,00**
		НДС	6 080 833,29
		без НДС	50 673 610,71
9	Удержание аванса 5%		2 837 722,20
		НДС	304 041,66
		без НДС	2 533 680,54
10	Удержание резерва 5%		2 837 722,20
		НДС	304 041,66
		без НДС	2 533 680,54
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных		**51 078 999,60**
		НДС	5 472 749,96
		без НДС	45 606 249,64

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Начальник
ГУ "Отдел строительства,архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 10/3
ИИК KZ04856000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2013 года

код Ген.подряд чика	код Субподрядчи ка	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	177 786,700										19 048,575
В отчётном периоде:		56 754,444									6 080,833

К оплате: **Пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысяч четыреста сорок четыре тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Бухар-Жырауского района"
Бейсембаев Н.Ы. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Байменшин Е.Н. _____

Форма 2

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12538	9,85	9,85	123464	123464	32749	--	--
		м3		--	2,69	--	33762	97	0,01	110
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	25076	7,04	7,04	176498	176498	46817	--	--
		м3		--	1,92	--	48265	97	0,01	158
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	31479,57	33,40	31,41	1051481	988773	324650	0,01	434
		м3		1,99	8,64	62707	271983	97	0,03	944
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2369,43	302,12	--	715860	--	808922	2,13	5036
		м3		302,12	--	715860	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	850,02	42,35	39,83	35997	33854	11111	0,02	15
		м3		2,52	10,96	2142	9312	97	0,04	32
6	E0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,98	537,17	--	34368	--	38836	3,42	219
		м3		537,17	--	34368	--	113	--	--
7	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	780	483,56	6,82	377174	5320	38138	0,26	203
		м2		40,73	2,54	31769	1981	113	0,01	10
8	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	2431,19	289,15	289,15	702968	702968	440085	--	--
		м3		--	186,62	--	453696	97	0,86	2086
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлованов грунтом 2 группы	1550	134,10	--	207855	--	234876	0,97	1507
		м3		134,10	--	207855	--	113	--	--
10	E0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	41437	6,83	6,83	282845	282845	75026	--	--
		м3		--	1,87	--	77346	97	0,01	253
11	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	82874	3,29	3,29	272644	272644	72320	--	--
		м3		--	0,90	--	74557	97	--	244
12	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	41437	25,65	5,38	1062704	222776	814730	0,13	5345
		м3		20,27	--	839928	--	97	--	--
13	E0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12538	9,85	9,85	123464	123464	32749	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		--	2,69	--	33762	97	0,01	1...
14	E0101-25-9 т.ч. п-3,70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	25076	7,04	7,04	176498	176498	46817	--	--
		м3		--	1,92	--	48265	97	0,01	158
15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	1253,6	3,79	3,24	4749	4067	1946	--	4
		м3		0,48	1,12	602	1404	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5348568	3113170			12763
			Тенге			1895232	1054334			4109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5348568				
	Материалы -		Тенге			340085				
	Всего заработная плата -		Тенге				2949566,00			
	Местные материалы -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			3019772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				452966,00			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502100				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8870440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3402532,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8870440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3402532,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
16	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	252,6	2011,20	152,52	508029	38527	69232	1,02	258
		м3		153,68	57,15	38820	14436	130	0,28	70
17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,60	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
18	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,55	51202,26	20326,01	28161	11179	25868	179,00	98
				30825,00	5353,43	16954	2944	130	20,64	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		км								
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	1,57	47611,09	17877,09	74607	28013	70074	173,00	271
				29700,00	4698,68	46540	7363	130	18,10	28
		км								
20	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	1515	482,00	–	730230	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
21	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-63х2,5мм	555,5	129,00	–	71660	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
22	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х1,8мм	1582,67	72,00	–	113952	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
				288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
		шт								
24	Е0122-35-3	Установка фасонных задвижек диам. 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,40	18
				231,75	6,75	3013	88	130	0,03	–
		шт								
25	С130902-53	Задвижки параллельные сдвижные с выдвижным шпинделем (фабр.для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	13	6480,00	–	84240	–	–	–	–
			Страниц -	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	27	242,08 144,00	6,95 2,25	6536 3888	188 61	5133 130	0,88 0,01	24 --
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	27	3500,00 --	-- --	94500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	7,23	-107786,81 -6750,00	-398,18 -150,75	-779406 -48809	-2879 -1090	-64869 130	-42,10 -0,74	-304 -5
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	7,26	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	1800437 455747	358570 135450	768555 130	312,70 91,12	2270 662
30	С130809-10	Фланцы свободный, Dy 63 мм шт	110	342,00 --	-- --	37620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов шт	104	300,57 69,53	225,64 58,98	31259 7231	23466 6134	17375 130	0,41 0,23	43 24
32	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм шт	179	-1269,81 --	-- --	-227297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д63мм шт	92	761,89 --	-- --	70094 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Отводы ПНД Д110, Фарад. шт	2	2454,97 --	-- --	4910 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		шт								
35	С Коммерч. предл. ТОО СП "Кирал PlAsT" 2011г	Отводы ПНД d110, 60град.	5	3597,80	--	17989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С Коммерч. предл. ТОО СП "Кирал PlAsT" 2011г	Отводы ПНД d110, 45град.	6	1100,50	--	6603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С Коммерч. предл. ТОО СП "Кирал PlAsT" 2011гирим.	Угольник(отвод) 90гр ПНД d110	2	1058,18	--	2116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2986822	496281			2991
			Тенге			576451	175768			831
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2986822				
	Материалы -		Тенге			476594				
	Всего заработная плата -		Тенге				752218,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1006617				
	Местные материалы -		Тенге			430879				
		Накладные расходы -	Тенге			977884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146683,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			237882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4202589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4311
		Сметная заработная плата -	Тенге				898901,00			
		ИТОГО НАКЛАДНЫЕ ПУ 2	Тенге			4202589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4311
		Сметная заработная плата -	Тенге				898901,00			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КАБЕЛЯМИ - 92м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОЬ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	184	-482,00	--	-88688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОЬ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 109,3 мм	184	726,00	--	133584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44896	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44896				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44896				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47590				
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-129шт								
40	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	202,53	8209,48	1879,87	1662666	380730	519714	8,86	1794
		м3		1435,50	538,43	298732	109048	130	2,06	417
41	С143618-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений канализации, резервуаров, колодцев и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, сборные	86,43	18800,00	--	1624884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	229,62	6380,00	--	1464976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	74,82	4281,25	--	320323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	129	11500,00	--	1483500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	2,2	133700,00	--	294584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	114,57	30,82	0,02	3531	2	858	0,04	5
		м2		8,32	--	953	--	90	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	1489,95	245,44	3,82	365693	5692	68198	0,21	316
		м2		37,35	1,44	55650	2146	118	0,01	10
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ								
48	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	1248	2017,57	1,57	2517927	1959	628992	2,36	2945
		Тельник		393,75	--	491400	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9738084	388383			5060
			Тенге			838735	111194			428
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6925573				
		Материалы -	Тенге			366190				
		Всего заработная плата -	Тенге				458528,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1803823				

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4021801				
		Накладные расходы -	Тенге			588770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88316,00			
		Непронируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7965204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2837
		Сметная заработная плата -	Тенге				546844,00			
	Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			294584				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294584				
		Непронируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17675				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			312259				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2517927				
	Материалы -		Тенге			2024568				
	Всего заработная плата -		Тенге				491400,00			
		Накладные расходы -	Тенге			628992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94349,00			
		Непронируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3335735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3260
		Сметная заработная плата -	Тенге				585749,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11613197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6097
		Сметная заработная плата -	Тенге				1132593,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18418370	3997834			20814
			Тенге			3310417	1341296			5308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15305859				
	Материалы -		Тенге			1182870				
	Всего заработная плата -		Тенге				4160313,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2855336				
	Местные материалы -		Тенге			4452761				
		Накладные расходы -	Тенге			4586426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				687964,00			
		Непронируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1193537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21085822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25530
		Сметная заработная плата -	Тенге				4848277,00			
	Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			294584				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Непредвиденные и непредвидимые зат -	Тенге			17675				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			312259				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2517927				
	Материалы -		Тенге			2024568				
	Всего заработная плата -		Тенге				491400,00			
		Накладные расходы -	Тенге			628992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94349,00			314
		Непредвиденные и непредвидимые затраты -	Тенге			188815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3335735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				585749,00			3260
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24733816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5434025,00			28790

СМР	Тенге	24 733 816
Оборудования	Тенге	0,00
Прочее	Тенге	0,00
Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	Тенге	296 805,79
Итого СМР с временными	Тенге	25 030 621,79
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3х1,2=3,96	Тенге	991 212,62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	250 306,22
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	100 122,49
Итого	Тенге	1 341 641,33
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	26 372 263,12
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	55 058 479,65
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 101 169,59
Итого	Тенге	56 159 649,24
скидка 9,7686487%	Тенге	5 486 038,85
Итого со скидкой	Тенге	50 673 610,40
НДС 12%	Тенге	6080 833,25
Итого	**Тенге**	**56 754 444**

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Страниц -

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №14 от 18 декабря 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	18.12.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимости
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	4 059 745,76										434 972,76
В отчётном периоде:		4 059 745,76									434 972,76

К оплате: **четыре миллиона пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять тенге, 76 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №14 от 18 декабря 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ №1 от 23.12.2013г.
выполненных работ
за декабрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	4 059 745,76
	НДС	434 972,76
	без НДС	3 624 773,00
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	4 059 745,76
	НДС	434 972,76
	без НДС	3 624 773,00
3	Ранее зактированные суммы по выполненным работам	-
	НДС	-
	без НДС	-
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	1 217 923,73
	НДС	130 491,83
	без НДС	1 087 431,90
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
	НДС	-
	без НДС	-
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	4 059 745,76
	НДС	434 972,76
	без НДС	3 624 773,00
8	Сумма выполненных работ за декабрь 2013 года	4 059 745,76
	НДС	434 972,76
	без НДС	3 624 773,00
9	Удержание аванса 30%	1 217 923,73
	НДС	130 491,83
	без НДС	1 087 431,90
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	**2 841 822,03**
	НДС	304 480,93
	без НДС	2 537 341,10

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

Бейсембаев Н.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.К._____

Форма 2

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за декабрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1000	9,85	9,85	9847	9847	2612	--	--
		м3		--	2,69	--	2693	97	0,01	9
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	2000	7,04	7,04	14077	14077	3734	--	--
		м3		--	1,92	--	3849	97	0,01	13
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	2538,96	33,40	31,41	84806	79749	26184	0,01	35
		м3		1,99	8,64	5058	21937	97	0,03	76
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	191,1	302,12	--	57737	--	65243	2,13	406
		м3		302,12	--	57737	--	113	--	--
5	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	191,1	289,15	289,15	55257	55257	34593	--	--
		м3		--	186,62	--	35663	97	0,86	164
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	120	134,10	--	16092	--	18184	0,97	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	16092	--	113	--	--
7	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	2589,86	6,83	6,83	17678	17678	4689	--	--
		м3		--	1,87	--	4834	97	0,01	16
8	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	5179,73	3,29	3,29	17041	17041	4520	--	--
		м3		--	0,90	--	4660	97	--	15
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2589,86	25,65	5,38	66420	13924	50922	0,13	33
		м3		20,27	--	52497	--	97	--	--
10	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1000	9,85	9,85	9847	9847	2612	--	--
		м3		--	2,69	--	2693	97	0,01	9
11	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	2000	7,04	7,04	14077	14077	3734	--	--
		м3		--	1,92	--	3849	97	0,01	13
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	20,2	3,79	3,24	77	66	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	23	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			362956	231562			892
			Тенге			131393	80201	--		314
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362956				
	Всего заработная плата -		Тенге				211594,00			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			217059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32559,60			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
	-	Сметная заработная плата -	Тенге				244153,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			614816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				244153,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
13	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	19,9	2011,20	152,52	40022	3035	5454	1,02	20
		м3		153,68	57,15	3058	1137	130	0,28	6
14	E0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм**	0,4	47611,09	17877,09	19044	7151	17887	173,00	69
		км		29700,00	4698,68	11880	1879	130	18,10	7
15	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	**Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х1,8мм**	404	72,00	--	29088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,4	8097,13	--	3239	--	4177	51,50	21
		км		8032,50	--	3213	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			91393	10186			110
			Тенге			18151	3017			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91393				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				21168,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29088				
	Местные материалы -		Тенге			33962				
		Накладные расходы -	Тенге			27518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4128,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				25296,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126046				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				25296,00			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КОЛОДЦАХ								
17	С130901-14 прим.	**Вентили проходные муфтовые латунные 25Б1бк, Dy 25 мм**	316	430,00	--	135880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	**Счетчики воды ф15 мм, "Meter" (универсальный полимер) с латунными гайками**	316	1293,78	--	408835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	**Обратный клапан муфтовый 15-1/2"**	316	351,17	--	110969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	**Фильтр сетчатый муфтовый 15-1/2"**	316	362,26	--	114474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	**Муфта компрессионная резьбовая 025х1" мм с нар. резьбой**	161	110,90	--	17854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	**Шаровый кран DN25 FFL**	161	776,27	--	124979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			912991	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			912991				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			912991				
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			967771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			967771				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1367341	241748			1002
			Тенге			149544	83218			327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1367341				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				232762,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942079				
	Местные материалы -		Тенге			33964				
		Накладные расходы -	Тенге			244577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36687,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1708633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				269448,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1708633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				269448,00			

	СМР	Тенге	1708633
	Оборудования	Тенге	0,00
	Прочие	Тенге	0,00
	Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	Тенге	20503,59
	Итого СМР с временными	Тенге	1729136,28
	Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
	Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге	68473,80
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	17291,36
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	6916,55
	Итого	Тенге	92681,70
	Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	1821817,98
	Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	3803485,80
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	76069,72
	Итого	Тенге	3879555,52
	скидка 6,56731205%	Тенге	254782,52
	Итого со скидкой	Тенге	**3624773,00**
	НДС 12%	Тенге	434972,76
	ВСЕГО	**Тенге**	**4059745,76**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жыраускогo района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жыраускогo района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
от 20 мая за май месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	18697,831										2033,339
В отчётном периоде:		5344,998									572,678

К оплате: **пять миллионов триста сорок четыре тысяча девятьсот девяносто семь тенге, 78 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жыраускогo района»
Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года
Программа 015 - за счет средств из местного бюджета

АКТ б/н от 20.05.2013г.
выполненных работ
за май месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	23 970 040,00
	НДС	2 568 218,57
	без НДС	21 401 821,43
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	23 970 040,00
	НДС	2 568 218,57
	без НДС	21 401 821,43
3	Ранее зактированные суммы по выполненным работам	-
	НДС	-
	без НДС	-
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	1 198 502,00
	НДС	128 410,93
	без НДС	1 070 091,07
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
	НДС	-
	без НДС	-
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	5 344 997,78
	НДС	572 678,33
	без НДС	4 772 319,45
8	Сумма выполненных работ за май 2013 года	5 344 997,78
	НДС	572 678,33
	без НДС	4 772 319,45
9	Удержание аванса 5%	267 249,89
	НДС	28 633,92
	без НДС	238 615,97
10	Удержание резерва 5%	267 249,89
	НДС	28 633,92
	без НДС	238 615,97
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	**4 810 498,00**
	НДС	515 410,50
	без НДС	4 295 087,50

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"*
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ248070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 472251 КБЕ 12

Начальник
ГУ "Отдел строительства,архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района

Сейтенбаев Н.К. _____

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Баймечиев Е.Т. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за май месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1500	9,85	9,85	14771	14771	3918	--	--
		м3		--	2,69	--	4039	97	0,01	13
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	6000	7,04	7,04	42231	42231	11202	--	--
		м3		--	1,92	--	11548	97	0,01	38
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	3808,44	33,40	31,41	127209	119623	39277	0,01	53
		м3		1,99	8,64	7586	32905	97	0,03	114
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	286,66	302,12	--	86606	--	97864	2,13	609
		м3		302,12	--	86606	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	87,72	483,56	6,82	42418	598	4289	0,26	23
		м2		40,73	2,54	3573	223	113	0,01	1
6	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	286,66	289,15	289,15	82886	82886	51890	--	--
		м3		--	186,62	--	53494	97	0,86	246
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	180	134,10	--	24138	--	27276	0,97	175
		м3		134,10	--	24138	--	113	--	--
8	E0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	2866,57	6,83	6,83	19567	19567	5190	--	--
		м3		--	1,87	--	5351	97	0,01	17
9	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	5733,13	3,29	3,29	18861	18861	5003	--	--
		м3		--	0,90	--	5158	97	--	17
10	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2866,57	25,65	5,38	73517	15411	56362	0,13	370
		м3		20,27	--	58105	--	97	--	--
11	E0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1500	9,85	9,85	14771	14771	3918	--	--
		м3		--	2,69	--	4039	97	0,01	13
12	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	3000	7,04	7,04	21116	21116	5601	--	--
		м3		--	1,92	--	5774	97	0,01	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			568090	349835			1229
			Тенге			180008	122532			479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568090				
	Материалы -		Тенге			38247				
	Всего заработная плата -		Тенге				302540,00			
		Накладные расходы -	Тенге			311790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46768,00			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			932672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				349308,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			932672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				349308,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
13	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	30	2011,20	152,52	60336	4576	8222	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4610	1715	130	0,28	8
14	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,6	58881,69	25695,31	35329	15417	31113	194,00	116
		км		33075,00	6813,45	19845	4088	130	26,38	16
15	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм**	606	482,00	--	292092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	E0122-33-1	**Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм**	0,1175	107786,81	398,18	12665	47	1054	42,10	5
		т		6750,00	150,75	793	18	130	0,74	--
17	E0122-34-1	**Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов**	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	8	1269,81	--	10159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			412985	21845			155
			Тенге			25805	6292			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412985				
	Материалы -		Тенге			11881				
	Всего заработная плата -		Тенге				32097,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			302251				
	Местные материалы -		Тенге			51204				
		Накладные расходы -	Тенге			41726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6259,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				38356,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			481994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				38356,00			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-14шт								
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,98	8209,48	1879,87	180444	41320	56403	8,86	195
		м3		1435,50	538,43	31552	11835	130	2,06	45
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,38	18800,00	--	176344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	24,92	6380,00	--	158990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	8,12	4281,25	--	34764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	14	11500,00	--	161000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	14	164,30	23,87	2300	334	1837	0,68	9
		шт		100,35	9,02	1405	126	120	0,04	1
25	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	5,6	1250,00	--	7000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-821	Ручка на крышке	14	308,00	--	4312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,2391	133700,00	--	31970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	12,43	30,82	0,02	383	--	93	0,04	1
		м2		8,32	--	103	--	90	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	161,7	245,44	3,82	39688	618	7401	0,21	34
		м2		37,35	1,44	6039	233	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**797195**	**42272**			**239**
			Тенге			**39100**	**12194**			**47**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			765225				
		Материалы -	Тенге			40303				
		Всего заработная плата -	Тенге				51294,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207076				
		Местные материалы -	Тенге			436475				
		Накладные расходы -	Тенге			65735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9860,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			880817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				61154,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31970				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			914706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				61154,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1778270**	**413951**			**1624**
			Тенге			**244913**	**141018**			**552**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1746299				
		Материалы -	Тенге			90431				
		Всего заработная плата -	Тенге				385931,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			509326				
		Местные материалы -	Тенге			487679				
		Накладные расходы -	Тенге			419251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62888,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2295483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2385
		Сметная заработная плата -	Тенге				448818,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31970				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31970				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2329372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2385
		Сметная заработная плата -	Тенге				448818,00			

СМР	Тенге	2 329 372	
Оборудования	Тенге	0,00	
Прочие	Тенге	0,00	
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	27 952,46	
Итого СМР с временными	Тенге	2 357 324,10	
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге		
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96	Тенге	93 350,03	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	23 573,24	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	9 429,30	
Итого	Тенге	126 352,57	
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	2 483 676,68	
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	5 185 275,95	
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	103 705,52	
Итого	Тенге	5 288 981,47	
НДС 12%	Тенге	634 677,78	
Итого	**Тенге**	**5 923 659,25**	
скидка 9,7686487%	Тенге	578 661,46	
ВСЕГО	**Тенге**	**5 344 997,78**	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____Г.М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 23 от 24 Апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Бейимбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № договор №6 от 27.03.2013 г.
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
(государство, регион, область, город, район)
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Бейимбет-Майлина, дом 16/10
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 091040009498, ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12, Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Код 4672268 Код 12
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 091040009498 Адрес: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 37
ИИК получателя: 130449 в Бухар-Жырауский райотдел Казначейства Департамента БИК 195301070

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринск Бухар-Жырауского района	тенге	1	11922172.62	11922172.62	12 %	1430660.71	13352833.33	-----	-----
Всего по счету:					11922172.62		1430660.71	13352833.33		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за главного бухгалтера
Кыдыралина Гульнара Сериковна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер материального стола Кабиева Нуржамал Сагатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 февраля 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
от 25 апреля за апрель месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.02.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)									
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	13352,833										1430,661
В отчётном периоде:		13352,833									1430,661

К оплате: **Тринадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать три тенге 33 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев И.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 февраля 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ б/н от 24.04.2013г.
выполненных работ
за апрель месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее зафиксированные суммы по выполненным работам	-
	НДС	-
	без НДС	-
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
	НДС	-
	без НДС	-
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	13 352 833,33
	НДС	1 430 660,71
	без НДС	11 922 172,62
8	Сумма выполненных работ за апрель 2013 года	13 352 833,33
	НДС	1 430 660,71
	без НДС	11 922 172,62
9	Удержание аванса 30%	667 641,67
	НДС	71 533,04
	без НДС	596 108,63
10	Удержание резерва 5%	667 641,67
	НДС	71 533,04
	без НДС	596 108,63
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	**12 017 550,00**
	НДС	1 287 594,64
	без НДС	10 729 955,35

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетказинов Б.К. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за апрель месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2142,99	9,85	9,85	21102	21102	5598	–	–
		м3		–	2,69	–	5771	97	0,01	19
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	4285,98	7,04	7,04	30167	30167	8002	–	–
		м3		–	1,92	–	8249	97	0,01	27
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	5440,96	33,40	31,41	181739	170901	56113	0,01	75
		м3		1,99	8,64	10838	47010	97	0,03	163
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	409,53	302,12	–	123730	–	139815	2,13	870
		м3		302,12	–	123730	–	113	–	–
5	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	409,53	289,15	289,15	118415	118415	74133	–	–
		м3		–	186,62	–	76425	97	0,86	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	257,16	134,10	–	34485	–	38968	0,97	250
		м3		134,10	–	34485	–	113	–	–
7	E0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	4095,35	6,83	6,83	27954	27954	7415	–	–
		м3		–	1,87	–	7644	97	0,01	25
8	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	8190,7	3,29	3,29	26946	26946	7148	–	–
		м3		–	0,90	–	7369	97	–	24
9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	4095,35	25,65	5,38	105030	22018	80522	0,13	528
		м3		20,27	–	83013	–	97	–	–
10	E0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2142,99	9,85	9,85	21102	21102	5598	–	–
		м3		–	2,69	–	5771	97	0,01	19
11	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	4285,98	7,04	7,04	30167	30167	8002	–	–
		м3		–	1,92	–	8249	97	0,01	27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				720839	468773			1724
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				252066	166488			655
	Всего заработная плата -	Тенге				720839				
	Накладные расходы -	Тенге					418554,00			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				431312				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								216
	Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					64697,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				69129				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1221280				
										2595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				483251,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1221280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				483251,00			
РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
12	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основании под трубопроводы**	42,86	2011,20	152,52	86200	6537	11747	1,02	44
		м3		153,68	57,15	6587	2449	130	0,28	12
13	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,8572	58881,69	25695,31	50473	22026	44450	194,00	166
		км		33075,00	6813,45	28352	5840	130	26,38	23
14	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм**	865,77	482,00	–	417300	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			553973	28563			210
			Тенге			34938	8290			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553973				
		Материалы -	Тенге			18				
		Всего заработная плата -	Тенге				43228,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			417300				
		Местные материалы -	Тенге			73153				
		Накладные расходы -	Тенге			56197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8430,00			
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			646780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				51658,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			646780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				51658,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ								
		Бестраншейная прокладка трубопроводов методом направленного горизонтального бурения								
15	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
16	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
17	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах I-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм /пилотная скважина/	63	831,44	781,34	52380	49224	7420	0,28	18
		м		49,84	63,41	3140	3995	104	0,30	19
18	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	63	1089,57	1024,24	68643	64527	9835	0,36	23
		м		64,08	86,02	4037	5420	104	0,41	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	63	1823,56	1713,61	114884	107957	16489	0,60	38
		м		106,80	144,87	6728	9127	104	0,68	43
20	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (в буровой канал)	63	5063,58	4756,84	319005	299681	45551	1,68	106
		м		299,04	396,18	18840	24960	104	1,87	118
21	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм (КОЖУХ)	63,63	4460,00	–	283790	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,063	947225,77	138575,59	59675	8730	8692	313,00	20
		км		53775,00	52348,50	3388	3298	130	255,67	16
23	Е0122-11-3п прим.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,063	58791,69	25695,31	3704	1619	3267	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2084	429	130	26,38	2
24	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	63	244,98	0,28	15433	18	12043	0,84	53
		м		146,93	0,11	9257	7	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	63	482,00	–	30366	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Бентонит (глинопорошок) "Туннельгель Плюс"	2100	82,45	–	173152	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
27	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Изимад"	224	879,56	–	197021	–	–	–	–
		л		–	–	–	–	–	–	–
28	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Пенетрол"	300	502,42	–	150727	–	–	–	–
		л		–	–	–	–	–	–	–
29	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Баразан Д"	191,4	1726,10	–	330375	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
30	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Сода	11,04	50,79	–	561	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
31	С143101-1	Вода (для раствора, для системы очистки)	62,64	5,00	–	313	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	11,04	3,79	3,24	42	36	17	–	–
		м3		0,48	1,12	5	12	97	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1803124	533017			279
			Тенге			49306	47717			225
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1519334				
Материалы -			Тенге			54496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				97023,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			882202				
	Местные материалы -		Тенге			314				
		Накладные расходы -	Тенге			105702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15855,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1722539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				112878,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			283790				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2023356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				112878,00			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КАБЕЛЯМИ

Бестраншейная прокладка трубопроводов методом направленного горизонтального бурения

33	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
34	E0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	92	831,44	781,34	76492	71883	10835	0,28	26
		м		49,84	63,41	4585	5833	104	0,30	28
36	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	92	1089,57	1024,24	100241	94230	14362	0,36	33
		м		64,08	86,02	5895	7914	104	0,41	38
37	Е0122-11-3п рим.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,184	58791,69	25695,31	10818	4728	9541	194,00	36
		км		33075,00	6813,45	6086	1254	130	26,38	5
38	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (в буровой канал)	184	5063,58	4756,84	931698	875258	133038	1,68	309
		м		299,04	396,18	55023	72898	104	1,87	344
39	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	184	482,00	–	88688	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Бентонит (глинопорошок) "Тунельгель Плюс"	1330	82,45	–	109663	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Изимад"	144	879,56	–	126656	–	–	–	–
		л		–	–	–	–	–	–	–
42	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Пенетрол"	112	502,42	–	56271	–	–	–	–
		л		–	–	–	–	–	–	–
43	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Баразан Д"	84	1726,10	–	144992	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
44	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Сода	48	50,79	–	2438	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
45	С143101-1	Вода (для раствора, для системы очистки)	40	5,00	–	200	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	5	3,79	3,24	19	16	8	–	–
		м3		0,48	1,12	2	6	97	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1649703	1046728			409
			Тенге			72506	88140			415
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1649703				
	Материалы -		Тенге			1560				
	Всего заработная плата -		Тенге				160646,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528709				
	Местные материалы -		Тенге			200				
		Накладные расходы -	Тенге			168979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25347,00			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				185993,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1927803				908
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				185993,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4727639	2077081			2622
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			408816	310635			1330
			Тенге							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4443849				
Материалы -			Тенге			56074				
Всего заработная плата -			Тенге				719451,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1828211				
Местные материалы -			Тенге			73667				
		Накладные расходы -	Тенге			762191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114329,00			381
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312362				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5518402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				833780,00			4333
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			283790				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			283790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17027				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			300817				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5819219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				833780,00			4333

СМР	Тенге	5 819 219
Оборудования	Тенге	0,00
Прочие	Тенге	0,00
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	69 830,63
Итого СМР с временными	Тенге	5 889 049,38
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96	Тенге	233 206,36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	58 890,49
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	23 556,20
Итого	Тенге	315 653,05
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	6 204 702,42
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	12 953 817,44
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	259 076,35
Итого	Тенге	13 212 893,79
НДС 12%	Тенге	1 585 547,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого	**Тенге**			**14 798 441,05**	
		скидка 9,7686487%	Тенге			1 445 607,72	
		ВСЕГО:	**Тенге**			**13 352 833,33**	

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
от 2 июня за июнь месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	37 615,609										4 030,244
В отчётном периоде:		18 917,778									2 026,905

К оплате: **восемнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят семь тенге, 78 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкции водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года
Программа 015 - за счет средств из местного бюджета

АКТ б/н от 02.06.2013г.
выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	23 970 040,00
	НДС	2 568 218,57
	без НДС	21 401 821,43
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	23 970 040,00
	НДС	2 568 218,57
	без НДС	21 401 821,43
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 344 997,78
	НДС	572 678,33
	без НДС	4 772 319,45
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	1 198 502,00
	НДС	128 410,93
	без НДС	1 070 091,07
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 810 498,00
	НДС	515 410,50
	без НДС	4 295 087,50
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	24 262 775,56
	НДС	2 599 583,10
	без НДС	21 663 192,46
8	Сумма выполненных работ за май 2013 года	18 917 777,78
	НДС	2 026 904,76
	без НДС	16 890 873,02
9	Удержание аванса 5%	945 888,89
	НДС	101 345,24
	без НДС	844 543,65
10	Удержание резерва 5%	945 888,89
	НДС	101 345,24
	без НДС	844 543,65
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**17 026 000,00**
	НДС	1 824 214,29
	без НДС	15 201 785,72

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
КБЕ 12

Начальник
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н.

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за июнь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5400	9,85	9,85	53175	53175	14105	–	–
		м3		–	2,69	–	14541	97	0,01	48
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	18800	7,04	7,04	76016	76016	20164	–	–
		м3		–	1,92	–	20787	97	0,01	68
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	13710,37	33,40	31,41	457954	430643	141396	0,01	189
		м3		1,99	8,64	27311	118458	97	0,03	411
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1031,96	302,12	–	311780	–	352312	2,13	2193
		м3		302,12	–	311780	–	113	–	–
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	371,28	483,56	6,82	179535	2532	18154	0,26	97
		м2		40,73	2,54	15122	943	113	0,01	5
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1026,38	289,15	289,15	296774	296774	185792	–	–
				–	186,62	–	191538	97	0,86	881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	648	134,10	--	86897	--	98193	0,97	630
		м3		134,10	--	86897	--	113	--	--
8	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	10319,64	6,83	6,83	70441	70441	18685	--	--
		м3		--	1,87	--	19263	97	0,01	63
9	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	20639,27	3,29	3,29	67900	67900	18011	--	--
		м3		--	0,90	--	18568	97	--	61
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	10319,64	25,65	5,38	264660	55481	202904	0,13	1331
		м3		20,27	--	209179	--	97	--	--
11	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5400	9,85	9,85	53175	53175	14105	--	--
		м3		--	2,69	--	14541	97	0,01	48
12	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	10800	7,04	7,04	76016	76016	20164	--	--
		м3		--	1,92	--	20787	97	0,01	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1994322	1182152			4440
			Тенге			650289	419426			1651
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1994322				
	Всего заработная плата -		Тенге			161881				
		Накладные расходы -	Тенге				1069715,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1103983				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							552
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				165597,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3284203				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1235313,00			
						3284203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6643
		Сметная заработная плата -	Тенге				1235313,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
13	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	108	2011,20	152,52	217210	16472	29601	1,02	110
		м3		153,68	57,15	16597	6172	130	0,28	30
14	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	2,16	58881,69	25695,31	127184	55502	112007	194,00	419
		км		33075,00	6813,45	71442	14717	130	26,38	57
15	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм**	2181,6	482,00	--	1051531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-3	**Установка чугунных задвижек диам. 100 мм**	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,40	22
		шт		231,75	6,75	3708	108	130	0,03	--
17	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм**	16	6480,00	--	103680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1506189	72257			552
			Тенге			91747	20997			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1506189				
	Материалы -		Тенге			2638				
	Всего заработная плата -		Тенге				112745,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1155211				
	Местные материалы -		Тенге			184334				
		Накладные расходы -	Тенге			146568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21985,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1751922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				134730,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1751922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				134730,00			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм - 50шт								
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	78,5	8209,48	1879,87	644444	147570	201440	8,86	696
		м3		1435,50	538,43	112687	42267	130	2,06	162
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	33,5	18800,00	--	629800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	89	6380,00	--	567820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	29	4281,25	--	124156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	50	11500,00	--	575000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,854	133700,00	--	114180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	44,41	30,82	0,02	1369	1	333	0,04	2
		м2		8,32	--	369	--	90	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	577,5	245,44	3,82	141742	2206	26433	0,21	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	21570	832	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2798510**	**149777**			**820**
			Тенге			**134626**	**43098**			**166**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2684331**				
		Материалы -	Тенге			**141934**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**177724,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**699156**				
		Местные материалы -	Тенге			**1558838**				
		Накладные расходы -	Тенге			**228206**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34231,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**174752**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3087288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211955,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**114180**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**114180**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6851**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**121031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3208319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211955,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6299021**	**1404186**			**5811**
			Тенге			**876663**	**483521**			**1904**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6184842**				
		Материалы -	Тенге			**306453**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1360184,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1854367**				
		Местные материалы -	Тенге			**1743172**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1478756**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**739**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**221813,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**459816**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8123414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1581998,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**114180**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**114180**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6851**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**121031**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8244444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1581998,00**			
		СМР	Тенге			8 244 444				
		Оборудования	Тенге			0,00				
		Прочие	Тенге			0,00				
		Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	Тенге			98 933,33				
		Итого СМР с временными	Тенге			8 343 377,37				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге			330 397,74				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			83 433,77				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			33 373,51				
		Итого	Тенге			447 205,03				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			8 790 582,40				
		Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге			18 352 467,50				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			367 049,35				
		Итого	Тенге			18 719 516,85				
		скидка 9,7686487%	Тенге			1 828 643,84				
		Итого со скидкой	Тенге			16 890 873,01				
		НДС 12%	Тенге			2 026 904,76				
		Итого	**Тенге**			**18 917 777,78**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
-		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	121032,256										4 030,244
В отчётном периоде:		26663,314									2 026,905

К оплате: **двадцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят три тысяча триста четырнадцать тенге, 44 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 февраля 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ от 05.07.2013г.
выполненных работ
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее зактированные суммы по выполненным работам	70 106 166,66
	НДС	7 511 375,00
	без НДС	62 594 791,66
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	63 095 550,00
	НДС	6 760 237,50
	без НДС	56 335 312,50
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	96 769 481,06
	НДС	10 368 158,69
	без НДС	86 401 322,38
8	Сумма выполненных работ за июль 2013 года	26 663 314,44
	НДС	2 856 783,69
	без НДС	23 806 530,75
9	Удержание аванса 5%	1 333 165,72
	НДС	142 839,18
	без НДС	1 190 326,54
10	Удержание резерва 5%	1 333 165,72
	НДС	142 839,18
	без НДС	1 190 326,54
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**23 996 983,00**
	НДС	2 571 105,32
	без НДС	21 425 877,68

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ486070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Баймешкин Е.Н.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за июль месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8500	9,85	9,85	83701	83701	22202	--	--
		м3		--	2,69	--	22889	97	0,01	75
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	17000	7,04	7,04	119655	119655	31739	--	--
		м3		--	1,92	--	32721	97	0,01	107
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	21426,12	33,40	31,41	715675	672994	220968	0,01	296
		м3		1,99	8,64	42681	185122	97	0,03	643
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1612,72	302,12	--	487240	--	550582	2,13	3427
		м3		302,12	--	487240	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	370,87	42,35	39,83	15706	14771	4848	0,02	6
		м3		2,52	10,96	935	4063	97	0,04	14
6	E0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,92	537,17	--	14998	--	16947	3,42	96
		м3		537,17	--	14998	--	113	--	--
7	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	480	483,56	6,82	232107	3274	23470	0,26	125
		м2		40,73	2,54	19550	1219	113	0,01	6
8	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1640,64	289,15	289,15	474384	474384	296983	--	--
		м3		--	186,62	--	306168	97	0,86	1408
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлованов грунтом 2 группы	1039,66	134,10	--	139418	--	157543	0,97	1011
		м3		134,10	--	139418	--	113	--	--
10	E0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	21923,72	6,83	6,83	149649	149649	39695	--	--
		м3		--	1,87	--	40923	97	0,01	134
11	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	43847,44	3,29	3,29	144252	144252	38264	--	--
		м3		--	0,90	--	39447	97	--	129
12	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	21923,72	25,65	5,38	562261	117867	431062	0,13	2828
		м3		20,27	--	444394	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8500	9,85	9,85	83701	83701	22202	--	--
		м3		--	2,69	--	22889	97	0,01	75
14	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	17000	7,04	7,04	119655	119655	31739	--	--
		м3		--	1,92	--	32721	97	0,01	107
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	480,18	3,79	3,24	1819	1558	745	--	2
		м3		0,48	1,12	230	538	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3344222	1985461			7790
			Тенге			1149447	688698			2698
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3344222				
	Материалы -		Тенге			209283				
	Всего заработная плата -		Тенге				1838145,00			
	Местные материалы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			1888989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							944
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				283348,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5547204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11433
		Сметная заработная плата -	Тенге				2121493,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5547204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11433
		Сметная заработная плата -	Тенге				2121493,00			

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	173,05	2011,20	152,52	348038	26394	47429	1,02	177
		м3		153,68	57,15	26594	9890	130	0,28	48
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,5	51202,26	20326,01	76803	30489	70548	179,00	269
		км		30825,00	5353,43	46238	8030	130	20,64	31
19	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	2020	482,00	--	973640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-63х2,5мм	1515	129,00	--	195435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11758	1,82	55
		шт		288,00	13,50	8640	405	130	0,07	2
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,40	28
		шт		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
23	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	6480,00	--	129600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144,00	2,25	720	11	130	0,01	--
25	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500,00	--	17500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	3	107786,81	398,18	323360	1195	26913	42,10	126
		т		6750,00	150,75	20250	452	130	0,74	2
27	С130809-12	Фланец свободный, Ду100мм	304	492,00	--	149568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-4	Огрунтовка водопроводной арматуры и фасонных частей в колодцах грунтовкой ФЛ-03К за один раз	156	32,52	0,05	5073	8	819	0,03	5
		м2		5,81	0,02	906	3	90	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов	257	300,57	225,64	77246	57989	42935	0,41	106
		шт		69,53	58,98	17869	15158	130	0,23	58
30	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	254	1269,81	--	322533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Отводы ПНД d110, 60град.	3	3597,80	--	10793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-								
32	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	54,95	8209,48	1879,87	451111	103299	141008	8,86	487
		м3		1435,50	538,43	78881	29587	130	2,06	113
33	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	23,45	18800,00	--	440860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	62,3	6380,00	--	397474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	20,3	4281,25	--	86909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	35	11500,00	--	402500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,5978	133700,00	--	79926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	31,09	30,82	0,02	958	1	233	0,04	1
		м2		8,32	--	259	--	90	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	404,25	245,44	3,82	99219	1544	18503	0,21	86
		м2		37,35	1,44	15099	582	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5258026	273807			1731
			Тенге			286240	77880			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5178100				
	Материалы -		Тенге			943098				
	Всего заработная плата -		Тенге				364121,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2288478				
	Местные материалы -		Тенге			1386477				
		Накладные расходы -	Тенге			471008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70651,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5988055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2278
		Сметная заработная плата -	Тенге				434772,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79926				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6072776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2278
		Сметная заработная плата -	Тенге				434772,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8602248**	**2259268**			**9521**
			Тенге			**1435687**	**766578**			**3009**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8522323				
	Материалы -		Тенге			1152381				
	Всего заработная плата -		Тенге				2202266,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2288478				
	Местные материалы -		Тенге			1386508				
		Накладные расходы -	Тенге			2359997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				353999,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11535258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13711
		Сметная заработная плата -	Тенге				2556265,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79926				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84721				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11619980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13711
		Сметная заработная плата -	Тенге				2556265,00			

СМР	Тенге	11 619 980
Оборудования	Тенге	0,00
Прочие	Тенге	0,00
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	139 439,76
Итого СМР с временными	Тенге	11 759 420,00
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96	Тенге	465 673,03
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	117 594,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			47 037,68				
		Итого	Тенге			630 304,91				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			12 389 724,91				
		Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге			25 866 548,26				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			517 330,97				
		Итого	Тенге			26 383 879,23				
		скидка 9,7686487%	Тенге			2 577 348,48				
		Итого со скидкой	Тенге			23 806 530,75				
		НДС 12%	Тенге			2 856 783,69				
		Итого	**Тенге**			**26 663 314,44**				

Заказчик_____

Технадзор_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №1 от 01 ноября 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	01.11.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	260 279,294										27 907,889
В отчётном периоде:		31 256,834									3 348,947

К оплате: **тридцать один миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре тенге 94 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Ж. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №1 от 1 ноября 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ №7 от 07.08.2013г.
выполненных работ
за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	229 022 457,88
	НДС	24 538 120,49
	без НДС	204 484 337,39
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	138 171 533,00
	НДС	14 804 092,82
	без НДС	123 367 440,18
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	260 279 293,82
	НДС	27 887 067,20
	без НДС	232 392 226,63
8	Сумма выполненных работ за август 2013 года	**31 256 835,94**
	НДС	3 348 946,71
	без НДС	27 907 889,23
9	Удержание аванса 5%	1 562 841,80
	НДС	167 447,34
	без НДС	1 395 394,46
10	Удержание резерва 5%	1 562 841,80
	НДС	167 447,34
	без НДС	1 395 394,46
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**28 131 152,35**
	НДС	3 014 052,04
	без НДС	25 117 100,31

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4632274 КБЕ 12

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

Бейсемтаев Н.В.

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16/10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н.

Заказчик ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

10110
Форма 2

АКТ №7

выполненых работ за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	514,33	9,85	9,85	5065	5065	1343	--	--
		м3		--	2,69	--	1385	97	0,01	5
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	1028,65	7,04	7,04	7240	7240	1920	--	--
		м3		--	1,92	--	1980	97	0,01	6
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	1305,85	33,40	31,41	43618	41017	13467	0,01	18
		м3		1,99	8,64	2601	11283	97	0,03	39
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	98,29	302,12	--	29696	--	33556	2,13	209
		м3		302,12	--	29696	--	113	--	--
5	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	1676,44	42,35	39,83	70994	66769	21913	0,02	29
		м3		2,52	10,96	4225	18366	97	0,04	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки из механизированным способом/	126,18	537,17	--	67781	--	76593	3,42	432
		м3		537,17	--	67781	--	113	--	--
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	224,47	289,15	289,15	64906	64906	40633	--	--
		м3		--	186,62	--	41890	97	0,86	193
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	141,78	134,10	--	19013	--	21485	0,97	138
		м3		134,10	--	19013	--	113	--	--
9	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	1265,65	6,83	6,83	8639	8639	2292	--	--
		м3		--	1,87	--	2362	97	0,01	8
10	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	2531,3	3,29	3,29	8328	8328	2209	--	--
		м3		--	0,90	--	2277	97	--	7
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	1265,65	25,65	5,38	32459	6804	24885	0,13	163
		м3		20,27	--	25655	--	97	--	--
12	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	514,33	9,85	9,85	5065	5065	1343	--	--
		м3		--	2,69	--	1385	97	0,01	5
13	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	1028,65	7,04	7,04	7240	7240	1920	--	--
		м3		--	1,92	--	1980	97	0,01	6
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	1799,33	3,79	3,24	6817	5837	2793	--	6
		м3		0,48	1,12	864	2015	97	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			376860	226909			995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			149834	84924			339
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376860				
	Всего заработная плата -		Тенге				234758,00			
	Местные материалы -		Тенге			116				
		Накладные расходы -	Тенге			246354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							123
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				36953,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			660606				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				271711,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			660606				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1458
							271711,00			

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,19	2011,20	152,52	48645	3689	6629	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3717	1382	130	0,28	7
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,873	58881,69	25695,31	51404	22432	45269	194,00	169
		км		33075,00	6813,45	28874	5948	130	26,38	23
17	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	881,73	482,00	–	424994	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	0,4	-47611,09	-17877,09	-19044	-7151	-17887	-173,00	-69
		км		-29700,00	-4698,68	-11880	-1879	130	-18,10	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06Об-2002 прим.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х1,8мм	404	-72,00	--	-29088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,202	242737,18	102058,18	49033	20616	40435	615,00	124
		км		115425,00	38553,75	23316	7788	130	188,29	38
21	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 327х7 мм	202,81	3630,00	--	736193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,202	947225,77	138575,59	191340	27992	27868	313,00	63
		км		53775,00	52348,50	10863	10574	130	255,67	52
23	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,074	115456,32	31953,19	8544	2365	7547	360,00	27
		км		66375,00	12071,25	4912	893	130	58,95	4
24	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	74,3	931,00	--	69170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,074	430521,51	68116,36	31859	5041	6761	256,00	19
		км		44550,00	25731,00	3297	1904	130	125,67	9
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	276	244,98	0,28	67613	77	52758	0,84	233
		м		146,93	0,11	40553	30	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-5-1 ПРИМ.	Заделка футляров глиной	0,73	1719,37	274,19	1255	200	946	6,93	5
		м3		994,50	103,50	726	76	118	0,50	--
28	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	4,89	8097,13	--	39635	--	51115	51,50	252
		км		8032,50	--	39319	--	130	--	--
29	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	19,92	8287,75	--	165092	--	208010	51,50	1026
		км		8032,50	--	160007	--	130	--	--
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	18	18075,87	36,99	325366	666	7055	1,82	33
		шт		288,00	13,50	5184	243	130	0,07	1
31	Е0134-108-4 прим.	Установки указателей для пожарных гидрантов	31	109,13	--	3383	--	3222	0,61	19
		шт		94,50	--	2930	--	110	--	--
32	С11011-955 прим.	Таблички эмалированные для пожарных гидрантов	31	451,00	--	13981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-165-8	Обозначение указателей пожарных гидрантов краской	6,2	175,39	1,88	1087	12	514	0,47	3
		м2		78,30	0,72	485	4	105	--	--
34	Е0122-35-3	Установки чугунных задвижек диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	15
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	--
35	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	6480,00	--	71280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
37	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-12	Фланец свободный, Ду100мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-10	Фланцы свободный, Dy 63 мм	73	342,00	--	24966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов	224	300,57	225,64	67327	50543	37422	0,41	93
		шт		69,53	58,98	15575	13212	130	0,23	51
41	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	6	1269,81	--	7619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс ТОО "ЕАТС"	Седелочный отвод ф110х25 мм	158	683,86	--	108049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "ЕАТС"	Седелочный отвод ф110х32 мм	60	924,13	--	55448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	440,21	332,43	2641	1995	1476	0,61	4
		шт		102,38	86,87	614	521	130	0,33	2
45	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Тройники ПНД d110	6	1693,08	--	10159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2559848	128712			2046
			Тенге			331905	40784			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2559848				
	Материалы -		Тенге			533939				
	Всего заработная плата -		Тенге				372689,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1518690				
	Местные материалы -		Тенге			46602				
		Накладные расходы -	Тенге			483691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72554,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3226151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
		Сметная заработная плата -	Тенге				445243,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3226151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2468
		Сметная заработная плата -	Тенге				445243,00			

РАЗДЕЛ 3.КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (КЕССОН,ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ 1)

46	С130809-9	Фланцы свободные, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	1	8514,96	912,71	8515	913	2752	8,83	9
		врезка		1773,00	344,25	1773	344	130	1,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9655	913			9
			Тенге			1773	344			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9655				
	Материалы -		Тенге			5829				
	Всего заработная плата -		Тенге				2117,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140				
		Накладные расходы -	Тенге			2752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2530,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2530,00			

РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000мм-4шт

48	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	3	164,30	23,87	493	72	394	0,68	2
		шт		100,35	9,02	301	27	120	0,04	--
49	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	1,2	1250,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
50	С11011-821	Ручка на крышке	3	308,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-36шт								
51	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	56,52	8209,48	1879,87	464000	106250	145036	8,86	501
		м3		1435,50	538,43	81134	30432	130	2,06	116
52	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	24,12	18800,00	--	453456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	64,08	6380,00	--	408830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	20,88	4281,25	--	89393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	36	11500,00	--	414000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	384	164,30	23,87	63091	9166	50398	0,68	260
		шт		100,35	9,02	38534	3464	120	0,04	17
57	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	153,6	1250,00	--	192000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-821	Ручка на крышке	384	308,00	--	118272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,6149	133700,00	--	82209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	31,97	30,82	0,02	985	1	239	0,04	1
		м2		8,32	--	266	--	90	--	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	415,8	245,44	3,82	102054	1588	19032	0,21	88
		м2		37,35	1,44	15530	599	118	0,01	3
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КОЛОДЦАХ								
62	С130901-14 прим.	Вентили проходные муфтовые латунные 25б1бк, Dy 25 мм	217	430,00	--	93310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Счетчики воды ф15 мм, "Meter" (универсальный волюмер) с латунными гайками	217	1293,78	--	280751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Обратный клапан муфтовый 15-1/2"	217	351,17	--	76204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Фильтр сетчатый муфтовый 15-1/2"	217	362,26	--	78610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Муфта компрессионная резьбовая 025х1" мм с нар. резьбой	217	110,90	--	24064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Шаровый кран DN25 FFL	217	776,27	--	168450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ								
68	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3284	78245,00	36133,62	25696	11866	21971	247,00	81
		км		41850,00	9612,90	13744	3157	130	37,30	12
69	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Двухслойные профилированные трубы Корсис ПРО, D 160 мм	328,4	421,03	--	138267	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	1642	2017,57	1,57	3312850	2578	827568	2,36	3875
		1гальваніс		393,75	--	646538	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6589410	131521			4809
			Тенге			796047	37678			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3194350				
	Материалы -		Тенге			117710				
	Всего заработная плата -		Тенге				187188,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1675745				
	Местные материалы -		Тенге			1122442				
		Накладные расходы -	Тенге			237070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35560,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			205885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3637305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата -	Тенге				222749,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82209				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82209				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			4933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87142				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3312850				
	Материалы -		Тенге			2663735				
	Всего заработная плата -		Тенге				646538,00			
		Накладные расходы -	Тенге			827568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124135,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			248425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4388843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4289
		Сметная заработная плата -	Тенге				770673,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8113290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5490
		Сметная заработная плата -	Тенге				993421,00			
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
71	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостки вокругколодцев	321,2	2700,80	--	867500	--	209786	3,24	1041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531,00	--	170558	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			867500	--			1041
			Тенге			170558	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			867500				
	Всего заработная плата -		Тенге				170558,00			
	Местные материалы -		Тенге			696942				
		Накладные расходы -	Тенге			209786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31468,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				202026,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1141923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				202026,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10403272	488056			8899
			Тенге			1450117	163731			670
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7008212				
	Материалы -		Тенге			657478				
	Всего заработная плата -		Тенге				967310,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3195575				
	Местные материалы -		Тенге			1866102				
		Накладные расходы -	Тенге			1179653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176948,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8679137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6284
		Сметная заработная плата -	Тенге				1144258,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82209				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87142				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3312850				
	Материалы -		Тенге			2663735				
	Всего заработная плата -		Тенге				646538,00			
		Накладные расходы -	Тенге			827568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124135,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неюрмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4388843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4289
		Сметная заработная плата -	Тенге				770673,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13155122,19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		10573
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914931,00			

СМР	Тенге	13155122
Оборудования	Тенге	0,00
Прочие	Тенге	0,00
Временные здания и сооружения 1.5%х0,8=1,2%	Тенге	157861,47
Итого СМР с временными	Тенге	13312983,66
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге	527194,15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	133129,84
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	53251,93
Итого	Тенге	713575,92
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	14026559,58
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	29283836,65
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	585676,73
Итого	Тенге	29869513,38
скидка 6,56 [illegible] 205%	Тенге	1961624,15
Итого по сводкой	Тенге	**27907889,23**
НДС 12%	Тенге	3348946,71
ВСЕГО	**Тенге**	**31 256 835,94**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	229 022,458										24 538,120
В отчётном периоде:		51 235,757									5 459,545

К оплате: **пятьдесят один миллион двести тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят шесть тенге 89 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ от 07.08.2013г.
выполненных работ
за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее зактированные суммы по выполненным работам	177 786 700,99
	НДС	19 048 575,11
	без НДС	158 738 125,88
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	138 171 533,00
	НДС	14 804 092,82
	без НДС	123 367 440,18
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	229 022 457,88
	НДС	24 538 120,49
	без НДС	204 484 337,39
8	Сумма выполненных работ за август 2013 года	**51 235 756,89**
	НДС	5 489 545,38
	без НДС	45 746 211,51
9	Удержание аванса 5%	2 561 787,84
	НДС	274 477,27
	без НДС	2 287 310,58
10	Удержание резерва 5%	2 561 787,84
	НДС	274 477,27
	без НДС	2 287 310,58
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учетом ранее оплаченных	**46 112 181,20**
	НДС	4 940 590,84
	без НДС	41 171 590,36

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Боганкара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код 17 КБЕ 17 Кнп 12

Начальник
ГУ«Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсенбаев Н.Б. _____

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Баймешкин Е.Н. _____

Форма 2

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	11982,68	9,85	9,85	117996	117996	31299	--	--
		м3		--	2,69	--	32267	97	0,01	105
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	20965,37	7,04	7,04	147565	147565	39142	--	--
		м3		--	1,92	--	40353	97	0,01	132
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	30286,35	33,40	31,41	1011625	951294	312344	0,01	418
		м3		1,99	8,64	60330	261674	97	0,03	909
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2279,62	302,12	--	688726	--	778260	2,13	4845
		м3		302,12	--	688726	--	113	--	--
5	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	1350,86	-42,35	-39,83	-57206	-53802	-17657	-0,02	-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-2,52	-10,96	-3404	-14799	97	-0,04	-51
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	101,68	-537,17	--	-54620	--	-61721	-3,42	-348
		м3		-537,17	--	-54620	--	113	--	--
7	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м(кессон)	34,3	33,40	31,41	1146	1077	354	0,01	--
		м3		1,99	8,64	68	296	97	0,03	1
8	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 без крепления, глубиной котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,58	494,32	--	1276	--	1442	3,27	8
		м3		494,32	--	1276	--	113	--	--
9	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	285	483,56	6,82	137814	1944	13935	0,26	74
		м2		40,73	2,54	11608	724	113	0,01	3
10	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2243,07	289,15	289,15	648575	648575	406033	--	--
		м3		--	186,62	--	418591	97	0,86	1925
11	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	2,58	343,74	343,74	887	887	556	--	--
		м3		--	221,85	--	573	97	1,02	3
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	1374,93	134,10	--	184378	--	208347	0,97	1336
		м3		134,10	--	184378	--	113	--	--
13	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	27963,55	6,83	6,83	190876	190876	50631	--	--
		м3		--	1,87	--	52197	97	0,01	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	55927,09	3,29	3,29	183992	183992	48805	--	--
		м3		--	0,90	--	50314	97	--	164
15	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	27963,55	25,65	5,38	717160	150339	549816	0,13	3607
		м3		20,27	--	566821	--	97	--	--
16	E0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	11982,68	9,85	9,85	117996	117996	31299	--	--
		м3		--	2,69	--	32267	97	0,01	105
17	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	23965,37	7,04	7,04	168680	168680	44743	--	--
		м3		--	1,92	--	46127	97	0,01	151
18	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	1362,47	-3,79	-3,24	-5162	-4420	-2115	--	-5
		м3		-0,48	-1,12	-654	-1526	97	--	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4201704	2623001			9913
			Тенге			1454529	919058			3612
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4201704				
	Материалы -		Тенге			124262				
	Всего заработная плата -		Тенге				2373586,00			
	Местные материалы -		Тенге			-88				
		Накладные расходы -	Тенге			2435513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365327,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7035451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14743
		Сметная заработная плата -	Тенге				2738913,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7035451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14743
		Сметная заработная плата -	Тенге				2738913,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	227,98	2011,20	152,52	458518	34772	62485	1,02	233
		м3		153,68	57,15	35036	13029	130	0,28	64
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,45	58881,69	25695,31	261835	114262	230589	194,00	863
		км		33075,00	6813,45	147078	30298	130	26,38	117
21	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	1,68	47611,09	17877,09	79891	29998	75037	173,00	290
		км		29700,00	4698,68	49837	7884	130	18,10	30
22	С130804-284 Изм. в доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	4398,35	482,00	--	2120006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-253 Изм. в доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х1,8мм	1694,78	72,00	--	122024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,058	242737,18	102058,18	14079	5919	11610	615,00	36
		км		115425,00	38553,75	6695	2236	130	188,29	11
25	С130806-113 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 327х7 мм	58,23	3630,00	--	211382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,058	947225,77	138575,59	54939	8037	8002	313,00	18
		км		53775,00	52348,50	3119	3036	130	255,67	15
27	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,046	115456,32	31953,19	5311	1470	4691	360,00	17
		км		66375,00	12071,25	3053	555	130	58,95	3
28	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм	46,18	931,00	--	42997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,046	430521,51	68116,36	19804	3133	4203	256,00	12
		км		44550,00	25731,00	2049	1184	130	125,67	6
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	104	244,98	0,28	25477	29	19880	0,84	88
		м		146,93	0,11	15281	11	130	--	--
31	Е0108-5-1 ПРИМ.	Заделка футляров глиной	0,27	1719,37	274,19	464	74	350	6,93	2
		м3		994,50	103,50	269	28	118	0,50	--
32	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
		шт		288,00	13,50	6048	283	130	0,07	1
33	Е0134-108-4 прим.	Установка указателей для пожарных гидрантов	50	109,13	--	5457	--	5198	0,61	31
		шт		94,50	--	4725	--	110	--	--
34	С11011-955 прим.	Таблички эмалированные для пожарных гидрантов	50	451,00	--	22550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-165-8	Обозначение указателей пожарных гидрантов краской	10	175,39	1,88	1754	19	830	0,47	5
		м2		78,30	0,72	783	7	105	--	--
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	19	411,46	17,71	7818	336	5891	1,40	27
				231,75	6,75	4403	128	130	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	19	6480,00	--	123120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
39	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,4935	107786,81	398,18	53193	197	4427	42,10	21
		т		6750,00	150,75	3331	74	130	0,74	--
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0048	-247994,13	-49389,75	-1180	-235	-504	-312,70	-1
		т		-62775,00	-18657,00	-299	-89	130	-91,12	--
42	С130809-12	Фланец свободный, Ду100мм	118	492,00	--	58056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130809-10	Фланцы свободный, Dy 63 мм	2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-4	Огрунтовка водопроводной арматуры и фасонных частей в колодцах грунтовкой ФЛ-03К за один раз	221,27	32,52	0,05	7195	11	1161	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1286	4	90	--	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов	100	-300,57	-225,64	-30057	-22564	-16706	-0,41	-41
		шт		-69,53	-58,98	-6953	-5898	130	-0,23	-23
46	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	36	1269,81	--	45713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	**Отводы ПНД d110, 60град.**	3	-3597,80	--	-10793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс ТОО "ЕАТС"	**Седелочный отвод ф110х25 мм**	57	683,86	--	38980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4141263	176277			1647
			Тенге			276605	52787			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4141263				
	Материалы -		Тенге			503390				
	Всего заработная плата -		Тенге				329391,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2795719				
	Местные материалы -		Тенге			389272				
		Накладные расходы -	Тенге			426515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63977,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4841844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2085
		Сметная заработная плата -	Тенге				393368,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4841844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2085
		Сметная заработная плата -	Тенге				393368,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Ж/Д ДОРОГУ (120)								
		Бестраншейная прокладка трубопроводов методом направленного горизонтального бурения								
49	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		уставов.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
51	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /вилотная скважина/	120	831,44	781,34	99772	93760	14133	0,28	34
		м		49,84	63,41	5981	7609	104	0,30	36
52	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	120	1089,57	1024,24	130749	122909	18733	0,36	43
		м		64,08	86,02	7690	10323	104	0,41	49
53	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	120	1823,56	1713,61	218827	205633	31408	0,60	72
		м		106,80	144,87	12816	17384	104	0,68	82
54	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (в буровой канал)	120	5063,58	4756,84	607629	570821	86764	1,68	202
				299,04	396,18	35885	47542	104	1,87	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
55	С130804-241 Изм. в доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	121,2	3650,00	--	442380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-11-7 прим.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,12	147942,61	97234,98	17753	11668	11136	296,00	36
		км		49950,00	21436,60	5994	2572	130	91,71	11
57	Е0122-11-3п прм.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	58791,69	25695,31	7055	3083	6223	194,00	23
		км		33075,00	6813,45	3969	818	130	26,38	3
58	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	120	244,98	0,28	29397	34	22938	0,84	101
		м		146,93	0,11	17632	13	130	--	--
59	С130804-284 Изм. в доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	120	482,00	--	57840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Бентонит (глинопорошок) "Туннельгель Плюс"	3775	82,45	--	311261	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Изимад"	453	879,56	--	398440	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
62	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Певетрол"	489,23	502,42	--	245800	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Баразан Д"	312,13	1726,10	--	538768	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
64	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Сода	18	50,79	--	914	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	С143101-1	Вода (для раствора, для системы очистки)	158	5,00	--	790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	30	3,79	3,24	114	97	47	--	--
		м3		0,48	1,12	14	34	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3110541	1009231			521
			Тенге			91807	86765			407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3110541				
	Материалы -		Тенге			13238				
	Всего заработная плата -		Тенге				178572,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1995403				
	Местные материалы -		Тенге			863				
		Накладные расходы -	Тенге			193771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29066,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3502571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				207638,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3502571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				207638,00			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ 30м,33м (2шт)

Бестраншейная прокладка трубопроводов методом направленного горизонтального бурения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со спитой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм (КОЖУХ)	63,63	-4460,00	--	-283790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	63,63	3650,00	--	232250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,063	-947225,77	-138575,59	-59675	-8730	-8692	-313,00	-20
		км		-53775,00	-52348,50	-3388	-3298	130	-255,67	-16
70	Е0122-11-7 прим.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,063	147942,61	97234,98	9320	6126	5847	296,00	19
		км		49950,00	21436,60	3147	1351	130	91,71	6
		Бестраншейная прокладка трубопроводов методом направленного горизонтального бурения /дополнительные работы/								
71	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
72	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	301	831,44	781,34	250262	235182	35450	0,28	84
		м		49,84	63,41	15002	19085	104	0,30	90
74	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	301	1089,57	1024,24	327961	308297	46989	0,36	108
		м		64,08	86,02	19288	25893	104	0,41	123
75	Е0122-11-3н рим.	Сварка трубопроводов в плети из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,301	58791,69	25695,31	17696	7734	15608	194,00	58
		км		33075,00	6813,45	9956	2051	130	26,38	8
76	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода (в буровой канал)	301	5063,58	4756,84	1524137	1431808	217633	1,68	506
		м		299,04	396,18	90011	119252	104	1,87	563
77	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 109,3 мм	304,01	726,00	--	220711	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Бентонит (глинопорошок) "Туннельгель Плюс"	2259	82,45	--	186262	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Изимад"	240	879,56	--	211094	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
80	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Пенетрол"	191	502,42	--	95963	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
81	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Полимер "Баразан Д"	140	1726,10	--	241654	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	ПК"ИНТЕГРА - ЦИЯ" расчет	Сода	82	50,79	--	4165	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	С14310I-1	Вода (для раствора, для системы очистки)	73	5,00	--	365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	8,9	3,79	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2979935	1981058			761
			Тенге			134933	164579			775
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3263725				
	Материалы -		Тенге			-44768				
	Всего заработная плата -		Тенге				299512,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1192098				
	Местные материалы -		Тенге			403				
		Накладные расходы -	Тенге			314044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47107,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3792435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1693
		Сметная заработная плата -	Тенге				346619,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-283790				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-283790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-17027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-300817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3491618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1693
		Сметная заработная плата -	Тенге				346619,00			

РАЗДЕЛ 5.КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (КЕССОН,ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ 1)

85	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,484	2254,27	100,89	1091	49	93	0,85	--
		м3		123,75	38,25	60	19	118	0,18	--
86	Е0109-31-1	Монтаж металлоконструкций кессона	1,3	9588,67	2833,17	12446	3677	5004	19,80	26
		т		3712,50	571,22	4819	741	90	2,09	3
87	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм	0,1508	58700,00	--	8852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-870 прим.	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 5 мм	0,1672	43100,00	--	7206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-884 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный, толщиной 5 мм	0,98	56000,00	--	54880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0109-62-7	Изготовление конструкций кессона в построечных условиях и на производственных базах	1,3	49326,74	16388,64	64026	21272	37920	161,00	209
		т		28980,00	3479,80	37616	4517	90	13,02	17
91	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей (наружных) грунтовкой ФЛ-03К за один раз	27,2	32,52	0,05	884	1	143	0,03	1
		м2		5,81	0,02	158	1	90	--	--
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей (внутренних)грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,2	21,80	0,05	593	1	143	0,03	1
		м2		5,81	0,02	158	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,2	26,66	0,02	725	1	102	0,02	1
		м2		4,16	--	113	--	90	--	--
94	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1240,75	20,80	6204	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--
95	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
96	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
98	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	E0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
100	СПрайс ТОО "Элевим Сервис"	Расходомер электромагнитный "Интерфлоу РС" Ду50 мм	1	37150,00	--	37150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	C130809-12	Фланец свободный, Ду100мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	C130809-9	Фланцы свободные, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			225707	25210			248
			Тенге			44771	5355			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142078				
		Материалы -	Тенге			2441				
		Всего заработная плата -	Тенге				1517,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137066				
		Местные материалы -	Тенге			980				
		Накладные расходы -	Тенге			1790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1785,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76472				
		Материалы -	Тенге			9087				
		Всего заработная плата -	Тенге				47693,00			
		Накладные расходы -	Тенге			42924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				54132,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7156				
		Материалы -	Тенге			6151				
		Всего заработная плата -	Тенге				916,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1092,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			287889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				57009,00			
		РАЗДЕЛ 6.КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000мм-4шт								
103	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	9,76	8209,48	1879,87	80125	18348	25045	8,86	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,50	538,43	14010	5255	130	2,06	20
104	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	4,64	24400,00	--	113216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	7,12	8100,00	--	57672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	2,32	4281,25	--	9933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	1	164,30	23,87	164	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
109	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	0,4	1250,00	--	500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-821	Ручка на крышке	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,0683	133700,00	--	9134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	3,55	30,82	0,02	109	--	27	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	63,04	245,44	3,82	15473	241	2885	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2355	91	118	0,01	--
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-53шт								
114	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	83,21	8209,48	1879,87	683111	156424	213526	8,86	737
		м3		1435,50	538,43	119448	44803	130	2,06	171
115	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	35,51	18800,00	--	667588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	94,34	6380,00	--	601889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	30,74	4281,25	--	131606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	53	11500,00	--	609500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0110-35-1 прим.	Установки крышек деревянных	29	164,30	23,87	4765	692	3806	0,68	20
		шт		100,35	9,02	2910	262	120	0,04	1
120	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	11,6	1250,00	--	14500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
121	С11011-821	Ручки на крышке	29	308,00	--	8932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,9052	133700,00	--	121031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	47,07	30,82	0,02	1451	1	352	0,04	2
		м2		8,32	--	392	--	90	--	--
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	612,15	245,44	3,82	150246	2338	28019	0,21	130
		м2		37,35	1,44	22864	881	118	0,01	4
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КОЛОДЦАХ								
125	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Муфта компрессионная резьбовая 025х1" мм с нар. резьбой	155	110,90	--	17189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс ТОО "ГИДРОСТА"	Шаровый кран DN25 FFL	155	776,27	--	120322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ								
127	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0172	78245,00	36133,62	1346	621	1151	247,00	4
		км		41850,00	9612,90	720	165	130	37,30	1
128	СПрайс ТОО СТЗ "Арыстан"	Двухслойные профилированные трубы Корсис ПРО, D 160 мм	17,2	421,03	--	7242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	1162	-2017,57	-1,57	-2344416	-1824	-585648	-2,36	-2742
		1сальник		-393,75	--	-457538	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1128933	176865			-1749
			Тенге			-294709	51466			198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3343185				
	Материалы -		Тенге			167466				
	Всего заработная плата -		Тенге				214294,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			966030				
	Местные материалы -		Тенге			1868171				
		Накладные расходы -	Тенге			274943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41241,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3835215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1329
		Сметная заработная плата -	Тенге				255536,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			130165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7810				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137975				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2344416				
	Материалы -		Тенге			-1835055				
	Всего заработная плата -		Тенге				-457538,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-585648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-87847,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-175804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-3105868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3035
		Сметная заработная плата -	Тенге				-545385,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			867322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1706
		Сметная заработная плата -	Тенге				-289849,00			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
130	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокругколодцев**	**24.03**	**2700,80**	**--**	**64900**	**--**	**15695**	**3,24**	**78**
		м3		**531,00**	**--**	**12760**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**64900**	**--**			**78**
			Тенге			**12760**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				12760,00			
	Местные материалы -		Тенге			52140				
		Накладные расходы -	Тенге			15695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2354,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				15114,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			85431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				15114,00			
		РАЗДЕЛ 8.РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМК. 110 М3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	69,75	9,85	9,85	687	687	182	--	--
		м3		--	2,69	--	188	97	0,01	1
132	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м**	139,5	7,04	7,04	982	982	260	--	--
		м3		--	1,92	--	269	97	0,01	1
133	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	149,19	35,29	33,19	5265	4952	1625	0,01	2
		м3		2,10	9,13	313	1362	97	0,03	5
134	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	319,92	38,82	36,51	12419	11680	3833	0,02	5
		м3		2,31	10,04	739	3213	97	0,03	11
135	Е0101-163-9 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	35,31	1017,36	--	35922	--	40592	6,11	216
		м3		1017,36	--	35922	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	355,23	343,74	343,74	122105	122105	76443	--	--
		м3		--	221,85	--	78807	97	1,02	362
137	Е0101-169-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами (над покрытием)	80,68	179,63	41,03	14494	3311	12637	1,01	81
		м3		138,60	--	11183	--	113	0,10	8
138	Е0101-145-5	Планировка поверхности обвалования ручным способом	68,75	19,40	--	1334	--	1294	0,12	8
		м2		19,40	--	1334	--	97	--	--
139	Е0101-28-3 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	155,86	7,51	7,51	1170	1170	310	--	--
		м3		--	2,05	--	320	97	0,01	1
140	Е0101-28-9 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	155,86	3,41	3,41	532	532	141	--	--
		м3		--	0,93	--	145	97	--	--
141	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована грунтом 2 группы	66,8	134,10	--	8958	--	10122	0,97	65
		м3		134,10	--	8958	--	113	--	--
142	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками (после засыпки бульдозером)	222,66	25,65	5,38	5710	1197	4378	0,13	29
		м3		20,27	--	4513	--	97	--	--
143	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	69,75	9,85	9,85	687	687	182	--	--
		м3		--	2,69	--	188	97	0,01	1
144	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	139,5	7,04	7,04	982	982	260	--	--
		м3		--	1,92	--	269	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0101-17-14	Погрузка оставшегося грунти на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	287,01	39,69	37,82	11390	10854	3582	0,01	4
		м3		1,87	11,00	537	3157	97	0,04	11
146	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	568,28	57,60	57,60	32733	32733	6547	--	--
		т		--	11,52	--	6547	100	0,24	137
147	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы	287,01	3,79	3,24	1087	931	445	--	1
		м3		0,48	1,12	138	321	97	--	1
		РЕЗЕРВУАРЫ								
148	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм из бетона В7,5; W4; F50	7,57	8634,79	66,01	65383	500	1755	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1482	189	105	0,12	1
149	Е106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	42,4	12818,19	954,99	543491	40491	62592	6,51	276
		м3		1075,50	330,44	45601	14011	105	1,34	57
150	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15	12572,88	210,67	188593	3160	15606	5,75	86
		м3		911,25	79,58	13669	1194	105	0,39	6
151	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Казахстан" г.Астана	"Пенетрон Адмикс" (добавка в раствор в количестве 1% от массы используемого цемента)	219,27	620,94	--	136152	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0466	47400,00	--	2209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1293	45800,00	--	5922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,69	52400,00	--	140741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,25	50900,00	--	63518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,4	48300,00	--	164090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	476	2	105	0,56	--
158	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,54	21,80	0,05	12	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
159	Е113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,54	53,32	0,04	29	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
160	Е122-33-5	Установка сальников д 200 мм	0,0206	247994,13	49389,75	5109	1017	2181	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1293	384	130	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
162	Е111-2-9	Устройство по днищу набетонки по уклону из бетона В7,5	3	8958,88	--	26877	--	2092	3,66	11
		м3		567,00	--	1701	--	123	--	--
163	Е122-8-3	Дыхательные устройства из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0024	70074,97	10674,97	165	25	161	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	115	9	130	19,69	--
164	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	2,35	819,00	--	1925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0053	175710,10	1826,10	931	10	65	42,70	--
		т		8100,00	690,75	43	4	140	3,37	--
166	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,33	21,80	0,05	29	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
167	Е113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,33	53,32	0,04	71	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
168	Е106-1-1	Устройство набетонок из бетона В15 по плите перекрытия	0,6	8745,97	66,01	5248	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
169	Е107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (люк-лаз и камера приборов)	1,38	1897,71	1247,36	2619	1721	1782	3,00	4
		м3		503,55	418,91	695	578	140	1,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые 1ПП15-2, КО6	0,58	24400,00	--	14152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143018-37	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм, высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) (КС15.9)	1,78	6270,00	--	11161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,58	-192,00	--	-111	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,58	-358,00	--	-208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	Е123-24-1	Установка люков	2	13695,79	35,42	27392	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
175	Е146-26-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	238,94	118,34	239	118	184	0,61	1
		отверст.		114,30	69,80	114	70	100	0,11	--
176	Е146-26-26 к=11	Исключить глубину сверления до 90 мм	1	-82,77	-39,74	-83	-40	-61	-0,20	--
		отверст.		-37,62	-23,32	-38	-23	100	-0,04	--
177	Е116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,15	693,07	10,34	797	12	119	0,43	--
		м		76,95	3,87	88	4	128	0,02	--
178	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,84	62,59	29,74	53	25	44	0,23	--
		м2		32,85	11,23	28	9	120	0,05	--
179	С12064-6 прим.	Щит утепленный, обитый оцинкованной кровельной сталью	0,84	12300,00	--	10332	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	Е109-29-1	Стремянка С1	0,0436	13699,07	5475,87	597	239	259	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	220	68	98	5,46	--
181	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0436	133700,00	--	5829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12021т.ч.т .4п.3	Огрунтовку ГФ021 всключить	0,0436	-1415,00	--	-62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,64	36,09	0,09	59	--	7	0,02	--
		м2		4,39	0,05	7	--	90	--	--
184	Е113-26-8 к=4 примен.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	1,64	300,34	0,48	491	1	17	0,06	--
		м2		11,08	0,20	18	--	90	--	--
185	Е111-2-9	Обетонировка стоек С1 из бетона В7,5	0,02	8958,88	--	179	--	14	3,66	--
		м3		567,60	--	11	--	123	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
186	Е0141-1-3 прим.	Штукатурная изоляция бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях Гидротексом "К25" в два слоя	82,32	193,98	48,92	15968	4027	13986	0,89	73
		м2		144,90	18,47	11928	1520	104	0,09	7
187	СПрайс-лист	Гидротекс К25	197,57	377,04	--	74491	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,32	250,66	9,95	16122	640	4426	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3357	241	123	0,02	1
189	Е0141-1-3 прим.	Штукатурная изоляция бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях Гидротексом "К25" в два слоя	14,74	193,98	48,92	2859	721	2504	0,89	13
		м2		144,90	18,47	2136	272	104	0,09	1
190	СПрайс-лист	Гидротекс К25	35,38	377,04	--	13338	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	1	481,52	1,57	482	2	--	0,67	1
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0141-1-3 прим.	Штукатурная изоляция бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях Гидротексом "К25" в два слоя	5,28	193,98	48,92	1023	258	896	0,89	5
		м2		144,90	18,47	764	97	104	0,09	--
193	СПрайс-лист	Гидротекс К25	12,66	377,04	--	4774	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	138	24,60	0,69	3395	95	1734	0,08	11
		м3		11,70	0,27	1615	37	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1816209	245941			943
			Тенге			149917	113493			619
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1807122				
	Материалы -		Тенге			119913				
	Всего заработная плата -		Тенге				263030,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			626727				
	Местные материалы -		Тенге			665183				
		Накладные расходы -	Тенге			274569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2206592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1697
		Сметная заработная плата -	Тенге				304215,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6365				
	Материалы -		Тенге			139				
	Всего заработная плата -		Тенге				287,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5768				
		Накладные расходы -	Тенге			259				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				326,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2722				
	Материалы -		Тенге			697				
	Всего заработная плата -		Тенге				93,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1925				
		Накладные расходы -	Тенге			119				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				111,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2216624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1699
		Сметная заработная плата -	Тенге				304652,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17669192	6237584			12361
			Тенге			1870613	1393502			5858
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20074518				
	Материалы -		Тенге			885941				
	Всего заработная плата -		Тенге				3672663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7713043				
	Местные материалы -		Тенге			2976923				
		Накладные расходы -	Тенге			3936840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590526,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1440681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25452040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22668
		Сметная заработная плата -	Тенге				4263189,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213002				
	Материалы -		Тенге			9226				
	Всего заработная плата -		Тенге				47981,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135933				
		Накладные расходы -	Тенге			43182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6477,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				54458,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-2618328				
	Материалы -		Тенге			-1878207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-456528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-281865				
		Накладные расходы -	Тенге			-584356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-292
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-87653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-192161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-3394845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3029
		Сметная заработная плата -	Тенге				-544182,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22328750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19917
		Сметная заработная плата -	Тенге				3773465,00			

СМР	Тенге	22 328 750	
Оборудования	Тенге	0,00	
Прочие	Тенге	0,00	
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	267 945,00	
Итого СМР с временными	Тенге	22 596 695,00	
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге		
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге	894 829,12	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	225 966,95	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	90 386,78	
Итого	Тенге	1 211 182,85	
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	23 807 877,85	
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	49 704 704,99	
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	994 094,10	
Итого	Тенге	50 698 799,09	
скидка 9,7686487%	Тенге	4 952 587,58	
Итого со скидкой	Тенге	45 746 211,51	
НДС 12%	Тенге	5 489 545,38	
Итого	**Тенге**	**51 235 756,89**	

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
от 2 июля за июль месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудова н-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятост и	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	94368,942										4 030,244
В отчётном периоде:		56753,333									2 026,905

К оплате: **пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысяча триста тридцать три тенге, 33 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуранская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 февраля 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ от 02.07.2013г.
выполненных работ
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 352 833,33
	НДС	1 430 660,71
	без НДС	11 922 172,62
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	12 017 550,00
	НДС	1 287 594,64
	без НДС	10 729 955,35
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	70 106 166,66
	НДС	7 511 375,00
	без НДС	62 594 791,66
8	Сумма выполненных работ за июнь 2013 года	56 753 333,33
	НДС	6 080 714,29
	без НДС	50 672 619,04
9	Удержание аванса 5%	2 837 666,67
	НДС	304 035,71
	без НДС	2 533 630,96
10	Удержание резерва 5%	2 837 666,67
	НДС	304 035,71
	без НДС	2 533 630,96
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**51 077 999,99**
	НДС	5 472 642,86
	без НДС	45 605 357,13

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 1722351 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бинсембиев П.Б.

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16/10
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н.

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за июль месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	17457	9,85	9,85	171903	171903	45598	--	--
		м3		--	2,69	--	47008	97	0,01	154
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	34914	7,04	7,04	245743	245743	65184	--	--
		м3		--	1,92	--	67200	97	0,01	220
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	44003,88	33,40	31,41	1469818	1382162	453814	0,01	607
		м3		1,99	8,64	87656	380194	97	0,03	1320
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3312,12	302,12	--	1000669	--	1130756	2,13	7039
		м3		302,12	--	1000669	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	761,67	42,35	39,83	32255	30336	9956	0,02	13
		м3		2,52	10,96	1919	8344	97	0,04	29
6	E0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,33	537,17	--	30796	--	34799	3,42	196
		м3		537,17	--	30796	--	113	--	--
7	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	996	483,56	6,82	481623	6793	48700	0,26	259
		м2		40,73	2,54	40567	2530	113	0,01	12
8	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	3312,12	289,15	289,15	957686	957686	599549	--	--
		м3		--	186,62	--	618091	97	0,86	2842
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	2135	134,10	--	286304	--	323523	0,97	2075
		м3		134,10	--	286304	--	113	--	--
10	E0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	45026	6,83	6,83	307343	307343	81524	--	--
		м3		--	1,87	--	84046	97	0,01	275
11	E0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	90052	3,29	3,29	296258	296258	78584	--	--
		м3		--	0,90	--	81014	97	--	265
12	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	45026	25,65	5,38	1154748	242071	885297	0,13	5808
		м3		20,27	--	912677	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	17457	9,85	9,85	171903	171903	45598	--	--
		м3		--	2,69	--	47008	97	0,01	154
14	E0101-25-9 т.ч. в-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	34914	7,04	7,04	245743	245743	65184	--	--
		м3		--	1,92	--	67200	97	0,01	220
15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	986	3,79	3,24	3735	3199	1530	--	3
		м3		0,48	1,12	473	1104	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6856525	4061138			16002
			Тенге			2361061	1403741			5493
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856525				
	Материалы -		Тенге			434263				
	Всего заработная плата -		Тенге				3764801,00			
	Местные материалы -		Тенге			63				
		Накладные расходы -	Тенге			3869596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1935
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				580439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			643567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11369688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23429
		Сметная заработная плата -	Тенге				4345240,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11369688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23429
		Сметная заработная плата -	Тенге				4345240,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
16	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	361,12	2011,20	152,52	726287	55078	98976	1,02	368
		м3		153,68	57,15	55497	20638	130	0,28	101
17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,91	58881,69	25695,31	406873	177555	358318	194,00	1341
				33075,00	6813,45	228548	47081	130	26,38	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
18	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	6979,1	482,00	--	3363926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	23	411,46	17,71	9464	407	7131	1,40	32
		шт		231,75	6,75	5330	155	130	0,03	1
20	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	23	6480,00	--	149040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	3,62	107786,81	398,18	390188	1441	32475	42,10	152
		т		6750,00	150,75	24435	546	130	0,74	3
22	С130809-12	Фланец свободный, Ду100мм	182	492,00	--	89544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов	182	300,57	225,64	54703	41066	30405	0,41	75
		шт		69,53	58,98	12654	10734	130	0,23	41
24	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	182	1269,81	--	231106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-								
25	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	172,7	8209,48	1879,87	1417777	324654	443167	8,86	1530
		м3		1435,50	538,43	247911	92987	139	2,06	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	73,7	18800,00	--	1385560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	195,8	6380,00	--	1249204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	63,8	4281,25	--	273144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	110	11500,00	--	1265000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	1,88	133700,00	--	251196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	97,7	30,82	0,02	3011	2	732	0,04	4
		м2		8,32	--	813	--	90	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	1270,5	245,44	3,82	311832	4853	58154	0,21	269
		м2		37,35	1,44	47453	1830	118	0,01	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			11577854	605057			3772
			Тенге			622642	173971			692
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11326658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			681423				
		Всего заработная плата -	Тенге				796613,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5371760				
		Местные материалы -	Тенге			4045777				
		Накладные расходы -	Тенге			1029357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154404,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13097377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4980
		Сметная заработная плата -	Тенге				951016,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251196				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15072				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			266267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13363644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4980
		Сметная заработная плата -	Тенге				951016,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18434379**	**4666194**			19774
			Тенге			**2983703**	**1577711**			6185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18183183				
		Материалы -	Тенге			1115686				
		Всего заработная плата -	Тенге				4561414,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5371760				
		Местные материалы -	Тенге			4045840				
		Накладные расходы -	Тенге			4898953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2449
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734843,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1384928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24467064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28408
		Сметная заработная плата -	Тенге				5296257,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			251196				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15072				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			266267				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24733332,12				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28408
		Сметная заработная плата -	Тенге				5296257,00			
		СМР	Тенге			24 733 332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудования	Тенге			0,00				
		Прочие	Тенге			0,00				
		Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге			296 799,99				
		Итого СМР с временными	Тенге			25 030 132,11				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96	Тенге			991 193,23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			250 301,32				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			100 120,53				
		Итого	Тенге			1 341 615,08				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			26 371 747,19				
		Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге			55 057 402,51				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 101 148,05				
		Итого	Тенге			56 158 550,56				
		скидка 9,7686487%	Тенге			5 485 931,52				
		Итого со скидкой	Тенге			50 672 619,04				
		НДС 12%	Тенге			6 080 714,29				
		Итого	**Тенге**			**56 753 333,33**				

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района"

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года
Программа 011 - за счет трансфертов республиканского бюджета

АКТ № 5 от 06.08.2013г.
выполненных работ
за август месяц 2013 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, в том числе	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
2	Стоимость работ выполняемых в 2013 году	240 369 000,00
	НДС	25 753 821,43
	без НДС	214 615 178,57
3	Ранее платированные суммы по выполненным работам	121 032 256,00
	НДС	12 967 741,71
	без НДС	108 064 514,29
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	12 018 450,00
	НДС	1 287 691,07
	без НДС	10 730 758,93
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	87 092 533,00
	НДС	9 331 342,82
	без НДС	77 761 190,18
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, с НДС	177 786 700,00
	НДС	19 048 575,00
	без НДС	158 738 125,00
8	Сумма выполненных работ за август 2013 года	**56 754 444,00**
	НДС	6 080 833,29
	без НДС	50 673 610,71
9	Удержание аванса 5%	2 837 722,20
	НДС	304 041,66
	без НДС	2 533 680,54
10	Удержание резерва 5%	2 837 722,20
	НДС	304 041,66
	без НДС	2 533 680,54
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	**51 078 999,60**
	НДС	5 472 749,96
	без НДС	45 606 249,64

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
ИИК KZ486070103KSH3011000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16/1
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринская Бухар-Жырауского района.

Договор о государственных закупках №6 от 27 марта 2013 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	27.03.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	177 786,700										19 048,575
В отчётном периоде:		56 754,444									6 080,833

К оплате: Пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысяч четыреста сорок четыре тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Бухар-Жырауского района"
[redacted]

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Баймекшин Е.Н. _____

Форма 2

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12538	9,85	9,85	123464	123464	32749	--	--
		м3		--	2,69	--	33762	97	0,01	110
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	25076	7,04	7,04	176498	176498	46817	--	--
		м3		--	1,92	--	48265	97	0,01	158
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	31479,57	33,40	31,41	1051481	988773	324650	0,01	434
		м3		1,99	8,64	62707	271983	97	0,03	944
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2369,43	302,12	--	715860	--	808922	2,13	5036
		м3		302,12	--	715860	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами (пересечение с проездами)	850,02	42,35	39,83	35997	33854	11111	0,02	15
		м3		2,52	10,96	2142	9312	97	0,04	32
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,98	537,17	--	34368	--	38836	3,42	219
		м3		537,17	--	34368	--	113	--	--
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	780	483,56	6,82	377174	5320	38138	0,26	203
		м2		40,23	2,54	31769	1981	113	0,01	10
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2431,19	289,15	289,15	702968	702968	440085	--	--
		м3		--	186,62	--	453696	97	0,86	2086
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей (над верхом труб) и котлована грунтом 2 группы	1550	134,10	--	207855	--	234876	0,97	1507
		м3		134,10	--	207855	--	113	--	--
10	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	41437	6,83	6,83	282845	282845	75026	--	--
		м3		--	1,87	--	77346	97	0,01	253
11	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м + до 15	82874	3,29	3,29	272644	272644	72320	--	--
		м3		--	0,90	--	74557	97	--	244
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	41437	25,65	5,38	1062704	222776	814730	0,13	5345
		м3		20,27	--	839928	--	97	--	--
13	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12538	9,85	9,85	123464	123464	32749	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3		–	2,69	–	33762	97	0,01	1
14	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	25076	7,04	7,04	176498	176498	46817	–	–
		м3		–	1,92	–	48265	97	0,01	158
15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	1253,6	3,79	3,24	4749	4067	1946	–	4
		м3		0,48	1,12	602	1404	97	–	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5348568	3113170			12763
			Тенге			1895232	1054334			4109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5348568				
	Материалы -		Тенге			340085				
	Всего заработная плата -		Тенге				2949566,00			
	Местные материалы -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			3019772				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				452966,00			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8870440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3402532,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8870440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18382
		Сметная заработная плата -	Тенге				3402532,00			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
16	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	252,6	2011,20	152,52	508029	38527	69232	1,02	258
		м3		153,68	57,15	38820	14436	130	0,28	70
17	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,00	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
18	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,55	51202,26	20326,01	28161	11179	25868	179,00	98
				30825,00	5353,43	16954	2944	130	20,64	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		КМ								
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	1,57	47611,09	17877,09	74687	28013	70074	173,00	271
		КМ		29700,00	4698,68	46540	7363	130	18,10	28
20	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	1515	482,00	--	730230	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-63х2,5мм	555,5	129,00	--	71660	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х1,8мм	1582,67	72,00	--	113952	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
		ШТ		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,40	18
		ШТ		231,75	6,75	3013	88	130	0,03	--
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	13	6480,00	--	84240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		шт								
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	27	242,08	6,95	6536	188	5133	0,88	24
		шт		144,00	2,25	3888	61	130	0,01	--
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	27	3500,00	--	94500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	7,23	-107786,81	-398,18	-779406	-2879	-64869	-42,10	-304
		т		-6750,00	-150,75	-48809	-1090	130	-0,74	-5
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	7,26	247994,13	49389,75	1800437	358570	768555	312,70	2270
		т		62775,00	18657,00	455747	135450	130	91,12	662
30	С130809-10	Фланцы свободный, Dy 63 мм	110	342,00	--	37620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, угольников, отводов	164	300,57	225,64	31259	23466	17375	0,41	43
		шт		69,53	58,98	7231	6134	130	0,23	24
32	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д110мм	179	-1269,81	--	-227297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Втулка под фланец Д63мм	92	761,89	--	70094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT" 2011г	Отводы ПЭ,ДуД10, 30град.	2	2454,97	--	4910	--	--	--	--
			Страниц -	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		шт								
35	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Отводы ПНД d110, 60град.	5	3597,80	--	17989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011г	Отводы ПНД d110, 45град.	6	1100,50	--	6603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PlAsT" 2011гприм.	Угольник(отвод) 90гр ПНД d110	2	1058,18	--	2116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2986822	496281			2991
			Тенге			576451	175768			831
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2986822				
		Материалы -	Тенге			476594				
		Всего заработная плата -	Тенге				752218,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1006617				
		Местные материалы -	Тенге			430879				
		Накладные расходы -	Тенге			977884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146683,00			489
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4202589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				898901,00			4311
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4202589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				898901,00			4311

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КАБЕЛЯМИ - 92м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	184	-482,00	--	-88688	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	184	726,00	--	133584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44896	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44896				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44896				
		Непромеряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47590				
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ И ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.1500 мм-129шт								
40	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	202,53	8209,48	1879,87	1662666	380730	519714	8,86	1794
		м3		1435,50	538,43	290732	109048	130	2,06	417
41	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водоснабжения, канализации, резервуаров, колодцев и дренажных систем из тяжелого бетона класса В22,5, толщиной	86,43	18800,00	--	1624884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	x
42	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	229,62	6380,00	--	1464976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	74,82	4281,25	--	320323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	129	11500,00	--	1483500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	2,2	133700,00	--	294584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	114,57	30,82	0,02	3531	2	858	0,04	5
		м2		8,32	--	953	--	90	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	1489,95	245,44	3,82	365693	5692	68158	0,21	316
		м2		37,35	1,44	55650	2146	118	0,01	10
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ								
48	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	1248	2017,57	1,57	2517927	1959	628992	2,36	2945
		1кольцо		393,75	--	491400	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9738084	388383			5060
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838735	111194			428
		Материалы -	Тенге			6925573				
		Всего заработная плата	Тенге			366190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				458528,60			
		Страниц -				1803823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			4021801				
		Накладные расходы -	Тенге			588770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							294
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				88316,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458861				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7965204				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							2837
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				546844,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			294584				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			294584				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17675				
		Материалы -	Тенге			312259				
		Всего заработная плата -	Тенге			2517927				
		Накладные расходы -	Тенге			2024568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				491400,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			628992				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге							314
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				94349,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			188815				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3335735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				585749,00			3260
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			11613197				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Тенге				1132593,00			6097
			Тенге			18118370	3997834			20814
						3310417	1341296			5368
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			15305859				
		Всего заработная плата -	Тенге			1182870				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4160313,00			
		Местные материалы -	Тенге			2855336				
		Накладные расходы -	Тенге			4452761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4586426				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2293
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге				687564,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1193537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21085822				
		Сметная заработная плата -	Тенге							25530
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4848277,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294584				
			Тенге			294584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ненормируемые и непредвиденные зат	Тенге			17675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312259				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2517927				
	Материалы -		Тенге			2024568				
	Всего заработная плата -		Тенге				491400,00			
		Накладные расходы -	Тенге			628992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94349,00			314
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3335735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				585749,00			3260
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24733816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5434025,00			28790

СМР	Тенге	24 733 816
Оборудования	Тенге	0,00
Прочие	Тенге	0,00
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	Тенге	296 805,79
Итого СМР с временными	Тенге	25 030 621,79
Дополнительные затраты на строительство:	Тенге	
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3x1,2=3,96	Тенге	991 212,62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	250 306,22
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	100 122,49
Итого	Тенге	1 341 641,33
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	26 372 263,12
Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,0877	Тенге	55 058 479,65
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 101 169,59
Итого	Тенге	56 159 649,24
скидка 9,7686487%	Тенге	5 486 038,85
Итого со скидкой	Тенге	50 673 610,40
НДС 12%	Тенге	6 080 833,25
Итого	Тенге	56 754 444

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
«Компания НурайСтрой»
ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
қаласы, Мызы көшесі, 13 үй, 1в н.п.
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БСН 040840003535

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Компания НурайСтрой»
РК, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13,
н.п. 1в
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БИН 040840003535

Исх: № 435/3-20 от 30.11.2020 г.

**ГУ «Отдел строительства
Бухар-Жырайского района
Карагандинской области»**

ТОО «Компания НурайСтрой» являлось генеральным подрядчиком по строительству объекта 2013 года:

- Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринск, Бухар-Жырауского района.

В связи, с чем для формирования электронного депозитария, просим Вас подтвердить, что вышеуказанный объект был построен и введен в эксплуатацию ТОО «Компания НурайСтрой».

**Директор
ТОО «Компания НурайСтрой»** **Ж. Акмагамбетов.**

БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ

100400, Қарағанды обл., Ботакара, Абылай хан көшесі,39

АКИМАТ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО
РАЙОНА

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

100400, Караганд. обл., п.Ботакара, ул.Абылайхана,39

20.11.20 № 1-13/238

Директору
ТОО «Компания НурайСтрой»
Акмагамбетову Ж.К.

ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» На Ваш запрос № 435/3-20 от 30.11.2020 года, подтверждает что ТОО «Компания НурайСтрой» принимало участие по строительству объекта: «Реконструкция водопроводных сетей ст.Нуринск Бухар-Жырауского района», в качестве генерального подрядчика/субподрядчика и ввела объект в эксплуатацию в 2013 году.

Руководитель отдела **Аринов Б.Б.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«ҚАРАҒАНДЫМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАРАГАНДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

БЕКІТЕМІН:

«Қарағандымемсараптама» ЕМК
директордың м.а.

_____ Губер С.Л.

2011 жылғы 23 желтоқсан №10-0657/11

«Бұқар Жырау ауданының Нұра станциясындағы су құбырларының тораптарын қайта құралымдау»
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ
«Бұқар-Жырау ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ
«Сантехэнергопроект» ЖШС
Қарағанды қаласы

Қарағанды қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Бұқар Жырау ауданының Нұра станциясындағы су құбырларын
тораптарын қайта құралымдау» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытынды
«Қарағандымемсараптама» ЕМК - мен берілді.

«Қарағандымемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалы
қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға көбейтуге және тарату
жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІС-ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«ҚАРАҒАНДЫМЕМСАРАПТАМА»
ФИЛИАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАРАГАНДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. директора
ДГП «Карагандагосэкспертиза»

_____Губер С.Л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№10-0657/11 от 23 декабря 2011г.

на рабочий проект
«Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района»

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Бухар-Жырауского района»

ГенПРОЕКТИРОВЩИК
ТОО «Сантехэнергопроект»
г. Караганды

г. Караганды

00176 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района»** выдано ДГП «Карагандагосэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Карагандагосэкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района».

Настоящее заключение составлено согласно договору от 09.12.2011г. №10-504/11 на проведение экспертизы.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ТОО «Сантехэнергопроект» (гослицензия ГСЛ №012658 выдана 19.08.2003г., действующая по 19.08.2014г.),

главный инженер проекта - Варзегов В. Я. (приказ от 30 марта 2011г. №26/2, подписанный директором ТОО «Сантехэнергопроект»)

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджетные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

постановление правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 г. №1350, О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»;

приложение 20 к постановлению правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010г. №1350 «Распределение целевых трансфертов на развитие нижестоящим бюджетам между областями, городом республиканского значения, столицей на 2011-2013 годы»;

задание на проектирование от 02 марта 2011г., утвержденное начальником ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»;

справка о численности населения и поголовье скота от 21.12.2011г. №1-5/841, выданная акимом поселка им.Г Мустафина;

перечень материалов и оборудования, принятых по прайс-листам, протокол №544 от 02.11.2011г., утвержденный начальником ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»;

технические условия:

на подключение питьевой воды к центральному водоводу ǿ530 мм для обеспечения водоснабжения поселка ст. Нуринск от 26.05.2011г. исх. №02а-01/40, выданные ТОО «Актау-СУ-2006»;

для разработки проекта на пересечение существующего магистрального кабеля ВОЛС АО «Транстелеком» проектируемым водопроводом от 28 ноября 2011 г. №92-15-ТО, выданные АО «Транстелеком».

5.2. Согласования и заключения органов государственного надзора:

санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.12.2011г. №5-22-1118, выданное Департаментом Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области;

согласование перехода трубопровода водопроводных сетей через а/дорогу областного значения «Караганда-подъезд к п. Токаревка» от 20.12.2011г. №3-18/2172 с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

согласование АО «Казахский Водоканалпроект», №01-05-1056 от 22.12.2011г. по рабочему проекту «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского»;

согласование проекта перехода трубопровода водопроводных сетей через ж/дорогу от 13.12.2011г. Карагандинской дистанцией электроснабжения; Карагандинской дистанцией сигнализации и связи; АО «Транстелеком» г. Караганды, от 14.12.2011г. и.о. начальником ст. Нура, филиал АО «Национальная компания Қазақстан Темір Жолы»;

письмо «о согласовании раздела ОВОС» от 02.11.2011г №547 в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» от ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района».

5.3. Использованные материалы

архивные данные ОАО КарагандаГИИЗ: «Отчет об инженерно-геологических условиях по ст. Нуринская» (арх. № 9449 г. Караганда 2001г.)

5.4. Документация представленная на экспертизу:

пояснительная записка.

наружные сети водопровода;
противопожарный резервуар;
сметная документация.

5.5. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства: реконструкция водопроводных сетей для обеспечения жителей ст. Нуринская питьевой водой, удовлетворяющей требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта

Станция Нуринская расположена в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 37км севернее областного центра г.Караганды (57км по автодороге) и в 40км западнее районного центра пос. Ботакара. С районным и областным центрами село связано асфальтированной дорогой. Станция является крупным железнодорожным узлом железной дороги Астана- Алматы.

В настоящее время водоснабжение села осуществляется за счет артезианской скважины, данные о конструкции скважины отсутствуют. В связи с отсутствием автоматического управления насосной станции насос работает круглосуточно в сеть, водонапорная башня из-за переливов и технического состояния отключена. Разводящие сети находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

6.1.1. Природно-климатические условия площадки строительства

характеризуются следующими данными:

климатический подрайон	– I В;
расчетная снеговая нагрузка	– 1,26 кПа.
нормативная ветровое давление	– 0,48 кПа.
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	– минус 32°С;
нормативная глубина промерзания грунтов	– 1,90м;

6.1.2. Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геологическом строении участка изысканий до изученной глубины 9,0 м принимают участие аллювиальные песчано-глинистые отложения средне-верхнечетвертичного возраста, представленные суглинками с линзами песка средней крупности, песками средней крупности и гравийными грунтами. Сверху все эти отложения перекрыты насыпными грунтами мощностью 1,0 - 1,5м и суглинками.

Суглинки aQ_{II-III} вскрыты на глубинах 1,0-1,5, мощность их слоя составляет 1,5-3,0м. По полевому описанию суглинки желтовато-коричневые с корнями растений, карбонатизированные, с линзами песка средней крупности мощностью до 10см.

Пески средней крупности aQ_{II-III} вскрыты на глубинах 1,0-1,5 м мощностью 0,3-1,2м. По полевому описанию пески средней крупности желтовато-коричневые, кварцполевошпатовые, водонасыщенные.

Гравийные грунты aQ_{II-III} вскрыты повсеместно на глубинах 3,8-4,5 м, вскрытая мощность их слоя изменяется от 4,5 до 5,7м. По полевому описанию гравийные грунты желтовато-коричневые, кварцполевошпатовые, водонасыщенные, гравий и галька представлены обломками кристаллических пород различного петрографического состава.

По суммарному содержанию легко- и среднерастворимых солей до глубины 3,0м относятся к незасоленным. Степень агрессивности грунтов по отношению к бетонам марки W4 и по отношению к железобетонным конструкциям грунты - неагрессивные.

6.1.3. Гидрогеологические условия

Грунтовые воды вскрыты повсеместно на глубине 4,0÷4,2 м (условные отметки установившегося уровня изменяются в пределах 45,11-45,36м). Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное приходится на начало мая. Амплитуда сезонного колебания уровня в изученном районе составила 1,2-1,5м.

6.2. Принятые проектные решения

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы:

Наружные сети водопровода

Источники водоснабжения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Нуринская Бухар-Жырауского района проектом предусмотрено подключение к групповому Сергиопольскому водоводу, проходящему по территории поселка станции, согласно Технических условий за № 02а-01/40 от 26.05.2011г., выданных ТОО «Актау-СУ-2006».

Схема и система водоснабжения

По территории поселка проходит Сергиопольский групповой водовод ø530мм. Техническими условиями предусматривается врезка в указанный водовод от существующего колодца расположенного по ул. 1-й Тупик. Врезка осуществляется в существующем колодце, в 8-ми метрах от которого, монтируется камера переключения кессонного типа (согласно ТУ), оборудованная необходимой запорной арматурой и прибором учета с возможностью снятия его для поверки.

Система водоснабжения принята централизованная, объединяющая хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопроводы.

Наружное пожаротушение зданий и сооружений запроектировано от пожарных гидрантов, расположенных на поселковой сети. Расход воды на наружное пожаротушение принят 10л/с. На случай аварийного отключения подачи воды в поселок проектом предусмотрено строительство противопожарного резервуара емкостью 110м^3. Емкость рассчитана на обеспечение тушения одного пожара в течении 3-х часов, с учетом расхода воды на наружное пожаротушение. Его местоположение, в центре поселка у дороги, выбрано с расчетом беспрепятственного подъезда пожарных цистерн для забора воды. Противопожарный резервуар запитывается от водопроводной сети. Служба эксплуатации следит за уровнем воды в резервуаре (визуально) и по мере необходимости пополняет запас воды на противопожарные нужды.

Население, проживающее на ст. Нуринская составляет 1898 человек, поголовье скота и птицы, находящегося в индивидуальном пользовании – 4478 голов. Расчетное водопотребление в среднем составляет:

годовое	144540,0 м^3/год;
суточное	396,0 м^3/сут;
часовое	16,5 м^3/час;
секундное	4,6 л/сек.

Водопроводная сеть ст. Нуринская Бухар-Жырауского района запроектирована кольцевой с тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR26 - 110х4,2, HDPE100 SDR26-63х2,5. Минимальная глубина заложения трубопровода принята 2,8 м от поверхности земли до низа трубы.

На водопроводной сети предусмотрены водопроводные колодцы по тип. пр. 901.09-1 1.84 для установки необходимой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Опорожнение ремонтных участков сети предусмотрено через выпуск в колодцах.

Протяженность поселковых водопроводных сетей 18,560 км, в том числе: из труб HDPE 100 SDR26-110х4,2 – 16,510 км; HDPE 100 SDR26-63х2,5 – 2,050 км.

Для 1-2х квартирных одноэтажных жилых домов у границ участков предусмотрены водопроводные колодцы с запорной арматурой, приборами учета воды и отводами по 5 м для подключения домов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-32х2,3 общей протяженностью 3,100 км.

Переходы

При прокладке водопровода через инженерные коммуникации проектом предусматривается применение бестраншейных технологий:

переход через железную дорогу (7 путей) от ВК-67 до ВК-67А протяженностью 60 метров осуществлен методом горизонтально-направленного бурения; две ветки водопровода ø110мм проложены в футляре ø530х7мм;

переход через автодорогу Караганда–Актау №1 от ВК201 до ПГ-36 протяженностью 33 м, труба ø110мм в футляре ø327 мм осуществлен методом горизонтально-направленного бурения.

переход через автодорогу Караганда–Актау №2 от ВК-166А до ВК-226 протяженностью 30 м, труба ø110мм в футляре ø327мм осуществлен методом горизонтально-направленного бурения.

МЕМЛЕКЕТТІК • ГОСЭКСПЕРТИЗА

переход через кабельные линии ст. Нуринская от ВК-66 до ВК-67 протяженностью 92 м, водопровод в 2-е ветки трубами ø110мм без футляра осуществлен методом горизонтально-направленного бурения.

Все указанные переходы выполнены на проектной глубине заложения водопровода – 2,8 м.

6.2.2. Охрана окружающей среды.

Строительство объектов, являющихся источниками загрязнения почвенно-растительного покрова, на территории строительства сетей водоснабжения не предусматривается.

При производстве строительных работ предусмотрено снятие почвенно растительного слоя и перевозка его на объекты рекультивации и во временные отвалы для хранения и последующего использования при благоустройстве территории.

Проектными решениями предусмотрены меры, предупреждающие возможное воздействие на атмосферный воздух, почву и подземные воды района расположения проектируемого объекта.

В целом проектируемая застройка не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

6.2.3. Организация строительства.

Данным проектом продолжительность строительства определяется согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства принята 7 месяцев при совмещении строительства всех видов работ по инженерным сетям.

6.2.4. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-1-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно – сметной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, доп. и изменения вып. 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 4.2.3) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года для Карагандинской области.

При составлении сметной документации в базовом уровне цен использована сметно-нормативная база, в которой затраты на оплату труда работников строительства, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан в 2001

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базово-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов, рассчитанных на основании месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству.

В сметной стоимости строительства учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы в соответствии с Приложением №1 СН РК 8.02-02-2002*;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002*;

дополнительные затраты определены:

на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;

на производство работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);

на дополнительные отпуска и выслугу лет по СН РК 8.02-02-2002*.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя расчетной стоимости строительства на 2011 год в размере 1,951 (с МРП 1512 тенге).

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%;

налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на 2011 год, от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. Оценка принятых проектных решений и результаты экспертизы.

7.1 Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района» разработан в необходимом объеме в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, разрешительными документами и нормативными требованиями.

7.2 В процессе экспертизы по замечаниям и предложениям госэкспертизы в рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района», выполненный проектной организацией ТОО «Сантехэнергопроект» внесены следующие дополнения и изменения:

Наружные сети водопровода

1. Согласован проект перехода водопроводных сетей под а/дорогой и через железную дорогу с ДС ст Нура, АО «КарагандаТранстелеком».
2. Внутренний диаметр колодца принят 1,5 м. Откорректированы схемы колодцев, таблицаводопроводных колодцев и спецификация.
3. Представлен ситуационный план водопроводных сетей.

В результате внесенных по замечаниям и предложениям государственной экспертизы изменений и дополнений технико-экономические показатели объекта сложились следующим образом:

Таблица 1

	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+увеличение (-уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность реконструируемых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб	км	18,560	18,560	
	Из них:	км			
	HDPE100 SDR26 - 110x4,2		16,510	16,510	
	HDPE100 SDR26 - 63x2,5	км	2,050	2,050	
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001г.	млн.тнг	116,105	122,831	+6,726
	В том числе:				
	СМР		114,464	120,644	+6,180
	оборудование		-	-	-
	прочие		1,641	2,187	+0,546
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2011-2012 г.г.	млн.тнг	284,307	300,461	+16,154
	В том числе:				
	СМР		238,971	251,874	+12,903
	оборудование		-	-	-
	прочие		45,336	48,587	+3,251
4	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2011 года (ПИР и экспертиза)	млн.тнг	5,060	5,037	-0,023
5	Общая сметная стоимость в прогнозных ценах 2012 года с МРП 1 618	млн.тнг	279,247	295,424	+16,177
6	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	13,044	13,384	+0,340
7	Продолжительность стро-ства	мес.	7	7	-

8. ВЫВОДЫ:

8.1. *С учётом внесённых по замечаниям* и предложениям госэкспертизы изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жыраускоro района»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике *Казахстан и рекомендуется для утверждения со следующими* основными технико-экономическими показателями:

протяженность реконструируемых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб,	18,560 км
из них:	
HDPE100 SDR26 - 110x4,2	16,510 км
HDPE 100 SDR26 - 63x2,5	2,050 км
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	122,831 млн. тенге
в том числе СМР	120,644 млн. тенге
оборудование	-
прочие	2,187 млн тенге
общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2011-2012г.г. с НДС	
в том числе СМР	300,461 млн. тенге
оборудование	251,874 млн. тенге
прочие	-
в текущих ценах 2011 года	48,587 млн. тенге
в прогнозных ценах 2012 года	5,037 млн. тенге
продолжительность строительства	295,424 млн. тенге
	7 мес.

8.2. При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3-х месяцев.

8.4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 02 февраля 2010 года №17-56/005-1689,05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.5. Заказчику до начала реализации проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Сараптаманың ескертулері мен ұсыныстары бойынша өзгерістер және толықтырулар енгізілген **«Бұқар Жырау ауданының Нұра станциясындағы су құбырларының тораптарын қайта құралымдау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнама актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштемен бекітілуге ұсынылады:

Полиэтилен құбырларынан жасалған қайта құралымданатын су құбырларының тораптарының ұзындығы,	18,560 км
оның ішінде:	
HDPE100 SDR26 - 110x4,2 HDPE 100 SDR26 - 63x2,5	16,510 км
	2,050 км
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	122,831 млн. теңге
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	120,644 млн. теңге
жабдықтар	-
басқалары	2,187 млн теңге
2011-2012 жылғы ағымдағы және болжамдық бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны ҚҚС-мен	300,461 млн. теңге
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	251,874 млн. теңге
жабдықтар	-
басқалары	48,587 млн. теңге
2011жылғы ағымдағы бағадағы	5,037 млн. теңге
2012 жылғы болжамдық бағадағы	295,424 млн. теңге
құрылыс ұзақтығы	7 ай

8.2.Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.3. Жұмыстың өндірісі басталғанға дейін жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылуы қажет.

8.4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-58/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құралымдарын барынша пайдалансын.

8.5. Тапсырыс берушіге жобаны жүзеге асырғанға дейін қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісулері мен қорытындыларын алу.

Директордың орынбасары Губер С. Л.

Жетекші сарапшы: Коновалова Н. Г.

Сарапшылар: Пьянкова В. М.

Казақстан Республикасы
құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері Агенттігі

" Қазақ Суарнажоба"
Акционерлік қоғамы
(" Қазақ Суарнажоба" АҚ)

050062, Алматы қаласы, Жубанов к-сі, 3-А, 3 корп.
Факс +7(727)276-29-26, телефон +7(727)276-09-98
E-Mail: kazvkp@mail.ru.

Агентство Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Акционерное общество
"Казахский Водоканалпроект"
(АО "Казахский Водоканалпроект")

050062, г. Алматы, ул. Жубанова, 3-А, корп.3
Факс +7(727)276-29-26 , телефон +7(727)276-09-98
E-Mail: kazvkp@mail.ru

22.12.11 № 01-05-1056

На исх.№ 10-02-02/1195
от 12.12.2011г.

Директору
ДГП «Карагандагосэкспертиза»
г-ну Губер С.

АО «Казахский Водоканалпроект» согласовывает рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района» в части применяемых материалов и оборудования, при условии соблюдения в проекте норм и правил действующей в Республике Казахстан нормативно-технической и другой документации, с целью обеспечения надежности и безопасности при строительстве и последующей эксплуатации проектируемых систем.

Президент **Р. Валиев**

Исп.: Логунова Н.В.
Тел.: +7 (727) 276-92-62

Заказчик **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жыраукого района**

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **300460,50** тыс.тенге

в том числе:

возвратных сумм **451,03** тыс.тенге

налог на добавленную стоимость **32192,20** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ст.НУРИНСКАЯ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 1.01.2011г-2012г..

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ 2011 ГОДА				
1	Смета ПИР	Проектно-изаскательские работы (РП)			4107,14	4107,14
2	Приказ РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			390,02	390,02
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г			4497,16	4497,16
3	Рѣшения Правительства	НДС 12%			539,66	539,66
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2011г.			5036,82	5036,82
		ЗАТРАТЫ 2012 ГОДА				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2012г	251874,10	-	9694,63	261568,73

Заказчик **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жыраукого района**
"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **292956,98** тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм **451,03** тыс.тенге
налог на добавленную стоимость **31388,25** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 200 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СТ.НУРИНСКАЯ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 1.01.2012гг.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	Прейскурант по землеустр. т.1,16	Отвод земель под строительство линейных объектов			462,5	462,5
2	РДС РК 8.02-03-2002 тб.20	Закрепление в натуре осей трасс трубопроводов 4607х21,66км=99788 тенге	--	--	99,788	99,788
		Всего по главе 1	-	-	**562,288**	**562,288**
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	Смета С-1	Водопроводные сети	112532,867			112532,867
4	Смета С-2	Резервуар противопожарный монолитный емк.110м3	2139,801	-	-	2139,801
		Всего по главе 2	**114672,668**	-	-	**114672,668**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**114672,668**	-	**562,288**	**115234,956**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	СН РК 8.02-02-2002 п.39	Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	1376,072			1376,072

	2001	Затраты на осуществление авторского надзора, 0,2%			523,14	523,14
		ИТОГО:	251874,10	-	11897,04	263771,14
7	Решения Правительства	НДС 12%			31652,54	31652,54
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2012г.	251874,10	-	43549,58	295423,68
8		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ НДС	251874,10	-	48586,40	300460,50
		В том числе:				
9		СТОИМОСТЬ ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2011г.	-		5036,82	5036,82
10		СТОИМОСТЬ ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2012г.	251874,10	-	43549,58	295423,68

Руководитель ТОО «СантехЭнергоПроект» Н.Кононенко

Главный инженер проекта В.Варзегов

Составил Т.Дунаева

6	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	206,411			206,411
		Всего по главе 8	**1376,072**			**1376,072**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**116048,740**	-	**562,288**	**116611,028**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002 р.8 п.4а	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	4595,530			4595,530
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1160,487	1160,487
9	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			464,195	464,195
		Всего по главе 9	**4595,530**		**1624,682**	**6220,212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**120644,270**	-	**2186,970**	**122831,240**
10		В том числе возвратные суммы	206,411	--	--	206,411
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**120644,270**	-	**2186,970**	**122831,240**
11	**СН РК 8.02-02-2002 К-2,0877**	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. (МРП 2012г.=1618 / МРП 2001г.=775)**	**251874,102**	-	**4565,829**	**256439,931**
12		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	402,708	--	--	402,708
13	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	5128,799	5128,799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 г.	**251874,102**	-	**9694,628**	**261568,730**
14	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	31388,248	31388,248
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012г.	**251874,102**	-	**41082,876**	**292956,978**

Руководитель ТОО «СантехЭнергоПроект» Н.Кононенко

Главный инженер проекта В.Варзегов

Составил Т.Дунаева

«__» _____2012г. №____

Начальнику
отдела строительства,
архитектуры и градостроительства
Бейсембаеву Н.

На Ваше письмо №28 от 18 января 2012 года сообщаем, что артезианская скважина, насосная станция, водопроводная сеть от ПМС-21 -436 п.м., водопровод-750 п.м., наружный водопровод в 16 кв дому-140 п.м., водопровод (перемычка)-400 п.м., наружная сеть водопровода-100 п.м., вынос водопровода-100 п.м., сеть разводящая -1208 п.м., водопровод напорный-363 п.м. расположенные по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, станция Нура находится в коммунальной собственности Бухар-Жырауского района.

Начальник **С.Аймагамбетова**

Исп.Ж.Нурланова
Тел.:8(72154)21691

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

100008, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы ауд., Лобода көш., 20
Тел./факс: 8 (7212) 56 41 27, ЖСК KZ85070102KSN3001000,
код 2342257, "ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті" ММ
БСК KKMFKZ2A, СТН 302000233149, БСН 030540003215

100008, г. Караганды, район им. Казыбек би, ул. Лобозы, 20
Тел./факс: 8 (7212) 56 41 27, ИИК KZ85070102KSN3001000
код 2342257, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A, РНН 302000233149, БИН 030540003215

22.12.2011 № 5-8/6583

На № 547 от 02.11.2011г.

Начальнику ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
Н. Бейсембаеву

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы

На: «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района».

Раздел охраны окружающей среды разработан ТОО «Сантехэнергопроект» Государственная лицензия МООС РК на выполнение и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 01038Р от 14.07.2007г.

Заказчик материалов проекта ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

На рассмотрение государственной экологической экспертизы предоставлены:

- Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района».
- Задание на проектирование
- РП «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 5-55/1118 от 12.12.2011 г. на РП «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района», выданное Департаментом Комитета ГСЭН по Карагандинской области
- технические условия за №02а-01/40 от 26.05.2011 на подключение к Сергиопольскому групповому водоводу, выданных ТОО «Актау-СУ»
- технические условия за №92-15-ТО от 28.11.2011 на пересечение существующего магистрального кабеля ВОЛС, выданных АО «Транстелеком»
- акт выбора места пересечения водопровода через железнодорожные пути на станции Нура от 25.11.2011г.
- Копия газетной статьи (СМИ)

Материалы на рассмотрение поступили 03.11.2011 г. № 1210 (юл)

Общие сведения

В административном отношении станция Нуринская расположено на землях Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Основание для проектирования: администратор бюджетной программы 472012011421, по программе 012 – Развитие системы водоснабжения, подпрограмма 011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета

Сметная стоимость строительства – 276915,19 тыс. тенге.

Продолжительность строительства – 7 месяцев

Климат района резко континентальный. Лето жаркое и сухое со значительным превышением испарения над осадками. Температура воздуха летом иногда достигает +41° (в июле). Зима продолжительная, малоснежная и холодная. Самым холодным месяцем является январь. В наиболее суровые зимы морозы достигают 49°. Весна короткая и бурная, осень непродолжительная с ранним наступлением зимы.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Нуринская Бухар-Жырауского района проектом предусмотрено подключение к групповому Сергиопольскому водоводу d = 530кж

015611

проходящему по территории поселка станции, согласно Технических условий за № 02а-01/40 от 26.05.2011г., выданных ТОО «Актау-СУ».

Врезка осуществляется в существующем колодце, расположенном по ул. 1-й Тупик, в 8-и метрах от которого, монтируется камера переключения кессонного типа (согласно ТУ), оборудованная необходимой запорной арматурой и прибором учета с возможностью снятия его для проверки.

На распределительной водопроводной сети у границ участков жилых домов предусмотрен колодец для индивидуального подключения. На каждого потребителя проектом предусмотрено по 5 м полиэтиленовой трубы ф25мм, для установки ее после водомерного узла в индивидуальном колодце.

Система водоснабжения принята централизованная, объединяющая хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопроводы.

Водопроводная сеть ст. Нуринская Бухар-жырауского района запроектирована кольцевой с тупиковыми ответвлениями из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 26 - 110х4,2, HDPE 100 SDR 26 - 63х2,5. Минимальная глубина заложения трубопровода принята 2,8м от поверхности земли до низа трубы.

На водопроводной сети предусмотрены водопроводные колодцы по тип. пр. 90 1 09-1 1.84 для установки необходимой запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Опорожнение ремонтных участков сети предусмотрено через выпуск в колодцах.

Атмосферный воздух

При проведении работ, связанных с реконструкцией, загрязнение атмосферного воздуха будет происходить кратковременно и в незначительных количествах от неорганизованных источников эмиссий (выбросов). Основным источником загрязнения атмосферного воздуха будут являться сварочные работы и производство земляных работ.

Сварочные работы будут проводиться ручной электродуговой сваркой с использованием электродов марки Э-42.

Эмиссии (выбросы) загрязняющих веществ в атмосферу от передвижного оборудования в разделе не нормируются, так как платежи за выбросы от этих источников производятся исходя из фактически использованного строительным предприятием дизельного топлива.

Продолжительность монтажа – 7 месяцев.

Согласно приложению к письму-разъяснению Министерства охраны окружающей среды по применению Экологического кодекса №03-1-1—12/1464-и от 12.07.07 г. к IV категории относятся все виды деятельности, которые не попадают под санитарную классификацию, но могут оказывать в процессе своей деятельности незначительное воздействие на окружающую среду.

Параметры нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице.

На период строительства

Наименование загрязняющего вещества	Суммарный выброс (г/сек, т/год)	
	г/сек	т/за период монтажа
Оксид железа	0,00024	0,00080
Марганец и его соединения	0,00003	0,00009
Фтористый водород	0,00001	0,00003
Пыль неорганическая	76,9350	132,9400
Винил хлористый	0,000003	0,000012
Оксид углерода	0,000007	0,000028
ВСЕГО	76,93529	132,94096

На период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.

Водные ресурсы

Расчетные расходы воды на период строительства приняты:

- на хозяйственно-питьевые нужды - в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (СНиП РК 4.01-01-2001) - 25 л/сут. на одного работающего;
- на нужды душевых установок - из расчета 500 л на одну душевую сетку в течение 45 минут в конце смены;
- число работающих на строительной площадке – 45 человек.

Вода питьевого качества для работающих на строительстве доставляется в бачках.

Для приготовления пищи также используется привозная питьевая вода. Помывка работающих будет производиться в инвентарных душевых кабинах на территории строй-участка.

Ориентировочный расход питьевой воды на питьевые нужды составит 0.025 * 45 = 1,125 м^3/сут.

Ориентировочный расход питьевой воды на хозяйственные нужды составит 0,5 * 45 = 22,5 м^3/сут.

Количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод составит 23,625 м^3/сут. Количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод составит 5,25 м^3/сут.

На период проведения реконструкции водопроводных сетей, на стройплощадке будет установлен биотуалет, для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод.

В целях охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и рационального использования предусматриваются следующие мероприятия:

- Использование водоисточников для хозпитьевых целей без превышения установленных норм забора воды.
- Устройство вокруг водоисточников зон санитарной охраны 1-го и 2-го поясов.
- Устройство водоотводящих каналов вокруг зоны санитарной охраны 1- го пояса и озеленение участка.
- Сточные воды сбрасывать в поселковые сети канализаций и очистные сооружения.
- Устройство надворных уборных с водонепроницаемыми выгребами.
- Сбор твердых отбросов производить в мусоросборники.
- Вывоз жидких и твердых отбросов предусматривать на поля ассенизации.

Отходы производства и потребления

В процессе строительства образуются в основном твердые бытовые отходы потребления (47,7 м3/за период строительства или 19,08 т) и незначительное количество строительных отходов, образовавшихся в виде остаточных огарков штучных электродов (0,0137 тн).

Для складирования ТБО предусмотрена специальная площадка с твердым покрытием для установки контейнерных баков для сбора отходов. По мере накопления твердые бытовые отходы транспортируются на сельскую свалку. Огарки предполагается сдавать на металлолом.

Земельные ресурсы и почва

Площадь нарушаемых земель – 31280,0 м^2. Объем плодородного слоя почвы – 4692,0 м^3. Объем вынимаемого грунта составляет 305281 м^3.

При строительстве сетей водовода, ведущих к нарушению почвенного покрова, предусматривается снятие плодородного слоя почвы, его хранение до окончания строительных работ и восстановление нарушенного почвенно-растительного слоя.

В соответствии с требованиями ст.57 Экологического Кодекса РК «Гласность государственной экологической экспертизы и доступ населения к принятию решений», Заказчиком в средствах массовой информации опубликовано обращение ко всем заинтересованным лицам, выразить свое мнение по намечаемой деятельности в период проведения государственной экологической экспертизы.

Выводы

На основании вышеизложенного, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области **согласовывает** «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция водопроводных сетей ст. Нуринская Бухар-Жырауского района».

Начальник отдела
экологической экспертизы проектов
и экологического регулирования В. Тюхтин

8-(721-2) 56-81-88

Приложение 1 36 19

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР
ҚОРЫ ЖӨНІНДЕГІ
МЕМЛЕКЕТТІК КОМИССИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ ПО ЗАПАСАМ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2005 ж. «31» наурыз
Көкшетау қаласы

«31» марта 2005 г.
г.Кокшетау

П Р О Т О К О Л №396-05-У

рассмотрения материалов отчета о результатах геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод Актауского участка месторождения Верхний бьеф в долине р.Нуры для хозяйственно-питьевого всдоснабжения ОАО «Central Asia Cement» и пгт.Актау (с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.2004г.)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зам.Председателя	Кузовенко А.И.
Члены Комиссии:	Билялов С.К. Жусупов К.Б. Исин К.М. Темирханов К.К. Толыкбеков Б.Ж.
Ученый секретарь	Адамьян Л.И.
Эксперты ГКЗ РК:	Губайдуллин Р.А. Мырзаханов С.М.
Автор отчета:	Рахметкалиев А.К.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

от ОАО «Central Asia Cement»	Мисько А.И.
от Управления ГКЗ	Калашникова Ж.К. Сухонос Н.А.
от РЦГИ «Казгеоинформ»	Исабаева К.К.

Председательствовал **Кузовенко А.И.**

1. **ГКЗ РК рассмотрены:**

1.1. Отчет о результатах геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод Актауского участка месторождения «Верхний бьеф» в долине р.Нуры для хозяйственно-питьевого водоснабжения ОАО «Central Asia Cement» и пгт.Актау (с подсчетом запасов по состоянию на 01.10.2004г.). Ответственный исполнитель: Рахметкалиев А.Н.

1.2. Авторская справка об особенностях геологического строения и гидрогеологических условиях, результатах выполненных работ и подсчета запасов.

1.3. Протокол №948-3 от 10.01.2005 г. ТКЗ при ТУ «Центрказнедра».

1.4. Экспертное заключения Губайдуллина Р.А.

1.5. Экспертное заключение Мырзаханова С.М.

1.6. Дополнительные материалы.

2. **ГКЗ РК отмечает:**

2.1. Отчет о результатах геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод Актауского участка месторождения «Верхний бьеф» в долине р.Нуры составлен ТОО «Гидрогеолог» по договору и на средства ОАО «Central Asia Cement», обладающим правом на недропользование согласно Разрешения серии ТУ ЦК №300119-К от 20.09.02 г.

В соответствии с техническим заданием и приведенными расчетами, суммарная текущая и перспективная потребность подземных вод на участке Актауского водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов как собственно ОАО «Central Asia Cement», так и других пользователей (пгт.Актау, ст.Нуринск, промышленные предприятия ТОО «КЗАЦИ» и KEGOC), составляет порядка 7 тыс.м^3/сутки.

2.2. В административном отношении месторождение «Верхний бьеф» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области и расположено в долине р.Нуры в 15-20 км восточнее г.Темиртау.

Первые гидрогеологические исследования относятся к 30 годам прошлого столетия. Эксплуатационные запасы месторождения неоднократно апробировались на НТС и ТКЗ территориального Управления, ГКЗ СССР и Республики Казахстан (Протоколы: ГКЗ СССР №2920 от 30.12.1959 г., ТКЗ №157 от 03.08.1965 г., ТКЗ №550-з от 29.06.89 г.). Балансовые запасы месторождения при последнем по времени рассмотрении утверждены ГКЗ Республики Казахстан для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Темиртау и Карметкомбината в количестве 49,1 тыс.м^3/сутки по категориям А+В (Протокол №215-03-У от 14.03.2003 г.).

В совокупности с ранее принятыми решениями ГКЗ СССР (ТКЗ.ТУ) и произведенной переоценкой в 2001-2003 г.г., эксплуатационные запасы месторождения «Верхний бьеф» по состоянию на 01.01.2005 г. составляют, тыс.м^3/сутки:

№№ п/п	Целевое использование подземных вод, недропользователь (инстанция и № Протокола), наименование участка	Запасы			
		всего	A	B	C_1
	А. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: I. АО «Испат-Кармет» (ГКЗ РК, № 215-03-У от 14.03.2003г.)				
1.	Западный (Сергиопольский поперечник)	10,0	-	10,0	-
2.	Центральный (Прирусловой)	20,1	20,1	-	-
3.	Восточный (Сенокосный левобережный)	16,3	16,3	-	-
4.	Куучекинский (Сенокосный правобережный)	2,0	-	2,0	-
5.	Приканальный северный	0,7	-	0,7	-
	Итого по АО «Испат-Кармет»:	49,1	36,4	12,7	-
	II. Разрез Куучекинский (ТКЗ, №550-з от 29.06.89г.)				
6.	участок Приканальный	6,1	-	2,2	3,9
	III. АО «Central Asia Cement» (ГКЗ СССР, №2920 от 30.12.59г.)				
7.	Актауский (Астаховский)	17,7	17,7	-	-
	Итого хозяйственно-питьевого назначения:	72,9	**54,1**	**14,9**	**3,9**
	Б. Техническое водоснабжение: АО «Central Asia Cement» (ТКЗ,№157от 03.08.65г.)				
8.	Актауский	6,1	5,4	0,7	-
	Всего по месторождению:	79,0	**59,5**	**15,6**	**3,9**

Кроме того, в пределах рассматриваемой территории разведаны в 1980-1990 годы ряд инфильтрационных водозаборов, с утвержденными эксплуатационными запасами в количестве 143,5 тыс.м^3/сутки по категориям $A+B+C_1$ (Протоколы ГКЗ СССР №8763 от 20.05.1981 г., ТКЗ №504-з от 01.12.1986 г. и №550-з от 29.06.1989 г.). Режим работы данных водозаборов ориентировался, главным образом, в расчете на регулярные и стабильные попуски поверхностных вод из канала Иртыш-Караганда (КИК) в р.Нуру, которая бы обеспечивала в этих условиях постоянное восполнение продуктивного аллювиального горизонта. В настоящее время попуски воды из канала, наряду с резким уменьшением их количества от проектных объемов, носят также несистемный характер, что не позволяет предметно и однозначно утверждать об эксплуатационных возможностях разведанных инфильтрационных водозаборов. Для переоценки балансовых запасов последних, необходима постановка специализированных исследований, как по определению собственно гидрологического и гидрометрического режима КИК и р.Нура, так и изучению современного состояния использования поверхностных вод с прогнозом на ближайшие 20-30 лет.

Непосредственно по Актаускому участку, необходимость проведенных работ по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод, не вызывает сомнений. Она обусловлена: превышением фактического срока эксплуатации над расчетным; неоднократным изменением гидрологической обстановки на площади; неравномерным водоотбором подземных вод как в годовом, так и многолетнем разрезе; изменением гидрохимических условий; необходимостью оптимизации схем водозаборов месторождения и т.п.

Кроме того, переоценкой балансовых запасов Актауского участка завершается заключительный этап эксплуатационной разведки в целом месторождения «Верхний бьеф».

Регулярный водоотбор на месторождении «Верхний бьеф» начат в 1962 году (14 скважин) и первые 10 лет эксплуатации характеризуется постоянным ростом. Уже к 1969 г. эксплуатировались все основные участки месторождения (63 скважины) с общей производительностью 55,2 тыс.м^3/сутки. Максимальный расход водозаборов достигнут в 1973-75 г.г., когда он составлял в среднем около 68 тыс.м^3/сутки. В последующие годы, в связи с пуском канала Иртыш-Караганда, водоотбор снизился до 50-60 тыс.м^3/сутки, стабилизировавшись в последние пять лет на уровне 45-50 тыс.м^3/сутки. Непосредственно по Актускому водозабору средняя производительность за 43 года эксплуатации (1962-2004 г.г.), составляет 6,9 тыс.м^3/сутки, достигая в отдельные годы 10 тыс.м^3/сутки и более.

В целом фактический водоотбор на месторождении, за многолетний период, практически соответствует количеству утвержденных балансовых запасов, что позволяет рассматривать опыт эксплуатации водозаборов в качестве главного и объективного аргумента при их переоценке.

2.3. По результатам выполненных работ и анализу более чем 40-летнего опыта промышленного освоения на утверждение ГКЗ РК впервые представляется переоценка балансовых эксплуатационных запасов Актауского участка месторождения «Верхний бьеф» в количестве 7,5 тыс.м^3/сутки по категориям А+В.

Достоверность фактических материалов, обосновывающих подсчет запасов, подтверждена актами сличения первичной документации с натурой, обследования месторождения и Актауского водозабора; справкой о выполненных видах и объемах работ, и т.п. К отчету приложены также согласования Нура-Сарысуского бассейнового водохозяйственного Управления и Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Карагандинской области, разрешающих использование подземных вод Актауского участка в количестве 7,5 тыс.м^3/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения с минерализацией до 1,5 г/л.

2.4. Геологическое и геоморфологическое строение, гидрогеологические и гидрологические условия месторождения (участка) охарактеризованы по фондовым и полевым материалам. Графические приложения (карты, схемы, разрезы, графики, рисунки) позволяют составить необходимое представление об объекте; по полноте, масштабам и содержанию достаточно представительны и соответствуют установленным требованиям.

В процессе переоценки эксплуатационных запасов Актауского участка выполнен специальный комплекс полевых и камеральных работ, включающий: обследование территории и действующих водозаборов; бурение к существующей режимной сети 4 дополнительных наблюдательных скважин; опытные и топографо-геодезические работы; химико-аналитические исследования; режимные и стационарные наблюдения; сбор и

обобщение ретроспективных стадий [illegible] по поисково-разведочным стадиям, так и периоду промышленного [illegible] месторождения (участка).

Систематизация и анализ [illegible] информации произведены скрупулезно и на высоком профессиональном уровне, позволяющим обоснованно констатировать о тех или иных [illegible].

2.5. Основным объектом эксплуатации на [illegible] территории является водоносный горизонт [illegible] нижнечетвертичных-современных песчано-гравийно-галечных отложений, характеризующихся в пределах контура месторождения наиболее [illegible] площадным распространением и максимальными мощностями. В большинстве случаев, отложения подстилаются глинами неогенового возраста, реже, по правому борту долины – палеозойскими породами. На [illegible] рыхлыми водовмещающими образованиями залегают покровные суглинки, реже – супеси, засоленные, мощностью от 2 до 5 и более метров.

Подземные воды образуют грунтовый [illegible]ток, направленный по уклону долины, ширина его в среднем 4-5 км, на Атаусском участке достигает 10,5 км. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 2-4 м, мощность горизонта – от 5 м до 25 м. Мощность вмещающих пород изменяется от 2-5 м в бортовой части долины до 16-20 м по правобережью р.Нуры в зоне наибольшего нижнечетвертичного вреза. Дебиты скважин колеблются в пределах 7,2-49,4 л/с при удельных значениях 4-8 л/с.м.

Питание подземных вод осуществляется, главным образом, за счет паводкового стока р.Нуры. Кроме того, определенную роль играет инфильтрация атмосферных осадков непосредственно на площади долины.

По сложности гидрогеологических и гидрохимических условий месторождение относится ко 2 группе.

2.6. Качественный состав подземных вод и в целом гидрохимические условия месторождения изучались на протяжении весьма длительного времени при специальных исследованиях, начиная с 50-х годов прошлого века, и характеризуются многочисленным количеством различных видов анализов.

Результаты аналитических исследований, авторами отчета совершенно обоснованно иллюстрируются по различным периодам времени. В частности, карты минерализации подземных вод построены применительно к четырем репрезентативным годам наблюдений: так, 1959 год соответствует начальному периоду освоения месторождения и практически характеризует естественный режим; 1973 год связан с максимальным водоотбором подземных вод и отождествляется со временем отсутствия влияния канала Иртыш-Караганда и орошения земель; 1990 год – период интенсивной инфильтрации поверхностных вод, связанной с попусками на КИК и мелиоративными мероприятиями; 2004 год характеризует современное состояние подземных вод в условиях реальной водохозяйственной обстановки территории.

Анализ многолетних наблюдений за качеством подземных и поверхностных вод, в условиях влияния на этот период различных техногенных и естественных факторов, позволяет сделать вывод о том, что за

исключением некоторого изменения минерализации на флангах месторождения, ионно-солевой состав и содержание микрокомпонентов, характеризуются стабильными. По отдельным анализам непосредственно из скважин отмечены повышенные содержания железа и марганца. В то же время, эти компоненты в смеси на выходе из резервуара к потребителю, отвечают требованиям СанПиН 3.01.067-97 РК «Питьевая вода».

Подземные воды в меженный период характеризуются увеличением сухого остатка (до 1,5 г/л) и жесткости (до 10 ммоль/л), что соответствующим образом, как и качество в целом, согласовано департаментом ГСЭН Карагандинской области.

Одним из путей снижения минерализации и жесткости воды, подаваемой потребителю, является рекомендованная и обоснованная в предыдущем и настоящем отчетах оптимизация схем водозаборов месторождения «Верхний бьеф», и перераспределение водоотбора по группам скважин.

С прогнозом авторов о том, что при дальнейшем 25-летнем сроке эксплуатации, ухудшения качественных показателей подземных вод, не произойдет, можно согласиться, приняв во внимание фактор обязательности производства систематических лабораторных исследований.

Особого контроля при эксплуатации водозабора требует определение содержания в подземных водах фтора, которое по данным приведенных анализов имеет низкое значение (0,1-0,8 мг/л при ПДК 0,8-1,2 мг/л).

В отчете отсутствуют сведения об агрессивности подземных вод.

2.7. Переоценка балансовых запасов Актауского участка произведена гидравлическим методом с анализом фактических результатов многолетнего опыта эксплуатации водозабора, в том числе с учетом работы сопредельных, расположенных в западной части месторождения.

В соответствии с исходными обобщенными графиками $\frac{S}{Q} = f(t)$, прогнозная величина производительности Актауского водозабора на последующие 25 лет эксплуатации составляет 7,5 тыс.м^3/сутки.

Эксплуатационные запасы, оцененные гидравлическим методом, подтверждаются гидродинамическими расчетами, при которых использована весьма жесткая геофильтрационная схема «водозабор в закрытом блоке». Все расчетные операции выполнены верно, в целом можно согласиться и с принятой жесткой схемой подсчета эксплуатационных запасов подземных вод, обеспечивающей в конечном итоге значительный резерв надежности.

Предлагаемые к утверждению эксплуатационные запасы Актауского участка в количестве 7,5 тыс.м^3/сутки с высокой степенью достоверности обеспечены естественными *запасами и ресурсами*, рассчитанные балансовым методом по трем составляющим: естественные запасы продуктивного горизонта – 5,3 тыс.м^3/сутки, инфильтрационное питание за счет эффективных атмосферных осадков – 0,63 тыс.м^3/сутки, привлекаемые ресурсы (питание из реки) – 7,9 тыс.м^3/сутки. Всего – 13,83 тыс.м^3/сутки.

Балансовые расчеты при определении естественных ресурсов выполнены применительно к 95 % вероятности превышения водности года и речного стока, что соответствует по надежности водозабора системе водоснабжения I категории.

В целом можно с уверенностью констатировать о том, что при сохранении гидрологического режима р.Нура, эксплуатационные запасы Актауского участка будут обеспечиваться исключительно естественными ресурсами, свидетельством чему является 43-летний опыт эксплуатации, иллюстрируемый графоаналитическими зависимостями.

По степени изученности эксплуатационные запасы Актауского участка в количестве 7,5 тыс.м^3/сутки квалифицируются по категориям А+В.

К категории А (освоенные) относятся запасы в количестве 6,9 тыс.м^3/сутки, соответствующие фактической средней производительности водозабора за весь период промышленного освоения.

2.8. Воздействие эксплуатации Актауского водозабора на окружающую среду ограничивается привлечением поверхностных вод р.Нура и, с учетом согласования уполномоченного государственного органа по регулированию водного фонда, оценивается как незначительное. Вместе с тем, рекомендации авторов отчета по дальнейшей эксплуатации водозабора, охране недр и природной среды, следует считать обязательным для реализации.

3. ГКЗ РК постановляет:

3.1. Утвердить балансовые эксплуатационные запасы подземных вод Актауского участка месторождения «Верхний бьеф» для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов ОАО «Central Asia Cement» и пгт.Актау на 25-летний срок эксплуатации по состоянию на 01.01.2005 г. при существующем гидрологическом режиме р.Нуры применительно к оптимизированной схеме водозабора в авторском варианте:

категория А – 6,9 тыс. м^3/сутки
категория В – 0,6 тыс. м^3/сутки
Всего А+В – 7,5 тыс. м^3/сутки

3.2. Отнести месторождение ко 2 группе по сложности гидрогеологических и гидрохимических условий.

3.3. Считать утратившим силу решение ГКЗ СССР от 30.12.1959 г. и от 28.12.1957 г. (Протоколы №2920 и №2101), ТКЗ ЦКПГО от 25.06.1989 г. (Протокол №550-з) в части утверждения эксплуатационных запасов месторождения «Верхний бьеф» в связи с окончательной переоценкой действующих водозаборов.

По состоянию на 01.01.2005 года балансовые запасы месторождения «Верхний бьеф» для хозяйственно-питьевого водоснабжения по участкам водозаборов и наименованиям потребителей представляются следующими:

№№ п/п	Целевое использование подземных вод, недропользователь (инстанция и № Протокола), наименование участка	Запасы			
		всего	A	B	C_1
	А. Хозяйственно-питьевое водоснабжение:				
	I. АО «Испат-Кармет» (ГКЗ РК, № 215-03-У от 14.03.2003г.)				
1.	Западный (Сергиопольский поперечник)	10,0	-	10,0	-
2.	Центральный (Прирусловой)	20,1	20,1	-	-
3.	Восточный (Сенокосный левобережный)	16,3	16,3	-	-
4.	Куучекинский (Сенокосный правобережный)	2,0	-	2,0	-
5.	Приканальный северный	0,7	-	0,7	-
	Итого по АО «Испат-Кармет»:	49,1	36,4	12,7	-
6.	II. Разрез Куучекинский (ТКЗ, №550-з от 29.06.89г.) участок Приканальный	6,1	-	2,2	3,9
7.	III. АО «Central Asia Cement» (ГКЗ РК, №396-05-У от 31.03.2005 г.) Актауский	7,5	7,5	-	-
	Итого хозяйственно-питьевого назначения:	**62,7**	**43,9**	**14,9**	**3,9**

3.4. Эксплуатирующей организации (ОАО «Central Asia Cement»):

3.4.1. Руководствоваться при реконструкции и эксплуатации водозабора рекомендациями авторов отчета (оптимизация режима работы, учет водоотбора по группам скважин, обустройство запорной арматуры и надкаптажных сооружений, организация ЗСО и т.д.).

3.4.2. Продолжить регулярные наблюдения за режимом эксплуатации водозабора и качеством отбираемых подземных вод в соответствии с требованиями к мониторингу водных ресурсов в Республике Казахстан по программе, согласованной в ТУ «Центрказнедра».

3.4.3. Осуществлять перед подачей потребителю фторирование воды, предназначенной для питьевых целей.

3.5. Качество полевых работ и отчетных материалов признать высоким.

Заместитель Председателя **А.Кузовенко**