Утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328
Утвержден
N 149-р от 21.12.2012г.

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "15" 12 2011 г. село Уштобе, Уштобинского с/о

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Бухар-Жырауского района от " 5 " 12 2011 г.N 144-р в составе:

Елюбаев Талгат Ахметович заместитель акима района, председатель комиссии,

Алтынбеков Даулет Кенесович-начальника отдела архитектурно - строительной инспекции и лицензирования Карагандинской области заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Дюсекеев Болат Жукенович начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района

Сембаев Серик Байдюсенович начальник управления госсанэпиднадзора Бухар – Жырауского района (по согласованию)

Жантуликов Ришад Собержанович начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района(по согласованию)

Джумашев Ержан Фахрдинович уполномоченный государственный экологический инспектор по Бухар-Жыраускому району (по согласованию)

Саргизов Елтай Жамантаевич аким Уштобинского сельского округа

Карамулдин Данияр Кайыржанович –.директор КГП «Ботакара су кожалыгы»

Мамбетжанов Бауыржан Асылханович- директор ТОО «Компания Нурай-Строй», генподрядчик (по согласованию)

Тыль Елена Владимировна - директор ТОО «Гипроводхоз».» (по согласованию)

Данильченко Владимир Александрович – директор ТОО «Стройтехнология», технический надзор (по согласованию)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Компания Нурай-Строй» и ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
(наименование организации)

предьявлен к приемке в эксплуатацию **Реконструкция водопроводных сетей села Уштобе Бухар-Жырауского района** по адресу: **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Уштобинский сельский округ, село Уштобе**

УСТАНОВИЛА:

2. Строительство осуществлено в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "03" мая 2008 г. № 138 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Компания Нурай-Строй»
(наименование организации)

выполнившим
прокладку трубопровода водовода , водопроводных сетей, строительство 2-х насосных станций, бурение 3 скважин, установку водонапорной башни , строительство линий электроснабжения скважин,строительство 2-х резервуаров, установка 2-х КТП, установка ограждений, установка колодцев, пожарных гидрантов, указателей ПГ .

(виды работ)

и субподрядными организациями _____-_____

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту))

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Гипроводхоз»

(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим Рабочие чертежи Том 2 Альбом 1, Рабочие чертежи Том 2 Альбом 2, Пояснительная записка Том 1.2, Паспорт рабочего проекта Том 1.1, сметная документация

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, их ведомственная подчинённость и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту))

Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) шифр 113-ЭМ, ЭС, шифр 113-ГП, НВ, НК, шифер 113-ПП, шифр 113-ПЗ

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

от "05" апреля 2011 г. № 22

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011 года; окончание работ ноябрь 2011 года

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, исполнительная схема, акты скрытых работ, акты СЭС, акты на гидравлическое испытание трубопроводов, паспорта на скважины, исполнительная документация

(перечень документов)

указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

6. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
всего 410 118 390 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 383 490 594 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 26 627 796 тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 410 118 390 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 383 490 594 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 26 627 796 тенге.

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приемке Реконструкция водопроводных сетей с. Чиганобе
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Счет фактура 45 от 16сентября 2011 года

Поставщик:	ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70
РНН и адрес поставщика:	РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, улица Беймбет-Майлина, дом 16/10. Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.
Расчетный счет поставщика:	ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
БИК:	KCJBKZKX, КБЕ 17
Договор (контракт) №	договор №12 от 24.03.2011 г. / с.Уштобе
Условия по	Безналичный расчет
Пункт назначения	п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39 (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, осуществлена по доверенности №	без доверенности
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная №	
Грузоотправитель :	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель:	(РНН, наименование и адрес)
Покупатель:	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района" Код 4722251 КБЕ 12
РНН и адрес покупателя:	РНН 301300212157 Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р/н, п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
Расчетный счет покупателя	ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Удержание		К оплате
						Ставка	Сумма		аванс	5 % резерв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Уштобе, Бухар-Жырауского района	работа	1	31593406,3	31593406,25	12%	3791208,75	35384615,00	10615385	1769231	23000000
Всего по счету:					31593406,25		3791208,75	35384615,00	10615385	1769231	23000000

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Кыдыралина Г.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	24.03.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	48 392 896										5 184 953
В отчётном периоде:		35 384 615									3 791 209

К оплате: **Тридцать пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятнадцать тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района"

Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ, в том числе	410 118 390
	из республиканского бюджета	358 433 000
	из областного бюджета	51 685 390
2	Стоимость работ выполняемых в 2011 году	410 118 390
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	48 392 896
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	107 529 900
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 445 383
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	48 392 896
8	Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 года	35 384 615
9	Удержание аванса 30%	10 615 385
10	Удержание резерва 5%	1 769 231
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**23 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

БИН 040840003535
Код 17 КБЕ 17

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за сентябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	245,18	7,91	7,91	1939	1939	611	--	--
		м3		--	2,57	--	630	97	0,01	2
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	245,18	12,45	12,45	3052	3052	961	--	--
		м3		--	4,04	--	991	97	0,02	4
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	2528,04	46,31	43,79	117079	110709	33214	0,02	44
		м3		2,52	11,02	6371	27871	97	0,04	97
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	78,19	791,10	--	61854	--	69894	4,27	334
		м3		791,10	--	61854	--	113	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	150,97	167,18	--	25239	--	28521	1,21	183
				167,18	--	25239	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2422,68	3,28	3,28	7946	7946	2502	--	--
		м3		--	1,06	--	2580	97	--	10
7	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для круглых колодцев/	96,54	659,25	--	63647	--	71921	3,56	344
		м3		659,25	--	63647	--	113	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,48	167,18	--	2421	--	2736	1,21	18
		м3		167,18	--	2421	--	113	--	--
9	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	114,63	12,31	12,31	1411	1411	374	--	--
		м3		--	3,37	--	386	97	0,01	1
10	Е0101-25-11	Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	114,63	38,94	38,94	4464	4464	1184	--	--
		м3		--	10,65	--	1221	97	0,03	4
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2422,68	25,65	5,38	62133	13025	47635	0,13	313
		м3		20,27	--	49108	--	97	--	--
12	Е0101-24-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	245,18	7,91	7,91	1939	1939	611	--	--
		м3		--	2,57	--	630	97	0,01	2
13	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	245,18	12,45	12,45	3052	3052	961	--	--
		м3		--	4,04	--	991	97	0,02	4
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,07	2011,20	152,52	54447	4129	7420	1,02	28
				153,68	57,15	4160	1547	130	0,28	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,292	78245,00	36133,62	22848	10551	19535	247,00	72
		км		41850,00	9612,90	12220	2807	130	37,30	11
16	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,90	9
		м		156,38	0,14	1564	1	130	--	--
17	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	294,92	979,00	--	288727	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,274	115636,32	31953,19	31684	8755	27943	360,00	99
		км		66375,00	12071,25	18187	3308	130	58,95	16
19	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	275,1	1720,00	--	473165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04	70153,47	10674,97	2806	427	2749	270,00	11
		км		48825,00	4032,00	1953	161	130	19,69	1
21	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	40,16	1020,00	--	40963	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,01	243707,18	102058,18	2437	1021	2002	615,00	6
		км		115425,00	38553,75	1154	386	130	188,29	2
23	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	10,04	6520,00	--	65461	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,274	510177,59	59923,71	139789	16419	11662	55,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		10102,50	22637,25	2768	6203	130	110,56	30
25	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,04	367004,63	32537,00	14680	1301	2418	196,00	8
		км		34200,00	12291,75	1368	492	130	60,03	2
26	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	1208806,68	131084,68	12088	1311	853	90,40	1
		км		16065,00	49518,00	161	495	130	241,85	2
27	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
28	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	19	585,99	36,99	11134	703	8170	1,93	37
		шт		317,25	13,50	6028	256	130	0,07	1
29	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	19	11500,00	--	218500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
31	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,6216	95357,36	3488,98	59274	2169	5065	32,70	20
		т		4950,00	1318,50	3077	820	130	6,44	4
33	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0955	107786,81	398,18	10291	38	857	42,10	4
				6750,00	150,75	644	14	130	0,74	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1218	247994,13	49389,75	30206	6016	12894	312,70	38
				62775,00	18657,00	7646	2272	130	91,12	11
		т								
35	С130809-14	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	757,00	--	3785	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
37	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД160С	5	2166,54	--	10833	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	21	231,52	33,52	4862	704	4975	0,90	19
				180,00	2,25	3780	47	130	0,01	--
		фланец								
39	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	21	757,00	--	15897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
				126,00	--	504	--	130	--	--
		фланец								
41	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	7,69	12804,31	369,93	98465	2845	15500	8,01	62
				1410,75	139,73	10849	1075	130	0,68	5
		м3								
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,4	11083,08	1879,87	181763	30830	42084	8,86	145
				1435,50	538,43	23542	8830	130	2,06	34
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,78	18800,00	--	33464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,58	24400,00	--	160552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	11,7	3970,00	--	46449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	10,8	6380,00	--	68904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	1,8	8100,00	--	14580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 277 мм/футляр в колодцах/	5,8	2710,00	--	15718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219 мм/футляр в колодцах/	1,6	2440,00	--	3904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	13400,00	--	147400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12021-267	Стремянка	0,1738	133700,00	--	23237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**17,62**	**2700,80**	**--**	**47593**	**--**	**11509**	**3,24**	**57**
		м3		**531,00**	**--**	**9357**	**--**	**123**	**--**	**--**
54	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной отмостки колодцев**	**1,1**	**8113,57**	**66,01**	**8925**	**73**	**255**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**215**	**27**	**105**	**0,12**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2766684**	**236137**			**1877**
			Тенге			**319148**	**64369**			**254**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2766684				
	Материалы -		Тенге			263759				
	Всего заработная плата -		Тенге				383517,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1328998				
	Местные материалы -		Тенге			618643				
		Накладные расходы -	Тенге			441862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66279,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3401059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2352
		Сметная заработная плата -	Тенге				449796,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3401059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2352
		Сметная заработная плата -	Тенге				449796,00			
		РАЗДЕЛ 2.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ №3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	4,62	7,91	7,91	37	37	12	--	--
		м3		--	2,57	--	12	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных/перемещение до 30м/	4,62	12,45	12,45	58	58	18	--	--
		м3		--	4,04	--	19	97	0,02	--
57	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	80,47	52,89	49,75	4256	4004	1313	0,02	2
		м3		3,13	13,69	252	1101	97	0,05	4
58	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,06	467,10	--	2829	--	3197	2,98	18
		м3		467,10	--	2829	--	113	--	--
59	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	58,5	7,57	7,57	443	443	140	--	--
		м3		--	2,46	--	144	97	0,01	1
60	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,63	167,18	--	2445	--	2763	1,21	18
		м3		167,18	--	2445	--	113	--	--
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	58,5	25,65	5,38	1500	315	1150	0,13	8
		м3		20,27	--	1186	--	97	--	--
62	Е0101-25-2 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	11,4	9,51	9,51	108	108	29	--	--
		м3		--	2,60	--	30	97	0,01	--
63	Е0101-90-6	Планировка откосов в грунтах 2 группы вручную	16,9	10,22	--	173	--	195	0,07	1
		м2		10,22	--	173	--	113	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,79	11083,08	1879,87	19839	3365	4593	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2570	964	130	2,06	4
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,785	250,66	9,95	197	8	54	0,36	--
		м2		52,20	3,74	41	3	123	0,02	--
66	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	24400,00	--	18300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-774	Скобы ходовые	8,1	129,00	--	1045	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,34	245,44	3,82	4747	74	885	0,21	4
		м2		37,35	1,44	722	28	118	0,01	--
72	Е0108-4-7	Обмазка горловины камеры горячим битумом	0,9495	245,44	3,82	233	4	43	0,21	--
		м2		37,35	1,44	35	1	118	0,01	--
73	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,3018	1292,59	29,74	390	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	0,3018	228,49	0,83	69	--	9	0,15	--
		м2		24,98	0,32	8	--	120	--	--
75	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,08	2700,80	--	5610	--	1357	3,24	7
		м3		531,00	--	1103	--	123	--	--
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,85	652,69	24,55	9038	340	835	0,26	4
		м2		39,83	9,20	552	127	123	0,04	1
77	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	307416,47	1984,82	369	2	73	270,00	--
		км		45900,00	749,25	55	1	130	3,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94802	8766			77
			Тенге			11980	2433			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94802				
	Материалы -		Тенге			12036				
	Всего заработная плата -		Тенге				14413,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9105				
	Местные материалы -		Тенге			52915				
		Накладные расходы -	Тенге			16682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916,00			

РАЗДЕЛ 3.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ №2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4,62	7,91	7,91	37	37	12	--	--
		м3		--	2,57	--	12	97	0,01	--
79	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных/перемещение до 30м/	4,62	12,45	12,45	58	58	18	--	--
		м3		--	4,04	--	19	97	0,02	--
80	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	80,47	52,89	49,75	4256	4004	1313	0,02	2
		м3		3,13	13,69	252	1101	97	0,05	4
81	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,06	467,10	--	2829	--	3197	2,98	18
		м3		467,10	--	2829	--	113	--	--
82	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	58,5	7,57	7,57	443	443	140	--	--
		м3		--	2,46	--	144	97	0,01	1
83	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,63	167,18	--	2445	--	2763	1,21	18
		м3		167,18	--	2445	--	113	--	--
84	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	58,5	25,65	5,38	1500	315	1150	0,13	8
		м3		20,27	--	1186	--	97	--	--
85	Е0101-25-2 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м	11,4	9,51	9,51	108	108	29	--	--
		м3		--	2,60	--	30	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0101-90-6	Планировка откосов в грунтах 2 группы вручную	16,9	10,22	--	173	--	195	0,07	1
		м2		10,22	--	173	--	113	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
87	**Е0122-41-1**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**1,79**	**11083,08**	**1879,87**	**19839**	**3365**	**4593**	**8,86**	**16**
		м3		**1435,50**	**538,43**	**2570**	**964**	**130**	**2,06**	**4**
88	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**0,785**	**250,66**	**9,95**	**197**	**8**	**54**	**0,36**	--
		м2		**52,20**	**3,74**	**41**	**3**	**123**	**0,02**	--
89	**С143018-37**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм**	**1,8**	**6380,00**	--	**11484**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	**С143018-36**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм**	**0,9**	**3970,00**	--	**3573**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	**С143018-24**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**0,75**	**24400,00**	--	**18300**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	**С11011-774**	**Скобы ходовые**	**8,1**	**129,00**	--	**1045**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	**С131104-8**	**Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79**	**1**	**8060,00**	--	**8060**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**19,34**	**245,44**	**3,82**	**4747**	**74**	**885**	**0,21**	**4**
		м2		**37,35**	**1,44**	**722**	**28**	**118**	**0,01**	--
95	**Е0108-4-7**	**Обмазка горловины камеры горячим битумом**	**0,9495**	**245,44**	**3,82**	**233**	**4**	**43**	**0,21**	--
				37,35	1,44	35	1	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами м2	0,3018	1292,59	29,74	390	9	16	0,23	--
				32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
97	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон м2	0,3018	228,49	0,83	69	--	9	0,15	--
				24,98	0,32	8	--	120	--	--
98	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2,08	2700,80	--	5610	--	1357	3,24	7
				531,00	--	1103	--	123	--	--
99	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	13,85	652,69	24,55	9038	340	835	0,26	4
				39,83	9,20	552	127	123	0,04	1
100	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,0012	307416,47	1984,82	369	2	73	270,00	--
				45900,00	749,25	55	1	130	3,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94802	8766			77
			Тенге			11980	2433			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94802				
		Материалы -	Тенге			12036				
		Всего заработная плата -	Тенге				14413,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9105				
		Местные материалы -	Тенге			52915				
		Накладные расходы -	Тенге			16682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			118173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				16916,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
101	Е0147-3-4	**Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора**	1000	5,63	--	5630	--	7263	0,04	39
		м2		5,63	--	5630	--	129	--	--
102	Е0101-24-1	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ**	900	7,91	7,91	7119	7119	2242	--	--
		м3		--	2,57	--	2311	97	0,01	9
103	Е0101-24-9 К=4	**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ К МЕСТУ СКЛАДИРОВАНИЯ ДО 50М**	219,04	29,29	29,29	6417	6417	2021	--	--
		м3		--	9,51	--	2083	97	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			19166	13536			39
			Тенге			5630	4395			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19166				
	Всего заработная плата -		Тенге				10025,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11754,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11754,00			
		РАЗДЕЛ 5.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
104	прайс лист ТОО"Энерги я	**Многонасосная установка с тремя насосами**	1	3090686,81	--	3090687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	прайс-лист ТОО"Энерги я	**Шкаф радио центрального управления скважинами**	1	647229,68	--	647230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	прайс-лист "Эргономик	**Бактерицидная установка УОВ-3-8**	2	624785,82	--	1249572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4987488	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			4987488				
	Транспортные расходы -		Тенге			149625				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5137113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5137113				
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
107	Е0133-109-2	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,3	19744,70	13624,70	5923	4087	338	34,96	10
		1 км		6120,00	3279,74	1836	984	12	12,10	4
108	Е0133-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,1	5644,62	3448,62	6209	3793	3617	12,88	14
		1км		2196,00	935,57	2416	1029	105	3,56	4
		УСТАНОВКА ОПОР 10кВ								
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ П10-1								
109	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,3849	134,10	--	52	--	58	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
111	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	1,6	245,44	3,82	392	6	73	0,21	--
				37,35	1,44	60	2	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТМ1 м2	1	5432,91	--	5433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х1 шт	1	283,89	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д шт	3	592,68	--	1778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6 шт	3	17,78	--	53	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм кг	0,363	31,00	--	11	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-2 шт	1	148,17	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УГЛОВАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УА10-1-3ШТ								
119	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	3,46	134,10	--	465	--	525	0,97	3
		м3		134,10	--	465	--	113	--	--
121	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	9	17600,00	--	158400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	14,69	245,44	3,82	3605	56	672	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	9	459,29	301,79	4134	2716	2275	0,91	8
		шт		157,50	83,25	1418	749	105	0,30	3
124	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,45	16700,00	--	7515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за имз.класса бетона до В25	0,45	129,00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТМ6	3	5432,91	--	16299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ2	6	496,81	--	2981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ5	3	6252,18	--	18757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х1	3	283,89	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Спрайс-лист ЭЦ"220	Болт Б5	3	37,04	--	111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн У1	6	1774,31	--	10646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С прайс лист ЗАО"В-Л	Стяжка Г1	9	1242,02	--	11178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С прайс лист ЗАО"В-Л	Проводник ЗП1	6	248,40	--	1490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д	9	592,68	--	5334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6 шт	9	17,78	--	160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм кг	1,09	31,00	--	34	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-2 шт	9	148,17	--	1334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПА-1 шт	9	79,02	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ПС70Е шт	36	950,76	--	34227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	С прайс лист ЗАО"В-Л	Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	18	798,44	--	14372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	С прайс лист ЗАО"В-Л	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт	18	267,65	--	4818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	С прайс лист ЗАО"В-Л	Зажим натяжной НКК-1-1Б шт	18	599,72	--	10795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	С прайс лист ЗАО"В-Л	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт	6	267,65	--	1606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	С прайс лист ЗАО"В-Л	Скоба СК-7 шт	3	150,37	--	451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	С прайс лист ЗАО"В-Л	Серьга СРС-7-17 шт	3	159,39	--	478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1								
146	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/ опора .	0,7698	134,10	--	103	--	117	0,97	1
		м3		134,10	--	103	--	113	--	--
148	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	3,19	245,44	3,82	783	12	146	0,21	1
		м2		37,35	1,44	119	5	118	0,01	--
150	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1
151	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	16700,00	--	1670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за имз.класса бетона до В25	0,1	129,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТМ6	1	5432,91	--	5433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ2	2	537,15	--	1074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ5	1	6252,18	--	6252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х1	1	283,89	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Спрайс-лист ЭЦ"220	Болт Б5 шт	1	37,04 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн У1 шт	1	1774,31 --	-- --	1774 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	С прайс лист ЗАО"В-Л	Стяжка Г1 шт	2	1242,02 --	-- --	2484 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	С прайс лист ЗАО"В-Л	Проводник ЗПП м	2	248,40 --	-- --	497 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д шт	1	592,68 --	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6 шт	1	17,78 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм кг	0,121	31,00 --	-- --	4 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-2 шт	2	148,17 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
165	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПА-1 шт	3	79,02 --	-- --	237 --	-- --	-- --	-- --	-- --
166	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ПС70Е шт	12	950,76 --	-- --	11409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
167	Спрайс лист ЗАО"В-Л	Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	6	798,44 --	-- --	4791 --	-- --	-- --	-- --	-- --
168	С прайс лист ЗАО"В-Л	Звено промежуточное ПРТ-7 шт	6	234,21 --	-- --	1405 --	-- --	-- --	-- --	-- --
169	С прайс лист ЗАО"В-Л	Зажим натяжной НКК-1-1Б	6	599,72 --	-- --	3598 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КР-1 НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ-1ШТ								
170	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д	4	592,68	--	2371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
171	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА1	1	219,53	--	220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
172	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА2	1	427,04	--	427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
173	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА4	1	234,57	--	235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
174	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА5	1	315,77	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
175	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х8	1	192,47	--	192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
176	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6	4	17,78	--	71	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
177	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм	0,121	31,00	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
178	С151607-17	Ошиновка	0,0008	397300,00	--	322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
179	С прайс лист ЗАО"В-Л	Зажим аппаратный А2А	6	390,95	--	2346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
180	С12021-259	Стоимость болта,гайки,шайбы	0,0002	162700,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		УСТАНОВКА ОПОР 0,4КВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1-4-13ШТ								
181	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
		опора		506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
182	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
183	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	13	11500,00	--	149500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов/стойки в земле/	25,17	245,44	3,82	6177	96	1152	0,21	5
		м2		37,35	1,44	940	36	118	0,01	--
185	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТН2	26	5432,91	--	141256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х10	26	228,55	--	5942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х12	26	204,50	--	5317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С прайс лист ЗАО"В-Л	Проводник ЗП1	52	248,40	--	12917	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор НС-18	42	592,68	--	24893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6	42	17,78	--	747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПА-1	13	79,02	--	1027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
192	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-1	13	148,17	--	1926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ К1-4-3ШТ								
193	**Е0133-103-1**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**1534,11**	**878,23**	**4602**	**2635**	**2371**	**3,06**	**9**
				506,25	**246,42**	**1519**	**739**	**105**	**1,03**	**3**
		опора								
194	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	**1,15**	**134,10**	**--**	**155**	**--**	**175**	**0,97**	**1**
				134,10	**--**	**155**	**--**	**113**	**--**	**--**
		м3								
195	**С143019-91**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**3**	**17600,00**	**--**	**52800**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
196	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов/стойки в земле/**	**5,81**	**245,44**	**3,82**	**1426**	**22**	**266**	**0,21**	**1**
				37,35	**1,44**	**217**	**8**	**118**	**0,01**	**--**
		м2								
197	**Спрайс-лист ЭЦ"220**	**Траверса ТН2**	**6**	**5432,91**	**--**	**32597**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
198	**С прайс лист ЗАО"В-Л**	**Хомут Х12**	**6**	**204,50**	**--**	**1227**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
199	**С прайс лист ЗАО"В-Л**	**Проводник ЗП1**	**5**	**248,40**	**--**	**1242**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
200	**Спрайс-лист ЭЦ"220**	**Изолятор НС-18**	**12**	**592,68**	**--**	**7112**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
201	**Спрайс-лист ЭЦ"220**	**Колпачок К-6**	**12**	**17,78**	**--**	**213**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
202	**Спрайс-лист ЭЦ"220**	**Зажим ПА-1**	**15**	**79,02**	**--**	**1185**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим НС-1 шт	3	148,17	--	445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УА1-4 шт								
204	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
205	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	0,3849	134,10	--	52	--	58	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
206	С143019-91	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105**	1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов/стойки в земле/**	1,94	245,44	3,82	475	7	89	0,21	--
		м2		37,35	1,44	72	3	118	0,01	--
208	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТН2	4	5432,91	--	21732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х12	2	204,50	--	409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	С прайс лист ЗАО"В-Л	Проводник ЗП1	1,6	248,40	--	397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор НС-18	8	592,68	--	4741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6	8	17,78	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПА-1	13	79,02	--	1027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Сирайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-1 шт	1	148,17	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
215	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
216	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	166100,00	--	166100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
218	75-3-15	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 40/20-0,4, мощность 40 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1050х410х1080 мм	1	285200,00	--	285200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
220	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"2009 г	Разъединитель трехполюсный РЛНДМ-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10	1	28270,88	--	28271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	5	2476,72	1756,72	12384	8784	4847	3,76	19
		комплект		616,50	306,68	3083	1533	105	1,06	5
222	прайс-лист	Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1	3	3273,81	--	9821	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАО"АВК-Эн			--	--	--	--	--	--	--
223	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Разрядник вентильный РВН-0,5У1 шт	12	924,44	--	11093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
224	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Предохранитель ПКТ-101-10-У3 шт	3	4717,85	--	14154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
225	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Патрон ПТ1.1-31,5 к предохранителю шт	3	1224,09	--	3672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-521-1 5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А шт	2	890,60	29,60	1781	59	884	2,00	4
				461,00	4,50	922	9	95	0,03	--
227	прайс-лист ЭЦ"220	Рубильник 100А шт	2	3586,21	--	7172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
				340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
229	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель автоматический ВА57-31 50А шт	1	4973,58	--	4974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
230	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель автоматический ВА57-31 40А шт	1	4973,58	--	4974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
231	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
232	Спрайс-лист ЭЦ"220	Корпус для КЗУ-380 шт	1	4494,50	--	4494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
234	прайс-лист ЭЦ"220	Счетчик СТЭБ-К-04-50-1Р	1	25113,96	--	25114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	3	7278,30	5341,00	21835	16023	8747	9,00	27
		шт		1890,00	1179,03	5670	3537	95	6,84	21
236	Спрайс-лист ТОО"Казцен	Муфта кабельная rec-1КиТК3-35/5 0СЛ-нб	3	13526,79	--	40580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	прайс-лист ТОО"Вилсон "	Дизель-генератор P50E3 мощностью 40кВт	1	1790488,92	--	1790489	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
238	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,45	25922,88	17030,88	11665	7664	5552	43,70	20
		1км		7650,00	4099,68	3443	1845	105	15,13	7
239	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,0878	315700,00	--	27703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0133-111-2	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-2	3	83,45	9,20	250	28	199	0,34	1
		опора		58,50	4,54	176	14	105	0,02	--
241	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,72	7259,41	4310,78	12486	7415	7070	16,10	28
		1км		2745,00	1169,46	4721	2011	105	4,45	8
242	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,2563	322100,00	--	82548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	8	23,20	2,10	186	17	128	0,10	1
		м		16,50	0,30	132	2	95	--	--
244	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
245	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	57	26,40	3,10	1505	177	1061	0,11	6
		м		19,10	0,50	1089	28	95	--	--
246	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	57	36,70	27,80	2092	1585	850	0,06	3
		м		8,80	6,90	502	393	95	0,04	2
247	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	57	32,40	23,70	1847	1351	785	0,06	3
		м		8,60	5,90	490	336	95	0,03	2
248	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	4	23,20	2,10	93	8	64	0,10	--
		м		16,50	0,30	66	1	95	--	--
249	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
250	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	26,40	3,10	977	115	689	0,11	4
		м		19,10	0,50	707	18	95	--	--
251	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,70	27,80	1358	1029	552	0,06	2
		м		8,80	6,90	326	255	95	0,04	1
252	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37	32,40	23,70	1199	877	510	0,06	2
		м		8,60	5,90	318	218	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
254	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,14	216900,00	--	30366	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
255	С151601-694	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01	200900,00	--	2009	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
256	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	190	8,50	0,10	1615	19	1318	0,05	10
		м		7,30	--	1387	--	95	--	--
257	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	190	5,40	0,10	1026	19	668	0,02	4
		м		3,70	--	703	--	95	--	--
258	Ц0108-141-1	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11
		м		19,10	0,50	1910	50	95	--	--
259	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,48	9230,00	--	4430	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2/стоимость провода учтена в стоимости насосов/	190	10,60	0,10	2014	19	1606	0,06	11
				8,80	0,10	1672	19	95	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
261	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2/стоимость провода учтена в стоимости насосов/	м	190	10,60	0,40	2014	76	1390	0,05	10
			м		7,60	0,10	1444	19	95	--	--
262	Ц0108-141-1	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/стоимость провода учтена в стоимости насосов/		100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11
			м		19,10	0,50	1910	50	95	--	--
263	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		10	78,30	2,10	783	21	617	0,39	4
			м		64,60	0,30	646	3	95	--	--
264	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2		0,001	491800,00	--	467	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
265	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		33	159,90	81,10	5277	2676	2345	0,35	12
			м		54,50	20,30	1799	670	95	0,12	4
266	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм		33	309,00	--	10197	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
267	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм		352	34,20	1,20	12038	422	7825	0,14	49
			м		23,20	0,20	8166	70	95	--	--
268	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		35,2	777,00	--	27350	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		24	114,40	7,80	2746	187	1124	0,29	7
					48,80	0,50	1171	12	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Сирайс-лист ЭЦ"220	Металлорукав д 18мм м	24	70,63 --	-- --	1695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
271	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, **сечение 160мм2** м	65	61,90 **23,00**	3,30 **0,40**	4024 **1495**	215 **26**	1445 **95**	0,14 --	9 --
272	**С11041-83**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/** т	**0,0819**	**46400,00** --	-- --	**3800** --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	**Ц0108-471-1**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм** шт	**20**	**431,60** **149,00**	**21,60** **2,90**	**8632** **2980**	**432** **58**	**2886** **95**	**0,90** **0,02**	**18** --
274	**С11041-85**	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/** т	**0,1885**	**47200,00** --	-- --	**8897** --	-- --	-- --	-- --	-- --
275	**Е0133-25-1**	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м** 1м	**241,3**	**37,47** **13,77**	**23,70** **7,53**	**9041** **3323**	**5719** **1817**	**5397** **105**	**0,09** **0,03**	**21** **6**
276	**С12041-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** т	**0,1371**	**86400,00** --	-- --	**11844** --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
277	**С143008-92**	**Песок природный** м3	**9,4**	**1550,00** --	-- --	**14570** --	-- --	-- --	-- --	-- --
278	**С143006-6**	**Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75** 1000шт	**0,25**	**17300,00** --	-- --	**4325** --	-- --	-- --	-- --	-- --
279	**С12021-259**	**Метизы** т	**0,2**	**162700,00** --	-- --	**32540** --	-- --	-- --	-- --	-- --
280	**Е0122-1-1**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**0,015**	**388324,47**	**1984,82**	**5825**	**30**	**910**	**270,00**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45900,00	749,25	689	11	130	3,66	--
281	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля, полосы заземления,фундамента для КТПи ДЭС	139,43	46,51	44,35	6484	6183	2595	0,02	2
		м3		2,16	17,03	301	2374	97	0,07	10
282	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,49	467,10	--	4902	--	5539	2,98	31
		м3		467,10	--	4902	--	113	--	--
283	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48,06	6,48	6,48	311	311	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
284	E0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	101,86	19,20	19,20	1955	1955	616	--	--
		м3		--	6,23	--	635	97	0,02	2
285	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,06	21,55	4,52	1036	217	794	0,11	5
		м3		17,03	--	818	--	97	--	--
286	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,8383	1920,20	97,07	1610	81	147	0,78	1
		м3		112,50	36,00	94	30	118	0,18	--
287	E0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,48	3198,39	2188,14	1535	1050	816	5,99	3
		1м3		1010,25	609,23	485	292	105	2,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,48	16700,00	--	8016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0133-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т	0,38	2899,14	2003,35	1102	761	480	3,84	1
		1м3		643,50	560,27	245	213	105	2,09	1
290	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,38	17800,00	--	6764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,2047	14656,27	8484,89	3000	1737	1107	20,50	4
		т		3757,50	2253,58	769	461	90	7,94	2
292	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2047	114900,00	--	23518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ДЭС	0,5	9558,31	260,48	4779	130	369	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	--
294	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05	70437,87	304,24	3522	15	514	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	484	6	105	0,56	--
295	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	16	1918,69	135,73	30699	2172	3159	0,58	9
		м		96,20	44,84	1539	717	140	0,22	4
296	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	16	187,12	0,32	2994	5	318	0,13	2
		м		22,00	0,09	352	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3896184	122124			574
			Тенге			96530	31458			139
		Стоимость оборудования -	Тенге			2351034				
		Запасные части -	Тенге			23510				
		Тара и упаковка -	Тенге			21133				
		Транспортные расходы -	Тенге			58074				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			29445				
		Комплектация -	Тенге			16622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2499819				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			597676				
		Материалы -	Тенге			24098				
		Всего заработная плата -	Тенге				75832,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446114				
		Накладные расходы -	Тенге			74230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11134,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40314				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			712220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							466
		Сметная заработная плата -	Тенге				86967,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885383				
		Материалы -	Тенге			49568				
		Всего заработная плата -	Тенге				50572,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268012				
		Местные материалы -	Тенге			479475				
		Накладные расходы -	Тенге			51897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7785,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			993517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				58357,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62091				
		Материалы -	Тенге			3131				
		Всего заработная плата -	Тенге				1584,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56097				
		Накладные расходы -	Тенге			1425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3811				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4272883				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**777**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**147121,00**			

РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА

УСТАНОВКА ОПОР

ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1-2ШТ

297	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
298	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	1,54	134,10	--	206	--	233	0,97	1
		м3		134,10	--	206	--	113	--	--
299	С143019-91	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105**	4	17600,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**	6,38	245,44	3,82	1567	24	292	0,21	1
		м2		37,35	1,44	238	9	118	0,01	--
301	Е0133-107-1	**Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3**	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
302	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые**	0,2	16700,00	--	3340	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
303	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за имъ.класса бетона до В25	0,2	129,00	--	26	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
304	Спрайс-лист ЭЦ"220	Траверса ТМ6	2	5432,91	--	10866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
305	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ2	4	537,15	--	2149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
306	С прайс лист ЗАО"В-Л	Оголовок ОГ5	2	6252,18	--	12504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
307	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х1	2	283,89	--	568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
308	Спрайс-лист ЭЦ"220	Болт Б5	2	37,04	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
309	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн У1	2	1774,31	--	3549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
310	С прайс лист ЗАО"В-Л	Стяжка Г1	4	1242,02	--	4968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
311	С прайс лист ЗАО"В-Л	Проводник ЗП1	4	248,40	--	994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
312	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д	2	592,68	--	1185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
313	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6	2	17,78	--	36	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
314	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм	0,242	31,00	--	8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
315	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПС-2	шт	4	148,17 --	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	Спрайс-лист ЭЦ"220	Зажим ПА-1	шт	6	79,02 --	-- --	474 --	-- --	-- --	-- --	-- --
317	**Спрайс-лист ЭЦ"220**	**Изолятор ПС70Е**	шт	**24**	**950,76** --	-- --	**22818** --	-- --	-- --	-- --	-- --
318	**С прайс лист ЗАО"В-Л**	**Ушко однолапчатое У1-7-16**	шт	**12**	**798,44** --	-- --	**9581** --	-- --	-- --	-- --	-- --
319	**С прайс лист ЗАО"В-Л**	**Звено промежуточное ПРТ-7**	шт	**12**	**234,21** --	-- --	**2811** --	-- --	-- --	-- --	-- --
320	**С прайс лист ЗАО"В-Л**	**Зажим натяжной НКК-1-1Б**	шт	**12**	**599,72** --	-- --	**7197** --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КР-1 НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ-1ШТ									
321	Спрайс-лист ЭЦ"220	Изолятор ШС10Д	шт	4	592,68 --	-- --	2371 --	-- --	-- --	-- --	-- --
322	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА1	шт	1	219,53 --	-- --	220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
323	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА2	шт	1	427,04 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --	-- --
324	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА4	шт	1	234,57 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --	-- --
325	С прайс лист ЗАО"В-Л	Кронштейн РА5	шт	1	315,77 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
326	С прайс лист ЗАО"В-Л	Хомут Х8	шт	1	192,47 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
327	Спрайс-лист ЭЦ"220	Колпачок К-6		4	17,78 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм шт	0,121	31,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
329	С151607-17	Ошиновка	0,0008	397300,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С прайс лист ЗАО"В-Л	Зажим аппаратный А2А	6	390,95	--	2346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	С12021-259	Стоимость болта,гайки,шайбы	0,0002	162700,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
332	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
333	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	170400,00	--	170400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
335	75-3-16	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 63/10-0,4, мощность 63 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1080x410x1150 мм	1	355800,00	--	355800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
337	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"2009 г	Разъединитель трехполюсный РЛНДМ-10/200У1 с приводом ПРНЗ-10	1	28270,88	--	28271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
		комплект		616,50	306,68	1233	613	105	1,06	2
339	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1	3	3273,81	--	9821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	3	924,44	--	2773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Предохранитель ПКТ-101-10-У3	3	4717,85	--	14154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	прайс-лист ЗАО"АВК-Эн	Патрон ПТ1.1-31,5 к предохранителю	3	1224,09	--	3672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Ц0108-521-1 5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	2	890,60	29,60	1781	59	884	2,00	4
		шт		461,00	4,50	922	9	95	0,03	--
344	прайс-лист ЭЦ"220	Рубильник 160А	2	5497,12	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
346	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель автоматический ВА57-31 25А	1	4450,05	--	4450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
348	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель автоматический ВА57-31 50А	2	4973,58	--	9947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
350	Спрайс-лист ЭЦ"220	Корпус для КЗУ-380	1	4494,50	--	4494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
352	прайс-лист ЭЦ"220	Трансформатор тока Т-0,66 80/5А	3	1602,02	--	4806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
354	прайс-лист ЭЦ"220	Счетчик Меркурий 230ART	1	21988,46	--	21988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	6	843,50	19,50	5061	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	--
356	Спрайс лист Компания"Т	Коробка клеммная КЗНС08	6	1948,61	--	11692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	прайс-лист ТОО"Вилсон "	Дизель-генератор Р50Е3 мощностью 40кВт	1	1790488,92	--	1790489	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
358	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	10	479,14	191,14	4791	1911	3536	1,96	20
		опора		288,00	48,74	2880	487	105	0,19	2
359	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	10	4674,43	1831,40	46744	18314	27329	12,00	120
		опора		1977,75	625,01	19778	6250	105	2,34	23
360	Спрайс-лист "КЭЛТО"г.Караганда20 03г	Стойка СТ-10 с фундаментом трубным под торшер"Ива"	10	15155,82	--	151558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	10	1745,38	1411,25	17454	14113	6015	2,01	20
		шт		333,00	239,85	3330	2399	105	0,81	8
362	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550,00	--	65500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	10	496,00	--	4960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой/для омоноличивания/	0,66	8718,05	132,50	5754	87	195	1,48	1
		м3		231,75	49,50	153	33	105	0,24	--
365	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	10	598,80	14,80	5988	148	2758	2,00	20
		шт		288,00	2,30	2880	23	95	0,01	--
366	С151801-10	Выключатель автоматический, тип АК-63	10	343,00	--	3430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	10	471,75	4,75	4718	48	2698	2,00	20
		компл		284,00	--	2840	--	95	--	--
368	Спрайс-лист "220вольт" 2009г	Разъем штепсельный 25А	10	884,08	--	8841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	100	50,50	23,10	5050	2310	2622	0,13	13
		м		22,10	5,50	2210	550	95	0,03	3
370	Спрайс-лист "220вольт" 2009г	Кабель с медной жилой NYM2x4мм	100	79,02	--	7902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	10	688,60	22,60	6886	226	3318	2,00	20
		шт		347,00	2,30	3470	23	95	0,01	--
372	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,25	25922,88	17030,88	6481	4258	3084	43,70	11
		1км		7650,00	4099,68	1913	1025	105	15,13	4
374	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8мм2	0,0488	315700,00	--	15390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Траншеея1								
375	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	4	82,30	24,80	329	99	128	0,16	1
				28,40	5,20	114	21	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
376	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,50	4,00	1100	160	760	0,12	5
		м		19,30	0,70	772	28	95	--	--
377	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,70	27,80	734	556	298	0,06	1
		м		8,80	6,90	176	138	95	0,04	1
378	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	20	11,20	7,90	224	158	101	0,02	--
		м		3,30	2,00	66	40	95	0,01	--
379	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,40	23,70	648	474	276	0,06	1
		м		8,60	5,90	172	118	95	0,03	1
380	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	20	18,80	14,20	376	284	152	0,03	1
		м		4,50	3,50	90	70	95	0,02	--
		Траншеея2								
381	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	6	82,30	24,80	494	149	192	0,16	1
		м		28,40	5,20	170	31	95	0,03	--
382	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	24	38,10	3,20	914	77	673	0,15	4
		м		28,80	0,70	691	17	95	--	--
383	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,10	20,80	1754	499	634	0,14	3
		м		23,40	4,40	562	106	95	0,03	1
384	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4
		м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
		Траншеея3								
385	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	2	82,30	24,80	165	50	64	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,40	5,20	57	10	95	0,03	--
386	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	26,40	3,10	924	109	652	0,11	4
		м		19,10	0,50	669	17	95	--	--
387	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	36,70	27,80	1285	973	522	0,06	2
		м		8,80	6,90	308	241	95	0,04	1
388	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,40	23,70	1134	830	482	0,06	2
		м		8,60	5,90	301	207	95	0,03	1
		Траншеея4								
389	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	6	73,10	20,80	439	125	158	0,14	1
		м		23,40	4,40	140	26	95	0,03	--
390	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	14	27,70	2,10	388	29	269	0,10	1
		м		19,70	0,50	276	7	95	--	--
391	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10	26,40	3,10	264	31	186	0,11	1
		м		19,10	0,50	191	5	95	--	--
392	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
		м		8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
393	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,40	23,70	324	237	138	0,06	1
		м		8,60	5,90	86	59	95	0,03	--
		Траншеея5								
394	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	24	73,10	20,80	1754	499	634	0,14	3
		м		23,40	4,40	562	106	95	0,03	1
395	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
396	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	90	26,40	3,10	2376	279	1676	0,11	10
		м		19,10	0,50	1719	45	95	--	--
397	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447	0,06	2
		м		8,80	6,90	264	207	95	0,04	1
398	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	60	11,20	7,90	672	474	302	0,02	1
		м		3,30	2,00	198	120	95	0,01	1
399	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,40	23,70	972	711	413	0,06	2
		м		8,60	5,90	258	177	95	0,03	1
400	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	60	18,80	14,20	1128	852	456	0,03	2
		м		4,50	3,50	270	210	95	0,02	1
		Траншеея6								
401	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
		м		19,10	0,50	573	15	95	--	--
402	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
		м		8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
403	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	20	11,20	7,90	224	158	101	0,02	--
		м		3,30	2,00	66	40	95	0,01	--
404	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,40	23,70	324	237	138	0,06	1
		м		8,60	5,90	86	59	95	0,03	--
405	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	20	18,80	14,20	376	284	152	0,03	1
				4,50	3,50	90	70	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Траншеея7								
406	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	240	26,40	3,10	6336	744	4469	0,11	26
		м		19,10	0,50	4584	120	95	--	1
407	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
408	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	120	11,20	7,90	1344	948	604	0,02	2
		м		3,30	2,00	396	240	95	0,01	1
409	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	120	32,40	23,70	3888	2844	1653	0,06	7
		м		8,60	5,90	1032	708	95	0,03	4
410	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	120	18,80	14,20	2256	1704	912	0,03	4
		м		4,50	3,50	540	420	95	0,02	2
		Траншеея 8и9								
411	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	240	26,40	3,10	6336	744	4469	0,11	26
		м		19,10	0,50	4584	120	95	--	1
412	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	240	36,70	27,80	8808	6672	3580	0,06	14
		м		8,80	6,90	2112	1656	95	0,04	10
413	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	240	32,40	23,70	7776	5688	3306	0,06	14
		м		8,60	5,90	2064	1416	95	0,03	8
		Траншеея 10								
414	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	156	27,70	2,10	4321	328	2994	0,10	16
		м		19,70	0,50	3073	78	95	--	--
415	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	494	26,40	3,10	13042	1531	9198	0,11	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	9435	247	95	--	1
416	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	38	36,70	27,80	1395	1056	567	0,06	2
		м		8,80	6,90	334	262	95	0,04	2
417	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	456	11,20	7,90	5107	3602	2296	0,02	9
		м		3,30	2,00	1505	912	95	0,01	5
418	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	38	32,40	23,70	1231	901	523	0,06	2
		м		8,60	5,90	327	224	95	0,03	1
419	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	456	18,80	14,20	8573	6475	3466	0,03	14
		м		4,50	3,50	2052	1596	95	0,02	9
		Траншеея 13								
420	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,70	2,10	970	74	672	0,10	4
		м		19,70	0,50	690	18	95	--	--
421	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	35	26,40	3,10	924	109	652	0,11	4
		м		19,10	0,50	669	17	95	--	--
422	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	5	36,70	27,80	184	139	75	0,06	--
		м		8,80	6,90	44	34	95	0,04	--
423	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	11,20	7,90	336	237	151	0,02	1
		м		3,30	2,00	99	60	95	0,01	--
424	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	5	32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
		м		8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
425	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	30	18,80	14,20	564	426	228	0,03	1
				4,50	3,50	135	105	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Траншеея 14								
426	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	9	73,10	20,80	658	187	238	0,14	1
427	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	21	23,40	4,40	211	40	95	0,03	--
				27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
428	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	15	19,70	0,50	414	11	95	--	--
				26,40	3,10	396	47	279	0,11	2
429	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	5	19,10	0,50	287	7	95	--	--
				36,70	27,80	184	139	75	0,06	--
430	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	10	8,80	6,90	44	34	95	0,04	--
				11,20	7,90	112	79	50	0,02	--
431	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	5	3,30	2,00	33	20	95	0,01	--
				32,40	23,70	162	119	69	0,06	--
432	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	10	8,60	5,90	43	30	95	0,03	--
				18,80	14,20	188	142	76	0,03	--
				4,50	3,50	45	35	95	0,02	--
		Траншеея 15								
433	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
				19,70	0,50	788	20	95	--	--
434	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	60	26,40	3,10	1584	186	1117	0,11	7
				19,10	0,50	1146	30	95	--	--
435	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	36,70	27,80	551	417	224	0,06	1
				8,80	6,90	132	103	95	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
436	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	45	11,20	7,90	504	356	227	0,02	1
		м		3,30	2,00	149	90	95	0,01	1
437	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	15	32,40	23,70	486	356	207	0,06	1
		м		8,60	5,90	129	89	95	0,03	1
438	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	45	18,80	14,20	846	639	342	0,03	1
		м		4,50	3,50	203	158	95	0,02	1
		Траншеея 17								
439	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	9	73,10	20,80	658	187	238	0,14	1
		м		23,40	4,40	211	40	95	0,03	--
440	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4
		м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
441	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
		м		19,10	0,50	573	15	95	--	--
442	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
		м		8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
443	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	20	11,20	7,90	224	158	101	0,02	--
		м		3,30	2,00	66	40	95	0,01	--
444	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,40	23,70	324	237	138	0,06	1
		м		8,60	5,90	86	59	95	0,03	--
445	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	20	18,80	14,20	376	284	152	0,03	1
				4,50	3,50	90	70	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
446	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,074	609000,00	--	45066	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
447	С151601-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,685	143800,00	--	98503	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
448	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,127	216900,00	--	27546	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
449	С151601-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,57	207200,00	--	118104	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
450	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	33	73,10	20,80	2412	686	872	0,14	5
		м		23,40	4,40	772	145	95	0,03	1
451	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,015	122300,00	--	1835	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
452	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,015	125400,00	--	1881	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
453	С151601-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	115200,00	--	346	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	18	8,50	0,10	153	2	125	0,05	1
		м		7,30	--	131	--	95	--	--
455	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,018	9230,00	--	166	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
456	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	40	78,30	2,10	3132	84	2466	0,39	16
		м		64,60	0,30	2584	12	95	--	--
457	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,0038	491800,00	--	1869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	4	222,70	103,00	891	412	458	0,57	2
		м		93,20	27,20	373	109	95	0,16	1
459	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	4	803,00	--	3212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
460	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	46	125,60	64,10	5778	2949	2500	0,26	12
		м		41,40	15,80	1904	727	95	0,09	4
461	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	46	240,00	--	11040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
462	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	26	159,90	81,10	4157	2109	1848	0,35	9
		м		54,50	20,30	1417	528	95	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	26	309,00	--	8034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
464	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	18	114,40	7,80	2059	140	843	0,29	5
		м		48,80	0,50	878	9	95	--	--
465	Спрайс-лист ЭЦ"220	Металлорукав д 18мм	18	70,63	--	1271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
466	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	65	61,90	3,30	4024	215	1445	0,14	9
		м		23,00	0,40	1495	26	95	--	--
467	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0819	46400,00	--	3800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
468	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	20	431,60	21,60	8632	432	2886	0,90	18
		шт		149,00	2,90	2980	58	95	0,02	--
469	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1885	47200,00	--	8897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	100,3	37,47	23,70	3758	2377	2243	0,09	9
		1м		13,77	7,53	1381	755	105	0,03	3
471	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0804	86400,00	--	6950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
472	С143008-92	Песок природный	49,2	1550,00	--	76260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
473	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	0,377	17300,00	--	6522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	С12021-259	Метизы	0,2	162700,00	--	32540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,395	588324,47	1984,82	153588	784	23954	270,00	107
		км		45900,00	749,25	18131	296	130	3,66	1
476	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для прокладки кабеля, полосы заземления,фундамента для КТП	492,72	46,51	44,35	22916	21852	9171	0,02	7
		м3		2,16	17,03	1064	8390	97	0,07	34
477	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,09	467,10	--	17323	--	19575	2,98	110
		м3		467,10	--	17323	--	113	--	--
478	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	124,04	6,48	6,48	804	804	253	--	--
		м3		--	2,10	--	261	97	0,01	1
479	Е0101-27-8	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30м	405,77	19,20	19,20	7790	7790	2453	--	--
		м3		--	6,23	--	2529	97	0,02	10
480	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124,04	21,55	4,52	2673	560	2049	0,11	13
		м3		17,03	--	2112	--	97	--	--
481	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,8383	1920,20	97,07	1610	81	147	0,78	1
		м3		112,50	36,00	94	30	118	0,18	--
482	Е0133-28-6	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,48	3198,39	2188,14	1535	1050	816	5,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		1010,25	609,23	485	292	105	2,26	1
483	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,48	16700,00	--	8016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0133-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т	0,38	2899,14	2003,35	1102	761	480	3,84	1
		1м3		643,50	560,27	245	213	105	2,09	1
485	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,38	17800,00	--	6764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
486	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,2047	14656,27	8484,89	3000	1737	1107	20,50	4
		т		3757,50	2253,58	769	461	90	7,94	2
487	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2047	114900,00	--	23518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
488	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ДЭС	0,5	9558,31	260,48	4779	130	369	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	--
489	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05	70437,87	304,24	3522	15	514	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	484	6	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3884272	160171			999
			Тенге			164931	43134			200
	Стоимость оборудования -		Тенге			2427566				
	Запасные части -		Тенге			24276				
	Тара и упаковка -		Тенге			21821				
	Транспортные расходы -		Тенге			58124				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			30381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплектация -		Тенге			17163				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2579332				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			930909				
	Материалы -		Тенге			40232				
	Всего заработная плата -		Тенге				118323,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			697292				
		Накладные расходы -	Тенге			113620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17043,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62672				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1107200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				135366,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419955				
	Материалы -		Тенге			137914				
	Всего заработная плата -		Тенге				62484,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6987				
	Местные материалы -		Тенге			183934				
		Накладные расходы -	Тенге			70517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10578,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				73062,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105841				
	Материалы -		Тенге			2058				
	Всего заработная плата -		Тенге				27258,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56097				
	Местные материалы -		Тенге			7089				
		Накладные расходы -	Тенге			28436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8057				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31523,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4348768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1305
		Сметная заработная плата -	Тенге				239951,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15743398**	**549500**			**3644**
			Тенге			**610199**	**148222**			**628**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9766088				
	Запасные части -		Тенге			47786				
	Тара и упаковка -		Тенге			42955				
	Транспортные расходы -		Тенге			265823				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			59826				
	Комплектация -		Тенге			33785				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10216263				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1528584				
	Материалы -		Тенге			64330				
	Всего заработная плата -		Тенге				194155,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1143406				
		Накладные расходы -	Тенге			187850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28177,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102986				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1819420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1219
		Сметная заработная плата -	Тенге				222332,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4280794				
	Материалы -		Тенге			475314				
	Всего заработная плата -		Тенге				535425,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1622206				
	Местные материалы -		Тенге			1387882				
		Накладные расходы -	Тенге			609166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5183357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3294
		Сметная заработная плата -	Тенге				626800,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			167932				
	Материалы -		Тенге			5189				
	Всего заработная плата -		Тенге				28842,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112194				
	Местные материалы -		Тенге			7089				
		Накладные расходы -	Тенге			29862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11868				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				33321,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17428702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4685
		Сметная заработная плата -	Тенге				882453,00			

В том числе оборудование	10216263
В том числе строительно монтжные работы	7 212 439
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92%	138 479
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	20 772
Итого с временными зданиями сооружениями	7 350 918
Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на анализ воды	614
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	291 096
Затраты за выслугу лет 1%	73 509
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	29 404
Итого дополнительные затраты на на строительство	394 623
Итого с дополнительными затратами на строительство	17 961 804
Итого в базовых ценах 2001 года	17 961 804
В том числе: 2010	6 286 631
2011	11 675 172
Итого в текущих ценах	33 419 384
В том числе: 2010	11 153 701
2011	22 265 684
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	668 388
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	34 087 772
Скидка, 7,317479%	2 494 366
Итого в текущих ценах	**31 593 407**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**3 791 209**
Сметная стоимость строительства	**35 384 615**

Заказчик

Подрядчик

Директор
ТОО. Стройтехнология