Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	24.03.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	335 261 630										
В отчётном периоде:		42 953 010									

К оплате: **Сорок два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи десять тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района"

Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

АКТ
выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ, в том числе	410 118 390
	из республиканского бюджета	358 433 000
	из областного бюджета	51 685 390
2	Стоимость работ выполняемых в 2011 году	410 118 390
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	282 309 620
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	107 529 900
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	190 000 602
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	335 261 630
8	Сумма выполненных работ за октябрь 2011 года	42 953 010
9	Удержание аванса 30%	12 885 903
10	Удержание резерва 5%	2 147 651
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**27 919 457**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района
Бейсембаев Н.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

БИН 040840003535
Код 17 КБЕ 17

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А._____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		оошибочно взятые объемы в предыдущем месяце								
1	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	-18075,87	-36,99	-54228	-111	-1176	-1,82	-5
		шт		-288	-13,5	-864	-41	130	-0,07	--
2	прайс листфирма "Техем"РФ	Счетчик расхода воды АР ЕТК-I д 15мм импульсный	821	2974,67	--	2442200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	прайс листфирма "Техем"РФ	Счетчик расхода воды HWZ-NRK Qn-2,5м3/ч 100л/имп, BR423	3	21367,75	--	64103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ								
4	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1157,4	408,11	169,61	472349	196309	373399	1,55	1794
		м3		238,50	4,07	276040	4711	133	0,01	16
5	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	771,6	66,75	51,25	51507	39548	25779	0,12	90
		м3		15,50	9,62	11960	7423	133	0,04	27
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	771,6	1794,76	68,13	1384838	52570	35036	0,14	111
		м3		21,38	12,76	16497	9846	133	0,04	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	7716	373,86	33,28	2884716	256801	169191	0,03	255
		м2		5,00	11,49	38580	88631	133	0,04	312
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,93	40097,59	339,59	77348	655	362	0,58	1
		т		--	140,94	--	272	133	0,58	1
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7716	380,01	15,35	2932153	118452	112885	0,03	259
		м2		5,94	5,06	45833	39043	133	0,02	136
10	Е0127-54-1 К=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным среднезернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5см)	15432	44,55	--	687465	--	205	--	1
		м2		0,01	--	154	--	133	--	--
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7716	485,30	15,35	3744602	118452	112885	0,03	259
		м2		5,94	5,06	45833	39043	133	0,02	136
12	Е0127-54-1 К=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 3см)	15432	-57,74	--	-890997	--	-205	--	-1
		м2		-0,01	--	-154	--	133	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,5	408,11	169,61	1837	763	1452	1,55	7
		м3		238,50	4,07	1073	18	133	0,01	--
14	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3	66,75	51,25	200	154	100	0,12	--
		м3		15,50	9,62	47	29	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3	1794,76	68,13	5384	204	136	0,14	--
		м3		21,38	12,76	64	38	133	0,04	--
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	30	373,86	33,28	11216	998	658	0,03	1
		м2		5,00	11,49	150	345	133	0,04	1
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0075	40097,59	339,59	301	3	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	70	380,01	15,35	26601	1075	1024	0,03	2
		м2		5,94	5,06	416	354	133	0,02	1
19	Е0127-54-1 К=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным среднезернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5см)	60	44,55	--	2673	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	30	485,30	15,35	14559	461	439	0,03	1
		м2		5,94	5,06	178	152	133	0,02	1
21	Е0127-54-1 К=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 3см)	60	-57,74	--	-3464	--	-1	--	--
		м2		-0,01	--	-1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13855362	786333			2776
			Тенге			435806	189866			665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			2506303				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2506303				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11349059				
	Материалы -		Тенге			73907				
	Всего заработная плата -		Тенге				625672,00			
	Местные материалы -		Тенге			10053012				
		Накладные расходы -	Тенге			832172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124826,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			730874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12912105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3858
		Сметная заработная плата -	Тенге				750498,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15418408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3858
		Сметная заработная плата -	Тенге				750498,00			
		РАЗДЕЛ 2.РЭС №1								
22	Е0104-9-4те х.ч. табл. п.3.7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 394мм/	15	3153,77	2627,44	47307	39412	15378	2,94	44
		м		506,25	479,49	7594	7192	104	1,95	29
23	С11061-44	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш394	0,201	74000,00	--	14874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-9-6 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	21	5065,80	4204,61	106382	88297	31635	4,69	99
		м		826,20	622,28	17350	13068	104	2,37	50
25	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	0,6321	78900,00	--	49873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0104-9-8 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	50	10315,55	8547,12	515777	427356	146213	9,53	476
		м		1695,60	1116,18	84780	55809	104	4,05	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	3,44	78900,00	--	271021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Собщие положения п.2.9	Вода для промывки	0,05	5,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1005235	555064			619
			Тенге			109724	76069			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1005235				
	Материалы -		Тенге			4677				
	Всего заработная плата -		Тенге				185793,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			335768				
		Накладные расходы -	Тенге			193225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28984,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1270367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							997
		Сметная заработная плата -	Тенге				214777,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1270367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							997
		Сметная заработная плата -	Тенге				214777,00			
		РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0141-2-2	Оклеечная изоляция поверхности плит перекрытий рулонным материалом в три слоя	81,23	799,49	12,60	64939	1023	12605	0,93	75
		м2		144,45	4,77	11733	387	104	0,02	2
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
30	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций лазов	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,10	58
		т		12892,50	398,25	9179	284	90	1,95	1
31	С12021-227	Стоимость м/конструкций люков-лазов	0,356	247800,00	--	88227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-29-1	Монтаж стремянки, лестницы съемной и металлоконструкций	0,2172	13711,47	5475,87	2978	1189	1289	28,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	1094	337	90	5,46	1
33	С12021-267	Стоимость стремянки, лестницы	0,2172	133700,00	--	29034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-8 К=4 К ОБЪЕМУ	ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 4 РАЗА	30,4	75,09	0,12	2283	4	77	0,01	--
		м2		2,77	0,05	84	2	90	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 400 мм	2	1310,45	9,20	2621	18	193	0,57	1
		шт		92,25	4,50	185	9	100	0,02	--
36	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных труб	0,004	698570,82	23806,04	2794	95	309	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	202	36	130	43,92	--
37	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	344,13	589,07	132,35	202717	45545	85149	1,03	354
		м2		185,18	50,47	63726	17368	105	0,28	96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**406135**	**48682**			**497**
			Тенге			**86204**	**18423**			**101**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275354**				
	Материалы -		Тенге			**85581**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**93732,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**67158**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98334**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14750,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22421**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**396110**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108482,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**130780**				
	Материалы -		Тенге			**1250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10895,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**117261**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9805**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12366,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				120848,00			
		РАЗДЕЛ 4.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ								
		Монтажные работы								
38	Ц0112-1-6	**Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм**	9	639,00	53,50	5751	482	4757	3,00	27
		м		576,00	11,30	5184	102	90	0,07	1
39	С130806-91	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм**	9	1880,00	--	16920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0112-1-4	**Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм**	39	486,20	34,90	18962	1361	15788	2,00	78
		м		443,00	6,80	17277	265	90	0,04	2
41	С130806-80	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм**	39	1260,00	--	49140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0112-1-1	**Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм**	31	251,20	11,70	7787	363	6649	1,00	31
		м		236,00	2,30	7316	71	90	0,01	--
43	С130806-6	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 15х2,5 мм**	31	116,00	--	3596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0112-753-7	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм**	9	502,50	409,00	4523	3681	1550	0,60	5
		м		92,30	99,00	831	891	90	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	39	408,50	333,00	15932	12987	5451	0,50	20
		м		74,30	81,00	2898	3159	90	0,47	18
46	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	31	148,80	115,00	4613	3565	1696	0,20	6
		м		33,80	27,00	1048	837	90	0,16	5
47	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х80 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 150х15 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	680,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С131103-3	Головки муфтовые ГМ-50	2	194,00	--	388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
54	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,90	3
		фланец		180,00	2,25	540	7	130	0,01	--
55	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
56	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	757,00	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	932,30	112,00	932	112	753	5,00	5
		шт		812,00	24,80	812	25	90	0,14	--
59	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,90	55,80	689	56	576	4,00	4
		шт		626,00	13,50	626	14	90	0,08	--
60	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
				619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
63	С130901-5	**Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
64	Е0122-18-5	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,009	229148,33	35112,58	2062	316	432	136,00	1
		км		23625,00	13263,75	213	119	130	64,78	1
65	Е0122-18-3	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,039	154892,90	17414,15	6041	679	1369	117,00	5
		км		20430,00	6579,00	797	257	130	32,13	1
66	Е0122-18-1	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм**	0,031	99658,86	16526,11	3089	512	1070	116,00	4
		км		20295,00	6243,75	629	194	130	30,49	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			172584	24398			198
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39786	5971			34
		Материалы -	Тенге			155083				
		Всего заработная плата -	Тенге			683				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				43549,00			
		Накладные расходы -	Тенге			93362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			39564				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5935,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			11679				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			206326				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							240
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				49484,00			
		Материалы -	Тенге			11193				
		Всего заработная плата -	Тенге			8047				
		Накладные расходы -	Тенге				2208,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2870				
			чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				431,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2639,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6309				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			227920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				52122,00			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ								
67	Прайс лист заказ 2289	Реле давления РД 2м	2	2938,06	--	5876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0111-30-1	Монтаж реле	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
		шт		49,50	--	99	--	90	--	--
69	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	560,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0112-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	1	395,90	5,40	396	5	350	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	90	0,01	--
71	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	2	240,00	--	480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С151603-39	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,002	110700,00	--	221	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2	14,60	0,20	29	--	23	0,07	--
		м		11,80	0,10	24	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7944	134			4
			Тенге			592	34			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			5876				
		Запасные части -	Тенге			118				
		Тара и упаковка -	Тенге			120				
		Транспортные расходы -	Тенге			183				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			76				
		Комплектация -	Тенге			42				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6414				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2067				
		Материалы -	Тенге			80				
		Всего заработная плата -	Тенге				627,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1261				
		Накладные расходы -	Тенге			571				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				712,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				712,00			
		РАЗДЕЛ 6.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ №1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/	10,2	7,91	7,91	81	81	25	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	26	97	0,01	--
76	Е0101-24-9 К=4 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (30м)	10,2	14,47	14,47	148	148	60	--	--
		м3		--	6,06	--	62	97	0,02	--
77	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	46,98	44,07	41,46	2070	1948	639	0,02	1
		м3		2,61	11,40	123	536	97	0,04	2
78	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,45	791,10	--	1149	--	1299	4,27	6
		м3		791,10	--	1149	--	113	--	--
79	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	26,83	7,57	7,57	203	203	64	--	--
		м3		--	2,46	--	66	97	0,01	--
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,83	21,55	4,52	578	121	443	0,11	3
		м3		17,03	--	457	--	97	--	--
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,71	134,10	--	900	--	1017	0,97	7
		м3		134,10	--	900	--	113	--	--
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/	14,89	3,79	3,24	56	48	23	--	--
		м3		0,48	1,12	7	17	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
83	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,09	1920,20	97,07	2089	106	191	0,78	1
		м3		112,50	36,00	122	39	118	0,18	--
84	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	512,56	243,37	8201	3894	4300	0,67	11
				106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
85	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1117,27	598,40	13407	7181	6883	1,18	14
				195,53	214,16	2346	2570	140	0,91	11
		шт								
86	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,91	10200,00	--	70502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
87	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,69	11000,00	--	51568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
88	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.7,5	0,57	9184,15	311,32	5235	177	334	2,82	2
				441,00	117,61	251	67	105	0,57	--
		м3								
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34	245,44	3,82	8345	130	1556	0,21	7
				37,35	1,44	1270	49	118	0,01	--
		м2								
90	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов из раствора состава 1:2	8,16	324,68	4,19	2649	34	574	0,38	3
				58,05	1,58	474	13	118	0,01	--
		м2								
91	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	1	5136,21	2723,08	5136	2723	2994	10,00	10
				1777,50	717,22	1778	717	120	3,14	3
		т								
92	СПрайс	Стоимость контейнера	1	680595,20	--	680595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ПОЛЫ								
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,918	8958,88	--	8224	--	640	3,66	3
				567,00	--	521	--	123	--	--
		м3								
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,18	250,66	9,95	2301	91	632	0,36	3
				52,20	3,74	479	34	123	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0111-11-2 К=1,6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 12мм	9,18	-58,14	-1,07	-534	-10	-16	-0,01	--
		м2		-1,01	-0,4	-9	-4	123	--	--
		РАЗНОЕ								
		КРЫЛЬЦО								
96	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,104	2700,80	--	281	--	68	3,24	--
		м3		531,00	--	55	--	123	--	--
97	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,13	8958,88	--	1165	--	91	3,66	--
		м3		567,00	--	74	--	123	--	--
98	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,3	250,41	9,95	326	13	69	0,27	--
		м2		39,60	3,74	51	5	123	0,02	--
99	Е0111-15-4 К=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ.30мм	2,6	40,30	0,67	105	2	6	0,01	--
		м2		1,53	0,25	4	1	123	--	--
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
100	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	0,004	3552,65	475,40	14	2	13	20,01	--
		1т		2909,25	128,67	12	1	105	0,49	--
101	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	95500,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
102	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	16,5	2215,25	--	36552	--	9681	2,99	49
		м3		477,00	--	7871	--	123	--	--
103	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,65	8113,57	66,01	13387	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			915117	17001			124
			Тенге			19967	5601			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			909980				
		Материалы -	Тенге			7632				
		Всего заработная плата -	Тенге				23073,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			680977				
		Местные материалы -	Тенге			188904				
		Накладные расходы -	Тенге			28973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4346,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			995291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27419,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5136				
		Материалы -	Тенге			636				
		Всего заработная плата -	Тенге				2495,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2944,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1003909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				30363,00			
		РАЗДЕЛ 7.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
104	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,25**	**13711,47**	**5475,87**	**3428**	**1369**	**1483**	**28,90**	**7**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**1260**	**388**	**90**	**5,46**	**1**
105	**С11011-906**	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40**	**0,129**	**90800,00**	**--**	**11713**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,121	90300,00	--	10926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0110-31-3	Устройство крылец	4	1887,71	327,33	7551	1309	7312	8,49	34
		м2		1399,50	123,75	5598	495	120	0,60	2
108	С11021-75	Доски обрезные	0,21	12200,00	--	2562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
109	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35	259,98	1,96	9099	69	4019	0,61	21
		м2		108,90	0,45	3812	16	105	0,03	1
110	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35	325,10	2,10	11378	74	2419	0,39	14
		м2		65,03	0,79	2276	28	105	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
111	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	15	374,26	33,68	5614	505	329	0,03	--
		м2		5,00	11,49	75	172	133	0,04	1
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	1,5	8246,17	66,01	12369	99	348	1,35	2
		м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12	--
113	Е0106-55-4	Устройство молниезащиты	0,0144	3552,65	475,40	51	7	46	20,01	--
		1т		2909,25	128,67	42	2	105	0,49	--
114	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	109900,00	--	1583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			76275	3431			79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13356	1138			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72847				
	Материалы -		Тенге			9870				
	Всего заработная плата -		Тенге				12846,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26784				
	Местные материалы -		Тенге			22034				
		Накладные расходы -	Тенге			14472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2171,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15017,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3428				
	Материалы -		Тенге			799				
	Всего заработная плата -		Тенге				1648,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1871,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16887,00			
		РАЗДЕЛ 8.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
115	Е0101-24-9 К=4	**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ К МЕСТУ СКЛАДИРОВАНИЯ ДО 50М**	80,96	29,29	29,29	2372	2372	747	--	--
		м3		--	9,51	--	770	97	0,04	3
116	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ**	600	32,56	30,98	19533	18586	6134	0,01	6
		м3		1,53	9,01	918	5405	97	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С010333-А1- 1	Перевозка лишнего растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	720	19,70	--	14184	--	2837	0,08	60
		т		3,94	--	2837	--	100	--	--
118	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	600	3,08	2,66	1850	1596	768	--	2
		м3		0,39	0,93	234	558	97	--	2
119	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 3 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ГРУНТА ВЫЕМКИ И УСТРОЙСТВО КОРЫТ ПОД ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК	520	10,93	10,93	5685	5685	1790	--	--
		м3		--	3,55	--	1846	97	0,01	7
120	Е0101-24-11 Т.Ч.П.3.76 К=0,85 К=10	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВЫЕМКИ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ ДО 100М	520	70,38	70,38	36598	36598	11526	--	--
		м3		--	22,85	--	11882	97	0,10	54
121	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м /погрузка лишнего грунта/	432	50,63	48,31	21870	20871	6426	0,02	7
		м3		2,23	13,10	964	5660	97	0,04	19
122	С010333-А5- 1	Транспорт лишнего грунта на расстояние до 5км	777,6	45,00	--	34992	--	6998	0,19	147
		т		9,00	--	6998	--	100	--	--
123	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	432	3,79	3,24	1637	1401	670	--	1
		м3		0,48	1,12	207	484	97	--	2
124	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	88	18,22	18,22	1603	1603	540	--	--
		м3		--	6,33	--	557	97	0,02	2
125	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	88	2,66	2,66	234	234	80	--	--
		м3		--	0,93	--	82	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	88	14,12	12,00	1242	1056	373	0,01	1
		м3		1,62	2,75	143	242	97	0,01	1
127	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	160	10,78	5,58	1725	893	949	0,04	6
		м2		5,20	0,91	832	146	97	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ - 320М								
128	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	107	209,01	180,88	22364	19354	8590	0,20	21
		яма		28,13	54,63	3010	5846	97	0,21	23
129	Е0127-83-1 прим	Установка металлических столбов ограждения	107	747,86	146,19	80021	15642	76060	3,20	342
		шт		506,25	28,22	54169	3019	133	0,11	12
130	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	321	623,00	--	199983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-1-1	Бетонирование столбов ограждения	8,56	8113,57	66,01	69452	565	1983	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1676	213	105	0,12	1
132	Е0109-43-2	Монтаж ограждения из профилированного листа	630,6	332,98	125,09	209975	78879	98604	0,94	593
		м2		144,00	29,74	90806	18754	90	0,10	65
133	С11011-434	Настил профилированный	693,66	1190,00	--	825455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0109-62-8	Изготовление каркаса ворот и дверей	0,083	25987,18	4444,95	2157	369	1531	110,00	9
		т		19800,00	697,37	1643	58	90	2,55	--
135	Е0109-47-1	Облицовка ворот и калитки стальным профилированным листом	9,4	55,95	2,99	526	28	423	0,30	3
		м2		48,83	1,16	459	11	90	--	--
136	С11011-434	Настил профилированный	10,34	1190,00	--	12305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-53-1	Монтаж ворот и калитки	0,1	14806,01	1133,15	1481	113	1196	82,10	8
				12892,50	398,25	1289	40	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1567244**	**205848**			**1217**
			Тенге			**166186**	**55574**			**210**
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			**1153123**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**11326**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**108699,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**837760**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**66250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49176**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**126471**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18971,00**			**63**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76776**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1356370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127669,00**			**812**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**214138**				
		Материалы -	Тенге			**40551**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**113061,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**101755**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15263,00**			**51**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18954**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**334847**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128324,00**			**729**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**199983**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**199983**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11999**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**211982**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1903199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255993,00**			**1541**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18005896**	**1640891**			**5514**
			Тенге			**871621**	**352676**			**1320**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2512179**				
		Запасные части -	Тенге			**118**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка -	Тенге			120				
		Транспортные расходы -	Тенге			183				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			76				
		Комплектация -	Тенге			42				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2512718				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			157150				
		Материалы -	Тенге			763				
		Всего заработная плата -	Тенге				44175,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94623				
		Накладные расходы -	Тенге			40135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6020,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11837				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			209122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				50196,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14776791				
		Материалы -	Тенге			201041				
		Всего заработная плата -	Тенге				1052024,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1881290				
		Местные материалы -	Тенге			10397358				
		Транспортные расходы -	Тенге			49176				
		Накладные расходы -	Тенге			1296518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			964398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17037707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6491
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246501,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353483				
		Материалы -	Тенге			43235				
		Всего заработная плата -	Тенге				128098,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117261				
		Накладные расходы -	Тенге			116037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17406,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28171				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			497691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							825
		Сметная заработная плата -	Тенге				145504,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			206292				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12378				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218670				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20475908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7561
		Сметная заработная плата -	Тенге				1442201,00			

В том числе оборудование	2512718
В том числе строительно монтжные работы	17 963 190
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92%	344 893
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	51 734
Итого с временными зданиями сооружениями	18 308 083
Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на анализ воды	1 529
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	725 000
Затраты за выслугу лет 1%	183 081
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	73 232
Итого дополнительные затраты на на строительство	982 842
Итого с дополнительными затратами на строительство	21 803 643
Итого в базовых ценах 2001 года	21 803 643
В том числе: 2010	7 631 275
2011	14 172 368
Итого в текущих ценах	40 567 437
В том числе: 2010	13 539 359
2011	27 028 078
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	811 349
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	41 378 786
Скидка, 7,317479%	3 027 884
Итого в текущих ценах	**38 350 902**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**4 602 108**
Сметная стоимость строительства	**42 953 010**

Заказчик_____ **Подрядчик**_____

Директор

В. Д. Ананьченко

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	24.03.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования-ия		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	358 433 000										38 403 536
В отчётном периоде:		23 171 370									2 482 647

К оплате: **Двадцать три миллиона сто семьдесят одна тысяча тристо семьдесят тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района"

Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

АКТ
выполненных работ
за ноябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ, в том числе	410 118 390
	из республиканского бюджета	358 433 000
	из областного бюджета	51 685 390
2	Стоимость работ выполняемых в 2011 году	410 118 390
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	325 262 630
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	107 529 900
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	217 920 059
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	358 433 000
8	Сумма выполненных работ за ноябрь 2011 года	23 171 370
9	Удержание аванса 30%	6 951 411
10	Удержание резерва 5%	1 158 569
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**15 061 391**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

БИН 040840003535
Код 17 КБЕ 17

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за ноябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	**Е0122-31-5**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	**6,86**	**10216,13**	**--**	**70032**	**--**	**85818**	**61,80**	**424**
		км		**9630,00**	**--**	**66014**	**--**	**130**	**--**	**--**
2	**Е0122-31-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**10,6**	**8287,75**	**--**	**87850**	**--**	**110688**	**51,50**	**546**
		км		**8032,50**	**--**	**85145**	**--**	**130**	**--**	**--**
3	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**15**	**8097,13**	**--**	**121457**	**--**	**156634**	**51,50**	**773**
		км		**8032,50**	**--**	**120488**	**--**	**130**	**--**	**--**
4	**Е0110-35-1**	**Установка штучных изделий - указательный знак для пожарного гидранта**	**116**	**332,30**	**23,87**	**38547**	**2769**	**15224**	**0,68**	**79**
		шт		**100,35**	**9,02**	**11641**	**1046**	**120**	**0,04**	**5**
5	**С11011-954**	**Таблички для указателя**	**116**	**359,00**	**--**	**41644**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**359529**	**2769**			**1821**
			Тенге			**283286**	**1046**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**359529**				
	Материалы -		Тенге			**24753**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**284333,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15582,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				15582,00			
		РАЗДЕЛ 3.ДЮКЕР ЧЕРЕЗ ОВРАГ								
9	**Е0122-31-5**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	**0,26**	**10216,13**	--	**2656**	--	**3255**	**61,80**	**16**
		км		**9630,00**	--	**2504**	--	**130**	--	--
10	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,003**	**8097,13**	--	**24**	--	**31**	**51,50**	--
		км		**8032,50**	--	**24**	--	**130**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2680**	--			**16**
			Тенге			**2528**	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2680**				
	Материалы -		Тенге			**12**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2528,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3286**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**493,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3021,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**6325**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3021,00**			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОВОД№2								
11	**Е0122-31-5**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	**0,556**	**10216,13**	--	**5680**	--	**6961**	**61,80**	**34**
		км		**9630,00**	--	**5354**	--	**130**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5680**	--			**34**
			Тенге			**5354**	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41644				
	Местные материалы -		Тенге			7078				
		Накладные расходы -	Тенге			368364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55255,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2010
		Сметная заработная плата -	Тенге				339587,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			771567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2010
		Сметная заработная плата -	Тенге				339587,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД №1								
6	**Е0122-31-5**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	**0,932**	**10216,13**	**--**	**9521**	**--**	**11668**	**61,80**	**58**
		км		**9630,00**	**--**	**8975**	**--**	**130**	**--**	**--**
7	**Е0122-31-3**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	**0,464**	**8287,75**	**--**	**3846**	**--**	**4845**	**51,50**	**24**
		км		**8032,50**	**--**	**3727**	**--**	**130**	**--**	**--**
8	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,042**	**8097,13**	**--**	**340**	**--**	**439**	**51,50**	**2**
		км		**8032,50**	**--**	**337**	**--**	**130**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13707**	**--**			**84**
			Тенге			**13040**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13707				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				13040,00			
	Местные материалы -		Тенге			615				
		Накладные расходы -	Тенге			16951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5680				
		Материалы -	Тенге			26				
		Всего заработная плата -	Тенге				5354,00			
		Местные материалы -	Тенге			300				
		Накладные расходы -	Тенге			6961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1044,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398,00			
		РАЗДЕЛ 5.РЭС №1								
12	Е0104-9-8 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/**	4	10315,55	8547,12	41262	34188	11697	9,53	38
		м		1695,60	1116,18	6782	4465	104	4,05	16
13	С11061-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295**	0,2748	78900,00	--	21682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-46-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	**Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/**	16,5	724,06	564,76	11947	9318	3975	0,90	15
		м		159,30	72,37	2628	1194	104	0,26	4
15	С130806-312	**Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/324 мм**	16,5	9270,00	--	152955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16 п-3.77 к=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цемента ционной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	1	107903,80	82643,05	107904	82643	41356	141,11	141
		шт		25260,75	14504,83	25261	14505	104	50,59	51
17	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,7	12300,00	--	8610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	30,5	281,87	233,27	8597	7115	2707	0,29	9
		м		48,60	36,74	1482	1121	104	0,15	4
19	С130806-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 632-80/, 219х7 мм	30,5	4280,00	--	130540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист ТОО"Бурвод	Фильтр диам.219мм	60	3079,40	--	184764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	15	90284,54	79012,04	1354268	1185181	387760	57,30	860
		сутки		11272,50	13583,94	169088	203759	104	48,14	722
22	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	60	342,60	24,90	20556	1494	17145	2,00	120
		м		313,00	4,50	18780	270	90	0,03	2
23	С130806-21	Стоимость водомерной трубки	60	309,00	--	18540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-35-1	Монтаж крышки из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,005	154400,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2062487**	**1319942**			**1183**
			Тенге			**224092**	**225314**			**799**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39096				
	Материалы -		Тенге			282				
	Всего заработная плата -		Тенге				19050,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18540				
		Накладные расходы -	Тенге			17145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				21622,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2022529				
	Материалы -		Тенге			291				
	Всего заработная плата -		Тенге				430285,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498551				
		Накладные расходы -	Тенге			447496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2618227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				497409,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			862				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				71,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2678824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2214
		Сметная заработная плата -	Тенге				519112,00			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА								
26	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	0,566	10216,13	--	5782	--	7086	61,80	35
		км		9630,00	--	5451	--	130	--	--
27	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,04	8287,75	--	332	--	418	51,50	2
		км		8032,50	--	321	--	130	--	--
28	Е0110-35-1	**Установка штучных изделий - указательный знак для пожарного гидранта**	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
29	С11011-954	**Таблички для указателя**	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			6805	24			38
			Тенге			5872	9			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6805				
		Материалы -	Тенге			235				
		Всего заработная плата -	Тенге				5881,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359				
		Местные материалы -	Тенге			315				
		Накладные расходы -	Тенге			7635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7026,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			15306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7026,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	**Ц0112-2-11**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм**	**0,3106**	**23181,00**	**1862,00**	**7200**	**578**	**5686**	**118,00**	**37**
		т		**20090,00**	**248,00**	**6240**	**77**	**90**	**1,44**	**--**
31	**С130806-88**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм**	**20,8**	**1330,00**	**--**	**27664**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**10**	**200,00**	**--**	**2000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**Е0116-21-4**	**Установка воронок сливных диам. 150 мм**	**4**	**290,45**	**6,95**	**1162**	**28**	**794**	**1,36**	**5**
		1воронка		**218,25**	**2,25**	**873**	**9**	**90**	**0,01**	**--**
34	**С12021-242**	**Воронка**	**0,008**	**162700,00**	**--**	**1302**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Ц0112-698-1**	**Бобышки, заглушки на условное давление до 10 МПа**	**6**	**436,80**	**18,80**	**2621**	**113**	**718**	**0,58**	**3**
		шт		**133,00**	**--**	**798**	**--**	**90**	**--**	**--**
36	**Ц0111-30-1**	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	**2**	**64,86**	**--**	**130**	**--**	**89**	**0,29**	**1**
		шт		**49,50**	**--**	**99**	**--**	**90**	**--**	**--**
37	**прайс лист ООО"Промпр**	**Датчик уровня РОС-301**	**2**	**8587,38**	**--**	**17175**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-722	**Резина для прокладки**	1	272,00	--	272	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			59525	719			46
			Тенге			8010	86			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			17175				
	Транспортные расходы -		Тенге			515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17690				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40777				
	Материалы -		Тенге			2383				
	Всего заработная плата -		Тенге				8096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29664				
		Накладные расходы -	Тенге			7287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1093,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2884				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9189,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1302				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			70305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9189,00			
		РАЗДЕЛ 9.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НС НА СКВАЖИНЕ №3								
39	Ц0107-247-5	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-80**	1	31772,00	16190,00	31772	16190	12715	60,00	60
		шт		10550,00	3577,99	10550	3578	90	20,75	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С131001-3пр им.	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80,подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
42	прайс-лист ТОО"Энерги я	Шкаф радио управления удаленного насоса	1	411453,15	--	411453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
44	ССН РК 8.02-05-20 02	Стоимость электроэнергии для опробования насоса	125	4,16	--	520	--	--	--	--
		квт/час		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-34-1	Монтаж оголовка герметизированного	0,0838	17355,77	2191,29	1454	184	955	73,60	6
		т		12555,00	101,25	1052	8	90	0,49	--
46	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (оголовок герметизированный ОГ-50)	0,0838	154200,00	--	12922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
48	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
50	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-50	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0112-806-1	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	1	419,60	5,40	420	5	350	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	90	0,01	--
52	С130904-42п рим.	Краны проходные сальниковые фланцевые 14м1-00-00 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	726,00	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,70	24,00	1505	72	1295	3,00	9
		шт		473,00	6,80	1419	20	90	0,04	--
54	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
		шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
56	Спрайс лист ТОО"Промре	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диаметром 50мм	1	1206,28	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-193	Трубы стальные водоподъемная, 60х5 мм	82	785,00	--	64370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 60 мм	82	224,00	179,00	18368	14678	6480	0,30	25
				45,00	42,80	3690	3510	90	0,25	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
59	Спрайс-лист ТОО"СПИРА-	Муфта диаметром 60мм ГОСТ633-80	1	790,24	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0112-2-6к= 1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0249	65745,90	3022,80	1636	75	1377	347,60	9
		т		61138,00	326,70	1522	8	90	1,89	--
61	С130806-66	Патрубок /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,1	458,00	--	46	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	458,00	--	1374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	прас-лист ТОО"ПСБ"20	Головка муфтовая ГМ-50	1	806,55	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0032	52703,00	2455,00	169	8	141	288,00	1
		т		48830,00	270,00	156	1	90	1,57	--
69	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД63С	1	561,59	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			631302	31367			122
			Тенге			20420	7164			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			606969				
	Материалы -		Тенге			6669				
	Всего заработная плата -		Тенге				26244,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550039				
		Накладные расходы -	Тенге			23650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37837				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			668456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29792,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22879				
	Материалы -		Тенге			22589				
	Всего заработная плата -		Тенге				279,00			
		Накладные расходы -	Тенге			363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				333,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1454				
	Материалы -		Тенге			219				
	Всего заработная плата -		Тенге				1061,00			
		Накладные расходы -	Тенге			955				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1204,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			695646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31329,00			
		РАЗДЕЛ 10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НС НА СКВАЖИНЕ №2								
73	Ц0107-247-8	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75**	1	26016,00	12010,00	26016	12010	10530	51,00	51
		шт		9045,00	2655,05	9045	2655	90	15,40	15
74	С131001-5пр им.	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-75, подача 16 м3/ч, напор 75 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин**	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-481-2 0	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
76	ССН РК 8.02-05-20 02	**Стоимость электроэнергии для опробования насоса**	125	4,16	--	520	--	--	--	--
		квт/час		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0109-34-1	Монтаж оголовка герметизированного	0,0561	17355,77	2191,29	974	123	639	73,60	4
		т		12555,00	101,25	704	6	90	0,49	--
78	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (оголовок герметизированный ОГ-80)	0,0561	154200,00	--	8651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
80	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
82	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-80	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0112-806-1	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	1	419,60	5,40	420	5	350	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	90	0,01	--
84	С130904-42п рим.	Краны проходные сальниковые фланцевые 14м1-00-00 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	726,00	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,80	58,90	646	59	535	4,00	4
		шт		581,00	13,50	581	13	90	0,08	--
88	Спрайс лист ТОО"Промре	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диаметром 80мм	1	1708,90	--	1709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130806-202	Трубы стальные водоподъемные, 73х5,5 мм	82	1040,00	--	85280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0112-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	82	272,00	218,00	22304	17876	7970	0,40	33
		м		54,00	54,00	4428	4428	90	0,31	26
91	Спрайс-лист ТОО"СПИРА-	Муфта диаметром 73мм ГОСТ633-80	14	790,24	--	11063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0112-2-8к= 1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0567	50409,70	2692,80	2858	153	2376	266,20	15
		т		46288,00	272,81	2625	15	90	1,58	--
93	С130806-75	Патрубок /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	0,1	735,00	--	74	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	4	735,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	прас-лист ТОО"ПСБ"20	Головка муфтовая ГМ-80	1	915,17	--	915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-57х3 мм	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0032	52703,00	2455,00	169	8	141	288,00	1
		т		48830,00	270,00	156	1	90	1,57	--
101	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД63С	1	561,59	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
104	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**261646**	**30387**			**124**
			Тенге			**20047**	**7157**			**41**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**237793**				
	Материалы -		Тенге			**5306**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26215,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**183170**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23606**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3541,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15684**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**277083**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29756,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22879**				
	Материалы -		Тенге			**22589**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**279,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**363**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1394**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**333,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**974**				
	Материалы -		Тенге			**146**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**710,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**639**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**97**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1709**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**806,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**303428**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30895,00**			

РАЗДЕЛ 11.ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКРООТОПЛЕНИЕ								
105	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
106	прайс-лист	Электрический конвектор ЭВУБ-2	3	5518,61	--	16556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
107	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
108	Ц0107-169-1	Монтаж антивандальной системы вентиляции	1	1693,94	52,19	1694	52	1327	8,40	8
		шт		1464,75	9,45	1465	9	90	0,05	--
109	СПрайс	Стоимость системы вентиляции антивандальной	1	54737,43	--	54737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			78633	81			18
			Тенге			3877	21			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			71293				
	Транспортные расходы -		Тенге			2139				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			73432				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3984				
	Материалы -		Тенге			573				
	Всего заработная плата -		Тенге				3359,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			3117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				468,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3827,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3355				
	Материалы -		Тенге			2808				
	Всего заработная плата -		Тенге				539,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			689				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				642,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			85247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4469,00			

РАЗДЕЛ 12.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ №1

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

110	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75	1	26016,00	12010,00	26016	12010	10530	51,00	51
		шт		9045,00	2655,05	9045	2655	90	15,40	15
111	С131001-5пр им.	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-75,подача 16 м3/ч, напор 75 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
113	прайс-лист ТОО"Энерги я	Шкаф радио управления удаленного насоса	1	411453,15	--	411453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
115	ССН РК 8.02-05-20 02	Стоимость электроэнергии для опробования насоса	125	4,16	--	520	--	--	--	--
		квт/час		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
117	СпрайслистТ ОО"Ул-Ай Теплосерви	Манометр, показывающий пределы измерения 0-16 кгс/см2 марки МНЗ-У	1	911,37	--	911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
119	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0112-806-1	Краны чугунные фланцевые на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	1	419,60	5,40	420	5	350	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	90	0,01	--
121	С130904-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	726,00	--	726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	прас-лист ТОО"ПСБ"20	Головка муфтовая ГМ-50	1	806,55	--	807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
		шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
124	Спрайс лист ТОО"Промре	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диаметром 50мм	1	1206,28	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	501,70	24,00	2007	96	1727	3,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		473,00	6,80	1892	27	90	0,04	--
126	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0112-807-2	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	8	548,60	11,70	4389	94	3840	3,00	24
		шт		531,00	2,30	4248	18	90	0,01	--
128	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	945,00	--	7560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,30	1,60	841	3	745	3,00	6
		шт		414,00	--	828	--	90	--	--
130	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	593,00	--	593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	11	277,00	--	3047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	2	205,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С130810-186	Тройник 65,угольник 65 мм	0,0022	93100,00	--	208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С130810-56	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 65 мм	4	471,00	--	1884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	11	285,00	--	3135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	18	342,00	--	6156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Спрайс лист ТОО"ПСБ"20	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	8175,16	--	16350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0109-34-1	Монтаж оголовка герметизированного	0,0561	17355,77	2191,29	974	123	639	73,60	4
		т		12555,00	101,25	704	6	90	0,49	--
143	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (оголовок герметизированный ОГ-80)	0,0561	154200,00	--	8651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	21	185,10	4,70	3887	99	3364	1,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		178,00	--	3738	--	90	--	--
145	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,1	777,00	--	1632	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
146	Ц0112-2-1к= 1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 14 мм	0,0167	263884,50	7227,00	4402	121	3780	1512,50	25
		т		251460,00	309,10	4194	5	90	1,79	--
147	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 14х2 мм	12	152,00	--	1824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Ц0112-2-6к= 1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,04	65745,90	3022,80	2630	121	2213	347,60	14
		т		61138,00	326,70	2446	13	90	1,89	--
149	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	10	398,00	--	3980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 65 мм	19	426,20	27,10	8098	515	6819	2,00	38
		м		392,00	6,80	7448	129	90	0,04	1
151	С130806-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	19	705,00	--	13395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С130806-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 73х5,5 мм	82	1040,00	--	85280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различным и реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	33	148,80	115,00	4910	3795	1806	0,20	7
		м		33,80	27,00	1115	891	90	0,16	5
154	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	10	224,00	179,00	2240	1790	790	0,30	3
		м		45,00	42,80	450	428	90	0,25	2
155	Ц0112-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 65-76 мм	101	272,00	218,00	27472	22018	9817	0,40	40
		м		54,00	54,00	5454	5454	90	0,31	32
156	Спрайс-лист ТОО"СПИРА-	Муфта диаметром 60мм ГОСТ633-80	14	797,11	--	11160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм	2	345,00	--	690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Спрайс-лист ТОО"Пласт	Угольник90гр. ПНД63С	2	1170,44	--	2341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	8	185,10	4,70	1481	38	1282	1,00	8
		м		178,00	--	1424	--	90	--	--
160	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,8	2590,00	--	2072	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
161	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД63С	2	561,59	--	1123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С130809-10	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			758993	40964			265
			Тенге			44745	9659			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			16350				
	Транспортные расходы -		Тенге			491				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16841				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			740546				
	Материалы -		Тенге			6970				
	Всего заработная плата -		Тенге				53694,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			648694				
		Накладные расходы -	Тенге			48354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			836235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				60947,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1191				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			974				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				710,00			
		Накладные расходы -	Тенге			639				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				806,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			855976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				61753,00			
		РАЗДЕЛ 13.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НА СКВАЖИНЕ №1								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
163	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**3**	**514,00**	**105,00**	**1542**	**315**	**782**	**2,00**	**6**
		шт		**254,00**	**20,30**	**762**	**61**	**95**	**0,12**	**--**
164	**прайс-лист АО"Келет"2 009г**	**Ящик управления насосным агрегатом Каскад 5,5**	**2**	**58818,41**	**--**	**117637**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
165	прайс-лист АО"Келет"2 009г	Ящик управления насосным агрегатом Каскад 4,5	1	53426,73	--	53427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ящик управления Я3								
166	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
167	Спрайс-лист ЭЦ"220	Ящик управления металлический 1000х600х350	1	7887,59	--	7888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
169	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель ВА14-26-14 380В 10А	1	706,77	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатели ВА14-26-14 380В 4А	3	706,77	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
172	прайс-лист ЭЦ"220	Пускатель магнитный ПМЛ-1100 8А	1	1204,13	--	1204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	прайс-лист ЭЦ"220	Пускатель магнитный ПМЛ-1100 5А	1	785,30	--	785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	3	191,40	7,00	574	21	468	1,00	3
		шт		162,00	2,30	486	7	95	0,01	--
175	прайс-лист ЭЦ"220	Реле промежуточное РПУ-2-3620	1	1290,51	--	1291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	прайс-лист ЭЦ"220	Реле тока РТ-140/2-04	1	2355,91	--	2356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	прайс-лист ЭЦ"220	Реле времени ВС-43-32УХЛ	1	3533,86	--	3534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	20	85,40	0,20	1708	4	1347	0,40	8
		шт		70,90	--	1418	--	95	--	--
179	Спрайс-лист ЭЦ"220	Блок зажимов Б324-4П25-5	4	271,65	--	1087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	7	97,70	1,60	684	11	569	1,00	7
		шт		85,50	--	599	--	95	--	--
181	Спрайс-лист ЭЦ"220	Переключатель ПК16	2	740,85	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кнопка КЕ011	4	187,68	--	751	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Спрайс-лист ЭЦ"220	Арматура сигнальная АС12013	1	138,29	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
185	прайс лист ООО "Центркабельприбор"Р Ф	Датчик ДТКБ-53 температуры камерный биметаллический	1	1582,96	--	1583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
187	прайс-лист ЭЦ"220	Счетчик электронный Меркурий 230АМ	1	22428,23	--	22428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
188	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
189	прайс лист "Элроса"РФ	Шкаф автоматического ввода резерва ШУ8253-22А2	1	71320,22	--	71320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,30	120,00	943	360	473	0,79	2
		шт		132,00	34,00	396	102	95	0,20	1
191	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	2	848,00	--	1696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	1	157,00	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
195	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
197	С151803-185	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВША-25, трехполюсный на 25А	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-200	2	58,00	--	116	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
201	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип ВА66-102Б	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	64,00	1,00	320	5	279	0,36	2
		шт		58,50	0,20	293	1	95	--	--
204	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РА10-213	5	195,00	--	975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Спрайс-лист ТПГ"Техэлектро"РФ200 5г	Коробка ответвительная для прокладки кабеля КОР-73	4	33,88	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	0,005	97791,00	1561,00	489	8	76	85,00	--
		т		15550,00	457,00	78	2	95	2,65	--
207	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,006	88547,00	1377,00	531	8	63	57,00	--
		т		10620,00	430,00	64	3	95	2,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	3	64,86	--	195	--	134	0,29	1
		шт		49,50	--	149	--	90	--	--
209	прайс лист ООО"Промпр	Манометр электроконтактный ДМ2005	3	4911,72	--	14735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	68	8,50	0,10	578	7	472	0,05	3
		м		7,30	--	496	--	95	--	--
211	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	190	10,60	0,40	2014	76	1390	0,05	10
		м		7,60	0,10	1444	19	95	--	--
212	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,258	4150,00	--	1071	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	9	10,60	0,10	95	1	76	0,06	1
		м		8,80	0,10	79	1	95	--	--
214	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	27	10,60	0,40	286	11	198	0,05	1
		м		7,60	0,10	205	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,036	6650,00	--	239	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	100	8,50	0,10	850	10	694	0,05	5
		м		7,30	--	730	--	95	--	--
217	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	109	5,40	0,10	589	11	383	0,02	2
		м		3,70	--	403	--	95	--	--
218	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,209	9230,00	--	1929	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2(стоимость провода ВПВ в комплекте с насосом)	91	10,60	0,10	965	9	769	0,06	5
		м		8,80	0,10	801	9	95	--	--
220	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	256	34,20	1,20	8755	307	5691	0,14	36
		м		23,20	0,20	5939	51	95	--	--
221	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	25,6	777,00	--	19891	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
223	Спрайс-лист	Металлорукав диаметром 25мм	12	91,37	--	1096	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220воль	м		--	--	--	--	--	--	--
224	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	107,30	3,50	4829	158	1402	0,18	8
		м		32,40	0,40	1458	18	95	--	--
225	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,072	46400,00	--	3341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
227	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,025	48400,00	--	1210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	14	431,60	21,60	6042	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
229	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,132	47200,00	--	6228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
231	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0185	86400,00	--	1599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	30	84,60	2,80	2538	84	929	0,17	5
		м		32,40	0,20	972	6	95	--	--
233	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	95500,00	--	640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			405349	2549			152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			24443	464			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			293127				
	Транспортные расходы -		Тенге			8794				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			301921				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			109983				
	Материалы -		Тенге			22179				
	Всего заработная плата -		Тенге				24906,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60813				
		Накладные расходы -	Тенге			23650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8018				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			141652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				28454,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2239				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			445946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				28454,00			
		РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НАСОНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ЭЛЕКРООТОПЛЕНИЕ								
234	Ц0108-602-2	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	4	763,40	5,40	3054	22	2388	2,00	8
		шт		626,00	2,30	2504	9	95	0,01	--
235	ПРАЙС-ЛИСТ 220VOLT 2011г	**Электрический конвектор ЭВУБ-2**	4	5518,61	--	22074	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
236	Е0116-13-2	**Прокладка труб из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	5	754,07	1,50	3770	8	692	0,59	3
		м		107,50	0,57	537	3	128	--	--
237	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
238	Ц0107-169-1	Монтаж антивандальной системы вентиляции	1	1693,94	52,19	1694	52	1327	8,40	8
		шт		1464,75	9,45	1465	9	90	0,05	--
239	СПрайс	Стоимость системы вентиляции антивандальной	1	54737,43	--	54737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			88685	94			23
			Тенге			5040	26			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			76812				
	Транспортные расходы -		Тенге			2304				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			79116				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4748				
	Материалы -		Тенге			705				
	Всего заработная плата -		Тенге				3987,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			3714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				557,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4545,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7125				
	Материалы -		Тенге			6034				
	Всего заработная плата -		Тенге				1079,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			1381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1286,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			97103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5831,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
240	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.9 т	1	9035,00	1294,00	9035	1294	5266	33,00	33
		шт		5603,00	248,00	5603	248	90	1,44	1
241	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
242	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
243	Ц0134-73-1п рим.	Бактерицидная установка УОВ-3-8	2	5211,56	--	10423	--	9275	28,00	56
		шт		5152,50	--	10305	--	90	--	--
244	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	7	420,30	1,60	2942	11	2608	3,00	21
		шт		414,00	--	2898	--	90	--	--
245	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	231,00	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	343,00	--	2058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Ц0112-803-1	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	3	414,20	8,50	1243	25	1089	3,00	9
				401,00	2,30	1203	7	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
248	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	340,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	4	932,30	112,00	3729	448	3012	5,00	20
		шт		812,00	24,80	3248	99	90	0,14	1
250	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	8	688,90	55,80	5511	446	4604	4,00	32
		шт		626,00	13,50	5008	108	90	0,08	1
252	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,70	24,00	1505	72	1295	3,00	9
		шт		473,00	6,80	1419	20	90	0,04	--
255	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	3	468,80	27,10	1406	81	1198	3,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		437,00	6,80	1311	20	90	0,04	--
257	Спрайс лист ТОО"Промре	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диаметром 50мм	3	1206,28	--	3619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
259	Спрайс лист ТОО"Эргоно	Счетчик холодной воды произв.Франция 100мм	2	42622,04	--	85244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/	6	200,00	69,60	1200	418	704	1,00	6
		шт		128,00	2,30	768	14	90	0,01	--
261	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,018	154700,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Ц0112-2-8к= 1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0486	50409,70	2692,80	2450	131	2037	266,20	13
		т		46288,00	272,81	2250	13	90	1,58	--
263	Ц0112-2-6к= 1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0407	65745,90	3022,80	2677	123	2252	347,60	14
		т		61138,00	326,70	2489	13	90	1,89	--
264	Ц0112-2-11к =1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,2571	25499,10	2048,20	6556	527	5177	129,80	33
		т		22099,00	272,80	5682	70	90	1,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Ц0112-2-9к= 1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3665	37242,70	2525,60	13649	926	11121	201,30	74
		т		33418,00	297,01	12248	109	90	1,72	1
266	Ц0112-2-12к =1,1 т.ч.	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,0007	21348,80	2143,90	16	2	12	104,50	--
		т		17996,00	296,99	13	--	90	1,72	--
267	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	9	377,00	--	3393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	15	285,00	--	4275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757,00	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	492,00	--	6888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	С12021-262	Опоры ОПБ	0,0018	107900,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Ц0112-698-1	Закладная конструкция	8	436,80	18,80	3494	150	958	0,58	5
		шт		133,00	--	1064	--	90	--	--
273	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	16	251,20	11,70	4019	187	3432	1,00	16
		м		236,00	2,30	3776	37	90	0,01	--
274	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	16	240,00	--	3840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
275	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	3	342,60	24,90	1028	75	857	2,00	6
		м		313,00	4,50	939	13	90	0,03	--
276	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
277	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	4	426,20	27,10	1705	108	1436	2,00	8
		м		392,00	6,80	1568	27	90	0,04	--
278	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	4	803,00	--	3212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
279	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	40	772,00	--	30880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
280	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	15	1330,00	--	19950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	3	735,00	--	2205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
282	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3	398,00	--	1194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			358704	5159			372
			Тенге			63224	825			5
Стоимость оборудования -			Тенге			85244				
Транспортные расходы -			Тенге			2557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87801				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			270486				
	Материалы -		Тенге			7501				
	Всего заработная плата -		Тенге				64049,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194602				
		Накладные расходы -	Тенге			57686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8653,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			347862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				72702,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2975				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			438817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				72702,00			
		РАЗДЕЛ 16.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
283	**Ц0108-521-1 5**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А**	**2**	**890,60**	**29,60**	**1781**	**59**	**884**	**2,00**	**4**
		шт		**461,00**	**4,50**	**922**	**9**	**95**	**0,03**	**--**
284	**прайс-лист ЭЦ"220**	**Рубильник ЯРВ1-100**	**2**	**8690,68**	**--**	**17381**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
285	**Ц0108-573-6**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм**	**2**	**735,00**	**185,00**	**1470**	**370**	**800**	**2,00**	**4**
		шт		**383,00**	**38,30**	**766**	**77**	**95**	**0,22**	**--**
286	**прайс лист Компания**	**Шкаф ввода резерва ШУ8253-22А2**	**2**	**53577,14**	**--**	**107154**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
288	прайс лист "ДЗНВА"РФ 2009г	Пункт распределительный напольный ПР8804-1133-54ХЛ3	1	59433,34	--	59433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
290	прайс-лист ЭЦ"220	Счетчик электронный Меркурий 230AR	1	21988,46	--	21988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
292	прайс-лист ЭЦ"220	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А	3	1602,02	--	4806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
294	Спрайс-лист ЭЦ"220	Навесной корпус щита на 18 модулей	1	3395,57	--	3396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
296	прайс лист "220 вольт"2009 г	Автоматический выключательВА63 3п 31,5А	1	1308,84	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
				227,00	2,30	908	9	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
298	прайс лист "220 вольт"2009 г	Автоматический выключательВА63 3п 25А	1	1112,51	--	1113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	прайс лист "220 вольт"2009 г	Автоматический выключательВА63 3п 16А	2	1112,51	--	2225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	прайс лист "220 вольт"2009 г	Автоматический выключательВА63 16А	1	327,21	--	327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
302	прайс лист ОАО"ДЗНВА" РФ 2009г	Ящик управления ЯОУ9602-3474 с программатором т фотовыключателем	1	46818,12	--	46818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	8	514,00	105,00	4112	840	2085	2,00	16
		шт		254,00	20,30	2032	162	95	0,12	1
304	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт.выкл. 20 А	3	32900,00	--	98700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	75-6-2	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей/фидеров/ 1, типа Я 5110-3274 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	30400,00	--	30400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателям и на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	3	35300,00	--	105900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2074 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл.5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
309	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
311	прайс лист "220 вольт"2009 г	Автоматический выключатель АП50-2МТ 10А	1	2366,38	--	2366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
313	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	12	342,80	134,00	4114	1608	2232	0,99	12
		шт		158,00	37,80	1896	454	95	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,018	70800,00	--	1274	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	36	3,80	0,40	137	14	116	0,02	1
		шт		3,20	0,20	115	7	95	--	--
337	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,036	43600,00	--	1570	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0192	88547,00	1377,00	1700	26	202	57,00	1
		т		10620,00	430,00	204	8	95	2,49	--
339	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	11	311,79	--	3430	--	3052	2,00	22
		шт		308,25	--	3391	--	90	--	--
340	прайс лист ООО"Промпр	Датчик-реле уровня РОС-301	8	8587,38	--	68699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	прайс лист ООО"Промпр	Манометр электроконтактный ДМ2005	1	4911,72	--	4912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	прайс лист ООО"Промпр	Датчик температуры ДТКБ-53	2	1463,76	--	2928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф автоматики								
343	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
344	Спрайс-лист ЭЦ"220	Ящик управления металлический 1000х600х350	1	7887,59	--	7888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
346	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель АЕ2012 10А	1	1413,54	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель АЕ2012 2А	1	1413,54	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	11	191,40	7,00	2105	77	1717	1,00	11
		шт		162,00	2,30	1782	25	95	0,01	--
349	прайс-лист ЭЦ"220	Реле промежуточное РПУ	7	1290,51	--	9034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
350	прайс-лист ЭЦ"220	Реле времени ВЛ-58	2	3533,86	--	7068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	прайс-лист ЭЦ"220	Реле тока РТ-140/2-04	1	2397,49	--	2397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	прайс-лист ЭЦ"220	Реле времени ВС-43-32УХЛ	1	3596,23	--	3596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	731	1,00	9
		шт		85,50	--	770	--	95	--	--
354	Спрайс-лист ЭЦ"220	Переключатель УП5311	2	740,85	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кнопка КЕ011	3	187,68	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Спрайс-лист ЭЦ"220	Арматура сигнальная АС12011	2	138,29	--	277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	С151801-117	Звонок	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Спрайс-лист ЭЦ"220	Арматура сигнальная АС12013	1	138,29	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
360	прайс-лист ЭЦ"220	Пускатель магнитный ПМЛ-1100	1	785,30	--	785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	36	85,40	0,20	3074	7	2425	0,40	14
		шт		70,90	--	2552	--	95	--	--
362	Спрайс-лист ЭЦ"220	Блок зажимов Б324-4П25-3	12	271,65	--	3260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф сигнализации								
363	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
364	Спрайс-лист ЭЦ"220	Ящик управления металлический 1000х600х350	1	7887,59	--	7888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
366	прайс-лист ЭЦ"220	Выключатель АЕ2012 6А	1	1413,54	--	1414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	27	97,70	1,60	2638	43	2193	1,00	27
				85,50	--	2309	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
368	Спрайс-лист ЭЦ"220	Арматура сигнальная АС12011	21	138,29	--	2904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кнопка КЕ011	6	187,68	--	1126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	12	85,40	0,20	1025	2	808	0,40	5
		шт		70,90	--	851	--	95	--	--
371	Спрайс-лист ЭЦ"220	Блок зажимов Б324-4П25-3	4	271,65	--	1087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,80	18,10	1336	362	458	0,12	2
		м		20,30	3,80	406	76	95	0,02	--
373	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900,00	--	578	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,80	18,10	2004	543	687	0,12	4
		м		20,30	3,80	609	114	95	0,02	1
375	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,03	16900,00	--	507	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
376	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
377	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	97	34,10	2,70	3308	262	2341	0,15	15
		м		25,00	0,40	2425	39	95	--	--
378	С151601-125	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	54600,00	--	5460	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
379	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
380	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	56	34,10	2,70	1910	151	1351	0,15	8
		м		25,00	0,40	1400	22	95	--	--
381	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кабель АВВГсеч.5х2,5мм	60	29,14	--	1748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
382	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
		м		19,70	0,50	177	5	95	--	--
383	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	94	34,10	2,70	3205	254	2268	0,15	14
		м		25,00	0,40	2350	38	95	--	--
384	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6	0,103	57400,00	--	5912	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
385	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	25	34,10	2,70	853	68	603	0,15	4
		м		25,00	0,40	625	10	95	--	--
386	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,025	60200,00	--	1505	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
387	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	40	34,10	2,70	1364	108	965	0,15	6
				25,00	0,40	1000	16	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
388	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кабель АВВГсеч.5х6мм	40	61,24	--	2450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	25	34,10	2,70	853	68	603	0,15	4
		м		25,00	0,40	625	10	95	--	--
390	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кабель АВВГсеч.5х16мм	25	124,46	--	3112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	Ц0108-147-1 1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	9	39,90	4,00	359	36	257	0,18	2
		м		29,50	0,60	265	5	95	--	--
392	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,009	330600,00	--	2975	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
393	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	36	66,80	18,10	2405	652	824	0,12	4
		м		20,30	3,80	731	137	95	0,02	1
394	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,036	74900,00	--	2696	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
395	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
396	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	73	66,80	18,10	4876	1321	1671	0,12	9
		м		20,30	3,80	1482	277	95	0,02	2
397	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,075	83100,00	--	6233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
398	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	5	66,80	18,10	334	91	114	0,12	1
		м		20,30	3,80	102	19	95	0,02	--
399	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кабель контрольный АКВВГ сеч.7х2,5мм	5	40,01	--	200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	12	66,80	18,10	802	217	275	0,12	1
		м		20,30	3,80	244	46	95	0,02	--
401	Спрайс-лист ЭЦ"220	Кабель контрольный АКВВГ сеч.10х2,5мм	12	54,33	--	652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
402	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	12	8,50	0,10	102	1	83	0,05	1
		м		7,30	--	88	--	95	--	--
403	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,012	9230,00	--	111	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
404	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	24	10,60	0,10	254	2	203	0,06	1
		м		8,80	0,10	211	2	95	--	--
405	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	96	10,60	0,40	1018	38	702	0,05	5
		м		7,60	0,10	730	10	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	С151607-103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2	0,12	9170,00	--	1100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
407	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	21	39,50	3,50	830	74	531	0,16	3
		м		25,90	0,70	544	15	95	--	--
408	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25мм	21	240,00	--	5040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
409	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	30	114,40	7,80	3432	234	1405	0,29	9
		м		48,80	0,50	1464	15	95	--	--
410	Спрайс-лист ЭЦ"220воль	Металлорукав диаметром 18мм	30	70,63	--	2119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
411	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	3	202,90	--	609	--	302	1,00	3
		ввод		106,00	--	318	--	95	--	--
412	С151802-9	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 933 мм, тип К1087 У3	3	617,00	--	1851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	11	843,50	19,50	9278	215	5030	3,00	33
		шт		479,00	2,30	5269	25	95	0,01	--
414	Спрайс лист Компания"Т	Коробка клеммная КЗНС08	11	1948,61	--	21435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	45	88,90	3,10	4001	140	1206	0,16	7
				27,90	0,30	1256	13	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
416	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0356	48400,00	--	1723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
417	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	107,30	3,50	7511	245	2181	0,18	13
		м		32,40	0,40	2268	28	95	--	--
418	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0553	46400,00	--	2566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	26	431,60	21,60	11222	562	3752	0,90	23
		шт		149,00	2,90	3874	75	95	0,02	--
420	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0411	47200,00	--	1940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	2
		м		32,40	0,30	324	3	95	--	--
422	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0411	86400,00	--	3551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			912503	10279			347
			Тенге			54848	2078			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			641881				
	Транспортные расходы -		Тенге			19256				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			661137				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			270622				
	Материалы -		Тенге			41781				
	Всего заработная плата -		Тенге				56926,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163714				
		Накладные расходы -	Тенге			53910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			344004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				65012,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1005141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				65012,00			
		РАЗДЕЛ 17.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА								
423	Ц0108-27-4	**Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания**	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
		шт		5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2
424	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			7739	1603			29
			Тенге			5294	331			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7739				
	Материалы -		Тенге			842				
	Всего заработная плата -		Тенге				5625,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				802,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6427,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			13868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6427,00			
		РАЗДЕЛ 18.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА								
425	Ц0108-27-4	**Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания**	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
				5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
426	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
427	У1-32-3	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы**	16	1918,69	135,73	30699	2172	3159	0,58	9
		м		96,20	44,84	1539	717	140	0,22	4
428	У1-32-4	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций**	16	187,12	0,32	2994	5	318	0,13	2
		м		22,00	0,09	352	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**41432**	**3780**			**40**
			Тенге			**7185**	**1050**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7739				
	Материалы -		Тенге			842				
	Всего заработная плата -		Тенге				5625,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				802,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6427,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30699				
	Материалы -		Тенге			26988				
	Всего заработная плата -		Тенге				2257,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2731,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2994				
	Материалы -		Тенге			2637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				353,00			
		Накладные расходы -	Тенге			318				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				401,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			53269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9559,00			
		РАЗДЕЛ 19.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
429	Е0101-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	580	7,91	7,91	4588	4588	1445	--	--
		м3		--	2,57	--	1490	97	0,01	6
430	Е0101-24-9 К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ К МЕСТУ СКЛАДИРОВАНИЯ ДО 50М	580	29,29	29,29	16991	16991	5351	--	--
		м3		--	9,51	--	5516	97	0,04	21
431	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	220	32,56	30,98	7162	6815	2249	0,01	2
		м3		1,53	9,01	337	1982	97	0,03	7
432	С010333-А1- 1	Перевозка лишнего растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	264	19,70	--	5201	--	1040	0,08	22
		т		3,94	--	1040	--	100	--	--
433	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	220	3,08	2,66	678	585	282	--	1
		м3		0,39	0,93	86	205	97	--	1
434	Е0101-24-11 Т.Ч.П.3.76 К=0,85 К=10	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВЫЕМКИ В НАСЫПЬ НА РАССТОЯНИЕ ДО 100М	180	70,38	70,38	12669	12669	3990	--	--
		м3		--	22,85	--	4113	97	0,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м /погрузка лишнего грунта/	382	50,63	48,31	19339	18456	5682	0,02	6
		м3		2,23	13,10	853	5005	97	0,04	17
436	С010333-А5- 1	Транспорт лишнего грунта на расстояние до 5км	687,6	45,00	--	30942	--	6188	0,19	130
		т		9,00	--	6188	--	100	--	--
437	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	382	3,79	3,24	1447	1239	593	--	1
		м3		0,48	1,12	183	428	97	--	1
438	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	198	18,22	18,22	3608	3608	1216	--	--
		м3		--	6,33	--	1254	97	0,02	4
439	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	198	2,66	2,66	527	527	179	--	--
		м3		--	0,93	--	185	97	--	1
440	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	198	14,12	12,00	2795	2376	838	0,01	2
		м3		1,62	2,75	321	544	97	0,01	2
441	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	125	10,78	5,58	1347	697	741	0,04	4
		м2		5,20	0,91	650	114	97	--	--
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ								
442	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/щебеночное покрытие проездов толщ.20см/	1100	485,67	33,28	534239	36610	24120	0,03	36
		м2		5,00	11,49	5500	12635	133	0,04	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22,27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл.27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	1100	27,17	2,88	29886	3167	4997	0,02	18
		м2		2,59	0,83	2849	908	133	--	3
		ОГРАЖДЕНИЕ - 260М								
444	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	87	209,01	180,88	18184	15737	6984	0,20	17
		яма		28,13	54,63	2447	4753	97	0,21	19
445	Е0127-83-1 прим	Установка металлических столбов ограждения	87	747,86	146,19	65064	12719	61843	3,20	278
		шт		506,25	28,22	44044	2455	133	0,11	10
446	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	261	623,00	--	162603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0106-1-1	Бетонирование столбов ограждения	6,96	8113,57	66,01	56470	459	1613	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1362	174	105	0,12	1
448	Е0109-43-2	Монтаж ограждения из профилированного листа	510,6	332,98	125,09	170018	63869	79840	0,94	480
		м2		144,00	29,74	73526	15185	90	0,10	53
449	С11011-434	Настил профилированный	561,66	1190,00	--	668375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0109-62-8	Изготовление каркаса ворот и дверей	0,083	25987,18	4444,95	2157	369	1531	110,00	9
		т		19800,00	697,37	1643	58	90	2,55	--
451	Е0109-47-1	Облицовка ворот и калитки стальным профилированным листом	9,4	55,95	2,99	526	28	423	0,30	3
		м2		48,83	1,16	459	11	90	--	--
452	С11011-434	Настил профилированный	10,34	1190,00	--	12305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0109-53-1	Монтаж ворот и калитки	0,1	14806,01	1133,15	1481	113	1196	82,10	8
				12892,50	398,25	1289	40	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
454	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1600	14,63	--	23408	--	30196	0,10	163
		м2		14,63	--	23408	--	129	--	--
455	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1600	12,15	--	19440	--	25078	0,07	119
		м2		12,15	--	19440	--	129	--	--
456	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100% /с учетом отпада 10%/	65	832,06	15,14	54084	984	19801	1,63	106
		яма		230,40	5,74	14976	373	129	0,02	1
457	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м/с учетом отпада 10%/	65	190,24	--	12366	--	15791	1,04	67
		шт		188,33	--	12241	--	129	--	--
458	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м/с учетом отпада 10%/	65	972,00	--	63180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
459	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	59	129,92	28,52	7665	1683	8169	0,71	42
		шт		100,80	6,53	5947	385	129	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2008744	204288			1525
			Тенге			218791	57812			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1671960				
	Материалы -		Тенге			9301				
	Всего заработная плата -		Тенге				184391,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			680680				
	Местные материалы -		Тенге			671284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			36143				
		Накладные расходы -	Тенге			228386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34258,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2014367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1298
		Сметная заработная плата -	Тенге				218648,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			174181				
	Материалы -		Тенге			32884				
	Всего заработная плата -		Тенге				92212,00			
		Накладные расходы -	Тенге			82991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12449,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15430				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата -	Тенге				104661,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162603				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2459328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1892
		Сметная заработная плата -	Тенге				323309,00			
		РАЗДЕЛ 20.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ								
460	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/щебеночное покрытие проездов толщ.20см/**	**1100**	**485,67**	**33,28**	**534239**	**36610**	**24120**	**0,03**	**36**
		м2		**5,00**	**11,49**	**5500**	**12635**	**133**	**0,04**	**44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0127-25-1	Нормы для корректировки табл. 27-22,27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл.27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	1100	27,17	2,88	29886	3167	4997	0,02	18
		м2		2,59	0,83	2849	908	133	--	3
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
462	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	2000	14,63	--	29260	--	37745	0,10	204
		м2		14,63	--	29260	--	129	--	--
463	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2000	12,15	--	24300	--	31347	0,07	148
		м2		12,15	--	24300	--	129	--	--
464	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100% /с учетом отпада 10%/	80	832,06	15,14	66565	1211	24370	1,63	131
		яма		230,40	5,74	18432	459	129	0,02	2
465	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м/с учетом отпада 10%/	80	190,24	--	15219	--	19436	1,04	83
		шт		188,33	--	15066	--	129	--	--
466	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м/с учетом отпада 10%/	80	972,00	--	77760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
467	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	73	129,92	28,52	9484	2082	10107	0,71	51
		шт		100,80	6,53	7358	476	129	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			786713	43070			672
			Тенге			102766	14479			51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			786713				
	Материалы -		Тенге			113				
	Всего заработная плата -		Тенге				117245,00			
	Местные материалы -		Тенге			640764				
		Накладные расходы -	Тенге			152122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				140063,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			995165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				140063,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8850858**	**1697076**			**6909**
			Тенге			**1112863**	**327520**			**1234**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1201882				
	Транспортные расходы -		Тенге			36056				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1237938				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2340482				
	Материалы -		Тенге			96032				
	Всего заработная плата -		Тенге				297778,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849236				
	Сдача и испытание -		Тенге			144				
		Накладные расходы -	Тенге			272808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156797				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2770088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1920
		Сметная заработная плата -	Тенге				338699,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4949696				
	Материалы -		Тенге			106949				
	Всего заработная плата -		Тенге				1045870,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224868				
	Местные материалы -		Тенге			1320496				
	Транспортные расходы -		Тенге			36143				
		Накладные расходы -	Тенге			1235085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185263,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6555867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6398
		Сметная заработная плата -	Тенге				1231133,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185715				
	Материалы -		Тенге			36048				
	Всего заработная плата -		Тенге				95117,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5048				
		Накладные расходы -	Тенге			85606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16279				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			287600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				107958,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173084				
	Материалы -		Тенге			8842				
	Всего заработная плата -		Тенге				1618,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162603				
	Сдача и испытание -		Тенге			78				
		Накладные расходы -	Тенге			2071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			185663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1928,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11037156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8941
		Сметная заработная плата -	Тенге				1679719,00			

В том числе оборудование	1237938
В том числе строительно монтжные работы	9 799 218
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92%	188 145
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	28 222
Итого с временными зданиями сооружениями	9 987 363
Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на анализ воды	1 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%					395 500			
		Затраты за выслугу лет 1%					99 874			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					39 949			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					536 361			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					11 761 662			
		Итого в базовых ценах 2001 года					11 761 662			
		В том числе: 2010					4 116 582			
		2011					7 645 080			
		Итого в текущих ценах					21 883 520			
		В том числе: 2010					7 303 612			
		2011					14 579 908			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					437 670			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					22 321 190			
		Скидка, 7,317479%					1 632 467			
		Итого в текущих ценах					**20 688 723**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**2 482 647**			
		Сметная стоимость строительства					**23 171 370**			

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района.
Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2011 года

код Ген.подрядчика	код Субподрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	24.03.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (тыс. тенге)										
	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	СМР (в ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 г.	дополнительные затраты		Налоги		Налог на добав. стоимость
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. матер-ов	другие доп. расходы	отчисл. в фонд занятости	дорожн. фонд	
Всего по стройке:	292 308 620										31 318 781
В отчётном периоде:		153 846 154									16 483 516

К оплате: **Сто пятьдесят три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре тенге 00 тиын, в т.ч. НДС – 12%**

Заказчик:
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»

Бейсембаев Н.Б. _____

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Объект: Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе Бухар-Жырауского района"

Договор генподряда №12 от 24 марта 2011 года

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

№ п/п	Наименование	тенге
1	*2*	*3*
1	Общая стоимость работ, в том числе	410 118 390
	из республиканского бюджета	358 433 000
	из областного бюджета	51 685 390
2	Стоимость работ выполняемых в 2011 году	410 118 390
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	292 308 620
4	Сумма аванса перечисленная исполнителю, в том числе	107 529 900
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	90 000 602
6	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	292 308 620
8	Сумма выполненных работ за сентябрь 2011 года	153 846 154
9	Удержание аванса 30%	46 153 846
10	Удержание резерва 5%	7 692 308
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполенных работ, с учётом ранее оплаченных	**100 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района""
Адрес: п.Ботакара, ул. Абылайхана,39
п.Ботакара, ул.Абылай-хана, 39
РНН 301300212157
ИИК KZ48070103KSH3013000
БИК KKMFKZ2A
Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4722251 КБЕ 12

Подрядчик:
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул. Б. Майлина 16\10

РНН 620200243465
ИИК KZ048560000000182863
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"

БИН 040840003535
Код 17 КБЕ 17

Начальник
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

Бейсембаев Н.Б. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей с. Уштобе Бухар-Жырауского района

АКТ

выполненых работ за сентябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4831,47	7,91	7,91	38219	38219	12036	--	--
		м3		--	2,57	--	12408	97	0,01	48
2	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	4831,47	12,45	12,45	60152	60152	18943	--	--
		м3		--	4,04	--	19529	97	0,02	75
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	20797,39	35,57	33,63	739672	699491	209788	0,01	280
		м3		1,93	8,47	40181	176096	97	0,03	611
4	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	15802,81	46,31	43,79	731865	692042	207622	0,02	277
		м3		2,52	11,02	39823	174220	97	0,04	605
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	488,75	791,10	--	386648	--	436912	4,27	2088
		м3		791,10	--	386648	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2390,02	167,18	--	399564	--	451508	1,21	2892
		м3		167,18	--	399564	--	113	--	--
7	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	32121,13	3,28	3,28	105354	105354	33179	--	--
		м3		--	1,06	--	34205	97	--	131
8	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для круглых колодцев/	410,02	389,25	--	159602	--	180350	2,48	1017
		м3		389,25	--	159602	--	113	--	--
9	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для круглых колодцев/	986,23	659,25	--	650170	--	734692	3,56	3511
		м3		659,25	--	650170	--	113	--	--
10	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1348,23	289,15	289,15	389835	389835	244052	--	--
		м3		--	186,62	--	251600	97	0,86	1157
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	209,44	167,18	--	35014	--	39566	1,21	253
		м3		167,18	--	35014	--	113	--	--
12	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1725,7	12,31	12,31	21242	21242	5634	--	--
		м3		--	3,37	--	5809	97	0,01	19
13	Е0101-25-11	Перемещение 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	1725,7	38,94	38,94	67201	67201	17825	--	--
		м3		--	10,65	--	18377	97	0,03	60
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	32121,13	25,65	5,38	823786	172691	631562	0,13	4144
		м3		20,27	--	651095	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-24-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	5216,45	7,91	7,91	41264	41264	12995	--	--
		м3		--	2,57	--	13397	97	0,01	51
16	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	5216,45	12,45	12,45	64945	64945	20453	--	--
		м3		--	4,04	--	21085	97	0,02	81
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	741,93	2011,20	152,52	1492161	113159	203346	1,02	757
		м3		153,68	57,15	114019	42401	130	0,28	207
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,16	78245,00	36133,62	168956	78024	144463	247,00	533
		км		41850,00	9612,90	90368	20757	130	37,30	81
19	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150мм	102,95	282,86	0,37	29120	38	20948	0,90	92
		м		156,38	0,14	16099	14	130	--	--
20	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	2180,92	979,00	--	2135119	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,34	58881,69	25695,31	138019	60230	121548	194,00	455
		км		33075,00	6813,45	77528	15971	130	26,38	62
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100мм	180,34	244,98	0,28	44179	50	34472	0,84	152
		м		146,93	0,11	26497	20	130	--	--
23	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	2367,44	388,00	--	918567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	10	47611,09	17877,09	476111	178771	447183	173,00	1730
		км		29700,00	4698,68	297000	46987	130	18,10	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	15000	73,00	--	1095000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32 мм	1792	244,98	0,28	438995	502	342544	0,84	1512
		м		146,93	0,11	263299	197	130	--	1
27	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,103	243707,18	102058,18	25090	10507	20608	615,00	63
		км		115425,00	38553,75	11883	3969	130	188,29	19
28	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	103,36	6520,00	--	673919	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,1803	204666,79	85907,16	36910	15492	30079	504,00	91
		км		95850,00	32451,75	17286	5852	130	158,50	29
30	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	181,06	5610,00	--	1015754	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	1,79	174718,44	71861,81	313095	128776	256655	441,00	790
		км		83025,00	27146,25	148781	48646	130	132,58	238
32	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	1799,17	2440,00	--	4389970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	9	4618,68	559,80	41568	5038	15561	7,99	72
		футляр		1320,75	9,29	11887	84	130	0,02	--
34	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	16	4618,68	559,80	73899	8957	27665	7,99	128
		футляр		1320,75	9,29	21132	149	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	224	4618,68	559,80	1034585	125395	387308	7,99	1790
		футляр		1320,75	9,29	295848	2081	130	0,02	4
36	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,103	1208806,68	131084,68	124447	13495	8777	90,40	9
		км		16065,00	49518,00	1654	5098	130	241,85	25
37	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1803	1043569,02	111422,27	188197	20094	13344	82,70	15
		км		14827,50	42090,75	2674	7591	130	205,57	37
38	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	1,79	724393,39	96674,51	1298113	173241	112385	64,00	115
		км		11722,50	36519,75	21007	65443	130	178,36	320
39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	36	18075,87	36,99	650731	1332	14110	1,82	66
		шт		288,00	13,50	10368	486	130	0,07	3
40	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	23	585,99	36,99	13478	851	9889	1,93	44
		шт		317,25	13,50	7297	310	130	0,07	2
41	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	23	11500,00	--	264500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	36	411,46	17,71	14813	638	11162	1,40	50
		шт		231,75	6,75	8343	243	130	0,03	1
43	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	36	6480,00	--	233280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	167	242,08	6,95	40427	1161	31751	0,88	147
		шт		144,00	2,25	24048	376	130	0,01	2
45	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	167	3500,00	--	584500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	5,46	247994,13	49389,75	1354562	269770	578224	312,70	1708
		т		62775,00	18657,00	342882	101906	130	91,12	498
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	312	300,57	225,64	93777	70399	52124	0,41	129
		шт		69,53	58,98	21693	18402	130	0,23	71
48	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД160С	123	2166,54	--	266484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД110С	181	1208,46	--	218731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-14	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	123	757,00	--	93111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-12	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	183	492,00	--	90036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	192,72	11083,08	1879,87	2135931	362289	494541	8,86	1707
		м3		1435,50	538,43	276650	103766	130	2,06	397
53	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	78,58	24400,00	--	1917352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм	183,6	6380,00	--	1171368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	115,2	3970,00	--	457344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм/футляр в колодцах/	26	2710,00	--	70460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3 мм/футляр в колодцах/	37,6	2440,00	--	91744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3 мм/футляр в колодцах/	26	1330,00	--	34580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	101	13400,00	--	1353400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-267	Стремянка	1,6	133700,00	--	213358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	68,35	2700,80	--	184605	--	44643	3,24	221
		м3		531,00	--	36295	--	123	--	--
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки колодцев	12,8	8113,57	66,01	103854	845	2966	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2506	319	105	0,12	2
63	Е0106-1-13	Устройство упоров бетонных	9,87	9671,75	95,97	95450	947	8373	4,90	48
				771,75	36,25	7616	358	105	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**32614182**	**3992436**			**26905**
			Тенге			**4516753**	**1218153**			**5017**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32614182**				
	Материалы -		Тенге			**3784083**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5734906,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13742514**				
	Местные материалы -		Тенге			**6578396**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6691786**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3346**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1003768,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2358358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41664326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6738674,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**41664326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6738674,00**			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД №1								
64	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**578,5**	**7,91**	**7,91**	**4576**	**4576**	**1441**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**1486**	**97**	**0,01**	**6**
65	**Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)**	**578,5**	**12,45**	**12,45**	**7202**	**7202**	**2268**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,04**	**--**	**2338**	**97**	**0,02**	**9**
66	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**1161,87**	**35,57**	**33,63**	**41322**	**39078**	**11720**	**0,01**	**16**
		м3		**1,93**	**8,47**	**2245**	**9838**	**97**	**0,03**	**34**
67	**Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами**	**4508,04**	**46,31**	**43,79**	**208778**	**197417**	**59228**	**0,02**	**79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,52	11,02	11360	49699	97	0,04	173
68	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	139,42	791,10	--	110298	--	124637	4,27	596
		м3		791,10	--	110298	--	113	--	--
69	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	405,92	167,18	--	67862	--	76684	1,21	491
		м3		167,18	--	67862	--	113	--	--
70	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5260,68	3,28	3,28	17255	17255	5434	--	--
		м3		--	1,06	--	5602	97	--	21
71	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для круглых колодцев/	17,53	389,25	--	6824	--	7711	2,48	43
		м3		389,25	--	6824	--	113	--	--
72	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для круглых колодцев/	49,73	659,25	--	32785	--	37046	3,56	177
		м3		659,25	--	32785	--	113	--	--
73	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,09	167,18	--	1687	--	1906	1,21	12
		м3		167,18	--	1687	--	113	--	--
74	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	199,89	12,31	12,31	2460	2460	653	--	--
		м3		--	3,37	--	673	97	0,01	2
75	Е0101-25-11	Перемещение 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	199,89	38,94	38,94	7784	7784	2065	--	--
		м3		--	10,65	--	2129	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5260,68	25,65	5,38	134917	28283	103435	0,13	679
		м3		20,27	--	106634	--	97	--	--
77	Е0101-24-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	578,5	7,91	7,91	4576	4576	1441	--	--
		м3		--	2,57	--	1486	97	0,01	6
78	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	578,5	12,45	12,45	7202	7202	2268	--	--
		м3		--	4,04	--	2338	97	0,02	9
79	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	135,31	2011,20	152,52	272131	20637	37085	1,02	138
		м3		153,68	57,15	20794	7733	130	0,28	38
80	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,932	78245,00	36133,62	72924	33677	62352	247,00	230
		км		41850,00	9612,90	39004	8959	130	37,30	35
81	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	941,32	979,00	--	921552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,464	58881,69	25695,31	27321	11923	24061	194,00	90
		км		33075,00	6813,45	15347	3161	130	26,38	12
83	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	468,64	388,00	--	181832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,042	51202,26	20326,01	2150	854	1975	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1295	225	130	20,64	1
85	С130804-255	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	42,42	150,00	--	6363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
86	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
		шт								
87	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
		шт								
88	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
		шт								
90	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
		шт								
92	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1758	247994,13	49389,75	43597	8683	18610	312,70	55
				62775,00	18657,00	11036	3280	130	91,12	16
		т								
94	С130809-12	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С130809-9	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
97	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД110С	4	1208,46	--	4834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД63С	2	561,59	--	1123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Угольник 45гр. ПНД110С	1	944,50	--	944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Угольник 45гр. ПНД160С	2	1654,91	--	3310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Угольник 90гр. ПНД160С	2	2423,98	--	4848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,95	11083,08	1879,87	110277	18705	25533	8,86	88
		м3		1435,50	538,43	14283	5357	130	2,06	21
103	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,03	24400,00	--	98332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	7,2	3970,00	--	28584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	9	6380,00	--	57420	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 250/футляр в колодцах/	0,4	2710,00	--	1084	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм/футляр в колодцах/	1,2	2440,00	--	2928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм/футляр в колодцах/	0,8	1330,00	--	1064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-267	Стремянка	0,0948	133700,00	--	12675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,2	2700,80	--	8653	--	2093	3,24	10
		м3		531,00	--	1701	--	123	--	--
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки колодцев	0,6	8113,57	66,01	4868	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
113	Е0106-1-13	Устройство упоров бетонных	0,718	9671,75	95,97	6944	69	609	4,90	4
		м3		771,75	36,25	554	26	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2712907	413134			2736
			Тенге			447016	105080			392
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2709979				
	Материалы -		Тенге			64436				
	Всего заработная плата -		Тенге				552096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1278488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			506905				
		Накладные расходы -	Тенге			615497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3525005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3435
		Сметная заработная плата -	Тенге				644421,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2928				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3528108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3435
		Сметная заработная плата -	Тенге				644421,00			
		РАЗДЕЛ 3.ДЮКЕР ЧЕРЕЗ ОВРАГ								
114	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	16,2	35,57	33,63	576	545	163	0,01	--
		м3		1,93	8,47	31	137	97	0,03	--
115	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	8,73	46,31	43,79	404	382	115	0,02	--
		м3		2,52	11,02	22	96	97	0,04	--
116	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,27	791,10	--	214	--	241	4,27	1
		м3		791,10	--	214	--	113	--	--
117	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,912	167,18	--	152	--	172	1,21	1
		м3		167,18	--	152	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	29,49	3,28	3,28	97	97	30	--	--
		м3		--	1,06	--	31	97	--	--
119	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	20	12,31	12,31	246	246	65	--	--
		м3		--	3,37	--	67	97	0,01	--
120	Е0101-25-11	Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	20	38,94	38,94	779	779	207	--	--
		м3		--	10,65	--	213	97	0,03	1
121	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,4	25,65	5,38	780	163	598	0,13	4
		м3		20,27	--	616	--	97	--	--
122	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
123	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
124	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	260	1016,16	873,67	264201	227153	63689	0,57	148
		м		142,23	93,31	36980	24260	104	0,42	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	260	1596,24	1372,90	415023	356954	99705	0,89	231
		м		222,09	146,64	57743	38127	104	0,66	172
126	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	260	7116,39	6115,64	1850261	1590066	445138	3,98	1035
		м		993,05	653,17	258193	169824	104	2,94	764
127	С130804-191	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм	262,6	2230,00	--	585598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
129	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	3,03	188,00	--	570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
		шт		317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
131	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	5	11500,00	--	57500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
133	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,1777	95357,36	3488,98	16945	620	1448	32,70	6
		т		4950,00	1318,50	880	234	130	6,44	1
135	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
136	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130809-14	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130809-12	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
140	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД110С	1	1208,46	--	1208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Втулка под фланец ПНД160С	1	2166,54	--	2167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Спрайс-лист ТОО"Пласт-	Переход ПНД110х63С	1	1113,41	--	1113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Спрайс-лист	Угольник 45гр. ПНД110С	1	944,50	--	944	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Пласт-									
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0162	247994,13	49389,75	4018	800	1715	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1017	302	130	91,12	1
145	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,58	11083,08	1879,87	50761	8610	11753	8,86	41
		м3		1435,50	538,43	6575	2466	130	2,06	9
146	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,78	24400,00	--	43432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,6	6380,00	--	22968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	4,5	3970,00	--	17865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С12021-267	Стремянка	0,0474	133700,00	--	6337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6	2700,80	--	4327	--	1046	3,24	5
		м3		531,00	--	851	--	123	--	--
152	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки колодцев	0,3	8113,57	66,01	2434	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей (фасонные части) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,7128	32,52	0,05	23	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
154	Е0106-1-13	Устройство упоров бетонных	0,336	9671,75	95,97	3250	32	285	4,90	2
		м3		771,75	36,25	259	12	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3410061	2188416			1504
			Тенге			367881	236362			1062
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3410061				
	Материалы -		Тенге			23496				
	Всего заработная плата -		Тенге				604243,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			703335				
	Местные материалы -		Тенге			126932				
		Накладные расходы -	Тенге			632476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94871,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4285089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2882
		Сметная заработная плата -	Тенге				699114,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4285089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2882
		Сметная заработная плата -	Тенге				699114,00			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОВОД №2								
155	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	258	7,91	7,91	2041	2041	643	--	--
		м3		--	2,57	--	663	97	0,01	3
156	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	258	12,45	12,45	3212	3212	1012	--	--
		м3		--	4,04	--	1043	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	316,4	35,57	33,63	11253	10642	3192	0,01	4
		м3		1,93	8,47	611	2679	97	0,03	9
158	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3в траншеях с откосами	1227,65	46,31	43,79	56855	53762	16129	0,02	22
		м3		2,52	11,02	3094	13534	97	0,04	47
159	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,97	791,10	--	30037	--	33942	4,27	162
		м3		791,10	--	30037	--	113	--	--
160	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	162,77	167,18	--	27212	--	30749	1,21	197
		м3		167,18	--	27212	--	113	--	--
161	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1414,53	3,28	3,28	4640	4640	1461	--	--
		м3		--	1,06	--	1506	97	--	6
162	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,73	12,31	12,31	58	58	15	--	--
		м3		--	3,37	--	16	97	0,01	--
163	Е0101-25-11	Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	4,73	38,94	38,94	184	184	49	--	--
		м3		--	10,65	--	50	97	0,03	--
164	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1414,53	25,65	5,38	36277	7605	27812	0,13	182
		м3		20,27	--	28672	--	97	--	--
165	Е0101-24-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	258	7,91	7,91	2041	2041	643	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	663	97	0,01	3
166	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	258	12,45	12,45	3212	3212	1012	--	--
		м3		--	4,04	--	1043	97	0,02	4
167	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из поли этиленовых труб диам. 150 мм	0,556	78245,00	36133,62	43504	20090	37197	247,00	137
		км		41850,00	9612,90	23269	5345	130	37,30	21
168	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	40	282,86	0,37	11314	15	8139	0,90	36
		м		156,38	0,14	6255	6	130	--	--
169	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	561,56	979,00	--	549767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,04	243707,18	102058,18	9748	4082	8007	615,00	25
		км		115425,00	38553,75	4617	1542	130	188,29	8
171	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	40,16	6520,00	--	261843	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-28-9	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм	0,04	83122,09	3745,46	3325	150	538	49,00	2
		км		8932,50	1415,25	357	57	130	6,91	--
173	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1065762	112853			783
			Тенге			126766	28165			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1065762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			14360				
	Всего заработная плата -		Тенге				154930,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			811610				
	Местные материалы -		Тенге			172				
		Накладные расходы -	Тенге			173998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							974
		Сметная заработная плата -	Тенге				181030,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1314145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							974
		Сметная заработная плата -	Тенге				181030,00			
		РАЗДЕЛ 5.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
174	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя	56,72	7,91	7,91	449	449	141	--	--
		м3		--	2,57	--	146	97	0,01	1
175	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных/перемещение до 50м/	56,72	24,90	24,90	1412	1412	445	--	--
		м3		--	8,08	--	459	97	0,03	2
176	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	990,87	35,57	33,63	35241	33327	9995	0,01	13
		м3		1,93	8,47	1914	8390	97	0,03	29
177	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	74,58	467,10	--	34837	--	39366	2,98	222
		м3		467,10	--	34837	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0101-24-11	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20м в резерв	1065,45	8,28	8,28	8822	8822	2778	--	--
		м3		--	2,69	--	2864	97	0,01	11
179	Е0101-24-11	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20м из резерва для обратной засыпки вручную	72,77	8,28	8,28	603	603	190	--	--
		м3		--	2,69	--	196	97	0,01	1
180	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72,77	134,10	--	9759	--	11027	0,97	71
		м3		134,10	--	9759	--	113	--	--
181	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	291,09	7,57	7,57	2204	2204	694	--	--
		м3		--	2,46	--	716	97	0,01	3
182	Е0101-27-9 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	291,09	9,84	9,84	2864	2864	902	--	--
		м3		--	3,19	--	930	97	--	1
183	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	291,09	21,55	4,52	6272	1315	4809	0,11	31
		м3		17,03	--	4957	--	97	--	--
		ЛИШНИЙ ГРУНТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОБВАЛОВАНИИ								
184	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обваловки/	817,55	42,20	40,26	34502	32915	10134	0,01	11
		м3		1,86	10,92	1521	8927	97	0,04	31
185	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1471,59	19,70	19,70	28990	28990	5798	--	--
		т		--	3,94	--	5798	100	0,08	122
186	Е0101-35-3	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	1519,14	14,62	14,62	22212	22212	7515	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,10	--	7748	97	0,02	25
187	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	976,8	1,41	1,41	1378	1378	285	--	--
		м2		--	0,30	--	293	97	--	1
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
188	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	61,01	2700,80	--	164770	--	39846	3,24	198
		м3		531,00	--	32395	--	123	--	--
189	Е0111-13-3	Пропитка битумом щебеночного основания	305,04	543,02	24,55	165643	7489	18396	0,26	80
		м2		39,83	9,20	12150	2806	123	0,04	14
190	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	30,5	8246,17	66,01	251541	2014	7068	1,35	41
		м3		195,75	24,93	5971	760	105	0,12	4
191	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	207,19	12367,53	954,99	2562454	197866	305865	6,51	1349
		м3		1075,50	330,44	222835	68465	105	1,34	277
192	Е0106-15-1	Устройство колонн в металлической опалубке	3,84	15944,78	4467,45	61228	17155	13239	12,43	48
		м3		2074,50	1208,95	7966	4642	105	4,63	18
193	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	211,03	134,00	--	28278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,39	104900,00	--	40911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,96	109500,00	--	105120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	14,66	109700,00	--	1608202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,66	115200,00	--	536832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,04	105300,00	--	109512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,096	108000,00	--	10368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3308	11	105	0,56	--
201	Е0107-3-1	Укладка ригелей Б1-2А массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	4	1894,71	1043,54	7579	4174	5288	3,64	15
		шт		630,00	314,33	2520	1257	140	1,28	5
202	С143015-43	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, тавровые и с полками, длиной до 6 м, объемом более 1,5 до 2,0 м3	7,32	20760,00	--	151963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	7,32	381,00	--	2789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	32	3287,05	414,99	105186	13280	20986	2,01	64
		шт		339,75	128,68	10872	4118	140	0,54	17
205	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	282,74	1520,00	--	429771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм отводящего трубопровода	0,0058	115636,32	31953,19	666	184	587	360,00	2
				66375,00	12071,25	382	70	130	58,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
207	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	5,76	1330,00	--	7661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,0007	9850,48	1162,95	7	1	4	46,60	--
		т		7357,50	108,00	5	--	90	0,53	--
209	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	95500,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм спускного трубопровода	0,0069	115636,32	31953,19	800	221	706	360,00	2
		км		66375,00	12071,25	459	84	130	58,95	--
211	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	6,92	1330,00	--	9204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	0,0198	44,77	0,09	1	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,05	--	--	--	--	--
213	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя /решетка и трубопроводы/	19,08	18,01	0,02	344	--	71	0,02	--
		м2		4,14	--	79	--	90	--	--
214	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм переливного трубопровода	0,012	115636,32	31953,19	1388	383	1224	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	797	145	130	58,95	1
215	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	12	1330,00	--	15960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм подводящего трубопровода	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	664	121	130	58,95	1
217	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	10	1330,00	--	13300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
218	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	2	68,74	7,38	137	15	133	0,41	1
		м2		61,20	2,79	122	6	104	0,01	--
219	СПрайс	Стоимость раствора Пенекрит	120	607,39	--	72887	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности раствором Пенетрона в два слоя	276,12	68,29	7,38	18856	2038	18246	0,41	113
		м2		60,75	2,79	16774	770	104	0,01	4
221	СПрайс	Стоимость раствора Пенетрон	524,63	620,94	--	325762	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности раствором Пенетрона в два слоя	299,47	91,24	7,38	27324	2210	26937	0,54	161
		м2		83,70	2,79	25066	836	104	0,01	4
223	СПрайс	Стоимость раствора Пенетрон	569	620,94	--	353313	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7389921	383871			2449
			Тенге			395353	120556			570
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7389915				
	Материалы -		Тенге			442799				
	Всего заработная плата -		Тенге				515904,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3209095				
	Местные материалы -		Тенге			2958803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			557177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83577,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8423917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3298
		Сметная заработная плата -	Тенге				599481,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				5,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12				
		Сметная заработная плата -	Тенге				6,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8423928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3298
		Сметная заработная плата -	Тенге				599486,00			

РАЗДЕЛ 6.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Земляные работы

224	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя	6,79	7,91	7,91	54	54	17	--	--
		м3		--	2,57	--	17	97	0,01	--
225	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (перемещение до 50м)	6,79	24,90	24,90	169	169	53	--	--
		м3		--	8,08	--	55	97	0,03	--
226	Е0101-13-6 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	41,85	55,81	53,22	2336	2227	935	0,02	1
		м3		2,59	20,43	108	855	97	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,15	467,10	--	1471	--	1663	2,98	9
		м3		467,10	--	1471	--	113	--	--
228	Е0101-24-11 К=3	Перемещение разработанного грунта на расстояние до 30м	45	24,84	24,84	1118	1118	352	--	--
		м3		--	8,06	--	363	97	0,01	--
229	Е0101-24-11 К=3	Перемещение разработанного грунта из резерва для обратной засыпки	2	24,84	24,84	50	50	16	--	--
		м3		--	8,06	--	16	97	0,01	--
230	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
231	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18	7,57	7,57	136	136	43	--	--
		м3		--	2,46	--	44	97	0,01	--
232	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18	9,84	9,84	177	177	56	--	--
		м3		--	3,19	--	58	97	--	--
233	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для устройства насыпи	220	56,25	52,36	12375	11519	4963	0,03	6
		м3		3,89	19,37	856	4260	97	0,08	17
234	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	396	45,00	--	17820	--	3564	0,19	75
		т		9,00	--	3564	--	100	--	--
235	Е0101-19-2К =10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	220	15,63	13,70	3439	3014	1088	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,10	--	1122	97	0,02	5
236	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	218	7,86	7,86	1713	1713	539	--	--
		м3		--	2,55	--	556	97	0,01	2
237	Е0101-24-10 К=2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных до 30м	218	13,45	13,45	2932	2932	923	--	--
		м3		--	4,37	--	952	97	0,02	4
238	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,10	--	3621	--	4091	0,97	26
		м3		134,10	--	3621	--	113	--	--
239	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4697	984	3601	0,11	24
		м3		17,03	--	3713	--	97	--	--
240	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	8,55	4,43	1453	752	802	0,03	5
		м2		4,12	0,74	700	126	97	--	--
241	Е0110-31-2	Устройство лестниц	3,1	4377,20	51,57	13569	160	2762	4,08	13
		м2		722,25	20,25	2239	63	120	0,10	--
				Подземная часть						
242	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,04	2700,80	--	5510	--	1332	3,24	7
		м3		531,00	--	1083	--	123	--	--
243	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.В12,5	29,5	9497,06	210,97	280163	6224	16926	3,06	90
		м3		470,25	76,19	13872	2248	105	0,34	10
244	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,5	134,00	--	3953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
245	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14	114300,00	--	16002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3308	11	105	0,56	--
247	Е0106-31-1	Устройство стен толщиной до 150 мм и перегородок прямоугольных сооружений в горизонтально-скользящей опалубке из бетона класса В7,5	0,78	12688,80	2572,50	9897	2007	1269	5,39	4
		м3		882,00	667,69	688	521	105	2,54	2
248	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,78	134,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0106-1-1	Местные заделки из бетона класса В3,5	1,51	8113,57	66,01	12251	100	350	1,35	2
		м3		195,75	24,93	296	38	105	0,12	--
250	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,51	134,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	1,79	14772,35	498,55	26443	892	7140	15,70	28
		м3		2880,00	188,33	5155	337	130	0,92	2
252	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	24400,00	--	18300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,9	3970,00	--	3573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,79	134,00	--	240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
256	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,2	245,44	3,82	9621	150	1794	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1464	56	118	0,01	--
258	Е0110-23-5	Крышка деревянная	0,38	424,40	30,89	161	12	93	1,23	--
		м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	--
259	С12068-30	Крышка деревянная	0,38	1250,00	--	475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С11011-821	Ручка к крышке	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,017	133700,00	--	2273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,748	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
263	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5	26,66	0,02	40	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.10см	5,34	271,65	33,28	1451	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
265	СДанные заказчика тариф	Стоимость воды	0,1602	16,82	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	8562,37	66,01	856	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
				Металлоконструкции						
267	Е0109-4-3	Монтаж металлоконструкций башни	10,78	12993,54	2788,66	140109	30070	94905	53,90	581
		т		9090,00	689,27	98017	7432	90	3,20	35
268	С12021-182	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 600 кг	10,78	105100,00	--	1133293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,507	13711,47	5475,87	6952	2776	3008	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2555	787	90	5,46	3
270	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,507	133700,00	--	67786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Отделочные работы						
271	Е0113-26-21 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	520	20,99	0,02	10913	10	1465	0,02	8
		м2		3,13	--	1628	--	90	--	--
272	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	225	53,94	1,84	12136	414	4524	0,11	25
		м2		18,45	0,70	4151	158	105	--	1
				Утепление башни						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0109-61-2	Монтаж каркасов из полосовой стали для утепления башни	0,747	12531,19	3491,31	9361	2608	5383	43,10	32
		т		7447,50	558,68	5563	417	90	2,64	2
274	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,747	53500,00	--	39965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0126-12-2	Утепление башни плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	223,3	164,72	50,15	36782	11198	24722	0,53	119
		м2		92,03	18,68	20550	4171	100	0,09	21
276	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	20,7	4260,00	--	88195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0126-22-1	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	267,2	191,79	26,19	51246	6998	43166	0,91	242
		м2		151,65	9,90	40521	2645	100	0,05	13
278	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	2,55	50400,00	--	128722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2213645	88680			1343
			Тенге			215522	27378			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856144				
	Материалы -		Тенге			74313				
	Всего заработная плата -		Тенге				128127,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284001				
	Местные материалы -		Тенге			320962				
	Транспортные расходы -		Тенге			17820				
		Накладные расходы -	Тенге			132187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19828,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1047631				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				147955,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1357501				
	Материалы -		Тенге			14831				
	Всего заработная плата -		Тенге				114773,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1201079				
		Накладные расходы -	Тенге			103296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15494,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1548445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				130267,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2596076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1582
		Сметная заработная плата -	Тенге				278223,00			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗВЕДОВАТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СКВАЖИНЫ №1 И №3								
279	Е0104-9-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 190мм/	30	2109,21	1751,63	63276	52549	20503	1,96	59
		м		337,50	319,66	10125	9590	104	1,30	39
280	С11061-34	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТК3	0,402	66700,00	--	26813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0104-9-6 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 132мм/	42	3388,86	2803,07	142332	117729	42180	3,13	131
		м		550,80	414,86	23134	17424	104	1,58	66
282	С11061-25	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш132С	1,26	10900,00	--	13780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0104-9-8 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 132мм/	108	6901,31	5698,08	745341	615392	210546	6,35	686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		1130,40	744,12	122083	80365	104	2,70	292
284	С11061-25	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш132С	7,42	10900,00	--	80874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	Собщие положения п.2.9	Вода для промывки	0,1	5,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0104-46-4 т.ч. п-1.16 п-3.50 к=0,9	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. до 200 мм/	33	543,04	423,57	17920	13978	5963	0,68	22
		м		119,48	54,28	3943	1791	104	0,20	7
287	С130806-303	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/159 мм	33	1910,00	--	63030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1695075	1273720			1242
			Тенге			226919	190674			693
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1695075				
	Материалы -		Тенге			9938				
	Всего заработная плата -		Тенге				417593,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184497				
		Накладные расходы -	Тенге			434297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2257134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2152
		Сметная заработная плата -	Тенге				482738,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2257134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2152
		Сметная заработная плата -	Тенге				482738,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.РАЗВЕДОВАТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №1РЭ								
289	Е0104-9-4те х.ч. табл. п.3.7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 394мм/	15	3153,77	2627,44	47307	39412	15378	2,94	44
		м		506,25	479,49	7594	7192	104	1,95	29
290	С11061-44	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш394	0,201	74000,00	--	14874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0104-9-6 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	21	5065,80	4204,61	106382	88297	31635	4,69	99
		м		826,20	622,28	17350	13068	104	2,37	50
292	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	0,6321	78900,00	--	49873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0104-9-8 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	54	10315,55	8547,12	557040	461544	157910	9,53	515
		м		1695,60	1116,18	91562	60274	104	4,05	219
294	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	3,71	78900,00	--	292703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Собщие положения п.2.9	Вода для промывки	0,05	5,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0104-46-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	16,5	724,06	564,76	11947	9318	3975	0,90	15
		м		159,30	72,37	2628	1194	104	0,26	4
297	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/324 мм	16,5	9270,00	--	152955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16 п-3.77 к=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цемента ционной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	1	107903,80	82643,05	107904	82643	41356	141,11	141
		шт		25260,75	14504,83	25261	14505	104	50,59	51
299	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,7	12300,00	--	8610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	30,5	281,87	233,27	8597	7115	2707	0,29	9
		м		48,60	36,74	1482	1121	104	0,15	4
301	С130806-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 632-80/, 219х7 мм	30,5	4280,00	--	130540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	Спрайс-лист ТОО"Бурвод	Фильтр диам.219мм	60	3079,40	--	184764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	15	90284,54	79012,04	1354268	1185181	387760	57,30	860
		сутки		11272,50	13583,94	169088	203759	104	48,14	722
304	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	60	342,60	24,90	20556	1494	17145	2,00	120
		м		313,00	4,50	18780	270	90	0,03	2
305	С130806-21	Стоимость водомерной трубки	60	309,00	--	18540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0109-35-1	Монтаж крышки из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,005**	**154400,00**	--	**772**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3067722**	**1875007**			**1802**
			Тенге			**333816**	**301383**			**1081**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39096**				
	Материалы -		Тенге			**282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19050,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17145**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2572,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3374**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59615**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21622,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3027764**				
	Материалы -		Тенге			**4969**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**616078,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**834319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**640721**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**320**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96108,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3888594**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3081**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712186,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**862**				
	Материалы -		Тенге			**16**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**772**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**982**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3949191**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3212
		Сметная заработная плата -	Тенге				733889,00			
		РАЗДЕЛ 9.РАЗВЕДОВАТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №2РЭ								
308	Е0104-9-4те х.ч. табл. п.3.7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 394мм/	15	3153,77	2627,44	47307	39412	15378	2,94	44
		м		506,25	479,49	7594	7192	104	1,95	29
309	С11061-44	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш394	0,201	74000,00	--	14874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0104-9-6 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	21	5065,80	4204,61	106382	88297	31635	4,69	99
		м		826,20	622,28	17350	13068	104	2,37	50
311	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	0,6321	78900,00	--	49873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0104-9-8 К=1,1 тех.ч. табл. п.3.1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем/долотом диаметром 295мм/	42	10315,55	8547,12	433253	358979	122819	9,53	400
		м		1695,60	1116,18	71215	46880	104	4,05	170
313	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295	2,89	78900,00	--	227658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
314	Собщие положения п.2.9	Вода для промывки	0,05	5,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0104-46-4 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	16,5	724,06	564,76	11947	9318	3975	0,90	15
		м		159,30	72,37	2628	1194	104	0,26	4
316	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/324 мм	16,5	9270,00	--	152955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16 п-3.77 к=1,03	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цемента ционной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	1	107903,80	82643,05	107904	82643	41356	141,11	141
		шт		25260,75	14504,83	25261	14505	104	50,59	51
318	С11011-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,7	12300,00	--	8610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	30,5	281,87	233,27	8597	7115	2707	0,29	9
		м		48,60	36,74	1482	1121	104	0,15	4
320	С130806-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 632-80/, 219х7 мм	30,5	4280,00	--	130540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
321	Спрайс-лист ТОО"Бурвод	Фильтр диам.219мм	48	3079,40	--	147811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	15	90284,54	79012,04	1354268	1185181	387760	57,30	860
		сутки		11272,50	13583,94	169088	203759	104	48,14	722
323	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	48	342,60	24,90	16445	1195	13716	2,00	96
		м		313,00	4,50	15024	216	90	0,03	1
324	С130806-21	Стоимость водомерной трубки	48	309,00	--	14832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0109-35-1	Монтаж крышки из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,005**	**154400,00**	--	**772**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2834118**	**1772142**			**1664**
			Тенге			**309713**	**287935**			**1032**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31277				
	Материалы -		Тенге			226				
	Всего заработная плата -		Тенге				15240,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14832				
		Накладные расходы -	Тенге			13716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2057,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				17297,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2801979				
	Материалы -		Тенге			4095				
	Всего заработная плата -		Тенге				582337,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			732321				
		Накладные расходы -	Тенге			605630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3612066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2901
		Сметная заработная плата -	Тенге				673181,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			862				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				71,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3660740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3005
		Сметная заработная плата -	Тенге				690560,00			
		РАЗДЕЛ 10.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
327	Е0101-24-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 10м	14,99	7,91	7,91	119	119	37	--	--
		м3		--	2,57	--	39	97	0,01	--
328	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 к=0,85К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 30м	14,99	14,47	14,47	217	217	88	--	--
		м3		--	6,06	--	91	97	0,02	--
329	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,16	44,07	41,46	3665	3448	1130	0,02	2
		м3		2,61	11,40	217	948	97	0,04	3
330	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,57	791,10	--	2035	--	2299	4,27	11
		м3		791,10	--	2035	--	113	--	--
331	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	27,43	7,57	7,57	208	208	65	--	--
		м3		--	2,46	--	67	97	0,01	--
332	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,43	21,55	4,52	591	124	453	0,11	3
		м3		17,03	--	467	--	97	--	--
333	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,86	134,10	--	920	--	1039	0,97	7
		м3		134,10	--	920	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов (ПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА)	51,44	3,79	3,24	195	167	80	--	--
		м3		0,48	1,12	25	58	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
335	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,58	2254,27	100,89	5816	260	493	0,85	2
		м3		123,75	38,25	319	99	118	0,18	--
336	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,22	8246,17	66,01	10027	80	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	238	30	105	0,12	--
337	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1	5239,08	327,33	524	33	211	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	189	12	105	0,60	--
338	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1	51500,00	--	5150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	358,49	172,69	2868	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
340	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	512,56	243,37	6151	2920	3225	0,67	8
		шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
341	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	769,13	389,08	18459	9338	9772	0,94	22
		шт		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
342	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,18	11000,00	--	57024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
343	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	13,82	10200,00	--	141005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0106-1-20	УСТРЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	1,2	9184,15	311,32	11021	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,68	245,44	3,82	13666	213	2549	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2080	80	118	0,01	--
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ								
346	Е0125-64-2	Установка блока контейнерного типа	4,48	5136,21	2723,08	23010	12199	13412	10,00	45
		т		1777,50	717,22	7963	3213	120	3,14	14
347	СПрайс	Стоимость контейнера	1	642070,95	--	642071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			944741	31081			122
			Тенге			20568	9567			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			921730				
	Материалы -		Тенге			12589				
	Всего заработная плата -		Тенге				18959,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			647221				
	Местные материалы -		Тенге			230435				
		Накладные расходы -	Тенге			23957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1002429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				22553,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23010				
	Материалы -		Тенге			2848				
	Всего заработная плата -		Тенге				11176,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2012,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				13188,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1041036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				35741,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**57948133**	**12131340**			**40550**
			Тенге			**6960309**	**2525252**			**10111**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			70373				
	Материалы -		Тенге			508				
	Всего заработная плата -		Тенге				34290,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33372				
		Накладные расходы -	Тенге			30861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4629,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				38919,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56492591				
	Материалы -		Тенге			4435077				
	Всего заработная плата -		Тенге				9325174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22427402				
	Местные материалы -		Тенге			10722604				
	Транспортные расходы -		Тенге			17820				
		Накладные расходы -	Тенге			10507725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1576159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020019				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71020335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54968
		Сметная заработная плата -	Тенге				10901333,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1382241				
	Материалы -		Тенге			17711				
	Всего заработная плата -		Тенге				126097,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1202623				
		Накладные расходы -	Тенге			116841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17526,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89945				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1589027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				143623,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2928				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3104				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72719773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55988
		Сметная заработная плата -	Тенге				11083875,00			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	72 719 773
Прочие	
Временные здания и сооружения 1,92%	1 396 220
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	209 433
Итого с временными зданиями сооружениями	74 115 993
Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на анализ воды	6 189
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	2 934 993
Затраты за выслугу лет 1%	741 160
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	296 464
Итого дополнительные затраты на на строительство	3 978 806
Итого с дополнительными затратами на строительство	78 094 799
Итого в базовых ценах 2001 года	78 094 799
В том числе: 2010	27 333 180
2011	50 761 619
Итого в текущих ценах	145 301 671
В том числе: 2010	48 494 351
2011	96 807 320
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 906 033
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	148 207 705
Скидка, 7,317479%	10 845 068
Итого в текущих ценах	137 362 637
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	16 483 516
Сметная стоимость строительства	153 846 154

Заказчик

Подрядчик

Директор
ТОО. Стройтехнологии

В.Даниличенко

Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
«Компания НурайСтрой»
ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
қаласы, Мызы көшесәі, 13 үй, 1в н.п.
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БСН 040840003535

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Компания НурайСтрой»
РК, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13,
н.п. 1в
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БИН 040840003535

Исх: № 435/5-20 от 30.11.2020 г.

**ГУ «Отдел строительства
Бухар-Жырайского района
Карагандинской области»**

ТОО «Компания НурайСтрой» являлся генеральным подрядчиком по строительству объекта 2011 года:

- **Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе.**

В связи, с чем для формирования электронного депозитария, просим Вас подтвердить, что вышеуказанный объект был построен и введен в эксплуатацию ТОО «Компания НурайСтрой».

**Директор
ТОО «Компания НурайСтрой»** **Ж. Акмагамбетов.**

БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ

100400, Қарағанды обл., Ботақара, Абылай хан көшесі,39

АКИМАТ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО
РАЙОНА

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

100400, Караганд. обл., п.Ботакара, ул.Абылайхана,39

30.11.2020 № 1.13/254

Директору
ТОО «Компания НурайСтрой»
Акмагамбетову Ж.К.

ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» На Ваш запрос № 435/5-20 от 30.11.2020 года, подтверждает что ТОО «Компания НурайСтрой» принимало участие по строительству объекта: «Реконструкция водопроводных сетей с.Уштобе», в качестве генерального подрядчика/субподрядчика и ввела объект в эксплуатацию в 2011 году.

Руководитель отдела **Аринов Б.Б.**