АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016г.

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Аппарат акима сельского округа Жиб[illegible]олы"акимата г.Туркестан

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы н/п Сауран г.Туркестан

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ УЛ. ОСВЕДЕНИЕ 21 из 36 ОПОРЫ								
1	Е0133-252-9	-Расширение ямы при замене стальных опор	21	420,66	362,16	8834	7605	3326	0,37	8
				58,5	92,34	1229	1939	105	0,36	8
		опора								
2	Е0106-2-1	-Усиление бетона при замене стальных опор	3,99	9163,45	152,15	36562	607	2899	3,9	16
				634,5	57,49	2532	229	105	0,28	1
		м3								
3	Е0133-11-1	-Замена опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т (36шт)	2,961	11551,28	7151,4	34203	21175	18230	26	77
				4342,5	1521,12	12858	4504	105	5,9	17
		1т								
4	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР	21	21137,1	-	443879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0133-108-2	-Замена подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при помощью механизмов	0,7	5096,44	752,81	3568	527	3246	24,4	17
				4140	276,75	2898	194	105	1,35	1
		1км								
6	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ СИП-4 4Х16	707	117,2	-	82860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТВЕТВИНТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМЫ P616R	40	444,97	-	17799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАЖИМ 4Х25/4Х120	20	640,07	-	12801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

9 E0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт 20,4	100,7	0,07	2054	1	1292	0,37	8
		60,3	0,02	1230	-	105	-	-
	м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	642561	29916		125
Накладные расходы -	Тенге	3246	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	409	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7517	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3298	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18230	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3146	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33440	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	711848	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	711848
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	711848
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года К=2,5574191	1820495
ИТОГО	1820495
Налоги сборы и обязательные платежи 2%	36410
Сметная стоимость строительства	1856905
Паправочный коэфициент договора 0,8095548	1374107,15
НДС 12%	164893
Всего	1539000,00

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы" акимата г.Туркестан

Аким М Сатиндиков

Подрядчик: ТОО"Жана Атамекен"

Директор Т.С.Исмаилов.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы н/п Сауран г.Туркестан

№	Шифр и номер поз	Найменование работ и затрат	СМР	Оборудование мебель и инвентар	Прочие затраты	Всего тысяч тенге
		Общестроительные работы	711848			711848
		Итого:	711848			711848
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	0			0
		Возврат материалов	0			0
		Итого с временными:	711848	0		711848
		Дополнительные затраты на пройзводство работ в зимнее время 0,7%	0			0
		Затраты на выслуги лет 1,0%			0	0
		Затраты за дополнительные отпуска 0,4%			0	0
					0	0
		Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	711848	0	0	711848
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016года К=2,55742	1820495	0	0	1820495
		Сметная з/плата				1820495
		ИТОГО	1820495	0	0	1820495
		Налоги сборы и обьзательные платежи 2%			36410	36410
		Сметная стоимость строительства	1820495	0	36410	1856905
		Итого с понижащим коэф. 0,73999854				1374107,15
		НДС 12%			164893	164893
		Всего	1820495	0	201303	1539000,01

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

Аким _____ **Н.М Сагиндиков**

Подрядчик ТОО"Жана Атамекен"

Директор _____ **Т.С.Исмаилов.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АВГУСТ МЕСЯЦ 2016г.

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы н/п Сауран г.Туркестан

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ 22 из 67 СПОРЫ								
1	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	22	154,07	133,32	3390	2933	1302	0,14	3
				20,75	40,27	457	886	97	0,16	3
		яма								
2	Е0133-11-1	Замена опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т (67шт)	3,00696	11551,28	7151,4	34734	21504	18513	26	78
				4342,5	1521,12	13058	4574	105	5,9	18
		1т								
3	Е0109-62-2	Изготовление конорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,00696	8077,36	2622,65	24288	7886	12617	23,3	70
				4194	468,05	12611	1407	90	1,77	5
		т								
4	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	48,642	279	-	13571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
5	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	77,22	0,5	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

6	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х6 мм м	103,917	1339 -	- -	139145 -	- -	- -	- -	- -
7	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	22	285 -	- -	6270 -	- -	- -	- -	- -
8	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	22	757 -	- -	16654 -	- -	- -	- -	- -
9	С130810-48	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм 100шт	0,22	2160 -	- -	475 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0133-108-2	-Замена подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при помощью механизмов 1км	0,76395	5096,44 4140	752,81 276,75	3893 3163	575 211	3543 105	24,4 1,35	19 1
11	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ СИП-4Х16 м	763,95	117,2 -	- -	89535 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0133-115-2	-Замена светильников шт	22	1745,38 333	1411,25 239,85	38398 7326	31048 5277	13233 105	2,01 0,81	44 18
13	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЛАМП ДНАТ-250 шт	22	627,6 -	- -	13807 -	- -	- -	- -	- -
14	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость светильников типа ЖКУ 16-250-001 шт	22	7688,48 -	- -	169147 -	- -	- -	- -	- -
15	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОТВЕТВИНТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ P616R шт	44	183,13 -	- -	8058 -	- -	- -	- -	- -
16	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ 4Х25/4Х120 шт	22	439,51 -	- -	9669 -	- -	- -	- -	- -
17	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-АНКЕРНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ PAS 216-450 шт	2	366,3 -	- -	733 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более	17,15	100,7	0,07	1727	1	1086	0,37	6

50 мм и т.п бемилами с добавлением колера, количество окрасок 2	60,3	0,02	1094	-	105	-	-
м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		573533	63947			221
	Тенге		37648	12356			45
Стоимость монтажных работ -	Тенге		42292	-	-		-
Материалы -	Тенге		180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15977	-		-
Накладные расходы -	Тенге		16776	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2516	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3544	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		62612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		90
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18493	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5117	-	-		-
Материалы -	Тенге		692	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2377	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2389	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	358	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		450	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7955	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2735	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		59023	-	-		-
Материалы -	Тенге		3963	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	31650	-		-
Накладные расходы -	Тенге		31130	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4669	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5409	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		95562	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		187
Сметная заработная плата -	Тенге		-	36320	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		176154	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		176154	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10569	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		186723	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге		290948	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17457	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге		308405	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		661257	-	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ 474566

Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	474566
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года К=2,5574191	1691112
ИТОГО	1213664
Налоги сборы и обьязательные платежи 2%	24273
Сметкая стоимость строительства	1237937
Паправочный коэфицент договора 0,8095548	916071,45
НДС 12%	109929
Всего	1026000,02

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы" акимата г.Туркестан

Аким _____ М Сагиндиков

Подрядчик: ТОО"Жана Атамекен"

Т.С.Исмаилов.

...ЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

...КАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы н/п Сауран г.Туркестан

№	Шифр и номер поз	Найменование работ и затрат	СМР	Оборудование мебель и инвентар	Прочие затраты	Всего тысяч тенге
		Общестроительные работы	474566			474566
		Итого:	474566			474566
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	0			0
		Возврат материалов	0			0
		Итого с временными:	474566	0		474566
		Дополнительные затраты на пройзводство работ в зимнее время 0,7%	0			0
		Затраты на выслуги лет 1,0%			0	0
		Затраты за дополнительные отпуска 0,4%			0	0
		Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	474566	0	0	474566
		Итого по сметному расчету в текуших ценах 2016года К=2,55742	1213664	0	0	1213664
		Сметная з/плата				
		ИТОГО	1213664	0	0	1213664
		Налоги сборы и обьзательные платежи 2%			24273	24273
		Сметная стоимость строительства	1213664	0	24273	1237937
		Итого с понижащим коэф. 0,73999854				916071,45
		НДС 12%			109929	109929
		Всего	1213664	0	134202	1026000,02

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

Аким _____ **Н.М Сагиндиков**

Подрядчик: ТОО"Жана Атамекен"

Директор _____ **Т.С.Исманлов.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016г.

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы н/п Сауран г.Туркестан

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТ УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ 21 из 36 ОПОРЫ								
1	Е0133-252-9-	Расширение ямы при замене стальных опор	21	420,66	362,16	8834	7605	3326	0,37	8
				58,5	92,34	1229	1939	105	0,36	8
		опора								
2	Е0106-2-1	-Усиление бетона при замене стальных опор	3,99	9163,45	152,15	36562	607	2899	3,9	16
				634,5	57,49	2532	229	105	0,28	1
		м3								
3	Е0133-11-1	-Замена опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т (36шт)	2,961	11551,28	7151,4	34203	21175	18230	26	77
				4342,5	1521,12	12858	4504	105	5,9	17
		1т								
4	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР	21	21137,1	-	443879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0133-108-2-	Замена подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при помощью механизмов	0,7	5096,44	752,81	3568	527	3246	24,4	17
				4140	276,75	2898	194	105	1,35	1
		1км								
6	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ СИП-4 4Х16	707	117,2	-	82860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТВЕТВИНТЕЛЬНЫХ ЗАЖИМЫ P616R	40	444,97	-	17799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С1-1ПРАЙС ЛИСТ	-СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАЖИМ 4Х25/4Х120	20	640,07	-	12801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	шт								
9 Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,4	100,7	0,07	2054	1	1292	0,37	9
		60,3	0,02	1230	-	105	-	-
	м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	642561	29916		125
Накладные расходы -	Тенге	3246	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	409	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7517	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3298	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18230	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3146	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33440	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	711848	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	711848
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	711848
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015года К=2,5574191	1820495
ИТОГО	1820495
Налоги сборы и обьязательные платежи 2%	36410
Сметная стоимость строительства	1856905
Поправочный коэфицент договора 0,8095548	1374107,15
НДС 12%	164893
Всего	1539000,00

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы" акимата г.Туркестан

Аким М Сагиндиков

Исполнитель: ТОО"Жана Атамекен"

Директор Т.С.Исмаилов.

...ТЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

...ИК : " ГУ Апарат акима сельского о... уга Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

...ДРЯДЧИК: ТОО"Жана Атамекен"

Договор: № 19 от "13" 07 2016года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Освещение ул.Д Конысова ,с/о Жибек Жолы и/п Сауран г.Туркестан

№	Шифр и номер поз	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование мебель и инвентар	Прочие затраты	Всего тысяч тенге
		Общестроительные работы	711848			711848
		Итого:	711848			711848
		Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	0			0
		Возврат материалов	0			0
		Итого с временными:	711848	0		711848
		Дополнительные затраты на пройзводство работ в зимнее время 0,7%	0			0
		Затраты на выслуги лет 1,0%			0	0
		Затраты за дополнительные отпуска 0,4%			0	0
					0	0
		Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	711848	0	0	711848
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016года К=2,55742	1820495	0	0	1820495
		Сметная з/плата				1820495
		ИТОГО	1820495	0	0	1820495
		Налоги сборы и обьзательные платежи 2%			36410	36410
		Сметная стоимость строительства	1820495	0	36410	1856905
		Итого с понижашим коэф. 0,73999854				1374107,15
		НДС 12%			164893	164893
		Всего	1820495	0	201303	1539000,01

ЗАКАЗЧИК : " ГУ Апарат акима сельского округа Жибек Жолы"акимата г.Туркестан

Аким _____ Н.М Сагиндиков

Подрядчик: ТОО"Жана Атамекен"

Директор _____ Т.С.Исмаилов.