Счет-фактура № 00000000046 от 3 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 27.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140003399, Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140003399, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5

ИИК получателя: KZ22070103KSN0914000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"	усл.	1	58 542 217,86	58 542 217,86	12%	7 025 066,14	65 567 284,00		
Всего по счету:					**58 542 217,86**		**7 025 066,14**	**65 567 284,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5, тел.: 87283221262** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 27.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
46	28.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"			усл.	1	65 567 284,00	65 567 284,00
				Итого	1	x	65 567 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / С. Жакупов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2018

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20181203-48697500	1.1. Номер учетной системы 00000000046
2. Дата выписки 03.12.2018 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 28.11.2018
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz" 7.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0066209	
11. Дополнительные сведения	

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 120140003399 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя
17. Получатель Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" 17.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 5	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ22070103KSN0914000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 061140023749 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 120140003399 26.2 Наименование Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 5 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Договор №26 27.4. Дата 27.09.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"			Одна услуга	1	58542217.86	58542217.86			58542217.86	12%	7025066.14	65567284.00			1	
						Всего по счету:		58542217.86		0.00	58542217.86		7025066.14	65567284.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	v20GEdd2maT5slhuc12nKKXvJuEGK38pEh9KwQgrwR ZHuxkr9oSZa5omTdu0MDoJhl83fm0TfVJG0WEmDMD EBQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		26	**27.09.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**164 121 494**	**58 542 218**							**7 025 066**	**65 567 284**

Заказчик: _____ **Жакупов С.А.**
Руководитель
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
28.11.2018 г.

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
28.11.2018 г.

Заказ пятно № 1

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №41 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементн... Железнение	м2 покры...я	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фунда[illegible]атов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 415,09**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказ пятно № 2

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №42 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементн... Железнение	м2 покры...я	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фунда...тов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 415,09**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказ пятно № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №43 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 415,09**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 4
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №44 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	60 415,09
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 5

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 5)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №45 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046
6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658

7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1122-0201-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168
		Раздел 12 Крыльцо К-1					

53	119	1106-0401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	2 939 834,62
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	60 415,09
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	3 081 169,36
НДС (12 %)	369 740,32
	3 450 909,68
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____