Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №171 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
1	1	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	11577	11577
2	2	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15609,24	15609
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	942	942
4	4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6780	6780
6	6	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1096,2	1096

		1.4 Контур защитного заземления					
7	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	11,456	598,44	6856
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
8	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
9	14	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5142,96	5143
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
11	16	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058
12	17	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2756,67	8270
13	18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4253,04	8506
14	19	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5556,6	5557
15	20	2307-0222-0104	Шина РЕ 6х9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим	шт.	1	1251,72	1252
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
16	21	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампо-вый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3059,33	9178
17	22	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2104,92	6315
18	25	2307-0219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	шт.	3	158,76	476
19	26	2307-0219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	шт.	1	203,04	203
20	27	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	3	704,16	2112

Раздел 3 Электроустановочные изделия

21	28	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	832,1	8321
22	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	456,84	4568
23	30	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1767,33	5302
24	31	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	515,16	1545
25	32	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	864,5	1729
26	33	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	402,84	806
27	34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	703	703
28	35	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ	шт.	1	330,48	330
29	36	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	704,17	4225
30	37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ	шт.	6	340,2	2041
31	40	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1557	1557

32	41	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	806,76	807

Всего	**154 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 177**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**162 036**
НДС (12 %)	19 444
Итого	**181 480**
Скидка 5%	**9 074**
Итого к оплате	**172 406**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №172 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Монтажные работы				
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	0	1852
2	2	2306-0401-3001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами МКПЗэп3Т 1х2х0,4,прим	км	0,004	0	183
3	3	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	4	0	1629
4	4	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	0	436
5	5	1310-0902-0702	Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	0	8520
6	6	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплекс-ные постоянным током до и после включения в оконеч-ные устройства	пара	2	0	557
7	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	0	864

8	8	2307-0220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	0	414

Всего	**14 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 150**
НДС (12 %)	1 818
Итого	**16 968**
Скидка 5%	**848**
Итого к оплате	**16 120**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №173 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8 Полы					
		8.3 тип-Л					
1	97	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,13	3880,46	233332
2	98	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,6	479,32	25212
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
3	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,43	504,06	34493
4	104	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,21	178,7	37385
		Всего					**330 422**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 974

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 790**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**346 307**
НДС (12 %)	41 557
Итого	**387 864**
Скидка 5%	**19 393**
Итого к оплате	**368 471**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №174 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водопровод холодной воды				
1	10	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	0	2125
2	11	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	895
3	12	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	0	2134
4	13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	0	1003
5	14	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0	773
			Раздел 2 Водопровод горячей воды				
6	24	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные. Установка	комплект	1	0	20682

7	25	5104-0106-0125 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0	60710
8	26	2303-0102-1227	Смеситель для ванны, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0	7195
9	27	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника	шт.	1	0	4380
10	28	2303-0102-1204	Смеситель для моек	шт.	1	0	2838
		Раздел 3 Канализация -К1-					
11	39	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	0	5860
12	40	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	20110
13	41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	0	5477
14	42	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	0	6788
15	43	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920
16	44	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	0	6574
17	45	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	0	17459
18	46	1117-0501-0101	Мойка стальная. Установка	комплект	1	0	4538
19	47	2303-0102-1104	Мойка стальная ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	4253
20	48	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920

Всего	**175 635**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**181 160,0644**
НДС (12 %)	21 739,2077
Итого	**202 899,2721**
Скидка 5%	**10 144,9636**
Итого к оплате	**192 754,3085**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №175 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
1	1	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	11577	11577
2	2	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15609,24	15609
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	942	942
4	4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6780	6780
6	6	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1096,2	1096

		1.4 Контур защитного заземления					
7	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	11,456	598,44	6856
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
8	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
9	14	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5142,96	5143
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
11	16	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058
12	17	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2756,67	8270
13	18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4253,04	8506
14	19	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5556,6	5557
15	20	2307-0222-0104	Шина РЕ 6х9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим	шт.	1	1251,72	1252
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
16	21	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампо-вый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3059,33	9178
17	22	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2104,92	6315
18	25	2307-0219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	шт.	3	158,76	476
19	26	2307-0219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	шт.	1	203,04	203
20	27	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	3	704,16	2112

Раздел 3 Электроустановочные изделия

21	28	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	832,1	8321
22	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	456,84	4568
23	30	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1767,33	5302
24	31	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	515,16	1545
25	32	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	864,5	1729
26	33	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	402,84	806
27	34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	703	703
28	35	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ	шт.	1	330,48	330
29	36	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	704,17	4225
30	37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ	шт.	6	340,2	2041
31	40	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1557	1557

32	41	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	806,76	807

Всего	**154 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 177**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**162 036**
НДС (12 %)	19 444
Итого	**181 480**
Скидка 5%	**9 074**
Итого к оплате	**172 406**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 4

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 4)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №176 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Монтажные работы				
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	0	1852
2	2	2306-0401-3001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами МКППэп3Т 1х2х0,4,прим	км	0,004	0	183
3	3	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	4	0	1629
4	4	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	0	436
5	5	1310-0902-0702	Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	0	8520
6	6	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплекс-ные постоянным током до и после включения в оконеч-ные устройства	пара	2	0	557
7	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	0	864

8	8	2307-0220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	0	414

Всего	**14 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 150**
НДС (12 %)	1 818
Итого	**16 968**
Скидка 5%	**848**
Итого к оплате	**16 120**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 5

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 5)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №177 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8 Полы					
		8.3 тип-Л					
1	97	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,13	3880,46	233332
2	98	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,6	479,32	25212
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
3	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,43	504,06	34493
4	104	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,21	178,7	37385
		Всего					**330 422**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 974

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 790**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**346 307**
НДС (12 %)	41 557
Итого	**387 864**
Скидка 5%	**19 393**
Итого к оплате	**368 471**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 5

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 5)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №178 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды					
1	10	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	0	2125
2	11	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	895
3	12	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	0	2134
4	13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	0	1003
5	14	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0	773
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
6	24	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные. Установка	комплект	1	0	20682

7	25	5104-0106-0125 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0	60710
8	26	2303-0102-1227	Смеситель для ванны, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0	7195
9	27	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника	шт.	1	0	4380
10	28	2303-0102-1204	Смеситель для моек	шт.	1	0	2838
		Раздел 3 Канализация -К1-					
11	39	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	0	5860
12	40	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	20110
13	41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	0	5477
14	42	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	0	6788
15	43	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920
16	44	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	0	6574
17	45	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	0	17459
18	46	1117-0501-0101	Мойка стальная. Установка	комплект	1	0	4538
19	47	2303-0102-1104	Мойка стальная ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	4253
20	48	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920

Всего	**175 635**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**181 160,0644**
НДС (12 %)	21 739,2077
Итого	**202 899,2721**
Скидка 5%	**10 144,9636**
Итого к оплате	**192 754,3085**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 5
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 5)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №179 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
1	1	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	11577	11577
2	2	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15609,24	15609
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	942	942
4	4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6780	6780
6	6	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1096,2	1096

		1.4 Контур защитного заземления					
7	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	11,456	598,44	6856
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
8	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
9	14	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5142,96	5143
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
11	16	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058
12	17	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2756,67	8270
13	18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4253,04	8506
14	19	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5556,6	5557
15	20	2307-0222-0104	Шина PE 6x9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим	шт.	1	1251,72	1252
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
16	21	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампо-вый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3059,33	9178
17	22	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2104,92	6315
18	25	2307-0219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	шт.	3	158,76	476
19	26	2307-0219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	шт.	1	203,04	203
20	27	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	3	704,16	2112

		Раздел 3 Электроустановочные изделия					
21	28	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	832,1	8321
22	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	456,84	4568
23	30	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1767,33	5302
24	31	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	515,16	1545
25	32	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	864,5	1729
26	33	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	402,84	806
27	34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	703	703
28	35	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ	шт.	1	330,48	330
29	36	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	704,17	4225
30	37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ	шт.	6	340,2	2041
31	40	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1557	1557

32	41	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	806,76	807

Всего	**154 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 177**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**162 036**
НДС (12 %)	19 444
Итого	**181 480**
Скидка 5%	**9 074**
Итого к оплате	**172 406**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 5

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 5)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №180 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Монтажные работы					
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	0	1852
2	2	2306-0401-3001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами МКППэп3Т 1х2х0,4,прим	км	0,004	0	183
3	3	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	4	0	1629
4	4	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	0	436
5	5	1310-0902-0702	Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	0	8520
6	6	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплекс-ные постоянным током до и после включения в оконеч-ные устройства	пара	2	0	557
7	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	0	864

8	8	2307-0220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	0	414

Всего	**14 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 150**
НДС (12 %)	1 818
Итого	**16 968**
Скидка 5%	**848**
Итого к оплате	**16 120**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 6

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 6)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №181 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8 Полы					
		8.3 тип-Л					
1	97	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,13	3880,46	233332
2	98	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,6	479,32	25212
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
3	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,43	504,06	34493
4	104	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,21	178,7	37385
		Всего					**330 422**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 974

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 790**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**346 307**
НДС (12 %)	41 557
Итого	**387 864**
Скидка 5%	**19 393**
Итого к оплате	**368 471**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____