Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района",Республика Казахстан, Алматинская обл.,, Каратальский р-н, г.Уштобе, Проспект Конаева, дом № 9**	**050240007766**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В**	**050540004554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 28 от 08.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
33	19.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области			услуга	1	16 000 000,00	16 000 000,00	1 714 285,71
				Итого	1	x	16 000 000,00	1 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Комшабаев С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Р. Батыжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2021

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес: Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2021 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№28	**от 08.04.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	**16 000 000**	**14 285 714**							**1 714 286**	**16 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Батырбекова С. Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "TN stroy"

Кульчанов Т.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жетісу сәулет құрылыс"

Саятов Т. Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство и благоустройство сквера вблизи железнодорожного вокзала в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28 от 08.04.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1-НА Демонтажные работы									
1	1	1218-0101-1205	Бетонные фундаменты. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	34,6	2125,56	1266,75	73544	43830	–	30899	112798
						858,81	381,49	29715	13200	–	8355	

2	2 1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР = 72 % ктрм1=0,99;	м2	2989,1	115,95	48,82	346586	145629	–	194146	583990
					67,23	22,98	200957	68690	–	43259	
3	3 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	194,5	1144,93	291,68	222689	56732	–	138761	390366
					853,25	137,62	165957	26767	–	28916	
4	5 1215-0101-0103	Трубы диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	1,2	955,99	7,75	1147	9	71	771	2071
					889,06	3,19	1067	4	–	153	
5	6 4104-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	573,34036	107		61347		–	–	66255
					–		–		–	4908	
6	7 4102-0102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т	573,34036	44		25227		–	–	27245
					–		–		–	2018	

Локальная смета 2-1-1- Наружное освещение

7	1 1308-0305-0906	щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	1	8274,54	263,34	8275	264	1927	4457	13751
					6084	106,68	6084	107	–	1019	
8	2 2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15424		15424		15424	–	16658
					–		–		–	1234	

Раздел.Кабельная линия уличного освещения

9	15 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	45,8325	224,82	213,64	10304	9792	–	3245	14633
					11,18	87,15	512	3994	–	1084	

10	16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,4175	2188,03	–	3102	–	–	2233	5762
					2188,03	–	3102	–	–	427	
11	17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,205	951,59	–	2098	–	–	1511	3897
					951,59	–	2098	–	–	289	
12	18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,295	36,29	36,29	1063	1063	–	297	1469
					–	14,1	–	413	–	109	

13	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,5	171,86	79,2	5414	2495	–	2973	9058
					92,66	38,43	2919	1211	–	671	
	Монтажные работы КЛ										
14	20 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	240	507	419,16	121680	100599	–	45840	180922
					87,84	177,44	21082	42586	–	13402	
15	21 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	45	149,4	120,12	6723	5405	–	2597	10065
					29,28	50,86	1318	2289	–	746	
16	22 2101-0101-0202	Земля мелкопросеянная	м3	15,75	787		12395		12395	–	13387
					–		–		–	992	
17	23 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	63	307,15	175,19	19350	11037	139	8221	29776
					129,75	51,48	8174	3243	–	2206	

18	24	2301-0510-0103	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	64,26	6707		430992		430992	–	465471
						–		–		–	34479	
19	25	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	63	90,32	0,84	5690	53	1170	3232	9636
						70,9	0,36	4467	23	–	714	
20	26	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	233	235,78	100,85	54937	23498	10972	20579	81557
						87,84	34,83	20467	8115	–	6041	

21	27 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (на архитектурную подсветку) НР = 72 %	м	34	90,32	0,84	3071	29	632	1745	5201
					70,9	0,36	2411	12	–	385	
22	28 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	13	316,86	127,14	4119	1653	564	1756	6345
					146,4	41,18	1903	535	–	470	
23	29 2306-0137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	230647		19762		19762	–	21343
					–		–		–	1581	
24	30 2306-0137-0418	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26418	257989		68156		68156	–	73608
					–		–		–	5452	

25	31 2404-0207-2503	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,02	1041		21		21	–	23
					–		–		–	2	
26	32 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	2,5	502,28	59,79	1256	150	645	367	1753
					184,34	19,56	461	49	–	130	
27	33 1310-0904-0101	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 61 %	км кабеля	0,72	29597,44	19838,74	21310	14284	–	6394	29920
					9758,7	4799,33	7026	3456	–	2216	
28	34 2113-0809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	264	47		12408		12408	–	13401
					–		–		–	993	
	Опора наружного освещения парковая										
29	42 2307-0109-0509	Уличный фонарь на столб типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66	шт.	14	36962		517468		517468	–	558865

30	43 2307-0109-0707	Парковый столо типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	14	50956	713384	713384	–	770455
					–	–	–	41397	
31	44 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27	шт.	14	531	7434	7434	–	8029
					–	–	–	57071	
32	45 2307-0204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	642	8988	8988	–	9707
					–	–	–	595	
33	46 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	180030	8821	8821	–	9527
					–	–	–	719	
34	47 2404-0207-2503	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	0,42	1041	437	437	–	472
					–	–	–	706	
								35	

Локальная смета 7-1-1-Благоустройство

Раздел. Благоустройство(ГП 8-13)
ТИП-1,покрытие из гранитной плитки

35	22	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,872	273377	511762	511762	–	552703
						–	–	–	40941	
36	24	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	20,8	2370	49296	49296	–	53240
						–	–	–	3944	
37	25	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	5,2	21795	113334	113334	–	122401
						–	–	–	9067	
38	26	2201-0101-0330	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	436,348	21558	9406790	9406790	–	10159333
						–	–	–	752543	

Итого	**14 435 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	479 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	416 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 912 990
- перевозка грузов, тенге	86 574
- накладные расходы, тенге	470 090

в т.ч. зарплата, тенге	42 308
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 069 274
Всего	**14 435 170**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	187 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	197 408
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**296 405**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**15 116 640**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**15 873 016**
НДС (12 %)	1 904 762
Итого	**17 777 778**
Итого с учетом скидки	**16 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

_____ **Батырбекова С. Т.**

Технический надзор:

ТОО "TN Stroy"

_____ **Кульчанов Т. Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылыс"

_____ **Саятов Т. Р.**

Подрядчик:

ТОО "Golden City DS"

_____ **Комшабаев С.К.**