Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180540005422**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002742**

Договор (контракт) № СК-242 от 22.09.2020

Номер документа	Дата составления
11	**28.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания детского сада в с.Жылысай Раймбекского района Алматинской области			работа	1	11 150 000,00	11 150 000,00
				Итого	1	x	11 150 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель гос.учреждения "Отдел образования Кегенского района _____ Таударбекова Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		СК-242	22.09.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**11 150 000,00**	**9 955 357,14**							**1 194 642,86**	**11 150 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор:
ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ **Мухашов Е.**

Авторский надзор:
ТОО "СК Медео"

_____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2020 года** на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Внутренняя отделка									
1	101	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	7,7436	248556		1924718		1924718	153977	2078696
2	106	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	10,929	248556		2716469		2716469	217317	2933786
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									5012482
			Раздел: 2. Разные работы									
3	191	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,038386	226611		8699		8699	696	9395
4	192	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05828	218745		12748		12748	1020	13768
5	193	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0364954	248556		9071		9071	726	9797
			Итого по разделу: 2. Разные работы									32960
			ИТОГО:					4671705	0	4671705		
			В том числе :					0	0		373736	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		60545				5 105 986,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		68931				5 174 917,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103498				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 278 415,00**
			НДС			**12 %**		**633410**				
			Итого с НДС									**5 911 825,00**
			Итого с тендерной скидкой									**5 320 642,50**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Нововский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муканов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2020 года** на **2-1-2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	180	296,6	1,63	53388	293	0	38229	98546
						294,98	0	53096	0		7329	
2	2	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	113,85	2005,97	178,41	228379	20312	0	183852	445210
						1827,56	94,89	208068	10803		32978	
3	3	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2217,29	234,13	0	519141	0	0	436079	1031637
						234,13	0	519141	0		76418	
4	4	Е12-120104-0501 прим.	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2360,27	182,63	0	431051	0	0	310357	800721
						182,63	0	431051	0		59313	
5	5	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	360,59	889,8	33,19	320852	11969	0	226980	591659
						856,61	17,65	308884	6366		43827	
6	6	С341-310104-0501	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	115,79	102		11811			945	12755
7	7	С341-020101-1010	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	115,79	367		42495			3400	45895
			ИТОГО:					1607117	32573		1195497	3026823
			В том числе :					1520240	17169		224210	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		36322				3 063 145,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		41352				3 104 497,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62090				3 166 587,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		379990				
												3 546 577,00
			Итого с тендерной скидкой									3 191 919,30

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Б.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2020 года** на **4-1 СЕТИ ЭЛЕКТОСНАБЖЕНИЯ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружные сети									
1	13	С121-010401-0101	**Песок природный**	м3	25,8	1778		45872		45872		49542
											3670	
2	15	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	4,128	22798		94110		94110		101639
											7529	
3	19	С123-060137-0703	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,30192	345975		104457		104457		112813
											8357	
4	20	С123-060137-0740	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,2244	2186007		490540		490540		529783
											39243	
5	21	С123-061703-1002	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	комплект	2	19159		38318		38318		41383
											3065	
6	24	С123-060201-0403	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0918	607938		55809		55809		60273
											4465	
7	25	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	177811		7255		7255		7835
											580	
8	26	С123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	1030543		2102		2102		2270
			Итого по разделу: 1. Наружные сети								168	
												905538
			Раздел: 2. Наружное освещение									
9	29	С121-060801-0302	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,5792	529538		306708		306708		331245
											24537	
10	32	С123-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**		40,8	24		979		979		1058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	34	С123-010503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20	594		11880		11880	78	12830
12	36	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,0408	180030		7345		7345	950	7933
13	38	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	км	2,103	22798		47944		47944	588	51780
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение	1000шт							3836	404846
			Раздел: 3. Дизель-генератор закрытого исполнения									
14	49	С123-060109-1008	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,0204	5974132		121872		121872	9750	131622
			Итого по разделу: 3. Дизель-генератор закрытого исполнения									131622
			ИТОГО:					1335191	0	1335191		
			В том числе:					0	0		106816	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17304				
			Итого с временными									1 459 312,00
			Зимние удорожания			1,35 %		19701				
			Итого с зимними удорожаниями									1 479 013,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29580				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 508 593,00
			НДС			12 %		181031				
			Итого с НДС									1 689 624,00
			Итого с тендерной скидкой									1 520 661,60

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2020 года** на **6-1 СЕТИ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	21	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18151		18151		18151		19603
											1452	
2	22	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	951		951		951		1027
											76	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									20630
			Раздел: 2. Колодца К1									
3	25	С121-040302-9905 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.4 п.4,5	Днище для колодцев КЦД-10 из тяжелого бетона класса В15, круглые СТ РК 937-92	м3	0,72	73077		52615		52615		56825
											4209	
4	26	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10236		40944		40944		44220
											3276	
5	27	С121-040302-9905 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.4 п.4,5	Плиты перекрытий КЦП-1-10 для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые СТ РК 937-92	м3	0,4	73077		29231		29231		31569
											2338	
6	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1852		14816		14816		16001
											1185	
7	29	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦО3	шт.	4	71179		284716		284716		307493
											22777	
			Итого по разделу: 2. Колодца К1									456108
			ИТОГО:					441424	0	441424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					**0**	**0**		**35313**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,2 %**		**5721**				
			Зимние удорожания									**482 459,00**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**6513**				
			Непредвиденные работы и затраты									**488 972,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**9779**				
												498 751,00
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**59850**				
			Итого с тендерной скидкой									**558 601,00**
												502 740,90

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2020 года** на **6-6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ ПО МАРКЕ ТС**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Трубопроводы тепловых сетей									
1	2	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	53,227	546		29062		29062	2325	31387
2	3	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	93,122	1042		97033		97033	7763	104796
3	4	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	53,227	353		18789		18789	1503	20292
4	6	С121-060510-1003	**Опоры скользящие**	т	0,0227236	482698		10969		10969	877	11846
5	7	С123-040904-0601	**Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 260 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа BrOEn BALLOMAX ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	41181		164724		164724	13178	177902
6	8	С123-020101-0108	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	191		382		382	31	413
7	9	С123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	340		680		680	54	734
8	17	С123-020101-3306	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	5	7402		37010		37010	2961	39971
9	19	С123-020101-3302	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**		1	4197		4197		4197		4533

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							336	
10	21	С123-020101-0115	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	199		199		199		215
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы тепловых сетей								16	
												392089
			Раздел: 2. Трубопроводы топливоснабжения									
11	23	С123-040901-0501	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1551		1551		1551		1675
12	24	С123-041001-1301	**Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91**	шт.	1	1279		1279		1279	124	1381
13	25	С123-040902-5701	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	173270		173270		173270	102	187132
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы топливоснабжения								13862	
												190188
			ИТОГО:					539145	0	539145		
			В том числе :					0	0		43132	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6987				
			Итого с временными									589 263,00
			Зимние удорожания			1,35 %		7955				
			Итого с зимними удорожаниями									597 218,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11944				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									609 162,00
			НДС			12 %		73099				
			Итого с НДС									682 261,00
			Итого с тендерной скидкой									614 035,70

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов В.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамырбаев Б.