Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом № 19А** — **180540005422**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98** — **050440002742**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № СК-242 от 22.09.2020

Номер документа	Дата составления
15	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания детского сада в с.Жылысай Раймбекского района Алматинской области	27.10.2020		работа	1	87 185 439,80	87 185 439,80
				Итого	1	x	87 185 439,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел образования Кегенского района" / _____ / Таударбекова Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		СК-242	22.09.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**98 335 439,80**	**77 844 142,68**							**9 341 297,12**	**87 185 439,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик:
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор:
ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор:
ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2020 года на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	22,75	112631,06	1846,81	2562357	42015	1847327	621988	3439092
						29583,06	794,85	673015	18083		254748	
2	2	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,08	309630		24770		24770		26752
											1982	
3	3	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей со слуховыми окнами. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	900	5684,47	128,5	5116022	115648	2788061	2066760	7757404
						2458,13	37,96	2212313	34165		574623	
4	4	С121-130810-0103	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1012	104		105248		105248		113668
											8420	
5	5	Е11-340108-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы конструкций карниза из деревянных брусков. Устройство**	м2 площади	109	5924,43	28,43	645762	3099	215057	326254	1049778
						3923	15,37	427606	1676		77761	
6	6	С121-130810-0103	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	640,277	104		66589		66589		71916
											5327	
			Итого по разделу: 1. Кровля									1245810
			Раздел: 3. Окна									
7	7	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	110,8	2884,11	227,43	319559	25199	128229	160939	518938
						1499,38	114,52	166132	12689		38440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С121-090201-0503 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	110,8	18481,84		2047788		2047788	163823	2211611
9	9	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	56,2	1614		90707		90707	7257	97963
10	10	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,497	2664,19	219,99	22638	1869	9141	11318	36672
						1368,4	111,61	11627	948		2716	
11	11	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	4,313	4135,47	235,96	17836	1018	8682	7776	27661
						1886,46	116,82	8136	504		2049	
12	12	С121-090201-0501 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,497	15218,32		129310		129310	10345	139655
13	13	С121-090203-0105 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным, энергосберегающим стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	4,313	24074,96		103835		103835	8307	112142
14	14	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,71	1614		5988		5988	479	6467
15	15	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	132,84	2545,38	224,43	338129	29813	149405	156547	534249
						1196,25	113,14	158910	15030		39574	
16	16	С121-090201-0302 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	132,84	20448,48		2716376		2716376	217310	2933686
17	17	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	70,56	1614		113884		113884	9111	122995
18	18	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,202	2664,19	219,99	27180	2244	10975	13589	44031
						1368,4	111,61	13960	1139		3262	
19	19	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	11,35	4135,47	235,96	46938	2678	22848	20464	72793
						1886,46	116,82	21411	1326		5392	
20	20	С121-090201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающимне, неоткрывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,202	14483,04		147756		147756	11820	159576
21	21	С121-090203-0105 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным, энергосберегающим стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99		11,35	24074,96		273251		273251		295111

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							21860	
22	22	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,82	1614		6165		6165		6659
											493	
23	23	С121-090201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	26,5088	15143,44		401434		401434		433549
											32115	
24	24	С121-090201-0501 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4515	15218,32		6871		6871		7421
											550	
25	25	С121-090201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,9044	14483,04		42065		42065		45430
											3365	
26	26	С121-090202-0902 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными, энергосберегающими стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,088	36231,52		184346		184346		199094
											14748	
27	27	С121-090201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,624	15143,44		372892		372892		402723
											29831	
28	28	С121-090201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2018 т.9, раздел 21-09	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,312	15143,44		186446		186446		201362
			Итого по разделу: 3. Окна								14916	8609788
			Раздел: 4. Внутренняя отделка									
29	29	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1240,76	898,46	3,75	1114767	4651	71332	749625	2013543
						837,22	1,9	1038784	2361		149151	
30	30	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,6105	668340,91	2939,61	408022	1795	142864	240400	700296
						431390,3	1330,85	263364	812		51874	
31	31	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление арматурой	т	3,46373	377795,06	4630,17	1308580	16038	486489	682563	2150434
						232712,5	1882,72	806053	6521		159291	
32	32	Е11-150203-0402 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1240,76	2035	128,12	2524947	158962	569289	1539885	4390018
						1448,06	103,29	1796697	128159		325187	
33	33	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1751,15	898,46	3,75	1573329	6564	100674	1057985	2841820
						837,22	1,9	1466091	3333		210505	
34	34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,6551	668340,91	2939,61	437830	1926	153301	257963	751456

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		431390,3	1330,85	282604	872		55663	
35	35	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление арматурой	т	2,08914	377795,06	4630,17	789267	9673	293425	411686	1297029
						232712,5	1882,72	486169	3933		96076	
36	36	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1751,15	1757,47	106,98	3077600	187340	777116	1809454	5278019
						1206,72	84,9	2113144	148674		390964	
37	37	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,4	3603,25	59,35	181604	2991	33987	116973	322463
						2869,55	31,57	144625	1591		23886	
38	38	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	3603,25	59,35	252228	4155	47205	162463	447866
						2869,55	31,57	200868	2210		33175	
39	39	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,5	1343,81	100,64	88019	6592	15526	56994	156614
						1006,14	81,53	65902	5340		11601	
40	40	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	3603,25	59,35	34591	570	6474	22281	61422
						2869,55	31,57	27548	303		4550	
41	41	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	3603,25	59,35	93685	1543	17533	60343	166350
						2869,55	31,57	74608	821		12322	
42	42	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3603,25	59,35	38915	641	7283	25066	69095
						2869,55	31,57	30991	341		5118	
43	43	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,9	3603,25	59,35	53688	884	10048	34581	95331
						2869,55	31,57	42756	470		7062	
44	44	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,7	3603,25	59,35	352038	5799	65884	226751	625092
						2869,55	31,57	280355	3084		46303	
45	45	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	1343,81	100,64	67997	5093	11994	44029	120987
						1006,14	81,53	50910	4125		8962	
46	46	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,2	3603,25	59,35	47563	783	8901	30636	84455
						2869,55	31,57	37878	417		6256	
47	47	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,2	1343,81	100,64	181683	13607	32047	117642	323271
						1006,14	81,53	136029	11023		23946	
48	48	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,9	3603,25	59,35	14053	231	2630	9051	24953
						2869,55	31,57	11191	123		1848	
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									21920518
			Раздел: 5. Наружная отделка									
49	49	Е12-110103-0401	Основание из металлической сетки по кирпичным поверхностям. Устройство	м2	610	1415,93	3,75	863718	2287	350730	368541	1330840
						837,22	1,9	510702	1161		98581	
50	50	Е11-061401-0102	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	610	7965,88	5784,03	4859186	3528255	274152	2143657	7563071
						1732,42	2129,32	1056779	1298888		560227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-061401-0103 К=4	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 20 мм (до 40 мм) сверх 20 мм	м2 поверхности	610	5490,29	3136,47	3349076	1913249	262587	1682431	5434027
						1923,34	1107,52	1173240	675585		402521	
52	52	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	671	104		69784		69784		75367
											5583	
53	53	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	29,585	14235		421142		421142		454834
											33691	
54	54	Е11-080701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	336,14	1214,58	2,86	408269	962	92260	293452	757858
						937,25	1,46	315047	492		56138	
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка									15615997
			Раздел: 6. Разные работы									
55	55	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0973462	270529		296864		296864		320613
											23749	
56	56	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2788052	315826		88054		88054		95098
											7044	
57	57	С121-050203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2132938	359566		76693		76693		82829
											6135	
58	58	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,918131	281927		258846		258846		279554
											20708	
59	59	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,3278	14235		33136		33136		35787
											2651	
60	60	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3442752	281927		97060		97060		104825
											7765	
61	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005291	273377		1446		1446		1562
											116	
62	62	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3657821	270529		98955		98955		106871
											7916	
63	63	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1246862	315826		39379		39379		42529
											3150	
64	64	С121-050203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1066469	359566		38347		38347		41414
											3068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,279214	281927		78718		78718		85015
											6297	
66	66	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0705764	281927		19897		19897		21489
											1592	
67	67	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09234	262707		24258		24258		26199
											1941	
			Итого по разделу: 6. Разные работы									1243785
			ИТОГО:					39885376	6098174	17681756	15530087	59848698
			В том числе :					16105444	2386199		4433237	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		718184				
			Итого с временными									60 566 884,00
			Зимние удорожания			1,35 %		817653				
			Итого с зимними удорожаниями									61 384 537,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1227691				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62 612 228,00
			НДС			12 %		7513467				
			Итого с НДС									70 125 695,00
			Итого с тендерной скидкой									63 113 125,50

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2020 года на 2-1-4 ЭЛЕКТРОЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	м	2000	229,05 198,52	9,39 3,91	458094 397040	18772 7823	42282	291502 59968	809563
2	2	С123-010501-1401	**Труба полиэтиленовая 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1224	103		126072		126072	10086	136158
3	3	С123-010501-1402	**Труба полиэтиленовая 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	816	124		101184		101184	8095	109279
4	4	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.**	м	130	260,44 226,88	11,95 4,98	33857 29494	1553 647	2809	21702 4445	60003
5	5	С123-010501-1403	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	61,2	184		11261		11261	901	12162
6	6	С123-010501-1405	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	71,4	283		20206		20206	1616	21823
7	7	Ц13-080206-2104	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	1	2118,49 1418	0 0	2118 1418	0 0	700	1021 251	3391
8	8	С123-061709-0501	**Вводы кабельные У261**	шт.	1	644		644		644	52	696
9	9	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	106,32 85,08	1,68 0,71	127583 102096	2016 853	23471	74124 16137	217844
10	10	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,224	180030		220357		220357	17629	237985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	870	124,82	3,36	108590	2923	19311	63067	185390
12	12	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,816	99,26 272094	1,42	86356 222029	1237	222029	13733	239791
13	13	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	453792		32401		32401	17762	34993
14	14	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	175,35	6,72	8767	336	1341	2592 5207	15093
15	15	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	141,8 714073	2,84	7090 36418	142	36418	1118 2913	39331
16	16	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	671,37	375,19	67137	37519	12050	22182	96465
17	17	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	175,68 120081	132,4	17568 6124	13240	6124	7146 490	6614
18	18	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	292045		8937		8937	715	9652
19	19	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1027796		20967		20967	1677	22644
20	20	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	759,95	434,49	7600	4345	1205	2586	11000
21	21	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	204,96 2736808	154,22	2050 27915	1542	27915	815 2233	30149
22	22	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	863	508,25	30205	17789	4218	10465	43923
23	23	С123-060128-0348	Кабели силовые ВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	234,24 5919783	181,03	8198 211336	6336	211336	3254 16907	228243
24	24	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2575	84707		21812		21812	1745	23557
25	25	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1133	132564		15020		15020	1202	16221
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									2611970
			ИТОГО:					1926634	85252	1190070	491856	2611970
			В том числе :					651310	31820		193482	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		31344				2 643 312,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		35685				2 678 997,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53580				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 732 577,00**
			НДС				**12 %**		**327909**			
			Итого с НДС									**3 060 486,00**
			Итого с тендерной скидкой									**2 754 437,80**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2020 года на 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТОСНАБЖЕНИЯ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Комплектная трансформаторная подстанция									
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	87421,73	43240,86	87422	43241	4653	40427	138077
						39528	16620,48	39528	16620		10228	
2	2	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1279984		1279984				1279984
			Отпускная цена			1279984		1279984		1279984		
			Сметная стоимость оборудования					*1279984*				
3	3	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	871593		871593		871593		871593
			Отпускная цена			871593		871593				
			Сметная стоимость оборудования					*871593*				
			Итого по разделу: 1. Комплектная трансформаторная подстанция									2289654
			Раздел: 2. Наружные сети									
4	4	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		85,374	201	189,51	17160	16179	0	3857	22698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		11,49	51,25	981	4376		1681	
5	5	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		23,994	361,16	346,8	8666	8321	3	1984	11502
				м3 грунта		14,24	100,63	342	2414		852	
6	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную		9,639	3523,58	0	33964	0	0	24454	63091
				м3		3523,58	0	33964	0		4673	
7	7	С341-020101-1010	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		47,73	367		17517				18918
				т							1401	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		25,8	21,9	18,4	565	475	2	206	832
				м3 грунта		3,41	7,67	88	198		62	
9	9	Е11-010104-0406	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		82,62	21,74	21,74	1796	1796	0	539	2522
				м3		0	9,06	0	748		187	
10	10	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		9,18	1360,04	0	12485	0	0	8989	23192
				м3		1360,04	0	12485	0		1718	
11	11	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		82,62	204,96	94,28	16934	7790	0	9306	28339
				м3		110,68	45,75	9145	3780		2099	
12	12	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		516	507	419,16	261612	216287	0	98558	388984
				м кабеля		87,84	177,44	45325	91561		28814	
13	13	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		516	444	356,16	229104	183779	0	88650	343174
				м		87,84	150,77	45325	77800		25420	
14	14	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		296	234,98	100,85	69554	29852	13701	26144	103354
				м кабеля		87,84	34,83	26001	10311		7656	
15	15	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		220	632,62	310,08	139176	68217	9763	60965	216152
				м кабеля		278,16	106,72	61195	23478		16011	
16	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубы полиэтиленовые, диаметр 100 мм. Укладка		0,022	931209,15	109313,15	20487	2405	12132	6620	29275
				км трубопровода		270436	33515,84	5950	737		2169	
17	17	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		2	37781,65	28941,75	75563	57884	112	28301	112173
				шт.		8784	10869,18	17568	21738		8309	
18	18	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		132	671,37	375,19	88621	49525	15907	29280	127333
				м кабеля		175,68	132,4	23190	17477		9432	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети									1491539
			ИТОГО:					3232203	685748	56273	428280	3781193
								321087	271238	2151577	120712	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2151577		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**19555**				
			Итого с временными									**3 800 749,00**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**22264**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 823 013,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33429**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 856 442,00**
			НДС			**12 %**		**462773**				
			Итого с НДС									**4 319 215,00**
			Итого с тендерной скидкой									**3 887 293,50**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2020 года на 6-1 СЕТИ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	98,08	361,16	346,8	35422	34014	11	8112	47017
						14,24	100,63	1397	9869		3483	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,8656	3523,58	0	24192	0	0	17418	44938
						3523,58	0	24192	0		3329	
3	3	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**	т	28,2285014	51		1440			115	1555
4	4	С341-020101-1010	**Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	98,6115587	367		36190			2895	39086
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	98,08	21,9	18,4	2148	1805	9	782	3164
						3,41	7,67	334	752		234	
6	6	Е11-010102-0314	**Грунты разрыхленные 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из временного отвала для обратной засыпки**	м3 грунта	12,5460006	282,28	271,04	3542	3400	1	811	4701
7	7	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки**	м3 грунта	40,5881111	11,15	78,66	140	987		348	
						282,28	271,04	11457	11001	4	2625	15209
8	8	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**	т	93,1694791	11,15	78,66	453	3193		1127	
						51		4752			380	5132

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,5293	36,29	36,29	1326	1326	0	371	1832
						0	14,11	0	515		136	
10	10	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,2914005	42,41	42,41	479	479	0	134	662
						0	16,48	0	186		49	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,5293	171,86	79,2	6278	2893	0	3448	10504
						92,66	38,43	3385	1404		778	
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2914005	204,96	94,28	2314	1065	0	1272	3873
						110,68	45,75	1250	517		287	
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0588111	951,59	0	3862	0	0	2781	7175
						951,59	0	3862	0		531	
14	14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,2546001	1360,04	0	1706	0	0	1229	3170
						1360,04	0	1706	0		235	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									188018
			Раздел: 2. Водопровод В1									
15	15	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,034	1720950,28	72353,18	58512	2460	42237	10622	74665
						406318	27568,16	13815	937		5531	
16	16	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	967383,08	36826,92	32891	1252	21852	7050	43137
						287854	146,4	9787	5		3195	
17	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	65204,72	0	2217	0	70	1546	4064
						63139	0	2147	0		301	
18	18	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Опознавательная линия. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3 к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,034	29597,44	19838,74	1006	675	0	356	1472
						9758,7	4799,33	332	163		109	
19	19	С121-130809-0301 применит	Сигнальная лента	м	34	114		3876		3876		4186
20	20	Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	10780,52	212,85	10781	213	2311	5966	18086
						8256,96	29,28	8257	29		1340	
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									145610
			Раздел: 3. Колодца К1									
21	21	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,8	38459,97	11200,72	299988	87366	67014	131081	465554
						18667,67	4672,91	145608	36449		34485	
22	22	С121-060208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,0516	581977		30030		30030		32432
											2402	
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6832	95,38	2,45	256	7	118	95	379
						49,06	0,29	132	1		28	
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 Раза	м2	2,6832	217,32	3,48	583	9	266	223	870
						114,68	0,59	308	2		64	
25	25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25288		101152		101152		109244
											8092	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	21,4776	898,48	19,98	19297	429	12302	4773	25995
			Итого по разделу: 3. Колодца К1			305,7	2,93	6566	63		1926	
			ИТОГО:									634474
								695697	148394	281253	200695	968102
			В том числе :					223671	55072		71710	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11617		0		
			Итого с временными									979 718,00
			Зимние удорожания			1,35 %		13226				
			Итого с зимними удорожаниями									992 944,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19859				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 012 803,00
			НДС			12 %		121536				
			Итого с НДС									1 134 339,00
			Итого с тендерной скидкой									1 020 905,10

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таубарбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2020 года** на **6-2 СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	С121-060201-0404	**Панели металлические трехслойные потолочные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	23,625	9084		214610		214610		231778
											17169	
2	2	С121-060201-0404	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	41,3595	9084		375710		375710		405766
			Итого по разделу: 1. Кровля								30057	
												637544
			Раздел: 3. Оборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Коммерч. предлож. №338FS-18 FERROLI- SERVICE	**Котельная общей мощностью 360 кВт, в том числе ГВС 84,68 кВт. В стоимость входит: 1. Котел чугуеевый FERROLI мощностью 180 кВт - 2шт; 2. Горелка дизельная LO200G.TN.S.KZ.A-4 - 2шт; 3. Погодозависимая автоматика - 1шт; 4. Расширительный бак 150 л - 2шт; 5. Насос сетевой BPH 150/280 - 2шт; 6. Насос байпасный DAB A56/180XM - 2шт; 7. Предохранительный клапан котла 3 бар. 1" 513630 - 2шт; 8. Автоматический сбросник воздуха 1/2" - 3шт; 9. Редуктор подпитки 3/4" - 1шт; 10. Циркуляционный насос на ГВС VA65/180 - 2шт; 11. Бойлер ECOuniT F500 - 1шт; 12. Термостат погружной 622000 - 1шт; 13. Насос ГВС DAB A110/180XM - 2шт; 14. Насос рекуляционный ГВС EVOTRON 40/130XM - 2шт; 15. Предохранительный клапан ГВС 3/4" 6 бар. 1" 513660 - 1шт; 16. Расширительный бак ГВС 24 л - 1шт; 17. Термометр 1-120 град. С - 3шт; 18. Термометр 1-120 град. С - 3шт; 19. Манометр - 3 шт; 20. V-образный фильтр DN65 - 1шт; 21. Нейтрализатор накипи DOSAPHOS 700 - 1шт; 22. Порошок GEIPHOs к нейтрализатору 10 кг - 1шт; 23. Газоходы котельной - 2шт; 24. Дымовая труба, диаметром 250, H=8 м (утепл. и покров. слой) - 2шт; 25. Электрощит котельной - 1шт; 26. Насос для поддеожания давления AguAjET 102 M - 1шт; 27. Бак запаса воды 0,5 м3 - 1шт; 28. Монтаж оборудования, материалы обвязки котельной, пуск, регулировка; 29. Контейнер 40-фунтовый, мобильный инженерный пункт в комплекте - 1шт**	**комплект**	1	15612459,16		15612459				15612459
			Отпускная цена							15612459		
			Сметная стоимость оборудования			15612459		15612459				
			Итого по разделу: 3. Оборудование					*15612459*				
												15612459
			ИТОГО:					16202779	0	590320		
			В том числе :					0	0	15612459	47226	
			Стоимость оборудования, всего							15612459		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7651				
			Итого с временными									16 257 655,00
			Зимние удорожания			1,35 %		8710				
			Итого с зимними удорожаниями									16 266 365,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13078				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 279 443,00
			НДС			12 %		1953533				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**18 232 976,00**
			Итого с тендерной скидкой									**16 409 678,40**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ **Таубарбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ **Мамырбаев Б.**