Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2020 года** на **6-5 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ ПО МАРКЕ КЖ**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		271,0738	361,16	346,8	97900	94009	30	22419	129945
				м3 грунта		14,24	100,63	3861	27277		9626	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**		18,975166	3523,58	0	66861	0	0	48140	124200
				м3 грунта		3523,58	0	66861	0		9200	
3	3	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**		417,8606864	51		21311				23016
				т							1705	
4	4	С341-020101-1010	**Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		192,0553636	367		70484				76123
				т							5639	
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		271,0738	21,9	18,4	5936	4988	24	2162	8745
				м3 грунта		3,41	7,67	923	2079		648	
6	6	Е11-010102-0314	**Грунты разрыхленные 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из временного отвала для обратной засыпки**		185,7158606	282,28	271,04	52424	50336	17	12009	69589
				м3 грунта		11,15	78,66	2071	14608		5155	
7	7	С341-020101-1001	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (временный отвал)**		417,8606864	51		21311				23016
				т							1705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	167,1442746	36,29	36,29	6065	6065	0	1697	8383
						0	14,11	0	2358		621	
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,1442746	204,96	94,28	34258	15759	0	18826	57331
						110,68	45,75	18500	7647		4247	
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18,5715861	1360,04	0	25258	0	0	18186	46919
						1360,04	0	25258	0		3476	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									567267
			Раздел: 2. Каналы тепловых сетей									
11	11	Е11-080101-0201	Основание под камеру песчаное. Устройство	м3 основания	11,112	3895,41	1058,69	43286	11764	21780	10594	58190
						876,72	447,44	9742	4972		4310	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,53	16867,64	1125,96	93278	6227	79392	6572	107838
						1385,1	265,42	7660	1468		7988	
13	13	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм, бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	17,52	35754,63	4801,24	626421	84118	309994	190587	882368
						13259,66	1849,01	232309	32395		65361	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73954	224534		166052		166052		179336
											13284	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15385	226611		34864		34864		37653
											2789	
16	16	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	2,2	8171,49	4495,82	17977	9891	1667	5598	25461
						2918,1	616,11	6420	1355		1886	
17	17	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого сульфатостойкого бетона класса В15, водонепроницаемость W6, П5д-5 (55 шт.) серии 3.006-1-2.87	м3	2,2	65234,88		143517		143517		154998
											11481	
18	18	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки перекрытия толщиной до 200 мм, бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,11	41712,33	1877,41	4588	207	2237	1581	6663
						19500	462,23	2145	51		494	
19	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	248556		2983		2983		3221
											239	
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,61	898,48	19,98	67934	1511	43309	16802	91515
						305,7	2,93	23114	221		6779	
21	21	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм по верху покрытия. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,71	730,36	43,64	37036	2213	13641	15466	56702
						417,72	5,87	21182	298		4200	
			Итого по разделу: 2. Каналы тепловых сетей									1603945
			Раздел: 3. Каналы топливоснабжения									
22	22	Е11-080101-0201	Основание под камеру песчаное. Устройство	м3 основания	1,638	3895,41	1058,69	6381	1734	3210	1562	8578
						876,72	447,44	1436	733		635	
23	23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. класса В7,5. Устройство	м3	0,558	16867,64	1125,96	9412	628	8011	663	10881
						1385,1	265,42	773	148		806	
24	24	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,75	13153,33	2846,33	9865	2135	4309	2981	13874

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 сборных конструкций			4562,1	958	3422	719		1028	
25	25	С121-040303-0101	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого сульфатостойкого бетона класса В15, водонепроницаемость W6, объемом до 0,5 м3, Л1-8ж(3 шт) серии 3.006-1-2.87	м3	0,51	68079,06		34720		34720	2778	37498
26	26	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого сульфатостойкого бетона класса В15, водонепроницаемость W6, П1-8д (12 шт.) серии 3.006-1-2.87	м3	0,24	65234,88		15656		15656	1253	16909
			Итого по разделу: 3. Каналы топливоснабжения									87740
			Раздел: 4. Тепловая камера									
27	27	Е11-080101-0201	Основание под камеру песчаное. Устройство	м3 основания	5,17896	3895,41	1058,69	20174	5483	10151	4938	27121
						876,72	447,44	4540	2317		2009	
28	28	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, из тяжелого сульфатостойкого бетона класса В15, водонепроницаемость W6. Устройство	м3	8,5	25822,68	3256,76	219493	27682	113345	63921	306087
						9231,18	1213,41	78465	10314		22673	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3983	224534		89432		89432	7155	96586
30	30	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, из тяжелого сульфатостойкого бетона класса В15, водонепроницаемость W6. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	41712,33	1877,41	21273	957	10371	7330	30892
						19500	462,23	9945	236		2288	
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0549	224534		12327		12327	986	13313
32	32	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (ЗД2). Установка	т	0,02566	650171,94	18243,29	16683	468	14619	1288	19409
						62220	7511,32	1597	193		1438	
33	33	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,6679	190,61	2,73	318	5	251	46	393
						37,47	0,44	63	1		29	
34	34	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	1,6679	639,25	4,05	1066	7	997	46	1201
						37,15	0,88	62	1		89	
35	35	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка КЛ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10495	388228,24	103064,91	40745	10817	1057	21253	66958
						275092	6170	28871	648		4960	
36	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0261425	262707		6868		6868	549	7417
37	37	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0855243	293772		25125		25125	2010	27135
38	38	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6,733332	190,61	2,73	1283	18	1013	184	1585
						37,47	0,44	252	3		117	
39	39	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		6,733332	639,25	4,05	4304	27	4027	184	4848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		37,15	0,88	250	6		359	
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		27	898,48	19,98	24259	539	15466	6000	32680
				м2 поверхности		305,7	2,93	8254	79		2421	
			Итого по разделу: 4. Тепловая камера									635625
			Раздел: 5. Деревянный колодец									
41	41	Е11-080101-0202	Основание под колодец щебеночное. Устройство		2,2765	5547,54	1804,94	12629	4109	6345	2859	16771
				м3 основания		955,4	813,44	2175	1852		1242	
42	42	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		1,17	14596,69	7690,99	17078	8998	450	7941	27021
				м3 сборных железобетонных конструкций		6521,43	2905,09	7630	3399		2002	
43	43	С121-040301-0201 прим.	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1852		1852		1852		2000
				шт.							148	
44	44	С121-040301-0101 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3139		6278		6278		6780
				шт.							502	
45	45	С121-040302-0105 прим.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	7314		7314		7314		7899
				шт.							585	
46	46	С121-040301-0105 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	7449		22347		22347		24135
				шт.							1788	
47	47	С121-040301-0106 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10236		20472		20472		22110
				шт.							1638	
48	48	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	27229,38	200,34	27229	200	25392	1253	30761
				шт.		1637,5	102,48	1638	102		2279	
49	49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг, (МС-1-4шт. МС-2-16шт. МС-5-4шт. МС-6-8шт.). Установка		0,09016	769613,19	6964,11	69388	628	62685	4472	79769
				т стальных элементов		67380,6	1507,92	6075	136		5909	
50	50	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		2,894136	190,61	2,73	552	8	435	79	681
				м2		37,47	0,44	108	1		50	
51	51	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		2,894136	639,25	4,05	1850	12	1731	79	2084
				м2		37,15	0,88	108	3		154	
52	52	Е11-080101-0401	Боковая изоляция глиной		8,9179454	10741,13	1731,3	95789	15440	16941	51106	158646
				м3 изолирующего слоя		7110,18	849,12	63408	7572		11752	
53	53	Е11-460301-0212	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		1	2351,22	965,02	2351	965	32	1468	4125
				отверстие		1354,2	685,15	1354	685		306	
54	54	Е11-460301-0228 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0212 120 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм (80 мм)		1	558,55	216,8	-559	-217	-20	-344	-975
				отверстие		321,49	156,36	-321	-156		-72	
55	55	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм для дренажа. Прокладка по стенам зданий и в каналах		3	3524,15	109,41	10572	328	5477	3518	15218
				м труб		1589,2	39,67	4768	119		1127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Е11-060101-0101	Заделать бетоном тяжелом сульфатостойким класса В15, водонепроницаемостью W6 в местах прохода труб (примечание п.3). Устройство		0,36	16275,02	1125,96	5859	405	4955	428	6790
				м3		1385,1	265,42	499	96		503	
57	57	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками			6387,18	1030,86	0	0	0	0	0
			слои подстилающие песчаные. устройство с уплотнением трамбовками			3360,76	439,2	0	0		0	
58	58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные класса В15. Устройство		2,20428	20123,37	7,68	44358	17	35273	6529	54957
				м3 подстилающего слоя		4113,84	0	9068	0		4071	
			Итого по разделу: 5. Дренажный колодец									458772
			Раздел: 6. Вводы теплотрассы и герметизация, ТС 7									
59	59	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Установка гильз, диаметром труб 150 мм. Прокладка в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,000644	1787192,03	771170,81	1151	497	22	553	1840
				км трубопровода		981348,9	211082,23	632	136		136	
60	60	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		0,644	4708		3032		3032		3275
				м							243	
61	61	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Установка стального листа		0,0015786	62898,44	2667,6	99	4	5	66	178
				т конструкций		57131,6	529,2	90	1		13	
62	62	С121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89		0,0015786	293761		464		464		501
				т							37	
63	63	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		0,134179	190,61	2,73	26	0	20	4	32
				м2		37,47	0,44	5	0		2	
64	64	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		0,134179	639,25	4,05	86	1	80	4	97
				м2		37,15	0,88	5	0		7	
65	65	Е11-221401-0401 Изм. в доп. вып. 1	Футляр диаметром 159 мм. Заделка битумом и минеральной ватой		1	6363,29	641,8	6363	642	3619	1524	8518
				футляр		2101,99	14,57	2102	15		631	
66	66	Е11-160401-0406 прим.	Установка фланцевых соединений, диаметром 159 мм		8	16886,77	325,62	135094	2605	102678	21633	169265
				соединение		3726,45	29,28	29812	234		12538	
67	67	Е11-060101-0101	Устройство бетонного замка из бетона класса В7,5		0,11	16867,64	1125,96	1855	124	1579	131	2145
				м3		1385,1	265,42	152	29		159	
			Итого по разделу: 6. Вводы теплотрассы и герметизация, ТС 7									185851
			ИТОГО:					2692657	372352	1519920	584378	3539200
								687284	124351		262166	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %	42470				
			Итого с временными									3 581 668,00
			Зимние удорожания				1,35 %	48353				
			Итого с зимними удорожаниями									3 630 021,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		72600			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 702 621,00
			НДС				12 %		444315			
			Итого сметная стоимость									4 146 936,00
			Итого сметная стоимость с скидкой									3 732 242,40

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №18

за **ноябрь 2020 года** на **6-6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ ПО МАРКЕ ТС**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Трубопроводы тепловых сетей									
1	1	Е11-240101-0201 Изм. к доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,1976	1106217,44	463183,13	218589	91525	1976	109249	354064
						633032	134854,08	125087	26647		26227	
2	2	С121-060510-1004	**Опоры неподвижные (ТС.КЖ.С1)**	т	0,101532	482698		49009		49009	3921	52930
3	3	С121-060510-1003	**Опоры скользящие**	т	0,0500164	482698		24143		24143	1931	26074
4	4	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Опознавательная линия. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3 к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	0,0461	29597,44	19838,74	1364	915	0	483	1995
						9758,7	4799,33	450	221		148	
5	5	С121-130809-0301 применит	**Сигнальная лента**	м	46,1	114		5255		5255	420	5676
6	6	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы, диаметром 50 мм и менее. Окраска масляная КО-814, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,72	1358,72	1,09	3696	3	1412	1643	5766
						838,51	0,56	2281	2		427	
7	7	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	9,14	987,32	27,96	9024	256	5115	2676	12636
						399,75	6,88	3654	63		936	
8	8	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными из стекловолокна М-25**	м3 изоляции	0,46	59185,21	1853,1	27225	852	13427	9631	39805
						28143,05	936,96	12946	431		2949	
9	9	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы сильфонные диаметром труб до 100 мм. Установка**	компенсатор	2	40428,12	979,42	80856	1959	68930	7640	95576
						4983,7	322,08	9967	644		7080	
10	10	Е11-221101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 57х3-32х3 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	5	4707,44	2407,01	23537	12035	693	10694	36969
						2161,9	808,54	10810	4043		2738	
11	11	Е11-221101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	4707,44	2407,01	4707	2407	139	2139	7394
						2161,9	808,54	2162	809		548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	4707,44	2407,01	4707	2407	139	2139	7394
				врезка		2161,9	808,54	2162	809		548	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы тепловых сетей									646279
			Раздел: 2. Трубопроводы топливоснабжения									
13	13	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 18 мм. Прокладка		9	1140,36	40,93	10263	368	2464	5453	16974
				м трубопровода		825,63	15,96	7431	144		1257	
14	14	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 18 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	4707,44	2407,01	9415	4814	277	4277	14788
				врезка		2161,9	808,54	4324	1617		1095	
15	15	С123-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм		2	573		1146		1146		1238
				шт.							92	
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,36	95,38	2,45	130	3	60	48	192
				м2		49,06	0,29	67	0		14	
17	17	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		1,36	230,2	6,31	313	9	246	43	385
				м2		43,07	0,88	59	1		28	
18	18	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными из стекловолокна М-15		0,025434	52928,19	1853,1	1346	47	583	533	2029
				м3 изоляции		28143,05	936,96	716	24		150	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы топливоснабжения									35606
			ИТОГО:					474725	117599	175014	156648	681885
								182116	35455		50509	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		8183				690 069,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		9316				699 385,00
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13988				713 373,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		85605				798 978,00
			Итого с НДС									
			Итого с учетом скидкой									719 080,20

Заказчик
ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Нововковский В.А.

Технический надзор
ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор
ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамирбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №19

за ноябрь 2020 года на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытия проездов и тротуаров									
1	1	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		1056,93	798,97	273,57	844451	289144	516103	92796	**1012227**
				м2 основания		37,09	84,85	39204	89679		74980	
2	2	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать 5 см изменения толщины слоя (до 10 см) к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		1056,93	217,26	70,09	-229630	-74084	-155546	-16877	**-266228**
				м2 основания		0	22,18	0	-23440		-19721	
3	3	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1056,93	1319,37	128,84	1394484	136179	1206314	63118	**1574210**
				м2 покрытия		49,19	33,75	51991	35673		116608	
4	4	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять 2 см изменения толщины покрытия (до 6 см) к нормам 1127-0602-0303**		1056,93	592,6	0,08	626334	86	601738	17647	**695500**
				м2 покрытия		23,19	0	24510	0		51519	
5	5	Е11-270602-0308	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1056,93	1330,48	129,06	1406220	136410	1217820	63194	**1586968**
				м2 покрытия		49,19	33,85	51991	35779		117553	
6	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при асфальтобетонном покрытии**		399,16	1641,6	32,69	655260	13048	307040	245160	**972453**
				м бортового камня		839,69	13,35	335172	5328		72034	
7	7	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**		21,55464	54924		1183867		1183867		**1278576**
				м3							94709	
8	8	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**		4,2075	3767,74	1098,78	15853	4623	10572	1272	**18494**
				м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	657	1109		1370	

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований выравнивающие из отсева песка. Устройство		1,4025	3826,28	1061,64	5366	1489	3658	413	6242
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	252,86	219	355		462	
10	10	Е11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 4 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером		28,05	69,12	43,62	1939	1223	0	723	2875
			м2 основания или покрытия			25,5	10,29	715	289		213	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		93,3	1778		165887		165887		179158
			м3								13271	
12	12	С121-130101-2001	Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85		23,31	20850		486014		486014		524895
			т								38881	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		28,05	467,68	39,44	13119	1106	0	8991	23878
			м2 тротуара			428,24	16,92	12012	475		1769	
14	14	С121-040509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		28,05	2649		74304		74304		80249
			м2								5944	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		80,6	1534,17	32,69	123654	2635	53340	49504	187010
			м бортового камня			839,69	13,35	67679	1076		13853	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,2896	54924		70830		70830		76496
			м3								5666	
17	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		36	3767,74	1098,78	135639	39556	90458	10881	158241
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	5625	9488		11722	
18	18	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	УСтройство покрытия площадок из песка		36	3175,08	1061,64	114303	38219	70459	10604	134899
			м3 материала			156,24	252,86	5625	9103		9993	
19	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		156	1534,17	32,69	239330	5099	103239	95814	361955
			м бортового камня			839,69	13,35	130992	2082		26812	
20	20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,496	54924		137090		137090		148058
			м3								10967	
			Итого по разделу: 1. Покрытия проездов и тротуаров									8756156
			ИТОГО:					7464314	594735	6143187	643240	8756156
								726392	166996		648605	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		105074				
			Итого с временными									8 861 231,00
			Зимние удорожания			1,35 %		119627				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**8 950 858,00**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**179617**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 160 475,00**
			НДС				**12 %**	**1099257**				
			Итого с НДС									**10 259 732,00**
			Итого с тендерной скидкой									**9 233 758,80**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОГРАЖДЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №20

за ноябрь 2020 года на 7-2 ОГРАЖДЕНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3 м по столбам из труб без поколя. Установка	м оград	285	3320,37 2148,58	1127,14 444,46	946306 612345	321234 126672	12727	532092 118272	1596670
2	2	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,3	12989		159765		159765	12781	172546
3	3	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, панели сетчатые). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	10,0074971	192629,99 175686	11935,53 3007,76	1927744 1758117	119445 30100	50182	1287516 257221	3472481
4	4	С123-010301-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	271,6224	5800		1575410		1575410	126033	1701443
5	5	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,109619	252877		27720		27720	2218	29938
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5793189	226611		131280		131280	10502	141782
7	7	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горичекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0304605	269742		8216		8216	657	8874
8	8	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,5794979	262707		1203066		1203066	96245	1299311
9	9	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	544,122	1038		564799		564799	45184	609983
10	10	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	32563,46 26575,4	5194,74 2095,17	32563 26575	5195 2095	793	20643 4257	57463

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, панели сетчатые). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,241046	192629,99 175680	11935,53 3007,76	46433 42347	2877 725	1209	31012 6196	83640
12	12	С123-010301-0231	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,9856	11031		66027		66027	5282	71309
13	13	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0858005	262707		22540		22540	1803	24344
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182468	226611		4135		4135	331	4466
15	15	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0011558	249072		288		288	23	311
16	16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017544	269742		473		473	38	511
17	17	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,0888	1038		6320		6320	506	6826
18	18	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0038803	252877		981		981	78	1060
19	19	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	12092,82 11939,85	111,37 44,44	24186 23880	223 89	83	17257 3315	44758
20	20	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, панели сетчатые). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,113152	192629,99 175680	11935,53 3007,76	21796 19879	1351 340	567	14558 2908	39262
21	21	С123-010301-0231	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	11,5584	11031		127501		127501	10200	137701
22	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,065336	262707		17164		17164	1373	18537
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015418	226611		3494		3494	280	3773
24	24	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0035088	269742		946		946	76	1022
25	25	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,5088	1038		3642		3642	291	3934

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4151		12453		12453	996	13449
27	27	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000828	499577		414		414	33	447
28	28	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01056	252877		2670		2670	214	2884
29	29	С121-090404-0201	Петля накладная	шт.	84	500		42000		42000	3360	45360
30	30	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011886	252877		3006		3006	240	3246
31	31	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	627,0397251	970,09 838,51	1,09 0,56	608288 525778	683 352	81827	378814 78968	1066069
			ИТОГО:					7591626	451007	4131698	2281892	10663400
								3008921	160373		789881	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		127961				
			Итого с временными									10 791 361,00
			Зимние удорожания			1,35 %		145683				
			Итого с зимними удорожаниями									10 937 044,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		218741				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 155 785,00
			[illegible]			12 %		1338694				
			[illegible]									12 494 479,00
			Итого с сезонной скидкой									11 245 031,10

Заказчик
ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ Баударбекова Р.А.

Ген.подрядчик
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор
ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор
ТОО "СК Медео"
Инженер _____ Мамырбаев Б.