Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		СК-242	22.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР		
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц с НДС		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	170 431 691,20	64 371 653,04		69 923 675,00	11 415 251,40	11 415 251,40	58 508 423,60	72 096 251,40	7 724 598,36	
Итого к оплате	**159 016 439,80**	**54 179 464,29**							**6 501 535,71**	**60 681 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор:
ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор:
ТОО "СК Медео"

Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №11

за ноябрь 2020 года на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	85,4	282,28 11,15	271,04 78,66	24107 953	23147 6717	8	5522 2370	32000
2	2	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	136,64	367		50147			4012	54159
3	3	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	85,4	4951,02 4863,24	0,57 0,29	422817 415321	49 25	7448	299049 57749	779615
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**865774**
			Раздел: 2. Двери									
4	4	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	88,83	4461		396271		396271	31702	427972
5	5	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	5646		85368		85368	6829	92197
6	6	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	5442		82283		82283	6583	88866
7	7	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	59	5659		333881		333881	26710	360591
8	8	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518		306316		306316	24505	330821

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С121-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04	44250		223020		223020	17842	240862
			Итого по разделу: 2. Двери									1541309
			Раздел: 3. Окна									
10	10	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	56,2	1267,86 298,76	6,52 3,36	71254 16790	366 189	54097	15281 6923	93457
11	11	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	3,71	1267,86 298,76	6,52 3,36	4704 1108	24 12	3571	1009 457	6170
12	12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	70,56	1267,86 298,76	6,52 3,36	89460 21080	460 237	67920	19186 8692	117337
13	13	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	3,82	1267,86 298,76	6,52 3,36	4843 1141	25 13	3677	1039 471	6352
			Итого по разделу: 3. Окна									223316
			Раздел: 4. Перегородки									
14	14	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	127,89	513		65608		65608	5249	70856
15	15	С121-110102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	6,2727	24113		151254		151254	12100	163354
16	16	С121-130207-1009	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	шт.	96	18		1728		1728	138	1866
			Итого по разделу: 4. Перегородки									236076
			Раздел: 5. Полы									
17	17	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	113,06	1742,84 853,47	107,85 16,77	197045 96493	12194 1896	88359	92486 23163	312694
18	18	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм с посыпкой песком. Устройство в один слой (см. АР4, примечание п.2)**	м2 изолируемой поверхности	113,06	807,48 480,37	54,55 7,33	91294 54311	6167 829	30815	51832 11450	154576
19	19	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	113,06	770,65 436,01	38,41 19,46	87129 49295	4342 2200	33492	48406 10843	146378
20	20	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять 10 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	113,06	182,21 21,56	13,03 6,44	20601 2437	1473 728	16690	2975 1886	25462
21	21	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	10,52	1742,84 853,47	107,85 16,77	18335 8978	1135 176	8222	8606 2155	29096
22	22	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	10,52	1071,17 514,95	53,52 9,56	11269 5417	563 101	5288	5187 1316	17772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм с посыпкой песком. Устройство в один слой (см. АР4, примечание п.2)	м2 изолируемой поверхности	10,52	807,48	54,55	8495	574	2867	4823	14383
						480,37	7,33	5054	77		1065	
24	24	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,52	1100,44	38,48	11577	405	5265	5745	18707
						561,49	19,46	5907	205		1386	
25	25	Е11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять 30 мм изменения толщины стяжки (до 50 мм) к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	10,52	985,97	39,09	10372	411	7882	2145	13519
						197,64	19,31	2079	203		1001	
26	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,52	770,65	38,41	8107	404	3116	4504	13620
						436,01	19,46	4587	205		1009	
27	27	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять 20 мм изменения толщины стяжки (до 40 мм) к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,52	407,53	26,06	4287	274	3106	980	5689
						86,22	12,87	907	135		421	
28	28	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,535	1742,84	107,85	58446	3617	26208	27432	92749
						853,47	16,77	28621	563		6870	
29	29	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм с посыпкой песка. Устройство в один слой (см. АР4, примечание п.2)	м2 изолируемой поверхности	33,535	807,48	54,55	27079	1829	9140	15374	45849
						480,37	7,33	16109	246		3396	
30	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,535	770,65	38,41	25844	1288	9934	14358	43418
						436,01	19,46	14622	653		3216	
31	31	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять 10 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,535	182,21	13,03	6110	437	4951	882	7552
						21,56	6,44	723	216		559	
32	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,7	770,65	38,41	25971	1294	9983	14428	43631
						436,01	19,46	14694	656		3232	
33	33	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять 10 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,7	85,72	6,51	2889	220	2487	273	3414
						5,39	3,22	182	108		253	
			Итого по разделу: 5. Полы									988509
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
34	34	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,3	1329,75	25,2	665275	12605	59327	478091	1234836
						1185,97	8,54	593342	4271		91469	
35	35	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1329,75	25,2	90423	1713	8064	64981	167837
						1185,97	8,54	80646	581		12432	
36	36	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	290,3	1329,75	25,2	386027	7314	34425	277413	716516
						1185,97	8,54	344288	2478		53075	
37	37	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,8	1329,75	25,2	119412	2263	10649	85814	221643
						1185,97	8,54	106500	767		16418	
38	38	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	741,5	1329,75	25,2	986012	18683	87930	708584	1830163
						1185,97	8,54	879399	6330		135568	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,3	1329,75	25,2	73535	1393	6558	52845	136491
						1185,97	8,54	65584	472		10110	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									4307486
			Раздел: 7. Наружная отделка									
40	40	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	610	611,86	33,16	373232	20225	198825	145032	559726
						252,76	5,67	154183	3461		41461	
41	41	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	30,5	57456,28	3162,1	1752417	96444	626923	811347	2768865
						33739,34	1262,7	1029050	38512		205101	
42	42	Е11-130601-0101	Оклейка поверхности сеткой серпянкой	м2	610	4046,95	1299,35	2468638	792604	76250	1365735	4141124
						2622,6	622,2	1599785	379542		306750	
43	43	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими цементные М50 смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	610	2244,62	25,2	1369217	15369	630404	582921	2108309
						1185,97	8,54	723444	5208		156171	
44	44	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	610	1435,87	8,14	875883	4964	261353	489573	1474693
						999,29	3,93	609567	2400		109237	
45	45	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	610	238,95	1,86	145759	1134	58571	69290	232253
						141,07	0,92	86054	558		17204	
46	46	Е11-080701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	336,14	1214,58	2,86	408269	962	92260	293452	757858
						937,25	1,46	315047	492		56138	
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									12042828
			Раздел: 8. Разные работы									
47	47	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	59,9235	3376,77	0	202348	0	0	145690	375881
						3376,77	0	202348	0		27843	
48	48	Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	6,6225	2318,64	1467,06	15355	9716	0	6992	24135
						851,58	614,88	5640	4072		1788	
49	49	С341-020101-1010	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	14,900625	367		5469			437	5906
50	50	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	53,301	1564,05	0	83365	0	0	60023	154859
						1564,05	0	83365	0		11471	
51	51	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,78	8723,6	2242,74	128935	33148	36563	69654	214476
						4007,06	1006,5	59224	14876		15887	
52	52	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные с лестницей ЛН-1, бетон тяжелый класса В20. Устройство	м3	18,04	24394,29	2576,53	440073	46481	296650	97583	580669
						5373,72	570,52	96942	10292		43012	
53	53	Е11-060201-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	18,04	3462,78	197,69	62469	3566	7421	47977	119282
						2853,73	68,8	51481	1241		8836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,114504	746285,04 89778,2	1720,84 776,55	85453 10280	197 89	74976	9436 7591	102479
55	55	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,429822	221965,87 202032	14919,41 3759,7	539338 490902	36252 9135	12184	345026 70749	955112
56	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,2148186	103,35 56,42	3,06 0,37	7050 3848	209 25	2993	2673 778	10500
57	57	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	68,2148186	84,72 32,97	2,17 0,37	5779 2249	148 25	3382	1569 588	7936
58	58	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	0,12	3376,77 3376,77	0 0	405 405	0 0	0	292 56	753
59	59	Е12-010101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	0,105	2318,64 851,58	1467,06 614,88	243 89	154 65	0	111 28	383
60	60	С341-020101-1010	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,27	367		99			8	107
61	61	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,225	1564,05 1564,05	0 0	352 352	0 0	0	253 48	654
62	62	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,4	247,7 92,72	41,13 16,1	594 223	99 39	273	246 67	907
63	63	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Устройство пандуса из бетона В 15	м3	0,86	24917,35 5835,28	2682,71 635,62	21429 5018	2307 547	14103	5064 2119	28612
64	64	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,8491562	221965,87 202032	14919,41 3759,7	188484 171557	12669 3193	4258	120577 24725	333786
65	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,7657144	103,35 56,42	3,06 0,37	2559 1397	76 9	1086	970 282	3812
66	66	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7657144	84,72 32,97	2,17 0,37	2098 817	54 9	1228	570 213	2881
			Итого по разделу: 8. Разные работы									2923130
			ИТОГО:					14433907 8539835	1181444 505079	4656911	6981306 1713213	23128428
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения				1,2 %	277541				23 405 969,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания				1,35 %	315981				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**23 721 950,00**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		474439				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 196 389,00**
			НДС			12 %		2903567				
			Итого с НДС									**27 099 956,00**
			Итого стоимость проекта									**24 389 960,40**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ **Саударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЭнергоСтройПроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №СК-242 от 22.09.2020

Акт выполненных работ №12

за ноябрь 2020 года на 2-1-4 ЭЛЕКТРОЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	шт	1	13485,7 3042	1330,98 497,84	13486 3042	1331 498	9113	2549 1283	17317
2	2	С123-070201-0917	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 У2	шт.	1	91274		91274		91274	7302	98576
3	3	С123-070503-0116	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 160/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3182		9546		9546	764	10310
4	4	С123-070501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	16925		16925		16925	1354	18279
5	5	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795	864	11659
6	6	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27828,62 6084	3640,56 1457,96	27829 6084	3641 1458	18104	5430 2661	35920
7	7	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	шт	1	13485,7 3042	1330,98 497,84	13486 3042	1331 498	9113	2549 1283	17317
8	8	С123-070201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15615		15615		15615	1249	16864
9	9	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1943		1943		1943	155	2098

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473		2838		2838		3065
											227	
11	11	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	491		982		982		1061
											79	
12	12	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3870		23220		23220		25078
											1858	
13	13	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795		11659
											864	
14	14	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой. Установка на стене	шт.	1	25771,07	3015,81	25771	3016	18192	4130	32293
						4563	1173,48	4563	1173		2392	
15	15	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	шт	1	13485,7	1330,98	13486	1331	9113	2549	17317
						3042	497,84	3042	498		1283	
16	16	С123-070201-0109	Щиты силовые навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201		5201		5201		5617
											416	
17	17	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	473		473		473		511
											38	
18	18	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611		6611		6611		7140
											529	
19	19	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4		0				0
20	20	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795		11659
											864	
21	21	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой. Установка на стене	шт.	1	25771,07	3015,81	25771	3016	18192	4130	32293
						4563	1173,48	4563	1173		2392	
22	22	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	шт	1	13485,7	1330,98	13486	1331	9113	2549	17317
						3042	497,84	3042	498		1283	
23	23	С123-070201-0114	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15615		15615		15615		16864
											1249	
24	24	С123-070204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9593		9593		9593		10360
											767	
25	25	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1540		3080		3080		3326
											246	
26	26	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1591		6364		6364		6873
											509	
27	27	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3870		7740		7740		8359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С123-070204-0403	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	8083		8083		8083	619	8730
29	29	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795	647	11659
30	30	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой. Установка на стене	шт.	1	25771,07 4563	3015,81 1173,48	25771 4563	3016 1173	18192	864 4130 2392	32293
31	31	Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения	шт	1	13485,7 3042	1330,98 497,84	13486 3042	1331 498	9113	2549 1283	17317
32	32	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	127	1718
33	33	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3870		23220		23220	1858	25078
34	34	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795	864	11659
35	35	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит силовой. Установка на стене	шт.	1	25771,07 4563	3015,81 1173,48	25771 4563	3016 1173	18192	4130 2392	32293
36	36	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	4	6085,53 2884	3,57 0	24342 11536	14 0	12792	8306 2612	35260
37	37	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	4	1028		4112		4112	329	4441
38	38	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4895,96 2928	25,13 0	14688 8784	75 0	5828	6324 1681	22693
39	39	С123-070206-0151	Выключатели пакетные, 16 А, 3Р/400 В, IP44, типа ИЭК	шт.	3	7433		22299		22299	1784	24083
40	40	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	340		13600		13600	1088	14688
41	41	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	393		393		393	31	424
42	42	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296		1776		1776	142	1918
43	43	С123-070202-0801	Коробки для установки розеток и выключателей (подрозетники)		46	479		22034		22034		23797

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С123-070202-0101	Коробки ответвительные	шт.	40	309		12360		12360	1763	13349
45	45	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами	шт.	6	342		2052		2052	989	2216
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование								164	722748
			Раздел: 2. Электроосвещение									
46	46	С123-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132	шт.	34	4353		148002		148002	11840	159842
47	47	С123-070102-1405	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82	шт.	93	6574		611382		611382	48911	660293
48	48	С123-070102-1402	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 PRS/S218	шт.	33	6458		213114		213114	17049	230163
49	49	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп 2х36 ALS OPL236	шт.	14	10247		143458		143458	11477	154935
50	50	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	34	373		12682		12682	1015	13697
51	51	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	438	226		98988		98988	7919	106907
52	52	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	28	373		10444		10444	836	11280
53	53	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	285		5130		5130	410	5540
54	54	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	346		4498		4498	360	4858
55	55	С123-070202-0801	Коробки для установки выключателей (подрозетники)	шт.	31	479		14849		14849	1188	16037
56	56	С123-070202-0101	Коробки ответвительные	шт.	30	309		9270		9270	742	10012
57	57	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474	1798	24272
58	58	С123-080304-0601	Световой указатель модели "Выход"ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	632		3792		3792	303	4095
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение					1917971	22445	1835655	49325	2124679
			ИТОГО:					59866	8640		157388	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		25496				
			Временные здания и сооружения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**2 150 174,00**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**29027**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 179 201,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43584**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 222 785,00**
			НДС			**12 %**		**266734**				**2 489 519,00**
			Итого с НДС									**2 240 567,10**
			Итого с сметной прибылью									

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель _____ **Таударбекова Р.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ **Новоковский В.А.**

Технический надзор

ТОО "GIS Project"
Эксперт _____ **Муханов Е.**

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"
Инженер _____ **Мамырбаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242** от **22.09.2020**

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2020 года на 2-1-5 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодной воды, В1									
1	1	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		25	1916,8	40,93	47920	1023	26256	15149	68114
				м трубопровода		825,63	15,96	20641	399		5045	
2	2	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		20	2879,13	21,54	57583	431	47284	7235	70003
				м трубопровода		493,37	9,08	9867	182		5185	
3	3	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		6	2367,14	21,54	14203	129	11113	2171	17683
				м трубопровода		493,37	9,08	2960	54		1310	
4	4	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		42	2104,45	21,54	88387	905	66761	15194	111867
				м трубопровода		493,37	9,08	20721	381		8286	
5	5	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		193	1821,05	21,54	351463	4157	252086	69820	454986
				м трубопровода		493,37	9,08	95220	1752		33703	
6	6	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		95	1747,76	21,54	166037	2046	117120	34367	216436
				м трубопровода		493,37	9,08	46870	862		16032	
7	7	С123-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		68	9712		660416		660416		713249
				шт.							52833	
8	8	С123-040902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**		10	10149		101490		101490		109609
				шт.							8119	
9	9	С123-040902-0104	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**		2	11535		23070		23070		24916
				шт.							1846	
10	10	С123-040902-0105	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**		1	12776		12776		12776		13798
				шт.							1022	
11	11	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		132,8	970,09	1,09	128828	145	17330	89143	235409

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой поверхности			838,51	0,56	111354	75		17438	
12	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	2062	27838
13	13	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15712		31424		31424	2514	33938
14	14	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2540,69 344,66	0 0	5081 689	0 0	4392	496 446	6024
15	15	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957		1914		1914	153	2067
16	16	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр 32 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	28769,03 581,38	28,62 14,64	28769 581	29 15	28159	429 2336	31534
17	17	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16683,73 1095,41	158,84 47,18	16684 1095	159 47	15429	823 1401	18907
18	18	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	20913,23 439,2	0 0	41826 878	0 0	40948	861 3415	46102
19	19	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149		40596		40596	3248	43844
20	20	С123-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	9712		417616		417616	33409	451025
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодной воды, В1									2697349
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение от теплового узла Т3									
21	21	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2367,14 493,37	21,54 9,08	42608 8881	388 163	33340	6512 3930	53050
22	22	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2104,45 493,37	21,54 9,08	54716 12828	560 236	41328	9406 5130	69251
23	23	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	206	1821,05 493,37	21,54 9,08	375137 101634	4438 1870	269066	74523 35973	485632
24	24	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	149	1747,76 493,37	21,54 9,08	260416 73512	3210 1353	183694	53902 25145	339463
25	25	С123-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149		40596		40596	3248	43844
26	26	С123-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	9712		417616		417616	33409	451025
27	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	122,8	537		65944		65944	5275	71219
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение от теплового узла Т3									1513484

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Канализация хозбытовая и производственная, К1, К3									
28	28	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		160	1831,39	109,41	293022	17506	21244	187646	519122
				м труб		1589,2	39,67	254272	6348		38453	
29	29	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		161,6	4799		775518		775518		837560
				м							62041	
30	30	Е11-160101-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		92	1755,86	78,58	161540	7229	8104	107247	290289
				м труб		1589,2	29,87	146206	2748		21503	
31	31	С123-011002-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98		92,92	2959		274950		274950		296946
				м							21996	
32	32	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		6	553		3318		3318		3583
				шт.							265	
			Итого по разделу: 3. Канализация хозбытовая и производственная, К1, К3									1947500
			ИТОГО:					5027240	42355	4076674	674924	6158333
								908209	16485		456171	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		73900				
			Итого с временными									6 232 235,00
			Зимние удорожания			1,35 %		84135				
			Итого с зимними удорожаниями									6 316 370,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126327				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 442 697,00
			НДС			12 %		773124				
			Итого с НДС									7 215 821,00
			Мощность строящихся объектов									6 494 238,90

Заказчик

ГУ "Отдел образования Кегенского района"
Руководитель ГУ _____ Таударбекова Р.А.

Ген.подрядчик

ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор _____ Новоковский В.А.

Технический надзор

ТОО "GIS Project"

Эксперт _____ Муханов Е.

Авторский надзор

ТОО "СК Медео"

Инженер _____ Мамырбаев Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Кегенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА В С. ЖЫЛЫСАЙ РАИМБЕКСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№СК-242 от 22.09.2020**

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2020 года** на **2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Отопление									
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25х3,5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	220	1868,7	18,96	411113	4172	43281	261864	726815
						1653	0,18	363661	39		53838	
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	629	2127,72	22,43	1338339	14106	189738	816965	2327728
						1803,65	0,28	1134495	179		172424	
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	849	96,01	1,22	81510	1032	1661	56748	149319
						92,84	0	78817	0		11061	
4	4	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2498,83	49,06	74965	1472	44111	21558	104245
						979,41	18,66	29382	560		7722	
5	5	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	30	100,4	1,22	3012	36	191	2005	5419
						92,84	0	2785	0		401	
6	6	С123-040904-0105	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	18650		37300		37300		40284
											2984	
7	7	С123-040904-0104	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	16971		135768		135768		146629
											10861	
8	8	С123-040904-0102	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 15, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	13735		247230		247230		267008
											19778	