Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма 3КС

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			159/01	05.01.2020						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего в том числе:	**270 749 034,94**	**65 642 167,02**							**7 877 060,04**	**73 519 227,06**
Существующее здание АБК(реконструкция)Общестроительные работы	√	4 604 585,7							552 550,3	5 157 136,00
Существующее здание АБК(реконструкция)Отопление и вентиляция	√	463 779,52							55 653,54	519 433,06
Существующее здание АБК(реконструкция)Водопровод и канализация	√	1 725 289,29							207 034,71	1 932 324,00
Существующее здание АБК(реконструкция)Силовое оборудование	√	1 157 462,50							138 895,50	1 296 358,00
Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Общестроительные работы	√	1 642 296,43							197 075,57	1 839 372,00
Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Отопление и вентиляция	√	9 662 341,96							1 159 481,04	10 821 823,00
Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Силовое электрооборудование и электроосвещение	√	4 533 538,39							544 024,61	5 077 563,00
Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Водопровод и канализация	√	1 490 497,32							178 859,68	1 669 357,00

Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Слаботочные сети	✓	5 861 933,04							703 431,96	6 565 365,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль.Общестроительные работы.	✓	9 316 641,07							1 117 996,93	10 434 638,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль. Силовое оборудование	✓	3 645 196,43							437 423,57	4 082 620,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль. Электрическое освещение	✓	1 573 128,57							188 775,43	1 761 904,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль. Слаботочные сети	✓	2 222 989,29							266 758,71	2 489 748,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль. Отопление и вентиляция	✓	8 576 499,11							1 029 179,89	9 605 679,00
Электроосвещение	✓	859 325,00							103 119,00	962 444,00
Сети теплоснабжения	✓	4 184 674,11							502 160,89	4 686 835,00
Благоустройство	✓	4 121 989,29							494 638,71	4 616 628,00

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

МЕЙІР-М
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ АБК (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №24

за май 2020 года

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 7: ПОЛЫ/лист 10/				
			1 этаж				
			тип 2				
1	1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,170	3532,39	11198
			Накладные расходы			*1417,80*	*4494*
			Сметная прибыль			*261,66*	*829*
2	2	2206-0301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	3,23340	2170,80	7019
			Сметная прибыль			*160,80*	*520*
3	3	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,120	1058,48	6478
			Накладные расходы			*347,93*	*2129*
			Сметная прибыль			*78,41*	*480*
			тип 3				
4	4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,340	7390,23	327683
			Накладные расходы			*1261,57*	*55938*
			Сметная прибыль			*547,42*	*24273*
5	5	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24,630	2522,92	62139
			Накладные расходы			*315,53*	*7772*
			Сметная прибыль			*186,88*	*4603*
			тип 3.3				
6	6	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	53,360	7390,23	394343
			Накладные расходы			*1261,57*	*67317*
			Сметная прибыль			*547,42*	*29211*
7	7	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35,10	2522,92	88554
			Накладные расходы			*315,53*	*11075*
			Сметная прибыль Тип 2.2			*186,88*	*6560*
8	8	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистеробетон/	м2 стяжки	23,110	1667,35	38532
			Накладные расходы			*514,89*	*11899*
			Сметная прибыль			*123,51*	*2854*
9	9	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/полистеробетон/ до толщ.40мм	м2 стяжки	23,110	442,50	10226
			Накладные расходы			*29,81*	*689*
			Сметная прибыль			*32,78*	*758*
10	10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	23,110	2646,54	61162
			Накладные расходы			*771,71*	*17834*
			Сметная прибыль			*196,04*	*4530*
11	11	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	23,110	1648,72	38102
			Накладные расходы			*465,13*	*10749*
			Сметная прибыль			*122,13*	*2822*
12	12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.4/	м2 изолируемой поверхности	14,066220	2646,54	37227
			Накладные расходы			*771,71*	*10855*
			Сметная прибыль			*196,04*	*2758*
13	13	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	14,066220	1648,72	23191
			Накладные расходы			*465,13*	*6543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*122,13*	*1726*
14	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	3,170	1231,54	3904
			Накладные расходы			*404,01*	*1281*
			Сметная прибыль			*91,23*	*289*
15	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.10мм	м2 стяжки	-23,110	196,14	-4533
			Накладные расходы			*-15,27*	*-353*
			Сметная прибыль			*-14,53*	*-336*
16	16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,110	3532,39	81634
			Накладные расходы			*1417,80*	*32765*
			Сметная прибыль			*261,66*	*6047*
17	17	2206-0301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	23,57220	2170,80	51171
			Сметная прибыль			*160,80*	*3790*
18	18	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,820	1058,48	17804
			Накладные расходы			*347,93*	*5852*
			Сметная прибыль			*78,41*	*1319*
			тимп 4.4				
19	19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистеробетон/	м2 стяжки	171,770	1667,35	286401
			Накладные расходы			*514,89*	*88442*
			Сметная прибыль			*123,51*	*21215*
20	20	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/полистеробетон/ до толщ.50мм	м2 стяжки	171,770	663,76	114014
			Накладные расходы			*44,71*	*7680*
			Сметная прибыль			*49,17*	*8445*
21	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	171,770	1231,54	211542
			Накладные расходы			*404,01*	*69397*
			Сметная прибыль			*91,23*	*15670*
			2 этаж				
			тип 6				
22	22	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	27,040	1699,34	45950
			Накладные расходы			*514,89*	*13923*
			Сметная прибыль			*125,88*	*3404*
23	23	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.40мм/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	27,040	613,62	16592
			Накладные расходы			*30,87*	*835*
			Сметная прибыль			*45,45*	*1229*
24	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	27,040	1231,54	33301
			Накладные расходы			*404,01*	*10924*
			Сметная прибыль			*91,23*	*2467*
25	25	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,040	7390,23	199832
			Накладные расходы			*1261,57*	*34113*
			Сметная прибыль			*547,42*	*14802*
26	26	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25,460	2522,92	64233
			Накладные расходы			*315,53*	*8033*
			Сметная прибыль			*186,88*	*4758*
			тип 7				
27	27	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	4,0	1699,34	6797
			Накладные расходы			*514,89*	*2060*
			Сметная прибыль			*125,88*	*504*
28	28	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.40мм/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	4,0	613,62	2454
			Накладные расходы			*30,87*	*123*
			Сметная прибыль			*45,45*	*182*
29	29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	4,0	2646,54	10586
			Накладные расходы			*771,71*	*3087*
			Сметная прибыль			*196,04*	*784*
30	30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	4,0	1648,72	6595
			Накладные расходы			*465,13*	*1861*
			Сметная прибыль			*122,13*	*489*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.4/	м2 изолируемой поверхности	1,2840	2646,54	3398
			Накладные расходы			*771,71*	*991*
			Сметная прибыль			*196,04*	*252*
32	32	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	1,2840	1648,72	2117
			Накладные расходы			*465,13*	*597*
			Сметная прибыль			*122,13*	*157*
33	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	4,0	1231,54	4926
			Накладные расходы			*404,01*	*1616*
			Сметная прибыль			*91,23*	*365*
34	34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,0	3532,39	14130
			Накладные расходы			*1417,80*	*5671*
			Сметная прибыль			*261,66*	*1047*
35	35	2206-0301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	4,080	2170,80	8857
			Сметная прибыль			*160,80*	*656*
36	36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,0	1058,48	7409
			Накладные расходы			*347,93*	*2436*
			Сметная прибыль			*78,41*	*549*
			тип 8				
37	37	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	147,440	1699,34	250551
			Накладные расходы			*514,89*	*75915*
			Сметная прибыль			*125,88*	*18559*
38	38	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.40мм/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	147,440	613,62	90473
			Накладные расходы			*30,87*	*4552*
			Сметная прибыль			*45,45*	*6702*
39	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	147,440	1231,54	181579
			Накладные расходы			*404,01*	*59567*
			Сметная прибыль			*91,23*	*13450*
40	40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм/М100/	м2 стяжки	147,440	196,14	28919
			Накладные расходы			*15,27*	*2251*
			Сметная прибыль			*14,53*	*2142*
41	41	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	147,440	1367,41	201611
			Накладные расходы			*466,28*	*68748*
			Сметная прибыль			*101,29*	*14934*
			тип 9				
42	42	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	32,0	1699,34	54379
			Накладные расходы			*514,89*	*16476*
			Сметная прибыль			*125,88*	*4028*
43	43	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.40мм/поризованный бетон/кл.В7,5	м2 стяжки	32,0	613,62	19636
			Накладные расходы			*30,87*	*988*
			Сметная прибыль			*45,45*	*1455*
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	32,0	1231,54	39409
			Накладные расходы			*404,01*	*12928*
			Сметная прибыль			*91,23*	*2919*
45	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм/М100/	м2 стяжки	32,0	196,14	6276
			Накладные расходы			*15,27*	*488*
			Сметная прибыль			*14,53*	*465*
			тип 10				
46	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	33,120	1231,54	40789
			Накладные расходы			*404,01*	*13381*
			Сметная прибыль			*91,23*	*3021*
47	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм/М100/	м2 стяжки	33,120	392,27	12992
			Накладные расходы			*30,53*	*1011*
			Сметная прибыль			*29,06*	*962*
48	48	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,120	7390,23	244764

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1261,57*	*41783*
			Сметная прибыль			*547,42*	*18131*
49	49	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25,320	2522,92	63880
			Накладные расходы			*315,53*	*7989*
			Сметная прибыль			*186,88*	*4732*
			Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 9/				
			1 этаж				
			Потолок				
50	50	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	139,50	3334,74	465196
			Накладные расходы			*1332,83*	*185929*
			Сметная прибыль			*247,02*	*34459*
51	51	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	139,50	5024,16	700870
			Сметная прибыль			*372,16*	*51916*
			ИТОГО:				**4696291**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**990637**
			Сметная прибыль				**347873**
			Итого с временными		1,5 %	**70 444**	**4 766 735**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**110 112**	**4 876 847**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**97 537**	**4 974 384**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**2 132 021**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		*2 842 363*
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				*2 132 021*
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		*255 843*
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		*2 387 863*
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		*2 984 186*
			НДС на 2019г-12%				*358 102*
			Итого в текущих ценах на 2019год				*3 342 288*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*5 730 152*
			Итого по акту согласно договору №159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	*5 157 136*
			в том числе НДС :				*552 550,3*

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ АБК (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25

за май 2020 года

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: РЕШЕТКИ ВЕ1-ВЕ4				
1	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм, 150х150 мм, 150х200 мм, размер 100х100 мм.Установка	решетка	13,0	3196,65	41556
			Накладные расходы			*1387,19*	*18034*
			Сметная прибыль			*236,79*	*3078*
2	2	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0	3196,65	6393
			Накладные расходы			*1387,19*	*2774*
			Сметная прибыль			*236,79*	*474*
3	3	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм/РВр-1-100х150/	шт.	3,0	1710,72	5132
			Сметная прибыль			*126,72*	*380*
4	4	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	7,0	2117,88	14825
			Сметная прибыль			*156,88*	*1098*
5	5	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм/РВр-1-200х200/	шт.	2,0	2614,68	5229
			Сметная прибыль			*193,68*	*387*
6	6	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм/РВр-1-100х100/	шт.	2,0	1562,76	3126
			Сметная прибыль			*115,76*	*232*
7	7	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РП 150х150/	шт.	1,0	2117,88	2118
			Сметная прибыль			*156,88*	*157*
8	8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,40	7429,63	233290
			Накладные расходы			*1924,82*	*60439*
			Сметная прибыль			*550,34*	*17281*
9	9	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,20	7062,40	114411
			Накладные расходы			*1759,51*	*28504*
			Сметная прибыль			*523,14*	*8475*

10	10	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,40	2825,26	15256
			Накладные расходы			*699,04*	*3775*
			Сметная прибыль			*209,28*	*1130*
11	11	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,940	5333,04	31678
			Сметная прибыль			*395,04*	*2347*
			ИТОГО:				**473016**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**113526**
			Сметная прибыль				**35038**
			Итого с временными		1,5%	**7 095**	**480 111**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31%	**11 091**	**491 202**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**9 824**	**501 026**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**214 740**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		*286 286*
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				*214 740*
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		*25 769*
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		*240 509*
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		*300 571*
			НДС на 2019г-12%				*36 068*
			Итого в текущих ценах на 2019год				*336 639*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*577 148*
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***519 433,06***
			в том числе НДС :				***55 653,54***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ АБК (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26

за май 2020 года

Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1				
1	1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0	7977,03	23931
			Накладные расходы			*3293.35*	*9880*
			Сметная прибыль			*590.89*	*1773*
2	2	2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0	68465,52	205397
			Сметная прибыль			*5071.52*	*15215*
3	3	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	3,0	3985,20	11956
			Сметная прибыль			*295.20*	*886*
4	4	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	1067,04	1067
			Сметная прибыль			*79.04*	*79*
5	5	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0	491,40	2457
			Сметная прибыль			*36.40*	*182*
6	6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	669,60	670
			Сметная прибыль			*49.60*	*50*
7	7	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0	386,64	2320
			Сметная прибыль			*28.64*	*172*
8	8	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	3,0	2318,76	6956
			Сметная прибыль			*171.76*	*515*
9	9	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0	2585,52	2586
			Сметная прибыль			*191.52*	*192*
10	10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,0	3117,12	65460
			Накладные расходы			*1415.73*	*29730*
			Сметная прибыль			*230.90*	*4849*
11	11	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,790	108,00	2245
			Сметная прибыль			*8.00*	*166*
12	12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,0	3363,30	63903
			Накладные расходы			*1528.27*	*29037*
			Сметная прибыль			*249.13*	*4734*

13	13	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,810	163,08	3068
			Сметная прибыль			*12,08*	*227*
14	14	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0	4317,27	129518
			Накладные расходы			*922,42*	*27673*
			Сметная прибыль			*319,80*	*9594*
15	15	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0	2635,37	39530
			Накладные расходы			*464,48*	*6967*
			Сметная прибыль			*195,21*	*2928*
16	16	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	27,0	3017,12	81462
			Накладные расходы			*464,48*	*12541*
			Сметная прибыль			*223,49*	*6034*
17	17	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0	3327,99	46592
			Накладные расходы			*464,48*	*6503*
			Сметная прибыль			*246,52*	*3451*
18	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,0	190,16	5705
			Накладные расходы			*85,82*	*2575*
			Сметная прибыль			*14,09*	*423*
19	19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56,0	189,19	10595
			Накладные расходы			*85,82*	*4806*
			Сметная прибыль			*14,01*	*785*
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,10	129,60	1698
			Накладные расходы			*32,11*	*421*
			Сметная прибыль			*9,60*	*126*
21	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА ДВА РАЗА	м2	26,20	115,07	3015
			Накладные расходы			*14,30*	*375*
			Сметная прибыль			*8,52*	*223*
22	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	38,0	1002,21	38084
			Накладные расходы			*268,58*	*10206*
			Сметная прибыль			*74,24*	*2821*
23	23	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 9 мм ГОСТ 16381-77	м2	10,0	5333,04	53330
			Сметная прибыль			*395,04*	*3950*
24	24	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0	23,76	166
			Сметная прибыль			*1,76*	*12*
25	25	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,0	14,04	168
			Сметная прибыль			*1,04*	*12*
26	26	2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,0	3868,56	81240
			Сметная прибыль			*286,56*	*6018*
27	27	2304-0905-3002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 20ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	5286,60	5287
			Сметная прибыль			*391,60*	*392*

28	28	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	15,40	1196,96	18433
			Накладные расходы			*350,08*	*5391*
			Сметная прибыль			*88,66*	*1365*
29	29	2302-0401-0807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0	230,04	230
			Сметная прибыль			*17,04*	*17*
30	30	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0	149,04	1043
			Сметная прибыль			*11,04*	*77*
31	31	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0	63,72	64
			Сметная прибыль			*4,72*	*5*
32	32	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0	32,40	162
			Сметная прибыль			*2,40*	*12*
33	33	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0	36,72	257
			Сметная прибыль			*2,72*	*19*
34	34	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0	20,52	82
			Сметная прибыль			*1,52*	*6*
35	35	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0	4092,07	4092
			Накладные расходы			*406,01*	*406*
			Сметная прибыль			*303,12*	*303*
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
36	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,0	1795,38	55657
			Накладные расходы			*821,17*	*25456*
			Сметная прибыль			*132,99*	*4123*
37	37	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	30,938	356,40	11026
			Сметная прибыль			*26,40*	*817*
38	38	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	94,0	1727,96	162428
			Накладные расходы			*788,04*	*74076*
			Сметная прибыль			*128,00*	*12032*
39	39	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	93,8120	777,60	72948
			Сметная прибыль			*57,60*	*5404*
40	40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10,000	1002,21	10022
			Накладные расходы			*268,58*	*2686*
			Сметная прибыль			*74,24*	*742*
41	41	2111-0403-2107 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,0	8594,64	34379
			Сметная прибыль			*636,64*	*2547*
42	42	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,0	223,56	2236
			Сметная прибыль			*16,56*	*166*
43	43	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19,0	64,80	1231

			Сметная прибыль			*4,80*	*91*
44	44	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,0	4277,88	29945
			Сметная прибыль			*316,88*	*2218*
45	45	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочисткак чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,0	2238,84	8955
			Сметная прибыль			*165,84*	*663*
46	46	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Гидрозатвор из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,0	1044,36	2089
			Сметная прибыль			*77,36*	*155*
47	47	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10,0	345,60	3456
			Сметная прибыль			*25,60*	*256*
48	48	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10,0	366,12	3661
			Сметная прибыль			*27,12*	*271*
49	49	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9,0	103,68	933
			Сметная прибыль			*7,68*	*69*
50	50	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	1,0	1018,44	1018
			Сметная прибыль			*75,44*	*75*
51	51	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,0	432,00	1728
			Сметная прибыль			*32,00*	*128*
52	52	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта противопожарная, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0	1994,76	3990
			Сметная прибыль			*147,76*	*296*
53	53	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта противопожарная, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0	4296,24	34370
			Сметная прибыль			*318,24*	*2546*
54	54	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0	41905,17	83810
			Накладные расходы			*17397,09*	*34794*
			Сметная прибыль			*3104,09*	*6208*
55	55	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,0	57390,00	114780
56	56	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	7653,96	15308
			Сметная прибыль			*566,96*	*1134*
57	57	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружныйдиаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	6,0	4392,83	26357
			Накладные расходы			*1996,83*	*11981*
			Сметная прибыль			*325,39*	*1952*
58	58	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,940	615,60	3657
			Сметная прибыль			*45,60*	*271*
59	59	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Воронка из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,0	133,92	268
			Сметная прибыль			*9,92*	*20*
60	60	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 300 мм	сальник	3,0	12207,57	36623
			Накладные расходы			*3743,30*	*11230*
			Сметная прибыль			*904,26*	*2713*

61	61	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,80	9980,28	127748
			Сметная прибыль			*739,28*	*9463*
62	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,0	129,60	1685
			Накладные расходы			*32,11*	*417*
			Сметная прибыль			*9,60*	*125*
63	63	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА ДВА РАЗА	м2	26,0	115,07	2992
			Накладные расходы			*14,30*	*372*
			Сметная прибыль			*8,52*	*222*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1766067**
			ИТОГО без оборудования				**1651287**
			В том числе :				
			Оборудование:				**114780**
			Накладные расходы				**307522**
			Сметная прибыль				**122318**
			Итого с временными		1,5 %	**24 769**	**1 790 836**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**38 717**	**1 829 553**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**34 295**	**1 863 849**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**798 846**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***1 065 003***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***798 846***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***95 861***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***894 707***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***1 118 143***
			НДС на 2019г-12%				***134 177***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***1 252 320***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***2 147 027***
			Итого по акту согласно договору №159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	***1 932 324***
			в том числе НДС :				***207 034,71***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ АБК (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27

за май 2020 года

Силовое электрооборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В				
			Зд1-Я				
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,0	7259,46	7259
			Накладные расходы			*2452,75*	*2453*
			Сметная прибыль			*537,74*	*538*
2	2	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0	66633,00	66633
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,0	2672,54	5345
			Накладные расходы			*1032,48*	*2065*
			Сметная прибыль			*197,97*	*396*
4	4	2307-0216-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LУ3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК/Реле промежуточные модели РП 21004М-УХЛ4, 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	1,0	1224,72	1225
			Сметная прибыль			*90,72*	*91*
5	5	2307-0216-0205 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LУ3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК/Пластина монтажная модели РП 21М-УХЛ4	шт.	1,0	1224,72	1225
			Сметная прибыль			*90,72*	*91*
6	6	1308-0103-3201 РСНБ РК 2015	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1,0	5734,92	5735
			Накладные расходы			*1988,64*	*1989*
			Сметная прибыль			*424,81*	*425*
7	7	2308-0304-0642 РСНБ РК 2015	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010/Арматура светосигнальная светофильтр зеленый AL-22	шт.	1,0	939,60	940
			Сметная прибыль			*69,60*	*70*
8	8	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/Шина нулевая неизолированная ШНИ-6х9-4У1-С	шт.	2,0	2357,64	4715

			Сметная прибыль			*174,64*	*349*
			Раздел 3: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
9	9	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,0	371,86	18593
			Накладные расходы			*128,52*	*6426*
			Сметная прибыль			*27,55*	*1377*
10	10	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0510	2714233,32	138426
			Сметная прибыль			*201054,32*	*10254*
11	11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,0	145,38	2908
			Накладные расходы			*48,37*	*967*
			Сметная прибыль			*10,77*	*215*
12	12	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02040	86950,80	1774
			Сметная прибыль			*6440,80*	*131*
13	13	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,000	202,57	6077
			Накладные расходы			*68,35*	*2051*
			Сметная прибыль			*15,01*	*450*
14	14	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03060	641017,80	19615
			Сметная прибыль			*47482,80*	*1453*
15	15	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	118,0	899,19	106104
			Накладные расходы			*287,13*	*33882*
			Сметная прибыль			*66,61*	*7860*
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	412,0	697,96	287559
			Накладные расходы			*214,44*	*88348*
			Сметная прибыль			*51,70*	*21301*
17	17	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 32 мм	м	118,0	78,84	9303
			Сметная прибыль			*5,84*	*689*
18	18	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,0	48,60	486
			Сметная прибыль			*3,60*	*36*
19	19.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	390,00	32,40	12636
			Сметная прибыль			*2,40*	*936*
20	20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	38,00	697,96	26522
			Накладные расходы			*214,44*	*8149*
			Сметная прибыль			*51,70*	*1965*
21	21	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	38,00	63,72	2421
			Сметная прибыль			*4,72*	*179*

22	22	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10,00	1159,31	11593
			Накладные расходы			*284,48*	*2845*
			Сметная прибыль			*85,87*	*859*
23	23	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10,00	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
24	24	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка.	м	62,00	509,39	31582
			Накладные расходы			*159,34*	*9879*
			Сметная прибыль			*37,73*	*2339*
25	25	прайс-лист стр.25 ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана 2018г.	Труба жесткая двустенная труба ПНД д 110мм 160911DKS/	м	62,00	1925,83	119402
			Сметная прибыль			*142,65*	*8845*
			Раздел 4: ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
26	26	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	50,0	691,21	34560
			Накладные расходы			*157,68*	*7884*
			Сметная прибыль			*51,20*	*2560*
27	27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлительгоризонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	230,0	804,65	185069
			Накладные расходы			*140,08*	*32219*
			Сметная прибыль			*59,60*	*13709*
28	28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,66666670	5612,81	37419
			Накладные расходы			*912,26*	*6082*
			Сметная прибыль			*415,76*	*2772*
			Раздел 5: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
29	29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	7,0470	1854,36	13068
			Сметная прибыль			*137,36*	*968*
30	30	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для кабеля	м3	20,50580	411,17	8431
			Накладные расходы			*92,18*	*1890*
			Сметная прибыль			*30,46*	*625*
31	31	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,63420	6169,49	3913
			Накладные расходы			*2391,28*	*1517*
			Сметная прибыль			*457,00*	*290*
32	32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,980	46,47	650
			Накладные расходы			*9,58*	*134*
			Сметная прибыль			*3,44*	*48*

33	33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,980	266,67	3728
			Накладные расходы			*89,01*	*1244*
			Сметная прибыль			*19,75*	*276*
34	34	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	7,0470	495,41	3491
			Накладные расходы			*115,30*	*813*
			Сметная прибыль			*36,70*	*259*
35	35	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	12,332250	299,16	3689
			Сметная прибыль			*22,16*	*273*
36	36	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,0470	29,86	210
			Накладные расходы			*7,52*	*53*
			Сметная прибыль			*2,21*	*16*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1184240**
			ИТОГО без оборудования				**1117607**
			В том числе :				
			Оборудование:				**66633**
			Накладные расходы				**210888**
			Сметная прибыль				**82786**
			Итого с временными		1,5 %	**16 764**	**1 201 004**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**26 204**	**1 227 208**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**23 212**	**1 250 420**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**535 930**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***714 490***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***535 930***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***64 312***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***600 241***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***750 140***
			НДС на 2019г-12%				***90 017***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***840 157***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***1 440 398***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***1 296 358***
			в том числе НДС :				***138 895,50***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №28

за май 2020 года

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 11/				
			Стены				
1	1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	674,40	2483,70	1675004
			Накладные расходы			*842,74*	*568342*
			Сметная прибыль			*183,98*	*124074*
			ИТОГО:				**1675004**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**568342**
			Сметная прибыль				**124074**
			Итого с временными		1,5 %	**25 125**	**1 700 129**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**39 273**	**1 739 402**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**34 788**	**1 774 190**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**760 418**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***1 013 772***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***760 418***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***91 250***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***851 668***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***1 064 355***
			НДС на 2019г-12%				***127 723***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***1 192 078***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***2 043 746***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***1 839 372***
			в том числе НДС :				***197 075,57***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №29

за май 2020 года

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	49,0	3422,85	167719
			Накладные расходы			*320.52*	*15705*
			Сметная прибыль			*253.54*	*12424*
2	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные/Маевского/. Установка	комплект	11,0	689,90	7589
			Накладные расходы			*180,24*	*1983*
			Сметная прибыль			*51.10*	*562*
3	3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	11,0	627,27	6900
			Накладные расходы			*274,71*	*3022*
			Сметная прибыль			*46,46*	*511*
4	4	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	11,0	9661,68	106278
			Сметная прибыль			*715,68*	*7872*
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11,0	4420,54	48626
			Накладные расходы			*1841,66*	*20258*
			Сметная прибыль			*327,45*	*3602*
6	6	2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	11,0	13430,88	147740
			Сметная прибыль			*994,88*	*10944*
7	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	3,0	413,42	1240
			Накладные расходы			*180,24*	*541*
			Сметная прибыль			*30,62*	*92*
8	8	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3,0	2514,24	7543
			Сметная прибыль			*186,24*	*559*
9	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	4,0	413,42	1654
			Накладные расходы			*180,24*	*721*
			Сметная прибыль			*30,62*	*122*
10	10	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2,0	2514,24	5028
			Сметная прибыль			*186,24*	*372*
11	11	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 32	шт.	1,0	2514,24	2514

			Сметная прибыль			*186,24*	*186*
12	12	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 40	шт.	1,0	2514,24	2514
			Сметная прибыль			*186,24*	*186*
13	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0	4420,54	8841
			Накладные расходы			*1841,66*	*3683*
			Сметная прибыль			*327,45*	*655*
14	14	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0	23210,28	46421
			Сметная прибыль			*1719,28*	*3439*
15	15	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,0	1611,24	3222
			Накладные расходы			*681,89*	*1364*
			Сметная прибыль			*119,35*	*239*
16	16	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	112246,56	112247
			Сметная прибыль			*8314,56*	*8315*
17	17	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	118158,48	118158
			Сметная прибыль			*8752,48*	*8752*
18	18	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0	2171,01	75985
			Накладные расходы			*409,13*	*14319*
			Сметная прибыль			*160,82*	*5629*
19	19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	57,0	2026,80	115528
			Накладные расходы			*409,13*	*23320*
			Сметная прибыль			*150,13*	*8558*
20	20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	142,0	2510,47	356487
			Накладные расходы			*409,13*	*58096*
			Сметная прибыль			*185,96*	*26406*
21	21	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	54,0	2674,85	144442
			Накладные расходы			*409,13*	*22093*
			Сметная прибыль			*198,14*	*10699*
22	22	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65,0	3376,56	219477
			Накладные расходы			*496,56*	*32276*
			Сметная прибыль			*250,12*	*16258*
23	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	353,0	189,19	66785
			Накладные расходы			*85,82*	*30296*
			Сметная прибыль			*14,01*	*4947*
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
24	24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	353,0	1002,21	353781
			Накладные расходы			*268,58*	*94809*
			Сметная прибыль			*74,24*	*26206*
25	25	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,50	258,12	9938

			Сметная прибыль			*19,12*	*736*
26	26	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	62,70	265,68	16658
			Сметная прибыль			*19,68*	*1234*
27	27	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	156,20	314,28	49091
			Сметная прибыль			*23,28*	*3636*
28	28	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77	м	59,40	393,12	23351
			Сметная прибыль			*29,12*	*1730*
29	29	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	71,50	533,52	38147
			Сметная прибыль			*39,52*	*2826*
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			У1-У13				
30	30	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	26,0	21882,49	568945
			Накладные расходы			*9498,12*	*246951*
			Сметная прибыль			*1620,93*	*42144*
31	31	коммерческое предложение №919/ALM/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.33	Воздушная завеса электрическими тенами WING E200, набор крепления, регулятор/без НДС/	компл.	26,0	271483,77	7143281
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1, П2				
32	32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0	4420,54	17682
			Накладные расходы			*1841,66*	*7367*
			Сметная прибыль			*327,45*	*1310*
33	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0	4464,94	8930
			Накладные расходы			*1855,19*	*3710*
			Сметная прибыль			*330,74*	*661*
34	34	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	5186,16	10372
			Сметная прибыль			*384,16*	*768*
35	35	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	6366,60	6367
			Сметная прибыль			*471,60*	*472*
36	36	2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	8149,68	8150
			Сметная прибыль			*603,68*	*604*
37	37	2304-0905-3304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	12216,96	24434

			Сметная прибыль			*904.96*	*1810*
38	38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,0	413,42	827
			Накладные расходы			*180.24*	*360*
			Сметная прибыль			*30.62*	*61*
39	39	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2,0	2514,24	5028
			Сметная прибыль			*186.24*	*372*
40	40	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,0	1265,13	2530
			Накладные расходы			*543.35*	*1087*
			Сметная прибыль			*93.71*	*187*
41	41	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	38536,56	38537
			Сметная прибыль			*2854.56*	*2855*
42	42	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	43491,60	43492
			Сметная прибыль			*3221.60*	*3222*
43	43	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0	2028,05	2028
			Накладные расходы			*409.13*	*409*
			Сметная прибыль			*150.23*	*150*
44	44	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0	2171,01	8684
			Накладные расходы			*409.13*	*1637*
			Сметная прибыль			*160.82*	*643*
45	45	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0	2026,80	12161
			Накладные расходы			*409.13*	*2455*
			Сметная прибыль			*150.13*	*901*
46	46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,0	2510,47	40168
			Накладные расходы			*409.13*	*6546*
			Сметная прибыль			*185.96*	*2975*
47	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27,0	189,19	5108
			Накладные расходы			*85.82*	*2317*
			Сметная прибыль			*14.01*	*378*
48	48	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26,0	789,99	20540
			Накладные расходы			*268.58*	*6983*
			Сметная прибыль			*58.52*	*1521*
49	49	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4,40	344,52	1516
			Сметная прибыль			*25.52*	*112*
50	50	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,60	462,24	3051
			Сметная прибыль			*34.24*	*226*

51	51	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,60	462,24	8135
			Сметная прибыль			*34,24*	*603*
52	52	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-FIEX ГОСТ 16381-77	м	58,50	141,48	8277
			Сметная прибыль			*10,48*	*613*
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,50	129,60	713
			Накладные расходы			*32,11*	*177*
			Сметная прибыль			*9,60*	*53*
54	54	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	5,50	230,15	1266
			Накладные расходы			*28,59*	*157*
			Сметная прибыль			*17,05*	*94*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10254122**
			ИТОГО без оборудования				**3110841**
			В том числе :				
			Оборудование:				**7143281**
			Накладные расходы				**602642**
			Сметная прибыль				**230433**
			Итого с временными		1,5 %	**46 663**	**10 300 785**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**72 938**	**10 373 723**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**64 609**	**10 438 332**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**4 473 869**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***5 964 463***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***4 473 869***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***536 864***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***5 010 733***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***6 262 066***
			НДС на 2019г-12%				***751 448***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***7 013 514***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***12 024 247***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***10 821 823***
			в том числе НДС :				***1 159 481,04***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №30

за май 2020 года

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В				
			ВРУ 1				
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,0	7259,46	7259
			Накладные расходы			*2452,75*	*2453*
			Сметная прибыль			*537,74*	*538*
2	2	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-0 74 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0	12971,88	12972
			Сметная прибыль			*960,88*	*961*
3	3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0	8520,95	8521
			Накладные расходы			*2204,31*	*2204*
			Сметная прибыль			*631,18*	*631*
4	4	2307-0204-1137 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010/ВА88-32 3Р, 125А/	шт.	1,0	18303,84	18304
			Сметная прибыль			*1355,84*	*1356*
5	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9,0	2672,54	24053
			Накладные расходы			*1032,48*	*9292*
			Сметная прибыль			*197,97*	*1782*
6	6	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	7460,64	14921
			Сметная прибыль			*552,64*	*1105*
7	7	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0	464,40	1393
			Сметная прибыль			*34,40*	*103*
8	8	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0	464,40	464
			Сметная прибыль			*34,40*	*34*
9	9	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0	464,40	1393
			Сметная прибыль			*34,40*	*103*
10	10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0	2461,03	2461
			Накладные расходы			*922,41*	*922*
			Сметная прибыль			*182,30*	*182*
11	11	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0	23145,48	23145
			Сметная прибыль			*1714,48*	*1714*
12	12	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3,0	3430,16	10290
			Накладные расходы			*1139,21*	*3418*
			Сметная прибыль			*254,09*	*762*

13	13	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,0	3268,08	9804
			Сметная прибыль			*242,08*	*726*
			1ШРВ1				
14	14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2,0	7259,46	14519
			Накладные расходы			*2452,75*	*4906*
			Сметная прибыль			*537,74*	*1075*
15	15	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0	17045,64	34091
			Сметная прибыль			*1262,64*	*2525*
16	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40,0	2672,54	106902
			Накладные расходы			*1032,48*	*41299*
			Сметная прибыль			*197,97*	*7919*
17	17	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	5936,76	11874
			Сметная прибыль			*439,76*	*880*
18	18	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	1827,36	3655
			Сметная прибыль			*135,36*	*271*
19	19	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0	1414,80	5659
			Сметная прибыль			*104,80*	*419*
20	20	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32,0	4692,60	150163
			Сметная прибыль			*347,60*	*11123*
			1ШРВ2				
21	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2,0	7259,46	14519
			Накладные расходы			*2452,75*	*4906*
			Сметная прибыль			*537,74*	*1075*
22	22	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0	17045,64	34091
			Сметная прибыль			*1262,64*	*2525*
23	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	28,0	2672,54	74831
			Накладные расходы			*1032,48*	*28909*
			Сметная прибыль			*197,97*	*5543*
24	24	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	5936,76	11874
			Сметная прибыль			*439,76*	*880*
25	25	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	1827,36	3655
			Сметная прибыль			*135,36*	*271*
26	26	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0	1414,80	5659
			Сметная прибыль			*104,80*	*419*
27	27	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0	4692,60	93852
			Сметная прибыль			*347,60*	*6952*
			Раздел 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
28	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1641,0	501,58	823088
			Накладные расходы			*133,82*	*219598*
			Сметная прибыль			*37,15*	*60969*
29	29	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,0	1178,96	23579
			Накладные расходы			*243,90*	*4878*
			Сметная прибыль			*87,33*	*1747*
30	30	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01020	2982110,04	30418
			Сметная прибыль			*220897,04*	*2253*
31	31	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,452880	1777667,04	805070
			Сметная прибыль			*131679,04*	*59635*
32	32	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34170	1082059,56	369740
			Сметная прибыль			*80152,56*	*27388*
33	33	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02040	314732,52	6421

			Сметная прибыль			*23313.52*	*476*
34	34	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21930	253509,48	55595
			Сметная прибыль			*18778.48*	*4118*
35	35	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10710	286098,48	30641
			Сметная прибыль			*21192.48*	*2270*
36	36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2550	180401,04	46002
			Сметная прибыль			*13363.04*	*3408*
37	37	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03060	123205,32	3770
			Сметная прибыль			*9126.32*	*279*
38	38	2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,012240	573635,52	7021
			Сметная прибыль			*42491,52*	*520*
39	39	2306-0201-0502 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1 ГОСТ 1508-78	км	0,04590	602606,52	27660
			Сметная прибыль			*44637.52*	*2049*
40	40	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4 х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05100	393069,24	20047
			Сметная прибыль			*29116,24*	*1485*
41	41	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02040	252559,08	5152
			Сметная прибыль			*18708.08*	*382*
42	42	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3 х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,12750	155706,84	19853
			Сметная прибыль			*11533.84*	*1471*
43	43	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,0	202,57	1621
			Накладные расходы			*68.35*	*547*
			Сметная прибыль			*15.01*	*120*
44	44	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008160	641017,80	5231
			Сметная прибыль			*47482.80*	*387*
45	45	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	788,0	899,19	708558
			Накладные расходы			*287.13*	*226262*
			Сметная прибыль			*66.61*	*52486*
46	46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	853,0	697,96	595359
			Накладные расходы			*214.44*	*182915*
			Сметная прибыль			*51.70*	*44101*
47	47	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	454,0	110,16	50013
			Сметная прибыль			*8.16*	*3705*
48	48	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	334,0	78,84	26333
			Сметная прибыль			*5,84*	*1951*
49	49	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	853,0	32,40	27637
			Сметная прибыль			*2.40*	*2047*
			Раздел 5: ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
50	50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	40,0	691,21	27648
			Накладные расходы			*157.68*	*6307*
			Сметная прибыль			*51.20*	*2048*
51	51	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	205,0	804,65	164952
			Накладные расходы			*140.08*	*28717*
			Сметная прибыль			*59,60*	*12219*
52	52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,50	5612,81	42096
			Накладные расходы			*912,26*	*6842*
			Сметная прибыль			*415,76*	*3118*
			ИТОГО:				**4623828**
			В том числе :				

			Накладные расходы				774375
			Сметная прибыль				342506
			Итого с временными		1,5 %	69 357	4 693 185
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	108 413	4 801 598
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			96 032	4 897 630
			2018 год-42,86%		0,4286		2 099 124
			2019 год-57,14%		0,5714		2 798 506
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				2 099 124
			НДС на 2018г-12%		0,12		251 895
			Итого в текущих ценах на 2018год		1		2 351 019
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		1,0498961		2 938 140
			НДС на 2019г-12%				352 577
			Итого в текущих ценах на 2019год				3 290 717
			ВСЕГО ПО АКТУ:				5 641 736
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			0,9	5 077 563
			в том числе НДС :				544 024,61

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №31

за май 2020 года

Водопровод и канализация

Номе по порядку	Номе позиции по смете	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Единица	Выполнено количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2				
1	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0	4317,27	172691
			Накладные расходы			*922,42*	*36897*
			Сметная прибыль			*319,80*	*12792*
2	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0	3422,59	30803
			Накладные расходы			*777,80*	*7000*
			Сметная прибыль			*253,52*	*2282*
3	3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49,0	190,16	9318
			Накладные расходы			*85,82*	*4205*
			Сметная прибыль			*14,09*	*690*
4	4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,10	129,60	1439
			Накладные расходы			*32,11*	*356*
			Сметная прибыль			*9,60*	*107*
5	5	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА ДВА РАЗА	м2	22,20	115,07	2555
			Накладные расходы			*14,30*	*317*
			Сметная прибыль			*8,52*	*189*
6	6	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука/ЛИСТ 3 114-17-02-ВК/	м трубопровода	11,0	1002,21	11024
			Накладные расходы			*268,58*	*2954*
			Сметная прибыль			*74,24*	*817*
7	7	2111-0403-0810 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	12,10	24119,64	291848
			Сметная прибыль			*1786,64*	*21618*
8	8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4,0	31179,17	124717
			Накладные расходы			*1258,64*	*5035*
			Сметная прибыль			*2309,57*	*9238*
9	9	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4,0	4089,59	16358
			Накладные расходы			*1852,82*	*7411*
			Сметная прибыль			*302,93*	*1212*
10	10	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	4,0	25270,92	101084
			Сметная прибыль			*1871,92*	*7488*
11	11	2308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-8 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8,0	8351,64	66813
			Сметная прибыль			*618,64*	*4949*
12	12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Рычаг для открывания ПК	т	0,010	530945,28	5309
			Сметная прибыль			*39329,28*	*393*
13	13	2302-0401-3103 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0	311,04	311

			Сметная прибыль			*23,04*	*23*
14	14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0	7977,03	7977
			Накладные расходы			*3293,35*	*3293*
			Сметная прибыль			*590,89*	*591*
15	15	2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	68465,52	68466
			Сметная прибыль			*5071,52*	*5072*
16	16	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	1,0	3985,20	3985
			Сметная прибыль			*295,20*	*295*
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
17	17	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5,0	7977,03	39885
			Накладные расходы			*3293,35*	*16467*
			Сметная прибыль			*590,89*	*2954*
18	18	2304-0101-1103 РСНБ РК 2015	Гидрозатвор, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0	39154,32	195772
			Сметная прибыль			*2900,32*	*14502*
19	19	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	78,0	1727,96	134781
			Накладные расходы			*788,04*	*61467*
			Сметная прибыль			*128,00*	*9984*
20	20	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	77,8440	777,60	60531
			Сметная прибыль			*57,60*	*4484*
21	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,0	1002,21	1002
			Накладные расходы			*268,58*	*269*
			Сметная прибыль			*74,24*	*74*
22	22	2111-0403-2107 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,5	8594,64	4297
			Сметная прибыль			*636,64*	*318*
23	23	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11,0	223,56	2459
			Сметная прибыль			*16,56*	*182*
24	24	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12,0	345,60	4147
			Сметная прибыль			*25,60*	*307*
25	25	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,0	496,80	497
			Сметная прибыль			*36,80*	*37*
26	26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,0	432,00	432
			Сметная прибыль			*32,00*	*32*
27	27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Прочистка в лючке	т	0,245340	185126,98	45419
			Накладные расходы			*64747,11*	*15885*
			Сметная прибыль			*13713,11*	*3364*
28	28	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Прочистка в лючке	т	0,245340	473882,40	116262
			Сметная прибыль			*35102,40*	*8612*
			ИТОГО:				**1520182**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**161557**
			Сметная прибыль				**112606**
			Итого с временными		1,5 %	**22 803**	**1 542 985**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**35 643**	**1 578 628**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**31 573**	**1 610 200**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**690 132**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***920 068***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***690 132***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***82 816***

			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		*772 948*
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		*965 976*
			НДС на 2019г-12%				*115 917*
			Итого в текущих ценах на 2019год				*1 081 893*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*1 854 841*
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	*1 669 357*
			в том числе НДС :				*178 859,68*

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №32

за май 2020 года

СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3,0	58941,99	176826
			Накладные расходы			*20497.83*	*61493*
			Сметная прибыль			*4366.07*	*13098*
2	2	СТПРАЙС	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения С2000-АСПТ	шт	3,0	44489,89	133470
			Сметная прибыль			*3295.55*	*9887*
3	3	1310-0902-1206 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный, размер до 700Х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0	9303,44	27910
			Накладные расходы			*2770.87*	*8313*
			Сметная прибыль			*689.14*	*2067*
4	4	СТПРАЙС	Шкаф для установки приборов системы Орион ШПС	шт	3,0	97616,51	292850
			Сметная прибыль			*7230.85*	*21693*
5	5	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	6,0	58941,99	353652
			Накладные расходы			*20497.83*	*122987*
			Сметная прибыль			*4366.07*	*26196*
6	6	СТПРАЙС	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	6,0	16822,02	100932
			Сметная прибыль			*1246.08*	*7476*
7	7	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	3,0	7183,08	21549
			Сметная прибыль			*532.08*	*1596*
8	8	2308-0306-0207 РСНБ РК	Аккумулятор 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	6,0	2074,68	12448
			Сметная прибыль			*153.68*	*922*
9	9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	42,0	4913,69	206375
			Накладные расходы			*1684.82*	*70762*
			Сметная прибыль			*363.98*	*15287*
10	10	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	42,0	982,80	41278
			Сметная прибыль			*72.80*	*3058*
11	11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16,0	2455,99	39296
			Накладные расходы			*842.41*	*13479*
			Сметная прибыль			*181.93*	*2911*
12	12	2308-0302-0602 РСНБ РК	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	16,0	891,00	14256
			Сметная прибыль			*66.00*	*1056*
13	13	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	7,0	27161,54	190131
			Накладные расходы			*9447.68*	*66134*

			Сметная прибыль			*2011,97*	*14084*
14	14	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,0	2586,60	18106
			Сметная прибыль			*191,60*	*1341*
15	15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26,0	2455,99	63856
			Накладные расходы			*842,41*	*21903*
			Сметная прибыль			*181,93*	*4730*
16	16	2308-0301-0106 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 D	шт.	26,0	1182,60	30748
			Сметная прибыль			*87,60*	*2278*
17	17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0	1228,73	1229
			Накладные расходы			*429,44*	*429*
			Сметная прибыль			*91,02*	*91*
18	18	2306-1707-0101 РСНБ РК	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ 10	шт.	1,0	3086,64	3087
			Сметная прибыль			*228,64*	*229*
19	19	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	39,0	2451,09	95592
			Накладные расходы			*873,68*	*34074*
			Сметная прибыль			*181,56*	*7081*
20	20	2308-0304-0615 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые "Порошок не входи" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13,0	642,60	8354
			Сметная прибыль			*47,60*	*619*
21	21	2308-0304-0614 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые "Порошок уходи" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13,0	642,60	8354
			Сметная прибыль			*47,60*	*619*
22	22	2308-0304-0613 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые "Автоматика отключена" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13,0	642,60	8354
			Сметная прибыль			*47,60*	*619*
23	23	1311-0501-0102 РСНБ РК 2015	Модуль порошкового пожаротушения, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	36,0	4798,00	172728
			Накладные расходы			*1378,02*	*49609*
			Сметная прибыль			*355,41*	*12795*
24	24	СТПРАЙС	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2	шт	36,0	50510,33	1818372
			Сметная прибыль			*3741,51*	*134694*
25	25	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	45,0	1228,73	55293
			Накладные расходы			*429,44*	*19325*
			Сметная прибыль			*91,02*	*4096*
26	26	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45,0	145,80	6561
			Сметная прибыль			*10,80*	*486*
27	27	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Резистор С2-33Н-0,25	шт.	68,0	36,72	2497
			Сметная прибыль			*2,72*	*185*
28	28	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0	1228,73	1229
			Накладные расходы			*429,44*	*429*
			Сметная прибыль			*91,02*	*91*
29	29	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ 10	шт.	1,0	3086,64	3087
			Сметная прибыль			*228,64*	*229*
30	30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	170,0	434,72	73903

			Накладные расходы			*159.59*	*27131*
			Сметная прибыль			*32.20*	*5474*
31	31	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	170,0	48,60	8262
			Сметная прибыль			*3.60*	*612*
32	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170,0	501,58	85268
			Накладные расходы			*133,82*	*22749*
			Сметная прибыль			*37,15*	*6316*
33	33	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	180,0	1492,04	268566
			Накладные расходы			*329.52*	*59313*
			Сметная прибыль			*110.52*	*19894*
34	34	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1200,0	1178,96	1414750
			Накладные расходы			*243.90*	*292686*
			Сметная прибыль			*87.33*	*104796*
35	35	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,50	19820,16	29730
			Сметная прибыль			*1468,16*	*2202*
36	36	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,05	114734,88	5737
			Сметная прибыль			*8498,88*	*425*
37	37	1308-0206-0401 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	180,0	1022,48	184046
			Накладные расходы			*239,73*	*43151*
			Сметная прибыль			*75.74*	*13633*
			ИТОГО:				**5978679**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**913966**
			Сметная прибыль				**442865**
			Итого с временными		1,5 %	**89 680**	**6 068 359**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**140 179**	**6 208 538**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**124 171**	**6 332 709**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**2 714 199**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***3 618 510***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***2 714 199***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***325 704***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***3 039 903***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***3 799 059***
			НДС на 2019г-12%				***455 887***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***4 254 947***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***7 294 850***
			Итого по акту согласно договору №159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***6 565 365***
			в том числе НДС :				***703 431,96***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33

за май 2020 года

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5: КРОВЛЯ				
			ограждение/лист 10/				
1	1	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	81,40	188,81	15369
			Накладные расходы			*72,50*	*5902*
			Сметная прибыль			*13,99*	*1138*
2	2	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,57970	554183,64	321260
			Сметная прибыль			*41050,64*	*23797*
3	3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,3910	241,30	4196
			Накладные расходы			*37,68*	*655*
			Сметная прибыль			*17,87*	*311*
			Водосточная система				
4	4	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	30,80	1123,18	34594
			Накладные расходы			*348,41*	*10731*
			Сметная прибыль			*83,20*	*2563*
5	5	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	30,80	1899,72	58511
			Сметная прибыль			*140,72*	*4334*
6	6	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	85,80	561,81	48203
			Накладные расходы			*173,90*	*14921*
			Сметная прибыль			*41,62*	*3571*
7	7	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	85,80	1428,84	122594
			Сметная прибыль			*105,84*	*9081*
8	8	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм/хомут/	шт.	28,0	663,12	18567
			Сметная прибыль			*49,12*	*1375*
9	9	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм/отмет/	шт.	4,0	814,32	3257
			Сметная прибыль			*60,32*	*241*
10	10	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,0	8338,83	33355
			Накладные расходы			*3587,05*	*14348*
			Сметная прибыль			*617,69*	*2471*
11	11	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,0	1856,52	7426
			Сметная прибыль			*137,52*	*550*

12	12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09150	831560,24	76088
			Накладные расходы			*76652,84*	*7014*
			Сметная прибыль			*61597,05*	*5636*
13	13	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,071820	789503,95	56702
			Накладные расходы			*56795,55*	*4079*
			Сметная прибыль			*58481,77*	*4200*
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,89960	129,60	635
			Накладные расходы			*32,11*	*157*
			Сметная прибыль			*9,60*	*47*
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,89960	241,30	1182
			Накладные расходы			*37,68*	*185*
			Сметная прибыль			*17,87*	*88*
			Раздел 6: ПРОЕМЫ/лист 14/				
			ворота				
16	16	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	113,40	2140,51	242734
			Накладные расходы			*807,41*	*91561*
			Сметная прибыль			*158,56*	*17980*
17	17	2109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Ворота 3000Х2700 рольворота	шт.	11,0	325914,84	3585063
			Сметная прибыль			*24141,84*	*265560*
18	18	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота 3500Х2700 рольворота	шт.	2,00	380407,32	760815
			Сметная прибыль			*28178,32*	*56357*
19	19	2109-0403-0406 РСНБ РК 2015	Ворота 2000Х2700 рольворота	шт.	1,00	283572,36	283572
			Сметная прибыль			*21005,36*	*21005*
			Раздел 8: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 12/				
			2 этаж				
			стены или перегородки				
20	20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	717,210	2483,70	1781331
			Накладные расходы			*842,74*	*604420*
			Сметная прибыль			*183,98*	*131950*
21	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,070	2059,79	1001201
			Накладные расходы			*709,08*	*344662*
			Сметная прибыль			*152,58*	*74163*
			Раздел 11: УЗЕЛ УСТАНОВКИ ПЕСКОНЕФТЕУЛОВИТЕЛЯ				
			земляные работы				
22	22	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	300,057707	250,49	75163
			Накладные расходы			*42,60*	*12783*
			Сметная прибыль			*18,56*	*5568*
23	23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,28013530	6169,49	57254
			Накладные расходы			*2391,28*	*22191*
			Сметная прибыль			*457,00*	*4241*

24	24	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта 3 гр. на расстояние 10м	м3 грунта	9,28013530	59,38	551
			Накладные расходы			*12,24*	*114*
			Сметная прибыль			*4,40*	*41*
25	25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песок/	м3 грунта	238,776054	46,47	11095
			Накладные расходы			*9,58*	*2286*
			Сметная прибыль			*3,44*	*822*
26	26	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 до 10м/песок/	м3 грунта	238,776054	22,94	5479
			Накладные расходы			*4,73*	*1129*
			Сметная прибыль			*1,70*	*406*
27	27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/песок/	м3 грунта	59,69401350	2382,56	142224
			Накладные расходы			*923,47*	*55126*
			Сметная прибыль			*176,49*	*10535*
28	28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/прим.4/	м3	298,470067	1854,36	553471
			Сметная прибыль			*137,36*	*40998*
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,776054	266,67	63674
			Накладные расходы			*89,01*	*21253*
			Сметная прибыль			*19,75*	*4717*
30	30	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	10,86777490	352,88	3835
			Накладные расходы			*60,99*	*663*
			Сметная прибыль			*26,14*	*284*
31	31	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	19,0186060	399,60	7600
			Сметная прибыль			*29,60*	*563*
32	32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,86777490	29,86	325
			Накладные расходы			*7,52*	*82*
			Сметная прибыль			*2,21*	*24*
			плита монолитная Пм-1/лист 1ВК, КЖ				
33	33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,70	8526,30	5968
			Накладные расходы			*1551,48*	*1086*
			Сметная прибыль			*631,58*	*442*
34	34	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50	м3	1,380	25520,99	35219
			Накладные расходы			*2249,97*	*3105*
			Сметная прибыль			*1890,44*	*2609*
35	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03880	206876,16	8027
			Сметная прибыль			*15324,16*	*595*
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,200	1244,55	2738
			Накладные расходы			*270,71*	*596*
			Сметная прибыль			*92,19*	*203*
37	37	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/прим.4/	м3 основания	2,10	5220,81	10964
			Накладные расходы			*1161,39*	*2439*
			Сметная прибыль			*386,73*	*812*
			плита монолитная Пм-2/лист 1ВК, КЖ				

38	38	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50	м3	1,70	25520,99	43386	
			Накладные расходы			*2249.97*	*3825*	
			Сметная прибыль			*1890.44*	*3214*	
39	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074560	206876,16	15425	
			Сметная прибыль			*15324.16*	*1143*	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,520	1244,55	3136	
			Накладные расходы			*270,71*	*682*	
			Сметная прибыль			*92,19*	*232*	
			ИТОГО:				**9502191**	
			В том числе :					
			Накладные расходы				**1225994**	
			Сметная прибыль				**703866**	
			Итого с временными		1,5 %	**142 533**	**9 644 724**	
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**222 793**	**9 867 517**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**197 350**	**10 064 867**	
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**4 313 802**	
			2019 год-57,14%		*0,5714*		*5 751 065*	
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				*4 313 802*	
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		*517 656*	
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		*4 831 458*	
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		*6 038 021*	
			НДС на 2019г-12%				*724 563*	
			Итого в текущих ценах на 2019год				*6 762 583*	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*11 594 042*	
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	*10 434 638*	
			в том числе НДС :				*1 117 996,93*	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34

за май 2020 года

Силовое электрооборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1215,0	501,58	609416
			Накладные расходы			*133,82*	*162591*
			Сметная прибыль			*37,15*	*45142*
2	2	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	460,0	1178,96	542321
			Накладные расходы			*243,90*	*112196*
			Сметная прибыль			*87,33*	*40172*
3	3	2306-0128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003060	6274842,12	19201
			Сметная прибыль			*464803,12*	*1422*
4	4	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00510	2982110,04	15209
			Сметная прибыль			*220897,04*	*1127*
5	5	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13260	1777667,04	235719
			Сметная прибыль			*131679,04*	*17461*
6	6	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,46920	1082059,56	507702
			Сметная прибыль			*80152,56*	*37608*
7	7	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1020	490459,32	50027
			Сметная прибыль			*36330,32*	*3706*
8	8	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18870	314732,52	59390
			Сметная прибыль			*23313,52*	*4399*
9	9	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09690	253509,48	24565
			Сметная прибыль			*18778,48*	*1820*
10	10	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05610	447138,36	25084
			Сметная прибыль			*33121,36*	*1858*
11	11	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10710	286098,48	30641
			Сметная прибыль			*21192,48*	*2270*
12	12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16830	180401,04	30361
			Сметная прибыль			*13363,04*	*2249*
13	13	2306-0133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036720	565648,92	20771
			Сметная прибыль			*41899,92*	*1539*
14	14	2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03060	573635,52	17553
			Сметная прибыль			*42491,52*	*1300*
15	15	2306-0201-0502 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0510	602606,52	30733
			Сметная прибыль			*44637,52*	*2277*
16	16	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4 х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08160	393069,24	32074
			Сметная прибыль			*29116,24*	*2376*
17	17	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4 х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11220	252559,08	28337
			Сметная прибыль			*18708,08*	*2099*
18	18	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3 х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,067320	155706,84	10482
			Сметная прибыль			*11533,84*	*776*

19	19	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,0	371,86	18593
			Накладные расходы			*128,52*	*6426*
			Сметная прибыль			*27,55*	*1377*
20	20	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0510	2714233,32	138426
			Сметная прибыль			*201054,32*	*10254*
21	21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,0	145,38	1454
			Накладные расходы			*48,37*	*484*
			Сметная прибыль			*10,77*	*108*
22	22	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01020	86950,80	887
			Сметная прибыль			*6440,80*	*66*
23	23	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16,0	202,57	3241
			Накладные расходы			*68,35*	*1094*
			Сметная прибыль			*15,01*	*240*
24	24	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016320	641017,80	10461
			Сметная прибыль			*47482,80*	*775*
25	25	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,0	1010,80	3032
			Накладные расходы			*328,30*	*985*
			Сметная прибыль			*74,87*	*225*
26	26	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	572,0	899,19	514334
			Накладные расходы			*287,13*	*164241*
			Сметная прибыль			*66,61*	*38099*
27	27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	628,0	697,96	438318
			Накладные расходы			*214,44*	*134667*
			Сметная прибыль			*51,70*	*32468*
28	28	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	3,0	152,28	457
			Сметная прибыль			*11,28*	*34*
29	29	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	135,0	110,16	14872
			Сметная прибыль			*8,16*	*1102*
30	30	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	437,0	78,84	34453
			Сметная прибыль			*5,84*	*2552*
31	31	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	168,0	48,60	8165
			Сметная прибыль			*3,60*	*605*
32	32	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	460,0	32,40	14904
			Сметная прибыль			*2,40*	*1104*
33	33	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,0	899,19	2698
			Накладные расходы			*287,13*	*861*
			Сметная прибыль			*66,61*	*200*
34	34	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9,0	697,96	6282
			Накладные расходы			*214,44*	*1930*
			Сметная прибыль			*51,70*	*465*
35	35	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3,0	138,24	415
			Сметная прибыль			*10,24*	*31*
36	36	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,0	84,24	758
			Сметная прибыль			*6,24*	*56*
			Раздел 4: ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
37	37	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	50,0	691,21	34560
			Накладные расходы			*157,68*	*7884*
			Сметная прибыль			*51,20*	*2560*
38	38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	190,0	804,65	152883

			Накладные расходы			*140,08*	*26616*
			Сметная прибыль			*59,60*	*11325*
39	39	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0	5612,81	28064
			Накладные расходы			*912,26*	*4561*
			Сметная прибыль			*415,76*	*2079*
			Раздел 5: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
40	40	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	0,180	1854,36	334
			Сметная прибыль			*137,36*	*25*
41	41	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для кабеля	м3	0,52380	411,17	215
			Накладные расходы			*92,18*	*48*
			Сметная прибыль			*30,46*	*16*
42	42	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,01620	6169,49	100
			Накладные расходы			*2391,28*	*39*
			Сметная прибыль			*457,00*	*7*
43	43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,360	46,47	17
			Накладные расходы			*9,58*	*3*
			Сметная прибыль			*3,44*	*1*
44	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,360	266,67	96
			Накладные расходы			*89,01*	*32*
			Сметная прибыль			*19,75*	*7*
45	45	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	0,180	495,41	89
			Накладные расходы			*115,30*	*21*
			Сметная прибыль			*36,70*	*7*
46	46	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	0,3150	299,16	94
			Сметная прибыль			*22,16*	*7*
47	47	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,180	29,86	5
			Накладные расходы			*7,52*	*1*
			Сметная прибыль			*2,21*	*0*
			ИТОГО:				**3717794**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**624680**
			Сметная прибыль				**275392**
			Итого с временными		1,5 %	**55 767**	**3 773 561**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**87 169**	**3 860 730**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**77 215**	**3 937 945**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**1 687 803**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***2 250 142***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***1 687 803***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***202 536***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***1 890 340***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***2 362 415***
			НДС на 2019г-12%				***283 490***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***2 645 905***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***4 536 244***
			Итого по акту согласно договору № 139 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***4 082 620***
			в том числе НДС				***437 423,57***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35

за май 2020 года

Электрическое освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	1	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	125,0	1050,02	131253
			Накладные расходы			*209,20*	*26150*
			Сметная прибыль			*77,78*	*9722*
2	2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	960,0	501,58	481514
			Накладные расходы			*133,82*	*128467*
			Сметная прибыль			*37,15*	*35668*
3	3	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07650	395607,24	30264
			Сметная прибыль			*29304,24*	*2242*
4	4	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,67830	286098,48	194061
			Сметная прибыль			*21192,48*	*14375*
5	5	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0510	192149,28	9800
			Сметная прибыль			*14233,28*	*726*
6	6	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06120	253509,48	15515
			Сметная прибыль			*18778,48*	*1149*
7	7	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19890	180401,04	35882
			Сметная прибыль			*13363,04*	*2658*
8	8	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04080	123205,32	5027
			Сметная прибыль			*9126,32*	*372*
9	9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	960,0	697,96	670041
			Накладные расходы			*214,44*	*205860*
			Сметная прибыль			*51,70*	*49633*
10	10	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	960,0	32,40	31104
			Сметная прибыль			*2,40*	*2304*
			ИТОГО:				**1604459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**360477**
			Сметная прибыль				**118849**
			Итого с временными		1,5 %	**24 067**	**1 628 526**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**37 619**	**1 666 145**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**33 323**	**1 699 468**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**728 392**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***971 076***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***728 392***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***87 407***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***815 799***

			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		1,0498961		1 019 529
			НДС на 2019г-12%				122 343
			Итого в текущих ценах на 2019год				1 141 872
			ВСЕГО ПО АКТУ:				1 957 671
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			0,9	1 761 904
			в том числе НДС :				188 775,43

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36

за май 2020 года

СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170,0	501,58	85268
			Накладные расходы			*133,82*	*22749*
			Сметная прибыль			*37,15*	*6316*
2	2	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	120,0	1492,04	179044
			Накладные расходы			*329,52*	*39542*
			Сметная прибыль			*110,52*	*13263*
3	3	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1529,0	1178,96	1802627
			Накладные расходы			*243,90*	*372930*
			Сметная прибыль			*87,33*	*133528*
4	4	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,3810	19820,16	27372
			Сметная прибыль			*1468,16*	*2028*
5	5	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,50	км	0,3880	114734,88	44517
			Сметная прибыль			*8498,88*	*3298*
6	6	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,050	114734,88	5737
			Сметная прибыль			*8498,88*	*425*
7	7	1308-0206-0401 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	120,0	1022,48	122697
			Накладные расходы			*239,73*	*28767*
			Сметная прибыль			*75,74*	*9089*
			ИТОГО:				**2267262**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**463989**
			Сметная прибыль				**167945**
			Итого с временными		1,5 %	**34 009**	**2 301 271**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**53 159**	**2 354 430**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**47 089**	**2 401 519**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**1 029 291**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***1 372 228***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***1 029 291***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***123 515***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***1 152 806***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***1 440 697***
			НДС на 2019г-12%				***172 884***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***1 613 580***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***2 766 386***
			Итого по акту согласно договору №159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***2 489 748***
			в том числе НДС				***266 758,71***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №37

за май 2020 года

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ/монтаж/				
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	41,50	2010,45	83434
			Накладные расходы			*697,59*	*28950*
			Сметная прибыль			*148,92*	*6180*
2	2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	237,0	2220,48	526254
			Сметная прибыль			*164,48*	*38982*
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			У2-У11				
3	3	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	24,0	21882,49	525180
			Накладные расходы			*9498,12*	*227955*
			Сметная прибыль			*1620,93*	*38902*
4	4	коммерческое предложение №919/ALM/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.33	Воздушная завеса электрическими тенами WING E150, набор крепления, регулятор/без НДС/	компл.	24,0	231783,78	5629564
			У12-У13				
5	5	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4,0	21882,49	87530
			Накладные расходы			*9498,12*	*37992*
			Сметная прибыль			*1620,93*	*6484*
6	6	коммерческое предложение №919/ALM/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.33	Воздушная завеса электрическими тенами WING E200, набор крепления, регулятор/без НДС/	компл.	4,0	271483,77	1098966
			Раздел 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК П1, П2				
7	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16,0	4420,54	70729
			Накладные расходы			*1841,66*	*29466*
			Сметная прибыль			*327,45*	*5239*
8	8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0	4464,94	8930
			Накладные расходы			*1855,19*	*3710*
			Сметная прибыль			*330,74*	*661*
9	9	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0	5186,16	62234
			Сметная прибыль			*384,16*	*4610*
10	10	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	6366,60	6367
			Сметная прибыль			*471,60*	*472*

11	11	2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0	8149,68	24449
			Сметная прибыль			*603,68*	*1811*
12	12	2304-0905-3304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	12216,96	24434
			Сметная прибыль			*904,96*	*1810*
13	13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	6,0	413,42	2481
			Накладные расходы			*180,24*	*1081*
			Сметная прибыль			*30,62*	*184*
14	14	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6,0	2514,24	15085
			Сметная прибыль			*186,24*	*1117*
15	15	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2,0	1265,13	2530
			Накладные расходы			*543,35*	*1087*
			Сметная прибыль			*93,71*	*187*
16	16	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	38536,56	38537
			Сметная прибыль			*2854,56*	*2855*
17	17	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	43491,60	43492
			Сметная прибыль			*3221,60*	*3222*
18	18	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,50	2028,05	3042
			Накладные расходы			*409,13*	*614*
			Сметная прибыль			*150,23*	*225*
19	19	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0	2171,01	13026
			Накладные расходы			*409,13*	*2455*
			Сметная прибыль			*160,82*	*965*
20	20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26,0	2026,80	52697
			Накладные расходы			*409,13*	*10637*
			Сметная прибыль			*150,13*	*3903*
21	21	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0	2510,47	37657
			Накладные расходы			*409,13*	*6137*
			Сметная прибыль			*185.96*	*2789*
22	22	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	150,0	2674,85	401227
			Накладные расходы			*409,13*	*61369*
			Сметная прибыль			*198,14*	*29721*
23	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198,50	189,19	37555
			Накладные расходы			*85,82*	*17036*
			Сметная прибыль			*14,01*	*2782*
24	24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	197,0	789,99	155628
			Накладные расходы			*268,58*	*52910*
			Сметная прибыль			*58,52*	*11528*
25	25	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	6,60	348,84	2302
			Сметная прибыль			*25,84*	*171*
26	26	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,60	407,16	11645

			Сметная прибыль			*30,16*	*863*
27	27	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,50	462,24	7627
			Сметная прибыль			*34,24*	*565*
28	28	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	165,0	521,64	86071
			Сметная прибыль			*38,64*	*6376*
29	29	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-FIEX ГОСТ 16381-77	м	444,0	141,48	62817
			Сметная прибыль			*10,48*	*4653*
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,50	129,60	713
			Накладные расходы			*32,11*	*177*
			Сметная прибыль			*9,60*	*53*
31	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	5,50	230,15	1266
			Накладные расходы			*28,59*	*157*
			Сметная прибыль			*17,05*	*94*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**9123467**
			ИТОГО без оборудования				**2394936**
			В том числе :				
			Оборудование:				**6728531**
			Накладные расходы				**481734**
			Сметная прибыль				**177403**
			Итого с временными		1,5 %	**35 924**	**9 159 391**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**56 153**	**9 215 544**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**49 740**	**9 265 284**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**3 971 101**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***5 294 183***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***3 971 101***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***476 532***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***4 447 633***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***5 558 342***
			НДС на 2019г-12%				***667 001***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***6 225 344***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***10 672 976***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***9 605 679***
			в том числе НДС :				***1 029 179,89***

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №38

за май 2020 года

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,0	7259,46	7259
			Накладные расходы			*2452,75*	*2453*
			Сметная прибыль			*537,74*	*538*
2	2	51-080401-0145#прим.	Ящики управления ЯЭ 1428-0004УХЛ4/Ящик управления освещением ЯУО9601-3474 с фото датчиком	шт.	1,0	98918,00	100105
3	3	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6,0	5685,49	34113
			Накладные расходы			*2183,06*	*13098*
			Сметная прибыль			*421,15*	*2527*
4	4	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85,0	695,47	59115
			Накладные расходы			*189,98*	*16148*
			Сметная прибыль			*51,52*	*4379*
5	5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,0	501,58	30095
			Накладные расходы			*133,82*	*8029*
			Сметная прибыль			*37,15*	*2229*
6	6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	209,0	535,62	111945
			Накладные расходы			*145,59*	*30429*
			Сметная прибыль			*39,68*	*8292*
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	209,0	753,84	157553
			Накладные расходы			*180,16*	*37654*
			Сметная прибыль			*55,84*	*11671*
8	8	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,264180	292137,84	77177
			Сметная прибыль			*21639,84*	*5717*
9	9	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00510	128488,68	655
			Сметная прибыль			*9517,68*	*49*
10	10	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07650	68713,92	5257
			Сметная прибыль			*5089,92*	*389*
11	11	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01020	46639,80	476
			Сметная прибыль			*3454,80*	*35*
12	12	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00510	253509,48	1293
			Сметная прибыль			*18778,48*	*96*

13	13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,0	3083,09	3083
			Накладные расходы			*1090,92*	*1091*
			Сметная прибыль			*228,38*	*228*
14	14	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1,0	1641,60	1642
			Сметная прибыль			*121,60*	*122*
15	15	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка.	м	40,0	509,39	20376
			Накладные расходы			*159,34*	*6373*
			Сметная прибыль			*37,73*	*1509*
16	16	прайс-лист стр.25 ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана 2018г.	Труба жесткая двустенная труба ПНД д 110мм 160911DKS/	м	40,0	1925,83	77033
			Сметная прибыль			*142,65*	*5706*
17	17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	20,0	447,23	8945
			Накладные расходы			*137,43*	*2749*
			Сметная прибыль			*33,13*	*663*
18	18	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,0	48,60	243
			Сметная прибыль			*3,60*	*18*
19	19	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	15,0	32,40	486
			Сметная прибыль			*2,40*	*36*
20	20	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в трубе. Устройство	шт.	3,0	26433,25	79300
			Накладные расходы			*6900,23*	*20701*
			Сметная прибыль			*1958,02*	*5874*
21	21	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в трубе. Устройство	шт.	2,0	26433,25	52867
			Накладные расходы			*6900,23*	*13800*
			Сметная прибыль			*1958,02*	*3916*
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
22	22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	10,060	1854,36	18655
			Сметная прибыль			*137,36*	*1382*
23	23	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для кабеля	м3	29,26490	411,17	12033
			Накладные расходы			*92,18*	*2698*
			Сметная прибыль			*30,46*	*891*
24	24	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,90510	6169,49	5584
			Накладные расходы			*2391,28*	*2164*
			Сметная прибыль			*457,00*	*414*
25	25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	19,790	46,47	920
			Накладные расходы			*9,58*	*189*
			Сметная прибыль			*3,44*	*68*
26	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	19,790	266,67	5277
			Накладные расходы			*89,01*	*1761*
			Сметная прибыль			*19,75*	*391*
27	27	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	10,060	495,41	4984
			Накладные расходы			*115,30*	*1160*
			Сметная прибыль			*36,70*	*369*

28	28	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров, Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	17,6050	299,16	5267
			Сметная прибыль			*22,16*	*390*
29	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,060	29,86	300
			Накладные расходы			*7,52*	*76*
			Сметная прибыль			*2,21*	*22*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**882036**
			ИТОГО без оборудования				**781931**
			В том числе :				
			Оборудование:				**100105**
			Накладные расходы				160574
			Сметная прибыль				57921
			Итого с временными		1,5 %	**11 729**	**893 765**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**18 334**	**912 099**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**16 240**	**928 338**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		***397 886***
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***530 453***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***397 886***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***47 746***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***445 632***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***556 920***
			НДС на 2019г-12%				***66 830***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***623 750***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***1 069 383***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***962 444***
			в том числе НДС :				***103 119,00***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №39

за май 2020 года

СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			смотровой колодец СК4-1шт/лисмт 11/				
1	1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,462250	3872,43	1790
			Накладные расходы			*1161,39*	*537*
			Сметная прибыль			*286,85*	*133*
2	2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,80	5220,81	9397
			Накладные расходы			*1161,39*	*2091*
			Сметная прибыль			*386,73*	*696*
3	3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0	4082,70	8165
			Накладные расходы			*1488,28*	*2977*
			Сметная прибыль			*302,42*	*605*
4	4	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,530	27910,44	14793
			Сметная прибыль			*2067,44*	*1096*
5	5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,290	53773,58	15594
			Накладные расходы			*14387,39*	*4172*
			Сметная прибыль			*3983,23*	*1155*
6	6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0	4625,64	4626
			Сметная прибыль			*342,64*	*343*
7	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0	4014,36	4014
			Сметная прибыль			*297,36*	*297*
8	8	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,220	48656,16	10704
			Сметная прибыль			*3604,16*	*793*
9	9	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0	37005,12	37005
			Сметная прибыль			*2741,12*	*2741*
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,839080	1244,55	11001
			Накладные расходы			*270,71*	*2393*
			Сметная прибыль			*92,19*	*815*
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	2,10380	5211,99	10965
			Накладные расходы			*632,76*	*1331*
			Сметная прибыль			*386,07*	*812*
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/ из бетона кл.В7,5	м3	0,210380	22616,15	4758
			Накладные расходы			*1415,80*	*298*
			Сметная прибыль			*1675,27*	*352*
			смотровой колодец СК5-1шт/лисмт 11/				
13	13	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,462250	3872,43	1790

			Накладные расходы			*1161,39*	*537*
			Сметная прибыль			*286,85*	*133*
14	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,80	5220,81	9397
			Накладные расходы			*1161,39*	*2091*
			Сметная прибыль			*386,73*	*696*
15	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0	4082,70	8165
			Накладные расходы			*1488,28*	*2977*
			Сметная прибыль			*302,42*	*605*
16	16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,530	27910,44	14793
			Сметная прибыль			*2067,44*	*1096*
17	17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,290	53773,58	15594
			Накладные расходы			*14387,39*	*4172*
			Сметная прибыль			*3983,23*	*1155*
18	18	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0	4625,64	4626
			Сметная прибыль			*342,64*	*343*
19	19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0	4014,36	4014
			Сметная прибыль			*297,36*	*297*
20	20	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,220	48656,16	10704
			Сметная прибыль			*3604,16*	*793*
21	21	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0	37005,12	37005
			Сметная прибыль			*2741,12*	*2741*
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,839080	1244,55	11001
			Накладные расходы			*270,71*	*2393*
			Сметная прибыль			*92,19*	*815*
23	23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	2,10380	5211,99	10965
			Накладные расходы			*632,76*	*1331*
			Сметная прибыль			*386,07*	*812*
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/отмостка/ из бетона кл.В7,5	м3	0,210380	22616,15	4758
			Накладные расходы			*1415,80*	*298*
			Сметная прибыль			*1675,27*	*352*
			Раздел 3: УЗЛЫ ПРОХОДА				
25	25	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	10,0	5698,87	56989
			Накладные расходы			*2238,52*	*22385*
			Сметная прибыль			*422,14*	*4221*
			Раздел 5: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
			вновь проектируемый участок ТС				
26	26	СТ	Полиэтиленивый мат 2000	шт.	152,0	18568,29	2822379
			Сметная прибыль			*1375,43*	*209065*
27	27	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя	шт.	23,0	1293,99	29762
			Накладные расходы			*517,38*	*11900*
			Сметная прибыль			*95,85*	*2205*
28	28	2308-0304-0109 РСНБ РК 2015	Указательные бирки	шт.	8,0	973,08	7785
			Сметная прибыль			*72,08*	*577*
29	29	2308-0304-0109 РСНБ РК 2015	Стойка	шт.	15,0	973,08	14596
			Сметная прибыль			*72,08*	*1081*
30	30	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя	шт.	7,0	1293,99	9058
			Накладные расходы			*517,38*	*3622*
			Сметная прибыль			*95,85*	*671*
31	31	2308-0304-0109 РСНБ РК 2015	Указательные бирки	шт.	4,0	973,08	3892
			Сметная прибыль			*72,08*	*288*

32	32	2308-0304-0109 РСНБ РК 2015	Стойка	шт.	3,0	973,08	2919
			Сметная прибыль			*72,08*	*216*
			Система ОДК вновь проектируемого участка				
33	33	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж детектора,терминала	шт	9,0	27934,95	251415
			Накладные расходы			*9999,34*	*89994*
			Сметная прибыль			*2069,26*	*18623*
34	34	СТ	Терминал промежуточный КТ-15	шт.	9,0	12872,25	115850
			Сметная прибыль			*953,50*	*8582*
35	35	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Ковер для терминалов	шт	8,0	7248,31	57986
			Накладные расходы			*2452,75*	*19622*
			Сметная прибыль			*536,91*	*4295*
36	36	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Ковер	шт.	8,0	54989,36	439915
			Сметная прибыль			*4073,29*	*32586*
37	37	СТ	Детектор повреждений ПИККОН ДПС-2АМ	шт.	1,0	84681,64	84682
			Сметная прибыль			*6272,71*	*6273*
38	38	1308-0401-0201 РСНБ РК 2015	Присоединение комплекта удлинения 3-х жильного кабеля вывода NYM 3x1,5мм	присоед.	16,0	6105,94	97695
			Накладные расходы			*1988,64*	*31818*
			Сметная прибыль			*452,29*	*7237*
39	39	СТ	Кабель соединительный NYM 3x1,5	шт.	16,0	466,71	7467
			Сметная прибыль			*34,57*	*553*
			ИТОГО:				**4268016**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**206937**
			Сметная прибыль				**316149**
			Итого с временными		1,5 %	**64 020**	**4 332 036**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**100 070**	**4 432 106**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**88 642**	**4 520 748**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**1 937 593**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***2 583 156***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***1 937 593***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***232 511***
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		***2 170 104***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***2 712 045***
			НДС на 2019г-12%				***325 445***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***3 037 490***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***5 207 594***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***4 686 835***
			в том числе НДС :				***502 160,89***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №40

за май 2020 года

Благоустройство

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ				
			в пределах участка				
			тип 1				
1	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	167,8819320	1200,34	201515
			Накладные расходы			*124,20*	*20851*
			Сметная прибыль			*88,91*	*14927*
2	2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/8см/	м2 основания	-167,8819320	460,91	-77378
			Накладные расходы			*-31,62*	*-5309*
			Сметная прибыль			*-34,14*	*-5732*
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1150	134942,13	285403
			Накладные расходы			*1033,56*	*2186*
			Сметная прибыль			*9995,71*	*21141*
4	4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	846,0	1485,92	1257085
			Накладные расходы			*84,49*	*71479*
			Сметная прибыль			*110,07*	*93117*
5	5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 6см)	м2	846,0	618,30	523081
			Накладные расходы			*0,54*	*454*
			Сметная прибыль			*45,80*	*38747*
6	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1100,62134760	1514,03	1666372
			Накладные расходы			*84,49*	*92992*
			Сметная прибыль			*112,15*	*123435*
7	7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ.5 см	м2 покрытия	1100,62134760	316,19	348005
			Накладные расходы			*0,27*	*295*
			Сметная прибыль			*23,42*	*25778*
			ИТОГО:				**4204083**
			В том числе :				
			Накладные расходы				182948
			Сметная прибыль				311414
			Итого с временными		1,5 %	**63 061**	**4 267 144**
			Итого с зимними удорожаниями		2,31 %	**98 571**	**4 365 715**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**87 314**	**4 453 030**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**1 908 568**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***2 544 461***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				*1 908 568*
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		*229 028*
			Итого в текущих ценах на 2018год		*1*		*2 137 597*
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		*2 671 420*
			НДС на 2019г-12%				*320 570*
			Итого в текущих ценах на 2019год				*2 991 990*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*5 129 587*
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	*4 616 628*
			в том числе НДС :				*494 638,71*

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР